Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные ссти) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за
октябрь 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №1 от 25.06.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	398 131 664,00									
В том числе за октябрь	138 131 664,00	123 331 842,86							14 799 821,14	138 131 664,00
К оплате		**123 331 842,86**							**14 799 821,14**	**138 131 664,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»

Муталиев М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Водопроводные сети

АКТ №4
выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	128470,5062		110,57	14205302
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=766)	чел-ч	0,00703	903,148	766,00	691811
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	1965,599	1562,00	3070265
		Итого оплата труда:				29,28	3762076
1. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	1965,599	6875,00	13513491
		Итого эксплуатация машин:				105,19	13513491
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	32056,5585		1105,00	35422497
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=884)	чел-ч	1,25	40070,698	884,00	35422497
		Итого оплата труда:				1105,00	35422497
3	Е11-010101-0307 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды приглубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	3632,1058		154,80	562255
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=766)	чел-ч	0,009842	35,747	766,00	27382
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	55,571	2186,80	121523
		Итого оплата труда:				41,00	148905

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02142	77,8	6875,00	534873
		Итого эксплуатация машин:				147,26	534873
5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8955,1697		150,01	1343378
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=766)	чел-ч	0,008	71,641	766,00	54877
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	207,76	1562,00	324521
		Итого оплата труда:				42,37	379398
4. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	51,94	4169,00	216538
4. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	155,82	6875,00	1071262
		Итого эксплуатация машин:				143,81	1287800
4. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,268655	2607,00	700
		Итого материалов:				0,08	700
6	С341-020103-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	13432,6876		426,00	5722325
8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	162053,6544		26,31	4263043
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	1119,791	1307,00	1463567
		Итого оплата труда:				9,03	1463567
6. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	1119,791	3807,00	4263043
		Итого эксплуатация машин:				26,31	4263043
9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,9400		392922,28	369347
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1023)	чел-ч	247	232,18	1023,00	237520
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	35,946	936,34	33657
		Итого оплата труда:				288486,62	271177
7. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	32,242	3551,00	114491

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,4888	4003,00	1957
7. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	18,8	75,00	1410
7. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	2,181	1425,00	3108
7. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,034	2471,00	2555
		Итого эксплуатация машин:				131404,96	123521
7. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,4136	228,00	94
7. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	45,12	182,00	8212
7.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	949,4	--	--
		Итого материалов:				8836,32	8306
11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	14,4340		298131,55	4303231
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1041)	чел-ч	194	2800,196	1041,00	2915004
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	387,264	932,42	361092
		Итого оплата труда:				226970,78	3276096
8. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	355,076	3551,00	1260876
8. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	4,619	4003,00	18489
8. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	173,208	75,00	12991

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	20,063	1425,00	28590
8. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	7,506	2471,00	18547
		Итого эксплуатация машин:				92801,23	1339493
8. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	6,351	228,00	1448
8. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	259,812	182,00	47286
8.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	14578,34	--	--
		Итого материалов:				3376,32	48734
13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,0490		245819,37	1732781
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1041)	чел-ч	173	1219,477	1041,00	1269476
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	131,464	927,29	121906
		Итого оплата труда:				197387,03	1391381
9. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	123,358	3551,00	438042
9. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,77539	4003,00	3104
9. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	56,392	75,00	4229
9. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	6,556	1425,00	9342
9. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,77539	2471,00	1916
		Итого эксплуатация машин:				64779,89	456633

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	1,128	228,00	257
9. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	35,245	182,00	6415
9.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	7119,49	--	--
		Итого материалов:				946,48	6672
28	С123-030103-1007	Гидрант пожарный подземный Н 2250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	32,0000		761242,00	24359744
62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	161,4400		32749,75	5287119
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=951)	чел-ч	8,86	1430,358	951,00	1360271
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	358,074	1389,40	497508
		Итого оплата труда:				11507,55	1857779
11. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	4,036	4255,00	17173
11. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	226,016	4337,00	980231
11. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	5,166	237,00	1224
11. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	2,583	1425,00	3681
11. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	125,439	2471,00	309959
		Итого эксплуатация машин:				8128,53	1312269

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	36,485	2322,00	84719
11. 9	100467 С (МС121-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	21,472	17070,00	366519
11.10	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,614	14552,00	23493
11.11	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,64576	53679,00	34664
11.12	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,017758	41034,00	729
11.13	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	12,915	310,00	4004
11.14	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,050046	32,00	2
11.15	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	19,373	1484,00	28749
11.16	279845 С (МС121-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	10,332	200510,00	2071701
		Итого материалов:				16195,36	2614579
63	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	172,0000		18477,00	3178044
65	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	138,0000		20352,00	2808576
66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	172,0000		15143,00	2604596
67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	172,0000		2737,00	470764
69	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	425,0000		1511,62	642437
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=933)	чел-ч	1,31	556,75	933,00	519448

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	29,75	1094,00	32547
		Итого оплата труда:				1298,81	551994
16. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	29,75	2471,00	73512
		Итого эксплуатация машин:				172,97	73512
16. 4	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	3,4	14552,00	49477
16. 5	251501 С (С123-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	425	--	--
		Итого материалов:				116,42	49477
70	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	425,0000		20341,00	8644925
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			тенге				115920364
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				82915695
	Материалы -		тенге				2728468
	Всего заработная плата -		тенге				48524872
	Местные материалы -		тенге				9061980
	Транспортные расходы -		тенге				5722325
		Накладные расходы -	тенге				36921984
		Накладные НУЧП -	тенге				36921984
		Сметная прибыль -	тенге				9587014
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				129424693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51611
		Сметная заработная плата -	тенге				48524872
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				33004669
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				33004669
		Сметная прибыль -	тенге				2640374
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				35645043
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	тенге				165069736
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51611
		Сметная заработная плата -	тенге				48524872
		ИТОГО					**165 069 736**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**165 069 736**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого					**172 733 759**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**3 454 675**
		Итого:					**176 188 434**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**123 331 843**
		НДС 12%					**14 799 821**
		ИТОГО:					**138 131 664**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ **Махаева Г.К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____**Муталиев М.К.**

Технический надзор:
Инженер ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ **Шеднов В.Н.**

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

_____ **Валиев Ч.С.**