Форма №3 КС-3

Утверждена

Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за

август 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №1 от 25.06.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	160 000 000,00									
В том числе за август	80 000 000,00	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00
К оплате		**71 428 571,43**							**8 571 428,57**	**80 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ Махаева Г.К.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ Муталиев М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 25.06.2019г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водопроводные сети

АКТ №2
выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №6-1-1					
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	м3 грунта	28043,7678		110,57	3100869
		Итого оплата труда:				29,28	821222
		Итого эксплуатация машин:				105,19	2949854
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7010,9420		1105,00	7747091
		Итого оплата труда:				1105,00	7747091
3	Е11-010101-0307 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка грунтов из-под воды приглубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	792,8480		154,80	122734
		Итого оплата труда:				41,00	32504
		Итого эксплуатация машин:				147,26	116757
4	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	792,8480		1092,52	866202
		Итого оплата труда:				657,80	521535
		Итого эксплуатация машин:				1092,52	866202
5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1954,8131		150,01	293244
		Итого оплата труда:				42,37	82818

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				143,81	281112
		Итого материалов:				0,08	153
6	С341-020103-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	2932,2051		426,00	1249119
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	473,0616		2538,03	1200642
		Итого оплата труда:				895,09	423433
		Итого эксплуатация машин:				148,93	70451
		Итого материалов:				1532,30	724872
8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35374,4961		26,31	930575
		Итого оплата труда:				9,03	319480
		Итого эксплуатация машин:				26,31	930575
10	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1304,9200		2898,00	3781658
11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,3000		298131,55	1580097
		Итого оплата труда:				226970,78	1202945
		Итого эксплуатация машин:				92801,23	491847
		Итого материалов:				3376,32	17894
12	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18358,8500		1809,00	33211160
14	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15199,4900		162,00	2462317
62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	213,0000		32749,75	6975696
		Итого оплата труда:				11507,55	2451109
		Итого эксплуатация машин:				8128,53	1731376
		Итого материалов:				16195,36	3449612
63	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	103,0000		18477,00	1903131
64	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	406,0000		20352,00	8262912

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	103,0000		20352,00	2096256
66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	103,0000		15143,00	1559729
67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	103,0000		2737,00	281911
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			тенге				77625344
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				38170209
	Материалы -		тенге				4192532
	Всего заработная плата -		тенге				13602138
	Местные материалы -		тенге				14103939
	Транспортные расходы -		тенге				1249119
		Накладные расходы -	тенге				10894460
		Накладные НУЧП -	тенге				10894460
		Сметная прибыль -	тенге				3925174
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				52989843
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14425
		Сметная заработная плата -	тенге				13602138
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				39455135
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				39455135
		Сметная прибыль -	тенге				3156411
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				42611546
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	тенге				95601389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14425
		Сметная заработная плата -	тенге				13602138
		ИТОГО					**95 601 389**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**95 601 389**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**1 242 818**
		Итого:					**96 844 207**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					**3 195 859**
		Итого					**100 040 065**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**2 000 801**
		Итого:					**102 040 867**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**71 428 571**
		НДС 12%					**8 571 429**
		ИТОГО:					**80 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ **Махаева Г.К.**

Технический надзор:
Директор ТОО «Кошек-Батыр- Курылыс»

_____**Сейсенкулов А.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

_____**Валиев Ч.С.**