Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.04.2020г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №2 от 14.04.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	568 759 520,00									
В том числе за август	90 627 856,00	80 917 728,57							9 710 127,43	90 627 856,00
К оплате		**80 917 728,57**							**9 710 127,43**	**90 627 856,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ **Махаева Г.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»

_____ **Муталиев М.К.**

Технический надзор:
Инженер ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ **Щеднов В.Н.**

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

_____ **Валиев Ч.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.04.2020г. к договору о государственных закупках работ №64 от 03.10.2018г.
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района
Наименование объекта: Водопроводные сети

АКТ №7
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,1059		1105,00	5642
		Итого оплата труда:				1105,00	5642
8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24871,7846		26,31	654286
		Итого оплата труда:				9,03	224626
		Итого эксплуатация машин:				26,31	654286
18	С123-040103-0101	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	17,0000		149634,00	2543778
19	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1263,0000		1890,70	2387953
		Итого оплата труда:				1499,23	1893527
		Итого эксплуатация машин:				112,77	142429
		Итого материалов:				300,58	379631
20	С123-040905-1504	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	253,0000		2352,00	595056
21	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1240,0000		1217,97	1510280
		Итого оплата труда:				623,43	773054
		Итого эксплуатация машин:				801,90	994354
		Итого материалов:				--	--
22	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	248,0000		831,00	206088

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1263,0000		1217,97	1538294
		Итого оплата труда:				623,43	787393
		Итого эксплуатация машин:				801,90	1012797
		Итого материалов:				--	--
24	С123-020301-1704	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	253,0000		235,00	59455
25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1263,0000		1865,99	2356744
		Итого оплата труда:				1488,29	1879710
		Итого эксплуатация машин:				88,06	111220
		Итого материалов:				300,58	379631
26	С123-040905-1501	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	253,0000		863,00	218339
27	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	132,0000		2385,97	314947
		Итого оплата труда:				1729,36	228276
		Итого эксплуатация машин:				160,87	21235
		Итого материалов:				559,80	73893
28	С123-030103-1007	Гидрант пожарный подземный H 2250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	52,0000		761242,00	39584584
30	Е11-160401-0405	Трубопроводы стальные диаметром 110 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	552,0000		8862,00	4891825
		Итого оплата труда:				2805,08	1548404
		Итого эксплуатация машин:				306,44	169155
		Итого материалов:				5772,36	3186344
31	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	95,0000		1794,83	170509
		Итого оплата труда:				919,50	87353
		Итого эксплуатация машин:				1180,78	112174
		Итого материалов:				--	--
32	С123-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,0000		3491,00	66329
33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000		1217,97	1218
		Итого оплата труда:				623,43	623
		Итого эксплуатация машин:				801,90	802
		Итого материалов:				--	--
35	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		1890,70	1891
		Итого оплата труда:				1499,23	1499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				112,77	113
		Итого материалов:				300,58	301
37	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1217,97	4872
		Итого оплата труда:				623,43	2494
		Итого эксплуатация машин:				801,90	3208
		Итого материалов:				--	--
39	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000		1217,97	2436
		Итого оплата труда:				623,43	1247
		Итого эксплуатация машин:				801,90	1604
		Итого материалов:				--	--
41	Е11-160401-0406	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	11,0000		13722,22	150944
		Итого оплата труда:				2805,08	30856
		Итого эксплуатация машин:				306,44	3371
		Итого материалов:				10632,58	116958
42	Е11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	3,0000		7759,50	23278
		Итого оплата труда:				6188,07	18564
		Итого эксплуатация машин:				481,61	1445
		Итого материалов:				1197,64	3593
44	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		1794,83	1795
		Итого оплата труда:				919,50	920
		Итого эксплуатация машин:				1180,78	1181
		Итого материалов:				--	--
46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15,0000		1217,97	18270
		Итого оплата труда:				623,43	9351
		Итого эксплуатация машин:				801,90	12028
		Итого материалов:				--	--
49	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		1794,83	1795
		Итого оплата труда:				919,50	920
		Итого эксплуатация машин:				1180,78	1181
		Итого материалов:				--	--
51	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26,0000		1217,97	31667
		Итого оплата труда:				623,43	16209
		Итого эксплуатация машин:				801,90	20849
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,0000		1794,83	5384
		Итого оплата труда:				919,50	2759
		Итого эксплуатация машин:				1180,78	3542
		Итого материалов:				--	--
58	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	55,0000		3403,89	187214
		Итого оплата труда:				2661,44	146379
		Итого эксплуатация машин:				264,65	14556
		Итого материалов:				526,24	28943
60	С123-041011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16,DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	55,0000		114397,00	6291835
61	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	55,0000		7467,37	410705
		Итого оплата труда:				1669,50	91823
		Итого эксплуатация машин:				160,46	8825
		Итого материалов:				5648,35	310659
62	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	127,8000		32749,75	4185418
		Итого оплата труда:				11507,55	1470665
		Итого эксплуатация машин:				8128,53	1038826
		Итого материалов:				16195,36	2069767
63	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт. 5	90,0000		18477,00	1662930
64	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84,0000		20352,00	1709568
65	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт. 15	96,0000		20352,00	1953792
66	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт. 574	90,0000		15143,00	1362870
67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90,0000		2737,00	246330
68	Е11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	61,3000		29278,11	1794748
		Итого оплата труда:				5564,39	341097
		Итого эксплуатация машин:				2081,88	127619
		Итого материалов:				22025,68	1350174
69	Е11-231201-0101	Люки. Установка	1 шт.	2 90,0000		1511,62	136045
		Итого оплата труда:				1298,81	116893
		Итого эксплуатация машин:				172,97	15567
		Итого материалов:				116,42	10477

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	17,0000		20341,00	345797
71	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	73,0000		25134,00	1834782
		Отмоска					
72	Е11-270801-0101	Полосы укрепительные шириной 1м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	2778,9000		385,89	1072343
		Итого оплата труда:				139,34	387223
		Итого эксплуатация машин:				175,17	486776
		Итого материалов:				128,06	355868
73	Е11-270801-0102 К=5	Полосы укрепительные шириной 1м из асфальтобетона. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0801-0101	м2 покрытия полосы	2778,9000		42,21	117295
		Итого оплата труда:				42,15	117124
		Итого эксплуатация машин:				0,06	171
		Итого материалов:				0,00	--
74	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,0008		127759,00	255621
75	С121-020501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	666,9360		14057,00	9375119
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			тенге				90290070
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				28133475
Материалы -			тенге				3860180
Всего заработная плата -			тенге				4573868
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				255621
Местные материалы -			тенге				16310609
Накладные расходы -			тенге				4490883
Накладные НУЧП -			тенге				4490882
Сметная прибыль -			тенге				2609949
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				35234306
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4526
Сметная заработная плата -			тенге				4573868
Стоимость сантехнических работ -			тенге				62156597
Материалы -			тенге				4406060
Всего заработная плата -			тенге				5610763
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				51746043
Накладные расходы -			тенге				5498548
Накладные НУЧП -			тенге				5498548

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	тенге				5412412
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				73067557
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5388
		Сметная заработная плата -	тенге				5610763
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	тенге				108301861
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9913
		Сметная заработная плата -	тенге				10184631
		ИТОГО					**108 301 861**
		В том числе оборудование					**108 301 861**
		Итого без оборудования					**1 407 924**
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**109 709 785**
		Итого:					**3 620 423**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					**113 330 208**
		Итого					**2 266 604**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**115 596 812**
		Итого:					**80 917 729**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**9 710 127**
		НДС 12%					**90 627 856**
		ИТОГО:					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

Технический надзор:
Инженер ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Щеднов В.Н.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор Муталиев М.К.

Авторский надзор:
Инспектор ТОО «Мунай Интер Курылыс»

Валиев Ч.С.