Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Подрядчик: ТОО "АГРО-V"
Договор: Договор субподряда №120-02 от 26.11.2020г.
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района Акмолинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№26 от 26.11.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	4 931 540,00									
В том числе за декабрь	4 931 540,00	4 403 160,71							528 379,29	4 931 540,00
К оплате		**4 403 160,71**							**528 379,29**	**4 931 540,00**

Заказчик:
Директор ТОО «Комби-строй-1»
Муталиев М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «АГРО-V»
Абишов Н.А.

Заказчик: ТОО "Комби- Строй-1" 1000

Подрядчик: ТОО "АГРО-V"

Договор: Договор субподряда №120-02 от 26.11.2020г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры (водопроводные сети) в а. Жибек жолы, Аршалынского района

Наименование объекта: Водопроводные сети

АКТ №1
выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,0000		1105,00	5525
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=884)	чел-ч	1,25	6,25	884,00	5525
		Итого оплата труда:				1105,00	5525
8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1995,0000		26,31	52481
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	13,785	1307,00	18018
		Итого оплата труда:				9,03	18018
2. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	13,785	3807,00	52481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	13,785	1307,00	18017
		Итого эксплуатация машин:				26,31	52481
3	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	117,8000		32749,75	3857920
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=951)	чел-ч	8,86	1043,708	951,00	992566
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	261,28	1389,40	363023
		Итого оплата труда:				11507,55	1355590

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	2,945	4255,00	12531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,945	1094,00	3222
3. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	164,92	4337,00	715258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	164,92	1562,00	257605
3. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	3,77	237,00	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	1,885	1425,00	2686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	1,885	1094,00	2062
3. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	91,531	2471,00	226172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	91,531	1094,00	100135
		Итого эксплуатация машин:				8128,53	957540
3. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	26,623	2322,00	61818
3. 9	100467 С (МС121-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	15,667	17070,00	267443
3.10	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,178	14552,00	17142
3.11	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,4712	53679,00	25294
3.12	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,012958	41034,00	532
3.13	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	9,424	310,00	2921

1	2	3	4	5	6	7	8
3.14	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,036518	32,00	1
3.15	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	14,136	1484,00	20978
3.16	279845 С (МС121-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	7,539	200510,00	1511685
		Итого материалов:				16195,36	1907814
4	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	65,0000		1511,62	98255
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=933)	чел-ч	1,31	85,15	933,00	79445
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	4,55	1094,00	4978
		Итого оплата труда:				1298,81	84423
4. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	4,55	2471,00	11243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	4,55	1094,00	4978
		Итого эксплуатация машин:				172,97	11243
4. 4	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,52	14552,00	7567
4. 5	251501 С (С123-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	65	--	--
		Итого материалов:				116,42	7567
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			тенге				4014182
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				4014182
Материалы -			тенге				1915381
Всего заработная плата -			тенге				1463555
	Накладные расходы -		тенге				1442563
	Накладные НУЧП -		тенге				1442563
	Сметная прибыль -		тенге				436540
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				5893284
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1415
	Сметная заработная плата -		тенге				1463555
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		тенге				5893276

1	2	3	4	5	6	7	8
							1000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1415
		Сметная заработная плата -	тенге				1463555
		ИТОГО					
		В том числе оборудование					**5 893 276**
		Итого без оборудования					
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**5 893 276**
		Итого:					**76 613**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%					**5 969 889**
		Итого					**197 006**
		Непредвиденные затраты заказчика 2%					**6 166 895**
		Итого:					**123 338**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**6 290 233**
		НДС 12%					**4 403 161**
		ИТОГО:					**528 379**
							4 931 540

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____Муталиев М.К.

Подрядчик: ТОО «АГРО-V»

Директор _____Н.А.Абишов