Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь
(без наружных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	04.09.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь (без наружных сетей и благоустройства)	190 404 631,00	190 404 631	58 549 998	191 319 382	65 891 042					7 026 000	65 575 998

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ К.У. Амирин
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: СКО, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН, С.БЕСКОЛЬ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 3. Стены

Стена по оси А

27.				0,696	47448,1	5046,69	33024	3512	22234	30052	68122
	Е11-06060 1-0204 Изм. и доп. вып. 15	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		10456,6	990,02	7278	689	--	5046	

Стена по оси 2,5

36.				2,5	47448,1	5046,69	118620	12617	79861	107944	244690
	Е11-06060 1-0204 Изм. и доп. вып. 15	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		10456,6	990,02	26142	2475	--	18125	

Стена по оси 3,6

39.				2,5	47448,1	5046,69	118620	12617	79861	107944	244690
	Е11-06060 1-0204 Изм. и доп. вып. 15	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		10456,6	990,02	26142	2475	--	18125	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	270264	28746	181956	245940	557502

	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	59561	5639	--	41296	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			270264				
Материалы	Тенге			181958				
Всего заработная плата	Тенге				65200			
Накладные расходы	Тенге			245941				
Сметная прибыль	Тенге			41296				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			557501				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							60
Сметная заработная плата	Тенге				65200			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			557501				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							60
Сметная заработная плата	Тенге				65200			

РАЗДЕЛ 4. Колонны

				Колонна КМ1				
48.		3,584	48277,48	5976,22	173026	21419	111836	157454	356919
E11-06050	-Колонны железобетонные м3		---	---	---	---	---	---	
1-0104	в деревянной опалубке		11096,8	1250,28	39771	4481	--	26438	
Изм. и доп. вып. 15	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								
				Колонна КМ2				
52.		17,92	48277,48	5976,22	865132	107094	559183	787271	1784595
E11-06050	-Колонны железобетонные м3		---	---	---	---	---	---	
1-0104	в деревянной опалубке		11096,8	1250,28	198855	22405	--	132192	
Изм. и доп. вып. 15	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								
				Колонна КМ3				
56.		21,504	48277,48	5976,22	1038159	128513	671020	944725	2141514
E11-06050	-Колонны железобетонные м3		---	---	---	---	---	---	
1-0104	в деревянной опалубке		11096,8	1250,28	238626	26886	--	158631	
Изм. и доп. вып. 15	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								
				Колонна КМ4				
60.		7,168	48277,48	5976,22	346053	42838	223673	314908	713838
E11-06050	-Колонны железобетонные м3		---	---	---	---	---	---	
1-0104	в деревянной опалубке		11096,8	1250,28	79542	8962	--	52877	
Изм. и доп. вып. 15	высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	--	2422371	299863	1565712	2204358	4996866
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	556793	62734	--	370138	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			2422371				
Материалы	Тенге			1565715				
Всего заработная плата	Тенге				619527			
Накладные расходы	Тенге			2204357				
Сметная прибыль	Тенге			370138				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			4996867				

Нормативная трудоемкость		чел.-ч							572
Сметная заработная плата		Тенге				619527			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4996867				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							572
Сметная заработная плата		Тенге				619527			

РАЗДЕЛ 5. Ригель

73.				Ригель РМ4					
			31,5	56282,3	6027,67	1772892	189871	1108102	1613332	3657123
E11-06070 1-0102 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	474919	37317	--	270898	
76.				Ригель РМ5						
			5,28	56282,3	6027,67	297171	31826	185739	270425	613003
E11-06070 1-0102 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	79606	6255	--	45408	
79.				Ригель РМ6						
			15,84	56282,3	6027,67	891512	95478	557217	811276	1839010
E11-06070 1-0102 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	238817	18765	--	136223	
82.				Ригель РМ7						
			10,5	56282,3	6027,67	590964	63290	369368	537777	1219041
E11-06070 1-0102 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	158306	12439	--	90299	
85.				Ригель РМ8						
			7,04	56282,3	6027,67	396227	42435	247651	360567	817338
E11-06070 1-0102 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	106141	8340	--	60544	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3948766	422901	2468077	3593377	8145515
		Тенге		--	--	1057788	83115	--	603372	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3948766				
Материалы		Тенге				2468077				
Всего заработная плата		Тенге					1140904			

Накладные расходы	Тенге			3593377				
Сметная прибыль	Тенге			603371				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			8145515				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1078
Сметная заработная плата	Тенге				1140904			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8145515				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1078
Сметная заработная плата	Тенге				1140904			

РАЗДЕЛ 6. Плита перекрытия

Плита перекрытия на отм.+2.700,+5.500,+8.300,+11.100

91.		321,9	54765,87	1782,48	17629134	573780	11797697	16042512	36365378
E11-06080 -Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0102 толщиной до 200 мм.			16333,2	387,4	5257657	124704	--	2693732	
Изм. и Устройство на высоте от									
доп. вып. опорной площади более									
15 6 м									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	17629134	573780	11797697	16042512	36365378
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	5257657	124704	--	2693732	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				17629134				
Материалы	Тенге				11797697				
Всего заработная плата	Тенге					5382361			
Накладные расходы	Тенге				16042512				
Сметная прибыль	Тенге				2693732				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36365378				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5122	
Сметная заработная плата	Тенге					5382361			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				36365378				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5122	
Сметная заработная плата	Тенге					5382361			

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница ЛМ1

97.		1,84	54577,64	2762,86	100423	5084	70295	91385	207152
E11-06080 -Устройство монолитной	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105 лестницы			13611	523,23	25044	963	--	15345	
Изм. и									
доп. вып.									
15прим									

Лестница ЛМ2

101.		2,15	54577,64	2762,86	117342	5940	82138	106781	242053
E11-06080 -Устройство монолитной	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105 лестницы			13611	523,23	29264	1125	--	17930	
Изм. и									
доп. вып.									
15прим									

Лестница ЛМ3

105.		7,72	54577,64	2762,86	421339	21329	294933	383419	869139
E11-06080 -Устройство монолитной	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105 лестницы			13611	523,23	105077	4039	--	64381	
Изм. и									
доп. вып.									
15прим									

				Лестница ЛМ4					
109.			6	54577,64	2762,86	327466	16577	229223	297994	675497
E11-06080	-Устройство монолитной	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105	лестницы			13611	523,23	81666	3139	--	50037	
Изм. и доп. вып. 15прим										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	966570	48930	676589	879579	1993841
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	241051	9266	--	147693	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				966570				
Материалы		Тенге				676589				
Всего заработная плата		Тенге					250317			
Накладные расходы		Тенге				879579				
Сметная прибыль		Тенге				147692				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1993841				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								238
Сметная заработная плата		Тенге					250317			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1993841				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								238
Сметная заработная плата		Тенге					250317			

РАЗДЕЛ 8. Балка лестничная БЛ1

113.			1,36	56282,3	6027,67	76544	8198	47842	69655	157895
E11-06070	-Балки для перекрытий,	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0102	подкрановые и			15076,8	1184,65	20504	1611	--	11696	
Изм. и доп. вып. 15	обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	76544	8198	47842	69655	157895
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	20504	1611	--	11696	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				76544				
Материалы		Тенге				47842				
Всего заработная плата		Тенге					22116			
Накладные расходы		Тенге				69655				
Сметная прибыль		Тенге				11696				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157895				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
Сметная заработная плата		Тенге					22116			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				157895				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
Сметная заработная плата		Тенге					22116			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-01		Тенге		--	--	25313650	1382418	16737873	23035421	52216997
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	7193354	287070	--	3867927	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				25313650				
Материалы		Тенге				16737877				
Всего заработная плата		Тенге					7480425			
Накладные расходы		Тенге				23035421				
Сметная прибыль		Тенге				3867926				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52216996				

Нормативная трудоемкость		чел.-ч							7091
Сметная заработная плата		Тенге				7480425			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-01		**Тенге**			**52216996**				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							7091
Сметная заработная плата		Тенге				7480425			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2 ЧАСТЬ 2. ПРЕДЛАНАЕМАЯ ЗАМЕНА.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-01. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1.			2160,873	449,34	447,82	970962	967672	268	209364	1274752
1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1,4	133,17	3022	287761	--	94426	
2.			567,2289	2418	--	1371559	--	1371559	--	1481284
2101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	109725	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2342522	967672	1371827	209364	2756036
		Тенге		--	--	3022	287761	--	204151	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2342522				
Материалы		Тенге				268				
Всего заработная плата		Тенге					290783			
Местные материалы		Тенге				1371559				
Накладные расходы		Тенге				209364				
Сметная прибыль		Тенге				204151				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2756037				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								187
Сметная заработная плата		Тенге					290783			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2756037				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								187
Сметная заработная плата		Тенге					290783			

РАЗДЕЛ 3. Стены

				Стена по оси А						
3.			8	1599,83	806,54	12799	6452	2284	7528	21953
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		507,89	289,55	4063	2316	--	1626	
4.			16	2268,45	1131,88	36295	18110	6781	21156	62047
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		712,76	407,8	11404	6525	--	4596	
5.			20	3415,58	1791,25	68312	35825	11723	39886	116853
1107-0501 -0103 РСНБ РК	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструк		1038,2	651,89	20764	13038	--	8656	

	2015		ций							
6.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4827,1	2681,33	19308	10725	3353	10902	32627
					1307,44	1002,25	5230	4009	--	2417	
7.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,856	30485	--	148035	--	148035	--	159878
					--	--	--	--	--	11843	
8.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,42	28269	--	96680	--	96680	--	104414
					--	--	--	--	--	7734	
9.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,948	26003	--	310684	--	310684	--	335539
					--	--	--	--	--	24855	
10.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные заделки В7,5	м3	1,364	27190,59	976,43	37088	1332	30339	5344	45826
					3971,52	333,69	5417	455	--	3395	
						Стена по оси Г					
11.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1599,83	806,54	12799	6452	2284	7528	21953
					507,89	289,55	4063	2316	--	1626	
12.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2268,45	1131,88	36295	18110	6781	21156	62047
					712,76	407,8	11404	6525	--	4596	
13.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	3415,58	1791,25	109298	57320	18756	63818	186965
					1038,2	651,89	33222	20860	--	13849	
14.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	4827,1	2681,33	57925	32176	10060	32705	97881
					1307,44	1002,25	15689	12027	--	7250	
15.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,972	30485	--	151571	--	151571	--	163697
					--	--	--	--	--	12126	

16.			6,162	28269	--	174194	--	174194	--	188129
2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	13935	
17.			21,726	26003	--	564941	--	564941	--	610136
2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	45195	
					Стена по оси 1,7					
18.			14	1599,83	806,54	22398	11292	3996	13174	38417
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		507,89	289,55	7110	4054	--	2846	
19.			10	2268,45	1131,88	22684	11319	4237	13223	38780
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		712,76	407,8	7128	4078	--	2873	
20.			22	3415,58	1791,25	75143	39408	12895	43875	128539
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1038,2	651,89	22840	14342	--	9521	
21.			10	4827,1	2681,33	48271	26813	8384	27254	81567
1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1307,44	1002,25	13074	10023	--	6042	
22.			4,912	30485	--	149742	--	149742	--	161722
2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	11979	
23.			4,496	28269	--	127097	--	127097	--	137265
2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	10168	
24.			15,57	26003	--	404867	--	404867	--	437256
2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	32389	
25.			2,136	27190,59	976,43	58079	2086	47510	8368	71763
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Монолитные заделки В7,5	м3		3971,52	333,69	8483	713	--	5316	

Изм. и доп. вып. 15									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	2744506	277420	2297194	315917	3305254
	Тенге		--	--	169893	101280	--	244833	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2744506				
Материалы	Тенге				169381				
Всего заработная плата	Тенге					271173			
Местные материалы	Тенге				2127812				
Накладные расходы	Тенге				315916				
Сметная прибыль	Тенге				244834				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3305255				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
Сметная заработная плата	Тенге					271173			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3305255				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
Сметная заработная плата	Тенге					271173			

РАЗДЕЛ 5. Ригель

				Ригель РМ3					
26.			3,52	56282,3	6027,67	198114	21217	123827	52089	270219
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	53070	4170	--	20016	
				Ригель РМ5					
27.			7,04	56282,3	6027,67	396227	42435	247651	104177	540437
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	106141	8340	--	40032	
				Ригель РМ6					
28.			21,12	56282,3	6027,67	1188682	127304	742956	312532	1621311
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	318422	25020	--	120097	
				Ригель РМ8					
29.			7,04	56282,3	6027,67	396227	42435	247651	104177	540437
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	106141	8340	--	40032	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2179251	233391	1362085	572975	2972404

	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	583774	45870	--	220177	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			2179251				
Материалы	Тенге			1362086				
Всего заработная плата	Тенге				629643			
Накладные расходы	Тенге			572976				
Сметная прибыль	Тенге			220178				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			2972404				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							595
Сметная заработная плата	Тенге				629643			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2972404				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							595
Сметная заработная плата	Тенге				629643			

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница ЛМ1

30.			2,16	54577,64	2762,86	117888	5968	82520	27782	157324
1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15прим	-Устройство монолитной лестницы	м3		---	---	---	---	---	---	
				13611	523,23	29400	1130	--	11654	
31.			0,28413	223006	--	63363	--	63363	--	68432
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5069	
32.			0,00546	238466	--	1302	--	1302	--	1406
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	104	
33.			0,01056	336490	--	3553	--	3553	--	3838
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	284	

Лестница ЛМ2

34.			2,15	54577,64	2762,86	117342	5940	82138	27654	156595
1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15прим	-Устройство монолитной лестницы	м3		---	---	---	---	---	---	
				13611	523,23	29264	1125	--	11600	
35.			0,21494	223006	--	47933	--	47933	--	51768
2105-0301	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

-3201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3835	
36. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0139	238466	--	3315	--	3315	--	3580
				--	--	--	--	--	265	
37. 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00576	336490	--	1938	--	1938	--	2093
				--	--	--	--	--	155	
					Лестница ЛМ3					
38. 1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15прим	-Устройство монолитной лестницы	м3	7,72	54577,64	2762,86	421339	21329	294933	99296	562286
				13611	523,23	105077	4039	--	41651	
39. 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6468	223006	--	144240	--	144240	--	155780
				--	--	--	--	--	11539	
40. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	238466	--	5208	--	5208	--	5625
				--	--	--	--	--	417	
41. 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0384	336490	--	12921	--	12921	--	13955
				--	--	--	--	--	1034	
					Лестница ЛМ4					
42. 1106-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15прим	-Устройство монолитной лестницы	м3	6	54577,64	2762,86	327466	16577	229223	77173	437010
				13611	523,23	81666	3139	--	32371	

43.			0,82572	223006	--	184141	--	184141	--	198872
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм .СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	14731	
44.			0,0264	238466	--	6296	--	6296	--	6799
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	504	
45.			0,03072	336490	--	10337	--	10337	--	11164
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	827	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1468581	49814	1173361	231905	1836527
		Тенге		--	--	245406	9434	--	136040	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1468581			
Материалы	Тенге	688814			
Всего заработная плата	Тенге		254840		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	484546			
Накладные расходы	Тенге	231905			
Сметная прибыль	Тенге	136039			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1836525			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				242
Сметная заработная плата	Тенге		254840		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1836525			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				242
Сметная заработная плата	Тенге		254840		

РАЗДЕЛ 8. Балка лестничная БЛ1

46.			1,36	56282,3	6027,67	76544	8198	47842	20125	104403
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		15076,8	1184,65	20504	1611	--	7734	
47.			0,58432	223235	--	130441	--	130441	--	140876
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10435	
48.			0,10824	238466	--	25812	--	25812	--	27876
2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	2065	

РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	--	--	232796	8198	204095	20125	273155
		Тенге	--	--	20504	1611	--	20234	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			232796				
Материалы		Тенге			47842				
Всего заработная плата		Тенге				22116			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			156252				
Накладные расходы		Тенге			20125				
Сметная прибыль		Тенге			20234				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			273155				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							21
Сметная заработная плата		Тенге				22116			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			273155				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							21
Сметная заработная плата		Тенге				22116			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-01		Тенге	--	--	8967656	1536495	6408562	1350286	11143376
		Тенге	--	--	1022599	445956	--	825435	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			8967656				
Материалы		Тенге			2268391				
Всего заработная плата		Тенге				1468556			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			640799				
Местные материалы		Тенге			3499371				
Накладные расходы		Тенге			1350285				
Сметная прибыль		Тенге			825435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			11143376				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1271
Сметная заработная плата		Тенге				1468556			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-01		**Тенге**			**11143376**				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1271
Сметная заработная плата		Тенге				1468556			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 6. Кровля

78.			1,20002	240460	--	288557	--	288557	--	311641
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	23085
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	288557	--	288557	--	311641
		Тенге		--	--	--	--	--	23085
Стоимость общестроительных работ		Тенге				288557				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288557				

Сметная прибыль	Тенге					23085					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					311641					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					311641					
ИТОГО ПО ЛС 2-01-02	Тенге		--	--	288557		--	288557		--	311641
	Тенге		--	--	--		--	--		23085	
Стоимость общестроительных работ	Тенге					288557					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					288557					
Сметная прибыль	Тенге					23085					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					311641					
ИТОГО ПО ЛС 2-01-02	**Тенге**					**311641**					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

92. 2305-1001 -0310 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	628	2722	--	1709416	--	1709416		--	1846169
				--	--	--	--	--		136753	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1709416	--	1709416		--	1846169
		Тенге		--	--	--	--	--		136753	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1709416					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1709416					
Сметная прибыль		Тенге				136753					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1846169					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1846169					
ИТОГО ПО ЛС 2-01-03		Тенге		--	--	1709416	--	1709416		--	1846169
		Тенге		--	--	--	--	--		136753	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1709416					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1709416					
Сметная прибыль		Тенге				136753					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1846169					
ИТОГО ПО ЛС 2-01-03		**Тенге**				**1846169**					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3. Канализация

					Канализация хоз-бытовая К-1						
103. 2303-0102 -0936 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	40	8631	--	345240	--	345240		--	372859
				--	--	--	--	--		27619	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	--	--	27503559	1371691	24963224	3152506	33108552
	Тенге	--	--	1168644	432916	--	2452486	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			26478427				
Материалы	Тенге			1085120				
Всего заработная плата	Тенге				1601560			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			6728556				
Местные материалы	Тенге			16124415				
Накладные расходы	Тенге			3152506				
Сметная прибыль	Тенге			2370475				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			32001407				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1330
Сметная заработная плата	Тенге				1601560			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1025132				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1025132				
Сметная прибыль	Тенге			82011				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1107143				
ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2	Тенге			33108550				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1330
Сметная заработная плата	Тенге				1601560			
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							65891042
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Зарплата рабочих строителей	Тенге			5501544				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			2123791				
в том числе зарплата машинистов	Тенге				590588			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге			36568853				
Накладные расходы	Тенге			16816035				
Сметная прибыль	Тенге			4880818				
Итого в текущих ценах, К-0,888588145	**Тенге**							58549998
НДС 12%	**Тенге**							7026000
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							65575998

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____

Амирин К.У.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технадзор _____

Авторский надзор _____