Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь
(без наружных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	04.09.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь (без наружных сетей и благоустройства)	285 509 051,73	37 368 421,11	17 857 143	286 880 709	20 096 085					2 142 857	20 000 000

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ К.У. Амирин
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: СКО, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН, С.БЕСКОЛЬ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА МАЙ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Проемы

					Оконные и балконные(Лист АР-18, 21)						
7.				91,46	3300,59	170,55	301872	15598	160620	271684	619440
	Е11-10050 1-0301 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2		1373,87	78,31	125654	7162	--	45884	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	301872	15598	160620	271684	619440
			Тенге		--	--	125654	7162	--	45884	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	301872	
Материалы	Тенге	160619	
Всего заработная плата	Тенге	132816	
Накладные расходы	Тенге	271684	
Сметная прибыль	Тенге	45884	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	619440	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		124
Сметная заработная плата	Тенге	132816	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	619440	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		124
Сметная заработная плата	Тенге	132816	

РАЗДЕЛ 3. Полы (АС-4)

		Тип Ц								
27.				6,521	803,52	27,24	5240	178	2989	4925	10979
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	2073	85	--	813	
28.				6,521	737,27	27,77	4808	181	4473	4519	10073
	Е11-11010 1-1102 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		23,58	12,94	154	84	--	746	
		Тип Л								
32.				1588	725,68	27,24	1152374	43262	604274	1083231	2414453
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	504838	20712	--	178848	
33.				1588	413,67	18,51	656905	29396	602551	617490	1376347
	Е11-11010 1-1102 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		15,72	8,63	24958	13699	--	101952	
		Тип К								
40.				150	725,68	27,24	108851	4086	57079	102320	228065
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	47686	1956	--	16894	
41.				150	413,67	18,51	62050	2777	56915	58327	130008
	Е11-11010 1-1102 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		15,72	8,63	2358	1294	--	9630	
		Тип РП								
45.				114,4	725,68	27,24	83017	3117	43531	78036	173938
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	36369	1492	--	12884	
46.				114,4	310,25	13,88	35493	1588	32556	33363	74364
	Е11-11010 1-1102 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		11,79	6,47	1349	740	--	5508	
		Тип Кг								
51.				134,0691	725,68	27,24	97291	3652	51017	91453	203844
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	42622	1749	--	15100	
52.				134,069	310,25	13,88	41595	1861	38154	39099	87150

E11-11010 1-1102 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	--- 11,79	--- 6,47	--- 1580	--- 867	--- --	--- 6456	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	--	--	2247623	90098	1493539	2112763	4709220
		Тенге	--- --	--- --	--- 663986	--- 42680	--- --	--- 348831	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			2247623				
Материалы		Тенге			1493539				
Всего заработная плата		Тенге				706666			
Накладные расходы		Тенге			2112766				
Сметная прибыль		Тенге			348831				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4709221				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							773
Сметная заработная плата		Тенге				706666			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4709221				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							773
Сметная заработная плата		Тенге				706666			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-02		Тенге	--	--	2549495	105697	1654159	2384447	5328660
		Тенге	--- --	--- --	--- 789640	--- 49842	--- --	--- 394715	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			2549495				
Материалы		Тенге			1654158				
Всего заработная плата		Тенге				839482			
Накладные расходы		Тенге			2384450				
Сметная прибыль		Тенге			394716				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			5328661				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							897
Сметная заработная плата		Тенге				839482			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-02		**Тенге**			**5328661**				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							897
Сметная заработная плата		Тенге				839482			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-05. Внутреннее электроосвещение

РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные изделия

Кабельная продукция

62.			930	312,39	144,51	290527	134395	42021	82160	402501
Ц13-08020 1-0901	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		--- 122,7	--- 42,43	--- 114111	--- 39462	--- --	--- 29815	
63.			960	357,8	170,82	343489	163986	31241	106749	486257
Ц13-08020 6-1201	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		--- 154,44	--- 56,32	--- 148262	--- 54069	--- --	--- 36019	

				Трубная продукция					
69.			500	395,87	14,82	197936	7412	59844	94090	315388
Ц13-08020	-Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
6-1901	диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			261,36	3,28	130680	1639	--	23362	
70.			400	499,17	34,49	199668	13798	48062	99222	322801
Ц13-08020	-Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
6-1902	диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			344,52	9,83	137808	3934	--	23911	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1031619	319591	181168	382221	1526946
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	530861	99103	--	113107	
Стоимость монтажных работ		Тенге				1031619				
Материалы		Тенге				181167				
Всего заработная плата		Тенге					629965			
Накладные расходы		Тенге				382220				
Сметная прибыль		Тенге				113107				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1526947				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								519
Сметная заработная плата		Тенге					629965			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1526947				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								519
Сметная заработная плата		Тенге					629965			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-05		Тенге		--	--	1031619	319591	181168	382221	1526946
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	530861	99103	--	113107	
Стоимость монтажных работ		Тенге				1031619				
Материалы		Тенге				181167				
Всего заработная плата		Тенге					629965			
Накладные расходы		Тенге				382220				
Сметная прибыль		Тенге				113107				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1526947				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								519
Сметная заработная плата		Тенге					629965			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-05		**Тенге**				**1526947**				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								519
Сметная заработная плата		Тенге					629965			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1. ЧАСТЬ 2 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки (Листы АС-8,23)

1.			461	7186,07	69,78	3312779	32168	1857467	2981501	6797823
Е11-10040	-Перегородки с обшивкой	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0105	гипсокартонными листами перегоро			3087,08	28,63	1423144	13196	--	503542	

	в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	док							
1.5.			322,7	-190	--	-61313	--	-61313	--	-66218
С121-0609 02-0108	-Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м		--	--	--	--	--	-4905	
1.6.			922	-225	--	-207450	--	-207450	--	-224046
С121-0609 02-0404	-Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		--	--	--	--	--	-16596	
1.10.			34,575	-21327	--	-737381	--	-737381	--	-796372
С121-1101 01-0105	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	-58990	
1.16.			968,1	-462	--	-447262	--	-447262	--	-483043
С122-0302 01-0105	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	-35781	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1859373	32168	404061	2981501	5228144
		Тенге		--	--	1423144	13196	--	387270	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2128136				
Материалы		Тенге				1857467				
Всего заработная плата		Тенге					1436340			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1184643				
Накладные расходы		Тенге				2981501				
Сметная прибыль		Тенге				408771				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5518408				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1318
Сметная заработная плата		Тенге					1436340			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-268763				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-268763				
Сметная прибыль		Тенге				-21501				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-290264				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5228144				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1318
Сметная заработная плата		Тенге					1436340			

РАЗДЕЛ 2. Проемы

Оконные и балконные(Лист АР-18, 21)

2.			67,152	2659,96	165,11	178622	11088	87851	160760	366532
Е11-10050	-Проемы оконные площадью	м2								

1-0105 Изм. и доп. вып. 14	до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1186,61	75,85	79683	5093	--	27151
2.7.			61,77984	-1422	--	-87851	--	-87851	--	-94879
С121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		--	--	--	--	--	-7028
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	90771	11088	--	160760	271653
		Тенге		--	--	79683	5093	--	20123	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				90771				
Материалы		Тенге				87851				
Всего заработная плата		Тенге					84777			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-87851				
Накладные расходы		Тенге				160760				
Сметная прибыль		Тенге				20122				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271653				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
Сметная заработная плата		Тенге					84777			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				271653				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
Сметная заработная плата		Тенге					84777			

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (АС-5,6)

Стены

11.			1000	1392,61	18,54	1392607	18541	509980	1114086	2707228
Е11-15020 3-0601 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		864,09	5,72	864086	5723	--	200535	
11.7.			11385	-41	--	-466785	--	-466785	--	-504128
С122-0501 04-0101	-Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		--	--	--	--	--	-37343	
11.9.			117,1	-359	--	-42039	--	-42039	--	-45402
С122-0401 01-1801	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		--	--	--	--	--	-3363	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	883783	18541	1156	1114086	2157698
		Тенге		--	--	864086	5723	--	159829	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				883783				
Материалы		Тенге				509980				
Всего заработная плата		Тенге					869809			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге			-508824				
Накладные расходы	Тенге			1114086				
Сметная прибыль	Тенге			159830				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			2157699				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							744
Сметная заработная плата	Тенге				869809			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2157699				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							744
Сметная заработная плата	Тенге				869809			
ИТОГО ПО П.3. №1	Тенге	--	--	2833927	61797	405217	4256347	7657495
	Тенге	--	--	2366914	24012	--	567222	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			3102690				
Материалы	Тенге			2455298				
Всего заработная плата	Тенге				2390926			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			-1781318				
Накладные расходы	Тенге			4256347				
Сметная прибыль	Тенге			588723				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			7947760				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2142
Сметная заработная плата	Тенге				2390926			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			-268763				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			-268763				
Сметная прибыль	Тенге			-21501				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			-290264				
ИТОГО ПО П.3. №1	**Тенге**			**7657496**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2142
Сметная заработная плата	Тенге				2390926			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2. ЧАСТЬ 2 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки (Листы АС-8,23)

58.			200	7354,07	69,78	1470814	13956	839442	560827	2194173
1110-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Перегородки с обшивкой влагостойкими гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		3087,08	28,63	617416	5725	--	162531	
58.16.			420	-542	--	-227640	--	-227640	--	-245851
2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	-18211	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1243174	13956	611802	560827	1948322
		Тенге		--	--	617416	5725	--	144320	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1243174				
Материалы		Тенге				839443				

Всего заработная плата		Тенге				623141			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			-227640				
Накладные расходы		Тенге			560827				
Сметная прибыль		Тенге			144320				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1948321				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							572
Сметная заработная плата		Тенге				623141			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1948321				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							572
Сметная заработная плата		Тенге				623141			
РАЗДЕЛ 2. Проемы									
59.			29,458	2659,96	165,11	78357	4864	38538	33471	120774
1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1186,61	75,85	34955	2234	--	8946	
60.			61,26	2941,98	158,94	180226	9736	80143	85437	286916
1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1474,81	74,82	90347	4583	--	21253	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	258583	14600	118681	118908	407690
		Тенге		--	--	125302	6818	--	30199	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				258583				
Материалы		Тенге				118681				
Всего заработная плата		Тенге					132120			
Накладные расходы		Тенге				118908				
Сметная прибыль		Тенге				30199				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407690				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							123
Сметная заработная плата		Тенге					132120			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				407690				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							123
Сметная заработная плата		Тенге					132120			
РАЗДЕЛ 6. Кровля									
72.			1,42	34187,47	2472,54	48546	3511	33800	11129	64449
1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7912,08	515,34	11235	732	--	4774	
73.			2,647	87984,04	1372,79	232894	3634	172224	52602	308336
1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		21547,5	532,89	57036	1411	--	22840	

73.10.			2,19701	-50304	--	-110518	--	-110518	--	-119360
2107-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	-8841
74.			2,647	8764,06	55,53	23198	147	20889	2001	27216
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		816,66	23,49	2162	62	--	2016	
75.			554	304,95	2,58	168945	1427	150376	15972	199710
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		30,94	1,09	17142	604	--	14793	
76.			554	4902,5	97,01	2715987	53746	1670376	925488	3932793
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1790,37	25,45	991865	14100	--	291318	
76.10.			612,724	-1953	--	-1196650	--	-1196650	--	-1292382
2110-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	-95732	
	Планки конька									
80.			89	822,28	11,21	73183	998	45079	25160	106210
1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		304,56	2,72	27106	242	--	7867	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1955585	63462	785576	1032352	3226972
		Тенге		--	--	1106546	17151	--	239035	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1955585		
Материалы	Тенге	2092744		
Всего заработная плата	Тенге		1123697	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	-1307168		
Накладные расходы	Тенге	1032353		
Сметная прибыль	Тенге	239035		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3226972		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1070
Сметная заработная плата	Тенге		1123697	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	3226972		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1070
Сметная заработная плата	Тенге		1123697	

ИТОГО ПО П.З. №2	Тенге	--	--	3457342	92018	1516059	1712087	5582984
	Тенге	--	--	1849264	29693	--	413554	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			3457342				
Материалы	Тенге			3050868				
Всего заработная плата	Тенге				1878958			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			-1534808				
Накладные расходы	Тенге			1712087				
Сметная прибыль	Тенге			413554				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			5582984				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1766
Сметная заработная плата	Тенге				1878958			
ИТОГО ПО П.З. №2	**Тенге**			**5582984**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1766
Сметная заработная плата	Тенге				1878958			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**20096085**
Итого в текущих ценах, К-0,888588145	**Тенге**							**17857143**
НДС 12%	**Тенге**							**2141857**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**20000000**

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____

Амирин К.У.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технический надзор ТОО «Есильстройэкспертиза»

Эксперт _____

Макишев К.К.

Авторский надзор ТОО «DES Holding»

Эксперт _____

Байшуаков С.В.