Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь
(без наружных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	04.09.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь (без наружных сетей и благоустройства)	316 561 684,73	68 421 053,05	27 725 564	311 168 045	24 287 336					3 327 068	31 052 632

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ К.У. Амирин
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Жемченко
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: СКО, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН, С.БЕСКОЛЬ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
6.		Оконные и балконные(Лист АР-18, 21)									
	Е11-10050 1-0103 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		3,21	3175,84	164,45	10194	528	5203	9175	20919
					1390,3	74,82	4463	240	--	1550	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	10194	528	5203	9175	20919
			Тенге		--	--	4463	240	--	1550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10194				
	Материалы		Тенге				5204				
	Всего заработная плата		Тенге					4703			
	Накладные расходы		Тенге				9175				
	Сметная прибыль		Тенге				1550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20919				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					4703			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				20919				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4

Сметная заработная плата		Тенге				4703				

РАЗДЕЛ 3. Полы (АС-4)

	Тип Кг									
51.			92,9309	725,68	27,24	67438	2532	35363	63391	141295
Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		317,91	13,04	29543	1212	--	10466	
52.			92,931	310,25	13,88	28832	1290	26447	27102	60409
Е11-11010 1-1102 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		11,79	6,47	1095	601	--	4475	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	96270	3822	61810	90493	201704
		Тенге		--	--	30639	1813	--	14941	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				96270				
Материалы		Тенге				61809				
Всего заработная плата		Тенге					32452			
Накладные расходы		Тенге				90493				
Сметная прибыль		Тенге				14941				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201704				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
Сметная заработная плата		Тенге					32452			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				201704				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
Сметная заработная плата		Тенге					32452			

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (АС-5,6)

	Потолки									
55.			323,1629	799,16	4,54	258259	1466	96488	206608	502056
Е11-15020 6-0205 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		496,05	1,41	160305	455	--	37189	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	258259	1466	96488	206608	502056
		Тенге		--	--	160305	455	--	37189	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				258259				
Материалы		Тенге				96488				
Всего заработная плата		Тенге					160760			
Накладные расходы		Тенге				206608				
Сметная прибыль		Тенге				37189				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502056				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								138
Сметная заработная плата		Тенге					160760			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				502056				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								138
Сметная заработная плата		Тенге					160760			

ИТОГО ПО ЛС 02-01-02	Тенге	--	--	364724	5816	163501	306276	724679
	Тенге	--	--	195407	2508	--	53680	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			364724				
Материалы	Тенге			163501				
Всего заработная плата	Тенге				197915			
Накладные расходы	Тенге			306276				
Сметная прибыль	Тенге			53680				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			724679				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							178
Сметная заработная плата	Тенге				197915			
ИТОГО ПО ЛС 02-01-02	**Тенге**			**724679**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							178
Сметная заработная плата	Тенге				197915			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05. Внутренние электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. ВРУ

21.			40	4680,83	113,98	187233	4559	86034	69581	277359
Ц13-08030 3-0602 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2416	29,8	96640	1192	--	20545	
22.			201	2629,07	21,41	528443	4303	281332	174822	759526
Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1208	--	242808	--	--	56261	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	715677	8863	367366	244403	1036885
		Тенге		--	--	339448	1192	--	76806	
Стоимость монтажных работ		Тенге				715677				
Материалы		Тенге				367366				
Всего заработная плата		Тенге					340640			
Накладные расходы		Тенге				244403				
Сметная прибыль		Тенге				76806				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1036885				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								282
Сметная заработная плата		Тенге					340640			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1036885				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								282
Сметная заработная плата		Тенге					340640			
ИТОГО ПО ЛС 02-01-05		Тенге		--	--	715677	8863	367366	244403	1036885
		Тенге		--	--	339448	1192	--	76806	
Стоимость монтажных работ		Тенге				715677				
Материалы		Тенге				367366				
Всего заработная плата		Тенге					340640			
Накладные расходы		Тенге				244403				
Сметная прибыль		Тенге				76806				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1036885				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								282

Сметная заработная плата	Тенге				340640			
ИТОГО ПО ЛС 02-01-05	Тенге			1036885				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							282
Сметная заработная плата	Тенге				340640			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1. ЧАСТЬ 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Проемы

Оконные и балконные (Лист АР-18, 21)

3.			69,35	1067,21	4,73	74011	328	58591	66610	151870
Е11-10050	-Доски подоконные из	м								
1-0401	ПВХ. Установка в стенах			217,62	2,25	15092	156	--	11250	
Изм. и доп. вып. 8	каменных толщиной до 0,51 м									
3.5.			39,2521	-1422	--	-55816	--	-55816	--	-60282
С121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		--	--	--	--	--	-4465	

Двери (Листы АР-19-21)

4.			144,9	1626,99	73,63	235751	10669	74293	212176	483761
Е11-10010 7-0106	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1040,65	31,7	150789	4593	--	35834	
Изм. и доп. вып. 9										
4.10.			34,776	-1422	--	-49451	--	-49451	--	-53408
С121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		--	--	--	--	--	-3956	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	204494	10997	27617	278786	521941
	Тенге	--	--	165882	4749	--	38663	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	204494	
Материалы	Тенге	132883	
Всего заработная плата	Тенге		170630
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	-105268	
Накладные расходы	Тенге	278786	
Сметная прибыль	Тенге	38662	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	521941	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		160
Сметная заработная плата	Тенге		170630
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	521941	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		160
Сметная заработная плата	Тенге		170630

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (АС-5,6)

Стены

11.	1451,1	1392,61	18,54	2020812	26905	740031	1616650	3928460

E11-15020 3-0601 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	864,09	5,72	1253876	8304	--	290997	
11.7.									
C122-0501 04-0101	-Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	16520,7735	-41 -- --	-677352 -- --	-- --	-677352 -- --	-- -54188	-731540
11.9.									
C122-0401 01-1801	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	169,92381	-359 -- --	-61003 -- --	-- --	-61003 -- --	-- -4880	-65883
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	1282458	26905	1676	1616650	3131037
		Тенге		--	1253876	8304	--	231929	
Стоимость общестроительных работ		Тенге							
Материалы		Тенге			1282458				
Всего заработная плата		Тенге			740032				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1262180			
Накладные расходы		Тенге			-738354				
Сметная прибыль		Тенге			1616650				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			231929				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч			3131037				
Сметная заработная плата		Тенге							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1262180			1080
Нормативная трудоемкость		чел.-ч			3131037				
Сметная заработная плата		Тенге				1262180			1080
ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1		Тенге		--	1486952	37902	29293	1895436	3652977
		Тенге		--	1419757	13053	--	270592	
Стоимость общестроительных работ		Тенге							
Материалы		Тенге			1486952				
Всего заработная плата		Тенге			872915				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1432810			
Накладные расходы		Тенге			-843622				
Сметная прибыль		Тенге			1895435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			270591				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч			3652978				
Сметная заработная плата		Тенге							
ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1		**Тенге**				1432810			1240
Нормативная трудоемкость		чел.-ч			**3652978**				
Сметная заработная плата		Тенге				1432810			1240

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2. ЧАСТЬ 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки (Листы АС-8,23)

57.				465	7186,07	69,78	3341524	32447	1873585	1303923	5017082
1110-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		3087,08	28,63	1435492	13311	--	371636		
57.16.				976,5	-462	--	-451143	--	-451143	--	-487234
2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2			--	--	--	--	--	-36091	
58.				193,05	7354,07	69,78	1419704	13471	810272	541338	2117925
1110-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Перегородки с обшивкой влагостойкими гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		3087,08	28,63	595961	5526	--	156883		
58.16.				405,405	-542	--	-219730	--	-219730	--	-237308
2203-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2			--	--	--	--	--	-17578	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			--	--	4090355	45918	2012984	1845261	6410465
		Тенге			--	--	2031453	18837	--	474850	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					4090355				
Материалы		Тенге					2683856				
Всего заработная плата		Тенге						2050290			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-670873				
Накладные расходы		Тенге					1845261				
Сметная прибыль		Тенге					474849				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6410465				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1882
Сметная заработная плата		Тенге						2050290			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					6410465				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1882
Сметная заработная плата		Тенге						2050290			

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (Листы АС-5,6)

Утепление потолка в подвале

65.			523,6	222,57	12,12	116540	6348	71420	37039	165865
1112-0101 -1503 РСНБ РК	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой		74,05	2,84	38772	1487	--	12286	

2015		поверхности									
66.											
1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	52,36	25195,76 12357,44	1609,2 736,2	1319250 647036	84258 38547	587956 --	521043 147223	1987517
66.5.											
2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	53,4072	-10836 --	-- --	-578720 --	-- --	-578720 --	-- -46298	-625018
	Стены										
70.											
1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1866,816	1392,61 864,09	18,54 5,72	2599741 1613090	34612 10683	952039 --	1299019 311901	4210661
70.7.											
2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	21253,70016	-41 --	-- --	-871402 --	-- --	-871402 --	-- -69712	-941114
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	2585409 2298898	125219 50717	161293 --	1857101 355400	4797911
Стоимость общестроительных работ		Тенге								
Материалы		Тенге				2585409				
Всего заработная плата		Тенге				1611414				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2349616			
Накладные расходы		Тенге				-1450122				
Сметная прибыль		Тенге				1857100				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				355401				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				4797911				
Сметная заработная плата		Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					2349616			2012
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				4797911				
Сметная заработная плата		Тенге								
							2349616			2012

РАЗДЕЛ 6. Кровля

Утепление чердака

83.											
1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	540	753,28 184,14	25,31 3,8	406770 99436	13666 2054	293668 --	93370 40011	540152
84.											
1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один	м2 утепляемого покрытия	540	942,62 486,82	50,64 11,24	509015 262885	27344 6067	218786 --	247436 60516	816967

	слой									
86.										
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	540	1325,32	81,99	715675	44276	335562	321394	1120035
				621,92	11,24	335837	6072	--	82966	
87.										
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	540	611,18	99,43	330036	53690	163628	115526	481207
				208,74	23,8	112718	12854	--	35645	
88.										
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	540	285,34	22,08	154086	11922	135902	8504	175598
				11,6	5,52	6262	2982	--	13007	
89.										
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5346	13989,12	1348,56	7479	721	17	6402	14991
				12609,2	550,42	6741	294	--	1110	
90.										
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,384883	230866	--	88856	--	88856	--	95965
				--	--	--	--	--	7109	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2211917	151620	1236419	792632	3244915
		Тенге		--	--	823878	30324	--	240364	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2211917				
Материалы		Тенге				1147562				
Всего заработная плата		Тенге					854202			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88856				
Накладные расходы		Тенге				792634				
Сметная прибыль		Тенге				240364				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3244915				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								693
Сметная заработная плата		Тенге					854202			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3244915				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								693
Сметная заработная плата		Тенге					854202			
ИТОГО ПО ЛС 02-01-02		Тенге		--	--	8887680	322756	3410696	4494994	14453291
		Тенге		--	--	5154230	99878	--	1070614	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				8887680				
Материалы		Тенге				5442833				
Всего заработная плата		Тенге					5254107			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-2032138				
Накладные расходы		Тенге				4494995				

Сметная прибыль		Тенге								
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
Нормативная трудоемкость		чел.-ч			1070614					
Сметная заработная плата		Тенге			14453291					
ИТОГО ПО ЛС 02-01-02		**Тенге**								
Нормативная трудоемкость		чел.-ч			**14453291**	5254107				4587
Сметная заработная плата		Тенге								
						5254107				4587

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

91.										
1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	113,04	954,83	15,49	107934	1752	35268	70065	192240
				627,34	5,14	70914	581	--	14240	
93.										
1116-0501 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1770	1317,17	2,36	2331391	4180	712485	1582741	4227263
				912,27	0,18	1614726	316	--	313131	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Тенге		--	--	2439325	5931	747753	1652806	4419503
				--	--	1685640	897	--	327371	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				2439325				
Материалы		Тенге				747754				
Всего заработная плата		Тенге					1686537			
Сдача и испытание		Тенге				2116				
Накладные расходы		Тенге				1652807				
Сметная прибыль		Тенге				327371				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4419503				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч					1686537			1381
Сметная заработная плата		Тенге				4419503				
ИТОГО ПО ЛС 02-01-03		Тенге					1686537			1381
		Тенге		--	--	2439325	5931	747753	1652806	4419503
				--	--	1685640	897	--	327371	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				2439325				
Материалы		Тенге				747754				
Всего заработная плата		Тенге					1686537			
Сдача и испытание		Тенге				2116				
Накладные расходы		Тенге				1652807				
Сметная прибыль		Тенге				327371				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4419503				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч					1686537			1381
Сметная заработная плата		Тенге				4419503				
ИТОГО ПО ЛС 02-01-03		**Тенге**								
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				**4419503**	1686537			1381
Сметная заработная плата		Тенге								
							1686537			1381

ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 2:	Тенге			18872794
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	6839870		
в том числе зарплата машинистов	Тенге	328687		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		100775	
Накладные расходы	Тенге	4158449		
Сметная прибыль	Тенге	6147800		
		1397985		
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			
Итого в текущих ценах, К-1,141564658	**Тенге**			24287336
НДС 12%	**Тенге**			27725564
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			3327068
				31052632

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____

Амирин К.У.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технический надзор ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»»

Эксперт _____

Макишев К.К.

Авторский надзор ТОО «DES Holding»

Эксперт _____

Байшуаков С.Б.