г.Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№197/109 доп.согл. №008/109	19.08.2019г 17.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дороги вдоль озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (1 очередь).	382 789 866,00	53 328 316,96	-	-	-	-	-	-	6 399 398,04	59 727 715,00

Заказчик:
Вр. и. о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау — Жолдаспаев С.Д.

Подрядчик:
Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор" — Бадалян Р.М.

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,22438	209968	1306921	1306921		1411475
					–	104554	

Итого	**50 650 471**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 628 850
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 680 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 873 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 889 236
- перевозка грузов, тенге	496 228
Накладные расходы, тенге	5 203 613
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 751 889
Всего	**50 650 471**
Временные здания и сооружения (1,04 %)	*526 765*
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)	*1 105 428*
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	***1 045 653***
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	***53 328 317***
НДС (12%)	*6 399 398*
Итого	***59 727 715***

Работы принял

Тех.надзор Филиал тех.надзора ТОО "Монолит"

_____ **Подгорный С.В.** нарушений подтверждаю.

Вр. и.о.руководителя ГУ ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау

_____ **Жондаспаев С.Д.**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор"

_____ **Бадалян Р.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (1 очередь).

Доп.согл. №008/109 от 17.02.2020г к договору № 197/109 от 19.08.2019г

Акт №6
выполненных работ от 25 июня 2020 года
за июнь месяц 2020г
Строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (1 очередь).

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Береговые опоры №2-2-1									
32	1130-0104-0101	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше НР = 84 %	м3 железобетона в деле	3,7	36188,92	3249,19	133899	12022	97700	24014	170546
					6534,32	1192,16	24177	4411	–	12633	
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	223857		985		985		1064
										79	
34	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79808	247418		197459		197459		213256
										15797	
35	1106-0101-0101	Устройство слива (прим.) НР = 91 %	м3	3,3	22714,24	1082,73	74957	3573	67504	4207	85497
					1175,76	225,15	3880	743	–	6333	

36	1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	140	852,37	20,52	119332	2874	80130	34109	165716
				259,49	2,49	36328	348	–	12275	
	ОПОРЫ локальная смета №2-2-1									
	Раздел 2 Промежуточные опоры.									
42	1105-0101-1402									
	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов НР = 99 %	т металлоконструкций крепления	15,145	96198,22	9407,13	1456922	142471	825646	511947	2126379
				32275,01	1869,46	488805	28313	–	157510	
46	1101-0102-0380									
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	366,1	223,45	223,45	81804	81804	–	14086	103561
				–	53,44	–	19564	–	7671	
47	4102-0103-1015									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	645,07	274		176752		–		190892
									14140	
48	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,3	1857,24	0	26559	0	0	19122	49335
				1857,24	0	26559	0	–	3654	
49	3205-0101-0105	Насос для водопонижения и водоотлива, 22 кВт	маш.-ч	720	826	826	594720	594720	–	–	642298
				–	261	–	187920	–	47578	
61	1105-0101-1004									
	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	16	41211,28	28412,13	659380	454594	26703	364631	1105932

				11130,19	11889,44	178083	190231	–	81921	
62 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	28,325	92		2606		–		2814
									208	
63 4102-0103-1015										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	28,325	274		7761		–		8382
									620	
64 1101-0102-0308										
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	589,85	201,27	192,59	118717	113600	62	25158	155385
				8,57	50,67	5055	29887	–	11510	
65 4102-0103-1015										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1106,18	274		303093		–		327340
									24247	
66 1130-0102-0201	Устройство тампонажного слоя (прим.) НР = 84 %	м3 бетона в деле	71,5	28816,88	3421,83	2060407	244661	1600056	227543	2470986
				3016,65	771,94	215690	55194	–	183036	
67 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство-монолитных ростверков НР = 91 %	м3	190,96	27474,94	1662,58	5246615	317486	4573637	386570	6083839
				1861,6	362,96	355491	69311	–	450655	
68 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63036	209968		132355		132355		142943
									10588	
69 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,75424	247418		434031		434031		468753
									34722	

70 1106-0301-0702										
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	15,55072	15255,08	920,5	237227	14314	4479	202797	475226
				14046,58	284,17	218434	4419	–	35202	
71 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,55072	209968		3265154		3265154		3526366
								–	261212	
95 1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки - диафрагмы НР = 84 %	м3 бетона в деле	38,7	40150,52	5710,44	1553825	220994	1169483	182390	1875112
				4220,87	1389,75	163348	53783	–	138897	
96 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6972	216590		151007		151007		163088
									12081	
97 2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,73248	209968		573733		573733		619632
								–	45899	
40 1105-0101-1312	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2 НР = 99 %	т извлеченных свай	149,2	12647,99	7608,46	1887080	1135182	166282	891345	3000699
				3925,04	2109,46	585616	314732	–	222274	
67 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство-монолитных ростверков НР = 91 %	м3	190,96	27474,94	1662,58	5246613	317486	4573636	386570	6083838
				1861,6	362,96	355491	69311	–	450655	

68	2105-0301-3202									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63036	209968		132364		132364		142953
69	2105-0309-0303									
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,75424	247418		434031		434031		468753
70	1106-0301-0702									
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	15,55072	15255,08	920,5	237228	14314	4479	202797	475227
				14046,58	284,17	218435	4419	–	35202	
71	2105-0301-3202									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,55072	209968		3265154		3265154		3526366
72	4131-0103-0501									
	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,9	466		2283		–		2466
73	4101-0105-1005									
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,9	296		1450		–		1566
74	4131-0103-0502									
	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,9	466		2283		–		2466
75	1130-0601-0301									
	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка НР = 84 %	т стальных конструкций	9,8	56694,29	6245,51	555604	61206	133100	317057	942474
				36867,14	1648,06	361298	16151	–	69813	
76	2106-0209-0201									
	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4,9	294701		1444035		1444035		1559558

77	1130-0601-0303	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций. Разборка НР = 84 %	т стальных конструкций	9,8	18498,27	8249,69	181283	80847	–	102495	306480
					10248,57	2202,24	100436	21582	–	22702	
81	1130-0601-0101	Подмости деревянные для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов. Устройство НР = 84 %	м3 лесоматериалов подмостей	2,9	34718,97	9986,21	100685	28960	33695	40197	152153
					13113,79	3387,59	38030	9824	–	11271	
82	1130-0601-0101	Подмости деревянные для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов. Разборка НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 лесоматериалов подмостей	1,45	18480,34	7989,31	26795	11583	–	16078	46303
					10491,03	2710,34	15212	3929	–	3430	
85	1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %	м3 бетона в деле	64	40150,52	5710,44	2569633	365468	1934030	301626	3100960
					4220,86	1389,75	270135	88944	–	229701	
86	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,37696	18687,66	1338,34	7045	505	109	5974	14061
					17061,49	355,48	6431	134	–	1042	
87	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37696	223857		84385		84385		91136
88	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	4,448	15255,17	920,53	67855	4095	1281	58006	135930
					14046,65	284,17	62479	1264	–	10069	

89 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,448	209968		933938		933938		1008653
90 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,52688	24118,4	1278,28	12708	674	–	11204	25825
				22840,12	527,63	12034	278	–	1913	
91 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08112	209968		17033		17033		18396
92 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,44576	244143		108829		108829		117535
93 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,56592	247418		387437		387437		418432
94 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50048	216590		108399		108399		117071

95 1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки - диафрагмы НР = 84 %	м3 бетона в деле	38,7	40150,52	5710,44	1553823	220993	1169483	182389	1875109
				4220,87	1389,75	163347	53783	–	138897	
96 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6972	216590		151007		151007		163088
97 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,73248	209968		573733		573733		619632
98 1130-0104-0104	Консоли тротуарные из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	35,84	55855,82	6381,79	2001872	228724	1162182	586189	2795106
				17047,03	2424,05	610966	86878	–	207045	
99 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,78842	18820,8	977,68	33660	1749	515	29062	67740
				17555,16	301,94	31396	540	–	5018	
## 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78842	223857		400350		400350		432378
## 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76636	209968		160911		160911		173784
## 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	6,22438	14337,17	924,43	89241	5754	1793	76051	178515
				13124,76	301,96	81694	1879	–	13223	