СПРАВКА № 1 за 28.05. 2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					О31	29.04.2020	

Наименование строек

дополнительное соглашение №031/01 от 27.05.2020года

Капитальный ремонт оконных блоков здания
КГУ"Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата г.Экибастуза"

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			КС (гр.Б) 1-10
			с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.		СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Капитальный ремонт оконных блоков здания
КГУ"Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата г.Экибастуза"

	41 349 568	6 990 164	6 990 164
НДС 12%	4 961 948,11	838 819,68	838 819,68
Итого:	46 311 515,71	7 828 983,68	7 828 983,68

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата города Экибастуза"
_____ Аширов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.2017года

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ "Средняя общеобразовательная Школа №13"отдела образования акимат г.Экибастуза

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ "Средняя общеобразовательная Школа №13"отдела образования акимата г.Экибастуза

Акт выполненных работ №1 от 28.05.2020года (Локальная смета № 2-1-1)

Общестроительные работы

Основание: Договор №031 от 29.04.2020года

Дополнительное соглашение №031/01 от 27.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.07.2017года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы1 уровня,норма %
				на ед измер	по проекту	на ед измер	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1: Демонтажные работы						
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		296,8	1252,04	371605	-
		Итого прямые затраты по разделу 1					**371605**	
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге					**371605**	
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге					**13378**	
		Итого					**384983**	
		Сметная прибыль 8%					**30799**	
		Итого по разделу №1					**415781**	
		Раздел 2 Монтажные работы						
		2,1 Центральный блок						
5	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков ПВХ из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трезстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		235,2	2216,2	521250	- -

6	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	61,6	2029,24	125004	- -
8	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой,трехэлементные с одной поворотно- откидной створкой	м2	235,5	17228,9	4057406	-
9	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся глухие	м2	37,47	14175,02	531138	-
10	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся,глухие	м2	24,13	13842,5	334020	-
12	11-100501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м.п.	151,29	668,35	101113	- -
13	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350мм	м.п.	151,29	1828,4	276619	-

Итого прямые затраты по разделу 2	**5946549**
Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге	5946549
Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге	214076
Итого	6160625
Сметная прибыль 8%	492850
Итого	6653474
Итого прямые затраты по смете	**6318154**
Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге	6318154
Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге	227454
Итого	6545608
Сметная прибыль 8%	523649
Итого	7069256

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	84831
	Итого	7154087
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительных -монтажных работ в зимнее время 2,42%	173129
	Итого	7327216
	Итого в текущих ценах 1.10.2017года	7327216
	В текущий и прогнохных ценах 2018год К=1,060	7766849
	Итого с коэфициентом скидки К= 0,90	6990164
	НДС12%	838819,68
	Итого	7828983,68

Работы принял :

Заказчик

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования акимата города Экибастуза"
Аширов Е.С.

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина"
Нургалиев К.К.

Технический надзор

ТОО "Anvar- Sagat"
Эксперт Каржасов К.Н.