СПРАВКА № 2 за 01.07. 2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета		
					О31	29.04.2020

Наименование строек

дополнительное соглашение №031/01 от 27.05.2020года

Капитальный ремонт оконных блоков здания
КГУ"Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата г.Экибастуза"

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый		
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)		
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Капитальный ремонт оконных блоков здания
КГУ"Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата г.Экибастуза"

	41 349 567,60	22 326 204,50	15336040,50
НДС 12%	4 961 948,11	2 679 144,54	1 840 324,86
Итого:	46 311 515,71	25 005 349,04	17 176 365,36

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата города Экибастуза"
_____ Аширов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ "Средняя общеобразовательная Школа №13"отдела образования акимат г.Экибастуза
Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ "Средняя общеобразовательная Школа №13"отдела образования акимата г.Экибастуза

А К Т выполненных работ №2 от 01.07.2020года

Общестроительные работы

Основание: Договор №031 от 29.04.2020года
Дополнительное соглашение № 031/01 от 27.05.2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы1 уровня,норма %
				на ед измер	по проекту	на ед измер	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1: Демонтажные работы						
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (162шт)	м2		573	1252,04	717419	-
		Итого прямые затраты по разделу 1					717419	
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге					717419	
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге					25827	
		Итого					743246	
		Сметная прибыль 8%					59460	
		Итого по разделу №1					802706	
		Раздел 2 Монтажные работы						
		2,1 Центральный блок						-
5	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков ПВХ из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трезстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		226,47	2216,2	501903	-

6	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	382	2029,24	775173	- -
8	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой,трехэлементные с одной поворотно- откидной створкой	м2	226,47	17228,9	3901829	-
10	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся,глухие	м2	382	13842,5	5287835	-
12	11-100501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м.п.	453,6	668,35	303162	- -
13	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350мм	м.п.	453,6	1828,4	829362	-
16	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2 оштукатуриваемой посерхности	95,634	612,64	58589	- -
17	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	17,42	187,86	3273	- -
18	11-150402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилцетатная	м2 окрашиваемой поверхности	95,634	108,24	10351	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2				11671476	
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге				11671476	
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге				420173	
		Итого				12091650	
		Сметная прибыль 8%				967332	

	Итого	13058981
	Итого прямые затраты по смете	13861686
	Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге	13861686
	Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге	499021
	Итого	14360707
	Сметная прибыль 8%	1148857
	Итого	15509564
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	186115
	Итого	15695678
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительных -монтажных работ в зимнее время 2,42%	379835
	Итого	16075514
	Итого в текущих ценах 1.10.2017года	16075514
	В текущий и прогнохных ценах 2018год К=1,060	17040045
	Итого с коэффициентом скидки К=0,90	15336040,50
	НДС12%	1840324,86
	Итого	17176365,36

Работы принял :

Заказчик

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования акимата города Экибастуза"
Аширов Е.С.

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина"
Нургалиев К.К.

Технический надзор

ТОО "Anvar- Sagat"
Эксперт Каржасов К.Н.