СПРАВКА № 3 за 23.07. 2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					О31	29.04.2020	

дополнительное соглашение
№031/01 от 27.05.2020года

Наименование строек
Капитальный ремонт оконных блоков здания
КГУ"Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата г.Экибастуза"

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Капитальный ремонт оконных блоков здания
КГУ"Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата г.Экибастуза"

	41 349 567,60	41 349 567,60	19 023 363,10
НДС 12%	4 961 948,11	4 961 948,11	2 282 803,57
Итого:	46 311 515,71	46 311 515,71	21 306 166,67
Удержание аванса 30%			6 391 850,00
Всего к оплате			14 914 316,67

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата города Экибастуза"
_____ Аширов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ "Средняя общеобразовательная Школа №13"отдела образования акимат г.Экибастуза
Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ "Средняя общеобразовательная Школа №13"отдела образования акимата г.Экибастуза

А К Т выполненных работ №3 от 23.07.2020года

Общестроительные работы

Основание: Договор №031 от 29.04.2020года
0 Дополнительное соглашение № 031/01 от 27.05.2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы1 уровня,норма %
				на ед измер	по проекту	на ед измер	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1: Демонтажные работы						
1	11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**		382,24	1252,04	478580	-
2	11-460401-0104	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**		5,125	7584,39	38870	-
3	11-0800401-0201	**Стены из стеклянных блоков. Разборка**	**м2** перегородок за вычитом проемов		78,945	879,97	69469	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**586919**	
		Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге					**586919**	
		Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге					21129	
		Итого					608048	
		Сметная прибыль 8%					48644	
		Итого по разделу №1					656692	
		Раздел 2 Монтажные работы						

	2,1 Центральный блок					
4 11-150204-0101	**Откосы плоские. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (где разбираются кладка из кирпича и стеклоблоков**	**м2**	106,4	2352,32	250287	-
5 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков ПВХ из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трезстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	526,392	2216,2	1166590	-
6 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	196,414	2029,24	398574	-
7 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,27	2000,49	20545	-
8 21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой,трехэлементные с одной поворотно- откидной створкой	м2	526,092	17228,9	9063986	-
10 21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся,глухие	м2	196,414	13842,5	2718861	-
11 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой,двухэлементные импост и поворотная створка	м2	10,27	17250,32	177161	-
12 11-100501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м.п.	342,06	668,35	228614	-
13 21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350мм	м.п.	342,06	1828,4	625423	-
14 11-340108-0703	Облицовка откосов из декоративного пластика толщиной 2мм	м2 поверхности	412,16	3457,93	1425220	-
15 11-260101-2101	Поверхности откосов. Изоляция пеной монтажной	м3 изоляции	20,608	30417,07	626835	-

						-
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл	шт	98,336	982,74	96639	
16 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2 оштукатуриваемой посерхности	100	612,64	61264	- -
17 22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	18,2186	187,86	3423	- -
18 11-150402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилцетатная	м2 окрашиваемой поверхности	100	108,24	10824	- -

	Итого прямые затраты по разделу 2	**16874240**
	Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге	16874240
	Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге	607473
	Итого	17481713
	Сметная прибыль 8%	1398537
	Итого	18880249
	Итого прямые затраты по смете	17461159
	Итого с накладными расходами 1 уровня,тенге	17461159
	Накладные расходы II уровня 3,6%, тенге	628602
	Итого	18089761
	Сметная прибыль 8%	1447181
	Итого	19536942
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	234443
	Итого	19771385
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительных -монтажных работ в зимнее время 2,42%	478468
	Итого	20249852
	Итого в текущих ценах 1.10.2017года	20249852
	В текущий и прогнозных ценах 2018год К=1,060	21464844
	Итого с коэффициентом скидки К=0,90	19023363,10
	НДС12%	2282803,57

Итого 21306166,67

Работы принял :

Заказчик

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13
отдела образования акимата города Экибастуза"
Аширов Е.С.

Технический надзор

ТОО "Anvar- Sagat"
Эксперт Каржасов К.Н.

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина"
Нургалиев К.К.