ЗАКАЗЧИК:- ТОО «КАЛАТАС»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО АИАС строи Сервис»

НАИМЕНВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВУХЭТАЖНОГО 8МИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:УЛ.САБИРОВА 6,П.ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №01

Выполненных работ за июнь месяц по договору №4/20 от01.04.2020г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1.				134,54	155,22	--	20883	--	--	15036	38792
	E12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2		155,22	--	20883	--	--	2873	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				3,4	137,35	0,81	467	3	--	335	866
	E12-08010 1-1810 1208-0101 -1810 РСНБ РК 2015 К=0,6	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ НАД КРЫЛЬЦАМИ И ПОДЪЕЗДАМИ	М		136,54	0,4	464	1	--	64	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				23,55	22636,72	4666,84	533095	109904	--	338524	941349
	E12-03010 1-0201 1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ		17969,89	1994,98	423191	46982	--	69730	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				23,55	32363,66	2374	762164	55908	600515	109237	941114
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		4490,06	497,6	105741	11718	--	69712	
		НР - 93%; СП - 8%									
5.				2	1286,35	55,69	2573	111	--	1809	4732
	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.		1230,66	25,33	2461	51	--	351	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				11,2	444,34	19,2	4977	215	--	3506	9162
	E12-06010 1-0202 1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2		425,13	9,69	4762	109	--	679	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				4,2	79,39	0,03	333	--	--	240	619
	E12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М		79,35	--	333	--	--	46	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				2	1920,3	112,9	3841	226	--	2674	7036
	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ		1807,4	49,39	3615	99	--	521	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				3,8	328,33	--	1248	--	--	898	2318
	E12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2		328,33	--	1248	--	--	172	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				14,7	89,33	--	1313	--	--	945	2439
	E12-09010 1-0601 1209-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ	М ПОРУЧНЯ		89,33	--	1313	--	--	181	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				467,8	252,27	1,57	118011	734	--	84440	218647
	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ		250,7	--	117277	--	--	16196	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				467,8	156,19	18,99	73064	8883	--	48138	130898
	E12-08010	-КРЫШИ. РАЗБОРКА	М2								

: 2 :	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР - 72%; СП - 8%	КРОВЛИ		137,2	5,72	64181	2677	--	9696	
13. E11-12010 1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ПОКРЫТИЯ. ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	0,83	1930,22	843,18	1602	700	--	992	2801
				1087,04	211,48	902	176	--	207	
14. E12-08010 1-0301 1208-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА НР - 72%; СП - 8%	ОКНО	2	3090,47	1,71	6181	3	--	4448	11479
				3088,77	--	6178	--	--	850	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1529751	176687	600515	611222	**2312252**
		ТЕНГЕ		--	--	752549	61812	--	171278	

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТКАНАЛЫ

15. E12-03010 1-0201 1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ВЕНТКАНАЛЫ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	7	22636,72	4666,84	158457	32668	--	100623	279806
				17969,89	1994,98	125789	13965	--	20726	
16. E11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	7	32983,34	2670,75	230883	18695	164817	47699	300869
				6767,23	559,8	47371	3919	--	22287	
17. E12-11010 1-0106 1211-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ВЕНТКАНАЛОВ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ТОЛЩИНА НАМЕТА ДО 10 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2	40,9	680,79	13,84	27844	566	7769	14252	45464
				476,99	6,98	19509	286	--	3368	
18. E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	15,26	2998,06	17,14	45750	262	27714	16411	67134
				1164,75	4,2	17774	64	--	4973	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	462935	52191	200300	178985	**693273**
		ТЕНГЕ		--	--	210443	18233	--	51354	

РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ

19. E11-08070 1-0102 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НР - 93%; СП - 8%	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	170	731,41	1,84	124340	313	45492	73175	213316
				461,97	0,87	78535	148	--	15801	
20. С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	84,86	92	--	7807	--	--	--	8432
				--	--	--	--	--	625	
21. С341-0101 01-1010 4101-0101 -1010	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.	Т	84,86	855	--	72555	--	--	--	78360
				--	--	--	--	--	5804	

: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11	: 12
РСНБ РК 2015	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5,7 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	ТЕНГЕ		--	--	204702	313	45492	73175	**300108**
		ТЕНГЕ		--	--	78535	148	--	22230	
	РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖ ПРОЕМЫ									
41.			7,92	2201,87	204,72	17439	1621	7772	7927	27395
Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ		1015,97	96,15	8046	762	--	2029	
	НР - 90%; СП - 8%									
42.			7,92	23326	--	184742	--	184742	--	199521
С121-0902 01-0202 2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	14779	
	СП - 8%									
43.			1,05	2998,06	17,14	3148	18	1907	1129	4619
Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1164,75	4,2	1223	4	--	342	
	НР - 92%; СП - 8%									
44.			4,2	1104,74	5,96	4640	25	3549	971	6059
Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М		253,92	2,85	1066	12	--	449	
	НР - 90%; СП - 8%									
45.			4,2	2426	--	10189	--	10189	--	11004
С121-0902	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М								

: 2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12
05-0108 2109-0205 -0108 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%			--	--	--	--	--	815	
46. E11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2	3,8	2778,22	61,43	10557	233	1474	6172	18067
				2328,83	24,92	8850	95	--	1338	
47. С121-0904 02-0201 2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2	3,8	53604	--	203695	--	203695	--	219991
				--	--	--	--	--	16296	
48. Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	3,8	2862,6	667,88	10878	2538	3767	4680	16802
				1203,4	165	4573	627	--	1245	
49. С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	3,8	4293	--	16313	--	16313	--	17618
				--	--	--	--	--	1305	
					ПОЛЫ					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	ТЕНГЕ		--	--	461601	4436	433408	20879	**521076**
		ТЕНГЕ		--	--	23758	1500	--	38598	
	РАЗДЕЛ 10. ТИП 1									
50. Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	5,22	722,68	34,48	3772	180	1658	1899	6125
				370,51	16,54	1934	86	--	454	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	ТЕНГЕ		--	--	3772	180	1658	1899	**6125**
		ТЕНГЕ		--	--	1934	86	--	454	
	РАЗДЕЛ 11. ТИП 2									
51. Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	19,08	722,68	34,48	13789	658	6062	6942	22389
				370,51	16,54	7069	316	--	1658	
52. Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	19,08	159,19	11,71	3037	223	2727	180	3475
				4,58	5,47	87	104	--	257	

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	ТЕНГЕ		--	--	16826	881	8789	7122	**25864**
		ТЕНГЕ		--	--	7157	420	--	1915	
	РАЗДЕЛ 12. ТИП 1									
53.			11,42	722,68	34,48	8253	394	3628	4155	13401
Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		370,51	16,54	4231	189	--	993	
54.			18	820,88	4,13	14776	74	3643	8876	25543
Е11-15040 3-0303 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		614,39	1,97	11059	35	--	1892	
55.			18	722,68	34,48	13008	621	5718	6549	21122
Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		370,51	16,54	6669	298	--	1565	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	12	ТЕНГЕ		--	--	36037	1089	12989	19580	**60066**
		ТЕНГЕ		--	--	21959	522	--	4450	
	РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ									
56.			3,44	106381,29	1724,5	365952	5932	273554	79911	481531
Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		25135,44	675,48	86466	2324	--	35669	
57.			5,894	97502,7	1255,3	574681	7399	413860	141050	772989
Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		26030,25	559,8	153422	3299	--	57258	
58.			9,334	8934,53	69,8	83395	652	73851	8253	98979
Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		952,61	29,77	8892	278	--	7332	
59.			397,3	504,97	11,61	200626	4611	125578	52345	273209
Е12-08010 1-1402 1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2		177,29	5,7	70437	2264	--	20238	
60.			397,3	311,45	3,24	123740	1286	108118	13397	148108
Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		36,08	1,38	14336	549	--	10971	
61.			37,97	2998,06	17,14	113836	651	68960	40834	167044
Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1164,75	4,2	44225	159	--	12374	
62.			43,6655	2437	--	106413	--	106413	--	114926
С121-0501	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	М2								

: 2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12
09-0222 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%			--	--	--	--	--	8513	
63. Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	52,92	1208,41 1164,75	17,14 4,2	63949 61638	907 222	1404 --	56912 9669	130529
64. С121-1001 05-0308 2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	М2	52,92	2424 --	-- --	128278 --	-- --	128278 --	-- 10262	138540
65. Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	28,23	941,42 355,21	14,09 3,44	26576 10028	398 97	16150 --	9315 2871	38762
66. С121-1001 02-0111 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	28,23	958 --	-- --	27044 --	-- --	27044 --	-- 2164	29208
67. Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (СОПРЯЖЕНИЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	28,2	2998,06 1164,75	17,14 4,2	84545 32846	483 118	51216 --	30327 9190	124062
68. Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	369,3	846,33 731,35	26 9,27	312549 270087	9600 3422	32862 --	251628 45134	609311
69. С121-1001 04-0719 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	424,695	2769 --	-- --	1175980 --	-- --	1175980 --	-- 94078	1270059
70. Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХНО СТИ	397,3	101,81 86,35	15,46 3,6	40451 34309	6142 1430	-- --	32880 5866	79196
71. С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	437,03	104 --	-- --	45451 --	-- --	45451 --	-- 3636	49087
72. Е11-08020 1-0303 1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,3	31332,49 9229,1	3115,88 653,1	9400 2769	935 196	5696 --	2757 973	13129
73. Е12-03010 1-1901 1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,16	30285,37 5663,78	1609,92 485,16	4846 906	258 78	3682 --	708 444	5998
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	3487712 790361	39253 14437	2658097 --	720317 336642	**4544667**

:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					804798			
		РАЗДЕЛ 14. СЛУХОВОЕ ОКНО									
74.				2	18614,11	1031,73	37228	2063	20594	13862	55178
	Е11-10010	-ОКНА СЛУХОВЫЕ.	СЛУХОВОЕ								
	6-0101	УСТРОЙСТВО	ОКНО		7285,66	415,53	14571	831	--	4087	
	1110-0106										
	-0101	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
75.				0,7623	9700	--	7394	--	7394	--	7986
	С121-0901	-СЛУХОВОЕ ОКНО	М2								
	01-9901				--	--	--	--	--	592	
	2109-0101	СП - 8%									
	-9901										
	РСНБ РК										
	2015										
76.				2	397	--	794	--	794	--	858
	С121-0904	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ	ШТ.								
	04-0507	ГОСТ 5090-86			--	--	--	--	--	64	
	2109-0404										
	-0507	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
77.				0,667522	694	--	463	--	463	--	500
	С121-1305	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ,	М2								
	08-0101	ТОЛЩИНА 2 ММ ГОСТ			--	--	--	--	--	37	
	2113-0508	111-2001									
	-0101										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
78.				4	295	--	1180	--	1180	--	1274
	С121-1302	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.								
	11-0501				--	--	--	--	--	94	
	2113-0211	СП - 8%									
	-0501										
	РСНБ РК										
	2015										
79.				2	827	--	1654	--	1654	--	1786
	С121-1308	-РУЧКА-СКОБА ИЗ	ШТ.								
	14-2211	АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА			--	--	--	--	--	132	
	2113-0814	АНОДИРОВАННАЯ									
	-2211										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	ТЕНГЕ		--	--	48714	2063	32079	13862	**67582**
			ТЕНГЕ		--	--	14571	831	--	5006	
		РАЗДЕЛ 15. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТКАНАЛУ									
80.				16,68	1140,89	2,23	19030	37	16513	1799	22495
	Е12-08010	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И	М								
	1-1808	ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ			148,69	1,1	2480	18	--	1666	
	1208-0101	СТАЛИ. УСТРОЙСТВО									
	-1808	ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И									
	РСНБ РК	ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	ТЕНГЕ		--	--	19030	37	16513	1799	**22495**
			ТЕНГЕ		--	--	2480	18	--	1666	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
	ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6271078				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1648838				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				633592				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3, 9-15.		ТЕНГЕ				8553508				
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 2,32%		ТЕНГЕ				198441				
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ ВЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 1,53%		ТЕНГЕ				133905				
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%		ТЕНГЕ				177717				
	ИТОГО		ТЕНГЕ				9063571				
	НДС - 12%		ТЕНГЕ				1087629				
	ВСЕГО ПО АКТУ		ТЕНГЕ				10151200				

Заказчик: ТОО «Калатас» _____ Гильманов М.С.

Технадзор: ТОО «Сектор строительных услуг Сенімді Сапа» _____ Утегалиев Г.Б.

Автор проектировщик: ТОО «АВАНГАРД-ИНЖИНИРИНГ» _____ Камалиев Б.М.

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис» _____ Сатканов А.М.

Инициативная группа: _____ кв№ _____ (Ф,И.О.) (подпись)

_____ кв№ _____ (Ф,И.О.) (подпись)

_____ кв№ _____ (Ф,И.О.) (подпись)

_____ кв№ _____ (Ф,И.О.) (подпись)