Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Зерттеу СК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого комплекса в границах улиц Жабаева -Крылова- Горького - Порфирьева в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Дом №3 (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	56 527 824	11 490 714	46 323 451	10 546 387					1 378 886	12 869 600

Заказчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Технический надзор: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-1					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /на блоки М/					
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		831,231456	123,01	102253
		НР первого уровня	%	59,1		23,48	19520
		НР второго уровня	%	4,24		6,21	5163
		Накладные расходы	%	-		29,7	24684
		Сметная прибыль	%		8	12,22	10155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164,93	137092
2	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		1454,655048	372,59	541993
		НР второго уровня	%	4,24		15,8	22980
		Накладные расходы	%	-		15,8	22980
		Сметная прибыль	%		8	31,07	45198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				419,46	610171
3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3		831,231456	15,52	12903
		НР первого уровня	%	59,1		3,87	3214
		НР второго уровня	%	4,24		0,822094	683
		Накладные расходы	%	-		4,69	3897
		Сметная прибыль	%		8	1,62	1344

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21,83	18144
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		743,230752	87,78	65239
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	12487
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	3296
		Накладные расходы	%	-		21,24	15783
		Сметная прибыль	%	8		8,72	6482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				117,73	87503
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		5,85	1152,38	6741
		НР первого уровня	%	59,1		681,06	3984
		НР второго уровня	%	4,24		77,74	455
		Накладные расходы	%	-		758,8	4439
		Сметная прибыль	%	8		152,89	894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2064,07	12075
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		173,5458	13,64	2368
		НР первого уровня	%	59,1		2,59	449
		НР второго уровня	%	4,24		0,688186	119
		Накладные расходы	%	-		3,28	569
		Сметная прибыль	%	8		1,35	235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,27	3171
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		19,28	661,22	12748
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	7534
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	860
		Накладные расходы	%	-		435,39	8394
		Сметная прибыль	%	8		87,73	1691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	22834
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		173,5458	120,55	20921
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	9423
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	1287
		Накладные расходы	%	-		61,71	10709
		Сметная прибыль	%	8		14,58	2530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	34161

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	925151
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	110
Сметная заработная плата -	Тенге	95789

РАЗДЕЛ 2. Свайный фундамент

		Сваи С 8-30					
9	11-050101-0104 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные длиной до 8 м /В25, W6, F75/. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		9,5	20475,1	194513
		НР первого уровня	%	58,7		3579,58	34006
		НР второго уровня	%	4,24		1019,92	9689
		Накладные расходы	%	-		4599,5	43695
		Сметная прибыль	%	8		2005,97	19057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27080,57	257265
10	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные им с круглой полостью длиной /8/ м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 0,23 Т			648,64	3993,41	2590285
		НР второго уровня	%	4,24		169,32	109828
		Накладные расходы	%	-		169,32	109828
		Сметная прибыль	%	8		333,02	216009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4495,75	2916123
11	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		234,08	2299,22	538201
		НР первого уровня	%	58,7		926,35	216840
		НР второго уровня	%	4,24		136,76	32014
		Накладные расходы	%	-		1063,11	248854
		Сметная прибыль	%	8		268,99	62964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3631,32	850019

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4023407
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	494
Сметная заработная плата -	Тенге	427335

РАЗДЕЛ 3. Монолитный ростверк

12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		4,52	4478,99	20245
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	2512
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	965
		Накладные расходы	%	-		769,31	3477
		Сметная прибыль	%	8		419,86	1898
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	25620
13	11-110101-0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит/пенополистерольных/. Устройство, т.100 мм	м2 изолируемой поверхности		43,807	3005,46	131660
		НР первого уровня	%	60,9		131,7	5770
		НР второго уровня	%	4,24		133,02	5827
		Накладные расходы	%	-		264,72	11597
		Сметная прибыль	%	8		261,61	11461

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3531,8	154718
14	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		1,74	5411,86	9417
		НР первого уровня	%	48,5		1509,97	2627
		НР второго уровня	%	4,24		293,49	511
		Накладные расходы	%	-		1803,46	3138
		Сметная прибыль	%	8		577,23	1004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7792,54	13559
15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3		20,5302	5411,86	111107
		НР первого уровня	%	48,5		1509,97	31000
		НР второго уровня	%	4,24		293,49	6025
		Накладные расходы	%	-		1803,46	37025
		Сметная прибыль	%	8		577,23	11851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7792,54	159982
16	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010,сульфатостойкий W6, F75 2,4 т	м3		22,603	25285,76	571534
		НР второго уровня	%	4,24		1072,12	24233
		Накладные расходы	%	-		1072,12	24233
		Сметная прибыль	%	8		2108,63	47661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28466,5	643428
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		6,4234	13384,15	85972
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	38444
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	5275
		Накладные расходы	%	-		6806,22	43719
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	10375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	140066
18	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		2,4588	10894,61	26788
		НР первого уровня	%	48,5		4924,78	12109
		НР второго уровня	%	4,24		670,74	1649
		Накладные расходы	%	-		5595,52	13758
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	3244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17809,35	43790

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1181163
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233
	Сметная заработная плата -	Тенге				187987

РАЗДЕЛ 4. ФБС

25	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	65,09316	775,64	50489
		НР первого уровня	%	50,8	149,45	9728
		НР второго уровня	%	4,24	39,22	2553
		Накладные расходы	%	-	188,67	12281
		Сметная прибыль	%	8	77,14	5022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1041,46	67792
26	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	184,8	1196,36	221088
		НР первого уровня	%	62,1	352,51	65143
		НР второго уровня	%	4,24	65,67	12136
		Накладные расходы	%	-	418,18	77280
		Сметная прибыль	%	8	129,16	23869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1743,71	322237
27	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	157,52	1702,37	268158
		НР первого уровня	%	62,1	495,33	78024
		НР второго уровня	%	4,24	93,18	14678
		Накладные расходы	%	-	588,51	92703
		Сметная прибыль	%	8	183,27	28869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2474,16	389730
28	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,8	2533,3	22293
		НР первого уровня	%	62,1	739,65	6509
		НР второго уровня	%	4,24	138,77	1221
		Накладные расходы	%	-	878,42	7730
		Сметная прибыль	%	8	272,94	2402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3684,66	32425
29	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	66	3575,58	235988
		НР первого уровня	%	62,1	1008,05	66532
		НР второго уровня	%	4,24	194,35	12827
		Накладные расходы	%	-	1202,4	79358
		Сметная прибыль	%	8	382,24	25228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5160,21	340574
33	11-060401-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Монолитные заделки /В7,5, W6, F75/. Устройство	м3	15,6816	3970,83	62269
		НР первого уровня	%	48,5	1256,62	19706

		НР второго уровня	%	4,24		221,64	3476
		Накладные расходы	%	-		1478,26	23182
		Сметная прибыль	%	8		435,93	6836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5885,02	92287
34	21-020104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон мелкозернистый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6) 2,4 Т	м3		15,6816	21563,01	338143
		НР второго уровня	%	4,24		914,27	14337
		Накладные расходы	%	-		914,27	14337
		Сметная прибыль	%	8		1798,18	28198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24275,47	380678
35	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1;С-2;С-3;С-4;С-7;С-8;С-9;С-17/	т металлических изделий		0,2614128	45968	12017
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	5984
		НР второго уровня	%	4,24		2919,54	763
		Накладные расходы	%	-		25808,63	6747
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	1501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77518,76	20264
38	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		10,56	314,32	3319
		НР первого уровня	%	62,1		94,73	1000
		НР второго уровня	%	4,24		17,34	183
		Накладные расходы	%	-		112,07	1183
		Сметная прибыль	%	8		34,11	360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				460,5	4863
40	11-120101-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-/Гидроизоляция двухслойная/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /огрунтовка в том числе/	м2 кровли		197,040096	1578,07	310943
		НР первого уровня	%	56,4		56,28	11090
		НР второго уровня	%	4,24		69,3	13654
		Накладные расходы	%	-		125,58	24744
		Сметная прибыль	%	8		136,29	26855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1839,94	362542
41	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме, т.80 мм	м3 изоляции		2,7453888	23380,39	64188
		НР первого уровня	%	55,3		8925,04	24503
		НР второго уровня	%	4,24		1369,75	3760
		Накладные расходы	%	-		10294,79	28263
		Сметная прибыль	%	8		2694,01	7396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36369,2	99848

42	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /Гидроизол на отм.-0,42/	м2 поверхности		68,08208	2069,8	140916
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	5499
		НР второго уровня	%	4,24		91,18	6208
		Накладные расходы	%	-		171,96	11707
		Сметная прибыль	%	8		179,34	12210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2421,1	164834
43	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /на отм.-2,52/	м2 поверхности		68,08208	775,64	52807
		НР первого уровня	%	50,8		149,45	10175
		НР второго уровня	%	4,24		39,22	2670
		Накладные расходы	%	-		188,67	12845
		Сметная прибыль	%	8		77,14	5252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1041,46	70905
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2348978
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				620
	Сметная заработная плата -		Тенге				516158

РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

52	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 25 КГ	м3		169,9712	9467,89	1609269
		НР второго уровня	%	4,24		401,44	68233
		Накладные расходы	%	-		401,44	68233
		Сметная прибыль	%	8		789,55	134200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10658,87	1811702
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1811702

РАЗДЕЛ 7. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ (АС 19, 20)

Типовой этаж (2-4 эт.).

Сечение 2-2 т.120 мм

66	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ММ-1/	1т		0,0324	315552,1	10224
		НР первого уровня	%	48,5		78008,49	2527
		НР второго уровня	%	4,24		16686,97	541
		Накладные расходы	%	-		94695,46	3068
		Сметная прибыль	%	8		32819,8	1063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443067,37	14355
67	21-130207-	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным	шт		60	41,3	2478

	1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	оцинкованным стержнем /6/10х35/ 17,3 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	105
		Накладные расходы	%	-		1,75	105
		Сметная прибыль	%	8		3,44	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	2790
68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		2,754	102,98	284
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	52
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	14
		Накладные расходы	%	-		24,07	66
		Сметная прибыль	%	8		10,16	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	378
69	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-1/	т		0,0813198	243933,16	19837
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	1861
		НР второго уровня	%	4,24		11313,26	920
		Накладные расходы	%	-		34202,35	2781
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	1809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300386,35	24427
		Типовой этаж. Узел крепления блоков "Экотон" сечение 2-2 т.200 мм					
70	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,11328	416552,38	47187
		НР первого уровня	%	62,1		24714,59	2800
		НР второго уровня	%	4,24		18709,72	2119
		Накладные расходы	%	-		43424,31	4919
		Сметная прибыль	%	8		36798,13	4168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				496774,82	56275
71	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/ 17,3 КГ	шт		96	41,3	3965
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	168
		Накладные расходы	%	-		1,75	168
		Сметная прибыль	%	8		3,44	331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	4464
72	11-130301-1406 РСНБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		9,6288	102,98	992

	РК 2015 К=2						
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	182
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	50
		Накладные расходы	%	-		24,07	232
		Сметная прибыль	%	8		10,16	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1321
73	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-3/	т		0,0367677	243933,16	8969
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	842
		НР второго уровня	%	4,24		11313,26	416
		Накладные расходы	%	-		34202,35	1258
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300386,35	11045
		Подвал. Узел опирания кирпичной перегородки по грунту./АС 19/					
90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В15. Устройство	м3		0,5	26312	13156
		НР первого уровня	%	48,5		531,48	266
		НР второго уровня	%	4,24		1138,16	569
		Накладные расходы	%	-		1669,64	835
		Сметная прибыль	%	8		2238,53	1119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30220,18	15110
91	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1	10103,73	10104
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	4629
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	625
		Накладные расходы	%	-		5254,07	5254
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	1229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	16586
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0022	170384,21	375
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	16
		Накладные расходы	%	-		7224,29	16
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	422
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0079408	174073,91	1382

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7380,73	59
		Накладные расходы	%	-		7380,73	59
		Сметная прибыль	%	8		14516,37	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195971,02	1556
		Сечение 2-2 т.120 мм /АС 20/					
94	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ММ-1/	1т		0,00162	315552,1	511
		НР первого уровня	%	48,5		78008,49	126
		НР второго уровня	%	4,24		16686,97	27
		Накладные расходы	%	-		94695,46	153
		Сметная прибыль	%	8		32819,8	53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443067,37	718
95	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/ 17,3 КГ	шт		3	41,3	124
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	5
		Накладные расходы	%	-		1,75	5
		Сметная прибыль	%	8		3,44	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	139
96	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		0,1377	102,98	14
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	3
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	1
		Накладные расходы	%	-		24,07	3
		Сметная прибыль	%	8		10,16	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	19
97	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-1/	т		0,0040248	243933,16	982
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	92
		НР второго уровня	%	4,24		11313,26	46
		Накладные расходы	%	-		34202,35	138
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300386,35	1209
		Сечение 3-3 т.120 мм /АС 20/					
98	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-2/	т		0,001932	243933,16	471
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	44

		НР второго уровня	%	4,24		11313,26	22
		Накладные расходы	%	-		34202,35	66
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300386,35	580
99	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ММ-1/	1т		0,00216	315552,1	682
		НР первого уровня	%	48,5		78008,49	168
		НР второго уровня	%	4,24		16686,97	36
		Накладные расходы	%	-		94695,46	205
		Сметная прибыль	%	8		32819,8	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443067,37	957
100	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/ 17,3 КГ	шт		4	41,3	165
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	7
		Накладные расходы	%	-		1,75	7
		Сметная прибыль	%	8		3,44	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	186
101	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		0,1836	102,98	19
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	3
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	1
		Накладные расходы	%	-		24,07	4
		Сметная прибыль	%	8		10,16	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	25

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	. . . . .	152563
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	32
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	26453

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ /АС 49/

Перемычки подвала

110	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	шт. сборных конструкций		8	1439,52	11516
		НР первого уровня	%	62,1		509,59	4077
		НР второго уровня	%	4,24		82,64	661
		Накладные расходы	%	-		592,23	4738
		Сметная прибыль	%	8		162,54	1300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2194,29	17554
111	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		13	314,32	4086
		НР первого уровня	%	62,1		94,73	1231

		НР второго уровня	%	4,24	17,34	225
		Накладные расходы	%	-	112,07	1457
		Сметная прибыль	%	8	34,11	443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			460,5	5987

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 23541
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 11
Сметная заработная плата - Тенге 8548

РАЗДЕЛ 11. Устройство лестниц

Лестница Л-1 (АС-36)

249	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /Кр-1/ 1 Т	т	0,0672	170384,21	11450
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	485
		Накладные расходы	%	-	7224,29	485
		Сметная прибыль	%	8	14208,68	955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	12890
250	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014/Кр-1/ 1 Т	т	0,3424	164684,04	56388
		НР второго уровня	%	4,24	6982,6	2391
		Накладные расходы	%	-	6982,6	2391
		Сметная прибыль	%	8	13733,33	4702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			185399,97	63481
251	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80/Кр-2; Кр-3/ 1 Т	т	0,018	173300,39	3119
		НР второго уровня	%	4,24	7347,94	132
		Накладные расходы	%	-	7347,94	132
		Сметная прибыль	%	8	14451,87	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195100,19	3512

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 Тенге 79883

ИТОГО ПО СМЕТЕ: . Тенге 10546387

Временные здания и сооружения 0,9% 94917
Итого: . Тенге 10641304

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%x1,1 198992
Итого: . Тенге 10840296

Итого в текущих ценах 2018г. с К=1,06	. Тенге	11490714
НДС 12%		1378886
ИТОГО ПО АКТУ:	**. Тенге . . . . . .**	**12869600**

Заказчик: ТОО «Зерттеу СК»»

Директор _____ Д.А. Женченко

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко