Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Зерттеу СК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнитель-ные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого комплекса в границах улиц Жабаева -Крылова- Горького - Порфирьева в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Дом №3 (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	110 089 670	47 823 077	90 216 341	43 892 890					5 738 769	53 561 846

Заказчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Технический надзор: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /на блоки М/					
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		14,625	1152,38	16854
		НР первого уровня	%	59,1		681,06	9960
		НР второго уровня	%	4,24		77,74	1137
		Накладные расходы	%	-		758,8	11097
		Сметная прибыль	%	8		152,89	2236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2064,07	30187
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		433,8645	13,64	5919
		НР первого уровня	%	59,1		2,59	1123
		НР второго уровня	%	4,24		0,688186	299
		Накладные расходы	%	-		3,28	1422
		Сметная прибыль	%	8		1,35	587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,27	7928
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		67,48	661,22	44619
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	26370
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	3010
		Накладные расходы	%	-		435,39	29380
		Сметная прибыль	%	8		87,73	5920

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	79919
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		433,86	120,55	52302
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	23556
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	3216
		Накладные расходы	%	-		61,71	26773
		Сметная прибыль	%	8		14,58	6326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	85401

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 203435
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 148
Сметная заработная плата - Тенге 103231

РАЗДЕЛ 2. Свайный фундамент

Сваи С 8-30

9	11-050101-0104 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные длиной до 8 м /В25, W6, F75/. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		161,3784	20475,1	3304239
		НР первого уровня	%	58,7		3579,58	577667
		НР второго уровня	%	4,24		1019,92	164593
		Накладные расходы	%	-		4599,5	742260
		Сметная прибыль	%	8		2005,97	323720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27080,57	4370219

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 4370219
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1031
Сметная заработная плата - Тенге 984100

РАЗДЕЛ 3. Монолитный ростверк

12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		13,562	4478,99	60744
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	7538
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	2895
		Накладные расходы	%	-		769,31	10433
		Сметная прибыль	%	8		419,86	5694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	76872
13	11-110101-0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит/пенополистерольных/. Устройство, т.100 мм	м2 изолируемой поверхности		117,94	3005,46	354464
		НР первого уровня	%	60,9		131,7	15533
		НР второго уровня	%	4,24		133,02	15688
		Накладные расходы	%	-		264,72	31221
		Сметная прибыль	%	8		261,61	30855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3531,8	416540
14	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		5,217	5411,86	28234
		НР первого уровня	%	48,5		1509,97	7878
		НР второго уровня	%	4,24		293,49	1531

		Накладные расходы	%	-		1803,46	9409
		Сметная прибыль	%	8		577,23	3011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7792,54	40654
15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3		61,59	5411,86	333316
		НР первого уровня	%	48,5		1509,97	92999
		НР второго уровня	%	4,24		293,49	18076
		Накладные расходы	%	-		1803,46	111075
		Сметная прибыль	%	8		577,23	35551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7792,54	479942
16	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010,сульфатостойкий W6, F75 2,4 Т	м3		67,811	25285,76	1714652
		НР второго уровня	%	4,24		1072,12	72701
		Накладные расходы	%	-		1072,12	72701
		Сметная прибыль	%	8		2108,63	142988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28466,5	1930342
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		73,12535	728,07	53241
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	6755
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	2544
		Накладные расходы	%	-		127,17	9299
		Сметная прибыль	%	8		68,42	5003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	67543

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. . . . .	3011893
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	327
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	261636

РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

44	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.510 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка 1,2-4 этажей	м3 кладки		54,19	23611,84	1279525
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	102182
		НР второго уровня	%	4,24		1081,09	58584
		Накладные расходы	%	-		2966,72	160767
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	115223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28704,84	1555515
45	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.380 мм. Из кирпича размером 250x120x 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка 5-9, тех.этаж,	м3 кладки		133,68	23611,84	3156430

	табл.1 п.3.1	парапет					
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	252071
		НР второго уровня	%	4,24		1081,09	144520
		Накладные расходы	%	-		2966,72	396591
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	284242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28704,84	3837263
46	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.250 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка	м3 кладки		3,6	23611,84	85003
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	6788
		НР второго уровня	%	4,24		1081,09	3892
		Накладные расходы	%	-		2966,72	10680
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	7655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28704,84	103337
47	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка-облицовка первого этажа и цоколя блоками СКЦ	м3 кладки		12,48984	20245,79	252867
		НР первого уровня	%	50,8		1648,63	20591
		НР второго уровня	%	4,24		928,32	11595
		Накладные расходы	%	-		2576,95	32186
		Сметная прибыль	%	8		1825,82	22804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24648,56	307857
48	11-080301-0111 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Пустоты в /блоках/. Засыпка /бетоном/	м3 кладки		12,48984	5041,72	62970
		НР второго уровня	%	4,24		213,77	2670
		Накладные расходы	%	-		213,77	2670
		Сметная прибыль	%	8		420,44	5251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5675,92	70891
49	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены /из СКЦ/ и другие конструкции. Армирование кладки (АС-15, п.при.4)	т металлических изделий		0,5626368	213264,58	119991
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	12878
		НР второго уровня	%	4,24		10012,92	5634
		Накладные расходы	%	-		32902	18512
		Сметная прибыль	%	8		19693,33	11080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				265859,91	149583
50	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на /битумной мастике Технониколь №27/-см.АС-8 сеч.5-5/	м3 изоляции		7,47	22552,01	168464
		НР первого уровня	%	55,3		8925,04	66670
		НР второго уровня	%	4,24		1334,63	9970
		Накладные расходы	%	-		10259,67	76640
		Сметная прибыль	%	8		2624,93	19608

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35436,62	264712
51	11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение /пенополистерольными/ плитами. Толщина заполнения 100-140 мм	м2 поверхности		1256,52	566,21	711458
		НР первого уровня	%	62,1		349,1	438656
		НР второго уровня	%	4,24		38,81	48765
		Накладные расходы	%	-		387,91	487421
		Сметная прибыль	%	8		76,33	95910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1030,46	1294789
54	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки-внутренние стены	м3 кладки		30,717	20425,64	627414
		НР первого уровня	%	50,8		1648,63	50641
		НР второго уровня	%	4,24		935,95	28750
		Накладные расходы	%	-		2584,58	79390
		Сметная прибыль	%	8		1840,82	56544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24851,03	763349
55	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		362,2634	23493,14	8510704
		НР первого уровня	%	50,8		1825,33	661250
		НР второго уровня	%	4,24		1073,5	388891
		Накладные расходы	%	-		2898,83	1050141
		Сметная прибыль	%	8		2111,36	764868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28503,33	10325712
56	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармировные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		289,02	2962,26	856154
		НР первого уровня	%	50,8		485,8	140406
		НР второго уровня	%	4,24		146,2	42254
		Накладные расходы	%	-		632	182660
		Сметная прибыль	%	8		287,54	83105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3881,8	1121919

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	19794927
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4279
Сметная заработная плата -	Тенге	3295899

РАЗДЕЛ 6. Арматурные пояса, связевые сетки

Арматурные пояса над 5,7,8 этажами /АС 56/

57	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /АС 56/т			1,8083142	45968	83125
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	41391

		НР второго уровня	%	4,24	2919,54	5279
		Накладные расходы	%	-	25808,63	46670
		Сметная прибыль	%	8	5742,13	10384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			77518,76	140178
58	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012 1 т	т	1,7834946	184589,9	329215
		НР второго уровня	%	4,24	7826,61	13959
		Накладные расходы	%	-	7826,61	13959
		Сметная прибыль	%	8	15393,32	27454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			207809,83	370628
59	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 1 т	т	0,0248196	197965,16	4913
		НР второго уровня	%	4,24	8393,72	208
		Накладные расходы	%	-	8393,72	208
		Сметная прибыль	%	8	16508,71	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			222867,59	5531
		Арматурный пояс над подвалом, 1,3 этажами /АС 56/1/				
60	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /АС 56/	т	1,2068116	45968	55475
		НР первого уровня	%	50,8	22889,09	27623
		НР второго уровня	%	4,24	2919,54	3523
		Накладные расходы	%	-	25808,63	31146
		Сметная прибыль	%	8	5742,13	6930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			77518,76	93551
61	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012 1 т	т	1,1889964	184589,9	219477
		НР второго уровня	%	4,24	7826,61	9306
		Накладные расходы	%	-	7826,61	9306
		Сметная прибыль	%	8	15393,32	18303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			207809,83	247085
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 1 т	т	0,0178152	197965,16	3527

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		8393,72	150
		Накладные расходы	%	-		8393,72	150
		Сметная прибыль	%	8		16508,71	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				222867,59	3970
		Связевые сетки над 6,9 этажами, чердаками /АС 57/					
63	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,4021443	238626,1	95962
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	9205
		НР второго уровня	%	4,24		11088,24	4459
		Накладные расходы	%	-		33977,33	13664
		Сметная прибыль	%	8		21808,27	8770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294411,71	118396
		Связевые сетки над 2,4 этажами, чердаками /АС 57/1/					
64	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,4761	238626,1	113610
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	10897
		НР второго уровня	%	4,24		11088,24	5279
		Накладные расходы	%	-		33977,33	16177
		Сметная прибыль	%	8		21808,27	10383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294411,71	140169
		Устройство дефформационного шва					
65	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва		96,672	478,19	46228
		НР первого уровня	%	62,1		264,64	25583
		НР второго уровня	%	4,24		31,5	3045
		Накладные расходы	%	-		296,13	28628
		Сметная прибыль	%	8		61,95	5988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				836,27	80844
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1200353
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				274
	Сметная заработная плата -		Тенге				216621

РАЗДЕЛ 7. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ (АС 19, 20)

		Армирование кладки стен (Типовой этаж (2-4 эт.)					
74	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-4,С-5,С-6/	т		5,9325577	45968	272708
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	135791
		НР второго уровня	%	4,24		2919,54	17320
		Накладные расходы	%	-		25808,63	153111

		Сметная прибыль	%		8	5742,13	34066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77518,76	459885
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	2	5,8963593	170384,21	1004647
		НР второго уровня	%		4,24	7224,29	42597
		Накладные расходы	%		-	7224,29	42597
		Сметная прибыль	%		8	14208,68	83779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	1131023
76	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			5,8963593	13806,12	81406
		НР первого уровня	%		48,5	6326,33	37302
		НР второго уровня	%		4,24	853,62	5033
		Накладные расходы	%		-	7179,95	42336
		Сметная прибыль	%		8	1678,89	9899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	133641
77	21-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 4 ГОСТ 31938-2012 0,02 КГ	м		603,512	41,01	24750
		НР второго уровня	%		4,24	1,74	1049
		Накладные расходы	%		-	1,74	1049
		Сметная прибыль	%		8	3,42	2064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,17	27863
		Типовой этаж (5-9 эт.).					
		Сечение 2-2 т.120 мм					
78	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ММ-1/	1т		0,054	315552,1	17040
		НР первого уровня	%		48,5	78008,49	4212
		НР второго уровня	%		4,24	16686,97	901
		Накладные расходы	%		-	94695,46	5114
		Сметная прибыль	%		8	32819,8	1772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443067,37	23926
79	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/ 17,3 КГ	шт		100	41,3	4130

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	175
		Накладные расходы	%	-		1,75	175
		Сметная прибыль	%	8		3,44	344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	4650
80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		4,59	102,98	473
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	87
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	24
		Накладные расходы	%	-		24,07	110
		Сметная прибыль	%	8		10,16	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	630
81	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-1/	т		0,135533	243933,16	33061
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	3102
		НР второго уровня	%	4,24		11313,26	1533
		Накладные расходы	%	-		34202,35	4636
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	3016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300386,35	40712
		Типовой этаж. Узел крепления блоков "Экотон" сечение 2-2 т.200 мм					
82	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,1888	416552,38	78645
		НР первого уровня	%	62,1		24714,59	4666
		НР второго уровня	%	4,24		18709,72	3532
		Накладные расходы	%	-		43424,31	8199
		Сметная прибыль	%	8		36798,13	6947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				496774,82	93791
83	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/ 17,3 КГ	шт		160	41,3	6608
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	280
		Накладные расходы	%	-		1,75	280
		Сметная прибыль	%	8		3,44	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	7439
84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		16,048	102,98	1653
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	303
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	83
		Накладные расходы	%	-		24,07	386
		Сметная прибыль	%	8		10,16	163

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	2202
85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-3/	т		0,0612795	243933,16	14948
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	1403
		НР второго уровня	%	4,24		11313,26	693
		Накладные расходы	%	-		34202,35	2096
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	1364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300386,35	18408
		Армирование кладки стен (Типовой этаж (5-9 эт.)					
86	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-4,С-5,С-6/	т		33,8058995	45968	1553990
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	773786
		НР второго уровня	%	4,24		2919,54	98698
		Накладные расходы	%	-		25808,63	872484
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	194118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77518,76	2620591
87	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		33,5796595	170384,21	5721444
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	242589
		Накладные расходы	%	-		7224,29	242589
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	477123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	6441156
88	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		33,5796595	13806,12	463605
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	212436
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	28664
		Накладные расходы	%	-		7179,95	241100
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	56376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	761082
89	21-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 4 ГОСТ 31938-2012 0,02 КГ	м		3771,95	41,01	154688
		НР второго уровня	%	4,24		1,74	6559
		Накладные расходы	%	-		1,74	6559
		Сметная прибыль	%	8		3,42	12900

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,17	174146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11941144
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2967
		Сметная заработная плата -	Тенге				2331218

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ /АС 49/

Перемычки со 2-го по 9-ый этажи (8 этажей)

117	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	шт. сборных конструкций		130	1439,52	187138
		НР первого уровня	%	62,1		509,59	66246
		НР второго уровня	%	4,24		82,64	10744
		Накладные расходы	%	-		592,23	76990
		Сметная прибыль	%	8		162,54	21130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2194,29	285258
118	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		205	314,32	64435
		НР первого уровня	%	62,1		94,73	19420
		НР второго уровня	%	4,24		17,34	3555
		Накладные расходы	%	-		112,07	22975
		Сметная прибыль	%	8		34,11	6993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				460,5	94403
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				379661
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				173
		Сметная заработная плата -	Тенге				137948

РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

Плиты перекрытия 2-4 этажей(3 шт)/АС 52/

135	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		47	4843,24	227632
		НР первого уровня	%	62,1		1521,09	71491
		НР второго уровня	%	4,24		269,85	12683
		Накладные расходы	%	-		1790,94	84174
		Сметная прибыль	%	8		530,73	24945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7164,92	336751
136	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3	3195,1	9585
		НР первого уровня	%	62,1		983,09	2949
		НР второго уровня	%	4,24		177,16	531
		Накладные расходы	%	-		1160,25	3481
		Сметная прибыль	%	8		348,43	1045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4703,78	14111
		Ум-1					
138	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,19	34706,47	6594
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	616

		НР второго уровня	%	4,24	1609,13	306
		Накладные расходы	%	-	4853,72	922
		Сметная прибыль	%	8	3164,82	601
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			42725,01	8118
139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т	0,0234662	13384,15	314
		НР первого уровня	%	48,5	5984,97	140
		НР второго уровня	%	4,24	821,25	19
		Накладные расходы	%	-	6806,22	160
		Сметная прибыль	%	8	1615,23	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21805,59	512
140	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,0223776	167296,58	3744
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	159
		Накладные расходы	%	-	7093,37	159
		Сметная прибыль	%	8	13951,2	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	4215
141	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т	0,0010886	173559,47	189
		НР второго уровня	%	4,24	7358,92	8
		Накладные расходы	%	-	7358,92	8
		Сметная прибыль	%	8	14473,47	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195391,86	213
142	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Ум-2 -Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,11	34706,47	3818
		НР первого уровня	%	48,5	3244,59	357
		НР второго уровня	%	4,24	1609,13	177
		Накладные расходы	%	-	4853,72	534
		Сметная прибыль	%	8	3164,82	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			42725,01	4700
143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т	0,0171341	13384,15	229

	доп. вып. 1					
		НР первого уровня	%	48,5	5984,97	103
		НР второго уровня	%	4,24	821,25	14
		Накладные расходы	%	-	6806,22	117
		Сметная прибыль	%	8	1615,23	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21805,59	374
144	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,0163392	167296,58	2733
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	116
		Накладные расходы	%	-	7093,37	116
		Сметная прибыль	%	8	13951,2	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	3077
145	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т	0,0007949	173559,47	138
		НР второго уровня	%	4,24	7358,92	6
		Накладные расходы	%	-	7358,92	6
		Сметная прибыль	%	8	14473,47	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195391,86	155
		Ум-3				
146	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,17	34706,47	5900
		НР первого уровня	%	48,5	3244,59	552
		НР второго уровня	%	4,24	1609,13	274
		Накладные расходы	%	-	4853,72	825
		Сметная прибыль	%	8	3164,82	538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			42725,01	7263
147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т	0,0171341	13384,15	229
		НР первого уровня	%	48,5	5984,97	103
		НР второго уровня	%	4,24	821,25	14
		Накладные расходы	%	-	6806,22	117
		Сметная прибыль	%	8	1615,23	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21805,59	374
148	21-050301-0304 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0163392	167296,58	2733

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	116
		Накладные расходы	%	-		7093,37	116
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	3077
149	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80			0,0007949	173559,47	138
		1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	6
		Накладные расходы	%	-		7358,92	6
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	155
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				383095
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				146
	Сметная заработная плата -		Тенге				123729

РАЗДЕЛ 11. Устройство лестниц

Лестница Л-1 (АС-36)

256	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		5	2942,44	14712
		НР первого уровня	%	62,1		1075,16	5376
		НР второго уровня	%	4,24		170,35	852
		Накладные расходы	%	-		1245,5	6228
		Сметная прибыль	%	8		335,04	1675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4522,98	22615
257	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		10	4768,47	47685
		НР первого уровня	%	62,1		1779,62	17796
		НР второго уровня	%	4,24		277,64	2776
		Накладные расходы	%	-		2057,26	20573
		Сметная прибыль	%	8		546,06	5461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7371,79	73718
258	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Марши лестничные с /площадками/ с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2		54,43	6134,14	333881
		0,36 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		260,09	14157

		Накладные расходы	%	-		260,09	14157
		Сметная прибыль	%	8		511,54	27843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6905,77	375881
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				472214
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				46
	Сметная заработная плата -		Тенге				37314

РАЗДЕЛ 17. Устройство полов.

378	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /по периметру пола тех. этажа см. прим./	м2 изолируемой поверхности		18	1030,15	18543
		НР первого уровня	%	60,9		259,67	4674
		НР второго уровня	%	4,24		54,69	984
		Накладные расходы	%	-		314,36	5658
		Сметная прибыль	%	8		107,56	1936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1452,06	26137
		Подвал Тип 7					
379	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т.100 мм	м3		0,2145	6931,8	1487
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	370
		НР второго уровня	%	4,24		367,11	79
		Накладные расходы	%	-		2093,47	449
		Сметная прибыль	%	8		722,02	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9747,3	2091
380	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных т.80 мм, В7,5	м3		0,1716	25347,33	4350
		НР первого уровня	%	60,9		1625,01	279
		НР второго уровня	%	4,24		1143,63	196
		Накладные расходы	%	-		2768,64	475
		Сметная прибыль	%	8		2249,28	386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30365,25	5211
		Тип 9					
381	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т.100 мм	м3		9,17	6931,8	63565
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	15831
		НР второго уровня	%	4,24		367,11	3366
		Накладные расходы	%	-		2093,47	19197
		Сметная прибыль	%	8		722,02	6621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9747,3	89383
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				122821
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				44
	Сметная заработная плата -		Тенге				34736
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1		**Тенге**				**41879761**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1

5	23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водомерный узел№1 учета холодной воды(квартирный) -Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,шт. присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 0,28 КГ			45,76	9939,09	454813
		НР второго уровня	%	4,24		421,42	19284
		Накладные расходы	%	-		421,42	19284
		Сметная прибыль	%	8		828,84	37928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11189,35	512025
6	23-020502-1908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Соединение типа Herz, T 120°С, PN 10, G3/4xR1/2 CT PK 1893-2009/Футурка/ 0,05 КГ	шт.		45,76	610,02	27915
		НР второго уровня	%	4,24		25,86	1184
		Накладные расходы	%	-		25,86	1184
		Сметная прибыль	%	8		50,87	2328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				686,76	31426
8	23-041001-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 0,194 КГ	шт.		45,76	1375,12	62925
		НР второго уровня	%	4,24		58,31	2668
		Накладные расходы	%	-		58,31	2668
		Сметная прибыль	%	8		114,67	5247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1548,1	70841

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 614292

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4

34	23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водомерный узел№1 учета холодной воды(квартирный) -Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,шт. присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 0,28 КГ			45,76	9939,09	454813
		НР второго уровня	%	4,24		421,42	19284
		Накладные расходы	%	-		421,42	19284
		Сметная прибыль	%	8		828,84	37928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11189,35	512025

35	23-020502-1908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G3/4xR1/2 CT РК 1893-2009/футурка/ 0,05 КГ	шт.		45,76	610,02	27915
		НР второго уровня	%	4,24		25,86	1184
		Накладные расходы	%	-		25,86	1184
		Сметная прибыль	%	8		50,87	2328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				686,76	31426
37	23-041001-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, T от -20°C до 130°C, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 0,194 КГ	шт.		45,76	1375,12	62925
		НР второго уровня	%	4,24		58,31	2668
		Накладные расходы	%	-		58,31	2668
		Сметная прибыль	%	8		114,67	5247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1548,1	70841
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					614292
		РАЗДЕЛ 3. Бытовавая канализация К1					
61	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ревизия и прочистка полиэтиленовая DN 100 0,58 КГ	шт.		31,68	716,75	22707
		НР второго уровня	%	4,24		30,39	963
		Накладные расходы	%	-		30,39	963
		Сметная прибыль	%	8		59,77	1894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				806,91	25563
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					25563
		РАЗДЕЛ 4. Внутренний водосток К2					
63	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ревизии и прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 6,8 КГ	шт.		7,04	2828,42	19912
		НР второго уровня	%	4,24		119,93	844
		Накладные расходы	%	-		119,93	844
		Сметная прибыль	%	8		235,87	1661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3184,21	22417

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					22417

РАЗДЕЛ 5. Сантехприборы

82	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		48	4545,88	218202
		НР второго уровня	%	4,24		192,75	9252
		Накладные расходы	%	-		192,75	9252
		Сметная прибыль	%	8		379,09	18196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5117,72	245650
83	23-030102-1253 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР 1,5 КГ	компл		32	9081,07	290594
		НР второго уровня	%	4,24		385,04	12321
		Накладные расходы	%	-		385,04	12321
		Сметная прибыль	%	8		757,29	24233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10223,4	327149
84	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		32	4545,88	145468
		НР второго уровня	%	4,24		192,75	6168
		Накладные расходы	%	-		192,75	6168
		Сметная прибыль	%	8		379,09	12131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5117,72	163767
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					736566

ИТОГО ПО **СМЕТЕ 2-5-2**	Тенге	2013129
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	43892890
Временные здания и сооружения 0,9%		395036
Итого:	Тенге	44287926
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%x1,1		828184
Итого:	Тенге	45116110

Итого в текущих ценах 2018г. с К=1,06	. Тенге	47823077
НДС 12%		5738769
ИТОГО ПО АКТУ:	**. Тенге . . . . . .**	**53561846**

Заказчик: ТОО «Зерттеу СК»»

Директор _____ Д.А. Женченко

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А. Женченко