Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Зерттеу СК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого комплекса в границах улиц Жабаева -Крылова- Горького - Порфирьева в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Дом №3 (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	154 631 419	39 769 419	126 717 437	36 501 096					4 772 330	44 541 749

Заказчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Технический надзор: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /на блоки М/					
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		7,607912	1152,38	8767
		НР первого уровня	%		59,1	681,06	5181
		НР второго уровня	%		4,24	77,74	591
		Накладные расходы	%		-	758,8	5773
		Сметная прибыль	%		8	152,89	1163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2064,07	15703
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		86,7719976	13,64	1184
		НР первого уровня	%		59,1	2,59	225
		НР второго уровня	%		4,24	0,688186	60
		Накладные расходы	%		-	3,28	284
		Сметная прибыль	%		8	1,35	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,27	1586
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		86,7764976	120,55	10461
		НР первого уровня	%		59,1	54,29	4711
		НР второго уровня	%		4,24	7,41	643
		Накладные расходы	%		-	61,71	5355
		Сметная прибыль	%		8	14,58	1265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	17081

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22967
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					24
	Сметная заработная плата -	Тенге					17119
	РАЗДЕЛ 3. Монолитный ростверк						
12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		4,068524	4478,99	18223
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	2261
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	869
		Накладные расходы	%	-		769,31	3130
		Сметная прибыль	%	8		419,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	23061
13	11-110101-0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит/пенополистерольных/. Устройство, т.100 мм	м2 изолируемой поверхности		35,38312	3005,46	106343
		НР первого уровня	%	60,9		131,7	4660
		НР второго уровня	%	4,24		133,02	4707
		Накладные расходы	%	-		264,72	9367
		Сметная прибыль	%	8		261,61	9257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3531,8	124966
14	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		1,56492	5411,86	8469
		НР первого уровня	%	48,5		1509,97	2363
		НР второго уровня	%	4,24		293,49	459
		Накладные расходы	%	-		1803,46	2822
		Сметная прибыль	%	8		577,23	903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7792,54	12195
15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3		18,47788	5411,86	100000
		НР первого уровня	%	48,5		1509,97	27901
		НР второго уровня	%	4,24		293,49	5423
		Накладные расходы	%	-		1803,46	33324
		Сметная прибыль	%	8		577,23	10666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7792,54	143990
16	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010,сульфатостойкий W6, F75 2,4 Т	м3		20,3428	25285,76	514383
		НР второго уровня	%	4,24		1072,12	21810
		Накладные расходы	%	-		1072,12	21810
		Сметная прибыль	%	8		2108,63	42895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28466,5	579088
24	11-080101-0307 РСНБ	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности	м2		73,12537	728,07	53241

	РК 2015	кладки, кирпичу, бетону						
		НР первого уровня	%		50,8		92,38	6755
		НР второго уровня	%		4,24		34,79	2544
		Накладные расходы	%		-		127,17	9299
		Сметная прибыль	%		8		68,42	5003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					923,66	67543
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	. . . . .				950843
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	. . . . .				109
	Сметная заработная плата -		Тенге	. . . . .				87802
		РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК						
44	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.510 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка 1,2-4 этажей	м3 кладки			135,47025	23611,84	3198702
		НР первого уровня	%		50,8		1885,63	255447
		НР второго уровня	%		4,24		1081,09	146456
		Накладные расходы	%		-		2966,72	401902
		Сметная прибыль	%		8		2126,28	288048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					28704,84	3888652
46	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.250 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка	м3 кладки			7,2	23611,84	170005
		НР первого уровня	%		50,8		1885,63	13577
		НР второго уровня	%		4,24		1081,09	7784
		Накладные расходы	%		-		2966,72	21360
		Сметная прибыль	%		8		2126,28	15309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					28704,84	206675
55	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки			181,1317	23493,14	4255352
		НР первого уровня	%		50,8		1825,33	330625
		НР второго уровня	%		4,24		1073,5	194445
		Накладные расходы	%		-		2898,83	525070
		Сметная прибыль	%		8		2111,36	382434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					28503,33	5162856
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	. . . . .				9258183
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	. . . . .				1571
	Сметная заработная плата -		Тенге	. . . . .				1180409
		РАЗДЕЛ 7. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ (АС 19, 20)						

Типовой этаж (2-4 эт.).

		Армирование кладки стен (Типовой этаж (2-4 эт.)					
74	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-4,С-5,С-6/	т	16,3145336	45968	749946	
		НР первого уровня	%	50,8	22889,09	373425	
		НР второго уровня	%	4,24	2919,54	47631	
		Накладные расходы	%	-	25808,63	421056	
		Сметная прибыль	%	8	5742,13	93680	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			77518,76	1264682	
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	16,214988	170384,21	2762778	
		НР второго уровня	%	4,24	7224,29	117142	
		Накладные расходы	%	-	7224,29	117142	
		Сметная прибыль	%	8	14208,68	230394	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			191817,18	3110313	
76	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм		16,214988	13806,12	223866	
		НР первого уровня	%	48,5	6326,33	102581	
		НР второго уровня	%	4,24	853,62	13841	
		Накладные расходы	%	-	7179,95	116423	
		Сметная прибыль	%	8	1678,89	27223	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22664,96	367512	
77	21-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 4 ГОСТ 31938-2012 0,02 КГ	м	1659,658	41,01	68063	
		НР второго уровня	%	4,24	1,74	2886	
		Накладные расходы	%	-	1,74	2886	
		Сметная прибыль	%	8	3,42	5676	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			46,17	76624	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				4819132
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1205
	Сметная заработная плата -		Тенге				946596
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ /АС 49/					
		Перемычки подвала					
113	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12932	404134,35	52263	

		НР первого уровня	%	62,1		18314,32	2368
		НР второго уровня	%	4,24		17911,82	2316
		Накладные расходы	%	-		36226,14	4685
		Сметная прибыль	%	8		35228,84	4556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475589,32	61503
114	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		3,81494	102,98	393
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	72
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	20
		Накладные расходы	%	-		24,07	92
		Сметная прибыль	%	8		10,16	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	523
115	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0012	170384,21	204
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	9
		Накладные расходы	%	-		7224,29	9
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	230
116	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,003	173559,47	521
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	22
		Накладные расходы	%	-		7358,92	22
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	586
		Перемычки со 2-го по 9-ый этажи (8 этажей)					
120	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		3,16968	404134,35	1280977
		НР первого уровня	%	62,1		18314,32	58051
		НР второго уровня	%	4,24		17911,82	56775
		Накладные расходы	%	-		36226,14	114825
		Сметная прибыль	%	8		35228,84	111664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475589,32	1507466
121	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		104,59944	102,98	10772
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	1977

		НР второго уровня	%	4,24		5,17	541
		Накладные расходы	%	-		24,07	2518
		Сметная прибыль	%	8		10,16	1063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	14352
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0336	170384,21	5725
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	243
		Накладные расходы	%	-		7224,29	243
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	6445
123	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т			0,10749	173559,47	18656
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	791
		Накладные расходы	%	-		7358,92	791
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	1556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	21003
		ПРм-1 (2 эт.- 9 эт. по 2шт)					
129	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,23	404134,35	92951
		НР первого уровня	%	62,1		18314,32	4212
		НР второго уровня	%	4,24		17911,82	4120
		Накладные расходы	%	-		36226,14	8332
		Сметная прибыль	%	8		35228,84	8103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475589,32	109386
130	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		10,07005	102,98	1037
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	190
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	52
		Накладные расходы	%	-		24,07	242
		Сметная прибыль	%	8		10,16	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1382
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1722876
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				108208

РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

Плиты перекрытия 2-4 этажей(3 шт)/АС 52/

135	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		64	4843,24	309967
		НР первого уровня	%	62,1		1521,09	97350
		НР второго уровня	%	4,24		269,85	17270
		Накладные расходы	%	-		1790,94	114620
		Сметная прибыль	%	8		530,73	33967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7164,92	458555
136	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3	3195,1	9585
		НР первого уровня	%	62,1		983,09	2949
		НР второго уровня	%	4,24		177,16	531
		Накладные расходы	%	-		1160,25	3481
		Сметная прибыль	%	8		348,43	1045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4703,78	14111
		Ум-1					
138	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,38	34706,47	13188
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	1233
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	611
		Накладные расходы	%	-		4853,72	1844
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	16236
139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0469324	13384,15	628
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	281
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	39
		Накладные расходы	%	-		6806,22	319
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	1023
140	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0447552	167296,58	7487
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	317
		Накладные расходы	%	-		7093,37	317
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	8429
141	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0021772	173559,47	378

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	16
		Накладные расходы	%	-		7358,92	16
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	425
		Ум-2					
142	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,22	34706,47	7635
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	714
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	354
		Накладные расходы	%	-		4853,72	1068
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	9400
143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0342682	13384,15	459
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	205
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	28
		Накладные расходы	%	-		6806,22	233
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	747
144	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года 1 Т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0326784	167296,58	5467
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	232
		Накладные расходы	%	-		7093,37	232
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	6155
145	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года 1 Т	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т		0,0015898	173559,47	276
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	12
		Накладные расходы	%	-		7358,92	12
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	311

		Ум-3					
146	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,34	34706,47	11800
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	1103
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	547
		Накладные расходы	%	-		4853,72	1650
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	14527
147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0342682	13384,15	459
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	205
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	28
		Накладные расходы	%	-		6806,22	233
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	747
148	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0326784	167296,58	5467
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	232
		Накладные расходы	%	-		7093,37	232
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	6155
149	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0015898	173559,47	276
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	12
		Накладные расходы	%	-		7358,92	12
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	311
		Ум-4					
150	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		2,52	34706,47	87460
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	8176
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	4055
		Накладные расходы	%	-		4853,72	12231
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	7975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	107667

151	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,14226	166976,95	23754
		НР второго уровня	%	4,24		7079,82	1007
		Накладные расходы	%	-		7079,82	1007
		Сметная прибыль	%	8		13924,54	1981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187981,31	26742
152	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,14226	13806,12	1964
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	900
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	121
		Накладные расходы	%	-		7179,95	1021
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	3224
153	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,6912	404134,35	279338
		НР первого уровня	%	62,1		18314,32	12659
		НР второго уровня	%	4,24		17911,82	12381
		Накладные расходы	%	-		36226,14	25040
		Сметная прибыль	%	8		35228,84	24350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475589,32	328727
154	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		24,192	102,98	2491
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	457
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	125
		Накладные расходы	%	-		24,07	582
		Сметная прибыль	%	8		10,16	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	3319
		Ум-5					
155	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,94	34706,47	32624
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	3050
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	1513
		Накладные расходы	%	-		4853,72	4562
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	2975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	40162
156	11-060301-0701 РСНБ	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0610867	13384,15	818

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	/КР-1/				
		НР первого уровня	%	48,5	5984,97	366
		НР второго уровня	%	4,24	821,25	50
		Накладные расходы	%	-	6806,22	416
		Сметная прибыль	%	8	1615,23	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21805,59	1332
157	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,0582528	167296,58	9745
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	413
		Накладные расходы	%	-	7093,37	413
		Сметная прибыль	%	8	13951,2	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	10971
158	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т	0,0028339	173559,47	492
		НР второго уровня	%	4,24	7358,92	21
		Накладные расходы	%	-	7358,92	21
		Сметная прибыль	%	8	14473,47	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195391,86	554
159	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом /на все этажи/	м3 утеплителя	0,533778	8893,36	4747
		НР первого уровня	%	56,4	1229,07	656
		НР второго уровня	%	4,24	429,19	229
		Накладные расходы	%	-	1658,26	885
		Сметная прибыль	%	8	844,13	451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11395,75	6083
		Плиты перекрытия 5-8 этажей (4 шт.)/АС 53/				
160	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	56	4843,24	271221
		НР первого уровня	%	62,1	1521,09	85181
		НР второго уровня	%	4,24	269,85	15111
		Накладные расходы	%	-	1790,94	100293
		Сметная прибыль	%	8	530,73	29721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7164,92	401235
		Ум-1				
162	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,25	34706,47	8677

		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	811
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	402
		Накладные расходы	%	-		4853,72	1213
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	10681
163	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0313	13384,15	419
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	187
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	26
		Накладные расходы	%	-		6806,22	213
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	683
164	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0298	167296,58	4985
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	211
		Накладные расходы	%	-		7093,37	211
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	5613
165	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0015	173559,47	260
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	11
		Накладные расходы	%	-		7358,92	11
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	293
		Ум-2					
166	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,15	34706,47	5206
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	487
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	241
		Накладные расходы	%	-		4853,72	728
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	6409
167	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0228	13384,15	305

	Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	136
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	19
		Накладные расходы	%	-		6806,22	155
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	497
168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0218	167296,58	3647
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	155
		Накладные расходы	%	-		7093,37	155
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	4106
169	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0011	173559,47	191
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	8
		Накладные расходы	%	-		7358,92	8
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	215
		Ум-3					
170	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,227	34706,47	7878
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	737
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	365
		Накладные расходы	%	-		4853,72	1102
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	9699
171	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0228	13384,15	305
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	136
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	19
		Накладные расходы	%	-		6806,22	155
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	497

172	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0218	167296,58	3647
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	155
		Накладные расходы	%	-		7093,37	155
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	4106
173	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0011	173559,47	191
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	8
		Накладные расходы	%	-		7358,92	8
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	215
		Ум-4					
174	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,12	34706,47	38871
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	3634
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	1802
		Накладные расходы	%	-		4853,72	5436
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	3545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	47852
175	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0632	166976,95	10553
		НР второго уровня	%	4,24		7079,82	447
		Накладные расходы	%	-		7079,82	447
		Сметная прибыль	%	8		13924,54	880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187981,31	11880
176	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,0632	13806,12	873
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	400
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	54
		Накладные расходы	%	-		7179,95	454

		Сметная прибыль	%	8		1678,89	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	1432
177	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,3072	404134,35	124150
		НР первого уровня	%	62,1		18314,32	5626
		НР второго уровня	%	4,24		17911,82	5503
		Накладные расходы	%	-		36226,14	11129
		Сметная прибыль	%	8		35228,84	10822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475589,32	146101
178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		10,752	102,98	1107
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	203
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	56
		Накладные расходы	%	-		24,07	259
		Сметная прибыль	%	8		10,16	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1475
179	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом /на все этажи/	м3 утеплителя		0,7117	8893,36	6329
		НР первого уровня	%	56,4		1229,07	875
		НР второго уровня	%	4,24		429,19	305
		Накладные расходы	%	-		1658,26	1180
		Сметная прибыль	%	8		844,13	601
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11395,75	8110
		Ум-5					
180	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,29	34706,47	10065
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	941
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	467
		Накладные расходы	%	-		4853,72	1408
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	12390
181	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0814	13384,15	1089
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	487
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	67
		Накладные расходы	%	-		6806,22	554
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	1775
182	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,078	167296,58	13049

	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	553
		Накладные расходы	%	-		7093,37	553
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	1088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	14691
183	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80	т		0,0038	173559,47	660
		1 Т					
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	28
		Накладные расходы	%	-		7358,92	28
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	742
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1756610
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				453
	Сметная заработная плата -		Тенге				381933
		РАЗДЕЛ 10. Опорные (поясные плиты)					
		ОП-1 (44 шт.)					
237	11-060701-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		9,68	33050,74	319931
		НР второго уровня	%	4,24		1401,35	13565
		Накладные расходы	%	-		1401,35	13565
		Сметная прибыль	%	8		2756,17	26680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37208,26	360176
238	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,74096	13384,15	9917
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	4435
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	609
		Накладные расходы	%	-		6806,22	5043
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	1197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	16157
		ОП-1 (44 шт.)					
242	11-060701-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		9,68	33050,74	319931
		НР второго уровня	%	4,24		1401,35	13565
		Накладные расходы	%	-		1401,35	13565
		Сметная прибыль	%	8		2756,17	26680

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37208,26	360176
243	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,59136	13384,15	7915
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	3539
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	486
		Накладные расходы	%	-		6806,22	4025
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	12895
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				749404
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				194
		Сметная заработная плата -	Тенге				156339
		РАЗДЕЛ 11. Устройство лестниц					
		Лестница Л-1 (АС-36)					
247	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		1,5075	45324,02	68326
		НР первого уровня	%	48,5		5784,79	8721
		НР второго уровня	%	4,24		2167,01	3267
		Накладные расходы	%	-		7951,8	11987
		Сметная прибыль	%	8		4262,07	6425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57537,89	86738
248	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,16035	13384,15	2146
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	960
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	132
		Накладные расходы	%	-		6806,22	1091
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	3497
252	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0118	416552,38	4915
		НР первого уровня	%	62,1		24714,59	292
		НР второго уровня	%	4,24		18709,72	221
		Накладные расходы	%	-		43424,31	512
		Сметная прибыль	%	8		36798,13	434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				496774,82	5862
253	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		0,15458	102,98	16
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	3

		НР второго уровня	%	4,24		5,17	1
		Накладные расходы	%	-		24,07	4
		Сметная прибыль	%	8		10,16	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	21
254	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		0,00026	341712,09	89
		НР первого уровня	%	62,1		96778	25
		НР второго уровня	%	4,24		18591,98	5
		Накладные расходы	%	-		115369,98	30
		Сметная прибыль	%	8		36566,57	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493648,63	128
255	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		0,002106	102,98	1
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	-
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	-
		Накладные расходы	%	-		24,07	-
		Сметная прибыль	%	8		10,16	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				96247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20475

РАЗДЕЛ 13. Кровля

Плиты покрытия вентканалов /АС 59/

298	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		0,352	35984,8	12667
		НР второго уровня	%	4,24		1525,76	537
		Накладные расходы	%	-		1525,76	537
		Сметная прибыль	%	8		3000,84	1056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40511,4	14260
299	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной /до/ 160 мм СТ РК 961-93 2,58 Т	м3		0,40128	75213,33	30182
		НР второго уровня	%	4,24		3189,05	1280
		Накладные расходы	%	-		3189,05	1280
		Сметная прибыль	%	8		6272,19	2517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84674,57	33978
304	21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82, 33 кг 2,3 КГ	м2		12,628	877,2	11077

	квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	37,19	470
		Накладные расходы	%	-	37,19	470
		Сметная прибыль	%	8	73,15	924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			987,54	12471
		Кровля лесничных клеток				
328	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 25 КГ	м3	5,961846	9467,89	56446
		НР второго уровня	%	4,24	401,44	2393
		Накладные расходы	%	-	401,44	2393
		Сметная прибыль	%	8	789,55	4707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10658,87	63547
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				124256
		РАЗДЕЛ 15. Окна				
367	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной до 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2	100,224	26177,13	2623577
		НР второго уровня	%	4,24	1109,91	111240
		Накладные расходы	%	-	1109,91	111240
		Сметная прибыль	%	8	2182,96	218785
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29470	2953602
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2953602
		РАЗДЕЛ 17. Устройство полов.				
		Подвал Тип 9				
381	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т.100 мм	м3	13,7605	6931,8	95385
		НР первого уровня	%	60,9	1726,36	23756
		НР второго уровня	%	4,24	367,11	5052
		Накладные расходы	%	-	2093,47	28807
		Сметная прибыль	%	8	722,02	9935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9747,3	134128
		Типовой /2-9/ этаж Тип 4				
386	21-110401-	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой	м3	52,235832	12790,59	668127

	0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 35 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		542,32	28329
		Накладные расходы	%	-		542,32	28329
		Сметная прибыль	%	8		1066,63	55716
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14399,54	752172
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				886300
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				52
	Сметная заработная плата -		Тенге				39008

РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ И ВХОДОВ В ПОДВАЛ /АС 66-70/

КР-1
Фундаменты

463	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		2,31	2631,59	6079
		НР первого уровня	%	50,8		420,77	972
		НР второго уровня	%	4,24		129,42	299
		Накладные расходы	%	-		550,19	1271
		Сметная прибыль	%	8		254,54	588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3436,33	7938
464	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	2629,69	5259
		НР первого уровня	%	62,1		739,65	1479
		НР второго уровня	%	4,24		142,86	286
		Накладные расходы	%	-		882,51	1765
		Сметная прибыль	%	8		280,98	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3793,17	7586
465	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		12	1756,28	21075
		НР первого уровня	%	62,1		495,33	5944
		НР второго уровня	%	4,24		95,47	1146
		Накладные расходы	%	-		590,8	7090
		Сметная прибыль	%	8		187,77	2253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2534,85	30418
466	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		14	1235,57	17298
		НР первого уровня	%	62,1		352,51	4935
		НР второго уровня	%	4,24		67,33	943
		Накладные расходы	%	-		419,84	5878
		Сметная прибыль	%	8		132,43	1854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1787,85	25030

467	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/(с надбавками W6 и на сульфатостойкость) 2,4 Т	м3		2,715	24141,66	65545
		НР второго уровня	%	4,24		1023,61	2779
		Накладные расходы	%	-		1023,61	2779
		Сметная прибыль	%	8		2013,22	5466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27178,49	73790
468	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавками W6 и на сульфатостойкость) 2,4 Т	м3		4,872	24804,03	120845
		НР второго уровня	%	4,24		1051,69	5124
		Накладные расходы	%	-		1051,69	5124
		Сметная прибыль	%	8		2068,46	10078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27924,18	136047
469	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(с надбавками W6 и на сульфатостойкость) 2,4 Т	м3		9,268	24955,04	231283
		НР второго уровня	%	4,24		1058,09	9806
		Накладные расходы	%	-		1058,09	9806
		Сметная прибыль	%	8		2081,05	19287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28094,18	260377
		Навес Н-1					
484	21-100103-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 10,5 КГ	м2		23,575	2686,22	63328
		НР второго уровня	%	4,24		113,9	2685
		Накладные расходы	%	-		113,9	2685
		Сметная прибыль	%	8		224,01	5281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3024,12	71294
486	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 100 КГ	м3		1,05575	16460,03	17378

		НР второго уровня	%	4,24		697,91	737
		Накладные расходы	%	-		697,91	737
		Сметная прибыль	%	8		1372,63	1449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18530,57	19564
		В-1 Фундаменты					
494	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,4	2631,59	1053
		НР первого уровня	%	50,8		420,77	168
		НР второго уровня	%	4,24		129,42	52
		Накладные расходы	%	-		550,19	220
		Сметная прибыль	%	8		254,54	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3436,33	1375
		Ступени и площадка					
506	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1 Т	т		0,06232	193931,06	12086
		НР второго уровня	%	4,24		8222,68	512
		Накладные расходы	%	-		8222,68	512
		Сметная прибыль	%	8		16172,3	1008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218326,04	13606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				647023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22145
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:	**Тенге**				**23987443**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1

Водомерный узел №1 учета холодной воды(квартирный)

2	23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч/прим с радиомодулем 1 КГ	шт.		45,76	17004,23	778114
		НР второго уровня	%	4,24		720,98	32992
		Накладные расходы	%	-		720,98	32992
		Сметная прибыль	%	8		1418,02	64888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19143,23	875994
3	23-040905-0902 РСНБ	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		91,52	940,53	86077

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	0,25 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		39,88	3650
		Накладные расходы	%	-		39,88	3650
		Сметная прибыль	%	8		78,43	7178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1058,84	96905
15	23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		20,812	1362,74	28361
		1,01 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		57,78	1203
		Накладные расходы	%	-		57,78	1203
		Сметная прибыль	%	8		113,64	2365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1534,16	31929
16	23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		12,4872	823,8	10287
		0,638 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	436
		Накладные расходы	%	-		34,93	436
		Сметная прибыль	%	8		68,7	858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				927,43	11581
17	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		82,456	531,84	43853
		0,412 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		22,55	1859
		Накладные расходы	%	-		22,55	1859
		Сметная прибыль	%	8		44,35	3657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				598,74	49370
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1065779
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4					
31	23-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Водомерный узел №1 учета холодной воды(квартирный) -Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma	шт.		45,76	4167,08	190686
		0,5 КГ					

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		176,68	8085
		Накладные расходы	%	-		176,68	8085
		Сметная прибыль	%	8		347,5	15902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4691,27	214672
32	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,25 КГ	шт.		91,52	940,53	86077
		НР второго уровня	%	4,24		39,88	3650
		Накладные расходы	%	-		39,88	3650
		Сметная прибыль	%	8		78,43	7178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1058,84	96905
44	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,671 КГ	м		115,4384	487,94	56327
		НР второго уровня	%	4,24		20,69	2388
		Накладные расходы	%	-		20,69	2388
		Сметная прибыль	%	8		40,69	4697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				549,32	63413
45	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,434 КГ	м		82,544	313,74	25897
		НР второго уровня	%	4,24		13,3	1098
		Накладные расходы	%	-		13,3	1098
		Сметная прибыль	%	8		26,16	2160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353,21	29155
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					404145
		РАЗДЕЛ 5. Сантехприборы					
70	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		32	11379,66	364149
		НР второго уровня	%	4,24		482,5	15440
		Накладные расходы	%	-		482,5	15440
		Сметная прибыль	%	8		948,97	30367

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12811,13	409956
72	23-030102-0945 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 27 КГ	шт.	48		11505,14	552247
		НР второго уровня	%		4,24	487,82	23415
		Накладные расходы	%		-	487,82	23415
		Сметная прибыль	%		8	959,44	46053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12952,39	621715
73	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.	48		803,66	38576
		НР второго уровня	%		4,24	34,08	1636
		Накладные расходы	%		-	34,08	1636
		Сметная прибыль	%		8	67,02	3217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				904,75	43428
75	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 30 КГ	шт.	32		19214,46	614863
		НР второго уровня	%		4,24	814,69	26070
		Накладные расходы	%		-	814,69	26070
		Сметная прибыль	%		8	1602,33	51275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21631,49	692208
76	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон с выпуском и переливом дляванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.	32		1401,78	44857
		НР второго уровня	%		4,24	59,44	1902
		Накладные расходы	%		-	59,44	1902
		Сметная прибыль	%		8	116,9	3741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1578,11	50500
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1817806
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-2:	**. Тенге**					**3287730**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Система отопления 1.

7	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,248 КГ	м		1212,288	687,72	833715
		НР второго уровня	%	4,24		29,16	35350
		Накладные расходы	%	-		29,16	35350
		Сметная прибыль	%	8		57,35	69525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				774,23	938589
8	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,138 КГ	м		153,8064	399,03	61373
		НР второго уровня	%	4,24		16,92	2602
		Накладные расходы	%	-		16,92	2602
		Сметная прибыль	%	8		33,28	5118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				449,22	69094
11	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,48 КГ	шт.		28,16	53409,66	1504016
		НР второго уровня	%	4,24		2264,57	63770
		Накладные расходы	%	-		2264,57	63770
		Сметная прибыль	%	8		4453,94	125423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60128,17	1693209
12	23-041008-0431 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 0,309 КГ	шт.		84,48	7073,97	597609
		НР второго уровня	%	4,24		299,94	25339
		Накладные расходы	%	-		299,94	25339
		Сметная прибыль	%	8		589,91	49836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7963,82	672783
13	23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss 0,228 КГ	шт.		84,48	8270,36	698680
		НР второго уровня	%	4,24		350,66	29624

		Накладные расходы	%	-		350,66	29624
		Сметная прибыль	%	8		689,68	58264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9310,71	786568
14	23-040904-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 1,05 КГ	шт.		14,08	27415,41	386009
		НР второго уровня	%	4,24		1162,41	16367
		Накладные расходы	%	-		1162,41	16367
		Сметная прибыль	%	8		2286,23	32190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30864,05	434566
15	23-040904-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 0,43 КГ	шт.		168,96	15364,62	2596006
		НР второго уровня	%	4,24		651,46	110071
		Накладные расходы	%	-		651,46	110071
		Сметная прибыль	%	8		1281,29	216486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17297,37	2922563
16	23-040902-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1,8 КГ	шт.		56,32	4304,95	242455
		НР второго уровня	%	4,24		182,53	10280
		Накладные расходы	%	-		182,53	10280
		Сметная прибыль	%	8		359	20219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4846,48	272954
18	23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,07 КГ	шт.		84,48	265,26	22409
		НР второго уровня	%	4,24		11,25	950
		Накладные расходы	%	-		11,25	950
		Сметная прибыль	%	8		22,12	1869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				298,63	25228
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7815555
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления 2					
40	23-010701-	-Трубы металлополимерные многослойные наружным	м		103,9104	687,72	71461

	0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,248 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		29,16	3030
		Накладные расходы	%	-		29,16	3030
		Сметная прибыль	%	8		57,35	5959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				774,23	80451
41	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 0,138 КГ	м		17,0896	399,03	6819
		НР второго уровня	%	4,24		16,92	289
		Накладные расходы	%	-		16,92	289
		Сметная прибыль	%	8		33,28	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				449,22	7677
44	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,48 КГ	шт.		1,76	53409,66	94001
		НР второго уровня	%	4,24		2264,57	3986
		Накладные расходы	%	-		2264,57	3986
		Сметная прибыль	%	8		4453,94	7839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60128,17	105826
45	23-041008-0431 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 0,309 КГ	шт.		8,8	7073,97	62251
		НР второго уровня	%	4,24		299,94	2639
		Накладные расходы	%	-		299,94	2639
		Сметная прибыль	%	8		589,91	5191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7963,82	70082
46	23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss 0,228 КГ	шт.		8,8	8270,36	72779
		НР второго уровня	%	4,24		350,66	3086
		Накладные расходы	%	-		350,66	3086
		Сметная прибыль	%	8		689,68	6069

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9310,71	81934
47	23-040904-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 1,05 КГ	шт.	3,52	27415,41	96502
		НР второго уровня	%	4,24	1162,41	4092
		Накладные расходы	%	-	1162,41	4092
		Сметная прибыль	%	8	2286,23	8048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30864,05	108641
48	23-040904-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 0,43 КГ	шт.	17,6	15364,62	270417
		НР второго уровня	%	4,24	651,46	11466
		Накладные расходы	%	-	651,46	11466
		Сметная прибыль	%	8	1281,29	22551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17297,37	304434
49	23-040902-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1,8 КГ	шт.	3,52	4304,95	15153
		НР второго уровня	%	4,24	182,53	643
		Накладные расходы	%	-	182,53	643
		Сметная прибыль	%	8	359	1264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4846,48	17060
50	23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,07 КГ	шт.	8,8	265,26	2334
		НР второго уровня	%	4,24	11,25	99
		Накладные расходы	%	-	11,25	99
		Сметная прибыль	%	8	22,12	195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			298,63	2628
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					778732
		РАЗДЕЛ 3. Система отопления 3					
60	23-040904-1404 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ	шт.	10,56	19215,22	202913

	в ценах II квартала 2017 года	21345-2005 0,56 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		814,73	8603
		Накладные расходы	%	-		814,73	8603
		Сметная прибыль	%	8		1602,4	16921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21632,34	228438
61	23-040902-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1,8 КГ	шт.		7,04	4304,95	30307
		НР второго уровня	%	4,24		182,53	1285
		Накладные расходы	%	-		182,53	1285
		Сметная прибыль	%	8		359	2527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4846,48	34119
64	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,48 КГ	шт.		1,76	53409,66	94001
		НР второго уровня	%	4,24		2264,57	3986
		Накладные расходы	%	-		2264,57	3986
		Сметная прибыль	%	8		4453,94	7839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60128,17	105826
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					368382
		РАЗДЕЛ 4. Система отопления 4 (лестн.клетка).					
77	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,48 КГ	шт.		1	53409,66	53410
		НР второго уровня	%	4,24		2264,57	2265
		Накладные расходы	%	-		2264,57	2265
		Сметная прибыль	%	8		4453,94	4454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60128,17	60128
79	23-041009-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 1,45 КГ	шт.		1	65112,97	65113

		НР второго уровня	%	4,24		2760,79	2761
		Накладные расходы	%	-		2760,79	2761
		Сметная прибыль	%	8		5429,9	5430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73303,66	73304
80	23-040904-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 1,05 КГ	шт.		2	27415,41	54831
		НР второго уровня	%	4,24		1162,41	2325
		Накладные расходы	%	-		1162,41	2325
		Сметная прибыль	%	8		2286,23	4572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30864,05	61728
81	23-040904-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 0,56 КГ	шт.		2	19215,22	38430
		НР второго уровня	%	4,24		814,73	1629
		Накладные расходы	%	-		814,73	1629
		Сметная прибыль	%	8		1602,4	3205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21632,34	43265
82	23-040902-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1,8 КГ	шт.		5	4304,95	21525
		НР второго уровня	%	4,24		182,53	913
		Накладные расходы	%	-		182,53	913
		Сметная прибыль	%	8		359	1795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4846,48	24232
83	23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,07 КГ	шт.		2	265,26	531
		НР второго уровня	%	4,24		11,25	22
		Накладные расходы	%	-		11,25	22
		Сметная прибыль	%	8		22,12	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				298,63	597
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					263254
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-3:	**Тенге**					**9225923**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**. Тенге . . . . . .**	**36501096**
Временные здания и сооружения 0,9%	. Тенге	328510
Итого:		36829606
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%x1,1	. Тенге	688714
Итого:		37518320
Итого в текущих ценах 2018г. с К=1,06	. Тенге	39769419
НДС 12%		4772330
ИТОГО ПО АКТУ:	**. Тенге . . . . . .**	**44541749**

Заказчик: ТОО «Зерттеу СК»»

Директор _____ Д.А. Женченко

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко