ЗАКАЗЧИК:- ТОО «КАЛАТАС»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО АИАС строи Сервис»

НАИМЕНВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВУХЭТАЖНОГО 8МИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:УЛ.ГОРЬКОГО 3,П.ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №01
Выполненных работ за июнь месяц по договору № 5/20 от 01.04.2020г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1.				68,41	155,22	--	10618	--	--	7645	19725
	E12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР - 72%; СП - 8%	М2		155,22	--	10618	--	--	1461	
2.				16	1286,35	55,69	20582	891	--	14469	37855
	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1230,66	25,33	19691	405	--	2804	
3.				47,512	444,34	19,2	21111	912	--	14875	38865
	E12-06010 1-0202 1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		425,13	9,69	20199	460	--	2879	
4.				32,3	79,39	0,03	2564	1	--	1845	4762
	E12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА НР - 72%; СП - 8%	М		79,35	--	2563	--	--	353	
5.				14,05	875,62	--	12303	--	--	8858	22853
	E12-06010 1-0302 1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		875,62	--	12303	--	--	1693	
6.				1	1920,3	112,9	1920	113	--	1337	3518
	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ		1807,4	49,39	1807	49	--	261	
7.				4,305	328,33	--	1413	--	--	1018	2626
	E12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР - 72%; СП - 8%	М2		328,33	--	1413	--	--	194	
8.				14,7	89,33	--	1313	--	--	945	2439
	E12-09010 1-0601 1209-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ НР - 72%; СП - 8%	М ПОРУЧНЯ		89,33	--	1313	--	--	181	
9.				467,8	252,27	1,57	118011	734	--	84440	218647
	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		250,7	--	117277	--	--	16196	
10.				467,8	156,19	18,99	73064	8883	--	48138	130898
	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		137,2	5,72	64181	2677	--	9696	
11.				0,83	1930,22	843,18	1602	700	--	992	2801
	E11-12010 1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ПОКРЫТИЯ. ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		1087,04	211,48	902	176	--	207	
12.				2	3090,47	1,71	6181	3	--	4448	11479
	E12-08010 1-0301 1208-0101 -0301	-ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА	ОКНО		3088,77	--	6178	--	--	850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	270683	12237	--	189010	496468
			ТЕНГЕ		--	--	258446	3768	--	36775	
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТКАНАЛЫ									
13.				7	22636,72	4666,84	158457	32668	--	100623	279806
	Е12-03010 1-0201 1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ВЕНТКАНАЛЫ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ		17969,89	1994,98	125789	13965	--	20726	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				7	32983,34	2670,75	230883	18695	164817	47699	300869
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ		6767,23	559,8	47371	3919	--	22287	
		НР - 93%; СП - 8%									
15.				40,9	680,79	13,84	27844	566	7769	14252	45464
	Е12-11010 1-0106 1211-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ВЕНТКАНАЛОВ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ТОЛЩИНА НАМЕТА ДО 10 ММ	М2		476,99	6,98	19509	286	--	3368	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				15,26	2998,06	17,14	45750	262	27714	16411	67134
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1164,75	4,2	17774	64	--	4973	
		НР - 92%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	462935	52191	200300	178985	693273
			ТЕНГЕ		--	--	210443	18233	--	51354	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
17.				184	731,41	1,84	134580	339	49239	79201	230884
	Е11-08070 1-0102 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ		461,97	0,87	85002	160	--	17102	
		НР - 93%; СП - 8%									
18.				35,688	92	--	3283	--	--	--	3546
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
19.				35,688	1077	--	38436	--	--	--	41511
	С341-0101 01-1015 4101-0101 -1015 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5,7 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		--	--	--	--	--	3075	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	176299	339	49239	79201	275941
			ТЕНГЕ		--	--	85002	160	--	20440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА									
20.				12,693	29073,03	1456,79	369024	18491	335779	17083	416995
	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1162,35	316,6	14754	4019	--	30889	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	369024	18491	335779	17083	416995
			ТЕНГЕ		--	--	14754	4019	--	30889	
		РАЗДЕЛ 5. ЦОКОЛЬ									
21.				0,25	59417,76	1479,38	14854	370	--	17298	34725
	Е11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-ЦОКОЛЬ. УСИЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ СЕТОК И СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ НР - 118%; СП - 8%	Т АРМАТУРЫ		57938,38	699,75	14485	175	--	2572	
22.				0,25	264954	--	66239	--	66239	--	71538
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5299	
23.				50,77	2252,94	0,2	114382	10	18788	68820	197858
	Е12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2		1882,68	--	95584	--	--	14656	
24.				50,77	435,24	1,08	22097	55	3530	13347	38280
	Е12-12010 2-0501 1212-0102 -0501 РСНБ РК 2015	-ФАСАДЫ ПРОСТЫЕ. ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ОДИН РАЗ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР - 72%; СП - 8%	М2		364,63	0,5	18512	25	--	2836	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	217572	435	88557	99465	342401
			ТЕНГЕ		--	--	128581	200	--	25363	
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД									
25.				30,76	2252,94	0,2	69300	6	11383	41696	119876
	Е12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2		1882,68	--	57911	--	--	8880	
26.				381,44	821,57	4,79	313378	1827	81271	184921	538163
	Е11-15040 5-0109 1115-0405 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		603,71	2,28	230280	870	--	39864	
27.				14,7	89,33	--	1313	--	--	945	2439
	Е12-09010 1-0601 1209-0101 -0601 РСНБ РК	-ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. МОНТАЖ ПРЯМОЙ ЧАСТИ НР - 72%; СП - 8%	М ПОРУЧНЯ		89,33	--	1313	--	--	181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
28.	С121-0705 03-0301 2107-0503 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОРУЧНИ, ТИП П-1, РАЗМЕР 26Х54 ММ ГОСТ 8242-88 СП - 8%	М	14,7	1101	--	16185	--	16185	--	17479
					--	--	--	--	--	1295	
29.	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОРУЧНИ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15	619,28	1,24	9289	19	2249	5624	16106
					468,06	0,6	7021	9	--	1193	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	409466	1852	111088	233186	694063
			ТЕНГЕ		--	--	296526	879	--	51413	

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА

30.	Е12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ПОВЕРХНОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	8,48	5086,68	23,95	43135	203	6249	26485	75190
					4325,8	12,09	36683	102	--	5570	
31.	Е12-11010 1-0110 1211-0101 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ НР - 72%; СП - 8%	М2	24,3	2317,63	28,25	56318	686	26383	21450	83990
					1203,68	22,3	29249	542	--	6221	
32.	Е12-11010 1-0109 1211-0101 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ НР - 72%; СП - 8%	М2	112,62	1892,69	25,57	213155	2880	104887	77485	313891
					935,78	19,8	105388	2230	--	23251	
33.	Е12-12010 1-0101 1212-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИЕ. ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	94,5	151,77	2,85	14342	270	1153	9398	25639
					136,71	1,42	12919	134	--	1899	
34.	Е11-15040 3-0308 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	42,42	836,27	3,87	35475	164	9193	20957	60946
					615,7	1,84	26118	78	--	4515	
35.	Е11-10010 3-0105 1110-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ ОБШИТЫЕ С ДВУХ СТОРОН МДФ. УСТРОЙСТВО ПОД ШТУКАТУРКУ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	4,14	1298,01	123,71	5374	512	1169	3505	9589
					891,97	48,73	3693	202	--	710	
36.	С121-0705 07-0401 2107-0507 -0401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СТ РК EN 622-2-2012 МОКРОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т, Т-С, Т-П, Т-СП, ГРУППА А ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ СП - 8%	1000 М2	0,00414	309177	--	1280	--	1280	--	1382
					--	--	--	--	--	102	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	369079	4715	150314	159280	570627
			ТЕНГЕ		--	--	214050	3288	--	42268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА									
37.				44,91	5086,68	23,95	228443	1076	33096	140266	398206
	Е12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ПОВЕРХНОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	М2		4325,8	12,09	194271	543	--	29497	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				24,22	2317,63	28,25	56133	684	26296	21379	83713
	Е12-11010 1-0110 1211-0101 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2		1203,68	22,3	29153	540	--	6201	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				74,2	1892,69	25,57	140438	1897	69106	51051	206808
	Е12-11010 1-0109 1211-0101 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2		935,78	19,8	69435	1469	--	15319	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				61,5	151,77	2,85	9334	176	750	6116	16686
	Е12-12010 1-0101 1212-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИЕ. ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2		136,71	1,42	8408	87	--	1236	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				36,92	836,27	3,87	30875	143	8000	18240	53044
	Е11-15040 3-0308 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		615,7	1,84	22732	68	--	3929	
		НР - 80%; СП - 8%									
						ПОЛЫ					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	ТЕНГЕ		--	--	465223	3976	137248	237052	758457
			ТЕНГЕ		--	--	323999	2707	--	56182	
		РАЗДЕЛ 9. ТИП 1									
42.				5,22	722,68	34,48	3772	180	1658	1899	6125
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		370,51	16,54	1934	86	--	454	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	ТЕНГЕ		--	--	3772	180	1658	1899	6125
			ТЕНГЕ		--	--	1934	86	--	454	
		РАЗДЕЛ 10. ТИП 2									
43.				19,08	722,68	34,48	13789	658	6062	6942	22389
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		370,51	16,54	7069	316	--	1658	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
44.	E11-11010 -1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	19,08	159,19 4,58	11,71 5,47	3037 87	223 104	2727 --	180 257	3475
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	16826 7157	881 420	8789 --	7122 1915	25864
		РАЗДЕЛ 11. ТИП 1									
45.	E11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	6,85	722,68 370,51	34,48 16,54	4950 2538	236 113	2176 --	2492 595	8038
46.	E11-15040 -3-0303 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7 12	-ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18	820,88 614,39	4,13 1,97	14776 11059	74 35	3643 --	8876 1892	25543
47.	E11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	18	722,68 370,51	34,48 16,54	13008 6669	621 298	5718 --	6549 1565	21122
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	32734 20266	931 447	11537 --	17917 4052	54703
		РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖ ПРОЕМЫ									
48.	E11-10050 -1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	36,072	2201,87 1015,97	204,72 96,15	79426 36648	7385 3468	35393 --	36105 9242	124773
49.	E11-10050 -1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2	8,16	3635,87 1621,32	207,83 94,85	29669 13230	1696 774	14743 --	12604 3382	45654
50.	С121-0902 01-0202 2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	44,232	23326 --	-- --	1031756 --	-- --	1031756 --	-- 82540	1114296
51.	E11-12010 -1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	8,075	2998,06 1164,75	17,14 4,2	24209 9405	138 34	14666 --	8684 2631	35525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.				32,3	1104,74	5,96	35683	193	27288	7464	46599
	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 90%; СП - 8%	М		253,92	2,85	8202	92	--	3452	
53.				32,3	2426	--	78360	--	78360	--	84629
	С121-0902 05-0108 2109-0205 -0108 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	6269	
54.				4,389	2778,22	61,43	12194	270	1703	7128	20867
	Е11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2		2328,83	24,92	10221	109	--	1546	
55.				4,389	53604	--	235268	--	235268	--	254089
	С121-0904 02-0201 2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	18821	
56.				8,322	2862,6	667,88	23823	5558	8250	10249	36797
	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		1203,4	165	10015	1373	--	2726	
57.				8,322	4293	--	35726	--	35726	--	38584
	С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	2858	
58.				1,97	30285,37	1609,92	59662	3172	45332	8722	73855
	Е12-03010 1-1901 1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		5663,78	485,16	11158	956	--	5471	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	1645775	18411	1528485	90956	1875668
			ТЕНГЕ		--	--	98879	6807	--	138938	

РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ

59.				3,83	106381,29	1724,5	407440	6605	304566	88970	536123
	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		25135,44	675,48	96269	2587	--	39713	
60.				6,301	97502,7	1255,3	614365	7910	442438	150790	826366
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		26030,25	559,8	164017	3527	--	61212	
61.				10,131	8934,53	69,8	90516	707	80158	8957	107431
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		952,61	29,77	9651	302	--	7958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 10										
62.	E12-08010 1-1402 1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2	397,3	504,97	11,61	200626	4611	125578	52345	273209
					177,29	5,7	70437	2264	--	20238	
63.	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	397,3	311,45	3,24	123740	1286	108118	13397	148108
					36,08	1,38	14336	549	--	10971	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10										
64.	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	41,1	2998,06	17,14	123220	704	74645	44200	180814
					1164,75	4,2	47871	173	--	13394	
65.	С121-0501 09-0222 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	47,265	2437	--	115185	--	115185	--	124400
					--	--	--	--	--	9215	
66.	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	56,7	1208,41	17,14	68517	972	1504	60977	139853
					1164,75	4,2	66041	238	--	10359	
67.	С121-1001 05-0308 2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	М2	56,7	2424	--	137441	--	137441	--	148436
					--	--	--	--	--	10995	
68.	E11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	30,35	941,42	14,09	28572	428	17363	10014	41673
					355,21	3,44	10781	105	--	3087	
69.	С121-1001 02-0111 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	30,35	958	--	29075	--	29075	--	31401
					--	--	--	--	--	2326	
70.	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (СОПРЯЖЕНИЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	28,2	2998,06	17,14	84545	483	51216	30327	124062
					1164,75	4,2	32846	118	--	9190	
71.	E11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	397,3	846,33	26	336246	10328	35353	270707	655509
					731,35	9,27	290565	3682	--	48556	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3										
72.	С121-1001 04-0719 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	456,895	2769	--	1265142	--	1265142	--	1366354
					--	--	--	--	--	101211	
73.	E11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	397,3	101,81	15,46	40451	6142	--	32880	79196
					86,35	3,6	34309	1430	--	5866	
74.	С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	437,03	104	--	45451	--	45451	--	49087
					--	--	--	--	--	3636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				0,3	31332,49	3115,88	9400	935	5696	2757	13129
	E11-08020 1-0303 1108-0201 -0303	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		9229,1	653,1	2769	196	--	973	
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 93%; СП - 8%									
76.				0,16	30285,37	1609,92	4846	258	3682	708	5998
	E12-03010 1-1901 1203-0101 -1901	-УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ	М3 КЛАДКИ		5663,78	485,16	906	78	--	444	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	3724778	41368	2842611	767029	4851149
			ТЕНГЕ		--	--	840797	15248	--	359344	
		РАЗДЕЛ 14. СЛУХОВОЕ ОКНО									
77.				2	18614,11	1031,73	37228	2063	20594	13862	55178
	E11-10010 6-0101 1110-0106 -0101	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО		7285,66	415,53	14571	831	--	4087	
	РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
78.				0,7623	9700	--	7394	--	7394	--	7986
	C121-0901 01-9901 2109-0101 -9901	-СЛУХОВОЕ ОКНО	М2		--	--	--	--	--	592	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
79.				2	397	--	794	--	794	--	858
	C121-0904 04-0507 2109-0404 -0507	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.		--	--	--	--	--	64	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
80.				0,667522	694	--	463	--	463	--	500
	C121-1305 08-0101 2113-0508 -0101	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 2 ММ ГОСТ 111-2001	М2		--	--	--	--	--	37	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
81.				4	295	--	1180	--	1180	--	1274
	C121-1302 11-0501 2113-0211 -0501	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	94	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
82.				2	827	--	1654	--	1654	--	1786
	C121-1308 14-2211 2113-0814 -2211	-РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	132	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	48714	2063	32079	13862	67582
			ТЕНГЕ		--	--	14571	831	--	5006	
		РАЗДЕЛ 15. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТКАНАЛУ									
83.				16,68	1140,89	2,23	19030	37	16513	1799	22495
	E12-08010 1-1808 1208-0101 -1808	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ	М		148,69	1,1	2480	18	--	1666	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	19030	37	16513	1799	22495
			ТЕНГЕ		--	--	2480	18	--	1666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16. НАВЕС 2ШТ									
84.	E11-09030 2-0201 1109-0302 -0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 МПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,05898	81907,76 62339,43	17322,75 4498,34	4831 3677	1022 265	132 --	2720 604	8155
85.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНВ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,05898	241307 --	-- --	14232 --	-- --	14232 --	-- 1139	15371
86.	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	7,24	846,33 731,35	26 9,27	6127 5295	188 67	644 --	4933 885	11945
87.	С121-1001 04-0522 2110-0104 -0522 РСНВ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	8,326	2774 --	-- --	23096 --	-- --	23096 --	-- 1848	24944
88.	Е11-13030 1-1502 1113-0301 -1502 РСНВ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-1126 НР - 69%; СП - 8%	М2	3,84	242,71 48,73	3,28 0,5	932 187	13 2	732 --	130 85	1147
89.	Е12-08010 1-1808 1208-0101 -1808 РСНВ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ НР - 72%; СП - 8%	М	3,4	1140,89 148,69	2,23 1,1	3879 506	8 4	3365 --	367 340	4585
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	53098 9664	1230 338	42201 --	8150 4901	66147
		РАЗДЕЛ 17. УСТАНОВКА ТЯЖЕЙ НА ОТМ.+3.000									
90.	Е11-46010 1-0403 1146-0101 -0403 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТИВНЫЕ СТЕН КИРПИЧНЫХ. УСИЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ НР - 84%; СП - 8%	Т	0,209822	542382,89 197712,54	4336,94 1600,08	113804 41484	910 336	71410 --	35129 11915	160847
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	113804 41484	910 336	71410 --	35129 11915	160847
		РАЗДЕЛ 18. УСТАНОВКА ТЯЖЕЙ НА ОТМ.+6.000									
91.	Е11-46010 1-0403 1146-0101 -0403 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТИВНЫЕ СТЕН КИРПИЧНЫХ. УСИЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ТЯЖАМИ НР - 84%; СП - 8%	Т	0,209822	542382,89 197712,54	4336,94 1600,08	113804 41484	910 336	71410 --	35129 11915	160847
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	113804 41484	910 336	71410 --	35129 11915	160847

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	8512615
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2172254
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	854790
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-18	ТЕНГЕ	11539659

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 2,32%	ТЕНГЕ	267720
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ ВЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 1,53%	ТЕНГЕ	180653
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	ТЕНГЕ	239761
ИТОГО	ТЕНГЕ	12227793
НДС - 12%	ТЕНГЕ	1467335
ВСЕГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	13695128

Заказчик: ТОО «Калатас» _____ Гильманов М.С.

Технадзор : ТОО «Сектор строительных услуг Сенімді Сапа» _____ Утегалиев Г.Б.

Автор проектировщик: ТОО «АВАНГАРД-ИНЖИНИРИНГ» _____ Камалиев Б.М.

Подрядчик ТОО «АИАС строй Сервис» _____ Сатканов А.М.

Инициативная группа: Бисенгалиева Р. кв.№ 1 _____ Жумашева М. кв.№ 7 _____
(Ф,И.О.) (подпись) (Ф,И.О.) (подпись)

Кусанова Г. кв.№ 8 _____ Шаутенов А. кв.№ 5 _____
(Ф,И.О.) (подпись) (Ф,И.О.) (подпись)

Веснич Надежда Тихоновна