Заказчик	**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
Подрядчик	**ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**"Капитальный ремонт отопительной системы главного корпуса ЦРБ, здания инфекционного отделения и здания администрации в г.Каратау Таласского района Жамбылской области"**
Договор подряда	**Договор о государственных закупках работ №129 от 29.04.2020г..**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 07 августа 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	83 496 913,77	83 496 913,77				8 946 097,90	83 496 913,77
2	Аванс	22 228 000,00	22 228 000,00					22 228 000,00
3	Удержание 5%	4 174 845,69	4 174 845,69					4 174 845,69
4	**Итого к оплате**	**57 094 068**	**57 094 068**					**57 094 068**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Зам.главного врача _____ Отыншиев М.

Технадзор: ТОО "КДК Инжиниринг"

_____Бегелтаев Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор_____ Нурмашев Е.Т.

Заказчик **КГППХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Разработка ПСД на капитальный ремонт отопительной системы главного корпуса ЦРБ, здания инфекционного отделения и здания администрации в г.Каратау Таласского района Жамбылской области**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №129 от 29.04.2020г..**

Акт приемки выполненных работ №1 на 07 августа 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-01 Больница: Отопление												
РАЗДЕЛ 1. Больница Блок А												
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1070**		**1569,83**	**21,77**	**1679721**	**23293**	**1216416**	**1646127**	**3591916**
		НР - 98%; СП - 8%				**411,23**	**7,98**	**440012**	**8535**		**266068**	
2	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**896**		**1300,14**	**21,77**	**1164928**	**19505**	**776964**	**1141629**	**2491082**
		НР - 98%; СП - 8%				**411,23**	**7,98**	**368459**	**7147**		**184525**	
3	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1244**		**1858,69**	**21,77**	**2312208**	**27081**	**1773562**	**2265964**	**4944426**
		НР - 98%; СП - 8%				**411,23**	**7,98**	**511565**	**9923**		**366254**	
4	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**236**		**1993,47**	**21,77**	**470459**	**5137**	**368273**	**461050**	**1006029**
		НР - 98%; СП - 8%				**411,23**	**7,98**	**97049**	**1882**		**74521**	
5	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140**		**2844,53**	**47,16**	**398234**	**6603**	**282388**	**390269**	**851584**
		НР - 98%; СП - 8%				**780,31**	**16,40**	**109243**	**2297**		**63080**	
6	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**		**4030,11**	**82,52**	**72542**	**1485**	**52643**	**71091**	**155124**
		НР - 98%; СП - 8%				**1023,01**	**27,28**	**18414**	**491**		**11491**	
7	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3586**		**89,66**	**1,44**	**321521**	**5177**	**1474**	**315090**	**687540**
		НР - 98%; СП - 8%				**87,81**	**--**	**314870**	**--**		**50929**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	89,66	1,44	1614	26	8	1582	3451
		НР - 98%; СП - 8%			87,81	--	1580	--		256	
9	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	812,00	--	45472	--	45472	--	49110
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
10	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	3854,00	--	215824	--	215824	--	233090
		СП - 8%			--	--	--	--		17266	
11	2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	28	30592,00	--	856576	--	856576	--	925102
		СП - 8%			--	--	--	--		68526	
12	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	222	19374,88	187,51	4301224	41626	4064658	4215200	9197738
		НР - 98%; СП - 8%			878,11	88,36	194940	19616		681314	
13	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	128,098	8587,18	89,28	1100001	11436	945073	1078001	2352241
		НР - 98%; СП - 8%			1120,17	41,71	143492	5343		174240	
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	410	537,00	--	220170	--	220170	--	237784
		СП - 8%			--	--	--	--		17614	
15	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	265	306,24	0,65	81153	171	6583	79530	173537
		НР - 98%; СП - 8%			280,75	0,30	74399	80		12855	
16	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	265	5521,00	--	1463065	--	1463065	--	1580110
		СП - 8%			--	--	--	--		117045	
17	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	265	8236,00	--	2182540	--	2182540	--	2357143
		СП - 8%			--	--	--	--		174603	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	265	293,28	--	77718	--	28864	76164	166192
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	48854	--		12311	
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	265	2281,23	111,98	604525	29673	78935	592434	1292716
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	495917	3988		95757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2304-0602-0109 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, T 120°C PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	265	6733,00	--	1784245	--	1784245	--	1926985
		СП - 8%			--	--	--	--		142740	
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	16	202,28	--	3236	--	286	3172	6921
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	2950	--		513	
22	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	16	2048,00	--	32768	--	32768	--	35389
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
23	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Гильза, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	222	1372,00	--	304584	--	304584	--	328951
		СП - 8%			--	--	--	--		24367	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	252	650,45	80,88	163915	20381	67038	124575	311569
		НР - 76%; СП - 8%			303,56	37,63	76496	9482		23079	
25	2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	434,00	--	22915	--	22915	--	24748
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
26	2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	378,00	--	10811	--	10811	--	11676
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
27	2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	302,00	--	7308	--	7308	--	7893
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
28	2111-0404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	244,00	--	4831	--	4831	--	5218
		СП - 8%			--	--	--	--		386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2111-0404-1410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	132	543,00	--	71676	--	71676	--	77410
		СП - 8%			--	--	--	--		5734	
30	2111-0404-1515 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1158,00	--	22928	--	22928	--	24763
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	650	99,02	2,89	64363	1879	32340	44410	117475
		НР - 69%; СП - 8%			46,38	0,30	30144	196		8702	
32	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	75	131,08	3,72	9831	279	7604	6783	17943
		НР - 69%; СП - 8%			25,97	0,45	1948	34		1329	
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	836	927,31	1,22	775233	1024	111533	620186	1507053
		НР - 80%; СП - 8%			792,67	0,58	662676	483		111634	
		Узел управления									
34	1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	32616,88	598,83	65234	1198	38822	63929	139496
		НР - 98%; СП - 8%			12607,06	197,09	25214	394		10333	
35	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2313,58	144,33	9254	577	1191	9069	19789
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	7486	120		1466	
36	2305-1310-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	80260,00	--	160520	--	160520	--	173362
		СП - 8%			--	--	--	--		12842	
37	2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	44424,00	--	88848	--	88848	--	95956
		СП - 8%			--	--	--	--		7108	
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2313,58	144,33	9254	577	1191	9069	19789
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	7486	120		1466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2305-1309-0107 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34874,00	--	69748	--	69748	--	75328
		СП - 8%			--	--	--	--		5580	
40	2305-1310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	75032,00	--	150064	--	150064	--	162069
		СП - 8%			--	--	--	--		12005	
41	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2313,58	144,33	9254	577	1191	9069	19789
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	7486	120		1466	
42	2305-1310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4	87656,00	--	350624	--	350624	--	378674
		СП - 8%			--	--	--	--		28050	
43	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2281,23	111,98	36500	1792	4766	35770	78051
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	29942	241		5782	
44	2304-0902-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2767,00	--	44272	--	44272	--	47814
		СП - 8%			--	--	--	--		3542	
45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	2313,58	144,33	37017	2309	4766	36277	79158
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	29942	482		5864	
46	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3854,00	--	15416	--	15416	--	16649
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
47	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5776,00	--	23104	--	23104	--	24952
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
48	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8186,00	--	65488	--	65488	--	70727
		СП - 8%			--	--	--	--		5239	
49	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4172,86	341,38	8346	683	1043	8179	17847
		НР - 98%; СП - 8%			3309,93	66,65	6620	133		1322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40762,00	--	81524	--	81524	--	88046
		СП - 8%			--	--	--	--		6522	
51	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2520,92	--	25209	--	21949	24705	53907
		НР - 98%; СП - 8%			326,00	--	3260	--		3993	
52	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	2169,53	--	21695	--	17414	21261	46393
		НР - 98%; СП - 8%			428,15	--	4281	--		3437	
		Блочный тепловой пункт									
53	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	27740,65	1244,50	27741	1244	12949	27186	59321
		НР - 98%; СП - 8%			13548,31	484,98	13548	485		4394	
54	5104-0201-0103 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_0, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт	1	2997704,00	--	2997704	--		--	2997704
					--	--	--	--	2997704	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25144956	203736	18215245	13377771	41364730
							3728273	71591	2997704	2842007	
	Стоимость оборудования		Тенге				2997704				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2997704				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1153811				
	Материалы		Тенге				218515				
	Всего заработная плата		Тенге					781457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140470				
		Накладные расходы	Тенге				795955				
		Сметная прибыль	Тенге				155981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2105748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
		Сметная заработная плата	Тенге					781457			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20993441				
	Материалы		Тенге				9701406				
	Всего заработная плата		Тенге					3018407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8154852				
	Сдача и испытание		Тенге				14331				
		Накладные расходы	Тенге				12581817				
		Сметная прибыль	Тенге				2686021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36261278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2491
		Сметная заработная плата	Тенге					3018407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41364730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3204
		Сметная заработная плата	Тенге					3799864			

РАЗДЕЛ 2.Демонтжные работы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	55	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	85	991,58	45,58	84285	3875	--	60685	156567
			НР - 72%; СП - 8%			946,00	22,58	80410	1919		11598	
	56	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	180	1436,54	77,74	258577	13993	--	186175	480332
			НР - 72%; СП - 8%			1358,80	38,51	244584	6931		35580	
	57	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	3210	366,46	2,89	1176339	9287	102307	846964	2185167
			НР - 72%; СП - 8%			331,70	1,01	1064745	3236		161864	
	58	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	376	630,39	4,94	237028	1858	20638	170660	440302
			НР - 72%; СП - 8%			570,56	1,71	214532	644		32615	
	59	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	96	800,90	6,98	76886	670	6044	55358	142823
			НР - 72%; СП - 8%			730,96	2,62	70172	252		10580	
	60	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	8,75	508,00	--	4445	--		--	4801
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
	61	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	8,75	331,00	--	2896	--		--	3128
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1840455	29682	128989	1319842	3413120
								1674442	12982	--	252825	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1840455				
			Материалы	Тенге				128989				
			Всего заработная плата	Тенге					1687424			
			Транспортные расходы	Тенге				7341				
			Накладные расходы	Тенге				1319842				
			Сметная прибыль	Тенге				252824				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3413121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801
			Сметная заработная плата	Тенге					1687424			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3413121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801
			Сметная заработная плата	Тенге					1687424			
	Локальная смета № 02-01-03 Поликлиника под лит Б: Отопление											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление блок Б											
1	62	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. прокладка**	М трубопровода	220	1569,83	21,77	345363	4789	250104	338456	738525
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	90470	1755		54706	
2	63	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. прокладка**	М трубопровода	192	1300,14	21,77	249627	4180	166492	244635	533803
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	78955	1531		39541	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	64	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. прокладка	М трубопровода	144	1858,69	21,77	267651	3135	205299	262298	572345
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	59217	1149		42396	
	65	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. прокладка	М трубопровода	56	1993,47	21,77	111634	1219	87386	109402	238719
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	23029	447		17683	
	66	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. прокладка	М трубопровода	12	3372,28	56,61	40467	679	28680	39658	86536
			НР - 98%; СП - 8%			925,65	19,18	11108	230		6410	
	67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. испытание гидравлическое	М трубопровода	612	89,66	1,44	54872	884	251	53774	117338
			НР - 98%; СП - 8%			87,81	--	53737	--		8692	
	68	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11б27п1, pn 16, dn 15 гост 21345-2005	Шт.	22	812,00	--	17864	--	17864	--	19293
			СП - 8%			--	--	--	--		1429	
	69	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11б27п1, pn 16, dn 32 гост 21345-2005	Шт.	16	3854,00	--	61664	--	61664	--	66597
			СП - 8%			--	--	--	--		4933	
	70	2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной mnt, с внутренней резьбой, тмакс 120°с, pn 16, dn 32, типа danfoss гост 5761-2005	Шт.	6	30592,00	--	183552	--	183552	--	198236
			СП - 8%			--	--	--	--		14684	
	71	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. испытание гидравлическое	М трубопровода	12	89,66	1,44	1076	17	5	1054	2301
			НР - 98%; СП - 8%			87,81	--	1054	--		170	
	72	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. изоляция трубками из вспененного каучука	М трубопровода	56	650,45	80,88	36425	4529	14897	27683	69238
			НР - 76%; СП - 8%			303,56	37,63	16999	2107		5129	
	73	2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°с до +95°с, коэффициентом теплопроводности 0,034 вт/(м·к) при +25°с, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм гост 16381-77	М	19,8	434,00	--	8593	--	8593	--	9281
			СП - 8%			--	--	--	--		687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°с до +95°с, коэффициентом теплопроводности 0,034 вт/(м·к) при +25°с, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм гост 16381-77	М	8,8	378,00	--	3326	--	3326	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
75	2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°с до +95°с, коэффициентом теплопроводности 0,034 вт/(м·к) при +25°с, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм гост 16381-77	М	13,2	302,00	--	3986	--	3986	--	4305
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
76	2111-0404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°с до +95°с, коэффициентом теплопроводности 0,034 вт/(м·к) при +25°с, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм гост 16381-77	М	19,8	244,00	--	4831	--	4831	--	5218
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
77	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Гильза, d 76 мм, толщина стенки 3,0 мм гост 10705-80	М	82	1372,00	--	112504	--	112504	--	121504
		СП - 8%			--	--	--	--		9000	
78	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. установка	Квт	114,15	19374,88	187,51	2211643	21404	2090003	2167410	4729378
		НР - 98%; СП - 8%			878,11	88,36	100236	10086		350324	
79	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	Кг	215	537,00	--	115455	--	115455	--	124691
		СП - 8%			--	--	--	--		9236	
80	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). установка на резьбовом соединении	Шт.	87	306,24	0,65	26643	56	2162	26110	56973
		НР - 98%; СП - 8%			280,75	0,30	24425	26		4220	
81	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая rtr 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°с до 26°с, типа danfoss	Шт.	87	5521,00	--	480327	--	480327	--	518753
		СП - 8%			--	--	--	--		38426	
82	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический rtr-n, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, т 120°с, pn 10, dn 20, типа danfoss	Шт.	87	8236,00	--	716532	--	716532	--	773855
		СП - 8%			--	--	--	--		57323	
83	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. установка	Шт.	87	293,28	--	25515	--	9476	25005	54561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	16039	--		4042	
84	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. установка	Шт.	87	2281,23	111,98	198467	9742	25915	194497	424401
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	162810	1309		31437	
85	2304-0602-0109 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа herz, герц-as-t-90, проходной, т 120°с pn 10, dn 20 гост 21345-2005	Шт.	87	6733,00	--	585771	--	585771	--	632633
		СП - 8%			--	--	--	--		46862	
86	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. установка	Шт.	6	202,28	--	1214	--	108	1189	2595
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	1106	--		192	
87	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический r 1/2", pn 7, tmax 120°, типа giacomini	Шт.	6	2048,00	--	12288	--	12288	--	13271
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
88	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. окраска масляная, количество окрасок 2	М2 окрашиваемой поверхности	386	927,31	1,22	357942	473	51497	286354	695840
		НР - 80%; СП - 8%			792,67	0,58	305972	223		51544	
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой гф-021 за один раз	М2	250	99,02	2,89	24755	723	12438	17081	45183
		НР - 69%; СП - 8%			46,38	0,30	11594	75		3347	
90	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. окраска красками бт-177	М2	25	131,08	3,72	3277	93	2535	2261	5981
		НР - 69%; СП - 8%			25,97	0,45	649	11		443	
		узел управления									
91	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. установка	Шт.	2	21578,79	262,74	43158	525	23066	42294	92288
		НР - 98%; СП - 8%			9783,31	75,29	19567	151		6836	
92	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. установка	Шт.	12	2313,58	144,33	27763	1732	3574	27208	59368
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	22457	361		4398	
93	2305-1310-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель stap, с внутренней резьбой g 1 1/2", dpset от 20 кпа до 80 кпа, kvs 12,8 м3/ч, dn 40, tmax 120°с, pn 16, типа imi гост 5761-2005	Шт.	6	80260,00	--	481560	--	481560	--	520085
		СП - 8%			--	--	--	--		38525	
94	2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель stad, с внутренней резьбой g 1 1/2", kvs 19,2 м3/ч, dn 40, tmax 120°с, pn 16, типа imi гост 5761-2005	Шт.	6	44424,00	--	266544	--	266544	--	287868
		СП - 8%			--	--	--	--		21324	
95	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. установка	Шт.	12	2281,23	111,98	27375	1344	3574	26827	58538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	22457	181		4336	
96	2305-1310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель stad, с внутренней резьбой g 1 1/4", kvs 14,2 м3/ч, dn 25, tmax 120°с, pn 16, типа imi гост 5761-2005	Шт.	6	50619,00	--	303714	--	303714	--	328011
		СП - 8%			--	--	--	--		24297	
97	2305-1309-0106 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель stap, с внутренней резьбой g 1 1/4", dpset от 20 кпа до 80 кпа, kvs 8,5 м3/ч, dn 25, tmax 120°с, pn 16, типа imi гост 5761-2005	Шт.	6	27462,00	--	164772	--	164772	--	177954
		СП - 8%			--	--	--	--		13182	
98	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. установка	Шт.	6	2313,58	144,33	13881	866	1787	13604	29684
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	11228	181		2199	
99	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. установка	Шт.	6	2281,23	111,98	13687	672	1787	13414	29269
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	11228	90		2168	
100	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11б27п1, pn 16, dn 40 гост 21345-2005	Шт.	6	5776,00	--	34656	--	34656	--	37428
		СП - 8%			--	--	--	--		2772	
101	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11б27п1, pn 16, dn 25 гост 21345-2005	Шт.	6	2254,00	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
102	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. установка	Шт.	14	2281,23	111,98	31937	1568	4170	31298	68294
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	26199	211		5059	
103	2304-0902-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", т до +120°с, pn 64, dn 15, типа giacomini гост 21345-2005	Шт.	14	2767,00	--	38738	--	38738	--	41837
		СП - 8%			--	--	--	--		3099	
104	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. установка	Комплект	10	2520,92	--	25209	--	21949	24705	53907
		НР - 98%; СП - 8%			326,00	--	3260	--		3993	
105	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. установка	Комплект	10	2169,53	--	21695	--	17414	21261	46393
		НР - 98%; СП - 8%			428,15	--	4281	--		3437	
45 106	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. установка	Шт.	2	4172,86	341,38	8346	683	1043	8179	17847
		НР - 98%; СП - 8%			3309,93	66,65	6620	133		1322	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	107	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа naval, т до +200°с, pn 25, dn 65 гост 21345-2005**	**Шт.**	**2**	**29185,00**	**--**	**58370**	**--**	**58370**	**--**	**63040**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4670**	
			блочный тепловой пункт									
47	108	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. установка**	**Узел**	**1**	**27740,65**	**1244,50**	**27741**	**1244**	**12949**	**27186**	**59321**
			НР - 98%; СП - 8%			**13548,31**	**484,98**	**13548**	**485**		**4394**	
48	109	5104-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭиКо**	**Шт**	**1**	**1754051,00**	**--**	**1754051**	**--**		**--**	**1754051**
						--	**--**	**--**	**--**	**1754051**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9619987**	**60556**	**6707132**	**4032843**	**14604736**
								1098246	**20742**	**1754051**	**951903**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1754051**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1754051**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**443137**				
		Материалы		Тенге				**81368**				
		Всего заработная плата		Тенге					**337631**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20737**				
			Накладные расходы	Тенге				**333379**				
			Сметная прибыль	Тенге				**62121**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**838638**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**311**
			Сметная заработная плата	Тенге					**337631**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7422799**				
		Материалы		Тенге				**2957195**				
		Всего заработная плата		Тенге					**781357**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3647835**				
		Сдача и испытание		Тенге				**5278**				
			Накладные расходы	Тенге				**3699465**				
			Сметная прибыль	Тенге				**889781**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12012045**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**658**
			Сметная заработная плата	Тенге					**781357**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14604734**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**969**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1118988**			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтжные работы									
49	110	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. демонтаж**	**Шт.**	**44**	**991,58**	**45,58**	**43630**	**2006**	**--**	**31413**	**81047**
			НР - 72%; СП - 8%			**946,00**	**22,58**	**41624**	**993**		**6003**	
50	111	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг. демонтаж**	**Шт.**	**40**	**1436,54**	**77,74**	**57461**	**3109**	**--**	**41372**	**106740**
			НР - 72%; СП - 8%			**1358,80**	**38,51**	**54352**	**1540**		**7907**	
	112	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. разборка**	**М трубопроводов**	**556**	**366,46**	**2,89**	**203752**	**1609**	**17720**	**146702**	**378490**
			НР - 72%; СП - 8%			**331,70**	**1,01**	**184423**	**560**		**28036**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	113	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. разборка**	М трубопроводов	56	630,39	4,94	35302	277	3073	25417	65577
			НР - 72%; СП - 8%			570,56	1,71	31952	96		4858	
	114	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. разборка**	М трубопроводов	2,085	800,90	6,98	1670	15	131	1202	3102
			НР - 72%; СП - 8%			730,96	2,62	1524	5		230	
	115	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. погрузка**	Т	1,85	508,00	--	940	--		--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
55	116	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. грузоподъемность 7,5 т. класс груза 1. расстояние перевозки 10 км**	Т	1,85	331,00	--	612	--		--	661
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				343367	7015	20924	246106	636632
								313875	3196	--	47158	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				343367				
		Материалы		Тенге				20926				
		Всего заработная плата		Тенге					317070			
		Транспортные расходы		Тенге				1552				
			Накладные расходы	Тенге				246107				
			Сметная прибыль	Тенге				47158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				636632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
			Сметная заработная плата	Тенге					317070			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				636632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
			Сметная заработная плата	Тенге					317070			
	Локальная смета № 02-01-04 Инфекционное отделение под лит Д: Отопление											
			РАЗДЕЛ 1. Инфекционное отделение лит Д									
1	117	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	222	1569,83	21,77	348503	4833	252378	341533	745239
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	91292	1771		55203	
2	118	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	182	1300,14	21,77	236626	3962	157821	231893	506001
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	74843	1452		37482	
	119	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	144	1858,69	21,77	267651	3135	205299	262298	572345
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	59217	1149		42396	
	120	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	56	1993,47	21,77	111634	1219	87386	109402	238719
			НР - 98%; СП - 8%			411,23	7,98	23029	447		17683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2844,53	47,16	34134	566	24204	33452	72993
		НР - 98%; СП - 8%			780,31	16,40	9364	197		5407	
122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	616	89,66	1,44	55231	889	254	54126	118105
		НР - 98%; СП - 8%			87,81	--	54088	--		8749	
123	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Гильза, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72	1372,00	--	98784	--	98784	--	106687
		СП - 8%			--	--	--	--		7903	
124	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	812,00	--	17864	--	17864	--	19293
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
125	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	3854,00	--	61664	--	61664	--	66597
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
126	2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	30592,00	--	244736	--	244736	--	264315
		СП - 8%			--	--	--	--		19579	
127	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	51,3	19374,88	187,51	993932	9619	939266	974053	2125423
		НР - 98%; СП - 8%			878,11	88,36	45047	4533		157439	
128	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	28,324	8587,18	89,28	243223	2529	208966	238359	520109
		НР - 98%; СП - 8%			1120,17	41,71	31728	1181		38527	
129	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	215	537,00	--	115455	--	115455	--	124691
		СП - 8%			--	--	--	--		9236	
130	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	83	306,24	0,65	25418	54	2062	24909	54353
		НР - 98%; СП - 8%			280,75	0,30	23302	25		4026	
131	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	83	5521,00	--	458243	--	458243	--	494902
		СП - 8%			--	--	--	--		36659	
132	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	83	8236,00	--	683588	--	683588	--	738275
		СП - 8%			--	--	--	--		54687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	83	293,28	--	24342	--	9040	23855	52053
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	15302	--		3856	
134	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	83	2281,23	111,98	189342	9294	24723	185555	404888
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	155325	1249		29992	
135	2304-0602-0109 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	83	6733,00	--	558839	--	558839	--	603546
		СП - 8%			--	--	--	--		44707	
136	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	8	202,28	--	1618	--	143	1586	3460
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	1475	--		256	
137	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	8	2048,00	--	16384	--	16384	--	17695
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
138	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	68	650,45	80,88	44231	5500	18089	33616	84074
		НР - 76%; СП - 8%			303,56	37,63	20642	2559		6228	
139	2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	434,00	--	8593	--	8593	--	9281
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
140	2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	378,00	--	3326	--	3326	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
141	2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	302,00	--	3986	--	3986	--	4305
		СП - 8%			--	--	--	--		319	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	142	2111-0404-1404 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	19,8	244,00	--	4831	--	4831	--	5218
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
	143	2111-0404-1410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2	543,00	--	7168	--	7168	--	7741
			СП - 8%			--	--	--	--		573	
	144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	250	99,02	2,89	24755	723	12438	17081	45183
			НР - 69%; СП - 8%			46,38	0,30	11594	75		3347	
29	145	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	25	131,08	3,72	3277	93	2535	2261	5981
			НР - 69%; СП - 8%			25,97	0,45	649	11		443	
30	146	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	386	927,31	1,22	357942	473	51497	286354	695840
			НР - 80%; СП - 8%			792,67	0,58	305972	223		51544	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5245321**	**42887**	**4279562**	**2820333**	**8710905**
								922868	**14871**	**--**	**645253**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**458110**				
			Материалы	Тенге				**84560**				
			Всего заработная плата	Тенге					**341725**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**27905**				
			Накладные расходы	Тенге				**339312**				
			Сметная прибыль	Тенге				**63794**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**861215**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**314**
			Сметная заработная плата	Тенге					**341725**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4787211**				
			Материалы	Тенге				**1911544**				
			Всего заработная плата	Тенге					**596014**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2255557**				
			Сдача и испытание	Тенге				**3079**				
			Накладные расходы	Тенге				**2481021**				
			Сметная прибыль	Тенге				**581458**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7849690**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
			Сметная заработная плата	Тенге					**596014**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8710905**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**809**
			Сметная заработная плата	Тенге					**937739**			

РАЗДЕЛ 2.Демонтжные работы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	147	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	40	991,58	45,58	39663	1823	--	28558	73679
			НР - 72%; СП - 8%			946,00	22,58	37840	903		5458	
50	148	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	42	1436,54	77,74	60335	3265	--	43441	112077
			НР - 72%; СП - 8%			1358,80	38,51	57070	1617		8302	
	149	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	548	366,46	2,89	200820	1585	17465	144591	373044
			НР - 72%; СП - 8%			331,70	1,01	181770	552		27633	
	150	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	68	630,39	4,94	42867	336	3733	30864	79629
			НР - 72%; СП - 8%			570,56	1,71	38798	117		5898	
	151	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	66	800,90	6,98	52859	461	4155	38059	98191
			НР - 72%; СП - 8%			730,96	2,62	48243	173		7273	
	152	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	1,72	508,00	--	874	--		--	944
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
55	153	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1,72	331,00	--	569	--		--	615
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				397987	7470	25353	285513	738179
								363721	3362	--	54680	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				397987				
			Материалы	Тенге				25353				
			Всего заработная плата	Тенге					367083			
			Транспортные расходы	Тенге				1443				
			Накладные расходы	Тенге				285512				
			Сметная прибыль	Тенге				54680				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				738179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					367083			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				738179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					367083			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69468302
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8101424				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					351347			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126744			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29377205		
			- Перевозка грузов	Тенге				10336				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4751755		
			- Накладные расходы	Тенге							22082408	
			- Сметная прибыль	Тенге							4793826	

	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1,2%		776 599	65493146				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,35%		884 157	66377303				
	Итого с непредвиденными работами	Тенге		2%		1 327 546	67704849				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Коэфициент на 2020год К=1,049901				1,049901			76072261				
	Итого с НДС				12%		9 128 671	85 200 932,42				
	Итого с понижающим коэфициентом							**83 496 913,77**				

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Заместитель главного врача_____ Отыншиев М.

Технадзор: ТОО "КДК Инжиниринг"

_____Бегелтаев Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор_____ Нурмашев Е.Т.