Заказчик	**КГП на ПХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
Подрядчик	**ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**"Капитальный ремонт отопительной системы главного корпуса ЦРБ, здания инфекционного отделения и здания администрации в г.Каратау Таласского района Жамбылской области"**
Договор подряда	**Договор о государственных закупках работ №129 от 29.04.2020г..**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №2 за октябрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	92 307 864,66	8 810 950,89				944 030,45	8 810 950,89
2	Аванс	22 228 000,00						
3	Удержание 5%	4 615 393,23	4 615 393,23					440 547,54
4	**Итого к оплате**	**65 464 471,43**	**4 195 557,66**					**8 370 403,35**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Зам.главного врача _____ Отыншиев М.

Технадзор: ТОО "КДК Инжиниринг"

_____ Бегелтаев Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор_____ Нурмашев Е.Т.

Форма 4

Заказчик КГППХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Разработка ПСД на капитальный ремонт отопительной системы главного корпуса ЦРБ, здания инфекционного отделения и здания администрации в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №129 от 29.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-02. Административный корпус под лит. В. Отопление.												
РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48		1569,83	21,77	75352	1045	54568	73845	161133
		НР - 98%; СП - 8%				411,23	7,98	19739	383		11936	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	72		1300,14	21,77	93610	1567	62435	91738	200176
		НР - 98%; СП - 8%				411,23	7,98	29608	574		14828	
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28		1858,69	21,77	52043	610	39919	51002	111289
		НР - 98%; СП - 8%				411,23	7,98	11514	223		8244	
4	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	м трубопровода	12		1843,30	47,16	22120	566	12190	21677	47301
		НР - 98%; СП - 8%				780,31	16,40	9364	197		3504	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160		89,66	1,44	14346	231	66	14059	30677
		НР - 98%; СП - 8%				87,81	--	14049	--		2272	
6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12		650,45	80,88	7805	971	3191	5932	14837
		НР - 76%; СП - 8%				303,56	37,63	3643	452		1099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузииводяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	378,00	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	18,6	19374,88	187,51	360373	3488	340552	353165	770621
		НР - 98%; СП - 8%			878,11	88,36	16333	1643		57083	
9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	215	537,00	--	115455	--	115455	--	124691
		СП - 8%			--	--	--	--		9236	
10	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	16	306,24	0,65	4900	10	398	4802	10478
		НР - 98%; СП - 8%			280,75	0,30	4492	5		776	
11	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	16	5521,00	--	88336	--	88336	--	95403
		СП - 8%			--	--	--	--		7067	
12	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	16	8236,00	--	131776	--	131776	--	142318
		СП - 8%			--	--	--	--		10542	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	16	293,28	--	4692	--	1742	4599	10034
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	2950	--		743	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2281,23	111,98	36500	1792	4766	35770	78051
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	29942	241		5782	
15	2304-0602-0109 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6733,00	--	107728	--	107728	--	116346
		СП - 8%			--	--	--	--		8618	
16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	202,28	--	405	--	36	396	865
		НР - 98%; СП - 8%			184,36	--	369	--		64	
17	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	2048,00	--	4096	--	4096	--	4424
		СП - 8%			--	--	--	--		328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Гильза, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1372,00	–	15092	–	15092	–	16299
		СП - 8%			–	–	–	–		1207	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,5	99,02	2,89	4703	137	2363	3245	8585
		НР - 69%; СП - 8%			46,38	0,30	2203	14		636	
20	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	47,5	131,08	3,72	6226	177	4815	4296	11364
		НР - 69%; СП - 8%			25,97	0,45	1234	21		842	
21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	47,5	927,31	1,22	44047	58	6337	35238	85628
		НР - 80%; СП - 8%			792,67	0,58	37652	27		6343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1194595	10651	1000851	699764	2045909
							183091	3781	–	151549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67772				
	Материалы		Тенге				16709				
	Всего заработная плата		Тенге					45246			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4990				
		Накладные расходы	Тенге				48711				
		Сметная прибыль	Тенге				9319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					45246			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1126823				
	Материалы		Тенге				516672				
	Всего заработная плата		Тенге					141626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462483				
	Сдача и испытание		Тенге				674				
		Накладные расходы	Тенге				651053				
		Сметная прибыль	Тенге				142230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1920106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					141626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2045908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					186872			
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления 2									
22	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	2	19944,79	262,74	39890	525	19798	39092	85300
		НР - 98%; СП - 8%			9783,31	75,29	19567	151		6319	
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2313,58	144,33	4627	289	595	4535	9895
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	3743	60		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2305-1310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	75032,00	--	75032	--	75032	--	81035
		СП - 8%			--	--	--	--		6003	
25	2305-1310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	75032,00	--	75032	--	75032	--	81035
		СП - 8%			--	--	--	--		6003	
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2281,23	111,98	13687	672	1787	13414	29269
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	11228	90		2168	
27	2304-0902-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2767,00	--	16602	--	16602	--	17930
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
28	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2313,58	144,33	9254	577	1191	9069	19789
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	7486	120		1466	
29	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3854,00	--	15416	--	15416	--	16649
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2520,92	--	15126	--	13170	14823	32344
		НР - 98%; СП - 8%			326,00	--	1956	--		2396	
31	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	2169,53	--	13017	--	10448	12757	27836
		НР - 98%; СП - 8%			428,15	--	2569	--		2062	
32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2281,23	111,98	4562	224	595	4471	9756
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	3743	30		723	
33	2305-1310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	50619,00	--	50619	--	50619	--	54669
		СП - 8%			--	--	--	--		4050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33053,00	–	33053	–	33053	–	35697
		СП - 8%			–	–	–	–		2644	
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2281,23	111,98	4562	224	595	4471	9756
		НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	3743	30		723	
36	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2254,00	–	4508	–	4508	–	4869
		СП - 8%			–	–	–	–		361	
		Блочный тепловой пункт									
37	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	27740,65	1244,50	27741	1244	12949	27186	59321
		НР - 98%; СП - 8%			13548,31	484,98	13548	485		4394	
38	5104-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт	1	1754051,00	–	1754051	–		–	1754051
					–	–	–	–	1754051	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2156780	3756	331390	129818	2329201
							67582	967	1754051	42606	
	Стоимость оборудования		Тенге				1754051				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1754051				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				402729				
	Материалы		Тенге				61129				
	Всего заработная плата		Тенге					68549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270262				
	Сдача и испытание		Тенге				1148				
		Накладные расходы	Тенге				129817				
		Сметная прибыль	Тенге				42604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				575150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					68549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2329201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					68549			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтжные работы									
39	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	16	991,58	45,58	15865	729	–	11423	29471
		НР - 72%; СП - 8%			946,00	22,58	15136	361		2183	
40	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	193	366,46	2,89	70727	558	6152	50923	131382
		НР - 72%; СП - 8%			331,70	1,01	64017	195		9732	
41	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,424	508,00	–	215	–		–	233
		СП - 8%			–	–	–	–		17	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,424	331,00	–	140	–		–	152
			СП - 8%			–	–	–	–		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86948	1288	6152	62346	161238
								79153	556	–	11943	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				86948				
		Материалы		Тенге				6151				
		Всего заработная плата		Тенге					79709			
		Транспортные расходы		Тенге				356				
			Накладные расходы	Тенге				62346				
			Сметная прибыль	Тенге				11944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					79709			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				161238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					79709			

Локальная смета 02-01-03. Административный корпус под лит. В. Отопление.

РАЗДЕЛ 2.Демонтжные работы

53	43	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. разборка**	М трубопроводов	167,915	800,90	6,98	134482	1172	10571	96827	249815
			НР - 72%; СП - 8%			730,96	2,62	122739	440		18505	
54	44	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. погрузка**	Т	0,15	508,00	–	76	–		–	82
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
55	45	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. грузоподъемность 7,5 т. класс груза 1. расстояние перевозки 10 км**	Т	0,15	331,00	–	50	–		–	54
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134608	1172	10571	96827	249951
								122739	440	–	18515	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				134608				
		Материалы		Тенге				10572				
		Всего заработная плата		Тенге					123179			
		Транспортные расходы		Тенге				126				
			Накладные расходы	Тенге				96827				
			Сметная прибыль	Тенге				18515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					123179			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				249951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					123179			

Локальная смета 02-01-04. Инфекционное отделение под лит.Д. Отопление

РАЗДЕЛ 1. Инфекционное отделение лит Д. Отопление

Узел управления

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	46	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка**	шт.	2	21578,79	262,74	43158	525	23066	42294	92288
			НР - 98%; СП - 8%			9783,31	75,29	19567	151		6836	
32	47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2313,58	144,33	4627	289	595	4535	9895
			НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	3743	60		733	
33	48	2305-1310-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	75032,00	–	75032	–	75032	–	81035
			СП - 8%			–	–	–	–		6003	
34	49	2305-1309-0107 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	34874,00	–	34874	–	34874	–	37664
			СП - 8%			–	–	–	–		2790	
	50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2313,58	144,33	13881	866	1787	13604	29684
			НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	11228	181		2199	
	51	2305-1310-0105 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	80260,00	–	240780	–	240780	–	260042
			СП - 8%			–	–	–	–		19262	
	52	2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	44424,00	–	133272	–	133272	–	143934
			СП - 8%			–	–	–	–		10662	
	53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2313,58	144,33	9254	577	1191	9069	19789
			НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	7486	120		1466	
	54	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	3854,00	–	3854	–	3854	–	4162
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
	55	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	5776,00	–	17328	–	17328	–	18714
			СП - 8%			–	–	–	–		1386	
	56	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2281,23	111,98	22812	1120	2978	22356	48782
			НР - 98%; СП - 8%			1871,38	15,05	18714	151		3613	
	57	2304-0902-3301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	2767,00	–	27670	–	27670	–	29884

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2214	
43	58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2313,58	144,33	4627	289	595	4535	9895
			НР - 98%; СП - 8%			1871,38	30,10	3743	60		733	
	59	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8186,00	–	16372	–	16372	–	17682
			СП - 8%			–	–	–	–		1310	
45	60	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	6	2520,92	–	15126	–	13170	14823	32344
			НР - 98%; СП - 8%			326,00	–	1956	–		2396	
46	61	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	6	2169,53	–	13017	–	10448	12757	27836
			НР - 98%; СП - 8%			428,15	–	2569	–		2062	
			Блочный тепловой пункт									
47	62	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	узел	1	27740,65	1244,50	27741	1244	12949	27186	59321
			НР - 98%; СП - 8%			13548,31	484,98	13548	485		4394	
48	63	5104-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо**	шт	1	1754051,00	–	1754051	–		–	1754051
						–	–	–	–	1754051	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2457476	4910	615961	151159	2677002
								82553	1207	1754051	68367	
			Стоимость оборудования	Тенге				1754051				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1754051				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				703425				
			Материалы	Тенге				66780				
			Всего заработная плата	Тенге					83760			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				549182				
			Сдача и испытание	Тенге				1148				
			Накладные расходы	Тенге				151158				
			Сметная прибыль	Тенге				68367				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				922950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					83760			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2677001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					83760			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7463301
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				535117				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21777			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6951			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1964925		
			- Перевозка грузов	Тенге				481				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3508102		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1139914	
		- Сметная прибыль	Тенге							292980	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1,2%		47 462	4002661			
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		1,35%		54 036	4056697			
	Итого с непредвиденными работами		Тенге		2%		81 134	4137831			
	Коэфициент на 2020год К=1,049901				1,049901			8027473			
	Итого с НДС				12%		963 297	8 990 769,74			
	Итого с понижающим коэфициентом							**8 810 950,89**			

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница Таласского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Заместитель главного врача_____ Отыншиев М.

Технадзор: ТОО "КДК Инжиниринг"

_____Бегелтаев Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор_____ Нурмашев Е.Т.