Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«29» сентября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Талас - Курылыс», Республика Казахстан Жамбылская область Таласский район, Аккольский сельский округ, с. Акколь ул. Конаева №64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нурмашева Д.Т.** по объекту: **«Капитальный ремонт отопительной системы главного корпуса, здания инфекционного отделения и здания администрации ЦРБ в г.Каратау, Таласского района, Жамбылской области».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП на ПХВ «Центральная районная больница Таласского района**
наименование организации, фамилия, имя, отчество

управления здравохранения акимата Жамбылской области» в лице **заместителя главного врача**
(при наличии) руководителя

Отыншиев М. удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Талас-Курылыс»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Нурмашева Е.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «Саркан-Сәулет» № 16000402 от**
наименование проектной организации,

13.01.2016г , утвержден(а) **КГП на ПХВ «Центральная районная больница Таласского**
номер проекта наименование организации утвердившей (пересутвердившей)

района управления здравохранения акимата Жамбылской области»
проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Проектом предусмотрен капитальный ремонт системы отопления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

Присоединения к тепловым сетям производиться через блочный тепловой пункт

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

типа ЭНКО расположенный в помещении на первом этаже. Тепловой пункт распределяет тепловую энергию среди источников потребления, регулирует параметры теплового носителя и защищает системы после повышения допустимых объемов параметров.

Система отопления принята двухтрубная, горизонтальная. В качестве отопительных приборов в зданиях приняты чугунные секционные радиаторы типа МС-140 ГОСТ 31311-2005. В палатах лечебного корпуса (литер А), для обеспечения асептических условий, применены нагревательные приборы с гладкой поверхностью - водяные конвекторы типа КСК-20.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется терморегулирующими клапанами, установленными на подводках к нагревательным приборам. Для опорожнения систем отопления предусматривается установка дренажной арматуры. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны Маевского. Для гидравлической увязки ветвей систем отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов.

Трубопроводы систем отопления приняты стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. Отопительные приборы и не изолируемые стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской ГОСТ30844-2003 в 2 слоя. Трубы под изоляцию покрываются антикоррозийным покрытием краска БТ -177 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 за 1 раз.

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов, которая обеспечивает нормируемый предел огнестойкости ограждений.

По завершению монтажных работ были проведены гидравлические испытания трубопроводов давлением равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа. Промывка и дезинфекция системы теплопотребления, производились в соответствии с требованиями, установленными «Санитарно-эпидемиологические требованиями…» утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015г. №209 поз. 156, 157.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29.05.2020г.**;

месяц, год

окончание работ **29.09.2020г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**

фактически, месяц **4 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, что объект **«Капитальный ремонт отопительной системы главного корпуса, здания инфекционного отделения и здания администрации ЦРБ в г.Каратау, Таласского района, Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готов к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурмашев Е.Т. _____ «_____» _____ **2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

"Талас-Курылыс" ЖШС