СПРАВКА № 1 за 29.06.2020года
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие
"Детско-юношеская спортивная школа №3" отдела физической культуры
и спорта акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					25	29.04.2020	

Наименование строек
Капитальный ремонт помещений,замена полов
оконных проемов,внутренняя отделка

Дополнительное соглашение
25/1 от 28.05.2020года

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Капитальный ремонт помещений,замена полов
оконных проемов,внутренняя отделка

	19 250 109,00	4 522 199,00		4 522 199,00
НДС 12%	2 310 013,08	542 663,88		542 663,88
Итого:	21 560 122,08	5 064 862,88		5 064 862,88

Заказчик:
Директор КГКП "Детско-юношеская спортивная школа
№3 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза"
_____ Дюсембеков К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Наименование стройки: Перепланировка существующего здания со строительством пристройки
расположенного в городе Экибастуз,улица Энергостроителей,дом 7. Ремонт внутренних помещений,замена полов,оконных
Наименование объекта: ремонт внутренних помещений,замена полов,оконных проемов,внутренняя отделка

А К Т выполненных работ №1 от 29.06.2020года

Локальная смета № 2-1-1

Ремонтно- строительные работы

Основание:
Договор №25 от 29.04.2020года
Дополнительное соглашение 25/1 от 28.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы									
		1.4. Тип 4 (помещения 5,6-кабинеты,помещение 9-бухгалтерия)									
18	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистые. Устройство OSB -3	м2 стяжки	39,2	84,3	20,67	3305	810	-	2530	6302
		НР=94%,СП=8%			63,63	5,04	2494	198	-	467	
19	2107-0509-0511	Плита ориентированно-стружечная OSB-3 ,П-А,1,Е1,толщина 18мм К=1,020	м2	39,984	2141	-	85606	-	150902	-	92454
		СП=8%			-	-	-	-		6848	
20	1111-010-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	39,2	688,39	31,48	26985	1234	23073	12433	42571

		НР=94%,СП=8%			323,01	14,4	12662	565		3153	
21	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм К=4,0	м2 стяжки	156,8	92,56	5,35	14512	840	23000	939	16687
		НР=94%,СП=8%			3,99	2,38	626	373		1236	
		1.5.Тип 5 Помещения 2,3-коридор ,4-кабинет,7-холл									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
22	1111-0101-2702		м2 покрытия	69,3	4361,3	81,63	302238	5657	216919	77146	409735
		НР=94%,СП=8%			1149,52	34,75	79662	2408		30351	
23	1111-010-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	69,3	688,39	31,48	47705	2182	23073	21980	75260
		НР=94%,СП=8%			323,01	14,4	22385	999		5575	
	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм К=4,0									
24			277,2	277,2	92,56	5,36	25658	1485	23066	1661	29505
		НР=94%,СП=8%			3,99	2,38	1107	660		2186	
		Итого по разделу1									672514
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		2.1. Первый этаж									

40	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проема	84,4282	2798,78	192,28	236296	16234	126361	90772	353233
		НР=90%,СП=8%			1109,83	84,77	93701	7157		26165	
41	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно откодной фурнитурой,трехэлементные с одной поворотно-откидной створкой									
			м2	74,7834	18482	-	1382147	-	1382147	-	1492719
		СП=8%			-	-	-	-		110572	
42	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно откодной фурнитурой,двухэлементные импост и поворотно-откидной створкой									
			м2	9,6448	20980	-	202348	-	202348	-	218536
		СП=8%			-	-	-	-		16188	
		Итого по разделу2									2064487
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
54	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхности по бетону и камню	м2	24,54	3142,83	48,29	77125	1185	23808	42164	128832
		НР=80%,СП=8%			2124,37	23,35	52132	573		9543	

	115-108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство пластиковых откосов									
55			м	122,7	753,35	6,16	92436	756	39453	41896	145079
		НР=80%,СП=8%			425,65	1,17	52227	143		10747	
56	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2мм	1000м2	0,03221	2842972	-	91572	-	91572	-	98898
					-	-	-	-		7326	
	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню									
57		12,27/0,1=122,7м	м откосов	122,7	549,86	0,9	67468	111	18410	39158	115156
		НР=80%,СП=8%			398,92	-	48947	-		8530	
	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности								
58				14,08	3142,83	48,3	44251	680	13660	24192	73918
		НР=80%,СП=8%			2124,36	23,37	29911	329		5475	
	115-108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство									
59			м	57,2	1448,44	6,15	82851	352	58152	19530	110571
		НР=80%,СП=8%			425,65	1,15	24347	66		8190	
		Итого по разделу 3									672453
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы									
60	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеевыемой поверхности	114,61	88,81	-	10178	-	-	7328	18906
					88,81	-	10178	-		1400	

		НР=72%,СП=8%									
61	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски маслянной-стен	м2	363,94	195,06	-	70991	-	-	51114	131873
		НР=72%,СП=8%			195,06	-	70991	-		9768	
62	1212-0104-0507	Очистка вручную от краски известковой- стен от водоэмульсионной	м2	692,33	159,39	-	110350	-	-	79452	204986
		НР=72%,СП=8%			159,39	-	110350	-		15184	
63	1212-0104-0507	Очистка вручную от краски известковой- потолка от водоэмульсионной	м2	606,8	159,39	-	96718	-	-	69637	179663
		НР=72%,СП=8%			159,39	-	96718	-		13308	
64	1213-0103-0105	Очистка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	50,2	621,55	46,47	31202	2333	-	21543	56964
		НР=72%,СП=8%			575,08	20,94	28869	1051		4220	
65	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	164,5	88,89	2,44	14622	401	-	10379	27001
		НР=72%,СП=8%			86,45	1,18	14221	194		2000	
66	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	138,5	660,72	27	91510	3740	-	64497	168488
		НР=72%,СП=8%			633,72	13,06	87770	1809		12481	
67	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	294	271,15	16,13	79718	4741	-	55634	146180
		НР=72%,СП=8%			255,02	7,8	74976	2293		10828	
68	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия. Лаг из досок и брусков	м2	294	58,21	-	17115	-	-	12323	31793
		НР=72%,СП=8%			58,21	-	17115	-		2355	
69	1207-0101-0301	Плинтуса деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м.п.	73,94	28,62	-	2116	-	-	1524	3931

		НР=72%,СП=8%			28,62	-	2116	-		291	
70	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м.п.	165,42	108,38	-	17929	-	-	12909	33305
		НР=72%,СП=8%			108,38	-	17929	-		2467	
71	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м.п.	123,43	28,62	-	3532	-	-	2543	6561
		НР=72%,СП=8%			28,62	-	3532	-		486	
72	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	36,17	890,74	145,12	32218	5249	-	24787	61565
		НР=84%,СП=8%			745,62	70,2	26969	2539		4560	
73	1109-0601-0101	Конструкции дверей.Демонтаж(металлические)	тн	0,09	55000	3622,22	4950	326	-	3275	8883
		НР=69%,СП=8%			51377,78	1355,56	4624	122		658	
74	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	85,25	1498,02	145,13	127706	12372	-	101908	247983
		НР=84%,СП=8%			1352,89	70,21	115334	5985		18369	
75	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тн	19,17502	416	-	7976	-	-	-	8615
					-	-	-	-		638	
76	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тн	19,17502	70	-	1341	-	-	-	1449
					-	-	-	-		107	
77	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15тн. Класс груза 1. Расстояние 10км	тн	19,17502	247	-	4735	-	-	-	5115
					-	-	-	-		379	
		Итого по разделу 4									1343261
		Итого					4752714				

НДЗ РК 8.04-05-215

	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	57033
	Итого	4809747
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	116396
	Итого	4926143
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	98523
	Итого	5024665
	Понижающий коэффициент	4522199
	НДС 12%	542663,88
	Итого к оплате	5064862,88

Работы сдал :

Главный инженер ТОО Вершина"

Нургалиев К.К.

Технический надзор

ТОО "Управление капитальным строительством"
Калышбеков М.Б.

Работы принял:

Директор КГКП "Детско-юношеская спортивная школа №3 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза"
Дюсембеков К.М.