Наименование стройки: Перепланировка существующего здания со строительством пристройки
расположенного в городе Экибастуз,улица Энергостроителей,дом 7. Ремонт внутренних помещений,замена полов,оконных

Наименование объекта: ремонт внутренних помещений,замена полов,оконных проемов,внутренняя отделка

А К Т выполненных работ №4 от 24.09.2020года

Локальная смета № 2-1-1

Ремонтно- строительные работы

Основание: нулевая смета №2-1-1

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить в основную смету									
	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	287	537,21	23,58	154179	6768	38731	105057	279975
					378,68	10,74	108680	3083	–	20739	
	2206-0101-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м2	287	9077		2605099		2605099	–	2813507
					–		–		–	208408	
	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	284	638,35	50,36	181292	14302	65960	96418	299927
					355,74	5,43	101030	1542	–	22217	

1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	284	236,97	26,04	67300	7394	25814	32856	108168
				120,04	3,03	34092	861	–	8012	
1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	28,4	7885,74	1854,54	223955	52669	69384	111003	361755
				3588,1	569,93	101902	16186	–	26797	
1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	284	1064,63	107,5	302354	30531	178798	97226	431546
				327,55	36,64	93025	10407	–	31966	
1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % т.120мм	м3 подстилающего слоя	34,08	24736,3	9,01	843013	307	723362	112183	1031612
				3501,88	–	119344	–	–	76416	
1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,758	14393,06	1541,52	25303	2710	56	21481	50527
				12819,68	608,08	22537	1069	–	3743	
2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,758	211223		371330		371330	–	401036
				–		–		–	29706	
1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	284	358,34	17,91	101769	5086	99	91931	209196
				340,08	4,28	96584	1215	–	15496	

1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ. 20мм НР = 94 % к=15	м2 стяжки	4260	23,62	3,08	100622	13136	153	85497	201009
				20,5	0,85	87333	3621	–	14890	
1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2848,15	53,97	5383	102	891	3056	9114
				2322,75	20,63	4390	39	–	675	
2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	55610		105103		105103	–	113511
				–		–		–	8408	
	Итого по разделу 2					**6 310 883**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					768 917				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 005				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 023				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 184 780				
	Накладные расходы, тенге					756 708				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					467 473				
	Итого:					6310883				
НДЗ РК 8.04-05-215	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8					75731				
	Итого					6386613				

НДЗ РК 8.04-06-2015

	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	154556
	Итого	6541169
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	130823
	Итого	6671991
	Понижающий коэффициент	6004791,89
	НДС 12%	720575,03
	Итого к оплате	6725366,92

Работы сдал :

Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Технический надзор

ТОО "Управление капитальным строительством"
Калышбеков М.Б.

Работы принял:

Директор КГКП "Детско-юношеская спортивная школа №3 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза"
Дюсембеков К.М.

СПРАВКА № 4 от 24.09. 2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие
"Детско-юношеская спортивная школа №3" отдела физической культуры
и спорта акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					25	29.04.2020	

Дополнительное соглашение
25/1 от 28.05.2020года

Наименование строек
Капитальный ремонт помещений,замена полов
оконных проемов,внутренняя отделка

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт помещений,замена полов оконных проемов,внутренняя отделка													
			19 250 109,00		17 620 901,53							6 004 791,89	
НДС 12%			2 310 013,08		2 114 508,18							720 575,03	
Итого:			21 560 122,08		19 735 409,71							6 725 366,92	
Удержание аванса 30%												2 017 610,08	
Всего к оплате												4 707 756,84	

Заказчик:
Директор КГКП "Детско-юношеская спортивная школа
№3 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза"
_____ Дюсембеков К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.