СПРАВКА № 1 от 2.07.2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай"
отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					29	04.05.2020	

Наименование строек

Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"

Дополнительное соглашение
№29/1 от 29.05.2020года

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"													
			104 128 634,70		4 733 114,40								4 733 114,40
НДС 12%			12 495 436,16		567 973,73								567 973,73
Итого:			116 624 070,86		5 301 088,13								5 301 088,13

Заказчик:
Заведующая Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад №13"Алтынай"
_____ Елеуова Н.М.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт
_____ Шункеев А.А.
ИИН 730312350538

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт
_____ Абраменко Е.В.
ИИН 850622000970

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад №13"Алтынай" г.Экибастуз
Наименование объекта: Специальный детский сад №13 "Алтынай"

А К Т выполненных работ №1 от 2.07.2020года
Локальная смета № 2-1
Общестроительные работы

Основание:
Договор № 29 от 4.05.2020года
Дополнительное соглашение №29/1 от 29.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1203-0101-0106	Стены деревянные бревенчатые неоштукатуренные.Разборка	м2 стен	21,1	1405,01	273,71	29646	5775	–	18676	52188
		НР=72%,СП=8%			1131,3	98,05	23870	2069	–	3866	
23	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м2 перегородок завычетом проемов	21,1	5132,62	298,07	108297	6289	70537	30391	149784
		НР=93%,СП=8%			1491,56	57,18	31471	1207		11095	
		ТЕРАССЫ									
26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	6,12	8437,31	1835,89	51635	11236	70537	22121	79658
		НР=94%,СП=8%			3100,03	745,25	18971	4562		5901	
27	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	5,67	25210,57	9,00	142944	51	123037	18664	174537

		НР=94%,СП=8%			3501,89	-	19856	-		12929	
28	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2	0,1666	14393,24	1541,58	2398	257	5	2036	4788
		НР=91%,СП=8%			12819,74	607,9	2136	101		355	
29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А111,диаметром от 6 до 40мм	т	0,1666	211233	-	35190	-	35190	-	38005
		СП-8%			-	-	-	-		2815	
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ №1,2,5-8									
51	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленной,просечной круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,52412	75383,49	26058,54	39510	13658	6152	18198	62325
		НР=69%,СП=8%			41862,99	8457,66	21941	4433		4617	
52	2105-0110-0202	Лист стальной рифленный горячекатанный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12мм	тн	0,52412	236379	-	123891	-	90313	-	133802
		СП-8%			-	-	-	-		9911	
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
53	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2. Установка в бетонных стенах (15шт)	м2	17,1	2848,21	54,07	48704	925	10690	27647	82459
		НР=69%,СП=8%			2322,78	20,38	39720	348		6108	
54	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двухпольные площадью более 2м2. Установка в бетонных стенах-3шт	м2	27	2595,43	56,85	70077	1535	10251	40625	119558
		НР=69%,СП=8%			2158,92	21,7	58291	586		8856	
55	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные.утепленные. Однопольные с замкнутой коробкой	м2	44,1	55610	-	2452401	-	2762705	-	2648593

		СП-8%			-	-	-	-		196192	
56	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1	шт	18	2094	-	37692	-	48162	-	40707
		СП-8%			-	-	-	-		3015	
		ВХОД №2									
87	1207-0101-0208	Полы бетонной плитки. Разборка покрытия	м2	5,2	1509,66	501,08	7850	2606	-	4616	13464
		НР=72%,СП=8%			1008,58	224,45	5245	1167		997	
88	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2	36,5	3878,95	170,71	141582	6231	-	99475	260341
		НР=72%,СП=8%			3708,23	76,96	135350	2809		19285	
89	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство	м3	0,1	20450,55	1303,6	2045	130	1797	130	2349
		НР=91%,СП=8%			1178,35	245,66	118	25		174	
90	1209-0101-0401	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней	1,2	1726,03	93,49	2071	112	-	1438	3790
		НР=72%,СП=8%			1632,54	31,43	1959	38		281	
92	**1127-0701-0301**	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	20	2075,89	41,99	41518	840	4309	9801	55424
		НР=108%,СП=8%			438,21	15,53	8764	311		4105	
		ВХОД №3,5									
116	1109-0101-0101	Каркасы кровли козырька. Монтаж	тн	0,32342	53210,86	19484,71	17209	6302	4505	6635	25752
		НР=69%,СП=8%			24932	4800,21	8064	1552		1908	
117	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм	т	0,0672	253432	-	17031	-	211214	-	18393
		СП-8%			-	-	-	-		1362	

118	2105-0206-0902	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм	т	0,25622	253423	-	64932	-	211214	-	70127
		СП-8%			-	-	-	-		5195	
		ВХОД № 7									
145	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство	м3	0,3	20450,55	1303,6	6135	391	5390	389	7046
		НР=91%,СП=8%			1178,35	245,66	354	74		522	
146	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	8	2075,89	41,99	16607	336	27126	3920	22170
		НР=108%,СП=8%			438,21	15,53	3506	124		1642	
		ВХОД № 8									
161	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство	м3	0,3	20450,55	1303,6	6135	391	5390	389	7046
		НР=91%,СП=8%			1178,35	245,66	354	74		522	
162	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	5,6	2075,89	41,99	11625	235	8936	2744	15519
		НР=108%,СП=8%			438,21	15,53	2454	87		1150	
		ВХОД № 9									
175	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство	м3	0,3	20450,55	1303,6	6135	391	5390	389	7046
		НР=91%,СП=8%			1178,35	245,66	354	74		522	
176	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	7,5	2075,89	41,99	15569	315	11967	3675	20784

		НР=108%,СП=8%			438,21	15,53	3287	116		1540	
177	1109-0101-0101	Каркасы кровли козырька. Монтаж	тн	0,32342	53210,86	19484,71	17209	6302	2843	6635	25752
		НР=69%,СП=8%			24932	4800,21	8064	1552		1908	
178	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм	т	0,0672	253432	-	17031	-	17031	-	18393
		СП-8%			-	-	-	-		1362	
179	2105-0206-0902	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм	т	0,25622	253423	-	64932	-	64932	-	70127
		СП-8%			-	-	-	-		5195	
		ВХОД №10									
191	1207-0101-0208	Полы бетонной плитки. Разборка покрытия	м2	5,2	1509,66	501,08	7850	2606	-	4616	13464
		НР=72%,СП=8%			1008,58	224,45	5245	1167		997	
192	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2	36,5	3878,95	170,71	141582	6231	-	99475	260341
		НР=72%,СП=8%			3708,23	76,96	135350	2809		19285	
194	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство	м3	0,1	20450,55	1303,6	2045	130	1797	130	2349
		НР=91%,СП=8%			1178,35	245,66	118	25		174	
195	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	20	2075,89	41,99	41518	840	31914	9801	55424
		НР=108%,СП=8%			438,21	15,53	8764	311		4105	
		ВХОД №4,11									
214	1207-0101-0208	Полы бетонной плитки. Разборка покрытия	м2	19,78	1509,66	501,08	29861	9911	-	17560	51215
		НР=72%,СП=8%			1008,58	224,45	19950	4440		3794	

215	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство *НР=91%,СП=8%*	м3	0,3	20450,55 1178,35	1303,6 245,66	6135 354	391 74	5390	389 522	7046
		ВХОД №12									
218	1207-0101-0208	Полы бетонной плитки. Разборка покрытия *НР=72%,СП=8%*	м2	9	1509,66 1008,58	501,08 224,45	13587 9077	4510 2020	-	7990 1726	23303
219	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка *НР=72%,СП=8%*	м2	7,1	3878,95 3708,23	170,71 76,96	27541 26328	1212 546	-	19350 3751	50642
220	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство *НР=91%,СП=8%*	м3	0,15	20450,55 1178,35	1303,6 245,66	3068 177	196 37	2695	194 261	3523
221	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР=108%,СП=8%*	м2 тротуара	11	2075,89 438,21	41,99 15,53	22835 4820	462 171	17553	5390 2258	30483
		ВХОД в БАССЕЙН									
227	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство *НР=91%,СП=8%*	м3	0,25	20450,55 1178,35	1303,6 245,66	5113 295	326 61	4492	324 435	5872
228	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР=108%,СП=8%*	м2 тротуара	9	2075,89 438,21	41,99 15,53	18683 3944	378 140	14361	4410 1847	24941
229	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе *НР=80%,СП=8%*	м2 поверхности облицовки	4,0	5704,38 3260,25	34,2 15,21	22818 13041	137 61	9640	10481 2664	35963

230	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР=118%,СП=8%*	м ступеней	3,6	1330,39 1237,03	58,96 23,35	4789 4453	212 84	124	5354 811	10955
231	2104-0110-0903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями. Не требующими дополнительной отделки *СП=8%*	м	3,6	1993 -	- -	7175 -	- -	7175	- 574	7749
232	1109-0301-0212	Балки,ригели,перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25м. Монтаж *НР=69%,СП=8%*	т конструкций	0,0326	57654,31 21880,73	31585,32 6023,56	1880 713	1030 196	137	628 201	2708
233	2105-0204-0802	Швеллер горячекатанный с паралельными гранями полок №12П из углеродистой стали обыкновенного качества *СП=8%*	т	0,0326	304597 -	- -	9930 -	- -	9930	- 794	10724
		ВХОД в ХОЗПОСТРОЙКУ									
235	1106-0101-0101	Заливка бетоном выбоин. Устройство *НР=91%,СП=8%*	м3	0,25	20450,55 1178,35	1303,6 245,66	5113 295	326 61	4492	324 435	5872
236	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР=108%,СП=8%*	м2 тротуара	9	2075,89 438,21	41,99 15,53	18683 3944	378 140	14361	4410 1847	24941
237	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе *НР=80%,СП=8%*	м2 поверхности облицовки	7	5704,38 3260,25	34,2 15,21	39931 22822	239 106	16870	18343 4662	62935

238	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6	1330,39	58,96	7982	354	206	8923	18258
		НР=118%,СП=8%			1237,03	23,35	7422	140		1352	
239	2104-0110-0903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями. Не требующими дополнительной отделки	м	6	1993	-	11958	-	7175	-	12915
		СП=8%			-	-	-	-		957	
240	1109-0301-0212	Балки,ригели,перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25м. Монтаж	т конструкций	0,05542	57654,31	31585,32	3195	1750	232	1067	4603
		НР=69%,СП=8%			21880,73	6023,56	1213	334		341	
241	2105-0204-0802	Швеллер горячекатанный с паралельными гранями полок №12П из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,05542	304597	-	16881	-	9930	-	18231
		СП=8%			-	-	-	-		1350	
		Итого по смете									4974381
НДЗ РК 8.04-05-215		Временные здания и сооружения 1,2%					59693				
		Итого					5034073				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%					121825				
		Итого					5 155 897,83				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты 2%					103 117,96				
		Итого					5 259 015,79				
		в том числе в текущих ценах на 2019год					5 259 016,00				

Понижающий коэффициент	4 733 114,40
НДС 12%	567 973,73
Итого к оплате	5 301 088,13

Работы сдал :

Главный инженер ТОО" Вершина"

Нургалиев К.К.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт

Шункеев А.А.
ИИН 730312350538

Работы принял :

Заведующая КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай"
отдела образования акимата города Экибастуза"
Елеуова Н.М.

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт

Абраменко Е.В.
ИИН 850622000970