СПРАВКА № 4 от 29.09.2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай"
отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					29	04.05.2020	

Наименование строек

Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"

Дополнительное соглашение
№29/1 от 29.05.2020года

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"

	104 128 634,70	37 084 301,38	9 593 813,40
НДС 12%	12 495 436,16	4 450 116,17	1 151 257,61
Итого:	116 624 070,86	41 534 417,55	10 745 071,01

Заказчик:
Заведующая Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад №13"Алтынай"
_____ Елеуова Н.М.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт
_____ Шункеев А.А.
ИИН 730312350538

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт
_____ Абраменко Е.В.
ИИН 850622000970

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад №13"Алтынай" г.Экибастуз
Наименование объекта: Специальный детский сад №13 "Алтынай"

А К Т выполненных работ №4 от 29.09.2020года

Локальная смета № 2-1

Общестроительные работы

Основание:

Договор № 29 от 4.05.2020года

Дополнительное соглашение №29/1 от 29.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Тамбуры. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**35,3**	1198,55	76,69	42309	2707	–	22728	70240
		НР=80%,СП=8%			744,51	60,32	26281	2129		5203	
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
12	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных(откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**8,582**	2798,78	192,28	24021	1648	851973	9223	35904
		НР=90%,СП=8%			1109,83	84,77	9523	725		2660	
13	1110-0501-0301	**Проемы балконные площадью до 3м2. Установка дверных блоков изПВХ профилей**	**м2**	**7,56**	4011,03	200	30323	1512	18255	10089	43645
		НР=90%,СП=8%			1396,34	86,47	10556	654		3233	

15	2109-0203-0502	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70мм БП 21-9,остекленная двухкамерным стеклопакетом, споворотным устройством, с импостом**	**м2**	**7,56**	28353	-	214349	-	214349	-	231497
		СП8%			-	-	-	-		17148	
21	1115-0204-0301	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом.**	**м2 оштукатуренной поверхности**	**133,98545**	896,77	1,23	120154	165	138734	5146	135325
		НР=80%,СП=8%			47,46	0,54	6359	73		10024	
22	1110-0405-0101	**Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу декоративными плитами**	**м откоса**	**119,36**	3515,72	5,51	419635	658	468777	39240	495586
		НР=90%,СП=8%			363,21	2,07	43352	248		36710	
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ №3 и №4									
39	1113-0301-0502	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ - 0142 за один раз**	**м2**	**8,5104**	98,02	2,76	834	23	2249	255	1177
		НР=69%,СП=8%			43,19	0,27	368	2		87	
40	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,5104**	144,14	3,91	1227	33	779	290	1638
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	415	5		121	
		ВХОД № 1									
66	1115-0403-1004	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2**	**м2**	**15**	845,7	1,16	12686	17	1960	8573	22960
		НР=80%,СП=8%			713,93	0,52	10709	8		1701	
67	1110-0501-0102	**Перегородка площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**12,582**	2567,7	185,86	32307	2338	17224	12405	48289
		НР=90%,СП=8%			1012,88	82,61	12744	1039		3577	

	2109-0201-0704	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 70мм одностворчатые конструкции со стеклопакетом двухкамерным не открывающиеся глухие**									
68			**м2**	**12,582**	16787	-	211214	-	211214	-	228111
		СП-8%			-	-	-	-		16897	
	1110-0501-0301	**Проемы балконные площадью до 3м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей (Две двери в витраже В1)**									
69			**м2**	**3,78**	4011,03	200	15162	756	9128	5045	21823
		НР=90%,СП=8%			1396,34	86,47	5278	327		1616	
	2109-0203-0502	**Дверь балклнная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП21-9. Остекленныя двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством с импостом**									
70			**м2**	**3,78**	28353	-	107174	-	211214	-	115748
		СП-8%			-	-	-	-		8574	
	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
74			**м2**	**13,8310632**	81,24	2,76	1124	38	4505	401	1647
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	578	4		122	
	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**									
75			**м2**	**13,8310632**	144,14	3,91	1994	54	1265	471	2662
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	675	7		197	
	1115-0106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**									
84			**м2 поверхности облицовки**	**3,5**	5704,38	34,2	19965	120	8434	9171	31468
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	11411	53		2331	
	1109-0304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж**									
85			**т**	**0,8400020**	572275,49	26058,54	480713	21889	423659	29166	550669
		НР=69%,СП=8%			41862,99	8457,66	35165	7104		40790	

	1115-0403-1004	**Решетки и переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2**									
86			**м2**	**43,0**	845,7	1,16	36365	50	8434	24577	65818
		НР=80%,СП=8%			713,93	0,52	30699	22		4875	
		ВХОД №2									
91	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка. Разборка (Демонтаж) металлических конструкций**	**т конструкций**	**8,3333333**	362,71	62,05	3023	517	-	3192	6712
		НР=118%,СП=8%			300,67	23,98	2506	200		497	
	1115-0403-1004	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2**									
93			**м2**	**4,5**	845,7	1,16	3806	5	1960	2572	6888
		НР=80%,СП=8%			713,93	0,52	3213	2		510	
	1110-0501-0102	**Перегородка площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**									
94			**м2**	**19,070352**	2567,7	185,86	48967	3544	1960	18802	73191
		НР=90%,СП=8%			1012,88	82,61	19316	1575		5422	
	2109-0201-0704	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 70мм одностворчатые конструкции со стеклопакетом двухкамерным не открывающиеся глухие**									
95			**м2**	**19,070352**	16787	-	320134	-	211214	-	345745
		СП-8%			-	-	-	-		25611	
	1110-0501-0301	**Проемы балконные площадью до 3м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей (Две двери в витраже В1)**									
96			**м2**	**2,1**	4011,03	200	8423	420	9128	2803	12124
		НР=90%,СП=8%			1396,34	86,47	2932	182		898	

	2109-0203-0502	**Дверь балклнная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП21-9. Остекленныя двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством с импостом**									
97			**м2**	**2,1**	28353	-	59541	-	211214	-	64305
		СП-8%			-	-	-	-		4763	
	1109-0101-0101	**Каркасы кровли козырька. Монтаж**									
98			**тн**	**0,60113**	53210,86	19484,71	31987	11713	4505	12332	47864
		НР=69%,СП=8%			24932	4800,21	14987	2886		3546	
	2105-0206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм**									
99			**т**	**0,12768**	253432	-	32358	-	211214	-	34947
		СП-8%			-	-	-	-		2589	
	2105-0206-0902	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм**									
100			**т**	**0,47345**	253423	-	119983	-	211214	-	129582
		СП-8%			-	-	-	-		9599	
	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
101			**м2**	**16,2305100**	81,24	2,76	1319	45	4505	471	1932
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	678	4		143	
	1113-0301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**									
102			**м2**	**16,2305100**	144,14	3,91	2339	63	1265	552	3123
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	792	9		231	
	1115-0106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**									
111			**м2 поверхности облицовки**	**40,0**	5704,38	34,2	228175	1368	8434	104815	359629
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	130410	608		26639	

	1109-0304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленной, просечной и круглой стали. Монтаж**									
112			**т**	**2,0209402**	572275,49	26058,54	1156535	52663	423659	70170	1324840
		НР=69%,СП=8%			41862,99	8457,66	84603	17092		98136	
	1115-0403-1004	**Решетки и переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска маслянная,количество окрасок 2**									
113			**м2**	**148,0**	845,7	1,16	125164	172	8434	84591	226535
		НР=80%,СП=8%			713,93	0,52	105662	77		16780	
		ВХОД №3,5									
	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
119			**м2**	**17,46468**	81,24	2,76	1419	48	4505	506	2079
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	729	5		154	
	1113-0301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**									
120			**м2**	**17,46468**	144,14	3,91	2517	68	1265	594	3361
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	852	9		249	
	1115-0106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**									
129			**м2 поверхности облицовки**	**1,4**	5704,38	34,2	7986	48	8434	3669	12587
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	4564	21		932	
		ВХОД №6									
	1109-0101-0101	**Каркасы кровли козырька. Монтаж**									
131			**тн конструкций**	**0,20512**	53210,86	19484,71	10915	3997	1804	4208	16333
		НР=69%,СП=8%			24932	4800,21	5114	985		1210	
	2105-0206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм**									
132			**т**	**0,02688**	253432	-	6812	-	6812	-	7357
		СП-8%			-	-	-	-		545	

133	2105-0206-0902	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм**	**т**	**0,17824**	253423	-	45170	-	45170	-	48784
		СП-8%			-	-	-	-		3614	
134	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,53824**	81,24	2,76	450	15	204	161	659
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	231	1		49	
135	1113-0301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**	**м2**	**5,53824**	144,14	3,91	798	22	506	189	1066
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	270	3		79	
143	1115-0106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**4,6**	5704,38	34,2	26240	157	11086	12054	41357
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	14997	70		3064	
144	1115-0403-1004	**Решетки и переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска маслянная,количество окрасок 2**	**м2**	**2,5**	845,7	1,16	2114	3	8434	1429	3827
		НР=80%,СП=8%			713,93	0,52	1785	1		283	
		ВХОД № 7									
147	1109-0101-0101	**Каркасы кровли козырька. Монтаж**	**тн**	**0,60113**	53210,86	19484,71	31987	11713	5287	12332	47864
		НР=69%,СП=8%			24932	4800,21	14987	2886		3546	
148	2105-0206-0901	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм**	**т**	**0,12768**	253432	-	32358	-	32358	-	34947
		СП-8%			-	-	-	-		2589	

149	2105-0206-0902	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40х20мм до 90х60мм**	**т**	**0,47345**	253423	-	119983	-	119983	-	129582
		СП-8%			-	-	-	-		9599	
150	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,23051**	81,24	2,76	1319	45	596	471	1932
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	678	4		143	
151	1113-0301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**	**м2**	**16,23051**	144,14	3,91	2339	63	1484	552	3123
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	792	9		231	
160	1115-0106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**2,8**	5704,38	34,2	15972	96	6747	7337	25174
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	9129	43		1865	
		ВХОД № 8									
166	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,44466**	81,24	2,76	280	10	126	100	410
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	144	1		30	
167	1113-0301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**	**м2**	**3,44466**	144,14	3,91	497	13	316	117	663
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	168	2		49	
174	1115-0106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**6,2**	5704,38	34,2	35367	212	14941	16246	55742
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	20214	94		4129	
		ВХОД № 9									

180	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,73234**	81,24	2,76	709	24	320	253	1040
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	365	2		77	
181	**1113-0301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**	**м2**	**8,73234**	144,14	3,91	1259	34	799	297	1680
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	426	5		124	
190	**1115-0106-0102**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**0,7**	5704,38	34,2	3993	24	1687	1834	6294
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	2282	11		466	
		ВХОД №10									
193	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня.Установка. Разборка (Демонтаж)металлических конструкций	т конструкций	8,3333333	362,71	62,05	3023	517	-	3192	6712
		НР=118%,СП=8%			300,67	23,98	2506	200		497	
199	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,2305100**	81,24	2,76	1319	45	596	471	1932
		НР=69%,СП=8%			41,76	0,27	678	4		143	
200	**1113-0301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ115**	**м2**	**16,2305100**	144,14	3,91	2339	63	1484	552	3123
		НР=69%,СП=8%			48,79	0,54	792	9		231	
209	**1115-0106-0102**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**36,5**	5704,38	34,2	208210	1248	87963	95643	328161
		НР=80%,СП=8%			3260,25	15,21	118999	555		24308	

212	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	7,5	13818,09	88,64	103636	665	99213	4738	117044
		НР=118%,СП=8%			501,11	34,25	3758	257		8670	
	1115-0403-1004	**Решетки и переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска маслянная,количество окрасок 2**									
213			**м2**	**4,5**	845,7	1,16	3806	5	588	2572	6888
		НР=80%,СП=8%			713,93	0,52	3213	2		510	
		ВХОД №12									
	1115-0403-1004	**Решетки и переплеты,радиаторы,трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска маслянная,количество окрасок 2**									
226			**м2**	**4,0**	845,7	1,16	3383	5	588	2286	6123
		НР=80%,СП=8%			713,93	0,52	2856	2		454	
		ВХОД в БАССЕЙН									
234	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,7	24391,16	1500,85	17074	1051	13860	2107	20716
		НР=91%,СП=8%			2999,78	308,63	2100	216		1535	
		ФАСАД									
242	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочныхработ. Установка и разборка	м2 вертикальной поверхности	633,15	719,18	2,15	455340	1361	644019	273028	786637
		НР=93%,СП=8%			462,73	0,95	292980	597		58269	
243	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из П-образного профиля	м2	633,15	1372,65	19,83	869101	12559	-	686817	1680391
		НР=80%,СП=8%			1352,82	3,14	856541	1980		124473	

ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

248	1110-0404-0203	Стены с оконным проемом,обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены из пс профилей одним слоем МДФ листов	м2 за вычетом проемов	103,68	1539,26	16,38	159591	1699	224020	62008	239327
		НР=90%,СП=8%			658,61	5,92	68283	616		17728	
249	2106-0902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона,оцинкованный,размерами 50*40мм	м	731,41344	177	-	129460	-	323650	-	139817
		СП=8%			-	-	-	-		10357	
250	2106-0902-0903	Уголок пластиковый	м	3,2	22	-	70	-	176	-	76
		СП=8%			-	-	-	-	-	6	
251	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные. Площадь в свету до 0,5м2. Установка	решетка	61	4990,23	62,07	304403	3786	556816	76466	
		НР=98%,СП=8%			1264,89	14,23	77159	868		30470	411338
252	2305-0306-1823	Декоративные решетки.размерами 400мм*1200мм	шт	28	4153	-	116284	-	294863	-	125587
					-	-	-	-		9303	
253	2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600мм	м	191	2629	-	502139	-	294863	-	542310
					-	-	-	-		40171	
		Итого по смете									9603664
	НДЗ РК 8.04-05-215										
		Временные здания и сооружения 1,2%					115244				
		Итого					9718908				

НДЗ РК 8.04-06-2015

	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	235198
	Итого	9 954 106,06
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	199 082,12
	Итого	10 153 188,18
	в том числе в текущих ценах на 2019год	10 659 792,67
	К=1,0498961	
	Понижающий коэффициент	9 593 813,40
	НДС 12%	1 151 257,61
	Итого к оплате	10 745 071,01

Работы сдал

Главный инженер ТОО" Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял :

Заведующая КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай" отдела образования акимата города Экибастуза"
Елеуова Н.М.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт

Шункеев А.А.
ИИН 730312350538

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт

Абраменко Е.В.
ИИН 850622000970