СПРАВКА № 5 от 02.11.2020года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай"
отдела образования акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					29	04.05.2020	

Наименование строек

Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"

Дополнительное соглашение
№29/1 от 29.05.2020года

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад "Алтынай"													
			104 128 634,70		55 219 704,06							18 135 402,68	
НДС 12%			12 495 436,16		6 626 364,49							2 176 248,32	
Итого:			116 624 070,86		61 846 068,55							20 311 651,00	

Заказчик:
Заведующая Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад №13"Алтынай"
_____ Елеуова Н.М.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт
_____ Шункеев А.А.
ИИН 730312350538

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт
_____ Абраменко Е.В.
ИИН 850622000970

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Специальный детский сад №13"Алтынай" г.Экибастуз
Наименование объекта: Специальный детский сад №13 "Алтынай"

А К Т выполненных работ №5 от 31.10.2020года

Локальная смета № 2-1

Общестроительные работы

Основание:

Договор № 29 от 4.05.2020года

Дополнительное соглашение №29/1 от 29.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**115-0203-0201**	**Стены внутри зданий (Тамбуры) Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону Простое**	**м2**	**5,76**	1198,55	76,69	6904	442	2174	3709	11461
		НР=80%,СП=8%			744,51	60,32	4288	347		849	
25	**2105-0308-0105**	**Москитная сетка**	**м2**	**139**	705	-	97995	-	97995	-	105835
		СП-8%			-	-	-	-		7840	
30	**86-010703-0103**	**Коврик резиновый. Тип 3531**	**м2**	**74,8**	3212,6	2,5	240302	187	237190	3260	263047
		НР=108%,СП=8%			39,1	1,25	2925	94		19485	
31	**1127-0701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**24,5**	2075,89	41,99	50859	1029	39094	12006	67894
		НР=108%,СП=8%			438,21	15,53	10736	380		5029	
32	**1111-0101-3603**	**Покрытия из резинового покрытия. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**7,56**	181,34	22,73	1370	172	70537	1201	2777

		НР=94%,СП=8%			158,61	10,36	1198	79		206	
33	2113-0816-2304	**Резина листовая.Рулонное резиновое покрытие**	**кг**	**55,944**	626	-	35021	-	35021	-	37823
		СП-8%			-	-	-	-		2802	
47	1111-0101-3603	**Покрытия из резинового покрытия. Устройство насухо**	**м2**	**7,46**	181,34	22,73	1353	170	-	1185	2741
		НР=94%,СП=8%			158,61	10,36	1183	77		203	
48	2113-0816-2304	**Резина листовая.Рулонное резиновое покрытие**	**кг**	**55,204**	626	-	34558	-	34558	-	37322
		СП=8%			-	-	-	-		2765	
49	1111-0101-3603	**Покрытия из резинового покрытия. Устройство насухо**	**м2**	**22,38**	181,34	22,73	4058	509	-	3555	8222
		НР=94%,СП=8%			158,61	10,36	3550	232		609	
50	2113-0816-2204	**Резина листовая.Рулонное резиновое покрытие**	**кг**	**27,602**	626	-	17279	-	34558	-	18661
		СП=8%			-	-	-	-		1382	
76	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2**	**7,7000000**	735,63	23,47	5664	181	574	4574	11057
		НР=92%,СП=8%			637,57	8,07	4909	62		819	
77	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**	**м2**	**7,854**	2588	-	20326	-	20326	-	21952
		СП-8%			-	-	-	-		1626	
78	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м2**	**12,0000000**	1024,61	6,11	12295	73	45	9271	23292
		НР=76%,СП=8%			1014,71	1,9	12177	23		1725	

	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**									
79			**м2**	**12,24**	3892	-	47638	-	47638	-	51449
		СП-8%			-	-	-	-		3811	
	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
80			**м2**	**4,5**	1057,1	16,49	4757	74	121	4212	9687
		НР=92%,СП=8%			1013,84	3,66	4562	16		718	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
81			**м2**	**4,59**	2191	-	10057	-	10057	-	10861
		СП-8%			-	-	-	-		805	
	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**									
82			**м желобов**	**3,2950000**	846,91	13,36	2791	44	1792	890	3975
		НР=92%,СП=8%			289,97	3,68	955	12		294	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
83			**м2**	**2,244**	2191	-	4917	-	4917	-	5310
		СП-8%			-	-	-	-		393	
	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
103			**м2**	**12,0**	735,63	23,47	8828	282	574	7128	17232
		НР=92%,СП=8%			637,57	8,07	7651	97		1276	
	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**									
104			**м2**	**12,24**	2588	-	31677	-	20326	-	34211
		СП-8%			-	-	-	-		2534	
	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**									
105			**м2**	**19,3**	1024,61	6,11	19775	118	45	14912	37462

		НР=76%,СП=8%			1014,71	1,9	19584	37		2775	
	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**									
106			**м2**	**19,686**	3892	-	76618	-	47638	-	82747
		СП-8%			-	-	-	-		6129	
	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
107			**м2**	**6,1**	1057,1	16,49	6448	101	121	5710	13131
		НР=92%,СП=8%			1013,84	3,66	6184	22		973	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
108			**м2**	**6,222**	2191	-	13632	-	10057	-	14723
		СП-8%			-	-	-	-		1091	
	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**									
109			**м желобов**	**3,2950000**	846,91	13,36	2791	44	1792	890	3975
		НР=92%,СП=8%			289,97	3,68	955	12		294	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
110			**м2**	**2,244**	2191	-	4917	-	4917	-	5310
		СП-8%			-	-	-	-		393	
	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
121			**м2**	**10,8**	735,63	23,47	7945	253	574	6415	15509
		НР=92%,СП=8%			637,57	8,07	6886	87		1149	
	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**									
122			**м2**	**11,016**	2588	-	28509	-	20326	-	30790
		СП-8%			-	-	-	-		2281	

123	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м2 поверхности**	**7,0**	1024,61	6,11	7172	43	45	5408	13587
		НР=76%,СП=8%			1014,71	1,9	7103	13		1006	
124	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**	**м2**	**7,14**	3892	-	27789	-	47638	-	30012
		СП-8%			-	-	-	-		2223	
125	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**9,0**	1057,1	16,49	9514	148	121	8425	19374
		НР=92%,СП=8%			1013,84	3,66	9125	33		1435	
126	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**	**м2**	**9,18**	2191	-	20113	-	10057	-	21722
		СП-8%			-	-	-	-		1609	
127	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**6,5900000**	846,91	13,36	5581	88	1792	1780	7950
		НР=92%,СП=8%			289,97	3,68	1911	24		589	
128	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**	**м2**	**4,488**	2191	-	9833	-	4917	-	10620
		СП-8%			-	-	-	-		787	
136	1112-0101-1303	Покрытия .Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	0,275	23352,79	60,5	6422	17	6269	128	7074
		НР=92%,СП=8%			494,96	12,41	136	3		524	

	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
137			**м2**	**4,7**	735,63	23,47	3457	110	350	2792	6749
		НР=92%,СП=8%			637,57	8,07	2997	38		500	
	2110-0104-0222	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**									
138			**м2**	**4,794**	2519	-	12076	-	12076	-	13042
		СП-8%			-	-	-	-		966	
	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м2 поверхности**								
139				**4,5**	1024,61	6,11	4611	27	18	3477	8735
		НР=76%,СП=8%			1014,71	1,9	4566	9		647	
	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**									
140			**м2**	**4,59**	3892	-	17864	-	17864	-	19293
		СП-8%			-	-	-	-		1429	
	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
141			**м2**	**1,3**	1057,1	16,49	1374	21	35	1217	2798
		НР=92%,СП=8%			1013,84	3,66	1318	5		207	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
142			**м2**	**1,326**	2191	-	2905	-	10057	-	3138
		СП-8%			-	-	-	-		232	
	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
152			**м2**	**12,0**	735,63	23,47	8828	282	895	7128	17232
		НР=92%,СП=8%			637,57	8,07	7651	97		1276	

	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**									
153			**м2**	**12,24**	2588	-	31677	-	31677	-	34211
		СП-8%			-	-	-	-		2534	
	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м2 поверхности**								
154				**19,3**	1024,61	6,11	19775	118	73	14912	37462
		НР=76%,СП=8%			1014,71	1,9	19584	37		2775	
	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**									
155			**м2**	**19,686**	3892	-	76618	-	76618	-	82747
		СП-8%			-	-	-	-		6129	
	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
156			**м2**	**6,1**	1057,1	16,49	6448	101	163	5710	13131
		НР=92%,СП=8%			1013,84	3,66	6184	22		973	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
157			**м2**	**6,222**	2191	-	13632	-	13632	-	14723
		СП-8%			-	-	-	-		1091	
	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**									
158			**м желобов**	**3,2950000**	846,91	13,36	2791	44	1792	890	3975
		НР=92%,СП=8%			289,97	3,68	955	12		294	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
159			**м2**	**2,244**	2191	-	4917	-	4917	-	5310
		СП-8%			-	-	-	-		393	

	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2**	**5,8**	735,63	23,47	4267	136	433	3445	8329
168		*НР=92%,СП=8%*			637,57	8,07	3698	47		617	
	2110-0104-0222	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**	**м2**	**5,916**	2519	-	14902	-	14902	-	16095
169		*СП-8%*			-	-	-	-		1192	
	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м2 поверхности**	**2,4**	1024,61	6,11	2459	15	9	1854	4658
170		*НР=76%,СП=8%*			1014,71	1,9	2435	5		345	
	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**	**м2**	**2,448**	3892	-	9528	-	9528	-	10290
171		*СП-8%*			-	-	-	-		762	
	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**1,3**	1057,1	16,49	1374	21	35	1217	2798
172		*НР=92%,СП=8%*			1013,84	3,66	1318	5		207	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**	**м2**	**1,326**	2191	-	2905	-	2905	-	3138
173		*СП-8%*			-	-	-	-		232	
	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2**	**5,4**	735,63	23,47	3972	127	402	3208	7754
182		*НР=92%,СП=8%*			637,57	8,07	3443	44		574	

	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**									
183			**м2**	**5,508**	2588	-	14255	-	14255	-	15395
		СП-8%			-	-	-	-		1140	
	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м2 поверхности**								
184				**3,5**	1024,61	6,11	3586	21	14	2704	6794
		НР=76%,СП=8%			1014,71	1,9	3551	7		503	
	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**									
185			**м2**	**3,57**	3892	-	13894	-	13894	-	15006
		СП-8%			-	-	-	-		1112	
	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
186			**м2**	**4,5**	1057,1	16,49	4757	74	121	4212	9687
		НР=92%,СП=8%			1013,84	3,66	4562	16		718	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
187			**м2**	**4,59**	2191	-	10057	-	10057	-	10861
		СП-8%			-	-	-	-		805	
	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**									
188			**м желобов**	**3,295**	846,91	13,36	2791	44	1792	890	3975
		НР=92%,СП=8%			289,97	3,68	955	12		294	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
189			**м2**	**2,244**	2191	-	4917	-	4917	-	5310
		СП-8%			-	-	-	-		393	

	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
201			**м2**	**12,0**	735,63	23,47	8828	282	895	7128	17232
		НР=92%,СП=8%			637,57	8,07	7651	97		1276	
	2110-0104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30мкм**									
202			**м2**	**12,24**	2588	-	31677	-	31677	-	34211
		СП-8%			-	-	-	-		2534	
	1134-0108-0711	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**									
203			**м2**	**19,3**	1024,61	6,11	19775	118	73	14912	37462
		НР=76%,СП=8%			1014,71	1,9	19584	37		2775	
	2110-0104-0123	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7мм,толщиной защитного покрытия от 31мкм до 40мкм**									
204			**м2**	**19,686**	3892	-	76618	-	76618	-	82747
		СП-8%			-	-	-	-		6129	
	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брадмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
205			**м2**	**6,1**	1057,10	16,49	6448	101	163	5710	13131
		НР=92%,СП=8%			1013,84	3,66	6184	22		973	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
206			**м2**	**6,222**	2191	-	13632	-	13632	-	14723
		СП-8%			-	-	-	-		1091	
	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**									
207			**м желобов**	**3,2950000**	846,91	13,36	2791	44	1792	890	3975
		НР=92%,СП=8%			289,97	3,68	955	12		294	
	2110-0105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7мм с полимерным покрытием**									
208			**м2**	**2,244**	2191	-	4917	-	4917	-	5310

		СП-8%			-	-	-	-		393	
210	**1110-0501-0102**	**Перегородка площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**21,19285**	2567,7	185,86	54417	3939	29012	20895	81337
		НР=90%,СП=8%			1012,88	82,61	21466	1751		6025	
211	**2109-0201-0704**	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 70мм одностворчатые конструкции со стеклопакетом двухкамерным не открывающиеся глухие**	**м2**	**21,19285**	16787	-	355764	-	355764	-	384226
		СП-8%			-	-	-	-		28461	
242	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочныхработ. Установка и разборка	м2 вертикальной поверхности	250	719,18	2,15	179786	538	644019	107805	310598
		НР=93%,СП=8%			462,73	0,95	115686	234		23007	
243	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из П-образного профиля	м2	250	1372,65	19,83	343171	4962	-	271188	663506
		НР=80%,СП=8%			1352,82	3,14	338208	777		49149	
244	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя толщ 100мм	м2	500	3942,61	3,71	1971316	1851	9141892	100695	2237772
		НР=80%,СП=8%			250,73	1,05	125355	514		165761	
246	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	760	732,54	2,92	556733	2216	890969	230349	850048
		НР=80%,СП=8%			377,82	1,05	287149	787		62967	

247	2203-0102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей,окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL,высота панелей 0,2м,шаг вертикального профиля 0,6м	м2	760	14019	-	10654440	-	35504519	-	11506795
		СП=8%			-	-	-	-		852355	
248	1110-0404-0203	Стены с оконным проемом,обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены из пс профилей одним слоем МДФ листов	м2 за вычетом проемов	155,52	1539,26	16,38	239387	2548	224020	93012	358991
		НР=90%,СП=8%			658,61	5,92	102425	923		26592	
249	2106-0902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона,оцинкованный,размерами 50*40мм	м	1097,1202	177	-	194190	-	323650	-	209725
		СП=8%			-	-	-	-		15535	
250	2106-0902-0903	Уголок пластиковый	м	4,8	22	-	106	-	176	-	114
		СП=8%			-	-	-	-	-	8	
251	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные. Площадь в свету до 0,5м2. Установка	решетка	91	4990,23	62,07	454110	5648	556816	114072	
		НР=98%,СП=8%			1264,89	14,23	115106	1295		45455	613636
252	2305-0306-1823	Декоративные решетки.размерами 400мм*1200мм	шт	43	4153	-	178579	-	294863	-	192865
					-	-	-	-		14286	
		Итого по смете									19059839
	НДЗ РК 8.04-05-215										
		Временные здания и сооружения 1,2%					228718				

	Итого	19288558
НДЗ РК 8.04-06-2015		
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	466783
	Итого	19 755 340,61
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	395 106,81
	Итого	20 150 447,42
	в том числе в текущих ценах на 2019год	20 150 447,42
	Понижающий коэффициент	18 135 402,68
	НДС 12%	2 176 248,32
	Итого к оплате	20 311 651,00

Работы сдал :

Главный инженер ТОО" Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял

Заведующая КГКП "Специальный детский сад №13 "Алтынай" отдела образования акимата города Экибастуза"
Елеуова Н.М.

Технический надзор ИП "Шункеев "
KZ32VJE00047925, KZ32VJE00047926,
KZ32VJE00047927
Эксперт

Шункеев А.А.
ИИН 730312350538

Авторский надзор
ТОО "СК Компас-Проект"
Пр.№3 от 11.05.2020г.
Эксперт

Абраменко Е.В.
ИИН 850622000970