"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65
БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406
БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренних электротехнических сетей здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района

Акт №1 от 24.06.2020г
выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрооборудование

1.1 Щитки (ЩС)

1	1 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(2ЩС1) НР = 72 %	шт.	4	4421,25 3076	88,5 36	17685 12304	354 144	5027 –	8963 2132	28780
2	2 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5018 –		10036 –		10036 –	– 803	10839
3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	2860,8 1458	20,2 –	42912 21870	303 –	20739 –	15746 4693	63351
4	4 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1540 –		6160 –		6160 –	– 493	6653

5	5 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	473	–	14190	–	14190	– 1135	15325
6	7 2900-0000-0000(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем ALS.PRS UNI LED 4000K 32W	шт	76	30339	–	2305764	–	2305764	– 184461	2490225
7	8 2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем Arctic.OPL ECO LED 47W	шт	39	33265	–	1297335	–	1297335	– 103787	1401122
8	9 2900-0000-0000(пл)	Светильник ARS с зеркальной экранизирующей решеткой ARS/S 4*18	шт	46	20116	–	925336	–	925336	– 74027	999363
9	10 2900-0000-0000(пл)	Светильник ARS с зеркальной экранизирующей решеткой ARS/S 2*18	шт	110	18123	–	1993530	–	1993530	– 159482	2153012

10	11	2900-0000-0000(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем из ПММА С 1*18	шт	21	21977	–	461517	–	461517 – 36921	498438
11	12	2900-0000-0000(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем из ПММА CD 1*60W	шт	68	20661	–	1404948	–	1404948 – 112396	1517344
12	13	2900-0000-0000(пл)	Светильник с параболической решеткой PRB/S 2*36W	шт	10	26702	–	267020	–	267020 – 21362	288382
13	14	2900-0000-0000(пл)	Светильник с параболической решеткой PRB/S 2*18W	шт	26	23242	–	604292	–	604292 – 48343	652635
14	15	2900-0000-0000(пл)	Лампа люминисцентная ЛБ 18 18Вт	шт	456	264	–	120384	–	120384 – 9631	130015
15	16	2900-0000-0000(пл)	Лампа люминисцентная ЛБ 36 36Вт	шт	518	296	–	153328	–	153328 – 12266	165594
16	17	2900-0000-0000(пл)	Лампа светодиодное 11вт	шт	68	619	–	42092	–	42092 – 3367	45459

17	18	2900-0000-0000(пл)	Компактная лампа люминисцентная КЛЛ18 18Вт	шт	21	1585		33285		33285	–	35948
						–		–		–	2663	
18	19	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	98	246,89	0,2	24195	20	3315	15026	42359
						212,86	0,1	20860	10	–	3138	
19	20	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	7	200,86	0,14	1406	1	67	964	2560
						191,14	0,14	1338	1	–	190	
20	21	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	64	330		21120		21120	–	22810

						–		–		–	1690	
21	22	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	346	8996	8996	–	9716
						–	–	–	720	
22	23	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	396	2772	2772	–	2994
						–	–	–	222	

23	24	1308-0206-2203										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2860	126,76 100,31	3,38 1,44	362525 286887	9662 4113	65976 –	209520 45764	617809
24	25	2306-0144-0503										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	3,7179	177810 –		661080 –		661080 –	– 52886	713966
25	26	2306-0144-0401										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,1522	122866 –		264432 –		264432 –	– 21155	285587

26	27	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2860	385,84	14,22	1103510	40661	161205	657327	1901704
						315,26	3,95	901644	11310	–	140867	
27	28	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	5870,1	29		170233		170233	–	183852
						–		–		–	13619	
28	29	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	165	759,48	–	125315	–	822	75941	217356
						754,5	–	124493	–	–	16100	
29	30	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	211	73		15403		15403	–	16635
						–		–		–	1232	

Раздел 2 Демонтаж

30	31	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	211	60,56	–	12778	–	–	9200	23736
						60,56	–	12778	–	–	1758	
31	32	1308-0305-0901	Демонтаж щитков НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	949,25	26,5	7594	212	–	5378	14010
						922,75	10,88	7382	87	–	1038	
32	33	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	5755	100,2	0,23	576627	1318	–	414736	1070672
						99,97	0,12	575309	713	–	79309	
33	34	1217-0101-0705	Светильники . Демонтаж НР = 72 %	шт.	645	198,09	1,83	127765	1182	–	91600	236914
						196,25	0,99	126583	639	–	17549	
34	35	4131-0101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	12	695		8340		–	–	9007
						–		–		–	667	
35	36	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12	122		1464		–	–	1581

Итого	**15 875 753**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 091 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 040 404
- перевозка грузов, тенге	9 804
- накладные расходы, тенге	1 504 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 175 983
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	190 509
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	353 458
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	637 552
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	134 136
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	328 538
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.19 г.	17 519 945
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,998046169)	17 485 714
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 098 286
Всего по акту	19 584 000

Всего к оплате 19 584 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.