Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Зерттеу СК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого комплекса в границах улиц Жабаева -Крылова- Горького - Порфирьева в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Дом №3 (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	217 769 490	33 057 094	178 457 857	30 340 402					3 966 851	37 023 945

Заказчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Технический надзор: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК					
45	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.380 мм. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка 5-9, тех.этаж, парапет	м3 кладки		65,80062	23611,84	1553674
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	124076
		НР второго уровня	%	4,24		1081,09	71137
		Накладные расходы	%	-		2966,72	195212
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	139911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28704,84	1888797
46	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.250 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка	м3 кладки		3,6125	23611,84	85298
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	6812
		НР второго уровня	%	4,24		1081,09	3905
		Накладные расходы	%	-		2966,72	10717
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	7681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28704,84	103696
53	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	-Облицовка т.120 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за		267,772	4656,27	1246819

	ТЧ 08 табл.1 п.3.1ПРИМ.		вычетом проемов)				
		НР первого уровня	%	50,8		485,8	130083
		НР второго уровня	%	4,24		218,02	58381
		Накладные расходы	%	-		703,82	188464
		Сметная прибыль	%	8		428,81	114823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5788,9	1550106
55	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		90,56585	23493,14	2127676
		НР первого уровня	%	50,8		1825,33	165312
		НР второго уровня	%	4,24		1073,5	97223
		Накладные расходы	%	-		2898,83	262535
		Сметная прибыль	%	8		2111,36	191217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28503,33	2581428
56	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармировные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		97,953	2962,26	290163
		НР первого уровня	%	50,8		485,8	47586
		НР второго уровня	%	4,24		146,2	14321
		Накладные расходы	%	-		632	61906
		Сметная прибыль	%	8		287,54	28165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3881,8	380234
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				6504261
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1233
	Сметная заработная плата -		Тенге				932812

РАЗДЕЛ 7. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ (АС 19, 20)

Чердак /АС 20/.

Сечение 2-2 т.120 мм

102	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ММ-1/	1т		0,00648	315552,1	2045
		НР первого уровня	%	48,5		78008,49	505
		НР второго уровня	%	4,24		16686,97	108
		Накладные расходы	%	-		94695,46	614
		Сметная прибыль	%	8		32819,8	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443067,37	2871
103	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10x35/ 17,3 КГ	шт		12	41,3	496

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1,75	21
		Накладные расходы	%	-		1,75	21
		Сметная прибыль	%	8		3,44	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	558
104	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		0,5508	102,98	57
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	10
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	3
		Накладные расходы	%	-		24,07	13
		Сметная прибыль	%	8		10,16	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	76
105	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-1/	т		0,00702	243933,16	1712
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	161
		НР второго уровня	%	4,24		11313,26	79
		Накладные расходы	%	-		34202,35	240
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300386,35	2109
		Армирование кладки стен (Чердак)					
106	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций /С-4,С-5,С-6/	т		13,2216483	45968	607773
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	302631
		НР второго уровня	%	4,24		2919,54	38601
		Накладные расходы	%	-		25808,63	341233
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	75920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77518,76	1024926
107	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		13,1764003	170384,21	2245051
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	95190
		Накладные расходы	%	-		7224,29	95190
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	187219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	2527460
108	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			13,1764003	13806,12	181915
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	83358
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	11248
		Накладные расходы	%	-		7179,95	94606

		Сметная прибыль	%	8		1678,89	22122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	298643
109	21-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 4 ГОСТ 31938-2012 0,02 КГ	м		754,39	41,01	30938
		НР второго уровня	%	4,24		1,74	1312
		Накладные расходы	%	-		1,74	1312
		Сметная прибыль	%	8		3,42	2580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,17	34829
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3891471
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				979
		Сметная заработная плата -	Тенге				768982
		РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
		Плиты перекрытия 9 этажа на отм.+27,000 /АС 53д/					
184	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		23	4843,24	111395
		НР первого уровня	%	62,1		1521,09	34985
		НР второго уровня	%	4,24		269,85	6206
		Накладные расходы	%	-		1790,94	41192
		Сметная прибыль	%	8		530,73	12207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7164,92	164793
		Ум-1					
186	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,11692	34706,47	4058
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	379
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	188
		Накладные расходы	%	-		4853,72	567
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	4995
187	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0144662	13384,15	194
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	87
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	12
		Накладные расходы	%	-		6806,22	98
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	315
188	21-050301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		0,0137776	167296,58	2305

	0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т				
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	98
		Накладные расходы	%	-	7093,37	98
		Сметная прибыль	%	8	13951,2	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	2595
189	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т		0,0006696	173559,47	116
		НР второго уровня	%	4,24	7358,92	5
		Накладные расходы	%	-	7358,92	5
		Сметная прибыль	%	8	14473,47	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195391,86	131
190	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Ум-2 -Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,0677	34706,47	2350
		НР первого уровня	%	48,5	3244,59	220
		НР второго уровня	%	4,24	1609,13	109
		Накладные расходы	%	-	4853,72	329
		Сметная прибыль	%	8	3164,82	214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			42725,01	2892
191	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т	0,0105441	13384,15	141
		НР первого уровня	%	48,5	5984,97	63
		НР второго уровня	%	4,24	821,25	9
		Накладные расходы	%	-	6806,22	72
		Сметная прибыль	%	8	1615,23	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21805,59	230
192	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,0100592	167296,58	1683
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	71
		Накладные расходы	%	-	7093,37	71
		Сметная прибыль	%	8	13951,2	140

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	1895
193	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т		0,0004849	173559,47	84
		НР второго уровня	%	4,24	7358,92	4
		Накладные расходы	%	-	7358,92	4
		Сметная прибыль	%	8	14473,47	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195391,86	95
194	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Ум-3 -Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,105	34706,47	3644
		НР первого уровня	%	48,5	3244,59	341
		НР второго уровня	%	4,24	1609,13	169
		Накладные расходы	%	-	4853,72	510
		Сметная прибыль	%	8	3164,82	332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			42725,01	4486
195	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т	0,0105441	13384,15	141
		НР первого уровня	%	48,5	5984,97	63
		НР второго уровня	%	4,24	821,25	9
		Накладные расходы	%	-	6806,22	72
		Сметная прибыль	%	8	1615,23	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21805,59	230
196	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,0100592	167296,58	1683
		НР второго уровня	%	4,24	7093,37	71
		Накладные расходы	%	-	7093,37	71
		Сметная прибыль	%	8	13951,2	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188341,15	1895
197	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т		0,0004849	173559,47	84

		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	4
		Накладные расходы	%	-		7358,92	4
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	95
198	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Ум-4 -Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,517	34706,47	17943
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	1677
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	832
		Накладные расходы	%	-		4853,72	2509
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	22089
199	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02918	166976,95	4872
		НР второго уровня	%	4,24		7079,82	207
		Накладные расходы	%	-		7079,82	207
		Сметная прибыль	%	8		13924,54	406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187981,31	5485
201	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,21216	404134,35	85741
		НР первого уровня	%	62,1		18314,32	3886
		НР второго уровня	%	4,24		17911,82	3800
		Накладные расходы	%	-		36226,14	7686
		Сметная прибыль	%	8		35228,84	7474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475589,32	100901
202	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		4,9625	102,98	511
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	94
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	26
		Накладные расходы	%	-		24,07	119
		Сметная прибыль	%	8		10,16	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	681
203	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом /на все этажи/	м3 утеплителя		0,328478	8893,36	2921
		НР первого уровня	%	56,4		1229,07	404
		НР второго уровня	%	4,24		429,19	141
		Накладные расходы	%	-		1658,26	545
		Сметная прибыль	%	8		844,13	277
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11395,75	3743

		Ум-5					
204	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,1354	34706,47	4699
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	439
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	218
		Накладные расходы	%	-		4853,72	657
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	5785
205	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0375867	13384,15	503
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	225
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	31
		Накладные расходы	%	-		6806,22	256
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	820
206	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0358528	167296,58	5998
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	254
		Накладные расходы	%	-		7093,37	254
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	6753
207	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0017439	173559,47	303
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	13
		Накладные расходы	%	-		7358,92	13
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	341
		Ум-9					
208	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,1077	34706,47	38444
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	3594
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	1782
		Накладные расходы	%	-		4853,72	5376
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	3506

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	47326
209	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		0,16232	10894,61	1768
		НР первого уровня	%	48,5		4924,78	799
		НР второго уровня	%	4,24		670,74	109
		Накладные расходы	%	-		5595,52	908
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17809,35	2891
210	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,16232	163173,15	26486
		НР второго уровня	%	4,24		6918,54	1123
		Накладные расходы	%	-		6918,54	1123
		Сметная прибыль	%	8		13607,34	2209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183699,03	29818
211	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1/			0,05298	13806,12	731
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	335
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	45
		Накладные расходы	%	-		7179,95	380
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	1201
212	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05298	164684,04	8725
		НР второго уровня	%	4,24		6982,6	370
		Накладные расходы	%	-		6982,6	370
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185399,97	9822
213	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,10894	13806,12	1504
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	689
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	93

		Накладные расходы	%	-		7179,95	782
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	2469
214	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /С-1/ 1 Т	т		0,10894	170384,21	18562
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	787
		Накладные расходы	%	-		7224,29	787
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	1548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				191817,18	20897
215	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом /на все этажи/	м3 утеплителя		0,97592	8893,36	8679
		НР первого уровня	%	56,4		1229,07	1199
		НР второго уровня	%	4,24		429,19	419
		Накладные расходы	%	-		1658,26	1618
		Сметная прибыль	%	8		844,13	824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11395,75	11121
		Плиты перекрытия тех. этажа/АС 54/					
216	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		33	4843,24	159827
		НР первого уровня	%	62,1		1521,09	50196
		НР второго уровня	%	4,24		269,85	8905
		Накладные расходы	%	-		1790,94	59101
		Сметная прибыль	%	8		530,73	17514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7164,92	236442
		Ум-1					
218	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,19	34706,47	6594
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	616
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	306
		Накладные расходы	%	-		4853,72	922
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	601
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	8118
219	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0234662	13384,15	314
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	140
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	19
		Накладные расходы	%	-		6806,22	160
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	38

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	512
220	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0223776	167296,58	3744
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	159
		Накладные расходы	%	-		7093,37	159
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	4215
221	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0010886	173559,47	189
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	8
		Накладные расходы	%	-		7358,92	8
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	213
		Ум-2					
222	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,11	34706,47	3818
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	357
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	177
		Накладные расходы	%	-		4853,72	534
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	4700
223	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0171341	13384,15	229
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	103
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	14
		Накладные расходы	%	-		6806,22	117
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	374
224	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0163392	167296,58	2733

		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	116
		Накладные расходы	%	-		7093,37	116
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	3077
225	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т			0,0007949	173559,47	138
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	6
		Накладные расходы	%	-		7358,92	6
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	155
226	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Ум-3 -Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,17	34706,47	5900
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	552
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	274
		Накладные расходы	%	-		4853,72	825
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	7263
227	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0171341	13384,15	229
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	103
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	14
		Накладные расходы	%	-		6806,22	117
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	374
228	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0163392	167296,58	2733
		НР второго уровня	%	4,24		7093,37	116
		Накладные расходы	%	-		7093,37	116
		Сметная прибыль	%	8		13951,2	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	3077
229	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т			0,0007949	173559,47	138

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7358,92	6
		Накладные расходы	%	-		7358,92	6
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	155
		Плиты перекрытия на отм. +32.000 /АС 54/					
230	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		4	4843,24	19373
		НР первого уровня	%	62,1		1521,09	6084
		НР второго уровня	%	4,24		269,85	1079
		Накладные расходы	%	-		1790,94	7164
		Сметная прибыль	%	8		530,73	2123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7164,92	28660
231	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3	3195,1	9585
		НР первого уровня	%	62,1		983,09	2949
		НР второго уровня	%	4,24		177,16	531
		Накладные расходы	%	-		1160,25	3481
		Сметная прибыль	%	8		348,43	1045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4703,78	14111
232	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2		39,80556	5749,52	228863
		НР второго уровня	%	4,24		243,78	9704
		Накладные расходы	%	-		243,78	9704
		Сметная прибыль	%	8		479,46	19085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6472,76	257652
		Ум-8					
233	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки В25 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,05	34706,47	1735
		НР первого уровня	%	48,5		3244,59	162
		НР второго уровня	%	4,24		1609,13	80
		Накладные расходы	%	-		4853,72	243
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42725,01	2136
234	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1/	т		0,0050285	13384,15	67

		НР первого уровня	%		48,5	5984,97	30
		НР второго уровня	%		4,24	821,25	4
		Накладные расходы	%		-	6806,22	34
		Сметная прибыль	%		8	1615,23	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	110
235	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0047952	167296,58	802
		НР второго уровня	%		4,24	7093,38	34
		Накладные расходы	%		-	7093,37	34
		Сметная прибыль	%		8	13951,2	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188341,15	903
235	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0002333	173559,47	40
		НР второго уровня	%		4,24	7358,92	2
		Накладные расходы	%		-	7358,92	2
		Сметная прибыль	%		8	14473,47	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195391,86	46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1029082
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				219
		Сметная заработная плата -	Тенге				183616

РАЗДЕЛ 12. Шахта лифта ШЛ-1 /АС 39-44/.

АС-40

274	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,04338	66902,63	2902
		НР первого уровня	%		60,9	38782,15	1682
		НР второго уровня	%		4,24	4481,03	194
		Накладные расходы	%		-	43263,18	1877
		Сметная прибыль	%		8	8813,27	382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118979,08	5161
275	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т 1 Т	т		0,04338	345851,27	15003
		НР второго уровня	%		4,24	14664,09	636
		Накладные расходы	%		-	14664,09	636

		Сметная прибыль	%	8		28841,23	1251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389356,59	16890
276	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		1,14957	102,98	118
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	22
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	6
		Накладные расходы	%	-		24,07	28
		Сметная прибыль	%	8		10,16	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	158
277	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		1,1734	45968	53939
		НР первого уровня	%	50,8		22889,09	26858
		НР второго уровня	%	4,24		2919,54	3426
		Накладные расходы	%	-		25808,63	30284
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	6738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77518,76	90961
		Каркас шахты лифта АС-42					
287	11-090302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотеконструкций здания до 50 м. Монтаж	т		1,383	70407,16	97373
		НР первого уровня	%	60,9		32099,8	44394
		НР второго уровня	%	4,24		4346,3	6011
		Накладные расходы	%	-		36446,1	50405
		Сметная прибыль	%	8		8548,26	11822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115401,52	159600
288	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,383	4859,03	6720
		НР первого уровня	%	60,9		1990,87	2753
		НР второго уровня	%	4,24		290,44	402
		Накладные расходы	%	-		2281,31	3155
		Сметная прибыль	%	8		571,23	790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7711,57	10665
289	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		1,383	387498,29	535910
		НР второго уровня	%	4,24		16429,93	22723
		Накладные расходы	%	-		16429,93	22723
		Сметная прибыль	%	8		32314,26	44691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436242,47	603323

290	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		60,852	102,98	6266
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	1150
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	314
		Накладные расходы	%	-		24,07	1465
		Сметная прибыль	%	8		10,16	618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	8350
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				895108
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				168
	Сметная заработная плата -		Тенге				135213
		РАЗДЕЛ 14. Двери /АС37/					
346	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2		29,81	1515,64	45181
		НР первого уровня	%	59,8		810,63	24165
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	2940
		Накладные расходы	%	-		909,26	27105
		Сметная прибыль	%	8		193,99	5783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2618,89	78069
348	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2		1,6	35744,81	57192
		НР второго уровня	%	4,24		1515,58	2425
		Накладные расходы	%	-		1515,58	2425
		Сметная прибыль	%	8		2980,83	4769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40241,22	64386
349	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 27 КГ	м2		2,88	17540,73	50517
		НР второго уровня	%	4,24		743,73	2142
		Накладные расходы	%	-		743,73	2142
		Сметная прибыль	%	8		1462,76	4213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19747,21	56872
351	21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78 0,024 КГ	шт.		7	761,69	5332
		НР второго уровня	%	4,24		32,3	226

		Накладные расходы	%	-		32,3	226
		Сметная прибыль	%	8		63,52	445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,5	6003
352	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 0,95 КГ	шт.		8	2690,72	21526
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	913
		Накладные расходы	%	-		114,09	913
		Сметная прибыль	%	8		224,38	1795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3029,19	24234
353	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 0,25 КГ	пара		8	3420,65	27365
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	1160
		Накладные расходы	%	-		145,04	1160
		Сметная прибыль	%	8		285,25	2282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3850,94	30808
354	21-090404-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 0,12 КГ	шт.		2	1452,9	2906
		НР второго уровня	%	4,24		61,6	123
		Накладные расходы	%	-		61,6	123
		Сметная прибыль	%	8		121,16	242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1635,66	3271
355	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		99,36	1197,13	118947
		НР первого уровня	%	59,8		468,75	46575
		НР второго уровня	%	4,24		70,63	7018
		Накладные расходы	%	-		539,39	53594
		Сметная прибыль	%	8		138,92	13803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1875,44	186344
356	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		396	347,77	137719
		НР первого уровня	%	59,8		34,3	13582
		НР второго уровня	%	4,24		16,2	6415

		Накладные расходы	%	-		50,5	19997
		Сметная прибыль	%	8		31,86	12617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430,13	170333
357	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		5,7	7276,54	41476
		НР второго уровня	%	4,24		308,53	1759
		Накладные расходы	%	-		308,53	1759
		Сметная прибыль	%	8		606,81	3459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8191,87	46694
358	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		26,88	8181,34	219914
		НР второго уровня	%	4,24		346,89	9324
		Накладные расходы	%	-		346,89	9324
		Сметная прибыль	%	8		682,26	18339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9210,49	247578
359	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 0,25 КГ	пара		18	3420,65	61572
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	2611
		Накладные расходы	%	-		145,04	2611
		Сметная прибыль	%	8		285,25	5135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3850,94	69317
360	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		30	428,37	12851
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	545
		Накладные расходы	%	-		18,16	545
		Сметная прибыль	%	8		35,72	1072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,26	14468
361	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		28	3869	108332

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	4593
		Накладные расходы	%	-		164,05	4593
		Сметная прибыль	%	8		322,64	9034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4355,69	121959
362	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверныхм2 проемов блоков из ПВХ профилей			32,3	3020,92	97576
		НР первого уровня	%	59,8		635,02	20511
		НР второго уровня	%	4,24		155,01	5007
		Накладные расходы	%	-		790,03	25518
		Сметная прибыль	%	8		304,88	9847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4115,83	132941
363	21-090203-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, симпостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		25,3	32003,07	809678
		НР второго уровня	%	4,24		1356,93	34330
		Накладные расходы	%	-		1356,93	34330
		Сметная прибыль	%	8		2668,8	67521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36028,8	911529
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				2164804
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				220
	Сметная заработная плата -		Тенге				175307
		РАЗДЕЛ 15. Окна					
364	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковм2 проемов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			62,64	1908,66	119558
		НР первого уровня	%	59,8		413,9	25927
		НР второго уровня	%	4,24		98,48	6169
		Накладные расходы	%	-		512,37	32095
		Сметная прибыль	%	8		193,68	12132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2614,71	163786
365	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изм2 проемов ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			37,584	2536,48	95331
		НР первого уровня	%	59,8		551,96	20745
		НР второго уровня	%	4,24		130,95	4922
		Накладные расходы	%	-		682,91	25666
		Сметная прибыль	%	8		257,55	9680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3476,94	130677
367	21-090201-	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной до 60 мм	м2		22,1184	26177,13	578996

	0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ						
		НР второго уровня	%		4,24		1109,91	24549
		Накладные расходы	%		-		1109,91	24549
		Сметная прибыль	%		8		2182,96	48284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					29470	651829
369	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенахкаменных толщиной свыше 0,51 м	м			2,8	1099,93	3080
		НР первого уровня	%		59,8		99,17	278
		НР второго уровня	%		4,24		50,84	142
		Накладные расходы	%		-		150,02	420
		Сметная прибыль	%		8		100	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1349,95	3780
370	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 2,9 КГ	м			5,07	1170,42	5934
		НР второго уровня	%		4,24		49,63	252
		Накладные расходы	%		-		49,63	252
		Сметная прибыль	%		8		97,6	495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1317,65	6680
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге					956753
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					100
	Сметная заработная плата -		Тенге					78510

РАЗДЕЛ 17. Устройство полов.

378	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /по периметру пола тех. этажа см. прим./	м2 изолируемой поверхности			36	1030,15	37085
		НР первого уровня	%		60,9		259,67	9348
		НР второго уровня	%		4,24		54,69	1969
		Накладные расходы	%		-		314,36	11317
		Сметная прибыль	%		8		107,56	3872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1452,06	52274
		Типовой /2-9/ этаж Тип 5						
396	11-110101-0401 РСНБ	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ГИДРОИЗОЛ/изолируемой	м2			176,64	1210,49	213820

	РК 2015		поверхности				
		НР первого уровня	%	60,9		259,67	45868
		НР второго уровня	%	4,24		62,33	11011
		Накладные расходы	%	-		322,01	56879
		Сметная прибыль	%	8		122,6	21656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1655,09	292355
397	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ГИДРОИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности		176,64	778,46	137508
		НР первого уровня	%	60,9		156,52	27647
		НР второго уровня	%	4,24		39,64	7003
		Накладные расходы	%	-		196,16	34650
		Сметная прибыль	%	8		77,97	13773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1052,59	185930
398	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		176,64	721,92	127519
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	28198
		НР второго уровня	%	4,24		37,38	6602
		Накладные расходы	%	-		197,01	34800
		Сметная прибыль	%	8		73,51	12986
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,44	175305
399	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4,4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементнойм2 стяжки, до 42 мм			176,64	522,42	92280
		НР первого уровня	%	60,9		12,64	2233
		НР второго уровня	%	4,24		22,69	4007
		Накладные расходы	%	-		35,33	6241
		Сметная прибыль	%	8		44,62	7882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				602,37	106402
400	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,3479808	10103,73	3516
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	1611
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	217
		Накладные расходы	%	-		5254,07	1828
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	5772
401	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,3479808	13806,12	4804
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	2201
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	297
		Накладные расходы	%	-		7179,95	2498
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	584

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	7887
402	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т			0,3479808	173300,39	60305
		НР второго уровня	%	4,24		7347,94	2557
		Накладные расходы	%	-		7347,94	2557
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	5029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195100,19	67891
403	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2		176,64	2184,03	385788
		НР первого уровня	%	60,9		530,18	93652
		НР второго уровня	%	4,24		115,08	20328
		Накладные расходы	%	-		645,27	113980
		Сметная прибыль	%	8		226,34	39981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3055,64	539749
		Тип 6					
404	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой /пленка ПХВ/	м2		269,6	147,22	39691
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	8539
		НР второго уровня	%	4,24		7,59	2045
		Накладные расходы	%	-		39,26	10584
		Сметная прибыль	%	8		14,92	4022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,4	54296
405	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		269,6	721,92	194629
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	43037
		НР второго уровня	%	4,24		37,38	10077
		Накладные расходы	%	-		197,01	53114
		Сметная прибыль	%	8		73,51	19819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,44	267562
406	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 30 мм	м2		269,6	237,46	64020
		НР первого уровня	%	60,9		5,75	1549
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	2780
		Накладные расходы	%	-		16,06	4330
		Сметная прибыль	%	8		20,28	5468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				273,8	73817
407	11-060301-	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,6373344	10103,73	6439

	0410 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	2950
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	398
		Накладные расходы	%	-		5254,07	3349
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	10571
408	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,6373344	13806,12	8799
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	4032
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	544
		Накладные расходы	%	-		7179,95	4576
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	1070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	14445
409	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т			0,6373344	173300,39	110450
		НР второго уровня	%	4,24		7347,94	4683
		Накладные расходы	%	-		7347,94	4683
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	9211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195100,19	124344
410	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство, В15	м2 покрытия		323,52	1056,01	341640
		НР первого уровня	%	60,9		170,27	55086
		НР второго уровня	%	4,24		51,99	16821
		Накладные расходы	%	-		222,27	71908
		Сметная прибыль	%	8		102,26	33084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1380,54	446631
411	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия		323,52	614	198642
		НР первого уровня	%	60,9		351,54	113730
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	13245
		Накладные расходы	%	-		392,48	126974
		Сметная прибыль	%	8		80,52	26049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1087	351665
		Чердак Тип 10					
414	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 0,175 Т	м3		53,61768	26486,65	1420153

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1123,03	60214
		Накладные расходы	%	-		1123,03	60214
		Сметная прибыль	%	8		2208,77	118429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29818,46	1598797
		Тип 11					
420	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой /пленка ПХВ/	м2		12,15	147,22	1789
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	385
		НР второго уровня	%	4,24		7,59	92
		Накладные расходы	%	-		39,26	477
		Сметная прибыль	%	8		14,92	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,4	2447
421	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		12,15	721,92	8771
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	1940
		НР второго уровня	%	4,24		37,38	454
		Накладные расходы	%	-		197,01	2394
		Сметная прибыль	%	8		73,51	893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,44	12058
422	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 44 мм	м2		12,15	569,91	6924
		НР первого уровня	%	60,9		13,79	168
		НР второго уровня	%	4,24		24,75	301
		Накладные расходы	%	-		38,54	468
		Сметная прибыль	%	8		48,68	591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				657,13	7984
423	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,0239355	10103,73	242
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	111
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	15
		Накладные расходы	%	-		5254,07	126
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	397
424	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0239355	13806,12	330
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	151
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	20
		Накладные расходы	%	-		7179,95	172
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	40

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	542
425	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т			0,0239355	173300,39	4148
		НР второго уровня	%	4,24		7347,94	176
		Накладные расходы	%	-		7347,94	176
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195100,19	4670
426	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство, В15	м2 покрытия		12,15	1056,01	12831
		НР первого уровня	%	60,9		170,27	2069
		НР второго уровня	%	4,24		51,99	632
		Накладные расходы	%	-		222,27	2701
		Сметная прибыль	%	8		102,26	1242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1380,54	16774
427	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия		12,15	614	7460
		НР первого уровня	%	60,9		351,54	4271
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	497
		Накладные расходы	%	-		392,48	4769
		Сметная прибыль	%	8		80,52	978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1087	13207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4433774
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				930
		Сметная заработная плата -	Тенге				742719

РАЗДЕЛ 18. Внутренняя отделка

Подвал.
Потолок.

428	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		133,4	517,28	69005
		НР первого уровня	%	54,8		196,23	26177
		НР второго уровня	%	4,24		30,25	4036
		Накладные расходы	%	-		226,48	30213
		Сметная прибыль	%	8		59,5	7937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				803,26	107155

Стены.

431	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		5,2	1343,76	6988

	Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.						
		НР первого уровня	%	54,8		99,9	519
		НР второго уровня	%	4,24		61,21	318
		Накладные расходы	%	-		161,11	838
		Сметная прибыль	%	8		120,39	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1625,25	8451
		Откосы					
432	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		10,56	2487,77	26271
		НР первого уровня	%	54,8		822,57	8686
		НР второго уровня	%	4,24		140,36	1482
		Накладные расходы	%	-		962,93	10169
		Сметная прибыль	%	8		276,06	2915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3726,75	39354
433	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до /3/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		10,56	592,96	6262
		НР первого уровня	%	54,8		225,9	2385
		НР второго уровня	%	4,24		34,72	367
		Накладные расходы	%	-		260,61	2752
		Сметная прибыль	%	8		68,29	721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				921,86	9735
435	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание по сетке /полимерной/ без устройства каркаса улучшенное стен	м2		6,34	1763,13	11178
		НР первого уровня	%	54,8		522,96	3316
		НР второго уровня	%	4,24		96,93	615
		Накладные расходы	%	-		619,89	3930
		Сметная прибыль	%	8		190,64	1209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2573,66	16317
436	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2		6,34	419,52	2660
		НР первого уровня	%	54,8		174,12	1104
		НР второго уровня	%	4,24		25,17	160
		Накладные расходы	%	-		199,29	1264
		Сметная прибыль	%	8		49,51	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				668,32	4237
		Типовой этаж /2-9 этажи/.					

		Потолок.					
440	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2		848,06	527,84	447640
		НР первого уровня	%	54,8		224,19	190130
		НР второго уровня	%	4,24		31,89	27041
		Накладные расходы	%	-		256,08	217172
		Сметная прибыль	%	8		62,71	53185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				846,63	717997
		Стены.					
442	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		101,6	2821,78	286693
		НР первого уровня	%	59,8		491,03	49889
		НР второго уровня	%	4,24		140,46	14271
		Накладные расходы	%	-		631,49	64160
		Сметная прибыль	%	8		276,26	28068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3729,54	378921
446	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2		223,12	2019,38	450564
		НР первого уровня	%	54,8		690,1	153976
		НР второго уровня	%	4,24		114,88	25632
		Накладные расходы	%	-		804,98	179608
		Сметная прибыль	%	8		225,95	50414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3050,31	680586
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				1962753
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				941
	Сметная заработная плата -		Тенге				788341

РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ И ВХОДОВ В ПОДВАЛ /АС 66-70/

КР-1
Навес Н-1

479	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотойдо 25 м	т		0,402	59952,48	24101
		НР первого уровня	%	60,9		29063,68	11684
		НР второго уровня	%	4,24		3774,29	1517
		Накладные расходы	%	-		32837,97	13201
		Сметная прибыль	%	8		7423,24	2984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100213,68	40286

480	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,402	346299,6	139212
		НР второго уровня	%	4,24		14683,1	5903
		Накладные расходы	%	-		14683,1	5903
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	11609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389861,32	156724
481	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2		12,80004	102,98	1318
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	242
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	66
		Накладные расходы	%	-		24,07	308
		Сметная прибыль	%	8		10,16	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1756
482	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Болты самоанкерующиеся распорные М12х/70/ ГОСТ 28778-90 0,122 КГ	шт.		24	31,71	761
		НР второго уровня	%	4,24		1,34	32
		Накладные расходы	%	-		1,34	32
		Сметная прибыль	%	8		2,64	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,7	857
492	23-010101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 10,85 КГ	м		3,7	1985,46	7346
		НР второго уровня	%	4,24		84,18	311
		Накладные расходы	%	-		84,18	311
		Сметная прибыль	%	8		165,57	613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: В-1 Фундаменты				2235,21	8270
499	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных В15 с/с W6 /монолитных заделок/	м3		0,5	3970,83	1985
		НР первого уровня	%	48,5		1256,62	628
		НР второго уровня	%	4,24		221,64	111
		Накладные расходы	%	-		1478,26	739
		Сметная прибыль	%	8		435,93	218

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5885,02	2943
500	21-020104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6) 2,4 Т	м3		0,5075	23720,86	12038
		НР второго уровня	%	4,24		1005,76	510
		Накладные расходы	%	-		1005,76	510
		Сметная прибыль	%	8		1978,13	1004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26704,76	13553
501	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		19,295	728,07	14048
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	1783
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	671
		Накладные расходы	%	-		127,17	2454
		Сметная прибыль	%	8		68,42	1320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	17822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				242211
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				24436
		РАЗДЕЛ 20. Ограждение балконов /АС 18/					
		Огр-1					
517	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		0,4368	179728,28	78505
		НР второго уровня	%	4,24		7620,48	3329
		Накладные расходы	%	-		7620,48	3329
		Сметная прибыль	%	8		14987,9	6547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202336,66	88381
518	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0384	174586,31	6704
		НР второго уровня	%	4,24		7402,46	284
		Накладные расходы	%	-		7402,46	284
		Сметная прибыль	%	8		14559,1	559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196547,87	7547
519	21-050106-1202 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,312	213471	66603

	в ценах II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		9051,17	2824
		Накладные расходы	%	-		9051,17	2824
		Сметная прибыль	%	8		17801,77	5554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240323,94	74981
520	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	т		0,056	213471	11954
		НР второго уровня	%	4,24		9051,17	507
		Накладные расходы	%	-		9051,17	507
		Сметная прибыль	%	8		17801,77	997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240323,94	13458
523	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Огр-2 -Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций		0,50192	76802,95	38549
		НР первого уровня	%	60,9		41834,45	20998
		НР второго уровня	%	4,24		5030,23	2525
		Накладные расходы	%	-		46864,67	23522
		Сметная прибыль	%	8		9893,41	4966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133561,04	67037
524	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	-Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,50192	38434,07	19291
		НР первого уровня	%	60,9		17483,03	8775
		НР второго уровня	%	4,24		2370,88	1190
		Накладные расходы	%	-		19853,91	9965
		Сметная прибыль	%	8		4663,04	2340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62951,02	31596
525	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		0,2496	179728,28	44860
		НР второго уровня	%	4,24		7620,48	1902
		Накладные расходы	%	-		7620,48	1902
		Сметная прибыль	%	8		14987,9	3741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202336,66	50503
526	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т		0,0192	174586,31	3352

	II квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		7402,46	142
		Накладные расходы	%	-		7402,46	142
		Сметная прибыль	%	8		14559,1	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196547,87	3774
527	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	т		0,20112	213471	42933
		НР второго уровня	%	4,24		9051,17	1820
		Накладные расходы	%	-		9051,17	1820
		Сметная прибыль	%	8		17801,77	3580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240323,94	48334
528	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	т		0,032	213471	6831
		НР второго уровня	%	4,24		9051,17	290
		Накладные расходы	%	-		9051,17	290
		Сметная прибыль	%	8		17801,77	570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240323,94	7690
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				393302
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				59
	Сметная заработная плата -		Тенге				48888
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:		**Тенге**				**22473519**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1

Водомерный узел №1 учета холодной воды(квартирный)

12	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		17,6	1053,26	18537
		НР первого уровня	%	60,4		584,61	10289
		НР второго уровня	%	4,24		69,45	1222
		Накладные расходы	%	-		654,06	11511
		Сметная прибыль	%	8		136,59	2404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1843,9	32453
13	11-160501-0202 РСНБ	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,	м трубопровод		13,2	1346,5	17774

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	а				
		НР первого уровня	%	60,4		729	9623
		НР второго уровня	%	4,24		88	1162
		Накладные расходы	%	-		817	10784
		Сметная прибыль	%	8		173,08	2285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2336,57	30843
14	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод а		149,6	1780,29	266332
		НР первого уровня	%	60,4		940,22	140657
		НР второго уровня	%	4,24		115,35	17256
		Накладные расходы	%	-		1055,57	157913
		Сметная прибыль	%	8		226,87	33940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3062,73	458184
18	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		16,5088	334,83	5528
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	234
		Накладные расходы	%	-		14,2	234
		Сметная прибыль	%	8		27,92	461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	6223
19	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,164 КГ	м		12,2628	203,15	2491
		НР второго уровня	%	4,24		8,61	106
		Накладные расходы	%	-		8,61	106
		Сметная прибыль	%	8		16,94	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,7	2805
20	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,107 КГ	м		134,4904	138,83	18671
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	792
		Накладные расходы	%	-		5,89	792
		Сметная прибыль	%	8		11,58	1557

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				156,29	21020
21	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		180,4	411,1	74162
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	20786
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	4026
		Накладные расходы	%	-		137,54	24811
		Сметная прибыль	%	8		43,89	7918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	106891
25	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	м		19,36	225,63	4368
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	185
		Накладные расходы	%	-		9,57	185
		Сметная прибыль	%	8		18,82	364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	4918
26	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		14,52	190,67	2769
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	117
		Накладные расходы	%	-		8,08	117
		Сметная прибыль	%	8		15,9	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	3117
27	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		164,56	144,81	23830
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	1010
		Накладные расходы	%	-		6,14	1010
		Сметная прибыль	%	8		12,08	1987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	26828
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				693280
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				346
	Сметная заработная плата -		Тенге				303429

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4

Водомерный узел №1 учета холодной воды(квартирный)

39	11-160501-	-Трубопроводы водоснабжения из напорных	м		123,2	1398,66	172315

	0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровод а				
		НР первого уровня	%	60,4		777,45	95782
		НР второго уровня	%	4,24		92,27	11367
		Накладные расходы	%	-		869,72	107149
		Сметная прибыль	%	8		181,47	22357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2449,85	301821
40	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод а		88	1053,26	92687
		НР первого уровня	%	60,4		584,61	51446
		НР второго уровня	%	4,24		69,45	6111
		Накладные расходы	%	-		654,06	57557
		Сметная прибыль	%	8		136,59	12020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1843,9	162264
42	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод а		102,96	1780,29	183299
		НР первого уровня	%	60,4		940,22	96805
		НР второго уровня	%	4,24		115,35	11876
		Накладные расходы	%	-		1055,57	108681
		Сметная прибыль	%	8		226,87	23358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3062,73	315339
43	23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,04 КГ	м		33,2992	826,2	27512
		НР второго уровня	%	4,24		35,03	1167
		Накладные расходы	%	-		35,03	1167
		Сметная прибыль	%	8		68,9	2294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				930,13	30973
47	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ	м		92,56104	125,85	11649
		НР второго уровня	%	4,24		5,34	494
		Накладные расходы	%	-		5,34	494
		Сметная прибыль	%	8		10,49	971

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,68	13114
48	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		431,2	411,1	177264
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	49683
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	9623
		Накладные расходы	%	-		137,54	59305
		Сметная прибыль	%	8		43,89	18926
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	255495
50	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 0,17 КГ	м		123,2	331,45	40835
		НР второго уровня	%	4,24		14,05	1731
		Накладные расходы	%	-		14,05	1731
		Сметная прибыль	%	8		27,64	3405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				373,14	45971
51	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	м		96,8	225,63	21841
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	926
		Накладные расходы	%	-		9,57	926
		Сметная прибыль	%	8		18,82	1821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	24588
53	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		113,256	144,81	16401
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	695
		Накладные расходы	%	-		6,14	695
		Сметная прибыль	%	8		12,08	1368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	18464
58	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.		28,16	19651,47	553385
		НР первого уровня	%	60,4		1292,4	36394
		НР второго уровня	%	4,24		888,02	25007
		Накладные расходы	%	-		2180,42	61401
		Сметная прибыль	%	8		1746,55	49183

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23578,44	663969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1831997
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				632
		Сметная заработная плата -	Тенге				554124
		РАЗДЕЛ 3. Бытовавая канализация К1					
59	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	145,2	2744,52		398504
		НР первого уровня	%	60,4	588,72		85482
		НР второго уровня	%	4,24	141,33		20521
		Накладные расходы	%	-	730,05		106003
		Сметная прибыль	%	8	277,97		40361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3752,53		544867
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				544867
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172
		Сметная заработная плата -	Тенге				141526
		РАЗДЕЛ 4. Внутренний водосток К2					
62	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	73,04	2744,52		200460
		НР первого уровня	%	60,4	588,72		43000
		НР второго уровня	%	4,24	141,33		10323
		Накладные расходы	%	-	730,05		53323
		Сметная прибыль	%	8	277,97		20303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3752,53		274085
64	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	-Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка	0,88	1239,32		1091
		НР первого уровня	%	60,4	654,67		576
		НР второго уровня	%	4,24	80,31		71
		Накладные расходы	%	-	734,98		647
		Сметная прибыль	%	8	157,94		139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2132,24		1876
66	21-050103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 1 Т	т	0,010208	112281,9		1146
		НР второго уровня	%	4,24	4760,75		49
		Накладные расходы	%	-	4760,75		49
		Сметная прибыль	%	8	9363,41		96

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126406,06	1290
67	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	13,2		411,1	5426
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	1521
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	295
		Накладные расходы	%	-		137,54	1815
		Сметная прибыль	%	8		43,89	579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	7821
68	21-110403-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 0,44 КГ	м	14,52		1185,26	17210
		НР второго уровня	%	4,24		50,26	730
		Накладные расходы	%	-		50,26	730
		Сметная прибыль	%	8		98,84	1435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1334,36	19375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				304448
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91
		Сметная заработная плата -	Тенге				74896
		РАЗДЕЛ 5. Сантехприборы					
94	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1		28984,22	28984
		НР первого уровня	%	60,4		155,71	156
		НР второго уровня	%	4,24		1235,53	1236
		Накладные расходы	%	-		1391,24	1391
		Сметная прибыль	%	8		2430,04	2430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32805,5	32806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32806
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,3
		Сметная заработная плата -	Тенге				258
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-2:	**Тенге**				**3407398**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		РАЗДЕЛ 1. Система отопления 1.					
1	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	14,96		1783,9	26687
		НР первого уровня	%	60,4		198,4	2968
		НР второго уровня	%	4,24		84,05	1257

		Накладные расходы	%	-		282,44	4225
		Сметная прибыль	%	8		165,31	2473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2231,65	33385
3	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		2,024	1363,46	2760
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	318
		НР второго уровня	%	4,24		64,46	130
		Накладные расходы	%	-		221,33	448
		Сметная прибыль	%	8		126,78	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1711,57	3464
4	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		8,096	1124,52	9104
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	1270
		НР второго уровня	%	4,24		54,33	440
		Накладные расходы	%	-		211,2	1710
		Сметная прибыль	%	8		106,86	865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1442,58	11679
22	23-041013-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 3,75 КГ	шт.		7,04	8327,5	58626
		НР второго уровня	%	4,24		353,09	2486
		Накладные расходы	%	-		353,09	2486
		Сметная прибыль	%	8		694,45	4889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9375,03	66000
23	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		25,08	411,1	10310
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	2890
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	560
		Накладные расходы	%	-		137,54	3449
		Сметная прибыль	%	8		43,89	1101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	14860
24	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54	м		16,456	362,29	5962

	квартала 2017 года	мм ГОСТ 16381-77 0,16 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		15,36	253
		Накладные расходы	%	-		15,36	253
		Сметная прибыль	%	8		30,21	497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407,86	6712
26	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	м		2,2264	225,63	502
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	21
		Накладные расходы	%	-		9,57	21
		Сметная прибыль	%	8		18,82	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	566
27	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		8,9056	190,67	1698
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	72
		Накладные расходы	%	-		8,08	72
		Сметная прибыль	%	8		15,9	142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	1912
28	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления трубопроводов 1,12 КГ	кг		278,96	511,02	142554
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	6044
		Накладные расходы	%	-		21,67	6044
		Сметная прибыль	%	8		42,61	11888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	160486
33	23-051313-0411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-12, со сливными кранами, на двенадцать ответвлений, L 625 мм, типа Watts 7,2 КГ	шт.		1,76	88616,76	155965
		НР второго уровня	%	4,24		3757,35	6613
		Накладные расходы	%	-		3757,35	6613
		Сметная прибыль	%	8		7389,93	13006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99764,04	175585
34	23-051313-0303 РСНБ	-Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini	шт.		1,76	1732,16	3049

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	0,23 КГ						
		НР второго уровня	%		4,24		73,44	129
		Накладные расходы	%		-		73,44	129
		Сметная прибыль	%		8		144,45	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1950,05	3432
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					478082
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					15
	Сметная заработная плата -		Тенге					12768
		РАЗДЕЛ 2. Система отопления 2						
53	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления трубопроводов 1,12 КГ	кг			24,64	511,02	12592
		НР второго уровня	%		4,24		21,67	534
		Накладные расходы	%		-		21,67	534
		Сметная прибыль	%		8		42,61	1050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					575,3	14175
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					14175
		РАЗДЕЛ 5. ВЕ1-ВЕ10						
93	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые, размер /150х150/ мм. Установка	решетка			20,24	1026,67	20780
		НР первого уровня	%		60,4		548,52	11102
		НР второго уровня	%		4,24		66,79	1352
		Накладные расходы	%		-		615,3	12454
		Сметная прибыль	%		8		131,36	2659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1773,34	35892
94	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм хшт. 150 мм 0,41 КГ				20,24	2380,9	48189
		НР второго уровня	%		4,24		100,95	2043
		Накладные расходы	%		-		100,95	2043
		Сметная прибыль	%		8		198,55	4019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2680,4	54251
97	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые, размер /250Х150/мм. Установка	решетка			2,64	1032,45	2726

		НР первого уровня	%	60,4		548,52	1448
		НР второго уровня	%	4,24		67,03	177
		Накладные расходы	%	-		615,55	1625
		Сметная прибыль	%	8		131,84	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1779,83	4699
98	23-050306-1874 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 250 мм х 150 мм 0,58 КГ	шт.		2,64	2841,86	7503
		НР второго уровня	%	4,24		120,49	318
		Накладные расходы	%	-		120,49	318
		Сметная прибыль	%	8		236,99	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3199,34	8446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				103289
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20778
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-3:	**. Тенге**				**595546**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-4 ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ. СИСТЕМА ДОМОФОНОВ

РАЗДЕЛ 1. Телевидение/Интернет/Телефон(Жилье)

2	23-070220-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 0,035 КГ	шт.		56,32	259,11	14593
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	619
		Накладные расходы	%	-		10,99	619
		Сметная прибыль	%	8		21,61	1217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,7	16429
4	23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробки монтажные /KSC 11-103 0,02 КГ	шт.		56,32	63,26	3563
		НР второго уровня	%	4,24		2,68	151
		Накладные расходы	%	-		2,68	151
		Сметная прибыль	%	8		5,28	297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71,22	4011
12	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм 0,124 КГ	м		132	59,28	7825

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	332
		Накладные расходы	%	-		2,51	332
		Сметная прибыль	%	8		4,94	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66,74	8809
13	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм 0,043 КГ	м		760,32	22,48	17092
		НР второго уровня	%	4,24		0,953152	725
		Накладные расходы	%	-		0,953152	725
		Сметная прибыль	%	8		1,87	1425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,31	19242
17	23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коннектор SC/APC/прим 0,1 КГ	шт.		56,32	262,22	14768
		НР второго уровня	%	4,24		11,12	626
		Накладные расходы	%	-		11,12	626
		Сметная прибыль	%	8		21,87	1232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,21	16626
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65117
		РАЗДЕЛ 4. Диспетчеризазия лифтов					
60	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ARNAZHANA TELECOM"	-Кабель местной связи КСПП 1х4х0,9	м		158,1	206,99	32725
		НР второго уровня	%	4,24		8,78	1388
		Накладные расходы	%	-		8,78	1388
		Сметная прибыль	%	8		17,26	2729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,03	36842
61	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил- 2 и сечением 0,75 мм2 27,1 КГ	км		0,1938	56689,28	10986
		НР второго уровня	%	4,24		2403,63	466
		Накладные расходы	%	-		2403,63	466
		Сметная прибыль	%	8		4727,43	916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63820,34	12368

64	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 0,059 КГ	м		155	25,56	3962
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	168
		Накладные расходы	%	-		1,08	168
		Сметная прибыль	%	8		2,13	330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,78	4460
65	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм 0,155 КГ	м		190	74,61	14176
		НР второго уровня	%	4,24		3,16	601
		Накладные расходы	%	-		3,16	601
		Сметная прибыль	%	8		6,22	1182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84	15959
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					69629
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-4:	**Тенге**					**134746**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Жилая часть

ШК1

8	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1шт. 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ			16	3746,26	59940
		НР второго уровня	%	4,24		158,84	2541
		Накладные расходы	%	-		158,84	2541
		Сметная прибыль	%	8		312,41	4999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4217,51	67480
11	23-070204-0615 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		16	553,99	8864
		НР второго уровня	%	4,24		23,49	376
		Накладные расходы	%	-		23,49	376
		Сметная прибыль	%	8		46,2	739

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				623,68	9979
12	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		16	419,35	6710
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	284
		Накладные расходы	%	-		17,78	284
		Сметная прибыль	%	8		34,97	560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,1	7554
13	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		16	3580,18	57283
		НР второго уровня	%	4,24		151,8	2429
		Накладные расходы	%	-		151,8	2429
		Сметная прибыль	%	8		298,56	4777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4030,54	64489
14	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		80	3580,18	286414
		НР второго уровня	%	4,24		151,8	12144
		Накладные расходы	%	-		151,8	12144
		Сметная прибыль	%	8		298,56	23885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4030,54	322443
		ШК2					
16	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ	шт.		16	3746,26	59940
		НР второго уровня	%	4,24		158,84	2541
		Накладные расходы	%	-		158,84	2541
		Сметная прибыль	%	8		312,41	4999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4217,51	67480
19	23-070204-0615 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		16	553,99	8864

		НР второго уровня	%	4,24		23,49	376
		Накладные расходы	%	-		23,49	376
		Сметная прибыль	%	8		46,2	739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				623,68	9979
20	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		32	419,35	13419
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	569
		Накладные расходы	%	-		17,78	569
		Сметная прибыль	%	8		34,97	1119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,1	15107
21	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		16	3580,18	57283
		НР второго уровня	%	4,24		151,8	2429
		Накладные расходы	%	-		151,8	2429
		Сметная прибыль	%	8		298,56	4777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4030,54	64489
22	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		96	3580,18	343697
		НР второго уровня	%	4,24		151,8	14573
		Накладные расходы	%	-		151,8	14573
		Сметная прибыль	%	8		298,56	28662
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4030,54	386932
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1015931
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование					
		Светильники с люминисцентными лампами					
33	Прайс ТОО "ИЕК"	-Фотореле МН-601	шт		1	1130,29	1130
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	48
		Накладные расходы	%	-		47,92	48
		Сметная прибыль	%	8		94,26	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1272,47	1272
34	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт		2	3962,31	7925

	в ценах II квартала 2017 года	0,6 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		168	336
		Накладные расходы	%	-		168	336
		Сметная прибыль	%	8		330,42	661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4460,74	8921
		Электроустановочные изделия					
38	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		544	323,78	176138
		НР первого уровня	%	42,8		129,22	70297
		НР второго уровня	%	4,24		19,21	10449
		Накладные расходы	%	-		148,43	80746
		Сметная прибыль	%	8		37,78	20551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				509,99	277434
39	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		96	327,88	31476
		НР первого уровня	%	42,8		136,8	13133
		НР второго уровня	%	4,24		19,7	1891
		Накладные расходы	%	-		156,51	15025
		Сметная прибыль	%	8		38,75	3720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				523,13	50221
40	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		82	271,16	22236
		НР первого уровня	%	42,8		110,27	9042
		НР второго уровня	%	4,24		16,17	1326
		Накладные расходы	%	-		126,44	10368
		Сметная прибыль	%	8		31,81	2608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429,42	35212
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		34	271,16	9220
		НР первого уровня	%	42,8		110,27	3749
		НР второго уровня	%	4,24		16,17	550
		Накладные расходы	%	-		126,44	4299
		Сметная прибыль	%	8		31,81	1081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429,42	14600
43	23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		32	396,5	12688
		0,89 КГ					

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		16,81	538
		Накладные расходы	%	-		16,81	538
		Сметная прибыль	%	8		33,06	1058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				446,38	14284
44	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,07 КГ	шт.		64	320,34	20502
		НР второго уровня	%	4,24		13,58	869
		Накладные расходы	%	-		13,58	869
		Сметная прибыль	%	8		26,71	1710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360,64	23081
47	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.		132	229,62	30310
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	1285
		Накладные расходы	%	-		9,74	1285
		Сметная прибыль	%	8		19,15	2528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				258,5	34123
48	23-070218-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.		16	669,19	10707
		НР второго уровня	%	4,24		28,37	454
		Накладные расходы	%	-		28,37	454
		Сметная прибыль	%	8		55,81	893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				753,37	12054
50	23-070202-0528 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробки монтажные распаячные IMT351120/прим 0,2 КГ	шт.		600	723,35	434010
		НР второго уровня	%	4,24		30,67	18402
		Накладные расходы	%	-		30,67	18402
		Сметная прибыль	%	8		60,32	36193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				814,34	488605
52	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой	компл		32	599,8	19194

		НР первого уровня	%	42,8		243,46	7791
		НР второго уровня	%	4,24		35,75	1144
		Накладные расходы	%	-		279,21	8935
		Сметная прибыль	%	8		70,32	2250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				949,33	30378
53	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 0,176 КГ	шт.		32	704,95	22558
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	956
		Накладные расходы	%	-		29,89	956
		Сметная прибыль	%	8		58,79	1881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				793,63	25396
54	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		153	449,14	68718
		НР первого уровня	%	42,8		186,77	28576
		НР второго уровня	%	4,24		26,96	4125
		Накладные расходы	%	-		213,73	32701
		Сметная прибыль	%	8		53,03	8113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				715,9	109532
55	23-070219-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 0,02 КГ	шт.		80	335,6	26848
		НР второго уровня	%	4,24		14,23	1138
		Накладные расходы	%	-		14,23	1138
		Сметная прибыль	%	8		27,99	2239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				377,82	30225
57	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 0,01 КГ	шт.		144	929,23	133809
		НР второго уровня	%	4,24		39,4	5674
		Накладные расходы	%	-		39,4	5674
		Сметная прибыль	%	8		77,49	11159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1046,12	150641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1305981
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				309785

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

58	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м		1273	81,89	104245
		НР первого уровня	%	42,8		25,49	32454
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	5796
		Накладные расходы	%	-		30,05	38250
		Сметная прибыль	%	8		8,95	11400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120,89	153894
59	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м		187	599,14	112040
		НР первого уровня	%	42,8		89,95	16822
		НР второго уровня	%	4,24		29,22	5464
		Накладные расходы	%	-		119,17	22285
		Сметная прибыль	%	8		57,47	10746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				775,78	145071
61	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,236 Т	км		0,5	426752,74	213376
		НР второго уровня	%	4,24		18094,32	9047
		Накладные расходы	%	-		18094,32	9047
		Сметная прибыль	%	8		35587,76	17794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				480434,82	240217
62	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т	км		3,7	192466,63	712127
		НР второго уровня	%	4,24		8160,59	30194
		Накладные расходы	%	-		8160,59	30194
		Сметная прибыль	%	8		16050,18	59386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216677,39	801706
67	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 30 КГ	км		0,2	57600,27	11520
		НР второго уровня	%	4,24		2442,25	488
		Накладные расходы	%	-		2442,25	488
		Сметная прибыль	%	8		4803,4	961

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64845,92	12969
		ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
71	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм 0,084 КГ	м		283	39,86	11280
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	478
		Накладные расходы	%	-		1,69	478
		Сметная прибыль	%	8		3,32	941
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44,87	12699
		Система теплосат					
81	23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ	шт.		1	5604,7	5605
		НР второго уровня	%	4,24		237,64	238
		Накладные расходы	%	-		237,64	238
		Сметная прибыль	%	8		467,39	467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6309,73	6310
96	Прайс"Теплолюкс"	-Саморегулирующаяся нагревательная лента,30Вт/м TSD(L)-30P	шт		10	1975,43	19754
		НР второго уровня	%	4,24		83,76	838
		Накладные расходы	%	-		83,76	838
		Сметная прибыль	%	8		164,74	1647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2223,92	22239
97	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общеоплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		25	69,88	1747
		НР первого уровня	%	42,8		21,73	543
		НР второго уровня	%	4,24		3,88	97
		Накладные расходы	%	-		25,61	640
		Сметная прибыль	%	8		7,64	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103,13	2578
98	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	км		0,0255	213607,85	5447
		НР второго уровня	%	4,24		9056,97	231

		Накладные расходы	%		-		9056,97	231
		Сметная прибыль	%		8		17813,19	454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					240478,01	6132
100	23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба /поливинилхлоридная/прим - 20х2,3 0,132 КГ	м			25	123,09	3077
		НР второго уровня	%		4,24		5,22	130
		Накладные расходы	%		-		5,22	130
		Сметная прибыль	%		8		10,26	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					138,57	3464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1407281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					136
		Сметная заработная плата -	Тенге					116398
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-5:	**Тенге**					**3729193**

ИТОГО по смете:	**Тенге**	**30340402**
Временные здания и сооружения 0,9%		273064
Итого:	Тенге	30613466
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%х1,1		572472
Итого:	Тенге	31185938
Итого в текущих ценах 2018г. с К=1,06	Тенге	33057094
НДС 12%		3966851
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**37023945**

Заказчик: ТОО «Зерттеу СК»»

Директор _____ Д.А. Женченко

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко