Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 12 2020 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства города Нур-Султан»**, г. Нур-Султан, р-н Сары-арка, ул. Сейфулина 30

(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии от «29» 12 2020 года **ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59»**, генеральный директор Раденков Петр Александрович, юридический адрес: г. Павлодар ул. Транспортная, 1, индекс 140010.

(наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «29» 12 2020 года **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»**, юридический адрес: г. Алматы ул. Тимирязева 42, корпус 15\4, индекс 050060

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «29» 12 2020 **ТОО «Астанатехстройэксперт»**, юридический адрес: г. Нур-Султан, Есиль район, проспект Тұран 50, индекс Z05G9H7, в лице эксперта Бактитова А.М. приказ №26 от 29.01.2020 г., в лице технического директора Лукьянченко Д.В.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство МЖК со встроенными помещениями и паркингом, в районе улиц проектными наименованиями Е 250, Е30 г. Астана. Наружные сети электроснабжения»**

(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения о предоставлении соответствующего права на землю выдано от 25.01.2017 г. № №120-117 постановление акимата города Астаны.

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон № KZ93REA00181846 от 02.07.2020 о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление контроля качества городской среды города Нур-Султан»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации), разработанного ТОО «Астанатехстройэксперт»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного РГП «Госэкспертиза» № 06-0086\18 от 05.07.2018 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___август 2020 года;
(месяц, год)
окончание работ ___декабрь 2020 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__2 (два);
фактически, месяц: __5 (пять) ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы КЛ 0,4 кВ	км	0,35	0,35	0,35	0,35
Протяженность трассы КЛ 20 кВ	км	1,156	1,156	1,156	1,156
КТПН-20\0,4 кВ 2х1000кВА	шт	1	1	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Источник электроснабжения - ПС-110/20 кВ «№Туран», КЛ-20кВ выполнена кабелем АПвПу2г-нг(В)-HF-20 кВ, КЛ-0,4кВ кабелем типа АВБбШв-0,66кВ, КТПН 20/0,4-2х100 кВА ,КТПН-20/0,4 кВ состоит из трех отдельных отделений: РУ-20 кВ распределительного устройства высокого напряжения РУВН-20 кВ с камерами серии КСО 2-20, Тр-1(2) отсека силового трансформатора с двумя силовыми трансформаторами типа ТСЛ мощностью 1000 кВА, РУ-0,4 кВ распредустройства низкого напряжения РУНН-0,4 кВ;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 323 643,572 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 188 151,148 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 135 492, 424тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 323 643,572 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 188 151,148 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 135 492,424 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство МЖК со встроенными помещениями и паркингом, в районе улиц проектными наименованиями Е 250, Е30 г. Астана. Наружные сети электроснабжения»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

ГУ «Управления строительства города Нур-Султан» _____ **Сарсенгалиев С.А.**

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция» _____ **Джабайканов К.Т.**

Представитель проекта авторского надзора ТОО «Астанатехстройэксперт» _____ **Бакитов А.М.**

Генеральный директор ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59» _____ **Раденков П.А.**

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения КЛ 0,4 кВ	км	0,35
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения КЛ 20 кВ	км	1,156
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки.АВБбШв-0,66кВ напряжением. КЛ 0,4 кВ.	км	0,7752
	2) марки.АПвПу2г-нг(В)-HF-20 кВ напряжением. КЛ 20 кВ..	км	1,156
11	Муфты соединительные.	шт	12
12	Муфты концевые	шт	32

13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства грозозащиты	шт	1
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: **ГУ «Управление строительства города Нур-Султан», в лице руководителя Сарсенгалиева С.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Астанатехстройэксперт» Бакитов А.М.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приказ №_____ от _____