Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Зерттеу СК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2020 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого комплекса в границах улиц Жабаева -Крылова- Горького - Порфирьева в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Дом №3 (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	293 100 729	67 260 035	240 190 341	61 732 484					8 071 204	75 331 239

Заказчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Технический надзор: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК					
45	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.380 мм. Из кирпича размером 250x120x 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-кладка 5-9, тех.этаж, парапет	м3 кладки	197,4018612		23611,84	4661021
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	372227
		НР второго уровня	%	4,24		1081,09	213410
		Накладные расходы	%	-		2966,72	585636
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	419733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28704,84	5666390
53	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1ПРИМ.	-Облицовка т.120 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		892,572	4656,27	4156057
		НР первого уровня	%	50,8		485,8	433611
		НР второго уровня	%	4,24		218,02	194602
		Накладные расходы	%	-		703,82	628213
		Сметная прибыль	%	8		428,81	382742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5788,9	5167011
55	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		30,1886	23493,14	709225

	табл.1 п.3.1						
		НР первого уровня	%	50,8		1825,33	55104
		НР второго уровня	%	4,24		1073,5	32408
		Накладные расходы	%	-		2898,83	87512
		Сметная прибыль	%	8		2111,36	63739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28503,33	860476
56	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармировные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		16,3257	2962,26	48361
		НР первого уровня	%	50,8		485,8	7931
		НР второго уровня	%	4,24		146,2	2387
		Накладные расходы	%	-		632	10318
		Сметная прибыль	%	8		287,54	4694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3881,8	63373
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				11757250
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2257
	Сметная заработная плата -		Тенге				1710379

РАЗДЕЛ 11. Устройство лестниц

Лестница Л-1 (АС-36)

247	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,6975	45324,02	31614
		НР первого уровня	%	48,5		5784,79	4035
		НР второго уровня	%	4,24		2167,01	1511
		Накладные расходы	%	-		7951,8	5546
		Сметная прибыль	%	8		4262,07	2973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57537,89	40133
248	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0721	13384,15	965
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	432
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	59
		Накладные расходы	%	-		6806,22	491
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	1572
256	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		2	2942,44	5885
		НР первого уровня	%	62,1		1075,16	2150
		НР второго уровня	%	4,24		170,35	341
		Накладные расходы	%	-		1245,5	2491
		Сметная прибыль	%	8		335,04	670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4522,98	9046

257	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		4	4768,47	19074
		НР первого уровня	%	62,1		1779,62	7118
		НР второго уровня	%	4,24		277,64	1111
		Накладные расходы	%	-		2057,26	8229
		Сметная прибыль	%	8		546,06	2184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7371,79	29487
258	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Марши лестничные с /площадками/ с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 0,36 Т	м2		6,1	6134,14	37418
		НР второго уровня	%	4,24		260,09	1587
		Накладные расходы	%	-		260,09	1587
		Сметная прибыль	%	8		511,54	3120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6905,77	42125
259	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения		34,25	6144,54	210450
		НР первого уровня	%	62,1		312,45	10702
		НР второго уровня	%	4,24		273,78	9377
		Накладные расходы	%	-		586,23	20078
		Сметная прибыль	%	8		538,46	18442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7269,23	248971

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	371334
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	51
Сметная заработная плата -	Тенге	41367

РАЗДЕЛ 12. Шахта лифта ШЛ-1 /АС 39-44/.

		АС-39,40					
266	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,196383	62,7	75
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	18
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	4
		Накладные расходы	%	-		18,6	22
		Сметная прибыль	%	8		6,5	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	105
237	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		1,196383	102,98	123
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	23
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	6
		Накладные расходы	%	-		24,07	29
		Сметная прибыль	%	8		10,16	12

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	164
271	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	АС-40 -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,01171	49231,53	577
		НР первого уровня	%	60,9		17946,26	210
		НР второго уровня	%	4,24		2848,34	33
		Накладные расходы	%	-		20794,6	244
		Сметная прибыль	%	8		5602,09	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75628,21	886
272	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,01171	299950,57	3512
		НР второго уровня	%	4,24		12717,9	149
		Накладные расходы	%	-		12717,9	149
		Сметная прибыль	%	8		25013,48	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337681,95	3954
273	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		0,748269	102,98	77
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	14
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	4
		Накладные расходы	%	-		24,07	18
		Сметная прибыль	%	8		10,16	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	103
279	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,25752	13806,12	3555
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	1629
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	220
		Накладные расходы	%	-		7179,95	1849
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	5837
281	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		2,74516	416552,38	1143503
		НР первого уровня	%	62,1		24714,59	67845
		НР второго уровня	%	4,24		18709,72	51361
		Накладные расходы	%	-		43424,31	119207
		Сметная прибыль	%	8		36798,13	101017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				496774,82	1363726

		АС-41					
283	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,12108	315552,1	38207
		НР первого уровня	%	48,5		78008,49	9445
		НР второго уровня	%	4,24		16686,97	2020
		Накладные расходы	%	-		94695,46	11466
		Сметная прибыль	%	8		32819,8	3974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443067,37	53647
284	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,22995	202075,1	46467
		НР первого уровня	%	48,5		22972,15	5282
		НР второго уровня	%	4,24		9542	2194
		Накладные расходы	%	-		32514,15	7477
		Сметная прибыль	%	8		18767,14	4316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				253356,39	58259
285	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		8,851119	62,7	555
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	135
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	29
		Накладные расходы	%	-		18,6	165
		Сметная прибыль	%	8		6,5	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	777
286	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		8,851119	102,98	911
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	167
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	46
		Накладные расходы	%	-		24,07	213
		Сметная прибыль	%	8		10,16	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1214
		Каркас шахты лифта АС-42					
287	11-090302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотеконструкций здания до 50 м. Монтаж	т		0,453	70407,16	31894
		НР первого уровня	%	60,9		32099,8	14541
		НР второго уровня	%	4,24		4346,3	1969
		Накладные расходы	%	-		36446,1	16510
		Сметная прибыль	%	8		8548,26	3872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115401,52	52277
288	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,453	4859,03	2201
		НР первого уровня	%	60,9		1990,87	902
		НР второго уровня	%	4,24		290,44	132

		Накладные расходы	%	-		2281,31	1033
		Сметная прибыль	%	8		571,23	259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7711,57	3493
289	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 т	т		0,453	387498,29	175537
		НР второго уровня	%	4,24		16429,93	7443
		Накладные расходы	%	-		16429,93	7443
		Сметная прибыль	%	8		32314,26	14638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436242,47	197618
290	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		23,158	102,98	2385
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	438
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	120
		Накладные расходы	%	-		24,07	557
		Сметная прибыль	%	8		10,16	235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	3178
		Плита монолитная ПМ-л на отм.+27,900					
291	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		1,3	38161,26	49610
		НР первого уровня	%	48,5		3144,22	4087
		НР второго уровня	%	4,24		1751,35	2277
		Накладные расходы	%	-		4895,58	6364
		Сметная прибыль	%	8		3444,55	4478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46501,39	60452
292	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,01298	13384,15	174
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	78
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	11
		Накладные расходы	%	-		6806,22	88
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	283
293	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,1114	13806,12	1538
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	705
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	95
		Накладные расходы	%	-		7179,95	800

		Сметная прибыль	%	8	1678,89	187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22664,96	2525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1808498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			208
		Сметная заработная плата -	Тенге			180189

РАЗДЕЛ 13. Кровля

		Плиты покрытия вентканалов /АС 59/				
297	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до /и более/ 25 м	шт. сборных конструкций	24,64	450,91	11110
		НР первого уровня	%	62,1	210,77	5193
		НР второго уровня	%	4,24	28,06	691
		Накладные расходы	%	-	238,83	5885
		Сметная прибыль	%	8	55,18	1360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			744,92	18355
300	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0146872	177221,87	2603
		НР первого уровня	%	60,9	21784,36	320
		НР второго уровня	%	4,24	8437,86	124
		Накладные расходы	%	-	30222,23	444
		Сметная прибыль	%	8	16595,53	244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			224039,63	3291
301	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6003228	102,98	62
		НР первого уровня	%	54,2	18,9	11
		НР второго уровня	%	4,24	5,17	3
		Накладные расходы	%	-	24,07	14
		Сметная прибыль	%	8	10,16	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			137,21	82
		Пожарная лестница 1 шт.				
311	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,130372	49231,53	6418
		НР первого уровня	%	60,9	17946,26	2340
		НР второго уровня	%	4,24	2848,34	371
		Накладные расходы	%	-	20794,6	2711
		Сметная прибыль	%	8	5602,09	730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			75628,21	9860
312	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т	0,130372	299950,57	39105

	квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	12717,9	1658
		Накладные расходы	%	-	12717,9	1658
		Сметная прибыль	%	8	25013,48	3261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			337681,95	44024
313	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,7278674	102,98	384
		НР первого уровня	%	54,2	18,9	70
		НР второго уровня	%	4,24	5,17	19
		Накладные расходы	%	-	24,07	90
		Сметная прибыль	%	8	10,16	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			137,21	512
314	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0050336	202075,1	1017
		НР первого уровня	%	48,5	22972,15	116
		НР второго уровня	%	4,24	9542	48
		Накладные расходы	%	-	32514,15	164
		Сметная прибыль	%	8	18767,14	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			253356,39	1275
		Основная кровля				
317	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	79,062	223,14	17642
		НР первого уровня	%	56,4	31,67	2504
		НР второго уровня	%	4,24	10,8	854
		Накладные расходы	%	-	42,48	3358
		Сметная прибыль	%	8	21,25	1680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			286,86	22680
318	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом т.50-265 мм	м3 утеплителя	12,4523	8944,07	111374
		НР первого уровня	%	56,4	1229,07	15305
		НР второго уровня	%	4,24	431,34	5371
		Накладные расходы	%	-	1660,41	20676
		Сметная прибыль	%	8	848,36	10564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11452,84	142614
319	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150	м2 стяжки	79,062	623,13	49266
		НР первого уровня	%	56,4	104,83	8288
		НР второго уровня	%	4,24	30,87	2440
		Накладные расходы	%	-	135,7	10729
		Сметная прибыль	%	8	60,71	4800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			819,54	64795
324	11-120101-	-Основания из бетона или раствора под	м2 кровли	79,062	133,74	10574

	1601 РСНБ РК 2015	водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой /Биом-И/					
		НР первого уровня	%	56,4		19,84	1569
		НР второго уровня	%	4,24		6,51	515
		Накладные расходы	%	-		26,35	2083
		Сметная прибыль	%	8		12,81	1013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,9	13670
325	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		79,062	2193,34	173410
		НР первого уровня	%	56,4		87,44	6913
		НР второго уровня	%	4,24		96,71	7646
		Накладные расходы	%	-		184,14	14559
		Сметная прибыль	%	8		190,2	15037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2567,68	203006
		Кровля лесничных клеток					
326	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		19,294	223,14	4305
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	611
		НР второго уровня	%	4,24		10,8	208
		Накладные расходы	%	-		42,48	820
		Сметная прибыль	%	8		21,25	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286,86	5535
327	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного /П-25/ на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		19,294	420,89	8121
		НР первого уровня	%	56,4		84,41	1629
		НР второго уровня	%	4,24		21,42	413
		Накладные расходы	%	-		105,84	2042
		Сметная прибыль	%	8		42,14	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				568,86	10976
329	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом т.50-210 мм	м3 утеплителя		2,5082	8944,07	22434
		НР первого уровня	%	56,4		1229,07	3083
		НР второго уровня	%	4,24		431,34	1082
		Накладные расходы	%	-		1660,41	4165
		Сметная прибыль	%	8		848,36	2128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11452,84	28726
330	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150	м2 стяжки		19,294	623,13	12023
		НР первого уровня	%	56,4		104,83	2023
		НР второго уровня	%	4,24		30,87	596
		Накладные расходы	%	-		135,7	2618
		Сметная прибыль	%	8		60,71	1171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,54	15812

331	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 35 мм	м2 стяжки		19,294	483,03	9320
		НР первого уровня	%	56,4		9,98	192
		НР второго уровня	%	4,24		20,9	403
		Накладные расходы	%	-		30,88	596
		Сметная прибыль	%	8		41,11	793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,02	10709
332	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0214	10103,73	216
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	99
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	13
		Накладные расходы	%	-		5254,07	112
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	355
333	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,0214	13806,12	295
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	135
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	18
		Накладные расходы	%	-		7179,95	154
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	485
334	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 т			0,0214	177996,47	3809
		НР второго уровня	%	4,24		7547,05	162
		Накладные расходы	%	-		7547,05	162
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200387	4288
335	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой /Биом-И/	м2 кровли		19,294	133,74	2580
		НР первого уровня	%	56,4		19,84	383
		НР второго уровня	%	4,24		6,51	126
		Накладные расходы	%	-		26,35	508
		Сметная прибыль	%	8		12,81	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,9	3336
336	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		19,294	2193,34	42318

		НР первого уровня	%	56,4		87,44	1687
		НР второго уровня	%	4,24		96,71	1866
		Накладные расходы	%	-		184,14	3553
		Сметная прибыль	%	8		190,2	3670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2567,68	49541

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге 653925
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 122
Сметная заработная плата - Тенге 91947

РАЗДЕЛ 14. Двери /АС37/

346	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2		19,42	1515,64	29434
		НР первого уровня	%	59,8		810,63	15742
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	1915
		Накладные расходы	%	-		909,26	17658
		Сметная прибыль	%	8		193,99	3767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2618,89	50859
347	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2		44,1	32140,08	1417378
		НР второго уровня	%	4,24		1362,74	60097
		Накладные расходы	%	-		1362,74	60097
		Сметная прибыль	%	8		2680,23	118198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36183,04	1595672
350	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл 0,554 КГ	шт		4,3656	982,74	4290
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	182
		Накладные расходы	%	-		41,67	182
		Сметная прибыль	%	8		81,95	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,36	4830
351	21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78 0,024 КГ	шт.		7	761,69	5332
		НР второго уровня	%	4,24		32,3	226
		Накладные расходы	%	-		32,3	226
		Сметная прибыль	%	8		63,52	445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,5	6003

352	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 0,95 КГ	шт.		8	2690,72	21526
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	913
		Накладные расходы	%	-		114,09	913
		Сметная прибыль	%	8		224,38	1795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3029,19	24234
353	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 0,25 КГ	пара		8	3420,65	27365
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	1160
		Накладные расходы	%	-		145,04	1160
		Сметная прибыль	%	8		285,25	2282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3850,94	30808
355	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		27,58	1197,13	33017
		НР первого уровня	%	59,8		468,75	12928
		НР второго уровня	%	4,24		70,63	1948
		Накладные расходы	%	-		539,39	14876
		Сметная прибыль	%	8		138,92	3831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1875,44	51725
356	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		110,12	347,77	38297
		НР первого уровня	%	59,8		34,3	3777
		НР второго уровня	%	4,24		16,2	1784
		Накладные расходы	%	-		50,5	5561
		Сметная прибыль	%	8		31,86	3509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430,13	47366
357	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		9,5	7276,54	69127
		НР второго уровня	%	4,24		308,53	2931
		Накладные расходы	%	-		308,53	2931
		Сметная прибыль	%	8		606,81	5765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8191,87	77823

358	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		17,92	8181,34	146610
		НР второго уровня	%	4,24		346,89	6216
		Накладные расходы	%	-		346,89	6216
		Сметная прибыль	%	8		682,26	12226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9210,49	165052
359	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 0,25 КГ	пара		16	3420,65	54730
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	2321
		Накладные расходы	%	-		145,04	2321
		Сметная прибыль	%	8		285,25	4564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3850,94	61615
360	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		46	428,37	19705
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	835
		Накладные расходы	%	-		18,16	835
		Сметная прибыль	%	8		35,72	1643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,26	22184
361	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		28	3869	108332
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	4593
		Накладные расходы	%	-		164,05	4593
		Сметная прибыль	%	8		322,64	9034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4355,69	121959
362	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверныхблоков из ПВХ профилей	м2 проемов		16,88	3020,92	50993
		НР первого уровня	%	59,8		635,02	10719
		НР второго уровня	%	4,24		155,01	2617
		Накладные расходы	%	-		790,03	13336
		Сметная прибыль	%	8		304,88	5146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4115,83	69475

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	. . . . .			. . . .	2329604
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .			. . . .	89
	Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .			. . . .	72185

РАЗДЕЛ 15. Окна

364	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковизделий из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		10,6272	1908,66	20284
		НР первого уровня	%	59,8		413,9	4399
		НР второго уровня	%	4,24		98,48	1047
		Накладные расходы	%	-		512,37	5445
		Сметная прибыль	%	8		193,68	2058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2614,71	27787
365	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изделий из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		18,1728	2536,48	46095
		НР первого уровня	%	59,8		551,96	10031
		НР второго уровня	%	4,24		130,95	2380
		Накладные расходы	%	-		682,91	12410
		Сметная прибыль	%	8		257,55	4680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3476,94	63186
367	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной до 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		33,6384	26177,13	880557
		НР второго уровня	%	4,24		1109,91	37336
		Накладные расходы	%	-		1109,91	37336
		Сметная прибыль	%	8		2182,96	73431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29470	991324
369	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенахкаменных толщиной свыше 0,51 м	м		40,2	1099,93	44217
		НР первого уровня	%	59,8		99,17	3987
		НР второго уровня	%	4,24		50,84	2044
		Накладные расходы	%	-		150,02	6031
		Сметная прибыль	%	8		100	4020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1349,95	54268
370	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 2,9 КГ	м		72,86	1170,42	85277

		НР второго уровня	%	4,24		49,63	3616
		Накладные расходы	%	-		49,63	3616
		Сметная прибыль	%	8		97,6	7111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1317,65	96004
371	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и томум2покрытия подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АС-30 п.прим.8)			19,96	2280,75	45524
		НР первого уровня	%	56,4		418,57	8355
		НР второго уровня	%	4,24		114,45	2284
		Накладные расходы	%	-		533,02	10639
		Сметная прибыль	%	8		225,1	4493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3038,87	60656
372	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	-Ф-1. Ф-2. /Элементы/ наружные из оцинкованной стали м сполимерным покрытием шириной /500/ мм. Устройство(АС-29 п.прим.9,10)			135,6	1824,73	247433
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	22831
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	11459
		Накладные расходы	%	-		252,88	34290
		Сметная прибыль	%	8		166,21	22538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2243,81	304261

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	. . . . .	1597485
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	112
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	87272

РАЗДЕЛ 16. Витражи наружные

374	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-/Витражи/ из /металлопластиковых/ профилей толщинойм2 60 мм /много/створчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 24 КГ			152,3468	20097,76	3061829
		НР второго уровня	%	4,24		852,15	129822
		Накладные расходы	%	-		852,15	129822
		Сметная прибыль	%	8		1675,99	255332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22625,9	3446983
375	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-ПРИМ./Витражная створка/ из /металлопластиковых/ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		66,49	21112,6	1403777
		НР второго уровня	%	4,24		895,17	59520
		Накладные расходы	%	-		895,17	59520
		Сметная прибыль	%	8		1760,62	117064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23768,4	1580361
376	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл 0,554 КГ	шт		148,809024	982,74	146241

в ценах
II
квартала
2017 года

		НР второго уровня	%	4,24		41,67	6201
		Накладные расходы	%	-		41,67	6201
		Сметная прибыль	%	8		81,95	12195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,36	164636
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					5191980

РАЗДЕЛ 17. Устройство полов.

Типовой /2-9/ этаж
Тип 2

382	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий на цементном растворе /т.12 мм/ из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2		186,4	2241,37	417792
		НР первого уровня	%	60,9		518,2	96592
		НР второго уровня	%	4,24		117,01	21810
		Накладные расходы	%	-		635,2	118402
		Сметная прибыль	%	8		230,13	42896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3106,7	579089
383	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		23	457,7	10527
		НР первого уровня	%	60,9		122,44	2816
		НР второго уровня	%	4,24		24,6	566
		Накладные расходы	%	-		147,03	3382
		Сметная прибыль	%	8		48,38	1113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				653,11	15022

Тип 4

384	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой /пленка ПХВ/	м2		1267,86	147,22	186656
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	40155
		НР второго уровня	%	4,24		7,59	9617
		Накладные расходы	%	-		39,26	49772
		Сметная прибыль	%	8		14,92	18914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,4	255342
385	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, т.30 мм	м2		1267,86	226,63	287333
		НР первого уровня	%	60,9		131,7	166983
		НР второго уровня	%	4,24		15,19	19263
		Накладные расходы	%	-		146,9	186246
		Сметная прибыль	%	8		29,88	37886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				403,41	511466
387	11-110101-	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		1267,86	721,92	915289

	1101 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	202393
		НР второго уровня	%	4,24		37,38	47390
		Накладные расходы	%	-		197,01	249783
		Сметная прибыль	%	8		73,51	93206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,44	1258278
388	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3,6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементнойстяжки, до 38 мм	м2		1267,86	427,43	541924
		НР первого уровня	%	60,9		10,35	13116
		НР второго уровня	%	4,24		18,56	23534
		Накладные расходы	%	-		28,91	36650
		Сметная прибыль	%	8		36,51	46286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492,85	624860
389	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		2,4977	10103,73	25236
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	11563
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	1560
		Накладные расходы	%	-		5254,07	13123
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	3069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	41428
390	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхтусловиях из арматуры диаметром до 16 мм			2,4977	13806,12	34484
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	15801
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	2132
		Накладные расходы	%	-		7179,95	17933
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	4193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	56610
391	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профилятГОСТ 6727-80 1 Т			2,4977	173300,39	432852
		НР второго уровня	%	4,24		7347,94	18353
		Накладные расходы	%	-		7347,94	18353
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	36096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195100,19	487302
392	11-130301-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2		1690,48	168,61	285034
		НР первого уровня	%	54,2		21,08	35638

		НР второго уровня	%	4,24		8,04	13596
		Накладные расходы	%	-		29,12	49234
		Сметная прибыль	%	8		15,82	26741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213,55	361009
393	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2		1690,48	854,83	1445072
		НР первого уровня	%	60,9		150,87	255041
		НР второго уровня	%	4,24		42,64	72085
		Накладные расходы	%	-		193,51	327126
		Сметная прибыль	%	8		83,87	141776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1132,21	1913974
394	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума /коммерческий класс 33/. Устройство на клее "Бустилат".	м2 покрытия		1248,3	3116,92	3890851
		НР первого уровня	%	60,9		176,83	220735
		НР второго уровня	%	4,24		139,65	174331
		Накладные расходы	%	-		316,48	395066
		Сметная прибыль	%	8		274,67	342873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3708,08	4628791
395	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		259,1	257,94	66832
		НР первого уровня	%	60,9		47,91	12413
		НР второго уровня	%	4,24		12,97	3360
		Накладные расходы	%	-		60,87	15773
		Сметная прибыль	%	8		25,51	6608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				344,32	89213
		Чердак Тип 10					
412	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой /пленка ПХВ/	м2		260,28	147,22	38319
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	8243
		НР второго уровня	%	4,24		7,59	1974
		Накладные расходы	%	-		39,26	10218
		Сметная прибыль	%	8		14,92	3883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,4	52419
413	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, т.200 мм	м2		260,28	226,63	58987
		НР первого уровня	%	60,9		131,7	34280
		НР второго уровня	%	4,24		15,19	3955

		Накладные расходы	%	-		146,9	38235
		Сметная прибыль	%	8		29,88	7778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				403,41	104999
415	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		260,28	721,92	187900
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	41549
		НР второго уровня	%	4,24		37,38	9729
		Накладные расходы	%	-		197,01	51278
		Сметная прибыль	%	8		73,51	19134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,44	258313
416	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементнойстяжки, до 49 мм	м2		260,28	688,64	179239
		НР первого уровня	%	60,9		16,67	4338
		НР второго уровня	%	4,24		29,91	7784
		Накладные расходы	%	-		46,57	12122
		Сметная прибыль	%	8		58,82	15309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				794,03	206670
417	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,5127516	10103,73	5181
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	2374
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	320
		Накладные расходы	%	-		5254,07	2694
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	8505
418	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,5127516	13806,12	7079
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	3244
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	438
		Накладные расходы	%	-		7179,95	3682
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	11621
419	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профилятГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,5127516	173300,39	88860
		НР второго уровня	%	4,24		7347,94	3768
		Накладные расходы	%	-		7347,94	3768
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	7410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195100,19	100038

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	. . . . .				11564949
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .				2537
	Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .				1944127

РАЗДЕЛ 18. Внутренняя отделка

Подвал.
Потолок.

428	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,4	517,28	69005
		НР первого уровня	%	54,8	196,23	26177
		НР второго уровня	%	4,24	30,25	4036
		Накладные расходы	%	-	226,48	30213
		Сметная прибыль	%	8	59,5	7937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			803,26	107155
429	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	112,7	82,56	9304
		НР первого уровня	%	54,8	36,89	4158
		НР второго уровня	%	4,24	5,06	571
		Накладные расходы	%	-	41,96	4728
		Сметная прибыль	%	8	9,96	1123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			134,48	15156

Откосы

432	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,86	2487,77	34480
		НР первого уровня	%	54,8	822,57	11401
		НР второго уровня	%	4,24	140,36	1945
		Накладные расходы	%	-	962,93	13346
		Сметная прибыль	%	8	276,06	3826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3726,75	51653
433	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до /3/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,86	592,96	8218
		НР первого уровня	%	54,8	225,9	3131
		НР второго уровня	%	4,24	34,72	481
		Накладные расходы	%	-	260,61	3612
		Сметная прибыль	%	8	68,29	946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			921,86	12777
434	11-150405-0105 РСНБ	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/	м2	24,42	272,39	6652

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	составами по сборным конструкциям /откосов/, подготовленным под окраску					
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	2486
		НР второго уровня	%	4,24		15,87	387
		Накладные расходы	%	-		117,68	2874
		Сметная прибыль	%	8		31,21	762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,28	10288
435	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание по сетке /полимерной/ без устройства каркаса улучшенное стен	м2		5,2	1763,13	9168
		НР первого уровня	%	54,8		522,96	2719
		НР второго уровня	%	4,24		96,93	504
		Накладные расходы	%	-		619,89	3223
		Сметная прибыль	%	8		190,64	991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2573,66	13383
436	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2		5,2	419,52	2182
		НР первого уровня	%	54,8		174,12	905
		НР второго уровня	%	4,24		25,17	131
		Накладные расходы	%	-		199,29	1036
		Сметная прибыль	%	8		49,51	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				668,32	3475
437	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /-и, -или акрилово-латексными/ составами простая по штукатуркей и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		11,54	181,89	2099
		НР первого уровня	%	54,8		60,94	703
		НР второго уровня	%	4,24		10,3	119
		Накладные расходы	%	-		71,23	822
		Сметная прибыль	%	8		20,25	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				273,38	3155
438	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску.	м2 отделываемой поверхности		304,26	327,22	99560
		НР первого уровня	%	54,8		123,55	37590
		НР второго уровня	%	4,24		19,11	5815
		Накладные расходы	%	-		142,66	43405
		Сметная прибыль	%	8		37,59	11437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				507,47	154402
439	11-150401-	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными	м2		304,26	82,56	25120

	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	составами известковая по штукатурке	окрашиваемой поверхности			
		НР первого уровня	%	54,8	36,89	11225
		НР второго уровня	%	4,24	5,06	1541
		Накладные расходы	%	-	41,96	12766
		Сметная прибыль	%	8	9,96	3031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			134,48	40916
		Типовой этаж /2-9 этажи/. Потолок.				
441	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1391,304	303,6	422394
		НР первого уровня	%	54,8	114,54	159355
		НР второго уровня	%	4,24	17,73	24666
		Накладные расходы	%	-	132,27	184021
		Сметная прибыль	%	8	34,87	48513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			470,73	654928
		Стены.				
443	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5127,36	1132,16	5804978
		НР первого уровня	%	54,8	363,51	1863863
		НР второго уровня	%	4,24	63,42	325159
		Накладные расходы	%	-	426,93	2189022
		Сметная прибыль	%	8	124,73	639520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1683,81	8633520
444	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	5889,92	419,52	2470963
		НР первого уровня	%	54,8	174,12	1025559
		НР второго уровня	%	4,24	25,17	148253
		Накладные расходы	%	-	199,29	1173812
		Сметная прибыль	%	8	49,51	291582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			668,32	3936357
445	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	5889,92	272,39	1604362
		НР первого уровня	%	54,8	101,82	599703
		НР второго уровня	%	4,24	15,87	93452

		Накладные расходы	%	-		117,68	693155
		Сметная прибыль	%	8		31,21	183801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,28	2481319
446	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2		1115,6	2019,38	2252820
		НР первого уровня	%	54,8		690,1	769878
		НР второго уровня	%	4,24		114,88	128162
		Накладные расходы	%	-		804,98	898041
		Сметная прибыль	%	8		225,95	252069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3050,31	3402930
		Откосы					
447	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		130,24	2487,77	324007
		НР первого уровня	%	54,8		822,57	107131
		НР второго уровня	%	4,24		140,36	18280
		Накладные расходы	%	-		962,93	125412
		Сметная прибыль	%	8		276,06	35953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3726,75	485372
448	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до /3/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		130,24	592,96	77227
		НР первого уровня	%	54,8		225,9	29421
		НР второго уровня	%	4,24		34,72	4522
		Накладные расходы	%	-		260,61	33942
		Сметная прибыль	%	8		68,29	8894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				921,86	120063
449	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям /откосов/, подготовленным под окраску	м2		130,24	272,39	35476
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	13261
		НР второго уровня	%	4,24		15,87	2066
		Накладные расходы	%	-		117,68	15327
		Сметная прибыль	%	8		31,21	4064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,28	54868
		Чердак					
		Потолок.					
450	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2		27,06	527,84	14283

	доп. вып. 4					
		НР первого уровня	%	54,8	224,19	6067
		НР второго уровня	%	4,24	31,89	863
		Накладные расходы	%	-	256,08	6930
		Сметная прибыль	%	8	62,71	1697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			846,63	22910
451	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,06	201,6	5455
		НР первого уровня	%	54,8	68	1840
		НР второго уровня	%	4,24	11,43	309
		Накладные расходы	%	-	79,43	2149
		Сметная прибыль	%	8	22,48	608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			303,51	8213
452	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	260,28	82,56	21489
		НР первого уровня	%	54,8	36,89	9602
		НР второго уровня	%	4,24	5,06	1318
		Накладные расходы	%	-	41,96	10920
		Сметная прибыль	%	8	9,96	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			134,48	35002
		Стены.				
453	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	134,91	1132,16	152739
		НР первого уровня	%	54,8	363,51	49042
		НР второго уровня	%	4,24	63,42	8556
		Накладные расходы	%	-	426,93	57597
		Сметная прибыль	%	8	124,73	16827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1683,81	227163
454	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	260,8	935,82	244062
		НР первого уровня	%	54,8	310,91	81085
		НР второго уровня	%	4,24	52,86	13786
		Накладные расходы	%	-	363,77	94871
		Сметная прибыль	%	8	103,97	27115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1403,56	366048

455	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	-Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм	м2		34,8	1704,46	59315
		НР первого уровня	%	54,8		99,9	3476
		НР второго уровня	%	4,24		76,5	2662
		Накладные расходы	%	-		176,4	6139
		Сметная прибыль	%	8		150,47	5236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2031,32	70690
456	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание по сетке /полимерной/ без устройствакаркаса улучшенное стен	м2		34,8	1763,13	61357
		НР первого уровня	%	54,8		522,96	18199
		НР второго уровня	%	4,24		96,93	3373
		Накладные расходы	%	-		619,89	21572
		Сметная прибыль	%	8		190,64	6634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2573,66	89563
457	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		295,6	82,56	24405
		НР первого уровня	%	54,8		36,89	10905
		НР второго уровня	%	4,24		5,06	1497
		Накладные расходы	%	-		41,96	12402
		Сметная прибыль	%	8		9,96	2945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134,48	39751
458	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2		134,91	419,52	56598
		НР первого уровня	%	54,8		174,12	23491
		НР второго уровня	%	4,24		25,17	3396
		Накладные расходы	%	-		199,29	26886
		Сметная прибыль	%	8		49,51	6679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				668,32	90163
459	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2		134,91	272,39	36748
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	13736
		НР второго уровня	%	4,24		15,87	2141
		Накладные расходы	%	-		117,68	15877
		Сметная прибыль	%	8		31,21	4210

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,28	56835
		Откосы					
461	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до /3/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		16,28	592,96	9653
		НР первого уровня	%	54,8		225,9	3678
		НР второго уровня	%	4,24		34,72	565
		Накладные расходы	%	-		260,61	4243
		Сметная прибыль	%	8		68,29	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				921,86	15008
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				21203063
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				10877
	Сметная заработная плата -		Тенге				8922970

РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ И ВХОДОВ В ПОДВАЛ /АС 66-70/

КР-1
Фундаменты

463	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		2,31	2631,59	6079
		НР первого уровня	%	50,8		420,77	972
		НР второго уровня	%	4,24		129,42	299
		Накладные расходы	%	-		550,19	1271
		Сметная прибыль	%	8		254,54	588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3436,33	7938
464	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		3	2629,69	7889
		НР первого уровня	%	62,1		739,65	2219
		НР второго уровня	%	4,24		142,86	429
		Накладные расходы	%	-		882,51	2648
		Сметная прибыль	%	8		280,98	843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3793,17	11380
465	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		12	1756,28	21075
		НР первого уровня	%	62,1		495,33	5944
		НР второго уровня	%	4,24		95,47	1146
		Накладные расходы	%	-		590,8	7090
		Сметная прибыль	%	8		187,77	2253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2534,85	30418
466	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		23	1235,57	28418
		НР первого уровня	%	62,1		352,51	8108
		НР второго уровня	%	4,24		67,33	1549
		Накладные расходы	%	-		419,84	9656

		Сметная прибыль	%	8		132,43	3046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1787,85	41120
		Крыльцо					
475	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3		2,8	24037,98	67306
		НР первого уровня	%	48,5		531,48	1488
		НР второго уровня	%	4,24		1041,75	2917
		Накладные расходы	%	-		1573,22	4405
		Сметная прибыль	%	8		2048,9	5737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27660,1	77448
476	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	-Устройство В15 W6 /крыльца/	м3		4,16	6677,34	27778
		НР первого уровня	%	48,5		1609,06	6694
		НР второго уровня	%	4,24		351,34	1462
		Накладные расходы	%	-		1960,4	8155
		Сметная прибыль	%	8		691,02	2875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9328,76	38808
477	21-020104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6) 2,4 Т	м3		4,2224	23720,86	100159
		НР второго уровня	%	4,24		1005,76	4247
		Накладные расходы	%	-		1005,76	4247
		Сметная прибыль	%	8		1978,13	8352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26704,76	112758
478	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1 Т	т		0,17893	193931,06	34700
		НР второго уровня	%	4,24		8222,68	1471
		Накладные расходы	%	-		8222,68	1471
		Сметная прибыль	%	8		16172,3	2894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218326,04	39065
		Навес Н-1					
479	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотойдо 25 м	т		0,46702	59952,48	27999
		НР первого уровня	%	60,9		29063,68	13573
		НР второго уровня	%	4,24		3774,29	1763

		Накладные расходы	%	-		32837,97	15336
		Сметная прибыль	%	8		7423,24	3467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100213,68	46802
480	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,46702	346299,6	161729
		НР второго уровня	%	4,24		14683,1	6857
		Накладные расходы	%	-		14683,1	6857
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	13487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389861,32	182073
483	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		13,7	522,47	7158
		НР первого уровня	%	56,4		258,35	3539
		НР второго уровня	%	4,24		33,11	454
		Накладные расходы	%	-		291,45	3993
		Сметная прибыль	%	8		65,11	892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				879,04	12043
485	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, т.50 мм	м2 утепляемого покрытия		1,025	620,54	636
		НР первого уровня	%	56,4		197,48	202
		НР второго уровня	%	4,24		34,68	36
		Накладные расходы	%	-		232,17	238
		Сметная прибыль	%	8		68,22	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				920,92	944
487	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой /Биом-И/	м2 кровли		20,5	133,74	2742
		НР первого уровня	%	56,4		19,84	407
		НР второго уровня	%	4,24		6,51	133
		Накладные расходы	%	-		26,35	540
		Сметная прибыль	%	8		12,81	263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,9	3544
488	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		20,5	2193,34	44964
		НР первого уровня	%	56,4		87,44	1792
		НР второго уровня	%	4,24		96,71	1982
		Накладные расходы	%	-		184,14	3775
		Сметная прибыль	%	8		190,2	3899

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2567,68	52638
		В-1 Ступени и площадка					
502	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	м3		1	4478,99	4479
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	556
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	213
		Накладные расходы	%	-		769,31	769
		Сметная прибыль	%	8		419,86	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	5668
503	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5	м3		1	24037,98	24038
		НР первого уровня	%	48,5		531,48	531
		НР второго уровня	%	4,24		1041,75	1042
		Накладные расходы	%	-		1573,22	1573
		Сметная прибыль	%	8		2048,9	2049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27660,1	27660
504	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-Лестница. Устройство В15 W6	м3		1,37	29640,16	40607
		НР первого уровня	%	48,5		1609,06	2204
		НР второго уровня	%	4,24		1324,97	1815
		Накладные расходы	%	-		2934,02	4020
		Сметная прибыль	%	8		2605,93	3570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35180,12	48197
505	21-020104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6) 2,4 Т	м3		1,39055	23720,86	32985
		НР второго уровня	%	4,24		1005,76	1399
		Накладные расходы	%	-		1005,76	1399
		Сметная прибыль	%	8		1978,13	2751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26704,76	37134

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	. . . . .	775638
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	104
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	84540

РАЗДЕЛ 20. Ограждение балконов /АС 18/

		Огр-1					
515	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций		0,8432	76802,95	64760
		НР первого уровня	%	60,9		41834,45	35275

		НР второго уровня	%	4,24		5030,23	4241
		Накладные расходы	%	-		46864,67	39516
		Сметная прибыль	%	8		9893,41	8342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133561,04	112619
516	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	-Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,8432	38434,07	32408
		НР первого уровня	%	60,9		17483,03	14742
		НР второго уровня	%	4,24		2370,88	1999
		Накладные расходы	%	-		19853,91	16741
		Сметная прибыль	%	8		4663,04	3932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62951,02	53080
		Огр-2					
529	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25,870832	62,7	1622
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	396
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	86
		Накладные расходы	%	-		18,6	481
		Сметная прибыль	%	8		6,5	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	2272
530	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		25,870832	102,98	2664
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	489
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	134
		Накладные расходы	%	-		24,07	623
		Сметная прибыль	%	8		10,16	263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	3550
		Огр-2					
533	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		0,2496	179728,28	44860
		НР второго уровня	%	4,24		7620,48	1902
		Накладные расходы	%	-		7620,48	1902
		Сметная прибыль	%	8		14987,9	3741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202336,66	50503
534	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0192	174586,31	3352
		НР второго уровня	%	4,24		7402,46	142
		Накладные расходы	%	-		7402,46	142

		Сметная прибыль	%	8		14559,1	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196547,87	3774
535	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	т		0,20064	213471	42831
		НР второго уровня	%	4,24		9051,17	1816
		Накладные расходы	%	-		9051,17	1816
		Сметная прибыль	%	8		17801,77	3572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240323,94	48219
536	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	т		0,032	213471	6831
		НР второго уровня	%	4,24		9051,17	290
		Накладные расходы	%	-		9051,17	290
		Сметная прибыль	%	8		17801,77	570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240323,94	7690

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 Тенге 281706
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 100
Сметная заработная плата - Тенге 83761

РАЗДЕЛ 21. Световой приямок П-1, П-2, П-3 /АС 64/

Приямок П-3

567	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм	м3		0,46893	4478,99	2100
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	261
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	100
		Накладные расходы	%	-		769,31	361
		Сметная прибыль	%	8		419,86	197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	2658
568	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,44198	24037,98	10624
		НР первого уровня	%	48,5		531,48	235
		НР второго уровня	%	4,24		1041,75	460
		Накладные расходы	%	-		1573,22	695
		Сметная прибыль	%	8		2048,9	906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27660,1	12225
568	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		1,94	15506,61	30083
		НР первого уровня	%	48,5		5681,57	11022

		НР второго уровня	%	4,24		898,38	1743
		Накладные расходы	%	-		6579,94	12765
		Сметная прибыль	%	8		1766,92	3428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23853,48	46276
569	21-020104-0206 РСНБ-РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавкой W6) 2,4 Т	м3		1,9691	23720,86	46709
		НР второго уровня	%	4,24		1005,76	1980
		Накладные расходы	%	-		1005,76	1980
		Сметная прибыль	%	8		1978,13	3895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26704,76	52584
570	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,0601	13806,12	830
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	380
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	51
		Накладные расходы	%	-		7179,95	432
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	1362
571	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,0601	174073,91	10462
		НР второго уровня	%	4,24		7380,73	444
		Накладные расходы	%	-		7380,73	444
		Сметная прибыль	%	8		14516,37	872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195971,02	11778
572	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,07179	418804,26	30066
		НР первого уровня	%	50,8		18077	1298
		НР второго уровня	%	4,24		18523,77	1330
		Накладные расходы	%	-		36600,77	2628
		Сметная прибыль	%	8		36432,4	2615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491837,43	35309
573	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		1,439601	102,98	148
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	27
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	7
		Накладные расходы	%	-		24,07	35

		Сметная прибыль	%	8		10,16	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	198
574	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		5,2283	728,07	3807
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	483
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	182
		Накладные расходы	%	-		127,17	665
		Сметная прибыль	%	8		68,42	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,66	4829
575	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02714	202075,1	5484
		НР первого уровня	%	48,5		22972,15	623
		НР второго уровня	%	4,24		9542	259
		Накладные расходы	%	-		32514,15	882
		Сметная прибыль	%	8		18767,14	509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				253356,39	6876
576	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		0,694784	102,98	72
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	13
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	4
		Накладные расходы	%	-		24,07	17
		Сметная прибыль	%	8		10,16	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	95
577	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,03831	49231,53	1886
		НР первого уровня	%	60,9		17946,26	688
		НР второго уровня	%	4,24		2848,34	109
		Накладные расходы	%	-		20794,6	797
		Сметная прибыль	%	8		5602,09	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75628,21	2897
578	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,03831	299950,57	11491
		НР второго уровня	%	4,24		12717,9	487
		Накладные расходы	%	-		12717,9	487
		Сметная прибыль	%	8		25013,48	958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337681,95	12937

579	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		1,377631	102,98	142
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	26
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	7
		Накладные расходы	%	-		24,07	33
		Сметная прибыль	%	8		10,16	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	189

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 Тенге 190213
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 36
Сметная заработная плата - Тенге 30550

РАЗДЕЛ 22. ФАСАД

583	11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2поверхности облицовки		16,5088	5462,83	90185
		НР первого уровня	%	54,8		1916,66	31642
		НР второго уровня	%	4,24		312,89	5165
		Накладные расходы	%	-		2229,55	36807
		Сметная прибыль	%	8		615,39	10159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8307,78	137151
584	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	-Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плитна 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия		31,234	19716,74	615833
		НР первого уровня	%	60,9		2072,26	64725
		НР второго уровня	%	4,24		923,85	28856
		Накладные расходы	%	-		2996,11	93581
		Сметная прибыль	%	8		1817,03	56753
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24529,89	766166
585	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия		2,68	614	1646
		НР первого уровня	%	60,9		351,54	942
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	110
		Накладные расходы	%	-		392,48	1052
		Сметная прибыль	%	8		80,52	216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1087	2913
586	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		13,1	973,05	12747
		НР первого уровня	%	54,8		297,74	3900
		НР второго уровня	%	4,24		53,88	706
		Накладные расходы	%	-		351,62	4606
		Сметная прибыль	%	8		105,97	1388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1430,65	18741

587	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		10,2	450,77	4598
		НР первого уровня	%	54,8		42,54	434
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	213
		Накладные расходы	%	-		63,45	647
		Сметная прибыль	%	8		41,14	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,36	5665
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				930637
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				218
	Сметная заработная плата -		Тенге				173478
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:		**Тенге**				**58656283**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1

Водомерный узел№1 учета холодной воды(квартирный)

1	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		37,84	373,88	14148
		НР первого уровня	%	60,4		213,07	8062
		НР второго уровня	%	4,24		24,89	942
		Накладные расходы	%	-		237,95	9004
		Сметная прибыль	%	8		48,95	1852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				660,78	25004
4	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр		30,8	770,92	23744
		НР первого уровня	%	60,4		411,1	12662
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	1544
		Накладные расходы	%	-		461,22	14205
		Сметная прибыль	%	8		98,57	3036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1330,71	40986
7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		22	2275,8	50068
		НР первого уровня	%	60,4		724,86	15947
		НР второго уровня	%	4,24		127,23	2799
		Накладные расходы	%	-		852,09	18746
		Сметная прибыль	%	8		250,23	5505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3378,12	74319
12	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		41,36	1053,26	43563

	доп. вып. 6						
		НР первого уровня	%	60,4		584,61	24180
		НР второго уровня	%	4,24		69,45	2872
		Накладные расходы	%	-		654,06	27052
		Сметная прибыль	%	8		136,59	5649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1843,9	76264
14	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		82,632	1780,29	147109
		НР первого уровня	%	60,4		940,22	77692
		НР второго уровня	%	4,24		115,35	9532
		Накладные расходы	%	-		1055,57	87224
		Сметная прибыль	%	8		226,87	18747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3062,73	253079
18	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		38,79568	334,83	12990
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	551
		Накладные расходы	%	-		14,2	551
		Сметная прибыль	%	8		27,92	1083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	14624
20	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,107 КГ	м		74,286168	138,83	10313
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	437
		Накладные расходы	%	-		5,89	437
		Сметная прибыль	%	8		11,58	860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				156,29	11610
21	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		86,768	411,1	35670
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	9997
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	1936
		Накладные расходы	%	-		137,54	11934
		Сметная прибыль	%	8		43,89	3808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	51412
25	21-110403-	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	м		45,496	225,63	10265

	0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	435
		Накладные расходы	%	-		9,57	435
		Сметная прибыль	%	8		18,82	856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	11557
27	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		49,9488	144,81	7233
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	307
		Накладные расходы	%	-		6,14	307
		Сметная прибыль	%	8		12,08	603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	8143
28	23-040905-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 1,42 КГ	шт.		5,28	3847,64	20316
		НР второго уровня	%	4,24		163,14	861
		Накладные расходы	%	-		163,14	861
		Сметная прибыль	%	8		320,86	1694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4331,64	22871
29	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ	шт.		29,92	585,28	17512
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	742
		Накладные расходы	%	-		24,82	742
		Сметная прибыль	%	8		48,81	1460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				658,9	19714
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				609583
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				286
	Сметная заработная плата -		Тенге				247454

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4

36	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Водомерный узел №1 учета холодной воды(квартирный) -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		14,08	2275,8	32043

	Изм. и доп. вып. 6						
		НР первого уровня	%	60,4		724,86	10206
		НР второго уровня	%	4,24		127,23	1791
		Накладные расходы	%	-		852,09	11997
		Сметная прибыль	%	8		250,23	3523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3378,12	47564
38	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		35,2	1412,25	49711
		НР первого уровня	%	60,4		716,05	25205
		НР второго уровня	%	4,24		90,24	3176
		Накладные расходы	%	-		806,29	28381
		Сметная прибыль	%	8		177,48	6247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2396,03	84340
41	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		110	1346,5	148115
		НР первого уровня	%	60,4		729	80190
		НР второго уровня	%	4,24		88	9680
		Накладные расходы	%	-		817	89870
		Сметная прибыль	%	8		173,08	19039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2336,57	257023
42	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		96,8	1780,29	172332
		НР первого уровня	%	60,4		940,22	91013
		НР второго уровня	%	4,24		115,35	11166
		Накладные расходы	%	-		1055,57	102179
		Сметная прибыль	%	8		226,87	21961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3062,73	296472
46	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ	м		102,19	202,45	20688
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	877
		Накладные расходы	%	-		8,58	877
		Сметная прибыль	%	8		16,88	1725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				227,92	23291

47	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PNм 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ	м		87,0232	125,85	10952
		НР второго уровня	%	4,24		5,34	464
		Накладные расходы	%	-		5,34	464
		Сметная прибыль	%	8		10,49	913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,68	12330
48	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		154	411,1	63309
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	17744
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	3437
		Накладные расходы	%	-		137,54	21180
		Сметная прибыль	%	8		43,89	6759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	91248
49	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 0,16 КГ	м		38,72	362,29	14028
		НР второго уровня	%	4,24		15,36	595
		Накладные расходы	%	-		15,36	595
		Сметная прибыль	%	8		30,21	1170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407,86	15792
52	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		121	190,67	23071
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	978
		Накладные расходы	%	-		8,08	978
		Сметная прибыль	%	8		15,9	1924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	25973
53	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		9,68	144,81	1402
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	59
		Накладные расходы	%	-		6,14	59

		Сметная прибыль	%	8		12,08	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	1578
55	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,45 КГ	шт.		5,28	1418,84	7491
		НР второго уровня	%	4,24		60,16	318
		Накладные расходы	%	-		60,16	318
		Сметная прибыль	%	8		118,32	625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1597,32	8434
57	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ	шт.		61,6	585,28	36053
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	1529
		Накладные расходы	%	-		24,82	1529
		Сметная прибыль	%	8		48,81	3007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				658,9	40588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				904634
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				428
		Сметная заработная плата -	Тенге				374162
		РАЗДЕЛ 4. Внутренний водосток К2					
62	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб		10,736	2744,52	29465
		НР первого уровня	%	60,4		588,72	6320
		НР второго уровня	%	4,24		141,33	1517
		Накладные расходы	%	-		730,05	7838
		Сметная прибыль	%	8		277,97	2984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3752,53	40287
65	11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т		0,010208	239610,76	2446
		НР первого уровня	%	60,9		89822,64	917
		НР второго уровня	%	4,24		13967,98	143
		Накладные расходы	%	-		103790,62	1059
		Сметная прибыль	%	8		27472,11	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370873,49	3786

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	. . . . .		. . . .	. . .	44073
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .		. . . .	. . .	15
	Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		. . . .	. . .	11970

РАЗДЕЛ 5. Сантехприборы

69	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		16	2493,73	39900
		НР первого уровня	%	60,4		1174,3	18789
		НР второго уровня	%	4,24		155,52	2488
		Накладные расходы	%	-		1329,82	21277
		Сметная прибыль	%	8		305,88	4894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4129,44	66071
71	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект		24	1946,76	46722
		НР первого уровня	%	60,4		1029,51	24708
		НР второго уровня	%	4,24		126,19	3029
		Накладные расходы	%	-		1155,71	27737
		Сметная прибыль	%	8		248,2	5957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3350,67	80416
74	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		24	2064,35	49544
		НР первого уровня	%	60,4		1077,61	25863
		НР второго уровня	%	4,24		133,22	3197
		Накладные расходы	%	-		1210,83	29060
		Сметная прибыль	%	8		262,01	6288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3537,2	84893
77	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка моек на одно отделение	комплект		2	1680,06	3360
		НР первого уровня	%	60,4		822,94	1646
		НР второго уровня	%	4,24		106,13	212
		Накладные расходы	%	-		929,07	1858
		Сметная прибыль	%	8		208,73	417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2817,86	5636
78	23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96 1,5 КГ	шт.		32	3498,64	111956
		НР второго уровня	%	4,24		148,34	4747
		Накладные расходы	%	-		148,34	4747
		Сметная прибыль	%	8		291,76	9336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3938,74	126040
79	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		32	803,66	25717

	в ценах II квартала 2017 года	0,5 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		34,08	1090
		Накладные расходы	%	-		34,08	1090
		Сметная прибыль	%	8		67,02	2145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				904,75	28952
80	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м		2	624,22	1248
		НР первого уровня	%	60,4		148,4	297
		НР второго уровня	%	4,24		32,76	66
		Накладные расходы	%	-		181,16	362
		Сметная прибыль	%	8		64,43	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				869,81	1740
81	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Установка смесителей	шт		48	629,45	30214
		НР первого уровня	%	60,4		363,32	17440
		НР второго уровня	%	4,24		42,09	2021
		Накладные расходы	%	-		405,42	19460
		Сметная прибыль	%	8		82,79	3974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1117,66	53648
85	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м		48	624,22	29963
		НР первого уровня	%	60,4		148,4	7123
		НР второго уровня	%	4,24		32,76	1572
		Накладные расходы	%	-		181,16	8695
		Сметная прибыль	%	8		64,43	3093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				869,81	41751
86	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Люки-дверцы пластиковые прим 0,03 КГ	шт.		48	737,48	35399
		НР второго уровня	%	4,24		31,27	1501
		Накладные расходы	%	-		31,27	1501
		Сметная прибыль	%	8		61,5	2952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				830,25	39852
87	23-021104-0405 РСНБ	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		150	511,02	76653

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,12 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	3250
		Накладные расходы	%	-		21,67	3250
		Сметная прибыль	%	8		42,61	6392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	86295
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	. . . . .		. . .	615293
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	. . . . .		. . .	188
	Сметная заработная плата -		Тенге	. . . . .		. . .	158717
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-2:		**. Тенге**	. . . . .			**2173583**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Система отопления 4 (лестн.клетка).

71	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровода		12	1363,46	16361
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	1882
		НР второго уровня	%	4,24		64,46	774
		Накладные расходы	%	-		221,33	2656
		Сметная прибыль	%	8		126,78	1521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1711,57	20539
72	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		80	1124,52	89962
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	12550
		НР второго уровня	%	4,24		54,33	4346
		Накладные расходы	%	-		211,2	16896
		Сметная прибыль	%	8		106,86	8549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1442,58	115406
73	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровода		120	1120,54	134465
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	18825
		НР второго уровня	%	4,24		54,16	6499
		Накладные расходы	%	-		211,04	25324
		Сметная прибыль	%	8		106,53	12783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1438,11	172573
74	11-180301-	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		14,42	18959,25	273392

	0101 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	60,4		370,62	5344
		НР второго уровня	%	4,24		819,59	11818
		Накладные расходы	%	-		1190,21	17163
		Сметная прибыль	%	8		1611,96	23244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21761,42	313800
91	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		120	54,39	6527
		НР первого уровня	%	60,4		31,42	3771
		НР второго уровня	%	4,24		3,64	437
		Накладные расходы	%	-		35,06	4207
		Сметная прибыль	%	8		7,16	859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96,6	11593
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				633910
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				81
	Сметная заработная плата -		Тенге				70152

РАЗДЕЛ 5. ВЕ1-ВЕ10

95	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые, размер /300Х150/мм. Установка	решетка		0,88	1032,45	909
		НР первого уровня	%	60,4		548,52	483
		НР второго уровня	%	4,24		67,03	59
		Накладные расходы	%	-		615,55	542
		Сметная прибыль	%	8		131,84	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1779,83	1566
96	23-050306-1905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки,размерами 300 мм х 150 мм 0,65 КГ	шт.		0,88	3072,33	2704
		НР второго уровня	%	4,24		130,27	115
		Накладные расходы	%	-		130,27	115
		Сметная прибыль	%	8		256,21	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3458,8	3044
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4610
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1
	Сметная заработная плата -		Тенге				799
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-3:		**Тенге**				**638520**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

		ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
70	23-010501-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба /поливинилхлоридная/прим - 32х3,6 0,329 КГ	м		291,4	303,61	88472
		НР второго уровня	%	4,24		12,87	3751
		Накладные расходы	%	-		12,87	3751
		Сметная прибыль	%	8		25,32	7378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341,8	99601
71	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм 0,084 КГ	м		217	39,86	8650
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	367
		Накладные расходы	%	-		1,69	367
		Сметная прибыль	%	8		3,32	721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44,87	9738
72	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм 0,043 КГ	м		5887,1	22,48	132342
		НР второго уровня	%	4,24		0,953152	5611
		Накладные расходы	%	-		0,953152	5611
		Сметная прибыль	%	8		1,87	11036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,31	148990
		Система теплосат					
83	23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	436,69	437
		НР второго уровня	%	4,24		18,52	19
		Накладные расходы	%	-		18,52	19
		Сметная прибыль	%	8		36,42	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,62	492
84	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,95 КГ	шт.		1	4688,71	4689

НР второго уровня	%	4,24	198,8	199
Накладные расходы	%	-	198,8	199
Сметная прибыль	%	8	391	391
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5278,51	5279

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	264098
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-5:	Тенге	264098
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**61732484**
Временные здания и сооружения 0,9%		555592
Итого:	Тенге	62288076
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%x1,1		1164787
Итого:	Тенге	63452863
Итого в текущих ценах 2018г. с К=1,06	Тенге	67260035
НДС 12%		8071204
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**75331239**

Заказчик: ТОО «Зерттеу СК»»

Директор _____ Д.А. Женченко

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А. Женченко