Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Зерттеу СК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (февраль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнитель-ные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого комплекса в границах улиц Жабаева -Крылова- Горького - Порфирьева в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Дом №3 (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	375 873 542	73 904 297	308 021 052	67 830 711					8 868 516	82 772 813

Заказчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П. (подпись).

Технический надзор: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ Ж.ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПОРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОМ №3 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

53	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1ПРИМ.	-Облицовка т.120 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		446,286	4656,27	2078029
		НР первого уровня	%	50,8		485,8	216805
		НР второго уровня	%	4,24		218,02	97301
		Накладные расходы	%	-		703,82	314106
		Сметная прибыль	%	8		428,81	191371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5788,9	2583506
55	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		60,3772261	23493,14	1418450
		НР первого уровня	%	50,8		1825,33	110208
		НР второго уровня	%	4,24		1073,5	64815
		Накладные расходы	%	-		2898,83	175023
		Сметная прибыль	%	8		2111,36	127478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28503,33	1720952
56	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08	-Перегородки неармировные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом		32,6513	2962,26	96722

	табл.1 п.3.1		проемов)				
		НР первого уровня	%	50,8		485,8	15862
		НР второго уровня	%	4,24		146,2	4774
		Накладные расходы	%	-		632	20636
		Сметная прибыль	%	8		287,54	9389
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3881,8	126746

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 4431203
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 888
Сметная заработная плата - Тенге 674952

РАЗДЕЛ 11. Устройство лестниц

Лестница Л-1 (АС-36)

247	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		1,395	45324,02	63227
		НР первого уровня	%	48,5		5784,79	8070
		НР второго уровня	%	4,24		2167,01	3023
		Накладные расходы	%	-		7951,8	11093
		Сметная прибыль	%	8		4262,07	5946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57537,89	80265
248	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14419	13384,15	1930
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	863
		НР второго уровня	%	4,24		821,25	118
		Накладные расходы	%	-		6806,22	981
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21805,59	3144
258	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Марши лестничные с /площадками/ с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 0,36 Т	м2		12,19	6134,14	74775
		НР второго уровня	%	4,24		260,09	3170
		Накладные расходы	%	-		260,09	3170
		Сметная прибыль	%	8		511,54	6236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6905,77	84181
259	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения		17,13	6144,54	105256
		НР первого уровня	%	62,1		312,45	5352
		НР второго уровня	%	4,24		273,78	4690
		Накладные расходы	%	-		586,23	10042
		Сметная прибыль	%	8		538,46	9224

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7269,23	124522
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				292113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				27037

РАЗДЕЛ 12. Шахта лифта ШЛ-1 /АС 39-44/.

		АС-40					
271	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,021	49231,53	1034
		НР первого уровня	%	60,9		17946,26	377
		НР второго уровня	%	4,24		2848,34	60
		Накладные расходы	%	-		20794,6	437
		Сметная прибыль	%	8		5602,09	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75628,21	1588
272	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,021	299950,57	6299
		НР второго уровня	%	4,24		12717,9	267
		Накладные расходы	%	-		12717,9	267
		Сметная прибыль	%	8		25013,48	525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337681,95	7091
273	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		1,3419	102,98	138
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	25
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	7
		Накладные расходы	%	-		24,07	32
		Сметная прибыль	%	8		10,16	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	184
382	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		113,654168	102,98	11704
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	2148
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	587
		Накладные расходы	%	-		24,07	2736
		Сметная прибыль	%	8		10,16	1155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	15595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				24458
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4629

РАЗДЕЛ 13. Кровля

		Плиты покрытия вентканалов /АС 59/				
302	11-200701-0106 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	5,28	5404,54	28536
		НР первого уровня	%	60,4	405,97	2144
		НР второго уровня	%	4,24	246,37	1301
		Накладные расходы	%	-	652,34	3444
		Сметная прибыль	%	8	484,55	2558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6541,43	34539
303	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	11,554752	614	7095
		НР первого уровня	%	60,9	351,54	4062
		НР второго уровня	%	4,24	40,94	473
		Накладные расходы	%	-	392,48	4535
		Сметная прибыль	%	8	80,52	930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1087	12560
305	11-120101-0505 РСНБ РК 2015	-Ендовы. Защита дополнительным /одно/слойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м ендовы	108,7944	861,58	93735
		НР первого уровня	%	56,4	50,31	5474
		НР второго уровня	%	4,24	38,66	4206
		Накладные расходы	%	-	88,98	9680
		Сметная прибыль	%	8	76,04	8273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1026,6	111688
306	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Внутренняя поверхность вентшахт. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	709,5792	2487,77	1765268
		НР первого уровня	%	54,8	822,57	583678
		НР второго уровня	%	4,24	140,36	99595
		Накладные расходы	%	-	962,93	683274
		Сметная прибыль	%	8	276,06	195883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3726,75	2644425
307	11-120101-0409 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	142,8768	2897,1	413928
		НР первого уровня	%	56,4	269,28	38473
		НР второго уровня	%	4,24	134,25	19182
		Накладные расходы	%	-	403,53	57655
		Сметная прибыль	%	8	264,05	37727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3564,68	509310
308	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	31,68	2187,05	69286
		НР первого уровня	%	56,4	198,41	6286
		НР второго уровня	%	4,24	101,14	3204
		Накладные расходы	%	-	299,55	9490

		Сметная прибыль	%		8	198,93	6302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2685,52	85077
309	11-120101-0407 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий		31,0816	1341,44	41694
		НР первого уровня	%	56,4		121,88	3788
		НР второго уровня	%	4,24		62,04	1928
		Накладные расходы	%	-		183,93	5717
		Сметная прибыль	%		8	122,03	3793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1647,39	51204
310	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и томуподобное) из листовой оцинкованной стали /т.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия		262,707456	2296,02	603182
		НР первого уровня	%	56,4		418,57	109962
		НР второго уровня	%	4,24		115,1	30237
		Накладные расходы	%	-		533,67	140199
		Сметная прибыль	%		8	226,38	59470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3056,07	802852
		Пожарная лестница 1 шт.					
311	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0409816	49231,53	2018
		НР первого уровня	%	60,9		17946,26	735
		НР второго уровня	%	4,24		2848,34	117
		Накладные расходы	%	-		20794,6	852
		Сметная прибыль	%		8	5602,09	230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75628,21	3099
312	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,0409816	299950,57	12292
		НР второго уровня	%	4,24		12717,9	521
		Накладные расходы	%	-		12717,9	521
		Сметная прибыль	%		8	25013,48	1025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337681,95	13839
313	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		1,6304878	102,98	168
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	31
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	8
		Накладные расходы	%	-		24,07	39
		Сметная прибыль	%		8	10,16	17

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	224
314	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0024464	202075,1	494
		НР первого уровня	%	48,5		22972,15	56
		НР второго уровня	%	4,24		9542	23
		Накладные расходы	%	-		32514,15	80
		Сметная прибыль	%	8		18767,14	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				253356,39	620
315	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,3	62,7	19
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	5
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	1
		Накладные расходы	%	-		18,6	6
		Сметная прибыль	%	8		6,5	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	26
316	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		0,3	102,98	31
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	6
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	2
		Накладные расходы	%	-		24,07	7
		Сметная прибыль	%	8		10,16	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	41
		Основная кровля					
317	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		158,1244	223,14	35284
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	5008
		НР второго уровня	%	4,24		10,8	1708
		Накладные расходы	%	-		42,48	6716
		Сметная прибыль	%	8		21,25	3360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286,86	45360
318	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом т.50-265 мм	м3 утеплителя		24,904558	8944,07	222748
		НР первого уровня	%	56,4		1229,07	30609
		НР второго уровня	%	4,24		431,34	10742
		Накладные расходы	%	-		1660,41	41352
		Сметная прибыль	%	8		848,36	21128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11452,84	285228
319	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150	м2 стяжки		158,1244	623,13	98533
		НР первого уровня	%	56,4		104,83	16577
		НР второго уровня	%	4,24		30,87	4881
		Накладные расходы	%	-		135,7	21458
		Сметная прибыль	%	8		60,71	9599

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			819,54	129590
320	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 50 мм	м2 стяжки	237,1864	845,3	200493
		НР первого уровня	%	56,4	17,46	4141
		НР второго уровня	%	4,24	36,58	8677
		Накладные расходы	%	-	54,04	12818
		Сметная прибыль	%	8	71,95	17065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			971,29	230376
321	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2632769	10103,73	2660
		НР первого уровня	%	48,5	4629,39	1219
		НР второго уровня	%	4,24	624,68	164
		Накладные расходы	%	-	5254,07	1383
		Сметная прибыль	%	8	1228,62	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16586,43	4367
322	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2632769	13806,12	3635
		НР первого уровня	%	48,5	6326,33	1666
		НР второго уровня	%	4,24	853,62	225
		Накладные расходы	%	-	7179,95	1890
		Сметная прибыль	%	8	1678,89	442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22664,96	5967
323	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 т		0,2632769	177996,47	46862
		НР второго уровня	%	4,24	7547,05	1987
		Накладные расходы	%	-	7547,05	1987
		Сметная прибыль	%	8	14843,48	3908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			200387	52757
324	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой /Биом-И/	м2 кровли	158,1244	133,74	21147
		НР первого уровня	%	56,4	19,84	3137
		НР второго уровня	%	4,24	6,51	1030
		Накладные расходы	%	-	26,35	4167
		Сметная прибыль	%	8	12,81	2025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			172,9	27339
325	11-120101-0208 РСНБ	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	158,1244	2193,34	346821

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	56,4		87,44	13826
		НР второго уровня	%	4,24		96,71	15291
		Накладные расходы	%	-		184,14	29117
		Сметная прибыль	%	8		190,2	30075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2567,68	406013
		Кровля лестничных клеток					
326	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		19,294	223,14	4305
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	611
		НР второго уровня	%	4,24		10,8	208
		Накладные расходы	%	-		42,48	820
		Сметная прибыль	%	8		21,25	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286,86	5535
327	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного /П-25/ на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		19,294	420,89	8121
		НР первого уровня	%	56,4		84,41	1629
		НР второго уровня	%	4,24		21,42	413
		Накладные расходы	%	-		105,84	2042
		Сметная прибыль	%	8		42,14	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				568,86	10976
329	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом т.50-210 мм	м3 утеплителя		2,5082	8944,07	22434
		НР первого уровня	%	56,4		1229,07	3083
		НР второго уровня	%	4,24		431,34	1082
		Накладные расходы	%	-		1660,41	4165
		Сметная прибыль	%	8		848,36	2128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11452,84	28726
330	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150	м2 стяжки		19,294	623,13	12023
		НР первого уровня	%	56,4		104,83	2023
		НР второго уровня	%	4,24		30,87	596
		Накладные расходы	%	-		135,7	2618
		Сметная прибыль	%	8		60,71	1171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,54	15812
331	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 35 мм	м2 стяжки		19,294	483,03	9320
		НР первого уровня	%	56,4		9,98	192
		НР второго уровня	%	4,24		20,9	403
		Накладные расходы	%	-		30,88	596
		Сметная прибыль	%	8		41,11	793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,02	10709
332	11-060301-	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0214327	10103,73	217

	0410 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	99
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	13
		Накладные расходы	%	-		5254,07	113
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	355
333	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,0214327	13806,12	296
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	136
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	18
		Накладные расходы	%	-		7179,95	154
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	486
334	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 т			0,0214327	177996,47	3815
		НР второго уровня	%	4,24		7547,05	162
		Накладные расходы	%	-		7547,05	162
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200387	4295
335	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой /Биом-И/	м2 кровли		19,294	133,74	2580
		НР первого уровня	%	56,4		19,84	383
		НР второго уровня	%	4,24		6,51	126
		Накладные расходы	%	-		26,35	508
		Сметная прибыль	%	8		12,81	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,9	3336
336	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		19,294	2193,34	42318
		НР первого уровня	%	56,4		87,44	1687
		НР второго уровня	%	4,24		96,71	1866
		Накладные расходы	%	-		184,14	3553
		Сметная прибыль	%	8		190,2	3670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2567,68	49541
		Кровля балконов и лоджий					
337	11-260201-0503 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из /пенополистерола П-25/ на битуме	м3 изоляции		1,6341	38566,6	63022

		НР первого уровня	%	55,3		11246,4	18378
		НР второго уровня	%	4,24		2112,07	3451
		Накладные расходы	%	-		13358,47	21829
		Сметная прибыль	%	8		4154,01	6788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56079,08	91639
338	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой /Алканом/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		12,57	6723,32	84512
		НР первого уровня	%	59,8		481,67	6055
		НР второго уровня	%	4,24		305,49	3840
		Накладные расходы	%	-		787,17	9895
		Сметная прибыль	%	8		600,84	7553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8111,32	101959
339	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150	м2 стяжки		12,57	623,13	7833
		НР первого уровня	%	56,4		104,83	1318
		НР второго уровня	%	4,24		30,87	388
		Накладные расходы	%	-		135,7	1706
		Сметная прибыль	%	8		60,71	763
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,54	10302
340	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, от 20 до 50 мм	м2 стяжки		12,57	483,03	6072
		НР первого уровня	%	56,4		9,98	125
		НР второго уровня	%	4,24		20,9	263
		Накладные расходы	%	-		30,88	388
		Сметная прибыль	%	8		41,11	517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,02	6977
341	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0139527	10103,73	141
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	65
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	9
		Накладные расходы	%	-		5254,07	73
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	231
342	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,0139527	13806,12	193
		НР первого уровня	%	48,5		6326,33	88
		НР второго уровня	%	4,24		853,62	12
		Накладные расходы	%	-		7179,95	100
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	23

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22664,96	316
343	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профилят ГОСТ 6727-80 1 Т			0,0139527	177996,47	2484
		НР второго уровня	%	4,24		7547,05	105
		Накладные расходы	%	-		7547,05	105
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200387	2796
344	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой /Биом-И/	м2 кровли		12,57	133,74	1681
		НР первого уровня	%	56,4		19,84	249
		НР второго уровня	%	4,24		6,51	82
		Накладные расходы	%	-		26,35	331
		Сметная прибыль	%	8		12,81	161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,9	2173
345	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		12,57	2193,34	27570
		НР первого уровня	%	56,4		87,44	1099
		НР второго уровня	%	4,24		96,71	1216
		Накладные расходы	%	-		184,14	2315
		Сметная прибыль	%	8		190,2	2391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2567,68	32276

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	. . . . .	5834941
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	1944
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	1569523

РАЗДЕЛ 14. Двери /АС37/

346	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2		29,16	1515,64	44196
		НР первого уровня	%	59,8		810,63	23638
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	2876
		Накладные расходы	%	-		909,26	26514
		Сметная прибыль	%	8		193,99	5657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2618,89	76367
350	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл 0,554 КГ	шт		32,13	982,74	31575
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	1339

		Накладные расходы	%	-		41,67	1339
		Сметная прибыль	%	8		81,95	2633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,36	35547
355	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		41,38	1197,13	49537
		НР первого уровня	%	59,8		468,75	19397
		НР второго уровня	%	4,24		70,63	2923
		Накладные расходы	%	-		539,39	22320
		Сметная прибыль	%	8		138,92	5749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1875,44	77606
356	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		165,88	347,77	57689
		НР первого уровня	%	59,8		34,3	5689
		НР второго уровня	%	4,24		16,2	2687
		Накладные расходы	%	-		50,5	8377
		Сметная прибыль	%	8		31,86	5285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430,13	71351
358	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		8,96	8181,34	73305
		НР второго уровня	%	4,24		346,89	3108
		Накладные расходы	%	-		346,89	3108
		Сметная прибыль	%	8		682,26	6113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9210,49	82526
359	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 0,25 КГ	пара		8	3420,65	27365
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	1160
		Накладные расходы	%	-		145,04	1160
		Сметная прибыль	%	8		285,25	2282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3850,94	30808
360	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		24	428,37	10281
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	436

		Накладные расходы	%	-		18,16	436
		Сметная прибыль	%	8		35,72	857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				482,26	11574
361	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		8	3869	30952
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	1312
		Накладные расходы	%	-		164,05	1312
		Сметная прибыль	%	8		322,64	2581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4355,69	34846
362	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверныхблоков из ПВХ профилей	м2 проемов		8,42	3020,92	25436
		НР первого уровня	%	59,8		635,02	5347
		НР второго уровня	%	4,24		155,01	1305
		Накладные расходы	%	-		790,03	6652
		Сметная прибыль	%	8		304,88	2567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4115,83	34655

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	. . . . .	455279
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	110
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	90420

РАЗДЕЛ 15. Окна

366	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Проемы оконныеплощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		3,0537	3012,82	9200
		НР первого уровня	%	59,8		640,67	1956
		НР второго уровня	%	4,24		154,91	473
		Накладные расходы	%	-		795,57	2429
		Сметная прибыль	%	8		304,67	930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4113,06	12560
369	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенахкаменных толщиной свыше 0,51 м	м		20,12	1099,93	22131
		НР первого уровня	%	59,8		99,17	1995
		НР второго уровня	%	4,24		50,84	1023
		Накладные расходы	%	-		150,02	3018
		Сметная прибыль	%	8		100	2012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1349,95	27161
370	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 2,9 КГ	м		26,72	1170,42	31274

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		49,63	1326
		Накладные расходы	%	-		49,63	1326
		Сметная прибыль	%	8		97,6	2608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1317,65	35208
371	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АС-30 п.прим.8)	томум2покрытия		29,95	2280,75	68308
		НР первого уровня	%	56,4		418,57	12536
		НР второго уровня	%	4,24		114,45	3428
		Накладные расходы	%	-		533,02	15964
		Сметная прибыль	%	8		225,1	6742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3038,87	91014
372	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	-Ф-1. Ф-2. /Элементы/ наружные из оцинкованной стали сполимерным покрытием шириной /500/ мм. Устройство(АС-29 п.прим.9,10)	м		271,2	1824,73	494866
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	45662
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	22918
		Накладные расходы	%	-		252,88	68581
		Сметная прибыль	%	8		166,21	45076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2243,81	608522
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				774465
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				144
	Сметная заработная плата -		Тенге				112161

РАЗДЕЛ 16. Витражи наружные

373	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		838,5741	4720,89	3958818
		НР первого уровня	%	60,9		2779,72	2331001
		НР второго уровня	%	4,24		318,03	266688
		Накладные расходы	%	-		3097,75	2597689
		Сметная прибыль	%	8		625,49	524521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8444,13	7081027
374	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-/Витражи/ из /металлопластиковых/ профилей толщиной 60 мм /много/створчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		185,64	20097,76	3730948
		НР второго уровня	%	4,24		852,15	158192
		Накладные расходы	%	-		852,15	158192
		Сметная прибыль	%	8		1675,99	311131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22625,9	4200272
376	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл 0,554 КГ	шт		126,2352	982,74	124056

	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	5260
		Накладные расходы	%	-		41,67	5260
		Сметная прибыль	%	8		81,95	10345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1106,36	139662
377	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	-/Ламели балконные/ наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство /АС-30, п.прим.11,12/	м		646,56	1252,81	810019
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	108862
		НР второго уровня	%	4,24		60,26	38961
		Накладные расходы	%	-		228,63	147822
		Сметная прибыль	%	8		118,52	76627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1599,96	1034468
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге	. . . . .		.	12455429
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	. . . . .		.	4594
	Сметная заработная плата -		Тенге	. . . . .		.	4026240

РАЗДЕЛ 17. Устройство полов.

Типовой /2-9/ этаж

Тип 2

383	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		171,16	457,7	78340
		НР первого уровня	%	60,9		122,44	20956
		НР второго уровня	%	4,24		24,6	4210
		Накладные расходы	%	-		147,03	25166
		Сметная прибыль	%	8		48,38	8280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				653,11	111787

Тип 4

394	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума /коммерческий класс 33/. Устройство на клее "Бустилат".	м2 покрытия		442,18	3116,92	1378240
		НР первого уровня	%	60,9		176,83	78190
		НР второго уровня	%	4,24		139,65	61753
		Накладные расходы	%	-		316,48	139943
		Сметная прибыль	%	8		274,67	121455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3708,08	1639637
395	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		1304,58	257,94	336502
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге	. . . . .		.	2200615
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	. . . . .		.	331

Сметная заработная плата - Тенге 265426

РАЗДЕЛ 18. Внутренняя отделка

		Подвал. Потолок.					
429	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		166,8	82,56	13771
		НР первого уровня	%	54,8		36,89	6154
		НР второго уровня	%	4,24		5,06	845
		Накладные расходы	%	-		41,96	6998
		Сметная прибыль	%	8		9,96	1662
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134,48	22431
		Типовой этаж /2-9 этажи/. Потолок.					
440	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2		1470,78	527,84	776337
		НР первого уровня	%	54,8		224,19	329741
		НР второго уровня	%	4,24		31,89	46898
		Накладные расходы	%	-		256,08	376638
		Сметная прибыль	%	8		62,71	92238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				846,63	1245213
441	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		927,536	303,6	281596
		НР первого уровня	%	54,8		114,54	106237
		НР второго уровня	%	4,24		17,73	16444
		Накладные расходы	%	-		132,27	122681
		Сметная прибыль	%	8		34,87	32342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				470,73	436619
442	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		507,96	2821,78	1433352
		НР первого уровня	%	59,8		491,03	249423
		НР второго уровня	%	4,24		140,46	71350
		Накладные расходы	%	-		631,49	320773
		Сметная прибыль	%	8		276,26	140330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3729,54	1894455
		Откосы					
447	11-150204-	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	м2		65,12	2487,77	162003

	0101 РСНБ РК 2015	поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности				
		НР первого уровня	%	54,8		822,57	53566
		НР второго уровня	%	4,24		140,36	9140
		Накладные расходы	%	-		962,93	62706
		Сметная прибыль	%	8		276,06	17977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3726,75	242686
448	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до /3/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		65,12	592,96	38614
		НР первого уровня	%	54,8		225,9	14710
		НР второго уровня	%	4,24		34,72	2261
		Накладные расходы	%	-		260,61	16971
		Сметная прибыль	%	8		68,29	4447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				921,86	60032
449	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям /откосов/, подготовленным под окраску	м2		65,12	272,39	17738
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	6630
		НР второго уровня	%	4,24		15,87	1033
		Накладные расходы	%	-		117,68	7664
		Сметная прибыль	%	8		31,21	2032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,28	27434
		Чердак					
		Откосы					
460	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		1,68	2487,77	4179
		НР первого уровня	%	54,8		822,57	1382
		НР второго уровня	%	4,24		140,36	236
		Накладные расходы	%	-		962,93	1618
		Сметная прибыль	%	8		276,06	464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3726,75	6261
461	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до /3/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		8,14	592,96	4827
		НР первого уровня	%	54,8		225,9	1839
		НР второго уровня	%	4,24		34,72	283
		Накладные расходы	%	-		260,61	2121
		Сметная прибыль	%	8		68,29	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				921,86	7504

462	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными /и, или акрилово латексными/ составами по сборным конструкциям /откосов/, подготовленным под окраску	м2		24,42	272,39	6652
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	2486
		НР второго уровня	%	4,24		15,87	387
		Накладные расходы	%	-		117,68	2874
		Сметная прибыль	%	8		31,21	762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,28	10288

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	. . . . .	3952922
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	1643
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	1371009

РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ И ВХОДОВ В ПОДВАЛ /АС 66-70/

КР-1

Навес Н-1

481	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2		21,51236	102,98	2215
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	407
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	111
		Накладные расходы	%	-		24,07	518
		Сметная прибыль	%	8		10,16	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	2952
483	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		6,8	522,47	3553
		НР первого уровня	%	56,4		258,35	1757
		НР второго уровня	%	4,24		33,11	225
		Накладные расходы	%	-		291,45	1982
		Сметная прибыль	%	8		65,11	443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				879,04	5977
489	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и томуподобное) из листовой оцинкованной стали. Устройствопокрытия	м2		1,69	2280,75	3854
		НР первого уровня	%	56,4		418,57	707
		НР второго уровня	%	4,24		114,45	193
		Накладные расходы	%	-		533,02	901
		Сметная прибыль	%	8		225,1	380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3038,87	5136
490	11-340108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы стен. Облицовка /Алканом/	м2 поверхности		11,4	2786,61	31767

		НР первого уровня	%	62,1		384,14	4379
		НР второго уровня	%	4,24		134,44	1533
		Накладные расходы	%	-		518,58	5912
		Сметная прибыль	%	8		264,42	3014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3569,6	40693
491	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		3,7	993,18	3675
		НР первого уровня	%	56,4		513,22	1899
		НР второго уровня	%	4,24		63,87	236
		Накладные расходы	%	-		577,09	2135
		Сметная прибыль	%	8		125,62	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1695,89	6275
493	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка		1	12611,87	12612
		НР первого уровня	%	60,4		1369,49	1369
		НР второго уровня	%	4,24		592,81	593
		Накладные расходы	%	-		1962,29	1962
		Сметная прибыль	%	8		1165,93	1166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15740,1	15740
		В-1					
		Навес Нв-1 /над входом/					
507	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотойдо 25 м	т		0,21234	59952,48	12730
		НР первого уровня	%	60,9		29063,68	6171
		НР второго уровня	%	4,24		3774,29	801
		Накладные расходы	%	-		32837,97	6973
		Сметная прибыль	%	8		7423,24	1576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100213,68	21279
508	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,21234	346299,6	73533
		НР второго уровня	%	4,24		14683,1	3118
		Накладные расходы	%	-		14683,1	3118
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	6132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389861,32	82783
509	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2		8,226398	102,98	847

		НР первого уровня	%	54,2		18,9	155
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	43
		Накладные расходы	%	-		24,07	198
		Сметная прибыль	%	8		10,16	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1129
510	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Болты самоанкерующиеся распорные М12х/70/ ГОСТ 28778-90 0,122 КГ	шт.		36	31,71	1142
		НР второго уровня	%	4,24		1,34	48
		Накладные расходы	%	-		1,34	48
		Сметная прибыль	%	8		2,64	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,7	1285
511	11-100114-0508 РСНБ РК 2015	-Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия		15,89	663,1	10537
		НР первого уровня	%	59,8		132,54	2106
		НР второго уровня	%	4,24		33,74	536
		Накладные расходы	%	-		166,27	2642
		Сметная прибыль	%	8		66,35	1054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				895,72	14233
513	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		15,89	3654,15	58065
		НР первого уровня	%	56,4		753,28	11970
		НР второго уровня	%	4,24		186,88	2969
		Накладные расходы	%	-		940,16	14939
		Сметная прибыль	%	8		367,54	5840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4961,86	78844
514	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	-Желоба подвесные. Устройство	м желобов		7,45	1603,22	11944
		НР первого уровня	%	56,4		120,64	899
		НР второго уровня	%	4,24		73,09	545
		Накладные расходы	%	-		193,73	1443
		Сметная прибыль	%	8		143,76	1071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1940,71	14458

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	. . . . .	290785
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	69
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	54564

РАЗДЕЛ 20. Ограждение балконов /АС 18/

	Огр-1						
521	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		43,544	62,7	2730

		НР первого уровня	%	54,2		15,29	666
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	144
		Накладные расходы	%	-		18,6	810
		Сметная прибыль	%	8		6,5	283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	3823
522	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		43,544	102,98	4484
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	823
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	225
		Накладные расходы	%	-		24,07	1048
		Сметная прибыль	%	8		10,16	443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	5975
		Огр-2					
531	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций		0,50144	76802,95	38512
		НР первого уровня	%	60,9		41834,45	20977
		НР второго уровня	%	4,24		5030,23	2522
		Накладные расходы	%	-		46864,67	23500
		Сметная прибыль	%	8		9893,41	4961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133561,04	66973
532	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	-Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,50144	38434,07	19272
		НР первого уровня	%	60,9		17483,03	8767
		НР второго уровня	%	4,24		2370,88	1189
		Накладные расходы	%	-		19853,91	9956
		Сметная прибыль	%	8		4663,04	2338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62951,02	31566
537	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25,846304	62,7	1621
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	395
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	85
		Накладные расходы	%	-		18,6	481
		Сметная прибыль	%	8		6,5	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	2269
537	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		25,846304	102,98	2662
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	489
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	134
		Накладные расходы	%	-		24,07	622
		Сметная прибыль	%	8		10,16	263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	3546

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 Тенге 114153
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 64

		Сметная заработная плата - Тенге					53218
		РАЗДЕЛ 22. ФАСАД					
581	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием/шириной 150 мм/. Устройство /(АС-22 п.прим.8)	м		27,06	1252,81	33901
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	4556
		НР второго уровня	%	4,24		60,26	1631
		Накладные расходы	%	-		228,63	6187
		Сметная прибыль	%	8		118,52	3207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1599,96	43295
582	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием/шириной 150 мм/. Устройство /(АС-22 п.прим.8)	м		56,7	1252,81	71034
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	9547
		НР второго уровня	%	4,24		60,26	3417
		Накладные расходы	%	-		228,63	12963
		Сметная прибыль	%	8		118,52	6720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1599,96	90718
583	11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2поверхности облицовки		33,01765	5462,83	180370
		НР первого уровня	%	54,8		1916,66	63284
		НР второго уровня	%	4,24		312,89	10331
		Накладные расходы	%	-		2229,55	73615
		Сметная прибыль	%	8		615,39	20319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8307,78	274303
584	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	-Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плитна 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия		15,6172	19716,74	307920
		НР первого уровня	%	60,9		2072,26	32363
		НР второго уровня	%	4,24		923,85	14428
		Накладные расходы	%	-		2996,11	46791
		Сметная прибыль	%	8		1817,03	28377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24529,89	383088
585	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия		5,37	614	3297
		НР первого уровня	%	60,9		351,54	1888
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	220
		Накладные расходы	%	-		392,48	2108
		Сметная прибыль	%	8		80,52	432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1087	5837
586	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой		6,6	973,05	6422

	Изм. и доп. вып. 4		поверхности				
		НР первого уровня	%	54,8		297,74	1965
		НР второго уровня	%	4,24		53,88	356
		Накладные расходы	%	-		351,62	2321
		Сметная прибыль	%	8		105,97	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1430,65	9442
587	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		9,5	450,77	4282
		НР первого уровня	%	54,8		42,54	404
		НР второго уровня	%	4,24		20,92	199
		Накладные расходы	%	-		63,45	603
		Сметная прибыль	%	8		41,14	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				555,36	5276
588	11-150212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		19,7	623,46	12282
		НР первого уровня	%	54,8		247,53	4876
		НР второго уровня	%	4,24		36,93	728
		Накладные расходы	%	-		284,46	5604
		Сметная прибыль	%	8		72,63	1431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				980,55	19317
589	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	-Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		19,7	188,19	3707
		НР первого уровня	%	50,8		95,6	1883
		НР второго уровня	%	4,24		12,03	237
		Накладные расходы	%	-		107,64	2120
		Сметная прибыль	%	8		23,67	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319,49	6294
		Ограждение					
590	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		0,5103225	76802,95	39194
		НР первого уровня	%	60,9		41834,45	21349
		НР второго уровня	%	4,24		5030,23	2567
		Накладные расходы	%	-		46864,67	23916
		Сметная прибыль	%	8		9893,41	5049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133561,04	68159
591	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сварная решетка ограждения 1 Т	т		0,5103225	304464,03	155375

	II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		12909,27	6588
		Накладные расходы	%	-		12909,27	6588
		Сметная прибыль	%	8		25389,86	12957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				342763,17	174920
592	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		13,7770925	102,98	1419
		НР первого уровня	%	54,2		18,9	260
		НР второго уровня	%	4,24		5,17	71
		Накладные расходы	%	-		24,07	332
		Сметная прибыль	%	8		10,16	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137,21	1890
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				1082539
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				305
	Сметная заработная плата -		Тенге				249923
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1		**Тенге**				**31908902**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1

Водомерный узел №1 учета холодной воды(квартирный)

1	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		7,92	373,88	2961
		НР первого уровня	%	60,4		213,07	1687
		НР второго уровня	%	4,24		24,89	197
		Накладные расходы	%	-		237,95	1885
		Сметная прибыль	%	8		48,95	388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				660,78	5233
4	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр		14,96	770,92	11533
		НР первого уровня	%	60,4		411,1	6150
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	750
		Накладные расходы	%	-		461,22	6900
		Сметная прибыль	%	8		98,57	1475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1330,71	19907
7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		23,76	2275,8	54073
		НР первого уровня	%	60,4		724,86	17223
		НР второго уровня	%	4,24		127,23	3023
		Накладные расходы	%	-		852,09	20246
		Сметная прибыль	%	8		250,23	5945

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3378,12	80264
12	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		29,04	1053,26	30587
		НР первого уровня	%	60,4		584,61	16977
		НР второго уровня	%	4,24		69,45	2017
		Накладные расходы	%	-		654,06	18994
		Сметная прибыль	%	8		136,59	3966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1843,9	53547
13	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		13,2	1346,5	17774
		НР первого уровня	%	60,4		729	9623
		НР второго уровня	%	4,24		88	1162
		Накладные расходы	%	-		817	10784
		Сметная прибыль	%	8		173,08	2285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2336,57	30843
14	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		58,168	1780,29	103556
		НР первого уровня	%	60,4		940,22	54691
		НР второго уровня	%	4,24		115,35	6710
		Накладные расходы	%	-		1055,57	61400
		Сметная прибыль	%	8		226,87	13197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3062,73	178153
18	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		27,2395	334,83	9121
		НР второго уровня	%	4,24		14,2	387
		Накладные расходы	%	-		14,2	387
		Сметная прибыль	%	8		27,92	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,95	10268
19	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,164 КГ	м		12,2628	203,15	2491

		НР второго уровня	%	4,24		8,61	106
		Накладные расходы	%	-		8,61	106
		Сметная прибыль	%	8		16,94	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,7	2805
20	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,107 КГ	м		52,293	138,83	7260
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	308
		Накладные расходы	%	-		5,89	308
		Сметная прибыль	%	8		11,58	605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				156,29	8174
21	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		67,232	411,1	27639
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	7746
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	1500
		Накладные расходы	%	-		137,54	9247
		Сметная прибыль	%	8		43,89	2951
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	39836
25	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	м		31,944	225,63	7208
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	306
		Накладные расходы	%	-		9,57	306
		Сметная прибыль	%	8		18,82	601
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	8113
26	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		14,52	190,67	2769
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	117
		Накладные расходы	%	-		8,08	117
		Сметная прибыль	%	8		15,9	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	3117
27	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше	м		27,4912	144,81	3981

	II квартала 2017 года	или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	169
		Накладные расходы	%	-		6,14	169
		Сметная прибыль	%	8		12,08	332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	4481
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				444741
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				220
	Сметная заработная плата -		Тенге				190085

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3,Т4

Водомерный узел №1 учета холодной воды(квартирный)

30	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик		45,76	373,88	17109
		НР первого уровня	%	60,4		213,07	9750
		НР второго уровня	%	4,24		24,89	1139
		Накладные расходы	%	-		237,95	10889
		Сметная прибыль	%	8		48,95	2240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				660,78	30237
33	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр		45,76	770,92	35278
		НР первого уровня	%	60,4		411,1	18812
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	2293
		Накладные расходы	%	-		461,22	21105
		Сметная прибыль	%	8		98,57	4511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1330,71	60893
36	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		31,68	2275,8	72097
		НР первого уровня	%	60,4		724,86	22964
		НР второго уровня	%	4,24		127,23	4031
		Накладные расходы	%	-		852,09	26994
		Сметная прибыль	%	8		250,23	7927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3378,12	107019
41	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		110	1346,5	148115
		НР первого уровня	%	60,4		729	80190
		НР второго уровня	%	4,24		88	9680
		Накладные расходы	%	-		817	89870

		Сметная прибыль	%	8		173,08	19039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2336,57	257023
42	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		90,64	1780,29	161366
		НР первого уровня	%	60,4		940,22	85221
		НР второго уровня	%	4,24		115,35	10455
		Накладные расходы	%	-		1055,57	95677
		Сметная прибыль	%	8		226,87	20563
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3062,73	277606
46	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ	м		102,19	202,45	20688
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	877
		Накладные расходы	%	-		8,58	877
		Сметная прибыль	%	8		16,88	1725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				227,92	23291
47	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ	м		81,48536	125,85	10255
		НР второго уровня	%	4,24		5,34	435
		Накладные расходы	%	-		5,34	435
		Сметная прибыль	%	8		10,49	855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,68	11545
48	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		101,2	411,1	41603
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	11660
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	2258
		Накладные расходы	%	-		137,54	13919
		Сметная прибыль	%	8		43,89	4442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	59963
52	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		121	190,67	23071

	2017 года	0,08 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	978
		Накладные расходы	%	-		8,08	978
		Сметная прибыль	%	8		15,9	1924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	25973
53	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		119,064	144,81	17242
		0,06 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	731
		Накладные расходы	%	-		6,14	731
		Сметная прибыль	%	8		12,08	1438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	19411
54	23-040905-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		5,28	3847,64	20316
		1,42 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		163,14	861
		Накладные расходы	%	-		163,14	861
		Сметная прибыль	%	8		320,86	1694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4331,64	22871
56	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		10,56	940,53	9932
		0,25 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		39,88	421
		Накладные расходы	%	-		39,88	421
		Сметная прибыль	%	8		78,43	828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1058,84	11181
57	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		61,6	585,28	36053
		0,17 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	1529
		Накладные расходы	%	-		24,82	1529
		Сметная прибыль	%	8		48,81	3007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				658,9	40588
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				947602
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				439

		Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		. . . .	380251
		РАЗДЕЛ 3. Бытовая канализация К1					
59	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб		118,8	2744,52	326049
		НР первого уровня	%	60,4		588,72	69940
		НР второго уровня	%	4,24		141,33	16790
		Накладные расходы	%	-		730,05	86729
		Сметная прибыль	%	8		277,97	33022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3752,53	445801
60	11-160101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб		85,8	2121,41	182017
		НР первого уровня	%	60,4		585,24	50214
		НР второго уровня	%	4,24		114,76	9847
		Накладные расходы	%	-		700	60060
		Сметная прибыль	%	8		225,71	19366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3047,13	261444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. . . . .		. . .	707244
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .		. . .	242
		Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		. . .	198929
		РАЗДЕЛ 4. Внутренний водосток К2					
62	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб		21,824	2744,52	59896
		НР первого уровня	%	60,4		588,72	12848
		НР второго уровня	%	4,24		141,33	3084
		Накладные расходы	%	-		730,05	15933
		Сметная прибыль	%	8		277,97	6066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3752,53	81895
64	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	-Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка		2,64	1239,32	3272
		НР первого уровня	%	60,4		654,67	1728
		НР второго уровня	%	4,24		80,31	212
		Накладные расходы	%	-		734,98	1940
		Сметная прибыль	%	8		157,94	417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2132,24	5629
67	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		13,2	411,1	5426

	Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	1521
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	295
		Накладные расходы	%	-		137,54	1815
		Сметная прибыль	%	8		43,89	579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	7821
68	21-110403-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 0,44 КГ	м		14,52	1185,26	17210
		НР второго уровня	%	4,24		50,26	730
		Накладные расходы	%	-		50,26	730
		Сметная прибыль	%	8		98,84	1435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1334,36	19375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				114720
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				33
	Сметная заработная плата -		Тенге				26884
		РАЗДЕЛ 5. Сантехприборы					
69	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект		16	2493,73	39900
		НР первого уровня	%	60,4		1174,3	18789
		НР второго уровня	%	4,24		155,52	2488
		Накладные расходы	%	-		1329,82	21277
		Сметная прибыль	%	8		305,88	4894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4129,44	66071
71	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект		24	1946,76	46722
		НР первого уровня	%	60,4		1029,51	24708
		НР второго уровня	%	4,24		126,19	3029
		Накладные расходы	%	-		1155,71	27737
		Сметная прибыль	%	8		248,2	5957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3350,67	80416
74	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		8	2064,35	16515
		НР первого уровня	%	60,4		1077,61	8621
		НР второго уровня	%	4,24		133,22	1066
		Накладные расходы	%	-		1210,83	9687
		Сметная прибыль	%	8		262,01	2096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3537,2	28298
77	11-170501-	-Установка моек на одно отделение	комплект		30	1680,06	50402

	0101 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	60,4		822,94	24688
		НР второго уровня	%	4,24		106,13	3184
		Накладные расходы	%	-		929,07	27872
		Сметная прибыль	%	8		208,73	6262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2817,86	84536
80	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м		30	624,22	18727
		НР первого уровня	%	60,4		148,4	4452
		НР второго уровня	%	4,24		32,76	983
		Накладные расходы	%	-		181,16	5435
		Сметная прибыль	%	8		64,43	1933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				869,81	26094
81	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Установка смесителей	шт		64	629,45	40285
		НР первого уровня	%	60,4		363,32	23253
		НР второго уровня	%	4,24		42,09	2694
		Накладные расходы	%	-		405,42	25947
		Сметная прибыль	%	8		82,79	5299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1117,66	71530
85	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м		64	624,22	39950
		НР первого уровня	%	60,4		148,4	9497
		НР второго уровня	%	4,24		32,76	2097
		Накладные расходы	%	-		181,16	11594
		Сметная прибыль	%	8		64,43	4124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				869,81	55668
88	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,065655	49443,54	3246
		НР первого уровня	%	48,5		19787,34	1299
		НР второго уровня	%	4,24		2935,39	193
		Накладные расходы	%	-		22722,73	1492
		Сметная прибыль	%	8		5773,3	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77939,57	5117
93	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2	2155,49	4311
		НР первого уровня	%	60,4		881,23	1762

		НР второго уровня	%	4,24		128,76	258
		Накладные расходы	%	-		1009,99	2020
		Сметная прибыль	%	8		253,24	506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3418,72	6837
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	. . . . .		. .	424567
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	. . . . .		. .	232
	Сметная заработная плата -		Тенге	. . . . .		. .	194352
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-2		**. Тенге**	. . . . .			**2638874**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Система отопления 1.

1	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		33,44	1783,9	59654
		НР первого уровня	%	60,4		198,4	6634
		НР второго уровня	%	4,24		84,05	2811
		Накладные расходы	%	-		282,44	9445
		Сметная прибыль	%	8		165,31	5528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2231,65	74626
2	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		4,4	1475,25	6491
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	690
		НР второго уровня	%	4,24		69,2	304
		Накладные расходы	%	-		226,07	995
		Сметная прибыль	%	8		136,11	599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,43	8085
3	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		5,016	1363,46	6839
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	787
		НР второго уровня	%	4,24		64,46	323
		Накладные расходы	%	-		221,33	1110
		Сметная прибыль	%	8		126,78	636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1711,57	8585
4	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		9,504	1124,52	10687
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	1491

		НР второго уровня	%	4,24		54,33	516
		Накладные расходы	%	-		211,2	2007
		Сметная прибыль	%	8		106,86	1016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1442,58	13710
5	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм	м		598,4	839,43	502314
		НР первого уровня	%	60,4		502,78	300865
		НР второго уровня	%	4,24		56,91	34055
		Накладные расходы	%	-		559,69	334920
		Сметная прибыль	%	8		111,93	66979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1511,05	904213
6	11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм	м		132	751,67	99220
		НР первого уровня	%	60,4		450,1	59414
		НР второго уровня	%	4,24		50,96	6726
		Накладные расходы	%	-		501,06	66140
		Сметная прибыль	%	8		100,22	13229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,95	178589
9	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		116,16	18959,25	2202307
		НР первого уровня	%	60,4		370,62	43052
		НР второго уровня	%	4,24		819,59	95203
		Накладные расходы	%	-		1190,21	138255
		Сметная прибыль	%	8		1611,96	187245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21761,42	2527807
10	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		112,64	781,03	87975
		НР первого уровня	%	44		343,65	38709
		НР второго уровня	%	4,24		47,69	5371
		Накладные расходы	%	-		391,34	44081
		Сметная прибыль	%	8		93,79	10564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1266,16	142620
17	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов воздушных	комплект		14,08	211,04	2971
		НР первого уровня	%	60,4		68,03	958
		НР второго уровня	%	4,24		11,83	167
		Накладные расходы	%	-		79,87	1125

		Сметная прибыль	%	8		23,27	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				314,18	4424
19	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт		28,16	821,91	23145
		НР первого уровня	%	44		343,65	9677
		НР второго уровня	%	4,24		49,42	1392
		Накладные расходы	%	-		393,07	11069
		Сметная прибыль	%	8		97,2	2737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1312,18	36951
20	23-051501-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15,/SonoSelect 10/прим типа Danfoss 0,9 КГ	шт.		28,16	92100,56	2593552
		НР второго уровня	%	4,24		3905,06	109967
		Накладные расходы	%	-		3905,06	109967
		Сметная прибыль	%	8		7680,45	216281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103686,07	2919800
21	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		7,04	770,92	5427
		НР первого уровня	%	60,4		411,1	2894
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	353
		Накладные расходы	%	-		461,22	3247
		Сметная прибыль	%	8		98,57	694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1330,71	9368
23	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		61,16	411,1	25143
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	7047
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	1365
		Накладные расходы	%	-		137,54	8412
		Сметная прибыль	%	8		43,89	2684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	36239
24	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 0,16 КГ	м		36,784	362,29	13326

		НР второго уровня	%	4,24		15,36	565
		Накладные расходы	%	-		15,36	565
		Сметная прибыль	%	8		30,21	1111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407,86	15003
25	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 0,15 КГ	м		14,52	281,52	4088
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	173
		Накладные расходы	%	-		11,94	173
		Сметная прибыль	%	8		23,48	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				316,93	4602
26	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	м		5,5176	225,63	1245
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	53
		Накладные расходы	%	-		9,57	53
		Сметная прибыль	%	8		18,82	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	1402
27	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		10,4544	190,67	1993
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	85
		Накладные расходы	%	-		8,08	85
		Сметная прибыль	%	8		15,9	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	2244
28	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления трубопроводов 1,12 КГ	кг		179,52	511,02	91738
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	3890
		Накладные расходы	%	-		21,67	3890
		Сметная прибыль	%	8		42,61	7650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	103278
29	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2		26,9104	62,7	1687
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	411

		НР второго уровня	%	4,24		3,31	89
		Накладные расходы	%	-		18,6	500
		Сметная прибыль	%	8		6,5	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	2363
30	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2		53,8208	71,74	3861
		НР первого уровня	%	54,2		7,17	386
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	180
		Накладные расходы	%	-		10,51	566
		Сметная прибыль	%	8		6,58	354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,83	4781
31	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		1476,64	54,39	80312
		НР первого уровня	%	60,4		31,42	46399
		НР второго уровня	%	4,24		3,64	5373
		Накладные расходы	%	-		35,06	51771
		Сметная прибыль	%	8		7,16	10567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96,6	142650
32	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		210,32	582,78	122571
		НР первого уровня	%	54,8		280,08	58907
		НР второго уровня	%	4,24		36,59	7695
		Накладные расходы	%	-		316,67	66602
		Сметная прибыль	%	8		71,96	15134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				971,41	204306
35	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.		0,88	8970,21	7894
		НР первого уровня	%	42,8		1421,33	1251
		НР второго уровня	%	4,24		440,6	388
		Накладные расходы	%	-		1861,93	1638
		Сметная прибыль	%	8		866,57	763
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11698,72	10295

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	7355940
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	1169
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	1001460

РАЗДЕЛ 2. Система отопления 2

37	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		8,8	1124,52	9896

	Изм. и доп. вып. 6						
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	1380
		НР второго уровня	%	4,24		54,33	478
		Накладные расходы	%	-		211,2	1859
		Сметная прибыль	%	8		106,86	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1442,58	12695
38	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм	м		105,6	839,43	88644
		НР первого уровня	%	60,4		502,78	53094
		НР второго уровня	%	4,24		56,91	6010
		Накладные расходы	%	-		559,69	59103
		Сметная прибыль	%	8		111,93	11820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1511,05	159567
39	11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм	м		17,6	751,67	13229
		НР первого уровня	%	60,4		450,1	7922
		НР второго уровня	%	4,24		50,96	897
		Накладные расходы	%	-		501,06	8819
		Сметная прибыль	%	8		100,22	1764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,95	23812
42	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		14,08	18959,25	266946
		НР первого уровня	%	60,4		370,62	5218
		НР второго уровня	%	4,24		819,59	11540
		Накладные расходы	%	-		1190,21	16758
		Сметная прибыль	%	8		1611,96	22696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21761,42	306401
43	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		10,56	781,03	8248
		НР первого уровня	%	44		343,65	3629
		НР второго уровня	%	4,24		47,69	504
		Накладные расходы	%	-		391,34	4133
		Сметная прибыль	%	8		93,79	990
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1266,16	13371
51	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		8,8	411,1	3618

	1						
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	1014
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	196
		Накладные расходы	%	-		137,54	1210
		Сметная прибыль	%	8		43,89	386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	5214
52	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		9,68	190,67	1846
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	78
		Накладные расходы	%	-		8,08	78
		Сметная прибыль	%	8		15,9	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	2078
54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2		1,76	62,7	110
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	27
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	6
		Накладные расходы	%	-		18,6	33
		Сметная прибыль	%	8		6,5	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	155
55	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2		3,52	71,74	253
		НР первого уровня	%	54,2		7,17	25
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	12
		Накладные расходы	%	-		10,51	37
		Сметная прибыль	%	8		6,58	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,83	313
56	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		132	54,39	7179
		НР первого уровня	%	60,4		31,42	4148
		НР второго уровня	%	4,24		3,64	480
		Накладные расходы	%	-		35,06	4628
		Сметная прибыль	%	8		7,16	945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96,6	12752
57	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		25,52	582,78	14873
		НР первого уровня	%	54,8		280,08	7148
		НР второго уровня	%	4,24		36,59	934

		Накладные расходы	%	-		316,67	8081
		Сметная прибыль	%	8		71,96	1836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				971,41	24790
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				561146
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				165
	Сметная заработная плата -		Тенге				142032

РАЗДЕЛ 3. Система отопления 3

58	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровода		79,2	1120,54	88747
		НР первого уровня	%	60,4		156,87	12424
		НР второго уровня	%	4,24		54,16	4290
		Накладные расходы	%	-		211,04	16714
		Сметная прибыль	%	8		106,53	8437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1438,11	113898
59	11-180301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки регистра		24,64	1603,4	39508
		НР первого уровня	%	60,4		78,04	1923
		НР второго уровня	%	4,24		71,29	1757
		Накладные расходы	%	-		149,34	3680
		Сметная прибыль	%	8		140,22	3455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1892,96	46642
62	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов воздушных	комплект		7,04	211,04	1486
		НР первого уровня	%	60,4		68,03	479
		НР второго уровня	%	4,24		11,83	83
		Накладные расходы	%	-		79,87	562
		Сметная прибыль	%	8		23,27	164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				314,18	2212
63	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1,76	781,03	1375
		НР первого уровня	%	44		343,65	605
		НР второго уровня	%	4,24		47,69	84
		Накладные расходы	%	-		391,34	689
		Сметная прибыль	%	8		93,79	165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1266,16	2228
65	11-260101-	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из	м		79,2	411,1	32559

	1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	вспененного каучука K-Flex					
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	9125
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	1767
		Накладные расходы	%	-		137,54	10893
		Сметная прибыль	%	8		43,89	3476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	46928
66	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		87,12	144,81	12616
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	535
		Накладные расходы	%	-		6,14	535
		Сметная прибыль	%	8		12,08	1052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	14203
67	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления трубопроводов 1,12 КГ	кг		35,2	511,02	17988
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	763
		Накладные расходы	%	-		21,67	763
		Сметная прибыль	%	8		42,61	1500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	20251
68	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2		5,28	62,7	331
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	81
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	17
		Накладные расходы	%	-		18,6	98
		Сметная прибыль	%	8		6,5	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	464
69	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2		10,56	71,74	758
		НР первого уровня	%	54,2		7,17	76
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	35
		Накладные расходы	%	-		10,51	111
		Сметная прибыль	%	8		6,58	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,83	938
70	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		79,2	54,39	4308

	доп. вып. 5						
		НР первого уровня	%	60,4		31,42	2489
		НР второго уровня	%	4,24		3,64	288
		Накладные расходы	%	-		35,06	2777
		Сметная прибыль	%	8		7,16	567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96,6	7651

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 255415
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 53
Сметная заработная плата - Тенге 46832

РАЗДЕЛ 4. Система отопления 4 (лестн.клетка).

74	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		14,42	18959,25	273392
		НР первого уровня	%	60,4		370,62	5344
		НР второго уровня	%	4,24		819,59	11818
		Накладные расходы	%	-		1190,21	17163
		Сметная прибыль	%	8		1611,96	23244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21761,42	313800
75	11-180301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра		2	1158,68	2317
		НР первого уровня	%	60,4		78,04	156
		НР второго уровня	%	4,24		52,44	105
		Накладные расходы	%	-		130,48	261
		Сметная прибыль	%	8		103,13	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1392,3	2785
76	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	781,03	781
		НР первого уровня	%	44		343,65	344
		НР второго уровня	%	4,24		47,69	48
		Накладные расходы	%	-		391,34	391
		Сметная прибыль	%	8		93,79	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1266,16	1266
78	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	960,31	960
		НР первого уровня	%	44		343,65	344
		НР второго уровня	%	4,24		55,29	55
		Накладные расходы	%	-		398,94	399
		Сметная прибыль	%	8		108,74	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1467,99	1468
84	11-260101-1701 РСНБ	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		212	411,1	87152

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	55,3		115,22	24427
		НР второго уровня	%	4,24		22,32	4731
		Накладные расходы	%	-		137,54	29157
		Сметная прибыль	%	8		43,89	9305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				592,52	125615
85	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	м		13,2	225,63	2978
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	126
		Накладные расходы	%	-		9,57	126
		Сметная прибыль	%	8		18,82	248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,01	3353
86	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		88	190,67	16779
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	711
		Накладные расходы	%	-		8,08	711
		Сметная прибыль	%	8		15,9	1399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,65	18890
87	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	м		132	144,81	19115
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	810
		Накладные расходы	%	-		6,14	810
		Сметная прибыль	%	8		12,08	1594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,03	21519
88	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления трубопроводов 1,12 КГ	кг		59,5	511,02	30406
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1289
		Накладные расходы	%	-		21,67	1289
		Сметная прибыль	%	8		42,61	2536

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	34230
89	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2		21,34	62,7	1338
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	326
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	71
		Накладные расходы	%	-		18,6	397
		Сметная прибыль	%	8		6,5	139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,8	1874
90	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2		42,68	71,74	3062
		НР первого уровня	%	54,2		7,17	306
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	143
		Накладные расходы	%	-		10,51	449
		Сметная прибыль	%	8		6,58	281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,83	3791
91	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		145	54,39	7886
		НР первого уровня	%	60,4		31,42	4556
		НР второго уровня	%	4,24		3,64	528
		Накладные расходы	%	-		35,06	5084
		Сметная прибыль	%	8		7,16	1038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96,6	14008
92	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		52,324	582,78	30494
		НР первого уровня	%	54,8		280,08	14655
		НР второго уровня	%	4,24		36,59	1914
		Накладные расходы	%	-		316,67	16569
		Сметная прибыль	%	8		71,96	3765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				971,41	50828

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	593426
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	106
Сметная заработная плата -	Тенге	90292

РАЗДЕЛ 5. ВЕ1-ВЕ10

93	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые, размер /150x150/ мм. Установка	решетка		71,28	1026,67	73181
		НР первого уровня	%	60,4		548,52	39098
		НР второго уровня	%	4,24		66,79	4761
		Накладные расходы	%	-		615,3	43859
		Сметная прибыль	%	8		131,36	9363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1773,34	126403

94	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм 150 мм 0,41 КГ	хшт.		71,28	2380,9	169711
		НР второго уровня	%	4,24		100,95	7196
		Накладные расходы	%	-		100,95	7196
		Сметная прибыль	%	8		198,55	14153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2680,4	191059
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				317462
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				81
	Сметная заработная плата -		Тенге				64732
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-3		**Тенге**				**9083389**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-4 Телефонная сеть. Система домофонов

РАЗДЕЛ 1. Телевидение/Интернет/Телефон(Жилье)

1	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	-Аппаратура настенного типа. Розетка	шт		56,32	772,31	43496
		НР первого уровня	%	40,6		309,02	17404
		НР второго уровня	%	4,24		45,85	2582
		Накладные расходы	%	-		354,87	19986
		Сметная прибыль	%	8		90,17	5079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1217,36	68561
3	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		56,32	439,38	24746
		НР первого уровня	%	40,6		177,05	9971
		НР второго уровня	%	4,24		26,14	1472
		Накладные расходы	%	-		203,19	11443
		Сметная прибыль	%	8		51,41	2895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				693,97	39085
5	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м		563,2	59,42	33464
		НР первого уровня	%	42,8		18,05	10166
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	1850
		Накладные расходы	%	-		21,33	12016
		Сметная прибыль	%	8		6,46	3638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,21	49118
6	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E/2x2x0,5/прим 35,386 КГ	км		0,574464	68344,2	39261

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		2897,79	1665
		Накладные расходы	%	-		2897,79	1665
		Сметная прибыль	%	8		5699,36	3274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76941,35	44200
7	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м		329,12	59,42	19555
		НР первого уровня	%	42,8		18,05	5941
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	1081
		Накладные расходы	%	-		21,33	7022
		Сметная прибыль	%	8		6,46	2126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,21	28703
8	23-060703-0616 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101/КС-ОКС-П-48/прим 0,219 Т	км		0,13464	1148057,24	154574
		НР второго уровня	%	4,24		48677,63	6554
		Накладные расходы	%	-		48677,63	6554
		Сметная прибыль	%	8		95738,79	12890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1292473,66	174019
9	23-060703-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013/КС-ОКС-П-1/прим 20,3 КГ	км		0,2010624	43737,62	8794
		НР второго уровня	%	4,24		1854,48	373
		Накладные расходы	%	-		1854,48	373
		Сметная прибыль	%	8		3647,37	733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49239,46	9900
10	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			132	381,08	50303
		НР первого уровня	%	42,8		107,03	14128
		НР второго уровня	%	4,24		20,7	2732
		Накладные расходы	%	-		127,73	16860
		Сметная прибыль	%	8		40,7	5373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				549,51	72536
11	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			760,32	309,16	235064
		НР первого уровня	%	42,8		79,99	60816

		НР второго уровня	%	4,24		16,5	12545
		Накладные расходы	%	-		96,49	73362
		Сметная прибыль	%	8		32,45	24674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,1	333100
14	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		7,04	439,38	3093
		НР первого уровня	%	40,6		177,05	1246
		НР второго уровня	%	4,24		26,14	184
		Накладные расходы	%	-		203,19	1430
		Сметная прибыль	%	8		51,41	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				693,97	4886
15	23-070202-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10 2,8 КГ	шт.		7,04	12124,13	85354
		НР второго уровня	%	4,24		514,06	3619
		Накладные расходы	%	-		514,06	3619
		Сметная прибыль	%	8		1011,06	7118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13649,25	96091
16	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	-Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	шт		56,32	10255,54	577592
		НР первого уровня	%	44		3681,83	207361
		НР второго уровня	%	4,24		590,94	33282
		Накладные расходы	%	-		4272,78	240643
		Сметная прибыль	%	8		1162,26	65459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15690,58	883693
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1803891
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				898
	Сметная заработная плата -		Тенге				754508

РАЗДЕЛ 2. Система охраны входа (домофон)

18	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт		0,88	11863,53	10440
		НР первого уровня	%	40,6		3769,55	3317
		НР второго уровня	%	4,24		662,84	583
		Накладные расходы	%	-		4432,39	3901
		Сметная прибыль	%	8		1303,67	1147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17599,59	15488
19	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 0,5 КГ	шт.		0,88	7868,6	6924

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		333,63	294
		Накладные расходы	%	-		333,63	294
		Сметная прибыль	%	8		656,18	577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8858,41	7795
20	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования	шкаф		0,88	17348,36	15267
		НР первого уровня	%	42,8		5470,2	4814
		НР второго уровня	%	4,24		967,51	851
		Накладные расходы	%	-		6437,71	5665
		Сметная прибыль	%	8		1902,89	1675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25688,95	22606
21	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) 1,1 КГ	шт.		0,88	8689,07	7646
		НР второго уровня	%	4,24		368,42	324
		Накладные расходы	%	-		368,42	324
		Сметная прибыль	%	8		724,6	638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9782,09	8608
22	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	-Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	шт		31,68	10255,54	324895
		НР первого уровня	%	44		3681,83	116640
		НР второго уровня	%	4,24		590,94	18721
		Накладные расходы	%	-		4272,78	135362
		Сметная прибыль	%	8		1162,26	36821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15690,58	497077
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Байтерек С"	-Двухканальный монитоР УКП-8М	шт		31,68	87041,52	2757475
		НР второго уровня	%	4,24		3690,56	116917
		Накладные расходы	%	-		3690,56	116917
		Сметная прибыль	%	8		7258,57	229951
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97990,65	3104344
24	13-100302-0104 РСНБ РК 2015	-Коммутатор домофона	шт		7,04	22929,86	161426
		НР первого уровня	%	40,6		8105,86	57065
		НР второго уровня	%	4,24		1315,91	9264
		Накладные расходы	%	-		9421,77	66329
		Сметная прибыль	%	8		2588,13	18220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34939,77	245976
25	23-080504-	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных	шт.		7,04	2891,76	20358

	1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	домофонов 0,1 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		122,61	863
		Накладные расходы	%	-		122,61	863
		Сметная прибыль	%	8		241,15	1698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3255,52	22919
26	13-100701-0205 РСНБ РК 2015	-Электромагнитный замок	шт		0,88	921,19	811
		НР первого уровня	%	40,6		348,89	307
		НР второго уровня	%	4,24		53,85	47
		Накладные расходы	%	-		402,74	354
		Сметная прибыль	%	8		105,91	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1429,84	1258
27	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 0,1 КГ	шт.		0,88	6711,66	5906
		НР второго уровня	%	4,24		284,57	250
		Накладные расходы	%	-		284,57	250
		Сметная прибыль	%	8		559,7	493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7555,93	6649
28	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт		0,88	1117,38	983
		НР первого уровня	%	42,8		402,24	354
		НР второго уровня	%	4,24		64,43	57
		Накладные расходы	%	-		466,67	411
		Сметная прибыль	%	8		126,72	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1710,78	1505
29	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" 0,1 КГ	шт.		0,88	2313,42	2036
		НР второго уровня	%	4,24		98,09	86
		Накладные расходы	%	-		98,09	86
		Сметная прибыль	%	8		192,92	170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2604,43	2292
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NEOCOM"	-Доводчик двери	шт		0,88	7588,21	6678

		НР второго уровня	%	4,24		321,74	283
		Накладные расходы	%	-		321,74	283
		Сметная прибыль	%	8		632,8	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8542,75	7518
31	23-080504-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990 0,002 КГ	шт.		140,8	83,64	11777
		НР второго уровня	%	4,24		3,55	499
		Накладные расходы	%	-		3,55	499
		Сметная прибыль	%	8		6,97	982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,16	13258
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Байтерек С"	-Монтажная пластина МР-440	шт		31,68	601,22	19047
		НР второго уровня	%	4,24		25,49	808
		Накладные расходы	%	-		25,49	808
		Сметная прибыль	%	8		50,14	1588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				676,84	21442
33	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м		301,84	59,42	17934
		НР первого уровня	%	42,8		18,05	5448
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	991
		Накладные расходы	%	-		21,33	6440
		Сметная прибыль	%	8		6,46	1950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,21	26324
34	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м		4,4	599,14	2636
		НР первого уровня	%	42,8		89,95	396
		НР второго уровня	%	4,24		29,22	129
		Накладные расходы	%	-		119,17	524
		Сметная прибыль	%	8		57,47	253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				775,78	3413
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Байтерек СТАН"	-Кабель связи КСПЭВГ 6Х0,35	м		13,464	120,24	1619
		НР второго уровня	%	4,24		5,1	69
		Накладные расходы	%	-		5,1	69
		Сметная прибыль	%	8		10,03	135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135,37	1823

36	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Байтерек СТАН"	-Кабель связи КСПЭВГ 2Х0,35	м	4,488	96,19	432
		НР второго уровня	%	4,24	4,08	18
		Накладные расходы	%	-	4,08	18
		Сметная прибыль	%	8	8,02	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			108,3	486
37	23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели связи ТППэп 10х 2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 0,125 Т	км	0,035904	219257,91	7872
		НР второго уровня	%	4,24	9296,54	334
		Накладные расходы	%	-	9296,54	334
		Сметная прибыль	%	8	18284,36	656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			246838,8	8863
38	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E/2х2х0,5/прим 35,386 КГ	км	0,2585088	68344,2	17668
		НР второго уровня	%	4,24	2897,79	749
		Накладные расходы	%	-	2897,79	749
		Сметная прибыль	%	8	5699,36	1473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			76941,35	19890
39	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		35,2	381,08	13414
		НР первого уровня	%	42,8	107,03	3768
		НР второго уровня	%	4,24	20,7	728
		Накладные расходы	%	-	127,73	4496
		Сметная прибыль	%	8	40,7	1433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			549,51	19343
40	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		266,64	309,16	82436
		НР первого уровня	%	42,8	79,99	21328
		НР второго уровня	%	4,24	16,5	4400
		Накладные расходы	%	-	96,49	25728
		Сметная прибыль	%	8	32,45	8653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			438,1	116816
41	23-010504-0104 РСНБ	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм 0,124 КГ	м	35,2	59,28	2087

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	88
		Накладные расходы	%	-		2,51	88
		Сметная прибыль	%	8		4,94	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66,74	2349
42	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм 0,043 КГ	м		266,64	22,48	5994
		НР второго уровня	%	4,24		0,953152	254
		Накладные расходы	%	-		0,953152	254
		Сметная прибыль	%	8		1,87	500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,31	6748
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4184791
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				606
	Сметная заработная плата -		Тенге				498936
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение					
43	13-100408-0622 РСНБ РК 2015	-Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	2	8,8	20711,59	182262
		НР первого уровня	%	40,6		7644,32	67270
		НР второго уровня	%	4,24		1202,29	10580
		Накладные расходы	%	-		8846,61	77850
		Сметная прибыль	%	8		2364,66	20809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31922,86	280921
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ALIANZA GROUP"	-Интелектуальная сетевая видеокамера DS-2CD4232FWD-IZS	шт		0,88	188438,37	165826
		НР второго уровня	%	4,24		7989,79	7031
		Накладные расходы	%	-		7989,79	7031
		Сметная прибыль	%	8		15714,25	13829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212142,41	186685
45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SECURITY SHIELD"	-Интелектуальная сетевая видеокамера DS-2CD4032FWD-A	шт		7,92	184281,39	1459509
		НР второго уровня	%	4,24		7813,53	61883
		Накладные расходы	%	-		7813,53	61883
		Сметная прибыль	%	8		15367,59	121711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207462,51	1643103
46	13-100905-	-Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост,	шт		0,88	61020,32	53698

	0501 РСНБ РК 2015	маршрутизатор, модем и т. п./					
		НР первого уровня	%	42,8		26116,7	22983
		НР второго уровня	%	4,24		3694,61	3251
		Накладные расходы	%	-		29811,31	26234
		Сметная прибыль	%	8		7266,53	6395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98098,16	86326
47	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LOGITEX"	-L2+PoE коммутатор DAS-6G20GP	шт		0,88	83139,63	73163
		НР второго уровня	%	4,24		3525,12	3102
		Накладные расходы	%	-		3525,12	3102
		Сметная прибыль	%	8		6933,18	6101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93597,93	82366
48	13-110401-0401 РСНБ РК 2015	-Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	шт		17,6	10255,54	180497
		НР первого уровня	%	44		3681,83	64800
		НР второго уровня	%	4,24		590,94	10401
		Накладные расходы	%	-		4272,78	75201
		Сметная прибыль	%	8		1162,26	20456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15690,58	276154
49	23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP 0,01 КГ	шт.		17,6	28,57	503
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	21
		Накладные расходы	%	-		1,21	21
		Сметная прибыль	%	8		2,38	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,16	566
50	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м		176	59,42	10457
		НР первого уровня	%	42,8		18,05	3177
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	578
		Накладные расходы	%	-		21,33	3755
		Сметная прибыль	%	8		6,46	1137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,21	15349
51	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами,масса 1 м до 1 кг	м		137,28	599,14	82250
		НР первого уровня	%	42,8		89,95	12349
		НР второго уровня	%	4,24		29,22	4011
		Накладные расходы	%	-		119,17	16360
		Сметная прибыль	%	8		57,47	7889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				775,78	106499

52	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E/2x2x0,5/прим 35,386 КГ	км		0,2118336	68344,2	14478
		НР второго уровня	%	4,24		2897,79	614
		Накладные расходы	%	-		2897,79	614
		Сметная прибыль	%	8		5699,36	1207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76941,35	16299
53	23-060703-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013/КС-ОКС-А-1/прим 20,3 КГ	км		0,107712	43737,62	4711
		НР второго уровня	%	4,24		1854,48	200
		Накладные расходы	%	-		1854,48	200
		Сметная прибыль	%	8		3647,37	393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49239,46	5304
54	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	пом		35,2	381,08	13414
		НР первого уровня	%	42,8		107,03	3768
		НР второго уровня	%	4,24		20,7	728
		Накладные расходы	%	-		127,73	4496
		Сметная прибыль	%	8		40,7	1433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				549,51	19343
55	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		140,8	309,16	43530
		НР первого уровня	%	42,8		79,99	11262
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	2323
		Накладные расходы	%	-		96,49	13586
		Сметная прибыль	%	8		32,45	4569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,1	61685
56	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм 0,195 КГ	м		35,2	110,35	3884
		НР второго уровня	%	4,24		4,68	165
		Накладные расходы	%	-		4,68	165
		Сметная прибыль	%	8		9,2	324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,23	4373

57	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 0,059 КГ	м		105,6	25,56	2699
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	114
		Накладные расходы	%	-		1,08	114
		Сметная прибыль	%	8		2,13	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,78	3039
58	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм 0,043 КГ	м		35,2	22,48	791
		НР второго уровня	%	4,24		0,953152	34
		Накладные расходы	%	-		0,953152	34
		Сметная прибыль	%	8		1,87	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,31	891
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2788904
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				453
	Сметная заработная плата -		Тенге				438052

РАЗДЕЛ 4. Диспетчеризазия лифтов

59	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м		345	59,42	20499
		НР первого уровня	%	42,8		18,05	6227
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	1133
		Накладные расходы	%	-		21,33	7360
		Сметная прибыль	%	8		6,46	2229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,21	30088
62	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			155	309,16	47920
		НР первого уровня	%	42,8		79,99	12398
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	2558
		Накладные расходы	%	-		96,49	14956
		Сметная прибыль	%	8		32,45	5030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,1	67906
63	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			190	381,08	72406
		НР первого уровня	%	42,8		107,03	20336
		НР второго уровня	%	4,24		20,7	3932

		Накладные расходы	%	-		127,73	24268
		Сметная прибыль	%	8		40,7	7734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				549,51	104408
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				202402
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				108
	Сметная заработная плата -		Тенге				91031
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-4		**Тенге**				**8979988**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Жилая часть

		ЩЭ					
1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		8	3426,49	27412
		НР первого уровня	%	42,8		1145,77	9166
		НР второго уровня	%	4,24		193,86	1551
		Накладные расходы	%	-		1339,64	10717
		Сметная прибыль	%	8		381,29	3050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5147,42	41179
3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		32	363,09	11619
		НР первого уровня	%	42,8		137,49	4400
		НР второго уровня	%	4,24		21,22	679
		Накладные расходы	%	-		158,71	5079
		Сметная прибыль	%	8		41,74	1336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				563,55	18033
5	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		32	2992,07	95746
		НР первого уровня	%	42,8		735,95	23551
		НР второго уровня	%	4,24		158,07	5058
		Накладные расходы	%	-		894,02	28609
		Сметная прибыль	%	8		310,89	9948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4196,97	134303
		ШК1					
7	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		16	3426,49	54824
		НР первого уровня	%	42,8		1145,77	18332
		НР второго уровня	%	4,24		193,86	3102
		Накладные расходы	%	-		1339,64	21434
		Сметная прибыль	%	8		381,29	6101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5147,42	82359
9	13-080303-0602 РСНБ	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100	шт		16	2992,07	47873

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	А					
		НР первого уровня	%	42,8		735,95	11775
		НР второго уровня	%	4,24		158,07	2529
		Накладные расходы	%	-		894,02	14304
		Сметная прибыль	%	8		310,89	4974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4196,97	67152
10	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		112	1793,7	200895
		НР первого уровня	%	42,8		363,67	40731
		НР второго уровня	%	4,24		91,47	10245
		Накладные расходы	%	-		455,14	50976
		Сметная прибыль	%	8		179,91	20150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2428,75	272020
		ШК2					
15	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		16	3426,49	54824
		НР первого уровня	%	42,8		1145,77	18332
		НР второго уровня	%	4,24		193,86	3102
		Накладные расходы	%	-		1339,64	21434
		Сметная прибыль	%	8		381,29	6101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5147,42	82359
17	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		16	2992,07	47873
		НР первого уровня	%	42,8		735,95	11775
		НР второго уровня	%	4,24		158,07	2529
		Накладные расходы	%	-		894,02	14304
		Сметная прибыль	%	8		310,89	4974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4196,97	67152
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		144	1793,7	258293
		НР первого уровня	%	42,8		363,67	52369
		НР второго уровня	%	4,24		91,47	13172
		Накладные расходы	%	-		455,14	65541
		Сметная прибыль	%	8		179,91	25907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2428,75	349741
23	13-080305-	-Ящик с понижающим трансформатором	шт		2	1018,06	2036

	1301 РСНБ РК 2015						
		НР первого уровня	%	42,8		396,28	793
		НР второго уровня	%	4,24		59,97	120
		Накладные расходы	%	-		456,24	912
		Сметная прибыль	%	8		117,94	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1592,25	3184
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1117482
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				520
	Сметная заработная плата -		Тенге				446785

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

Светильники с люминисцентными лампами

25	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт		66	1667,22	110037
		НР первого уровня	%	42,8		536,47	35407
		НР второго уровня	%	4,24		93,44	6167
		Накладные расходы	%	-		629,9	41574
		Сметная прибыль	%	8		183,77	12129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2480,9	163739
26	23-070102-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп RKL 218/прим 2,5 КГ	шт.		41	2545,76	104376
		НР второго уровня	%	4,24		107,94	4426
		Накладные расходы	%	-		107,94	4426
		Сметная прибыль	%	8		212,3	8704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2866	117506
27	23-070102-1418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 CD218/прим 1,5 КГ	шт.		25	2465,04	61626
		НР второго уровня	%	4,24		104,52	2613
		Накладные расходы	%	-		104,52	2613
		Сметная прибыль	%	8		205,56	5139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2775,12	69378
28	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		74	1285,24	95107
		НР первого уровня	%	42,8		404,05	29899
		НР второго уровня	%	4,24		71,63	5300
		Накладные расходы	%	-		475,67	35200
		Сметная прибыль	%	8		140,87	10425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1901,78	140732

29	23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники светодиодные с датчиком движения, RKL LED 29MS/прим 2,5 КГ	шт.		74	6404,16	473908
		НР второго уровня	%	4,24		271,54	20094
		Накладные расходы	%	-		271,54	20094
		Сметная прибыль	%	8		534,06	39520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7209,75	533522
30	13-080305-0603 РСНБ РК 2015	-Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	шт		1	5424,11	5424
		НР первого уровня	%	42,8		1633,89	1634
		НР второго уровня	%	4,24		299,26	299
		Накладные расходы	%	-		1933,15	1933
		Сметная прибыль	%	8		588,58	589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7945,84	7946
31	23-070103-0317 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82 7,8 КГ	шт.		1	17844,92	17845
		НР второго уровня	%	4,24		756,62	757
		Накладные расходы	%	-		756,62	757
		Сметная прибыль	%	8		1488,12	1488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20089,67	20090
32	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	-Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		1	405,27	405
		НР первого уровня	%	40,6		164,54	165
		НР второго уровня	%	4,24		24,16	24
		Накладные расходы	%	-		188,7	189
		Сметная прибыль	%	8		47,52	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				641,5	641
		ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ					
35	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, модели 3U 18W/2G11, мощность 18 Вт прим 0,05 КГ	шт.		132	615,11	81195
		НР второго уровня	%	4,24		26,08	3443
		Накладные расходы	%	-		26,08	3443
		Сметная прибыль	%	8		51,3	6771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				692,49	91408
36	23-070104-0202 РСНБ	-Лампы ртутные низкого давления, HPM 250 W E40 прим 0,04 КГ	шт.		1	645,7	646

	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
	НР второго уровня	%	4,24			27,38	27
	Накладные расходы	%	-			27,38	27
	Сметная прибыль	%	8			53,85	54
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					726,92	727
37	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 0,67 КГ	10 шт.		0,2	549,78	110
	НР второго уровня	%	4,24			23,31	5
	Накладные расходы	%	-			23,31	5
	Сметная прибыль	%	8			45,85	9
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					618,94	124
	Электроустановочные изделия						
40	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		38	271,16	10304
	НР первого уровня	%	42,8			110,27	4190
	НР второго уровня	%	4,24			16,17	615
	Накладные расходы	%	-			126,44	4805
	Сметная прибыль	%	8			31,81	1209
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					429,42	16318
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		98	271,16	26574
	НР первого уровня	%	42,8			110,27	10806
	НР второго уровня	%	4,24			16,17	1585
	Накладные расходы	%	-			126,44	12391
	Сметная прибыль	%	8			31,81	3117
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					429,42	42083

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге	1204213
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	223
Сметная заработная плата -	Тенге	191846

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

58	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м		5483,3	81,89	449024
	НР первого уровня	%	42,8			25,49	139790
	НР второго уровня	%	4,24			4,55	24966
	Накладные расходы	%	-			30,05	164756
	Сметная прибыль	%	8			8,95	49102

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120,89	662881
59	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м		195	599,14	116833
		НР первого уровня	%	42,8		89,95	17541
		НР второго уровня	%	4,24		29,22	5697
		Накладные расходы	%	-		119,17	23239
		Сметная прибыль	%	8		57,47	11206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				775,78	151277
60	23-060128-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,556 Т	км		0,255	1292692,37	329637
		НР второго уровня	%	4,24		54810,16	13977
		Накладные расходы	%	-		54810,16	13977
		Сметная прибыль	%	8		107800,2	27489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1455302,73	371102
63	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 КГ	км		1,667	122520,95	204242
		НР второго уровня	%	4,24		5194,89	8660
		Накладные расходы	%	-		5194,89	8660
		Сметная прибыль	%	8		10217,27	17032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137933,11	229934
64	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,114 Т	км		0,35	173778,66	60823
		НР второго уровня	%	4,24		7368,22	2579
		Накладные расходы	%	-		7368,22	2579
		Сметная прибыль	%	8		14491,75	5072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195638,63	68474
65	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 66 КГ	км		0,24	82304,69	19753
		НР второго уровня	%	4,24		3489,72	838
		Накладные расходы	%	-		3489,72	838
		Сметная прибыль	%	8		6863,55	1647

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92657,96	22238
66	23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 0,108 Т	км		0,0263	217775,17	5727
		НР второго уровня	%	4,24		9233,67	243
		Накладные расходы	%	-		9233,67	243
		Сметная прибыль	%	8		18160,71	478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245169,54	6448
67	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 30 КГ	км		0,2	57600,27	11520
		НР второго уровня	%	4,24		2442,25	488
		Накладные расходы	%	-		2442,25	488
		Сметная прибыль	%	8		4803,4	961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64845,92	12969
		ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
68	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям пом стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм			291,4	381,08	111047
		НР первого уровня	%	42,8		107,03	31189
		НР второго уровня	%	4,24		20,7	6031
		Накладные расходы	%	-		127,73	37220
		Сметная прибыль	%	8		40,7	11861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				549,51	160128
69	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям пом стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			6387,1	309,16	1974664
		НР первого уровня	%	42,8		79,99	510891
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	105388
		Накладные расходы	%	-		96,49	616279
		Сметная прибыль	%	8		32,45	207275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,1	2798218
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
73	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		390	250,27	97605
		НР первого уровня	%	42,8		57,94	22596
		НР второго уровня	%	4,24		13,07	5097
		Накладные расходы	%	-		71,01	27693
		Сметная прибыль	%	8		25,7	10024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				346,98	135321

74	13-080208-0207 РСНБ	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	505,67	6068
		НР первого уровня	%	42,8		66,82	802
		НР второго уровня	%	4,24		24,27	291
		Накладные расходы	%	-		91,1	1093
		Сметная прибыль	%	8		47,74	573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				644,5	7734
75	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.		80	1612,48	128999
		НР первого уровня	%	42,8		258,38	20671
		НР второго уровня	%	4,24		79,32	6346
		Накладные расходы	%	-		337,71	27017
		Сметная прибыль	%	8		156,02	12481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2106,21	168496
76	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	2194,19	13165
		НР первого уровня	%	42,8		263,55	1581
		НР второго уровня	%	4,24		104,21	625
		Накладные расходы	%	-		367,76	2207
		Сметная прибыль	%	8		204,96	1230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2766,9	16601
77	21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Фасадный держатель ND2301/прим 0,457 КГ	шт.		80	159,46	12757
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	541
		Накладные расходы	%	-		6,76	541
		Сметная прибыль	%	8		13,3	1064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				179,52	14362
78	24-040203-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Текстовый зажим с надписью "Молнезащата"/прим 2,78 КГ	шт.		2	5334,63	10669
		НР второго уровня	%	4,24		226,19	452
		Накладные расходы	%	-		226,19	452
		Сметная прибыль	%	8		444,87	890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6005,68	12011
79	23-020401-4203 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Пластиковый держатель с бетономND2301/прим 0,118 КГ	шт.		390	1141,27	445095

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		48,39	18872
		Накладные расходы	%	-		48,39	18872
		Сметная прибыль	%	8		95,17	37117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1284,83	501085
		Система теплосат					
80	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	3426,49	3426
		НР первого уровня	%	42,8		1145,77	1146
		НР второго уровня	%	4,24		193,86	194
		Накладные расходы	%	-		1339,64	1340
		Сметная прибыль	%	8		381,29	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5147,42	5147
82	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		2	1793,7	3587
		НР первого уровня	%	42,8		363,67	727
		НР второго уровня	%	4,24		91,47	183
		Накладные расходы	%	-		455,14	910
		Сметная прибыль	%	8		179,91	360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2428,75	4858
85	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.		1	940,93	941
		НР первого уровня	%	44		401,37	401
		НР второго уровня	%	4,24		56,91	57
		Накладные расходы	%	-		458,29	458
		Сметная прибыль	%	8		111,94	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1511,15	1511
86	23-070213-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Терморегулятор ТР 520, с датчиком 0,03 КГ	шт.		1	14207,61	14208
		НР второго уровня	%	4,24		602,4	602
		Накладные расходы	%	-		602,4	602
		Сметная прибыль	%	8		1184,8	1185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15994,81	15995
87	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 0,01 КГ	шт.		3	929,23	2788

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		39,4	118
		Накладные расходы	%	-		39,4	118
		Сметная прибыль	%	8		77,49	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1046,12	3138
88	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0041 КГ	шт.		60	7,29	437
		НР второго уровня	%	4,24		0,309096	19
		Накладные расходы	%	-		0,309096	19
		Сметная прибыль	%	8		0,607928	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8,21	492
89	21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Шуруп-саморез 0,03 КГ	шт.		100	2,06	206
		НР второго уровня	%	4,24		0,087344	9
		Накладные расходы	%	-		0,087344	9
		Сметная прибыль	%	8		0,171788	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2,32	232
90	23-070202-0520 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробка соединительная, габаритный размер 110x110x79 с клемниками ABOX O60 IP55 0,3 КГ	шт.		3	872,35	2617
		НР второго уровня	%	4,24		36,99	111
		Накладные расходы	%	-		36,99	111
		Сметная прибыль	%	8		72,75	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				982,08	2946
91	23-061709-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сальник /прим 0,01 КГ	шт.		3	236,65	710
		НР второго уровня	%	4,24		10,03	30
		Накладные расходы	%	-		10,03	30
		Сметная прибыль	%	8		19,73	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266,42	799
92	13-080401-0311 РСНБ	-Заделка концевая	шт		3	2092,31	6277

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	42,8		744,37	2233
		НР второго уровня	%	4,24		120,28	361
		Накладные расходы	%	-		864,65	2594
		Сметная прибыль	%	8		236,56	710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3193,51	9581
93	23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей TKL/TKR 0,01 КГ	шт.		3	2135,89	6408
		НР второго уровня	%	4,24		90,56	272
		Накладные расходы	%	-		90,56	272
		Сметная прибыль	%	8		178,12	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2404,57	7214
94	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Хомутики 6,7 КГ	100 шт.		1,4	3897,42	5456
		НР второго уровня	%	4,24		165,25	231
		Накладные расходы	%	-		165,25	231
		Сметная прибыль	%	8		325,01	455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4387,68	6143
95	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м		10	599,14	5991
		НР первого уровня	%	42,8		89,95	900
		НР второго уровня	%	4,24		29,22	292
		Накладные расходы	%	-		119,17	1192
		Сметная прибыль	%	8		57,47	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				775,78	7758
99	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям пом стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			25	309,16	7729
		НР первого уровня	%	42,8		79,99	2000
		НР второго уровня	%	4,24		16,5	413
		Накладные расходы	%	-		96,49	2412
		Сметная прибыль	%	8		32,45	811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,1	10953

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5416047
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2087
Сметная заработная плата -	Тенге	1758077
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-5	Тенге	**7737742**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-5-6 УСТРОЙСТВО ЛИФТА

329	13-030501-0103 РСНБ РК 2015 Р. 13-03 подр. 13-0305 ВУ п.8 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	-Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования.	лифт		1	1654566,86	1654567
		НР первого уровня	%	40,6		535310,99	535311
		НР второго уровня	%	4,24		92850,82	92851
		Накладные расходы	%	-		628161,82	628162
		Сметная прибыль	%	8		182618,29	182618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2465346,97	2465347
330	13-030501-0105 РСНБ РК 2015 Р. 13-03 подр. 13-0305 ВУ п.8 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08 К=3	-Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, до 9.	остановка		1	-168471,56	-168472
		НР первого уровня	%	40,6		-52896,25	-52896
		НР второго уровня	%	4,24		-9386	-9386
		Накладные расходы	%	-		-62282,24	-62282
		Сметная прибыль	%	8		-18460,3	-18460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-249214,11	-249214
331	13-030501-0107 РСНБ РК 2015 Р. 13-03 подр. 13-0305 ВУ п.8 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08 К=14,9	-Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, до 29,1.	м		1	-163388,35	-163388
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	209,196	209,196	-781,03	-163388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-163388,35	-163388
		НР первого уровня	%	40,6		-66335,67	-66336
		НР второго уровня	%	4,24		-9740,3	-9740
		Накладные расходы	%	-		-76075,97	-76076
		Сметная прибыль	%	8		-19157,15	-19157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-258621,47	-258621
332	51-100101-	-Лифты пассажирские модели ЛП-1010БШ,	комплект		1	4907038,5	4907039

1208 РСНБ РК 2015 К=1,3 в ценах II квартала 2017 года	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема /29,1/ м, количество остановок 9, размеры дверного проема 1200 мм, исполнение шахтных дверей Е30, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 29,1 м 6 Т				
	НР второго уровня	%	4,24	208058,43	208058
	Накладные расходы	%	-	208058,43	208058
	Сметная прибыль	%	8	409207,75	409208
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5524304,69	5524305

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-6	**Тенге**	**7481816**
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**67830711**
Временные здания и сооружения 0,9%		610476
Итого:	Тенге	68441187
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%х1,1		1279850
Итого:	Тенге	69721035
Итого в текущих ценах 2018г. с К=1,06	Тенге	73904297
НДС 12%		8868516
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**82772813**

Заказчик: ТОО «Зерттеу СК»»

Директор _____ **Д.А. Женченко**

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ **Д.А. Женченко**