Заказчик: ***КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза»***
Технадзор: ***ТОО «Аймереке»***
Авторский надзор: ***ТОО Компания «СтройПроект-ПВ»***
Подрядчик: ***ТОО «Строй Центр-Turkistan»***
Наименование строительства и его адрес: ***«Капитальный ремонт здания Центра культуры «Атамура» по адресу: город Экибастуз, ул. Горняков, 3а» (внутренние ремонтные работы)***

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
на декабрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		71	15.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала Года по отчётный месяц включит. С НДС	в отчётном месяце за декабрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	Дополнительны затраты			
				в отчётный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ***2) Окна*** ***3) Полы*** ***4) Отделочные работы*** ***5) Разные работы***	***29 446 714***	***13 237 539,1***							***1 588 504,69***	***14 826 043,8***

Заказчик:
КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза»
Руководитель _____ ***Толеубаева Н.Е.***

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
Инженер-эксперт _____ ***Исаев К.К.***

Авторский надзор:
ТОО Компания"СтройПроект-ПВ"
Директор _____ ***Маканова Р.Л.***

Подрядчик:
ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Директор _____ ***Баймбетов М.***

Заказчик **КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза»**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО «Аймереке»**
(организация, адрес, телефон)

Авторский **ТОО Компания «СтройПроект-ПВ»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Центра культуры "Атамурв" по адресу:город Экибастуз, ул. Горняков,3а (внутренние ремонтные работы)**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Центра культуры "Атамурв" по адресу:город Экибастуз, ул. Горняков,3а (внутренние ремонтные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **15.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №3 за 25 декабрь месяц 2020 года

в текущих ценах 2кв. 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: =МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ= Смета 2-1-1				
1	24	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,510	4191,03	23093
			Накладные расходы			*1415,44*	*7799*
			Сметная прибыль			*310,45*	*1711*
2	25	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-5	м2	5,510	53152,20	292869
			Сметная прибыль			*3937,20*	*21694*
3	26	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,150	3361,04	10587
			Накладные расходы			*974,51*	*3070*
			Сметная прибыль			*248,97*	*784*
4	27	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 Д-6	м2	3,150	12200,76	38432
			Сметная прибыль			*903,76*	*2847*
5	28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	44,250	2803,03	124034
			Накладные расходы			*983,40*	*43515*
			Сметная прибыль			*207,63*	*9188*
6	29	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,450	14738,76	139281
			Сметная прибыль			*1091,76*	*10317*
7	30	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	26,670	12453,48	332134
			Сметная прибыль			*922,48*	*24603*
8	31	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,730	13049,64	35626
			Сметная прибыль			*966,64*	*2639*
9	32	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,400	12198,60	65872
			Сметная прибыль			*903,60*	*4879*
10	33	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	7,560	5816,14	43970
			Накладные расходы			*1054,26*	*7970*
			Сметная прибыль			*430,83*	*3257*
11	34	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	24,000	4588,92	110134
			Сметная прибыль			*339,92*	*8158*
12	35	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	50,000	428,76	21438
			Сметная прибыль			*31,76*	*1588*
13	36	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	24,000	2261,52	54276
			Сметная прибыль			*167,52*	*4020*
14	37	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,840	5887,46	181569
			Накладные расходы			*1977,78*	*60995*
			Сметная прибыль			*436,11*	*13450*
15	38	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,840	1314,33	40534
			Накладные расходы			*477,62*	*14730*
			Сметная прибыль			*97,36*	*3003*
16	39	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,840	757,44	23360
			Накладные расходы			*209,23*	*6453*
			Сметная прибыль			*56,11*	*1730*
17	41	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	126,600	2748,93	348014
			Накладные расходы			*232,74*	*29465*

Заказчик **КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза»**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО «Аймереке»**
(организация, адрес, телефон)

Авторский **ТОО Компания «СтройПроект-ПВ»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Центра культуры "Атамурв" по адресу:город Экибастуз, ул. Горняков,3а (внутренние ремонтные работы)**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания Центра культуры "Атамурв" по адресу:город Экибастуз, ул. Горняков,3а (внутренние ремонтные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **15.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №3 за 29 декабрь месяц 2020 года

в текущих ценах 2кв. 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: =МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ= Смета 2-1-1				
1	24	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,510	4191,03	23093
			Накладные расходы			*1415,44*	*7799*
			Сметная прибыль			*310,45*	*1711*
2	25	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-5**	м2	5,510	53152,20	292869
			Сметная прибыль			*3937,20*	*21694*
3	26	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,150	3361,04	10587
			Накладные расходы			*974,51*	*3070*
			Сметная прибыль			*248,97*	*784*
4	27	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 Д-6**	м2	3,150	12200,76	38432
			Сметная прибыль			*903,76*	*2847*
5	28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	44,250	2803,03	124034
			Накладные расходы			*983,40*	*43515*
			Сметная прибыль			*207,63*	*9188*
6	29	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	9,450	14738,76	139281
			Сметная прибыль			*1091,76*	*10317*
7	30	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	26,670	12453,48	332134
			Сметная прибыль			*922,48*	*24603*
8	31	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,730	13049,64	35626
			Сметная прибыль			*966,64*	*2639*
9	32	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,400	12198,60	65872
			Сметная прибыль			*903,60*	*4879*
10	33	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	м2	7,560	5816,14	43970
			Накладные расходы			*1054,26*	*7970*
			Сметная прибыль			*430,83*	*3257*
11	34	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	24,000	4588,92	110134
			Сметная прибыль			*339,92*	*8158*
12	35	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	50,000	428,76	21438
			Сметная прибыль			*31,76*	*1588*
13	36	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	24,000	2261,52	54276
			Сметная прибыль			*167,52*	*4020*
14	37	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские дверные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,840	5887,46	181569
			Накладные расходы			*1977,78*	*60995*
			Сметная прибыль			*436,11*	*13450*
15	38	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,840	1314,33	40534
			Накладные расходы			*477,62*	*14730*
			Сметная прибыль			*97,36*	*3003*
16	39	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	30,840	757,44	23360
			Накладные расходы			*209,23*	*6453*
			Сметная прибыль			*56,11*	*1730*
17	41	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	м2 покрытия	126,600	2748,93	348014
			Накладные расходы			*232,74*	*29465*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*203,62*	*25779*
18	42	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	132,930	355,12	47206
			Накладные расходы			*76,42*	*10159*
			Сметная прибыль			*26,31*	*3497*
19	44	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	139,700	5723,01	799504
			Накладные расходы			*990,48*	*138370*
			Сметная прибыль			*423,93*	*59223*
20	45	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	146,685	1906,95	279721
			Накладные расходы			*247,72*	*36337*
			Сметная прибыль			*141,26*	*20720*
21	47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	247,800	6218,47	1540936
			Накладные расходы			*1186,20*	*293940*
			Сметная прибыль			*460,63*	*114143*
22	48	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	260,190	897,34	233478
			Накладные расходы			*273,23*	*71091*
			Сметная прибыль			*66,47*	*17295*
23	50	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	44,300	3201,66	141834
			Накладные расходы			*416,56*	*18453*
			Сметная прибыль			*237,16*	*10506*
24	51	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	46,515	355,12	16518
			Накладные расходы			*76,42*	*3555*
			Сметная прибыль			*26,31*	*1224*
25	56	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	19,100	3657,92	69866
			Накладные расходы			*366,05*	*6992*
			Сметная прибыль			*270,96*	*5175*
26	57	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20,060	355,12	7124
			Накладные расходы			*76,42*	*1533*
			Сметная прибыль			*26,31*	*528*
27	58	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	352,100	1146,60	403718
			Накладные расходы			*400,57*	*141042*
			Сметная прибыль			*84,93*	*29905*
28	59	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	266,900	844,29	225340
			Накладные расходы			*235,35*	*62815*
			Сметная прибыль			*62,54*	*16692*
29	60	1115-0403-0311 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	85,200	982,93	83745
			Накладные расходы			*312,18*	*26598*
			Сметная прибыль			*72,81*	*6203*
30	63	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1273,480	1876,67	2389896
			Накладные расходы			*707,74*	*901288*
			Сметная прибыль			*139,01*	*177029*
31	64	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1050,620	757,44	795784
			Накладные расходы			*209,23*	*219823*
			Сметная прибыль			*56,11*	*58947*
32	65	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	140,900	886,69	124935
			Накладные расходы			*284,58*	*40098*
			Сметная прибыль			*65,68*	*9254*
33	66	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	144,540	7390,45	1068216
			Накладные расходы			*1873,65*	*270817*
			Сметная прибыль			*547,44*	*79127*
34	67	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	81,960	1642,23	134597
			Накладные расходы			*524,73*	*43007*
			Сметная прибыль			*121,65*	*9970*
			Раздел: Монтажные работы. Включить Смета 2-1-1				
35	18	1115-0108-1605 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	62,289	14003,94	872289
			Накладные расходы			*4744,50*	*295529*
			Сметная прибыль			*1037,33*	*64614*
36	19	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	15,000	7917,37	118761
			Накладные расходы			*791,76*	*11876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*586,47*	*8797*
37	20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	17,200	5106,25	87828
			Накладные расходы			*965,74*	*16611*
			Сметная прибыль			*378,24*	*6506*
38	21	1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	77,000	8488,59	653621
			Накладные расходы			*1693,61*	*130408*
			Сметная прибыль			*628,78*	*48416*
39	22	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,060	143518,24	8611
			Накладные расходы			*52450,37*	*3147*
			Сметная прибыль			*10630,98*	*638*
40	23	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	3,000	36091,44	108274
			Сметная прибыль			*2673,44*	*8020*
41	24	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3,000	5890,33	17671
			Накладные расходы			*2393,41*	*7180*
			Сметная прибыль			*436,32*	*1309*
42	25	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	3,000	18848,16	56544
			Сметная прибыль			*1396,16*	*4188*
43	26	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	1,000	18338,45	18338
			Накладные расходы			*8264,55*	*8265*
			Сметная прибыль			*1358,40*	*1358*
44	27	СТ	**Электронагреватель накопительный V30л, N"**	шт	1,000	24107,14	24107
			Сметная прибыль			*1785,71*	*1786*
45	28	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	м2 покрытия	126,000	1950,05	245706
			Накладные расходы			*638,36*	*80433*
			Сметная прибыль			*144,45*	*18200*
46	29	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из алюминиевых профилей**	м2	14,324	2056,98	29463
			Накладные расходы			*761,28*	*10904*
			Сметная прибыль			*152,37*	*2182*
47	30	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	14,324	38560,32	552319
			Сметная прибыль			*2856,32*	*40912*
48	31	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	2,520	3589,60	9046
			Накладные расходы			*923,94*	*2328*
			Сметная прибыль			*265,90*	*670*
49	32	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	м2	2,520	86382,72	217684
			Сметная прибыль			*6398,72*	*16125*
			ИТОГО:				13267906
			В том числе :				
			Накладные расходы				2691042
			Сметная прибыль				888650
			Итого с временными		1,2 %	159214,9	13427121
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	321083,3	13748204,2
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			274964,1	14023168,3
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				14722869,0
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999948				13237539,1
			Итого с НДС		12 %	1588504,7	14826043,8

Заказчик:
Руководитель КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза» _____ **Голоусова Н.Е.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО «Аймереке» _____ **Исаев К.К.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО Компания «СтройПроект-ПВ» _____ **Маканова Р.Л.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**