ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Таскалинский районный центр досуга"отдела культуры,развития языков,физической культуры и спорта акимата Таскалинского района Западно-Казахстанская области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект: Капитальный ремонт здания СДК в п.Амангельды Таскалинского района, ЗКО

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1208-0101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками**	**м2**	**666,6800**		**199,77**	**133186**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,2268	151,203	830,00	125499
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,933	1101,00	2129
		Итого оплата труда:				**191,44**	**127627**
1. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	1,933	3976,00	7687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,933	1101,00	2128
		Итого эксплуатация машин:				**11,53**	**7687**
		Накладные расходы	%	72		137,83	91892
		Сметная прибыль	%	8		27,01	18006
		Сметная стоимость:				**364,62**	**243083**
2	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**666,6800**		**139,72**	**93149**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,1516	101,069	801,00	80956
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	3,067	1101,00	3376
		Итого оплата труда:				**126,50**	**84332**
2. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	3,067	3976,00	12193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	3,067	1101,00	3377
		Итого эксплуатация машин:				**18,29**	**12193**
		Накладные расходы	%	72		91,08	60719
		Сметная прибыль	%	8		18,46	12309
		Сметная стоимость:				**249,26**	**166178**
3	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**666,6800**		**80,95**	**53965**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,1049	69,935	771,00	53920
		Итого оплата труда:				**80,88**	**53920**
3. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	1,667	27,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**45**
		Накладные расходы	%	72		58,23	38822
		Сметная прибыль	%	8		11,13	7423
		Сметная стоимость:				**150,31**	**100210**
4	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж крыльца**	**м3**	**2,2800**		**15032,36**	**34274**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	8,27	18,856	976,00	18403
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	6,475	1101,00	7129
		Итого оплата труда:				**11198,36**	**25532**
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	6,475	2351,00	15223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	6,475	1101,00	7129
4. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	12,95	50,00	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6960,84**	**15871**
		Накладные расходы	%	84		9406,62	21447
		Сметная прибыль	%	8		1955,12	4458
		Сметная стоимость:				**26394,10**	**60179**
5	**1204-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж подшивки потолка из ДВП**	**м2 подшивки**	**242,3400**		**115,74**	**28048**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,1479	35,842	771,00	27634
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,218106	921,00	201
		Итого оплата труда:				**114,86**	**27835**
5. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,218106	1897,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,218106	921,00	201
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**414**
		Накладные расходы	%	72		82,70	20041
		Сметная прибыль	%	8		15,87	3847
		Сметная стоимость:				**214,31**	**51936**
6	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**17,0000**		**1136,58**	**19322**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	1,287	21,884	845,00	18492
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,3655	1042,40	381
		Итого оплата труда:				**1110,18**	**18873**

6. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,2465	2351,00	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,2465	1101,00	271
6. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,4913	50,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,119	1897,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,119	921,00	110
		Итого эксплуатация машин:				**48,81**	**830**
		Накладные расходы	%	72		799,33	13589
		Сметная прибыль	%	8		154,87	2633
		Сметная стоимость:				**2090,78**	**35543**
7	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**39,3400**		**393,90**	**15496**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,4611	18,14	816,00	14802
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,365862	921,00	337
		Итого оплата труда:				**384,82**	**15139**
7. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,365862	1897,00	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,365862	921,00	337
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**694**
		Накладные расходы	%	72		277,07	10900
		Сметная прибыль	%	8		53,68	2112
		Сметная стоимость:				**724,65**	**28508**
8	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**8,9400**		**774,96**	**6928**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,9497	8,49	816,00	6928
		Итого оплата труда:				**774,96**	**6928**
		Накладные расходы	%	72		557,97	4988
		Сметная прибыль	%	8		106,63	953
		Сметная стоимость:				**1439,56**	**12870**
9	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**29,8000**		**70,19**	**2092**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,091	2,712	771,00	2091
		Итого оплата труда:				**70,16**	**2091**
9. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,03576	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**1**
		Накладные расходы	%	72		50,52	1505
		Сметная прибыль	%	8		9,66	288
		Сметная стоимость:				**130,37**	**3885**
10	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11,0000**		**1696,90**	**18666**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	1,96	21,563	816,00	17596
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,4367	1101,00	481
		Итого оплата труда:				**1643,31**	**18076**
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,4367	2351,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,4367	1101,00	481
10. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,8723	50,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**97,30**	**1070**
		Накладные расходы	%	72		1183,19	13015
		Сметная прибыль	%	8		230,41	2534
		Сметная стоимость:				**3110,50**	**34215**
11	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**22,4700**		**290,60**	**6530**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,3628	8,152	801,00	6530
		Итого оплата труда:				**290,60**	**6530**
		Накладные расходы	%	72		209,23	4701
		Сметная прибыль	%	8		39,99	899
		Сметная стоимость:				**539,82**	**12130**
12	**1206-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**	**113,8000**		**33,72**	**3838**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,0421	4,791	801,00	3838
		Итого оплата труда:				**33,72**	**3838**
		Накладные расходы	%	72		24,28	2763
		Сметная прибыль	%	8		4,64	528
		Сметная стоимость:				**62,64**	**7129**
13	**1207-0101-0208**	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**24,2000**		**1528,89**	**36999**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,112	26,91	921,00	24784
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	5,082	1085,57	5517
		Итого оплата труда:				**1252,12**	**30301**
13. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	4,646	2351,00	10924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	4,646	1101,00	5115
13. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	9,293	50,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,4356	1897,00	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,4356	921,00	401
		Итого эксплуатация машин:				**504,74**	**12215**
		Накладные расходы	%	72		901,53	21817
		Сметная прибыль	%	8		194,43	4705
		Сметная стоимость:				**2624,85**	**63521**
14	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**467,7300**		**275,37**	**128799**

14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,336	157,157	771,00	121168
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,022	921,00	3705
		Итого оплата труда:				**266,98**	**124873**
14. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	4,022	1897,00	7631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	4,022	921,00	3704
		Итого эксплуатация машин:				**16,31**	**7631**
		Накладные расходы	%	72		192,22	89909
		Сметная прибыль	%	8		37,41	17497
		Сметная стоимость:				**505,00**	**236204**
15	**1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**467,7300**		**59,14**	**27660**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,0767	35,875	771,00	27660
		Итого оплата труда:				**59,14**	**27660**
		Накладные расходы	%	72		42,58	19915
		Сметная прибыль	%	8		8,14	3806
		Сметная стоимость:				**109,85**	**51380**
16	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**766,2900**		**175,94**	**134823**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,2282	174,867	771,00	134823
		Итого оплата труда:				**175,94**	**134823**
		Накладные расходы	%	84		147,79	113251
		Сметная прибыль	%	8		25,90	19846
		Сметная стоимость:				**349,63**	**267920**
17	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**108,1820**		**429,00**	**46410**
		Сметная прибыль	%	8		34,32	3713
		Сметная стоимость:				**463,32**	**50123**
18	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**108,1820**		**104,00**	**11251**
		Сметная прибыль	%	8		8,32	900
		Сметная стоимость:				**112,32**	**12151**
				РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТЫ			
19	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,8700**		**1540,82**	**9045**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,78	4,579	845,00	3869
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,702	1160,31	1975
		Итого оплата труда:				**995,59**	**5844**
19. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,233	2351,00	2898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,233	1101,00	1358
19. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,465	14,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,4696	4591,00	2156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,4696	1316,00	618
		Итого эксплуатация машин:				**866,87**	**5089**
19. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,8805	99,00	87
		Итого материалов:				**14,85**	**87**
		Накладные расходы	%	93		925,90	5435
		Сметная прибыль	%	8		197,34	1158
		Сметная стоимость:				**2664,06**	**15638**
20	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5,8700**		**1946,00**	**11423**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	914
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**12337**
21	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундамента для облицовки фасада бетон В15**	**м3**	**33,1500**		**32588,36**	**1080304**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,79	59,339	921,00	54651
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	9,541	1117,04	10657
		Итого оплата труда:				**1970,07**	**65308**
21. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,089505	4262,00	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,089505	1101,00	99
21. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	3,55	39,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	8,639	5773,00	49872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	8,639	1101,00	9512
21. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,32487	4347,00	1412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,32487	1572,00	511
21. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,03315	78,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,425	172,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,487305	2478,00	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,487305	1101,00	537
		Итого эксплуатация машин:				**1606,63**	**53260**
21.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	33,647	28596,00	962177
21.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	3,381	70,00	237

21.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01326	58368,00	774
21.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,003315	31967,00	106
21.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,663	310,00	206
21.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,9945	6994,00	6956
21.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001658	212247,00	352
21.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,241995	99,00	24
21.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,193	1310,00	1563
		Итого материалов:				**29333,14**	**972394**
		Накладные расходы	%	91		1792,77	59430
		Сметная прибыль	%	8		2750,49	91179
		Сметная стоимость:				**37131,62**	**1230913**
22	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8435**		**213434,00**	**180032**
		Сметная прибыль	%	8		17074,72	14403
		Сметная стоимость:				**230508,72**	**194434**
23	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**49,0200**		**1750,91**	**85830**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,201	9,853	921,00	9075
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,34314	1101,00	378
		Итого оплата труда:				**192,83**	**9452**
23.3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,672	724,00	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,34314	2478,00	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,34314	1101,00	378
		Итого эксплуатация машин:				**42,03**	**2061**
23.5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,226	13744,00	16843
23.6	2110-0401-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РППс-250 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	107,844	89,00	9598
23.7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	205,884	226,00	46530
23.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007843	138415,00	1086
23.9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011765	54214,00	638
		Итого материалов:				**1523,76**	**74695**
		Накладные расходы	%	93		179,33	8791
		Сметная прибыль	%	8		154,42	7570
		Сметная стоимость:				**2084,66**	**102190**
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ			
24	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**52,0300**		**19934,66**	**1037201**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=748)	чел-ч	21,241	1105,169	748,00	826667
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	79,866	1150,09	91854
		Итого оплата труда:				**17653,66**	**918520**
24.3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	71,541	2337,00	167192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	71,541	1101,00	78767
24.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	8,325	4347,00	36188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	8,325	1572,00	13087
24.5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	143,083	50,00	7154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4046,39**	**210534**
		Накладные расходы	%	72		12710,64	661334
		Сметная прибыль	%	8		2611,62	135883
		Сметная стоимость:				**35256,92**	**1834418**
25	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ремонт лицевой поверхности стен**	**м2**	**444,3800**		**1565,77**	**695797**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,43	635,463	921,00	585262
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	18,753	1101,00	20647
		Итого оплата труда:				**1363,49**	**605909**
25.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	18,264	5773,00	105438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	18,264	1101,00	20109
25.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,488818	2478,00	1211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,488818	1101,00	538
		Итого эксплуатация машин:				**240,00**	**106649**
25.5		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,0504	22,397	--	--
25.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,010221	218211,00	2230
25.7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,071101	21429,00	1524
25.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	1,333	99,00	132
		Итого материалов:				**8,74**	**3886**
		Накладные расходы	%	93		1268,05	563495
		Сметная прибыль	%	8		226,71	100743
		Сметная стоимость:				**3060,52**	**1360036**

26	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	10,2200		14456,00	147740
		Сметная прибыль	%	8		1156,48	11819
		Сметная стоимость:				**15612,48**	**159560**
27	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	22,3927		53678,00	1201996
		Сметная прибыль	%	8		4294,24	96160
		Сметная стоимость:				**57972,24**	**1298156**
28	2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	150,0000		208,00	31200
		Сметная прибыль	%	8		16,64	2496
		Сметная стоимость:				**224,64**	**33696**
				КРОВЛЯ			
29	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	13,7770		99749,98	1374255
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	22,1	304,472	875,00	266413
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,097	1291,95	6586
		Итого оплата труда:				**19815,52**	**272998**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,067	4347,00	8983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,067	1572,00	3249
29. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,062	145,00	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,031	2478,00	7511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,031	1101,00	3337
		Итого эксплуатация машин:				**1261,01**	**17373**
29. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,523526	218211,00	114239
29. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	60,343	70,00	4224
29. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,204	51105,00	112652
29. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,82662	57902,00	47863
29.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,435	65907,00	753641
29.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	46,566	228,00	10617
29.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	99,194	310,00	30750
29.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,027003	610448,00	16484
		Итого материалов:				**79151,47**	**1090470**
		Накладные расходы	%	90		17833,97	245699
		Сметная прибыль	%	8		9406,72	129596
		Сметная стоимость:				**126990,66**	**1749550**
30	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	666,6800		2611,39	1740960
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	1,71	1140,023	939,00	1070481
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	13	1171,05	15224
		Итого оплата труда:				**1628,53**	**1085705**
30. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	8,067	5773,00	46570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	8,067	1101,00	8882
30. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,933	4347,00	8404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,933	1572,00	3039
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3	2478,00	7434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3	1101,00	3303
		Итого эксплуатация машин:				**93,61**	**62408**
30. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,033334	218211,00	7274
30. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,066668	312813,00	20855
30. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	3,6	51105,00	183982
30. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,333	68545,00	228488
30.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,070668	1288391,00	91048
30.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,266672	286584,00	76424
		Итого материалов:				**912,09**	**608070**
		Накладные расходы	%	92		1498,24	998849
		Сметная прибыль	%	8		328,77	219185
		Сметная стоимость:				**4438,40**	**2958993**
31	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	737,3481		2499,00	1842633
		Сметная прибыль	%	8		199,92	147411
		Сметная стоимость:				**2698,92**	**1990043**
32	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки	51,1600		3313,08	169497
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,363	18,571	939,00	17438
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,286496	1101,00	315

		Итого оплата труда:				**347,02**	**17754**
32. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш -ч	0,0036	0,184176	11,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,286496	2478,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,286496	1101,00	315
		Итого эксплуатация машин:				**13,92**	**712**
32. 5	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,071624	52393,00	3753
32. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,731588	192438,00	140785
32. 7	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	53,718	98,00	5264
32. 8	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	1,126	351,00	395
32. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	3,709	310,00	1150
		Итого материалов:				**2958,31**	**151347**
		Накладные расходы	%	90		312,32	15978
		Сметная прибыль	%	8		290,03	14838
		Сметная стоимость:				**3915,44**	**200314**
33	**2110-0104-0122 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**56,5830**		**2206,00**	**124822**
		Сметная прибыль	%	8		176,48	9986
		Сметная стоимость:				**2382,48**	**134808**
34	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**18,6271**		**9981,43**	**185925**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,78	14,529	939,00	13643
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,316661	1239,53	393
		Итого оплата труда:				**753,49**	**14035**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,093135	4347,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,093135	1572,00	146
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,223525	2478,00	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,223525	1101,00	246
		Итого эксплуатация машин:				**51,47**	**959**
34. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,018627	71020,00	1323
34. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,031666	75214,00	2382
34. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,124802	1342743,00	167576
34. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,428423	99,00	42
		Итого материалов:				**9197,54**	**171323**
		Накладные расходы	%	90		678,14	12632
		Сметная прибыль	%	8		852,77	15885
		Сметная стоимость:				**11512,34**	**214441**
35	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**666,6800**		**346,40**	**230940**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,029	19,334	957,00	18502
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,526677	1238,13	652
		Итого оплата труда:				**28,73**	**19154**
35. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,153336	4347,00	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,153336	1572,00	241
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,373341	2478,00	925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,373341	1101,00	411
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**1592**
35. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,026667	71020,00	1894
35. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,040001	75214,00	3009
35. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,153336	1342743,00	205891
35. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,526677	99,00	52
		Итого материалов:				**316,26**	**210846**
		Накладные расходы	%	90		25,86	17239
		Сметная прибыль	%	8		29,78	19854
		Сметная стоимость:				**402,04**	**268033**
36	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**666,6800**		**78,16**	**52107**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,0694	46,268	957,00	44278
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,4	1213,14	1698
		Итого оплата труда:				**68,96**	**45977**
36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,533344	5773,00	3079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,533344	1101,00	587

36. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,33334	4347,00	1449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,33334	1572,00	524
36. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,733	724,00	1979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,533344	2478,00	1322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,533344	1101,00	587
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**7829**
		Накладные расходы	%	92		63,45	42298
		Сметная прибыль	%	8		11,33	7552
		Сметная стоимость:				**152,93**	**101958**
37	**2110-0404-0106 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2**	**м2**	**733,3480**		**241,00**	**176737**
		Сметная прибыль	%	8		19,28	14139
		Сметная стоимость:				**260,28**	**190876**
38	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками фронтона**	**м2 обшивки**	**130,1800**		**3313,08**	**431297**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,363	47,255	939,00	44373
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,729008	1101,00	803
		Итого оплата труда:				**347,02**	**45175**
38. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,468648	11,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,729008	2478,00	1806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,729008	1101,00	803
		Итого эксплуатация машин:				**13,92**	**1812**
38. 5	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,182252	52393,00	9549
38. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	1,862	192438,00	358238
38. 7	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	136,689	98,00	13396
38. 8	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	2,864	351,00	1005
38. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	9,438	310,00	2926
		Итого материалов:				**2958,31**	**385113**
		Накладные расходы	%	90		312,32	40658
		Сметная прибыль	%	8		290,03	37756
		Сметная стоимость:				**3915,44**	**509712**
39	**2110-0104-0122 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**143,9791**		**2206,00**	**317618**
		Сметная прибыль	%	8		176,48	25409
		Сметная стоимость:				**2382,48**	**343027**
40	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,2000**		**2568,78**	**51889**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,972	19,634	921,00	18083
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,05454	1101,00	60
		Итого оплата труда:				**898,18**	**18143**
40. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0404	5773,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0404	1101,00	44
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01414	2478,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01414	1101,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**13,28**	**268**
40. 5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего	кг	0,12	2,424	106,00	257
40. 6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,808	351,00	284
40. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,11514	286584,00	32997
		Итого материалов:				**1660,29**	**33538**
		Накладные расходы	%	92		826,33	16692
		Сметная прибыль	%	8		271,61	5486
		Сметная стоимость:				**3666,72**	**74068**
				Монтаж ферм Ф1			
41	**1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж ферм Ф-1**	**м3 древесины в конструкции**	**10,1952**		**29683,45**	**302629**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	23,8	242,646	921,00	223477
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	3,772	1291,95	4874
		Итого оплата труда:				**22397,82**	**228350**
41. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,529	4347,00	6648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,529	1572,00	2404
41. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,486	145,00	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,243	2478,00	5558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,243	1101,00	2470
		Итого эксплуатация машин:				**1261,01**	**12856**
41. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00038	0,003874	218211,00	845
41. 7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от	кг	4,38	44,655	70,00	3126

41. 8	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,101952	23388,00	2384
41. 9	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,611712	28002,00	17129
41.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	34,46	228,00	7857
41.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	73,405	310,00	22756
41.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,019983	610448,00	12198
		Итого материалов:				**6502,64**	**66296**
		Накладные расходы	%	90		20158,04	205515
		Сметная прибыль	%	8		3987,32	40652
		Сметная стоимость:				**53828,81**	**548795**
42	**2107-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**10,1952**		**58264,00**	**594013**
		Сметная прибыль	%	8		4661,12	47521
		Сметная стоимость:				**62925,12**	**641534**
				СЛУХОВОЕ ОКНО-4ШТ			
43	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**16822,63**	**67291**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	6,08	24,32	921,00	22399
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	1336,50	1176
		Итого оплата труда:				**5893,71**	**23575**
43. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44	4347,00	1913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1572,00	692
43. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64	11,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	2478,00	1090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1101,00	484
		Итого эксплуатация машин:				**752,51**	**3010**
43. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	29346,00	7043
43. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	40648,00	9756
43. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	58368,00	23347
43. 9	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	2	--	--
43.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	310,00	1736
		Итого материалов:				**10470,44**	**41882**
		Накладные расходы	%	90		5304,34	21217
		Сметная прибыль	%	8		1770,16	7081
		Сметная стоимость:				**23897,13**	**95589**
44	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Оконный переплет, прим**	**м2**	**4,8000**		**12627,00**	**60610**
		Сметная прибыль	%	8		1010,16	4849
		Сметная стоимость:				**13637,16**	**65458**
45	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4,0000**		**835,00**	**3340**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	267
		Сметная стоимость:				**901,80**	**3607**
46	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка оконная**	**шт.**	**4,0000**		**401,00**	**1604**
		Сметная прибыль	%	8		32,08	128
		Сметная стоимость:				**433,08**	**1732**
47	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**8,0000**		**298,00**	**2384**
		Сметная прибыль	%	8		23,84	191
		Сметная стоимость:				**321,84**	**2575**
48	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профлистом слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**13,8800**		**2611,39**	**36246**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	1,71	23,735	939,00	22287
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,27066	1171,05	317
		Итого оплата труда:				**1628,53**	**22604**
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,167948	5773,00	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,167948	1101,00	185
48. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,040252	4347,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,040252	1572,00	63
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,06246	2478,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,06246	1101,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**93,61**	**1299**
48. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000694	218211,00	151
48. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001388	312813,00	434
48. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,074952	51105,00	3830
48. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0694	68545,00	4757
48.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001471	1288391,00	1896
48.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,005552	286584,00	1591

		Итого материалов:				**912,09**	**12660**
		Накладные расходы	%	92		1498,24	20796
		Сметная прибыль	%	8		328,77	4563
		Сметная стоимость:				**4438,40**	**61605**
49	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**15,3513**		**2499,00**	**38363**
		Сметная прибыль	%	8		199,92	3069
		Сметная стоимость:				**2698,92**	**41432**
50	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**13,8800**		**346,40**	**4808**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,029	0,40252	957,00	385
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,010965	1238,13	14
		Итого оплата труда:				**28,73**	**399**
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,003192	4347,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,003192	1572,00	5
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,007773	2478,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,007773	1101,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**33**
50. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000555	71020,00	39
50. 6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000833	75214,00	63
50. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003192	1342743,00	4287
50. 8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,010965	99,00	1
		Итого материалов:				**316,26**	**4390**
		Накладные расходы	%	90		25,86	359
		Сметная прибыль	%	8		29,78	413
		Сметная стоимость:				**402,04**	**5580**
51	**1110-0102-0205**	**Обшивка из строганых досок**	**м2 стен,**	**2,2800**		**3457,58**	**7883**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,43	3,26	921,00	3003
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,02052	1101,00	23
		Итого оплата труда:				**1326,94**	**3025**
51. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,032604	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,02052	2478,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,02052	1101,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**22,46**	**51**
51. 5	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,013224	43544,00	576
51. 6	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,020976	68545,00	1438
51. 7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,024168	115449,00	2790
51. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,08208	310,00	25
		Итого материалов:				**2118,09**	**4829**
		Накладные расходы	%	90		1194,25	2723
		Сметная прибыль	%	8		372,15	848
		Сметная стоимость:				**5023,97**	**11455**
52	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**2568,78**	**25688**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,972	9,72	921,00	8952
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,027	1101,00	30
		Итого оплата труда:				**898,18**	**8982**
52. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,02	5773,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02	1101,00	22
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,007	2478,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1101,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,28**	**133**
52. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,2	106,00	127
52. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,4	351,00	140
52. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,057	286584,00	16335
		Итого материалов:				**1660,29**	**16603**
		Накладные расходы	%	92		826,33	8263
		Сметная прибыль	%	8		271,61	2716
		Сметная стоимость:				**3666,72**	**36667**
53	**2113-0508-0103 РСНБ РК 2015**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**2,2800**		**1401,00**	**3194**
		Сметная прибыль	%	8		112,08	256
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**3450**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13128734**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13127130**
Материалы -			Тенге				**3848428**
Всего заработная плата -			Тенге				**4119289**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3374945**
Местные материалы -			Тенге				**1361160**

		Транспортные расходы -	Тенге				57661
		Накладные расходы -	Тенге				3476678
		Сметная прибыль -	Тенге				1328305
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17932113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4745
		Сметная заработная плата -	Тенге				4119289
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1604
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1604
		Сметная прибыль -	Тенге				128
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17933846
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4745
		Сметная заработная плата -	Тенге				4119289

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

54	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншеи и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3**	**6,3000**		**186,84**	**1177**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,0115	0,07245	771,00	56
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,1575	1572,00	248
		Итого оплата труда:				**48,17**	**303**
54. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,1575	7119,00	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1575	1572,00	248
		Итого эксплуатация машин:				**177,97**	**1121**
		Накладные расходы	%	72		34,68	218
		Сметная прибыль	%	8		17,72	112
		Сметная стоимость:				**239,24**	**1507**
55	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	**М3**	**0,7000**		**1644,72**	**1151**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,848	1,294	890,00	1151
		Итого оплата труда:				**1644,72**	**1151**
		Накладные расходы	%	72		1184,20	829
		Сметная прибыль	%	8		226,31	158
		Сметная стоимость:				**3055,23**	**2139**
56	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**М3**	**1,2000**		**715,39**	**858**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	1,166	736,00	858
		Итого оплата труда:				**715,39**	**858**
		Накладные расходы	%	72		515,08	618
		Сметная прибыль	%	8		98,44	118
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**1595**
57	**1101-0201-0501**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ**	**М3**	**7,0000**		**132,84**	**930**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	0,756	645,00	488
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,18375	1101,00	202
		Итого оплата труда:				**98,56**	**690**
57. 3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа	маш.-ч	0,02625	0,18375	2351,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,18375	1101,00	202
57. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,735	14,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,18**	**442**
		Накладные расходы	%	72		70,96	497
		Сметная прибыль	%	8		16,30	114
		Сметная стоимость:				**220,11**	**1541**
58	**1101-0104-0401**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ**	**М3**	**5,8000**		**26,37**	**153**
58. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,040078	1316,00	53
		Итого оплата труда:				**9,09**	**53**
58. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,040078	3816,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,040078	1316,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**153**
		Накладные расходы	%	72		6,55	38
		Сметная прибыль	%	8		2,63	15
		Сметная стоимость:				**35,55**	**206**
				К-1			
59	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово да**	**0,0050**		**399145,70**	**1996**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	247	1,235	1030,00	1272
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,1912	942,47	180
		Итого оплата труда:				**290450,04**	**1452**
59. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,1715	3557,00	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,1715	921,00	158
59. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0026	4012,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0026	1316,00	3
59. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,1	72,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0116	1432,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,0116	1101,00	13
59. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0055	2478,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0055	1101,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**131579,38**	**658**

59. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0022	228,00	1
59. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,24	272,00	65
		Итого материалов:				**13156,32**	**66**
		Накладные расходы	%	99		287545,54	1438
		Сметная прибыль	%	8		54935,30	275
		Сметная стоимость:				**741626,54**	**3708**
60	**2301-0506-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**5,0500**		**2299,00**	**11610**
		Сметная прибыль	%	8		183,92	929
		Сметная стоимость:				**2482,92**	**12539**
61	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,3000**		**1107,66**	**332**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	0,0432	816,00	35
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0429	1385,25	59
		Итого оплата труда:				**315,59**	**95**
61. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00465	9418,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,00465	1572,00	7
61. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,01428	4262,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,01428	1101,00	16
61. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,02124	8360,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,02124	1572,00	33
61. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00273	5430,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00273	1101,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**297**
		Накладные расходы	%	108		340,84	102
		Сметная прибыль	%	8		115,88	35
		Сметная стоимость:				**1564,38**	**469**
62	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**0,3660**		**1946,00**	**712**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	57
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**769**
				УСТРОЙСТВО СЕПТИКА			
63	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,9000**		**416,48**	**2041**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	0,0681	0,33369	890,00	297
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,04312	1101,00	47
		Итого оплата труда:				**70,30**	**344**
63. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,01617	4262,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,01617	1101,00	18
63. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00441	3186,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00441	1101,00	5
63. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,02254	2351,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02254	1101,00	25
63. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,04557	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,88**	**137**
63. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,2499	6427,00	1606
63. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,01078	99,00	1
		Итого материалов:				**327,99**	**1607**
		Накладные расходы	%	94		66,08	324
		Сметная прибыль	%	8		38,60	189
		Сметная стоимость:				**521,17**	**2554**
64	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,6830**		**36439,01**	**97766**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	13,869	37,211	1012,00	37657
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	6,391	1474,32	9422
		Итого оплата труда:				**17547,26**	**47079**
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,048294	4262,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,048294	1101,00	53
64. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	5,066	4347,00	22020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	5,066	1572,00	7964
64. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,08049	223,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,040245	1432,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,040245	1101,00	44
64. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	1,237	2478,00	3065

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	1,237	1101,00	1362
		Итого эксплуатация машин:				**9454,38**	**25366**
64.8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,42928	1452,00	623
64.9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,1	28106,00	30917
64.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,206591	15281,00	3157
64.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,002146	20978,00	45
		Итого материалов:				**12949,20**	**34743**
		Накладные расходы	%	99		17371,79	46609
		Сметная прибыль	%	8		4304,86	11550
		Сметная стоимость:				**58115,66**	**155924**
65	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**4586,00**	**4586**
		Сметная прибыль	%	8		366,88	367
		Сметная стоимость:				**4952,88**	**4953**
66	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**9962,00**	**9962**
		Сметная прибыль	%	8		796,96	797
		Сметная стоимость:				**10758,96**	**10759**
67	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП1-20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**35022,00**	**35022**
		Сметная прибыль	%	8		2801,76	2802
		Сметная стоимость:				**37823,76**	**37824**
68	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ20-9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**30021,00**	**60042**
		Сметная прибыль	%	8		2401,68	4803
		Сметная стоимость:				**32422,68**	**64845**
69	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ20-6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**21883,00**	**21883**
		Сметная прибыль	%	8		1750,64	1751
		Сметная стоимость:				**23633,64**	**23634**
70	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев КЦД20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**41981,00**	**41981**
		Сметная прибыль	%	8		3358,48	3358
		Сметная стоимость:				**45339,48**	**45339**
71	**2303-0101-0303**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408**
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	1553
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**20961**
72	**1108-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**15,0720**		**1670,53**	**25178**
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	0,888	13,384	1030,00	13785
72.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,060288	1101,00	66
		Итого оплата труда:				**919,04**	**13852**
72.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,060288	2478,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,060288	1101,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**9,91**	**149**
72.4	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	0,422016	19722,00	8323
72.5	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,007536	387085,00	2917
72.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00225	0,033912	99,00	3
		Итого материалов:				**745,98**	**11243**
		Накладные расходы	%	93		854,71	12882
		Сметная прибыль	%	8		202,02	3045
		Сметная стоимость:				**2727,26**	**41105**
73	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**4,9000**		**981,56**	**4810**
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,382	1,872	921,00	1724
73.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0196	1101,00	22
		Итого оплата труда:				**356,23**	**1746**
73.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0196	2478,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0196	1101,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**9,91**	**49**
73.4	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,1519	13744,00	2088
73.5	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00245	387085,00	948
73.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00225	0,011025	99,00	1
		Итого материалов:				**619,83**	**3037**
		Накладные расходы	%	93		331,29	1623
		Сметная прибыль	%	8		105,03	515
		Сметная стоимость:				**1417,88**	**6948**
74	**2107-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Крышка деревянная**	**м2**	**0,5840**		**4690,00**	**2739**
		Сметная прибыль	%	8		375,20	219
		Сметная стоимость:				**5065,20**	**2958**
75	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0031**		**404706,00**	**1255**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	100
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**1355**
76	**2113-0805-0203 РСНБ РК 2015**	**Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**м3**	**0,0020**		**7129,00**	**14**

		Сметная прибыль	%	8		570,32	1
		Сметная стоимость:				**7699,32**	**15**
77	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0440**		**286584,00**	**12610**
		Сметная прибыль	%	8		22926,72	1009
		Сметная стоимость:				**309510,72**	**13618**
78	**2401-0202-0501 РСНБ РК 2015**	**Скоба ходовая, прим.**	**шт.**	**17,0000**		**1913,00**	**32521**
		Сметная прибыль	%	8		153,04	2602
		Сметная стоимость:				**2066,04**	**35123**
				ОТМОСТКА			
79	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,5500**		**1107,66**	**609**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	0,0792	816,00	65
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,07865	1385,25	109
		Итого оплата труда:				**315,59**	**174**
79. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,008525	9418,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,008525	1572,00	13
79. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,02618	4262,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,02618	1101,00	29
79. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,03894	8360,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,03894	1572,00	61
79. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,005005	5430,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,005005	1101,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**545**
		Накладные расходы	%	108		340,84	187
		Сметная прибыль	%	8		115,88	64
		Сметная стоимость:				**1564,38**	**860**
80	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**0,6710**		**1946,00**	**1306**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	104
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**1410**
81	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки вокруг септика**	**м3**	**0,5500**		**30687,75**	**16878**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	3,66	2,013	845,00	1701
		Итого оплата труда:				**3092,70**	**1701**
81. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
81. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1705	1452,00	248
81. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	25041,00	14048
81. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00055	15260,00	8
81. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,1	773,00	850
81. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,1925	99,00	19
		Итого материалов:				**27587,85**	**15173**
		Накладные расходы	%	94		2907,14	1599
		Сметная прибыль	%	8		2687,59	1478
		Сметная стоимость:				**36282,48**	**19955**
				ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			
				ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК, 50 М3 - 2 шт			
82	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Снятие плодородного слоя**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**56,0000**		**0,96**	**54**
82. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,01288	1572,00	20
		Итого оплата труда:				**0,36**	**20**
82. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,01288	4179,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,01288	1572,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**54**
		Накладные расходы	%	72		0,26	15
		Сметная прибыль	%	8		0,10	5
		Сметная стоимость:				**1,32**	**74**
83	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**303,1800**		**139,73**	**42362**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00888	2,692	771,00	2076
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,851	1572,00	9198
		Итого оплата труда:				**37,19**	**11274**
83. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,851	6885,00	40287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,851	1572,00	9198
		Итого эксплуатация машин:				**132,88**	**40287**

		Накладные расходы	%	72		26,77	8117
		Сметная прибыль	%	8		13,32	4038
		Сметная стоимость:				**179,82**	**54518**
84	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную**	**м3 грунта**	**22,8200**		**1370,60**	**31277**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,54	35,143	890,00	31277
		Итого оплата труда:				**1370,60**	**31277**
		Накладные расходы	%	72		986,83	22520
		Сметная прибыль	%	8		188,59	4304
		Сметная стоимость:				**2546,03**	**58100**
85	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**126,0000**		**184,98**	**23307**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00984	1,24	771,00	956
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	3,595	1572,00	5651
		Итого оплата труда:				**52,44**	**6607**
85. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,89838	4179,00	3754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,89838	1572,00	1412
85. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,696	6885,00	18565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,696	1572,00	4238
		Итого эксплуатация машин:				**177,14**	**22319**
85. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00504	6427,00	32
		Итого материалов:				**0,26**	**32**
		Накладные расходы	%	72		37,75	4757
		Сметная прибыль	%	8		17,82	2245
		Сметная стоимость:				**240,55**	**30309**
86	**2101-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Глина**	**м3**	**126,0000**		**1648,00**	**207648**
		Сметная прибыль	%	8		131,84	16612
		Сметная стоимость:				**1779,84**	**224260**
87	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**220,5000**		**104,00**	**22932**
		Сметная прибыль	%	8		8,32	1835
		Сметная стоимость:				**112,32**	**24767**
88	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**444,5400**		**30,76**	**13673**
88. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,583	1316,00	4715
		Итого оплата труда:				**10,61**	**4715**
88. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,583	3816,00	13673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,583	1316,00	4715
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**13673**
		Накладные расходы	%	72		7,64	3395
		Сметная прибыль	%	8		3,07	1365
		Сметная стоимость:				**41,47**	**18433**
89	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**33,4600**		**715,39**	**23937**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	32,523	736,00	23937
		Итого оплата труда:				**715,39**	**23937**
		Накладные расходы	%	72		515,08	17235
		Сметная прибыль	%	8		98,44	3294
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**44465**
90	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,4000**		**1107,66**	**9304**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	1,21	816,00	987
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,201	1385,25	1664
		Итого оплата труда:				**315,59**	**2651**
90. 3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1302	9418,00	1226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,1302	1572,00	205
90. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,39984	4262,00	1704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,39984	1101,00	440
90. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,59472	8360,00	4972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,59472	1572,00	935
90. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,07644	5430,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,07644	1101,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**8317**
		Накладные расходы	%	108		340,84	2863
		Сметная прибыль	%	8		115,88	973
		Сметная стоимость:				**1564,38**	**13141**
91	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**10,2480**		**1946,00**	**19943**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	1595
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**21538**
92	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,4000**		**27918,25**	**122840**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	5,94	771,00	4580
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,79772	1101,00	878
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**5458**
92. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,112	15,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

92. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,792	5773,00	4572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,792	1101,00	872
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00572	2478,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00572	1101,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**4618**
92. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,488	23607,00	105948
92. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,1	6994,00	7693
92. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0088	99,00	1
		Итого материалов:				**25827,84**	**113642**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	4967
		Сметная прибыль	%	8		2323,77	10225
		Сметная стоимость:				**31370,83**	**138032**
93	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного дна резервуара**	**м3**	**20,6000**		**49129,88**	**1012075**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	12,49	257,294	1066,00	274275
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	25,672	1311,68	33673
		Итого оплата труда:				**14948,96**	**307949**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05562	4262,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05562	1101,00	61
93. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	14,42	39,00	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,25544	4347,00	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,25544	1572,00	402
93. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	24,596	4012,00	98681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	24,596	1316,00	32368
93. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,19364	78,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	1,669	172,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,76426	2478,00	1894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,76426	1101,00	841
		Итого эксплуатация машин:				**4989,64**	**102787**
93.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,909	28106,00	587668
93.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	20,6	70,00	1442
93.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,05562	53962,00	3001
93.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,1854	58368,00	10821
93.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,028222	31967,00	902
93.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	39,14	310,00	12133
93.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,002328	208994,00	486
93.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,2678	27231,00	7292
93.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00412	0,084872	99,00	8
93.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	11,124	1012,00	11257
		Итого материалов:				**30825,90**	**635014**
		Накладные расходы	%	91		13603,55	280233
		Сметная прибыль	%	8		5018,67	103385
		Сметная стоимость:				**67752,10**	**1395693**
94	**2105-0301-3101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9642**		**136348,00**	**131467**
		Сметная прибыль	%	8		10907,84	10517
		Сметная стоимость:				**147255,84**	**141984**
95	**2105-0301-3102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0856**		**130475,00**	**11169**
		Сметная прибыль	%	8		10438,00	893
		Сметная стоимость:				**140913,00**	**12062**
96	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0782**		**226252,00**	**17693**
		Сметная прибыль	%	8		18100,16	1415
		Сметная стоимость:				**244352,16**	**19108**
97	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**32,0000**		**8713,61**	**278836**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	3,33	106,56	1030,00	109757
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	17,568	1312,17	23052
		Итого оплата труда:				**4150,28**	**132809**
97. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	1,011	4347,00	4396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	1,011	1572,00	1589
97. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	15,04	4012,00	60340

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	15,04	1316,00	19793
97. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	16,845	724,00	12196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	1,517	2478,00	3759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	1,517	1101,00	1670
		Итого эксплуатация машин:				**2521,58**	**80690**
97. 7	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,0832	57541,00	4787
97. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	16	310,00	4960
97. 9	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,0544	171586,00	9334
97.10	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	1,088	63701,00	69307
		Итого материалов:				**2762,14**	**88388**
		Накладные расходы	%	118		4897,33	156715
		Сметная прибыль	%	8		1088,88	34844
		Сметная стоимость:				**14699,82**	**470394**
98	**2104-0301-0501 РСНБ РК 2015**	**Сборные ж/б конструкции резервуаров, прим.**	**м3**	**32,0000**		**54457,00**	**1742624**
		Сметная прибыль	%	8		4356,56	139410
		Сметная стоимость:				**58813,56**	**1882034**
99	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**28,0000**		**49129,88**	**1375637**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	12,49	349,72	1066,00	372802
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	34,894	1311,68	45769
		Итого оплата труда:				**14948,96**	**418571**
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0756	4262,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0756	1101,00	83
99. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	19,6	39,00	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,3472	4347,00	1509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,3472	1572,00	546
99. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	33,432	4012,00	134129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	33,432	1316,00	43997
99. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,2632	78,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	2,268	172,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	1,039	2478,00	2574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	1,039	1101,00	1144
		Итого эксплуатация машин:				**4989,64**	**139710**
99.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,42	28106,00	798773
99.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	28	70,00	1960
99.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,0756	53962,00	4080
99.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,252	58368,00	14709
99.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,03836	31967,00	1226
99.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	53,2	310,00	16492
99.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,003164	208994,00	661
99.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,364	27231,00	9912
99.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00412	0,11536	99,00	11
99.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	15,12	1012,00	15301
		Итого материалов:				**30825,90**	**863125**
		Накладные расходы	%	91		13603,55	380899
		Сметная прибыль	%	8		5018,67	140523
		Сметная стоимость:				**67752,10**	**1897059**
100	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44,0000**		**84,98**	**3739**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,0295	1,298	1250,00	1623
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0088	1101,00	10
		Итого оплата труда:				**37,10**	**1632**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0044	4262,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044	1101,00	5
100. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0044	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0044	2478,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044	1101,00	5
100. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,4928	137,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**97**

100. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00066	290315,00	192
100. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00396	461512,00	1828
		Итого материалов:				**45,89**	**2019**
		Накладные расходы	%	69		25,60	1126
		Сметная прибыль	%	8		8,85	389
		Сметная стоимость:				**119,42**	**5254**
101	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**44,0000**		**76,52**	**3367**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0213	0,9372	1012,00	948
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0088	1101,00	10
		Итого оплата труда:				**21,78**	**958**
101. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0044	4262,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044	1101,00	5
101. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0044	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0044	2478,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044	1101,00	5
101. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,286	137,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**69**
101. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000616	349969,00	216
101. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00396	538907,00	2134
		Итого материалов:				**53,40**	**2350**
		Накладные расходы	%	69		15,03	661
		Сметная прибыль	%	8		7,32	322
		Сметная стоимость:				**98,87**	**4350**
102	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**34,0000**		**661,00**	**22474**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,356	12,104	801,00	9695
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4318	921,00	398
		Итого оплата труда:				**296,85**	**10093**
102. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,084	15,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,4318	1897,00	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,4318	921,00	398
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**865**
102. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,6936	17006,00	11795
102. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,19	99,00	118
		Итого материалов:				**350,39**	**11913**
		Накладные расходы	%	94		279,04	9487
		Сметная прибыль	%	8		75,20	2557
		Сметная стоимость:				**1015,24**	**34518**
103	**1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**260,0000**		**118,29**	**30754**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1228)	чел-ч	0,0413	10,738	1228,00	13186
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,052	1101,00	57
		Итого оплата труда:				**50,94**	**13244**
103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026	4262,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026	1101,00	29
103. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,026	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026	2478,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026	1101,00	29
103. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,912	137,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**575**
103. 7	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000055	0,0143	138415,00	1979
103. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,0429	349969,00	15014
		Итого материалов:				**65,36**	**16993**
		Накладные расходы	%	69		35,15	9138
		Сметная прибыль	%	8		12,27	3191
		Сметная стоимость:				**165,71**	**43084**
104	**1113-0501-0303**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	**м2**	**70,0000**		**2612,45**	**182871**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1186)	чел-ч	0,67	46,9	1186,00	55623
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	2,1	1041,00	2186
		Итого оплата труда:				**825,85**	**57810**
104. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,7	4262,00	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,7	1101,00	771
104. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,7	950,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,7	921,00	645
104. 5	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,7	27,00	19

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,7	2478,00	1735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,7	1101,00	771
		Итого эксплуатация машин:				**77,17**	**5402**
104. 7	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,35	138415,00	48445
104. 8	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	76,3	962,00	73401
		Итого материалов:				**1740,65**	**121846**
		Накладные расходы	%	69		569,84	39889
		Сметная прибыль	%	8		254,58	17821
		Сметная стоимость:				**3436,86**	**240580**
				Колодец водопроводный Д 1500 мм - 2шт			
105	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Снятие плодородного слоя**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6,2800**		**0,96**	**6**
105. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,001444	1572,00	2
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2**
105. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,001444	4179,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,001444	1572,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**6**
		Накладные расходы	%	72		0,26	2
		Сметная прибыль	%	8		0,10	1
		Сметная стоимость:				**1,32**	**8**
106	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**8,4000**		**139,73**	**1174**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00888	0,074592	771,00	58
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,16212	1572,00	255
		Итого оплата труда:				**37,19**	**312**
106. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,16212	6885,00	1116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,16212	1572,00	255
		Итого эксплуатация машин:				**132,88**	**1116**
		Накладные расходы	%	72		26,77	225
		Сметная прибыль	%	8		13,32	112
		Сметная стоимость:				**179,82**	**1510**
107	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную**	**м3 грунта**	**0,5900**		**1370,60**	**809**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,54	0,9086	890,00	809
		Итого оплата труда:				**1370,60**	**809**
		Накладные расходы	%	72		986,83	582
		Сметная прибыль	%	8		188,59	111
		Сметная стоимость:				**2546,03**	**1502**
108	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5000**		**715,39**	**358**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	0,486	736,00	358
		Итого оплата труда:				**715,39**	**358**
		Накладные расходы	%	72		515,08	258
		Сметная прибыль	%	8		98,44	49
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**664**
109	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,5400**		**1107,66**	**598**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	0,07776	816,00	63
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,07722	1385,25	107
		Итого оплата труда:				**315,59**	**170**
109. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00837	9418,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,00837	1572,00	13
109. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,025704	4262,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,025704	1101,00	28
109. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,038232	8360,00	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,038232	1572,00	60
109. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,004914	5430,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,004914	1101,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**535**
		Накладные расходы	%	108		340,84	184
		Сметная прибыль	%	8		115,88	63
		Сметная стоимость:				**1564,38**	**845**
110	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**0,3294**		**1946,00**	**641**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	51
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**692**
111	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**6,3400**		**33591,60**	**212971**

111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	9,655	61,213	1012,00	61947
111.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	10,968	1391,77	15265
		Итого оплата труда:				**12178,62**	**77212**
111.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,10144	4262,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,10144	1101,00	112
111.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	6,771	4347,00	29434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	6,771	1572,00	10644
111.5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,16484	223,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111.6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,08242	1432,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,08242	1101,00	91
111.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	4,013	2478,00	9945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	4,013	1101,00	4418
		Итого эксплуатация машин:				**6303,78**	**39966**
111.8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,9193	1452,00	1335
111.9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	3,297	28106,00	92660
111.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,51988	15281,00	7944
111.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004438	20978,00	93
111.12	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0019	0,012046	749251,00	9025
		Итого материалов:				**17516,96**	**111058**
		Накладные расходы	%	99		12056,83	76440
		Сметная прибыль	%	8		3651,87	23153
		Сметная стоимость:				**49300,31**	**312564**
112	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**4586,00**	**9172**
		Сметная прибыль	%	8		366,88	734
		Сметная стоимость:				**4952,88**	**9906**
113	**2104-0301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,**	**шт.**	**4,0000**		**20906,00**	**83624**
		Сметная прибыль	%	8		1672,48	6690
		Сметная стоимость:				**22578,48**	**90314**
114	**2104-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**--**	**--**
115	**2104-0302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ**	**шт.**	**2,0000**		**24808,00**	**49616**
		Сметная прибыль	%	8		1984,64	3969
		Сметная стоимость:				**26792,64**	**53585**
116	**1123-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**2,0000**		**19475,08**	**38950**
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	16,84	33,68	1012,00	34084
		Итого оплата труда:				**17042,08**	**34084**
116.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	0,4	1452,00	581
116.3	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,13	26528,00	3449
116.4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,052	15281,00	795
116.5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,002	20978,00	42
		Итого материалов:				**2433,00**	**4866**
		Накладные расходы	%	99		16871,66	33743
		Сметная прибыль	%	8		2907,74	5815
		Сметная стоимость:				**39254,48**	**78509**
117	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0250**		**999805,95**	**24995**
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	376	9,4	1207,00	11346
117.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	2,684	1300,82	3491
		Итого оплата труда:				**593462,19**	**14837**
117.3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	1,741	4844,00	8433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	1,741	1316,00	2291
117.4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,04125	5538,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,04125	1572,00	65
117.5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,3025	6568,00	1987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,3025	1572,00	476
117.6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,825	28,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117.7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,75	72,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117.8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,195	178,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117.9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,588	1432,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,588	1101,00	647
117.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,01075	2478,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,01075	1101,00	12

		Итого эксплуатация машин:				**465165,24**	**11629**
117.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	1,25	561,00	701
117.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,005	40425,00	202
117.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00325	212247,00	690
117.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	1,57	272,00	427
117.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	25,1	--	--
		Итого материалов:				**80808,71**	**2020**
		Накладные расходы	%	99		587527,57	14688
		Сметная прибыль	%	8		126986,68	3175
		Сметная стоимость:				**1714320,20**	**42858**
118	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,0000**		**7151,00**	**178775**
		Сметная прибыль	%	8		572,08	14302
		Сметная стоимость:				**7723,08**	**193077**
119	**1122-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**5556,21**	**11112**
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	3,04	6,08	1030,00	6262
119.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1428,08	1028
		Итого оплата труда:				**3645,31**	**7291**
119.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	4347,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03	0,06	1572,00	94
119.4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,44	6568,00	2890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	1572,00	692
119.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	2478,00	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,11	0,22	1101,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**1847,95**	**3696**
119.6	2113-0201-0511 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,005	194825,00	974
119.7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,4	450,00	180
119.8	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**577,06**	**1154**
		Накладные расходы	%	99		3608,86	7218
		Сметная прибыль	%	8		733,21	1466
		Сметная стоимость:				**9898,27**	**19797**
120	**2304-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**81293,00**	**162586**
		Сметная прибыль	%	8		6503,44	13007
		Сметная стоимость:				**87796,44**	**175593**
121	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1525,80**	**3052**
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	1,31	2,62	939,00	2460
121.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1101,00	154
		Итого оплата труда:				**1307,16**	**2614**
121.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2478,00	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,07	0,14	1101,00	154
		Итого эксплуатация машин:				**173,46**	**347**
121.4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	15281,00	244
121.5	2303-0101-9902 РСНБ РК 2015	Люки чугунные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**122,25**	**244**
		Накладные расходы	%	99		1294,09	2588
		Сметная прибыль	%	8		225,59	451
		Сметная стоимость:				**3045,48**	**6091**
122	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19408,00**	**38816**
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	3105
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**41921**
			ОТМОСТКА				
123	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,6500**		**1107,66**	**1828**
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	0,2376	816,00	194
123.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,23595	1385,25	327
		Итого оплата труда:				**315,59**	**521**
123.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,025575	9418,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,025575	1572,00	40
123.4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,07854	4262,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,07854	1101,00	86
123.5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,11682	8360,00	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0708	0,11682	1572,00	184
123.6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,015015	5430,00	82

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,015015	1101,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**1634**
		Накладные расходы	%	108		340,84	562
		Сметная прибыль	%	8		115,88	191
		Сметная стоимость:				**1564,38**	**2581**
124	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**2,0130**		**1946,00**	**3917**
		Сметная прибыль	%	8		155,68	313
		Сметная стоимость:				**2101,68**	**4231**
125	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**27918,25**	**30710**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	1,485	771,00	1145
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943	1101,00	220
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**1365**
125. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	5773,00	1143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,198	1101,00	218
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	2478,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00143	1101,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**1155**
125. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	23607,00	26487
125. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,275	6994,00	1923
125. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0022	99,00	0
		Итого материалов:				**25827,84**	**28411**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	1242
		Сметная прибыль	%	8		2323,77	2556
		Сметная стоимость:				**31370,83**	**34508**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**6593222**
В том числе		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**6182027**
Материалы -	Тенге	**2068946**
Всего заработная плата -	Тенге	**1238077**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**209467**
Местные материалы -	Тенге	**2292679**
Транспортные расходы -	Тенге	**22932**
Накладные расходы -	Тенге	**1146713**
Сметная прибыль -	Тенге	**586299**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**7915040**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**1158**
Сметная заработная плата -	Тенге	**1238077**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**411195**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**411195**
Сметная прибыль -	Тенге	**32896**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**444091**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**8359130**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**1158**
Сметная заработная плата -	Тенге	**1238077**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**19721957**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**5017897**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1055044**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**339469**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**13568423**
- перевозка грузов	Тенге	**80593**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**4623391**
ИТОГО:	Тенге	**24345348**
Сметная прибыль	Тенге	**1947628**
ИТОГО по смете:	Тенге	**26292976**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=72236637/76883160		**24 703 929**
Налоговый кодекс РК — Налог на добавленную стоимость - 12 %		**2 964 472**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**27 668 401**

Заказчик:
Руководитель ГККП "Городское культурно-просветительное объединение отдела культуры, центр досуга"отдела культуры,развития языков,физической культуры и спорта акимата Таскалинского района Западно-Казахстанская области.

Бисенгалиева Ж.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»

Мухамбетов У.С.

Технадзор
ТОО " Сәтті Сәулет"
Туманов Е.К.