ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Таскалинский районный центр досуга"отдела культуры,развития языков,физической культуры и спорта акимата Таскалинского района Западно-Казахстанская области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Dizain-D.A.»

Обьект: Капитальный ремонт здания СДК в п.Амангельды Таскалинского района, ЗКО

АКТ № 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ					
1	**1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка**	**м оград**	**618,2900**		**1263,38**	**781138**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	1,206	745,658	628,80	468870
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	116,98	933,94	109253
		Итого оплата труда:				**935,03**	**578122**
1.3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	42,724	432,00	18457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	113,147	4347,00	491850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	113,147	1572,00	177867
1.5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	2,473	259,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	3,833	2478,00	9499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,833	1101,00	4220
		Итого эксплуатация машин:				**505,05**	**312268**
		Накладные расходы	%	118		1103,34	682184
		Сметная прибыль	%	8		189,34	117066
		Сметная стоимость:				**2556,06**	**1580388**
2	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0.6**	**Трубы стальные, диаметр 32мм. ДЕМОНТАЖ**	**км трубопровода**	**0,0669**		**220094,29**	**14727**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	151,8	10,157	1207,00	12259
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,942	0,665219	1251,10	832
		Итого оплата труда:				**195660,99**	**13092**
2.3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,784	0,387007	4844,00	1875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,784	0,387007	1316,00	509
2.4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,528	0,035328	5538,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,528	0,035328	1572,00	56
2.5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,956	0,331606	28,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,8	0,321168	72,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,72	0,048175	178,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,516	0,235256	1432,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,516	0,235256	1101,00	259
2.9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,114	0,007628	2478,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	0,007628	1101,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**36871,69**	**2467**
		Накладные расходы	%	99		193704,38	12961
		Сметная прибыль	%	8		33103,89	2215
		Сметная стоимость:				**446902,57**	**29902**
		ОГРАЖДЕНИЕ					
		Сметная стоимость:				197,75	**27334**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3815593**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1039479**
Материалы -			Тенге				**151336**
Всего заработная плата -			Тенге				**655442**
		Накладные расходы -	Тенге				**744503**
		Сметная прибыль -	Тенге				**142719**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1926701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**932**

		Сметная заработная плата -	Тенге				655442
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2420140
		Материалы -	Тенге				44035
		Всего заработная плата -	Тенге				363521
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1992676
		Накладные расходы -	Тенге				250829
		Сметная прибыль -	Тенге				213678
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2884647
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				370
		Сметная заработная плата -	Тенге				363521
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				355973
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				355973
		Сметная прибыль -	Тенге				28478
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				384451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5195799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1303
		Сметная заработная плата -	Тенге				1018963

РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

11	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж перемычек**	**т**	**0,5071**		**75947,66**	**38515**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	56,5	28,653	957,00	27421
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,83	1326,92	2428
		Итого оплата труда:				**58858,04**	**29849**
11.3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,050713	291,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,060856	4347,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,060856	1572,00	96
11.5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,628	5546,00	9028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,628	1316,00	2142
11.6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,044627	8107,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,044627	1879,00	84
11.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,096355	2478,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,096355	1101,00	106
11.8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,74041	26,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19575,60**	**9927**
11.9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015214	70,00	1
11.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009483	3360,00	32
11.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000101	415421,00	42
11.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000522	60203,00	31
11.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000223	404706,00	90
11.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005071	310,00	2
11.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,608556	258,00	157
11.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,182567	147,00	27
11.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000051	1880677,00	95
11.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000223	212247,00	47
11.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000157	461512,00	73
11.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000304	628790,00	191
11.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000984	384562,00	378
		Итого материалов:				**2301,57**	**1167**
		Накладные расходы	%	69		40612,05	20596
		Сметная прибыль	%	8		9324,78	4729
		Сметная стоимость:				**125884,49**	**63840**
12	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5071**		**216318,00**	**109701**
		Сметная прибыль	%	8		17305,44	8776
		Сметная стоимость:				**233623,44**	**118477**
13	**СТССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12 .7**	**Доплата на окрашивание за 2 слоя**	**т**	**0,5071**		**7595,00**	**3852**
		Сметная прибыль	%	8		607,60	308
		Сметная стоимость:				**8202,60**	**4160**

14	**1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство перегородок из ГВЛ**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**32,3000**		**1853,25**	**59860**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,395	45,049	1012,00	45589
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,4199	1336,50	561
		Итого оплата труда:				**1428,81**	**46151**
14.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0065	0,20995	4347,00	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,20995	1572,00	330
14.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0509	1,644	16,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,20995	2478,00	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,20995	1101,00	231
14.6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0011	0,03553	198,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14.7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,18088	18,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,50**	**1470**
14.8	2106-0902-0100 РСНБ РК 2015	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,6929	22,381	--	--
14.9	2106-0902-0400 РСНБ РК 2015	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	2,05	66,228	--	--
14.10	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	5,071	58,00	294
14.11	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0131	0,42313	1404,00	594
14.12	2113-0208-0505 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0326	1,053	1558,00	1641
14.13	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,603	51,774	111,00	5747
14.14	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	33,269	--	--
14.15	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,01938	272,00	5
14.16	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	45,365	51,00	2314
14.17	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	36,641	40,00	1466
14.18	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2,011	64,946	10,00	649
14.19	2203-0201-9901 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	4,21	135,983	--	--
14.20	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,024	0,7752	118,00	91
		Итого материалов:				**396,32**	**12801**
		Накладные расходы	%	90		1285,93	41536
		Сметная прибыль	%	8		251,13	8112
		Сметная стоимость:				**3390,31**	**109507**
15	**2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**32,3000**		**381,00**	**12306**
		Сметная прибыль	%	8		30,48	985
		Сметная стоимость:				**411,48**	**13291**
16	**2106-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм**	**м**	**22,3800**		**121,00**	**2708**
		Сметная прибыль	%	8		9,68	217
		Сметная стоимость:				**130,68**	**2925**
17	**2106-0902-0401 РСНБ РК 2015**	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**66,2300**		**153,00**	**10133**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	811
		Сметная стоимость:				**165,24**	**10944**
18	**1110-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ГВЛВ в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**58,6000**		**1668,84**	**97794**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,889	52,095	957,00	49855
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	2,239	1101,00	2465
		Итого оплата труда:				**892,83**	**52320**
18.3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0089	0,52154	11,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.4	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0089	0,52154	118,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0382	2,239	2478,00	5547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	2,239	1101,00	2465
		Итого эксплуатация машин:				**95,81**	**5614**
18.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000684	0,040082	218211,00	8746
18.7	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1	58,6	573,00	33578
		Итого материалов:				**722,26**	**42324**
		Накладные расходы	%	90		803,55	47088
		Сметная прибыль	%	8		197,79	11591

		Сметная стоимость:				**2670,18**	**156472**
19	**2106-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм**	**м**	**40,6000**		**121,00**	**4913**
		Сметная прибыль	%	8		9,68	393
		Сметная стоимость:				**130,68**	**5306**
20	**2106-0902-0401 РСНБ РК 2015**	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**120,1500**		**153,00**	**18383**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	1471
		Сметная стоимость:				**165,24**	**19854**
21	**2113-0207-0403 РСНБ РК 2015**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм**	**10 шт.**	**9,2000**		**58,00**	**534**
		Сметная прибыль	%	8		4,64	43
		Сметная стоимость:				**62,64**	**576**
22	**2113-0208-0503 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,7670**		**1404,00**	**1077**
		Сметная прибыль	%	8		112,32	86
		Сметная стоимость:				**1516,32**	**1163**
23	**2113-0208-0505 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм**	**1000 шт.**	**1,9100**		**1558,00**	**2976**
		Сметная прибыль	%	8		124,64	238
		Сметная стоимость:				**1682,64**	**3214**
24	**2113-0809-1303 РСНБ РК 2015**	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	**м**	**82,3000**		**51,00**	**4197**
		Сметная прибыль	%	8		4,08	336
		Сметная стоимость:				**55,08**	**4533**
25	**2113-0809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**66,4800**		**40,00**	**2659**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	213
		Сметная стоимость:				**43,20**	**2872**
26	**2113-0809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента армирующая бумажная**	**м**	**117,8270**		**10,00**	**1178**
		Сметная прибыль	%	8		0,80	94
		Сметная стоимость:				**10,80**	**1273**
27	**1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство перегородок из керамзитоблоков**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**29,9000**		**1352,50**	**40440**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	1,03	30,797	875,00	26947
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,9867	1101,00	1086
		Итого оплата труда:				**937,58**	**28034**
27.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	0,9867	5773,00	5696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,9867	1101,00	1086
		Итого эксплуатация машин:				**190,51**	**5696**
27.4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,4186	17586,00	7361
27.5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001495	218211,00	326
27.6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,004784	21429,00	103
27.7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0598	99,00	6
		Итого материалов:				**260,74**	**7796**
		Накладные расходы	%	93		871,95	26071
		Сметная прибыль	%	8		177,96	5321
		Сметная стоимость:				**2402,41**	**71832**
28	**2103-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки керамзитобетонные, прим.**	**шт.**	**430,0000**		**261,00**	**112230**
		Сметная прибыль	%	8		20,88	8978
		Сметная стоимость:				**281,88**	**121208**
		ПОЛЫ ТИП1 - 463,19 м2					
29	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**138,9570**		**132,84**	**18460**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	15,007	645,00	9680
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,648	1101,00	4016
		Итого оплата труда:				**98,56**	**13696**
29.3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,648	2351,00	8576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,648	1101,00	4016
29.4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,59	14,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,18**	**8780**
		Накладные расходы	%	72		70,96	9861
		Сметная прибыль	%	8		16,30	2266
		Сметная стоимость:				**220,11**	**30586**

30	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам (сущ.)**	**м2 пола**	**463,1900**		**1476,36**	**683837**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,447	207,046	921,00	190689
30.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	2,872	1101,00	3162
		Итого оплата труда:				**418,51**	**193851**
30.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,648466	4262,00	2764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,648466	1101,00	714
30.4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	2,084	11,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	2,223	2478,00	5509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	2,223	1101,00	2448
		Итого эксплуатация машин:				**17,91**	**8296**
30.6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	1,297	13744,00	17825
30.7	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	1,112	53962,00	59987
30.8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	106,534	228,00	24290
30.9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	7,411	310,00	2297
30.10	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,015748	199236,00	3138
30.11	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40, 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	5,466	69028,00	377282
30.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,324233	99,00	32
		Итого материалов:				**1046,77**	**484851**
		Накладные расходы	%	94		393,40	182220
		Сметная прибыль	%	8		149,58	69285
		Сметная стоимость:				**2019,35**	**935341**
31	**1111-0101-3303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусков. Устройство**	**м2 покрытия**	**463,1900**		**5928,85**	**2746184**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,622	288,104	921,00	265344
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	11,348	1027,53	11661
		Итого оплата труда:				**598,04**	**277005**
31.3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	12,506	41,00	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0094	4,354	11,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	4,632	1897,00	8787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	4,632	921,00	4266
31.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0145	6,716	2478,00	16643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	6,716	1101,00	7394
		Итого эксплуатация машин:				**56,11**	**25990**
31.7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,235	108,85	310,00	33743
31.8	2206-0204-0501 РСНБ РК 2015	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049	22,696	106674,00	2421106
		Итого материалов:				**5299,88**	**2454850**
		Накладные расходы	%	94		562,15	260384
		Сметная прибыль	%	8		519,28	240525
		Сметная стоимость:				**7010,28**	**3247093**

ОТМОСТКА

32	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,0100**		**1621,08**	**29196**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,216	3,89	830,00	3229
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	3,552	1491,51	5297
		Итого оплата труда:				**473,41**	**8526**
32.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,322379	9418,00	3036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,322379	1572,00	507
32.4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,443046	4262,00	1888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,443046	1101,00	488
32.5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,423235	4179,00	1769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,423235	1572,00	665
32.6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	2,199	8360,00	18384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	2,199	1572,00	3457
32.7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,163891	5430,00	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,163891	1101,00	180
		Итого эксплуатация машин:				**1441,80**	**25967**

		Накладные расходы	%	108		511,28	9208
		Сметная прибыль	%	8		170,59	3072
		Сметная стоимость:				**2302,95**	**41476**
33	**2101-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**18,0100**		**4930,00**	**88789**
		Сметная прибыль	%	8		394,40	7103
		Сметная стоимость:				**5324,40**	**95892**
34	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки толщ. 100мм из бетона В 7,5 Устройство**	**м3**	**18,0100**		**29380,93**	**529151**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	24,313	771,00	18746
34.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	3,265	1101,00	3595
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**22341**
34.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	8,645	15,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	3,242	5773,00	18715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	3,242	1101,00	3569
34.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,023413	2478,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,023413	1101,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**18903**
34.6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,37	25041,00	460008
34.7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,503	6994,00	31490
34.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,03602	99,00	4
		Итого материалов:				**27290,52**	**491502**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	20330
		Сметная прибыль	%	8		2440,78	43958
		Сметная стоимость:				**32950,53**	**593439**
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	
						Потолки	
35	**1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу**	**м2**	**476,4000**		**8328,17**	**3967541**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	5,929	2824,576	1012,00	2858471
35.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0239	11,386	1076,90	12262
		Итого оплата труда:				**6025,89**	**2870732**
35.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	25,487	13,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35.4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0015	0,7146	11,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	1,524	1897,00	2892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	1,524	921,00	1404
35.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	9,861	2478,00	24437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	9,861	1101,00	10857
		Итого эксплуатация машин:				**58,08**	**27668**
35.7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	5,002	51105,00	255637
35.8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,248204	404706,00	100450
35.9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	19,532	310,00	6055
35.10	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,016674	71020,00	1184
35.11	2113-0704-2301 РСНБ РК 2015	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,152448	546369,00	83293
35.12	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,233436	1342743,00	313445
35.13	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, 1 сорта	т	0,00004	0,019056	715538,00	13635
35.14	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,9528	90,00	86
35.15	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	490,692	445,00	218358
35.16	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	80,988	579,00	46892
35.17	2204-0803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	76,224	289,00	22029
35.18	2204-0201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,009528	2134661,00	20339
		Итого материалов:				**2269,95**	**1081403**
		Накладные расходы	%	80		4820,71	2296586
		Сметная прибыль	%	8		1051,91	501130
		Сметная стоимость:				**14200,79**	**6765257**
36	**1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами ГВЛВ по деревянному каркасу (санузлы и тамбур)**	**м2**	**12,4500**		**8460,01**	**105327**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	5,929	73,816	1012,00	74702

36.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0239	0,297555	1076,90	320
		Итого оплата труда:				**6025,89**	**75022**
36.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,666075	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36.4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0015	0,018675	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,03984	1897,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,03984	921,00	37
36.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,257715	2478,00	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,257715	1101,00	284
		Итого эксплуатация машин:				**58,08**	**723**
36.7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,130725	51105,00	6681
36.8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,006486	404706,00	2625
36.9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,51045	310,00	158
36.10	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,000436	71020,00	31
36.11	2113-0704-2301 РСНБ РК 2015	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,003984	546369,00	2177
36.12	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,006101	1342743,00	8191
36.13	2113-0704-3602 РСНБ РК 2015	Натрий кремнефтористый технический, 1 сорта	т	0,00004	0,000498	715538,00	356
36.14	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,0249	90,00	2
36.15	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	12,823	573,00	7348
36.16	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	2,117	579,00	1225
36.17	2204-0803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	1,992	289,00	576
36.18	2204-0201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000249	2134661,00	532
		Итого материалов:				**2401,79**	**29902**
		Накладные расходы	%	80		4820,71	60018
		Сметная прибыль	%	8		1062,46	13228
		Сметная стоимость:				**14343,18**	**178573**
37	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями**	**м2 отделываемой поверхности**	**488,8500**		**737,23**	**360393**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,4247	207,615	1048,00	217580
37.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,537735	1147,64	617
		Итого оплата труда:				**446,35**	**218197**
37.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,146655	4347,00	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,146655	1572,00	231
37.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,244425	1897,00	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,244425	921,00	225
37.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,146655	2478,00	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,146655	1101,00	161
37.6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	4,546	129,00	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**2051**
37.7	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1366,336	98,00	133901
37.8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,39108	272,00	106
37.9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	57,244	118,00	6755
		Итого материалов:				**287,95**	**140762**
		Накладные расходы	%	80		357,08	174558
		Сметная прибыль	%	8		87,54	42796
		Сметная стоимость:				**1181,85**	**577747**
			Стены, откосы				
38	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**788,0900**		**1272,77**	**1003055**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,74	583,187	1066,00	621677
38.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	43,66	921,00	40211
		Итого оплата труда:				**839,86**	**661888**
38.3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	37,04	1085,00	40189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	37,04	921,00	34114
38.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	6,62	1897,00	12558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	6,62	921,00	6097
		Итого эксплуатация машин:				**66,93**	**52747**

38. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	14,737	19577,00	288512
38. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	43,66	885,00	38639
38. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,047285	22283,00	1054
38. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,945708	451,00	427
		Итого материалов:				**417,00**	**328631**
		Накладные расходы	%	80		671,89	529510
		Сметная прибыль	%	8		155,57	122605
		Сметная стоимость:				**2100,23**	**1655170**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10055388**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9980736**
Материалы -			Тенге				**5074823**
Всего заработная плата -			Тенге				**4467762**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**138480**
Местные материалы -			Тенге				**201019**
Накладные расходы -			Тенге				**3657370**
Сметная прибыль -			Тенге				**1091048**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14729154**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4440**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4467762**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**74652**
Материалы -			Тенге				**1167**
Всего заработная плата -			Тенге				**29849**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36137**
Накладные расходы -			Тенге				**20596**
Сметная прибыль -			Тенге				**7620**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**102867**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**29849**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14832022**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4470**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4497611**

РАЗДЕЛ 3.УБОРНАЯ

ДЕМОНТАЖ

39	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1,7000**		**139,72**	**238**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,1516	0,25772	801,00	206
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,00782	1101,00	9
		Итого оплата труда:				**126,50**	**215**
39. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,00782	3976,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00782	1101,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**18,29**	**31**
		Накладные расходы	%	72		91,08	155
		Сметная прибыль	%	8		18,46	31
		Сметная стоимость:				**249,26**	**424**
40	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1,7000**		**223,19**	**379**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,2875	0,48875	771,00	377
		Итого оплата труда:				**221,66**	**377**
40. 2	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	0,01071	242,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**3**
		Накладные расходы	%	72		159,60	271
		Сметная прибыль	%	8		30,62	52
		Сметная стоимость:				**413,41**	**703**
41	**1203-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены деревянные брусчатые неоштукатуренные. Разборка**	**м2 стен**	**7,7400**		**1073,47**	**8309**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=723)	чел-ч	1,222	9,458	723,00	6838
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0437	0,338238	1572,00	532
		Итого оплата труда:				**952,20**	**7370**
41. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0437	0,338238	4347,00	1470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0437	0,338238	1572,00	532
		Итого эксплуатация машин:				**189,96**	**1470**
		Накладные расходы	%	72		685,59	5306
		Сметная прибыль	%	8		140,72	1089
		Сметная стоимость:				**1899,78**	**14704**
42	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,0000**		**715,39**	**6439**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	8,748	736,00	6439
		Итого оплата труда:				**715,39**	**6439**
		Накладные расходы	%	72		515,08	4636
		Сметная прибыль	%	8		98,44	886
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**11960**
43	**1206-0101-0904 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**611,80**	**612**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,7638	0,7638	801,00	612
		Итого оплата труда:				**611,80**	**612**
		Накладные расходы	%	72		440,50	440
		Сметная прибыль	%	8		84,18	84

		Сметная стоимость:				**1136,49**	**1136**
44	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**1,2600**		**290,60**	**366**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,3628	0,457128	801,00	366
		Итого оплата труда:				**290,60**	**366**
		Накладные расходы	%	72		209,23	264
		Сметная прибыль	%	8		39,99	50
		Сметная стоимость:				**539,82**	**680**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
45	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3.**	**М3 ГРУНТА**	**7,5000**		**186,84**	**1401**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,0115	0,08625	771,00	66
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,1875	1572,00	295
		Итого оплата труда:				**48,17**	**361**
45.3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,1875	7119,00	1335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1875	1572,00	295
		Итого эксплуатация машин:				**177,97**	**1335**
		Накладные расходы	%	72		34,68	260
		Сметная прибыль	%	8		17,72	133
		Сметная стоимость:				**239,24**	**1794**
46	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,5000**		**1424,81**	**2137**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,848	2,772	771,00	2137
		Итого оплата труда:				**1424,81**	**2137**
		Накладные расходы	%	72		1025,86	1539
		Сметная прибыль	%	8		196,05	294
		Сметная стоимость:				**2646,72**	**3970**
				ЛИШНИЙ ГРУНТ- 9 м3			
47	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ**	**М3 ГРУНТА**	**9,0000**		**43,88**	**395**
47.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,1035	1316,00	136
		Итого оплата труда:				**15,13**	**136**
47.2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,1035	3816,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1035	1316,00	136
		Итого эксплуатация машин:				**43,88**	**395**
		Накладные расходы	%	72		10,90	98
		Сметная прибыль	%	8		4,38	39
		Сметная стоимость:				**59,16**	**532**
48	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА.**	**М3 ГРУНТА**	**9,0000**		**187,75**	**1690**
48.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0492	0,4428	1316,00	583
		Итого оплата труда:				**64,75**	**583**
48.2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	0,4428	3816,00	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0492	0,4428	1316,00	583
		Итого эксплуатация машин:				**187,75**	**1690**
		Накладные расходы	%	72		46,62	420
		Сметная прибыль	%	8		18,75	169
		Сметная стоимость:				**253,11**	**2278**
				ВЫГРЕБ			
49	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из сульфатостойкого бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**33910,75**	**20346**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	0,81	771,00	625
49.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10878	1101,00	120
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**744**
49.3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,288	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,108	5773,00	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,108	1101,00	119
49.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00078	2478,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00078	1101,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**630**
49.6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,15	6994,00	1049
49.7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0012	99,00	0
49.8	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	29482,00	18043
		Итого материалов:				**31820,34**	**19092**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	677
		Сметная прибыль	%	8		2803,17	1682
		Сметная стоимость:				**37842,73**	**22706**
50	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,8000**		**34711,26**	**27769**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	8,86	7,088	957,00	6783
50.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	1,774	1398,29	2481

		Итого оплата труда:				**11580,44**	**9264**
50. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,02	4262,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,02	1101,00	22
50. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,12	4347,00	4869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	1,12	1572,00	1761
50. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0256	223,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0128	1432,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,0128	1101,00	14
50. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,6216	2478,00	1540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	0,6216	1101,00	684
		Итого эксплуатация машин:				**8147,80**	**6518**
50. 8	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,1808	5332,00	964
50. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,1064	25041,00	2664
50.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,008	15281,00	122
50.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0032	40425,00	129
50.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000088	31967,00	3
50.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,064	310,00	20
50.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,000248	99,00	0
50.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,096	1310,00	126
50.16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,0512	203889,00	10439
		Итого материалов:				**18084,44**	**14468**
		Накладные расходы	%	99		11464,63	9172
		Сметная прибыль	%	8		3694,07	2955
		Сметная стоимость:				**49869,97**	**39896**
51	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9-С**	**шт.**	**2,0000**		**20906,00**	**41812**
		Сметная прибыль	%	8		1672,48	3345
		Сметная стоимость:				**22578,48**	**45157**
52	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,3400**		**826,44**	**9372**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,212	2,404	1084,00	2606
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02268	1101,00	25
		Итого оплата труда:				**232,01**	**2631**
52. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22113	724,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02268	2478,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02268	1101,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**216**
52. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,216	226,00	6151
52. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001814	138415,00	251
52. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002722	54214,00	148
		Итого материалов:				**577,56**	**6550**
		Накладные расходы	%	93		215,77	2447
		Сметная прибыль	%	8		83,38	945
		Сметная стоимость:				**1125,59**	**12764**
			СТЕНЫ				
53	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка каркаса стен из брусьев**	**м3**	**0,3100**		**114646,43**	**35540**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	39	12,09	1122,00	13565
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,1085	1289,40	140
		Итого оплата труда:				**44209,29**	**13705**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0434	4347,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0434	1572,00	68
53. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,1209	145,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0651	2478,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0651	1101,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**1185,51**	**368**
53. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0124	218211,00	2706
53. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,1736	57902,00	10052
53. 8	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,1519	58264,00	8850
		Итого материалов:				**69702,92**	**21608**
		Накладные расходы	%	90		39788,36	12334
		Сметная прибыль	%	8		12354,78	3830

		Сметная стоимость:				**166789,57**	**51705**
54	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**18,7000**		**313,48**	**5862**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,299	5,591	976,00	5457
54.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,05797	1283,32	74
		Итого оплата труда:				**295,80**	**5532**
54.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,78727	13,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,02244	4347,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,02244	1572,00	35
54.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,03553	2478,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,03553	1101,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**10,47**	**196**
54.6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000056	1288391,00	72
54.7	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000056	2438266,00	137
		Итого материалов:				**11,18**	**209**
		Накладные расходы	%	69		204,10	3817
		Сметная прибыль	%	8		41,41	774
		Сметная стоимость:				**558,99**	**10453**
55	**2105-0108-0208 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**21,5050**		**1478,00**	**31784**
		Сметная прибыль	%	8		118,24	2543
		Сметная стоимость:				**1596,24**	**34327**
		КРОВЛЯ					
56	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**3,0000**		**661,35**	**1984**
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,5663	1,699	994,00	1689
56.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0135	1456,87	20
		Итого оплата труда:				**569,46**	**1708**
56.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0102	4347,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0102	1572,00	16
56.4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,0882	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56.5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,195	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	2478,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	1101,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**57**
56.7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0213	5828,00	124
56.8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	9,09	4,00	36
56.9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,06	1304,00	78
		Итого материалов:				**79,58**	**239**
		Накладные расходы	%	92		523,90	1572
		Сметная прибыль	%	8		94,82	284
		Сметная стоимость:				**1280,07**	**3840**
57	**2105-0108-0208 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**3,4500**		**1478,00**	**5099**
		Сметная прибыль	%	8		118,24	408
		Сметная стоимость:				**1596,24**	**5507**
		ДВЕРЬ					
58	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дверного проема**	**м3**	**0,1200**		**114646,43**	**13758**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	39	4,68	1122,00	5251
58.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,042	1289,40	54
		Итого оплата труда:				**44209,29**	**5305**
58.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0168	4347,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0168	1572,00	26
58.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,0468	145,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0252	2478,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0252	1101,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1185,51**	**142**
58.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0048	218211,00	1047
58.7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,0672	57902,00	3891
58.8	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,0588	58264,00	3426
		Итого материалов:				**69702,92**	**8364**
		Накладные расходы	%	90		39788,36	4775
		Сметная прибыль	%	8		12354,78	1483
		Сметная стоимость:				**166789,57**	**20015**

59	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**2,6400**		**3313,08**	**8747**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,363	0,95832	939,00	900
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,014784	1101,00	16
		Итого оплата труда:				**347,02**	**916**
59. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,009504	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,014784	2478,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,014784	1101,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**13,92**	**37**
59. 5	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,003696	52393,00	194
59. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,037752	192438,00	7265
59. 7	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	2,772	98,00	272
59. 8	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,05808	351,00	20
59. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,1914	310,00	59
		Итого материалов:				**2958,31**	**7810**
		Накладные расходы	%	90		312,32	825
		Сметная прибыль	%	8		290,03	766
		Сметная стоимость:				**3915,44**	**10337**
				СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
60	**2303-0102-0501 РСНБ РК 2015**	**Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83**	**шт.**	**2,0000**		**1545,00**	**3090**
		Сметная прибыль	%	8		123,60	247
		Сметная стоимость:				**1668,60**	**3337**
61	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**8,0000**		**401,00**	**3208**
		Сметная прибыль	%	8		32,08	257
		Сметная стоимость:				**433,08**	**3465**
62	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы**	**пара**	**2,0000**		**4249,00**	**8498**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	680
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**9178**
63	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0073**		**216318,00**	**1583**
		Сметная прибыль	%	8		17305,44	127
		Сметная стоимость:				**233623,44**	**1710**
64	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0038**		**404706,00**	**1530**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	122
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**1652**
				ПОЛЫ			
65	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,4000**		**4279,79**	**10272**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,547	1,313	921,00	1209
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,03408	1027,48	35
		Итого оплата труда:				**518,38**	**1244**
65. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,0648	41,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	0,01968	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,01392	1897,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,01392	921,00	13
65. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,02016	2478,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02016	1101,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**33,02**	**79**
65. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	0,2952	310,00	92
65. 8	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	0,06912	128641,00	8892
		Итого материалов:				**3742,99**	**8983**
		Накладные расходы	%	94		487,27	1169
		Сметная прибыль	%	8		381,37	915
		Сметная стоимость:				**5148,43**	**12356**
66	**1110-0116-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Антисептирование водными растворами**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**15,9200**		**82,11**	**1307**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,0574	0,913808	957,00	875
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01592	1242,30	20
		Итого оплата труда:				**56,17**	**894**
66. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,004776	4347,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,004776	1572,00	8

66.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,011144	2478,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,011144	1101,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**48**
66.5	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, 1 сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00012	0,00191	199236,00	381
66.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0023	0,036616	99,00	4
		Итого материалов:				**24,14**	**384**
		Накладные расходы	%	90		50,56	805
		Сметная прибыль	%	8		10,61	169
		Сметная стоимость:				**143,28**	**2281**
67	**1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4000**		**385,08**	**924**
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,218	0,5232	957,00	501
67.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0012	1065,00	1
		Итого оплата труда:				**209,16**	**502**
67.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00024	1897,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00024	921,00	0
67.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00096	2478,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00096	1101,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,18**	**3**
67.5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00001	6450,00	0
67.6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0034	0,00816	90,00	1
67.7	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,097	0,2328	579,00	135
67.8	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195	0,468	495,00	232
67.9	2204-0301-0204 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,12	445,00	53
		Итого материалов:				**175,27**	**421**
		Накладные расходы	%	80		167,33	402
		Сметная прибыль	%	8		44,19	106
		Сметная стоимость:				**596,60**	**1432**
68	**1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,2800**		**466,22**	**2462**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,325	1,716	957,00	1642
68.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00264	1065,00	3
		Итого оплата труда:				**311,56**	**1645**
68.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000528	1897,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000528	921,00	0
68.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002112	2478,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002112	1101,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,18**	**6**
68.5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000021	6450,00	0
68.6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0023	0,012144	90,00	1
68.7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,04224	172,00	7
68.8	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,0792	579,00	46
68.9	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2454	1,296	495,00	641
68.10	2204-0301-0204 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,264	445,00	117
		Итого материалов:				**154,02**	**813**
		Накладные расходы	%	80		249,25	1316
		Сметная прибыль	%	8		57,24	302
		Сметная стоимость:				**772,71**	**4080**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**256912**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**236254**
Материалы -			Тенге				**88731**
Всего заработная плата -			Тенге				**57155**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39997**
Местные материалы -			Тенге				**41812**
Накладные расходы -			Тенге				**48882**
Сметная прибыль -			Тенге				**22811**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**307947**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**60**
Сметная заработная плата -			Тенге				**57155**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**17568**
Материалы -			Тенге				**209**
Всего заработная плата -			Тенге				**5532**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11706**
Накладные расходы -			Тенге				**3817**
Сметная прибыль -			Тенге				**1711**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23096**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**

		Сметная заработная плата -	Тенге				5532
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3090
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3090
		Сметная прибыль -	Тенге				247
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				334380
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66
		Сметная заработная плата -	Тенге				62687

РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы

69	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**792,0000**		**74,51**	**59015**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,0964	76,349	771,00	58865
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0792	921,00	73
		Итого оплата труда:				**74,42**	**58938**
69. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0792	1897,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0792	921,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**150**
		Накладные расходы	%	72		53,58	42435
		Сметная прибыль	%	8		10,25	8116
		Сметная стоимость:				**138,34**	**109566**
70	**1217-0101-0509 РСНБ РК 2015**	**Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж**	**м**	**771,0000**		**146,95**	**113302**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,1684	129,836	845,00	109712
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,5397	921,00	497
		Итого оплата труда:				**142,94**	**110209**
70. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,5397	1897,00	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,5397	921,00	497
70. 4	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0148	11,411	26,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**1320**
70. 5	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0004	0,3084	5488,00	1692
70. 6	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0029	2,236	258,00	577
		Итого материалов:				**2,94**	**2269**
		Накладные расходы	%	72		102,92	79350
		Сметная прибыль	%	8		19,99	15412
		Сметная стоимость:				**269,86**	**208064**
71	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**56,0000**		**45,03**	**2521**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,0584	3,27	771,00	2521
		Итого оплата труда:				**45,03**	**2521**
		Накладные расходы	%	72		32,42	1815
		Сметная прибыль	%	8		6,20	347
		Сметная стоимость:				**83,64**	**4684**
72	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**94,0000**		**147,50**	**13865**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,1789	16,817	816,00	13722
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0752	921,00	69
		Итого оплата труда:				**146,72**	**13792**
72. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0752	1897,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0752	921,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**143**
		Накладные расходы	%	72		105,64	9930
		Сметная прибыль	%	8		20,25	1904
		Сметная стоимость:				**273,39**	**25699**
73	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Демонтаж ВРУ**	**шт.**	**1,0000**		**3218,26**	**3218**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	1,6	1,6	1143,00	1829
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,328	0,328	1336,50	438
		Итого оплата труда:				**2267,17**	**2267**
73. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,164	0,164	4707,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	0,164	1572,00	258
73. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,416	0,416	172,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,164	0,164	3329,00	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	0,164	1101,00	181
		Итого эксплуатация машин:				**1389,46**	**1389**
		Накладные расходы	%	72		1632,36	1632
		Сметная прибыль	%	8		388,05	388
		Сметная стоимость:				**5238,67**	**5239**
74	**1308-0305-0902 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж щитков**	**шт.**	**3,0000**		**1406,48**	**4219**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	1,2	3,6	1143,00	4115
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,024	1336,50	32
		Итого оплата труда:				**1382,29**	**4147**
74. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	0,012	4707,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,012	1572,00	19
74. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,004	0,012	3329,00	40

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,012	1101,00	13
74.5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,152	0,456	18,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,88**	**105**
		Накладные расходы	%	72		995,25	2986
		Сметная прибыль	%	8		192,14	576
		Сметная стоимость:				**2593,87**	**7782**
75	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Демонтаж автоматических выключателей на ток до 100 А**	**шт.**	**7,0000**		**910,42**	**6373**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,8	5,6	1084,00	6070
75.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,056	1336,50	75
		Итого оплата труда:				**877,89**	**6145**
75.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,016	0,112	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75.4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	0,028	4707,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,028	1572,00	44
75.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,052	0,364	172,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75.6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,004	0,028	3329,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,028	1101,00	31
75.7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,08	0,56	24,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,22**	**303**
		Накладные расходы	%	72		632,08	4425
		Сметная прибыль	%	8		123,40	864
		Сметная стоимость:				**1665,90**	**11661**
76	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Демонтаж автитоматических выключателей на ток до 25 А**	**шт.**	**10,0000**		**442,75**	**4428**
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,4	4	1084,00	4336
		Итого оплата труда:				**433,60**	**4336**
76.2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,016	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,052	0,52	172,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**92**
		Накладные расходы	%	72		312,19	3122
		Сметная прибыль	%	8		60,40	604
		Сметная стоимость:				**815,34**	**8153**
77	**1308-0103-2901 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж устройства защитного отключения**	**шт.**	**7,0000**		**568,98**	**3983**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,4	2,8	1101,00	3083
77.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,224	1336,50	299
		Итого оплата труда:				**483,17**	**3382**
77.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,016	0,112	4707,00	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,112	1572,00	176
77.4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,016	0,112	3329,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,112	1101,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**128,58**	**900**
		Накладные расходы	%	72		347,88	2435
		Сметная прибыль	%	8		73,35	513
		Сметная стоимость:				**990,21**	**6931**
78	**1308-0303-1004 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж магнитного пускателя**	**шт.**	**4,0000**		**1298,90**	**5196**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	1,2	4,8	1048,00	5030
78.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,032	1336,50	43
		Итого оплата труда:				**1268,29**	**5073**
78.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,016	0,064	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78.4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	0,016	4707,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,016	1572,00	25
78.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,052	0,208	172,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78.6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,004	0,016	3329,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,016	1101,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**41,30**	**165**
		Накладные расходы	%	72		913,17	3653
		Сметная прибыль	%	8		176,97	708
		Сметная стоимость:				**2389,03**	**9556**
				Кабельно-проводниковая продукция			
79	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**741,0000**		**370,65**	**274655**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,22	163,02	1066,00	173779
79.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,63	1336,50	2179

		Итого оплата труда:				**237,46**	**175958**
79. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,8151	4707,00	3837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,8151	1572,00	1281
79. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	20,007	172,00	3441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,8151	3329,00	2713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,8151	1101,00	897
79. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	35,864	18,00	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**10637**
79. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	15,561	369,00	5742
79. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	1,482	237,00	351
79. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	99,294	194,00	19263
79.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	99,294	287,00	28497
79.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,007114	235559,00	1676
79.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	13,338	1541,00	20554
79.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	49,647	229,00	11369
79.14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	133,38	12,00	1601
79.15	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	7,41	160,00	1186
		Итого материалов:				**121,78**	**90239**
		Накладные расходы	%	72		170,97	126690
		Сметная прибыль	%	8		43,33	32108
		Сметная стоимость:				**584,96**	**433452**
80	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**30,0000**		**463,81**	**13914**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,29	8,7	1066,00	9274
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,198	1336,50	265
		Итого оплата труда:				**317,96**	**9539**
80. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,099	4707,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,099	1572,00	156
80. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,81	172,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,099	3329,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,099	1101,00	109
80. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	2,088	18,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,42**	**972**
80. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,63	369,00	232
80. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,12	237,00	28
80. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	4,02	194,00	780
80.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	4,02	287,00	1154
80.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000288	235559,00	68
80.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,54	1541,00	832
80.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	2,01	229,00	460
80.14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	5,4	12,00	65
80.15	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,3	160,00	48
		Итого материалов:				**122,25**	**3668**
		Накладные расходы	%	72		228,93	6868
		Сметная прибыль	%	8		55,42	1663
		Сметная стоимость:				**748,16**	**22445**
81	**2301-0605-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**564,0000**		**169,00**	**95316**
		Сметная прибыль	%	8		13,52	7625
		Сметная стоимость:				**182,52**	**102941**
82	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**177,0000**		**78,00**	**13806**
		Сметная прибыль	%	8		6,24	1104
		Сметная стоимость:				**84,24**	**14910**
83	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**30,0000**		**128,00**	**3840**
		Сметная прибыль	%	8		10,24	307
		Сметная стоимость:				**138,24**	**4147**
84	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**762,0000**		**72,72**	**55411**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,05	38,1	1066,00	40615
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1524	1336,50	204

		Итого оплата труда:				**53,57**	**40818**
84. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0762	4707,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0762	1572,00	120
84. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0762	3329,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0762	1101,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**612**
84. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,219	658,00	802
84. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1524	2834,00	432
84. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,003277	76171,00	250
84. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	38,1	19,00	724
84. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	92,964	12,00	1116
84.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,362	4251,00	10042
84.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,096	122,00	744
84.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,1524	495,00	75
		Итого материалов:				**18,61**	**14184**
		Накладные расходы	%	72		38,57	29389
		Сметная прибыль	%	8		8,90	6784
		Сметная стоимость:				**120,19**	**91584**
85	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**30,0000**		**84,96**	**2549**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,06	1,8	1066,00	1919
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,012	1336,50	16
		Итого оплата труда:				**64,49**	**1935**
85. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,006	4707,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006	1572,00	9
85. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,006	3329,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006	1101,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**48**
85. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,048	658,00	32
85. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,006	2834,00	17
85. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00018	76171,00	14
85. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,5	32,00	48
85. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	3,66	12,00	44
85.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,0031	0,093	4251,00	395
85.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,24	122,00	29
85.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,006	495,00	3
		Итого материалов:				**19,39**	**582**
		Накладные расходы	%	72		46,44	1393
		Сметная прибыль	%	8		10,51	315
		Сметная стоимость:				**141,91**	**4257**
86	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3500**		**176818,00**	**61886**
		Сметная прибыль	%	8		14145,44	4951
		Сметная стоимость:				**190963,44**	**66837**
87	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3080**		**279695,00**	**86146**
		Сметная прибыль	%	8		22375,60	6892
		Сметная стоимость:				**302070,60**	**93038**
88	**2306-0144-0506 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0450**		**634093,00**	**28534**
		Сметная прибыль	%	8		50727,44	2283
		Сметная стоимость:				**684820,44**	**30817**
89	**2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0590**		**728464,00**	**42979**
		Сметная прибыль	%	8		58277,12	3438
		Сметная стоимость:				**786741,12**	**46418**
90	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**1037136,00**	**31114**
		Сметная прибыль	%	8		82970,88	2489
		Сметная стоимость:				**1120106,88**	**33603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**926271**
		В том числе					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**624605**
Материалы -			Тенге				**108672**
Всего заработная плата -			Тенге				**253601**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**250660**
	Накладные расходы -		Тенге				**182592**
	Сметная прибыль -		Тенге				**64576**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**871774**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**237**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**253601**

Стоимость общестроительных работ -		Тенге				188703
Материалы -		Тенге				2269
Всего заработная плата -		Тенге				185460
Накладные расходы -		Тенге				133531
Сметная прибыль -		Тенге				25779
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				348013
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				227
Сметная заработная плата -		Тенге				185460
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				112962
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				112962
Сметная прибыль -		Тенге				9037
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				121999
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1341786
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				464
Сметная заработная плата -		Тенге				439060
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				15054164
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				5783815
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				614595
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				234506
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				8655755
- перевозка грузов		Тенге				0
- оборудование		Тенге				0
Накладные расходы		Тенге				5042120
ИТОГО:		Тенге				20096284
Сметная прибыль		Тенге				1607703
ИТОГО по смете:		Тенге				21703986
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=72236637/76883160						20 392 280
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					2 447 074
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						22 839 354

Заказчик:

Руководитель ГККП "Городское культурно-просветительное объединение отдела культуры центр досуга"отдела культуры,развития языков физической культуры и спорта акимата Таскалинского района Западно-Казахстанская области

Бисенгалиева Ж.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО«Dizain-D.A.»

Мухамбетов У.С.

Технадзор:

ТОО " Сәтті Сәулет"

Туманов Е.К.