ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Таскалинский районный центр досуга"отдела культуры,развития языков,физической культуры и спорта акимата Таскалинского района Западно-Казахстанская области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект: Капитальный ремонт здания СДК в п.Амангельди Таскалинского района, ЗКО

АКТ № 3

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.КНА					
1	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**32,7600**		**2626,24**	**86036**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,023	33,527	957,00	32085
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	2,221	1015,78	2256
		Итого оплата труда:				**1048,26**	**34341**
1.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,052	1897,00	1995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,052	921,00	969
1.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	4,328	16,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,17	2478,00	2898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,17	1101,00	1288
1.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	6,667	18,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,13**	**5082**
1.7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	23,26	1364,00	31726
1.8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	134,971	26,00	3509
1.9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	19,328	115,00	2223
1.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	52,088	86,00	4480
1.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	262,08	10,00	2621
1.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,53	82,883	52,00	4310
		Итого материалов:				**1491,71**	**48868**
		Накладные расходы	%	90		943,44	30907
		Сметная прибыль	%	8		285,57	9355
		Сметная стоимость:				**3855,25**	**126298**
2	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**6,0400**		**3160,64**	**19090**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,112	6,717	957,00	6428
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,404076	1017,05	411
		Итого оплата труда:				**1132,32**	**6839**
2.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,188448	1897,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,188448	921,00	174
2.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,185	16,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,215628	2478,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,215628	1101,00	237
2.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,826	18,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**156,23**	**944**
2.7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,557	1364,00	7579
2.8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	36,965	26,00	961
2.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,288	115,00	493
2.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	12,926	86,00	1112
2.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	48,32	10,00	483
2.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,47	20,959	52,00	1090
		Итого материалов:				**1940,13**	**11718**
		Накладные расходы	%	90		1019,09	6155

17

		Сметная прибыль	%	8		334,38	2020
		Сметная стоимость:				**4514,11**	**27265**
3	**2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**32,7600**		**21073,00**	**690351**
		Сметная прибыль	%	8		1685,84	55228
		Сметная стоимость:				**22758,84**	**745580**
4	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,0400**		**20980,00**	**126719**
		Сметная прибыль	%	8		1678,40	10138
		Сметная стоимость:				**22658,40**	**136857**
5	**1110-0501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше**	**м**	**28,6000**		**1482,82**	**42409**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,2138	6,115	921,00	5632
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,10582	1066,95	113
		Итого оплата труда:				**200,86**	**5745**
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02002	1897,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02002	921,00	18
5.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0858	2478,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0858	1101,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**8,76**	**251**
5.5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	25,94	1364,00	35382
5.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	114,4	10,00	1144
		Итого материалов:				**1277,15**	**36526**
		Накладные расходы	%	90		180,77	5170
		Сметная прибыль	%	8		133,09	3806
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**51385**
6	**2109-0205-0104**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм**	**м**	**28,6000**		**1389,00**	**39725**
		Сметная прибыль	%	8		111,12	3178
		Сметная стоимость:				**1500,12**	**42903**
	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**32,0000**		**113,00**	**3616**
		Сметная прибыль	%	8		9,04	289
		Сметная стоимость:				**122,04**	**3905**
8	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**28,6000**		**250,59**	**7167**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,2612	7,47	921,00	6880
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,02574	981,00	25
		Итого оплата труда:				**241,45**	**6905**
8.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,01716	1897,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01716	921,00	16
8.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00858	2478,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00858	1101,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**54**
8.5	2105-0307-1011 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,286	194,00	55
8.6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,572	310,00	177
		Итого материалов:				**8,14**	**233**
		Накладные расходы	%	72		173,84	4972
		Сметная прибыль	%	8		33,95	971
		Сметная стоимость:				**458,38**	**13110**
9	**2113-0816-3407 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**28,6000**		**662,00**	**18933**
		Сметная прибыль	%	8		52,96	1515
		Сметная стоимость:				**714,96**	**20448**
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ					
10	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**8,4000**		**2411,61**	**20258**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	0,899	7,552	1030,00	7778
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,8484	1156,49	981
		Итого оплата труда:				**1042,78**	**8759**
10.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,58128	5773,00	3356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,58128	1101,00	640
10.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,09996	4347,00	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,09996	1572,00	157
10.5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,15036	724,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,16716	2478,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,16716	1101,00	184
		Итого эксплуатация машин:				**513,49**	**4313**
10.7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,00882	20964,00	185
10.8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00672	53962,00	363
10.9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	7,476	228,00	1705
10.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,629	1364,00	4950

10.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,1764	351,00	62
10.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,34692	310,00	108
10.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	3,15	202,00	636
10.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001982	79965,00	159
		Итого материалов:				**972,15**	**8166**
		Накладные расходы	%	90		938,50	7883
		Сметная прибыль	%	8		268,01	2251
		Сметная стоимость:				**3618,12**	**30392**
11	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**25,4100**		**1469,46**	**37339**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,9753	24,782	957,00	23717
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,642873	1124,00	723
		Итого оплата труда:				**961,80**	**24439**
11.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	4,005	13,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,05082	4347,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05082	1572,00	80
11.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,05082	1897,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05082	921,00	47
11.6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	1,212	16,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,541233	2478,00	1341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,541233	1101,00	596
8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	1,037	40,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**69,71**	**1771**
11.9	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,02541	27713,00	704
11.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,24	6,098	1364,00	8318
11.11	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт	3,03	76,992	36,00	2772
11.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,183206	310,00	57
		Итого материалов:				**466,39**	**11851**
		Накладные расходы	%	90		865,62	21995
		Сметная прибыль	%	8		186,81	4747
		Сметная стоимость:				**2521,89**	**64081**
12	**2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с утепленными полотнами ДН 21-10, прим**	**м2**	**8,4000**		**30428,00**	**255595**
		Сметная прибыль	%	8		2434,24	20448
		Сметная стоимость:				**32862,24**	**276043**
13	**2109-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**		**3109,00**	**12436**
		Сметная прибыль	%	8		248,72	995
		Сметная стоимость:				**3357,72**	**13431**
14	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**15,5400**		**12102,00**	**188065**
		Сметная прибыль	%	8		968,16	15045
		Сметная стоимость:				**13070,16**	**203110**
15	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**7,3500**		**12349,00**	**90765**
		Сметная прибыль	%	8		987,92	7261
		Сметная стоимость:				**13336,92**	**98026**
16	**2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с утепленными полотнами ДН 21-12, прим**	**м2**	**2,5200**		**30428,00**	**76679**
		Сметная прибыль	%	8		2434,24	6134
		Сметная стоимость:				**32862,24**	**82813**
17	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**36,0000**		**401,00**	**14436**
		Сметная прибыль	%	8		32,08	1155
		Сметная стоимость:				**433,08**	**15591**
18	**2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**18,0000**		**3714,00**	**66852**
		Сметная прибыль	%	8		297,12	5348
		Сметная стоимость:				**4011,12**	**72200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**762425**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**668701**
Материалы -			Тенге				**20017**
Всего заработная плата -			Тенге				**33199**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**611104**
		Накладные расходы -	Тенге				**29879**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55886**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**754466**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33199**
Стоимость металлромонтажных работ -			Тенге				**93724**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**93724**

		Сметная прибыль -	Тенге			7498
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			855688
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			34
		Сметная заработная плата -	Тенге			33199

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

			ТИП1 - 463,19 м2			
19	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска.улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**463,1900**	**1034,25**	**479055**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,467	216,31	1012,00	218905
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,602147	1073,31	646
		Итого оплата труда:				**474,00**	**219552**
19.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,092638	1897,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,092638	921,00	85
19.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,509509	2478,00	1263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,509509	1101,00	561
		Итого эксплуатация машин:				**3,11**	**1438**
19.5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,011117	6450,00	72
19.6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,436	90,00	129
19.7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,891	172,00	669
19.8	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	53,73	579,00	31110
19.9	2204-0201-0602 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,25	115,797	446,00	51646
19.10	2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	0,54	250,123	700,00	175086
		Итого материалов:				**558,54**	**258711**
		Накладные расходы	%	80		379,20	175641
		Сметная прибыль	%	8		113,08	52376
		Сметная стоимость:				**1526,53**	**707072**
			ТИП2 - 25,65 м2			
20	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,6500**	**1129,09**	**28961**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1341)	чел-ч	0,416	10,67	1341,00	14309
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,25137	1029,37	259
		Итого оплата труда:				**567,94**	**14568**
20.3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,539	26,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,065	724,00	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,100035	1897,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,100035	921,00	92
20.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,151335	2478,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,151335	1101,00	167
		Итого эксплуатация машин:				**81,86**	**2100**
7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,088749	101867,00	9041
20.8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003591	230554,00	828
20.9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,12825	90,00	12
20.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,059252	21468,00	1272
20.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,024368	57467,00	1400
		Итого материалов:				**489,37**	**12552**
		Накладные расходы	%	94		533,87	13694
		Сметная прибыль	%	8		133,04	3412
		Сметная стоимость:				**1795,99**	**46067**
21	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,6500**	**600,11**	**15393**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1341)	чел-ч	0,251	6,438	1341,00	8634
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,14364	1027,07	148
		Итого оплата труда:				**342,34**	**8781**
21.3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,154	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,94392	724,00	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,058995	1897,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,058995	921,00	54

20

21. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,084645	2478,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,084645	1101,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**40,35**	**1035**
21. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,038732	101867,00	3945
21. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001539	230554,00	355
21. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,027189	21468,00	584
21.10	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,014621	57467,00	840
		Итого материалов:				**223,16**	**5724**
		Накладные расходы	%	94		321,80	8254
		Сметная прибыль	%	8		73,75	1892
		Сметная стоимость:				**995,66**	**25539**
22	**2108-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Пленка из ПХВ**	**м2**	**57,4560**		**115,00**	**6607**
		Сметная прибыль	%	8		9,20	529
		Сметная стоимость:				**124,20**	**7136**
23	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,6500**		**964,03**	**24727**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,45	11,543	816,00	9419
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,325755	921,00	300
		Итого оплата труда:				**378,90**	**9719**
23. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	2,419	15,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,325755	1897,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,325755	921,00	300
		Итого эксплуатация машин:				**25,51**	**654**
23. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,52326	27836,00	14565
6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,89775	99,00	89
		Итого материалов:				**571,32**	**14654**
		Накладные расходы	%	94		356,16	9136
		Сметная прибыль	%	8		105,62	2709
		Сметная стоимость:				**1425,80**	**36572**
24	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,6500**		**3410,33**	**87475**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,06	27,189	957,00	26020
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,75411	960,18	724
		Итого оплата труда:				**1042,65**	**26744**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,09234	4262,00	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0036	0,09234	1101,00	102
24. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,58995	1897,00	1119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,58995	921,00	543
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,07182	2478,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,07182	1101,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**65,91**	**1691**
24. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,33345	15281,00	5095
24. 7	2206-0301-0604 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	26,163	2008,00	52535
8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,78489	2594,00	2036
24. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,987525	99,00	98
		Итого материалов:				**2330,00**	**59765**
		Накладные расходы	%	94		980,09	25139
		Сметная прибыль	%	8		351,23	9009
		Сметная стоимость:				**4741,66**	**121624**
25	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**430,0000**		**347,08**	**149244**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,0765	32,895	921,00	30296
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,344	1101,00	379
		Итого оплата труда:				**71,34**	**30675**
25. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,344	2478,00	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,344	1101,00	379
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**852**
25. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	1,29	310,00	400
25. 5	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	434,3	271,00	117695
		Итого материалов:				**274,64**	**118095**
		Накладные расходы	%	94		67,06	28835
		Сметная прибыль	%	8		33,13	14246
		Сметная стоимость:				**447,27**	**192325**
26	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**21,2200**		**520,12**	**11037**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,236	5,008	1084,00	5429
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,012732	1101,00	14

21

		Итого оплата труда:				**256,48**	**5443**
26. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,012732	2478,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,012732	1101,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**32**
26. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,033952	15281,00	519
26. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	21,432	236,00	5058
		Итого материалов:				**262,81**	**5577**
		Накладные расходы	%	94		241,10	5116
		Сметная прибыль	%	8		60,90	1292
		Сметная стоимость:				**822,11**	**17445**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**802500**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**802500**
Материалы -			Тенге				**423433**
Всего заработная плата -			Тенге				**315481**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6607**
Местные материалы -			Тенге				**51646**
		Накладные расходы -	Тенге				**265815**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85465**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1153780**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315481**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1153780**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315481**

РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			Потолки				
27	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**488,8500**		**445,32**	**217695**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,26	127,101	994,00	126338
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,537735	1084,64	583
		Итого оплата труда:				**259,63**	**126922**
27. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,048885	1897,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048885	921,00	45
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,48885	2478,00	1211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,48885	1101,00	538
		Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**1304**
27. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,515	90,00	136
27. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,106	172,00	706
27. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,337306	256665,00	86575
27. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	26,887	98,00	2635
		Итого материалов:				**184,21**	**90052**
		Накладные расходы	%	80		207,71	101537
		Сметная прибыль	%	8		52,24	25539
		Сметная стоимость:				**705,27**	**344771**
			Стены, откосы				
28	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями**	**м2 отделываемой поверхности**	**888,9800**		**1011,81**	**899481**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,5314	472,404	1066,00	503583
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,511	1165,41	1761
		Итого оплата труда:				**568,45**	**505344**
28. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,44449	4347,00	1932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,44449	1572,00	699
28. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,622286	1897,00	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,622286	921,00	573
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,44449	2478,00	1101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,44449	1101,00	489
28. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	12,446	129,00	1605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,55**	**5820**
28. 7	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	4,192	3726,604	98,00	365207
28. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,156	272,00	314
28. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	208,11	118,00	24557
		Итого материалов:				**438,79**	**390079**
		Накладные расходы	%	80		454,76	404275
		Сметная прибыль	%	8		117,33	104300
		Сметная стоимость:				**1583,90**	**1408056**

29	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,6300		2764,82	115099
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	1,79	74,518	1048,00	78095
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,857578	921,00	790
		Итого оплата труда:				**1894,89**	**78884**
29. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,857578	1897,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,857578	921,00	790
		Итого эксплуатация машин:				**39,08**	**1627**
29. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,04163	19577,00	815
29. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,79	19308,00	34563
		Итого материалов:				**849,82**	**35378**
		Накладные расходы	%	80		1515,91	63108
		Сметная прибыль	%	8		342,46	14257
		Сметная стоимость:				**4623,19**	**192463**
30	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,3	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,6300		381,17	15868
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,13656	5,685	1084,00	6163
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00999	0,415884	925,86	385
		Итого оплата труда:				**157,28**	**6548**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00027	0,01124	4262,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,01124	1101,00	12
30. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00888	0,369674	950,00	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00888	0,369674	921,00	340
5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00084	0,034969	1897,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00084	0,034969	921,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**11,18**	**465**
30. 6	2205-0104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,154	214,561	43,00	9226
30. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00336	0,139877	99,00	14
		Итого материалов:				**221,95**	**9240**
		Накладные расходы	%	80		125,82	5238
		Сметная прибыль	%	8		40,56	1688
		Сметная стоимость:				**547,55**	**22794**
31	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	930,6100		400,60	372807
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,231	214,971	994,00	213681
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,024	1084,64	1110
		Итого оплата труда:				**230,81**	**214791**
31. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,093061	1897,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,093061	921,00	86
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,93061	2478,00	2306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,93061	1101,00	1025
		Итого эксплуатация машин:				**2,67**	**2483**
5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,885	90,00	260
31. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,817	172,00	1345
31. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,586284	256665,00	150479
31. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	46,531	98,00	4560
		Итого материалов:				**168,32**	**156643**
		Накладные расходы	%	80		184,65	171833
		Сметная прибыль	%	8		46,82	43571
		Сметная стоимость:				**632,07**	**588211**
32	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	43,7400		4327,35	189278
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	1,52	66,485	1030,00	68479
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,72171	929,73	671
		Итого оплата труда:				**1580,94**	**69150**
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,034992	4262,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,034992	1101,00	39
32. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,56862	950,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,56862	921,00	524
32. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,118098	1897,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,118098	921,00	109
		Итого эксплуатация машин:				**20,88**	**913**

32. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2187	90,00	20
32. 7	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	43,74	2476,00	108300
32. 8	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	21,87	152,00	3324
32. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0093	0,406782	99,00	40
32.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	164,025	50,00	8201
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	80		**2740,87**	**119886**
		Сметная прибыль	%	8		1264,75	55320
		Сметная стоимость:				447,37	19568
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**6039,47**	**264167**
		В том числе:					**1810228**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1810228**
Материалы -			Тенге				**801277**
Всего заработная плата -			Тенге				**1001639**
		Накладные расходы -	Тенге				**801311**
		Сметная прибыль -	Тенге				**208923**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2820462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**966**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1001639**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2820462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**966**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1001639**

РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД

			В1				
33	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1355,81**	**8135**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1,046	6,276	1101,00	6910
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00036	1336,39	0
		Итого оплата труда:				**1151,73**	**6910**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00018	4347,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00018	1572,00	0
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00018	2478,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00018	1101,00	0
33. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	0,5298	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	1,211	63,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**87**
33. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	0,588	77,00	45
33. 8	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	5,94	179,00	1063
33. 9	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,98	5,88	5,00	29
		Итого материалов:				**189,66**	**1138**
		Накладные расходы	%	98		1128,69	6772
		Сметная прибыль	%	8		198,76	1193
		Сметная стоимость:				**2683,26**	**16100**
34	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**		**1539,78**	**47733**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1,129	35,002	1101,00	38537
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0031	1336,52	4
		Итого оплата труда:				**1243,27**	**38541**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00155	4347,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00155	1572,00	2
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00155	2478,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00155	1101,00	2
34. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,068	18,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	7,8	63,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**539**
34. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	2,192	77,00	169
34. 8	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	30,69	273,00	8378
34. 9	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	21,917	5,00	110
		Итого материалов:				**279,25**	**8657**
		Накладные расходы	%	98		1218,41	37771
		Сметная прибыль	%	8		220,66	6840
		Сметная стоимость:				**2978,84**	**92344**
35	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1004,00**	**8032**

		Сметная прибыль	%	8		80,32	643
		Сметная стоимость:				**1084,32**	**8675**
36	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**481,18**	**481**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,41	0,41	1066,00	437
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1101,00	11
		Итого оплата труда:				**448,07**	**448**
36. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2478,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1101,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**24,78**	**25**
36. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3
36. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	579,00	6
36. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10
		Итого материалов:				**19,34**	**19**
		Накладные расходы	%	98		439,11	439
		Сметная прибыль	%	8		73,62	74
		Сметная стоимость:				**993,91**	**994**
37	**2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2694,00**	**2694**
		Сметная прибыль	%	8		215,52	216
		Сметная стоимость:				**2909,52**	**2910**
38	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1873,20**	**5620**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,47	4,41	1012,00	4463
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1101,00	33
		Итого оплата труда:				**1498,65**	**4496**
38. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	172,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2478,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1101,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**84,98**	**255**
38. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	188706,00	623
38. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	207096,00	87
38. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	32005,00	192
38. 8	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**300,58**	**902**
		Накладные расходы	%	98		1468,68	4406
		Сметная прибыль	%	8		267,35	802
		Сметная стоимость:				**3609,23**	**10828**
39	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1912,00**	**5736**
		Сметная прибыль	%	8		152,96	459
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**6195**
40	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**981,04**	**981**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,7725	0,7725	1066,00	823
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1114,08	41
		Итого оплата труда:				**864,80**	**865**
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	4347,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1572,00	2
40. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	172,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	2478,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	1101,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**143,06**	**143**
40. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	207096,00	14
		Итого материалов:				**14,50**	**14**
		Накладные расходы	%	98		847,50	847
		Сметная прибыль	%	8		146,28	146
		Сметная стоимость:				**1974,82**	**1975**
41	**2304-1013-0703 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для воды, DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**782,00**	**782**
		Сметная прибыль	%	8		62,56	63
		Сметная стоимость:				**844,56**	**845**
42	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2476,34**	**2476**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,2266	0,2266	1143,00	259
		Итого оплата труда:				**259,00**	**259**
42. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3
42. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	579,00	6
42. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10

42.5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198
		Итого материалов:				**2217,34**	**2217**
		Накладные расходы	%	98		253,82	254
		Сметная прибыль	%	8		218,41	218
		Сметная стоимость:				**2948,58**	**2949**
				Т3			
43	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1178,60**	**4714**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1,046	4,184	1101,00	4607
43.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00024	1336,67	0
		Итого оплата труда:				**1151,73**	**4607**
43.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00012	4347,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00012	1572,00	0
43.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00012	2478,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00012	1101,00	0
43.5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	0,3532	18,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43.6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	0,8072	63,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**58**
43.7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	0,392	77,00	30
43.8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,98	3,92	5,00	20
43.9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	3,96	--	--
		Итого материалов:				**12,45**	**50**
		Накладные расходы	%	98		1128,69	4515
		Сметная прибыль	%	8		184,58	738
		Сметная стоимость:				**2491,87**	**9967**
44	**2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,5960**		**168,00**	**604**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	48
		Сметная стоимость:				**181,44**	**652**
45	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1004,00**	**5020**
		Сметная прибыль	%	8		80,32	402
		Сметная стоимость:				**1084,32**	**5422**
46	**1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	**водоподогреватель**	**2,0000**		**26460,24**	**52920**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	13,802	27,604	1048,00	28929
46.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4429	0,8858	1352,93	1198
		Итого оплата труда:				**15063,71**	**30127**
46.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2369	0,4738	4347,00	2060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2369	0,4738	1572,00	745
46.4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,824	72,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,246	2,493	172,00	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,206	0,412	2478,00	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,206	0,412	1101,00	454
		Итого эксплуатация машин:				**1784,30**	**3569**
46.7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00316	0,00632	250467,00	1583
46.8	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00468	0,00936	550358,00	5151
46.9	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	0,0002	374138,00	75
46.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,06	323,00	19
46.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00065	0,0013	207096,00	269
46.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	450,00	45
46.13	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,06	579,00	35
46.14	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	6	1102,00	6612
46.15	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	1489,00	5956
46.16	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	0,006	32005,00	192
46.17	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	61315,00	245
46.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,9	1,8	99,00	178
46.19	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,06	0,12	516,00	62
		Итого материалов:				**10211,44**	**20423**
		Накладные расходы	%	98		14762,43	29525

		Сметная прибыль	%	8		3297,81	6596
		Сметная стоимость:				**44520,49**	**89041**
47	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные Ariston**	шт.	2,0000		26472,00	52944
				КАНАЛИЗАЦИЯ			
48	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	13,0000		652,51	8483
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,56	7,28	1143,00	8321
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0091	1235,57	11
		Итого оплата труда:				**640,94**	**8332**
48.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0039	5773,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0039	1101,00	4
48.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0026	4347,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0026	1572,00	4
48.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0026	2478,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0026	1101,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**40**
48.6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000346	190286,00	66
48.7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,2041	272,00	56
		Итого материалов:				**9,33**	**121**
		Накладные расходы	%	98		628,13	8166
		Сметная прибыль	%	8		102,45	1332
		Сметная стоимость:				**1383,09**	**17980**
49	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,0000		672,12	2688
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,584	2,336	1143,00	2670
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012	1258,00	2
		Итого оплата труда:				**667,89**	**2672**
49.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	5773,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	1101,00	0
49.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	4347,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	1572,00	1
49.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	2478,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	1101,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**5**
49.6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000048	190286,00	9
49.7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,0156	272,00	4
		Итого материалов:				**3,34**	**13**
		Накладные расходы	%	98		654,53	2618
		Сметная прибыль	%	8		106,13	425
		Сметная стоимость:				**1432,78**	**5731**
50	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	12,9740		720,00	9341
		Сметная прибыль	%	8		57,60	747
		Сметная стоимость:				**777,60**	**10089**
51	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м	3,9920		330,00	1317
		Сметная прибыль	%	8		26,40	105
		Сметная стоимость:				**356,40**	**1423**
52	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Установка прочисток, ревизий**	шт	2,0000		1053,03	2106
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,83	1,66	976,00	1620
		Итого оплата труда:				**810,08**	**1620**
52.2	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0004	0,0008	195900,00	157
52.3	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00012	0,00024	1371549,00	329
		Итого материалов:				**242,95**	**486**
		Накладные расходы	%	98		793,88	1588
		Сметная прибыль	%	8		147,75	296
		Сметная стоимость:				**1994,66**	**3989**
53	2302-0902-4806 РСНБ РК 2015	**Прочистка (муфта с пробкой)**	шт.	1,0000		3603,00	3603
		Сметная прибыль	%	8		288,24	288
		Сметная стоимость:				**3891,24**	**3891**
54	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии,DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	1,0000		3653,00	3653
		Сметная прибыль	%	8		292,24	292
		Сметная стоимость:				**3945,24**	**3945**
				САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРУДОВАНИЕ			
55	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3,0000		2449,63	7349
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1,95	5,85	1101,00	6441
55.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,105	1034,14	109
		Итого оплата труда:				**2183,14**	**6549**
55.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	13,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,039	1897,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,039	921,00	36
55.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,066	2478,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,066	1101,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**79,44**	**238**
55.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00108	218211,00	236
55.7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	360,00	216
55.8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	77,00	92
55.9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,09	323,00	29
55.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,06	578,00	35
55.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,12	516,00	62
		Итого материалов:				**223,25**	**670**
		Накладные расходы	%	98		2139,48	6418
		Сметная прибыль	%	8		367,13	1101
		Сметная стоимость:				**4956,24**	**14869**
56	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**811,36**	**2434**
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,7	2,1	1101,00	2312
		Итого оплата труда:				**770,70**	**2312**
56.2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,03	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**--**
56.3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,6	77,00	46
56.4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,039	323,00	13
56.5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,039	578,00	23
56.6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,078	516,00	40
		Итого материалов:				**40,53**	**122**
		Накладные расходы	%	98		755,29	2266
		Сметная прибыль	%	8		125,33	376
		Сметная стоимость:				**1691,98**	**5076**
57	**2303-0102-0937 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3,0000**		**9683,00**	**29049**
		Сметная прибыль	%	8		774,64	2324
		Сметная стоимость:				**10457,64**	**31373**
58	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**3,0000**		**966,00**	**2898**
		Сметная прибыль	%	8		77,28	232
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**3130**
59	**2303-0102-1222 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**		**2270,00**	**6810**
		Сметная прибыль	%	8		181,60	545
		Сметная стоимость:				**2451,60**	**7355**
60	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**3105,62**	**9317**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	2,22	6,66	1084,00	7219
60.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,213	1019,87	217
		Итого оплата труда:				**2478,89**	**7437**
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,096	1897,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,096	921,00	88
60.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,117	2478,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,117	1101,00	129
		Итого эксплуатация машин:				**157,61**	**473**
60.6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	360,00	432
60.7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00024	1188096,00	285
60.8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	77,00	92
60.9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,012	323,00	4
60.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0003	1371549,00	411
60.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,24	1263,00	303
60.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,06	578,00	35
60.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,12	516,00	62
		Итого материалов:				**541,53**	**1625**
		Накладные расходы	%	98		2429,31	7288
		Сметная прибыль	%	8		442,79	1328
		Сметная стоимость:				**5977,73**	**17933**

61	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**3,0000**		**16008,00**	**48024**
		Сметная прибыль	%	8		1280,64	3842
		Сметная стоимость:				**17288,64**	**51866**
62	1217-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Гарнитура туалетная: полочки. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2741,36**	**8224**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,63	1,89	1101,00	2081
		Итого оплата труда:				**693,63**	**2081**
62. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш -ч	0,01	0,03	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	--
62. 3	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт	0,2	0,6	58,00	35
62. 4	2303-0102-1902 РСНБ РК 2015	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	1	3	2036,00	6108
		Итого материалов:				**2047,60**	**6143**
		Накладные расходы	%	98		679,76	2039
		Сметная прибыль	%	8		273,69	821
		Сметная стоимость:				**3694,81**	**11084**
63	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**3,0000**		**685,76**	**2057**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,337	1,011	845,00	854
		Итого оплата труда:				**284,76**	**854**
63. 2	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	3	401,00	1203
		Итого материалов:				**401,00**	**1203**
		Накладные расходы	%	98		279,07	837
		Сметная прибыль	%	8		77,19	232
		Сметная стоимость:				**1042,02**	**3126**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**346227**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**52944**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**52944**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**293283**
Материалы -			Тенге				**43803**
Всего заработная плата -			Тенге				**118111**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**127564**
Сдача и испытание -			Тенге				**982**
		Накладные расходы -	Тенге				**115749**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32723**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**441755**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118111**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**494699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118111**

РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

64	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**217,0000**		**348,14**	**75546**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,378	82,026	921,00	75546
		Итого оплата труда:				**348,14**	**75546**
		Накладные расходы	%	72		250,66	54393
		Сметная прибыль	%	8		47,90	10395
		Сметная стоимость:				**646,70**	**140334**
65	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**1464,39**	**2929**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,59	3,18	921,00	2929
		Итого оплата труда:				**1464,39**	**2929**
		Накладные расходы	%	72		1054,36	2109
		Сметная прибыль	%	8		201,50	403
		Сметная стоимость:				**2720,25**	**5441**
66	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**23,0000**		**907,09**	**20863**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=786)	чел-ч	1,1	25,3	786,00	19886
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,5152	921,00	474
		Итого оплата труда:				**885,23**	**20360**
66. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш -ч	0,0224	0,5152	1897,00	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,5152	921,00	475
		Итого эксплуатация машин:				**42,49**	**977**
		Накладные расходы	%	72		637,37	14659
		Сметная прибыль	%	8		123,56	2842
		Сметная стоимость:				**1668,02**	**38364**
67	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж крана**	**шт. арматуры**	**23,0000**		**52,69**	**1212**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,057	1,311	921,00	1207
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0023	921,00	2
		Итого оплата труда:				**52,59**	**1210**
67. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0023	1897,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0023	921,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**4**
		Накладные расходы	%	72		37,86	871
		Сметная прибыль	%	8		7,24	167
		Сметная стоимость:				**97,79**	**2249**

28

68	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	2,0000		820,59	1641
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,61	1,22	939,00	1146
68.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,2	1101,00	220
		Итого оплата труда:				**682,89**	**1366**
68.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	2478,00	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1101,00	220
		Итого эксплуатация машин:				**247,80**	**496**
		Накладные расходы	%	72		491,68	983
		Сметная прибыль	%	8		104,98	210
		Сметная стоимость:				**1417,25**	**2835**
				ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ			
69	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2,0000		52828,50	105657
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	2,719	5,438	1048,00	5699
69.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0412	1336,50	55
		Итого оплата труда:				**2877,25**	**5755**
69.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	4347,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1572,00	32
69.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8034	1,607	172,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	2478,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1101,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**208,48**	**417**
69.6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	250467,00	621
69.7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	550358,00	3302
69.8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00074	207096,00	153
9	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1102,00	8816
69.10	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	0,008	32005,00	256
69.11	2305-1205-0203 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	1	2	43196,00	86392
		Итого материалов:				**49770,30**	**99541**
		Накладные расходы	%	98		2819,71	5639
		Сметная прибыль	%	8		4451,86	8904
		Сметная стоимость:				**60100,07**	**120200**
70	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Клапан седельный сегулирующий, диаметр до 25 мм. Установка**	шт.	1,0000		**2588,03**	**2588**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,9579	0,9579	1084,00	1038
70.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0103	1101,00	11
		Итого оплата труда:				**1049,70**	**1050**
70.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2678	0,2678	172,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	2478,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1101,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**71,58**	**72**
70.5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0006	188706,00	113
70.6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00012	207096,00	25
70.7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	638,00	1276
70.8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	0,002	32005,00	64
		Итого материалов:				**1478,09**	**1478**
		Накладные расходы	%	98		1028,71	1029
		Сметная прибыль	%	8		289,34	289
		Сметная стоимость:				**3906,08**	**3906**
71	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой диам. 20 мм , прим**	шт.	1,0000		**131188,00**	**131188**
		Сметная прибыль	%	8		10495,04	10495
		Сметная стоимость:				**141683,04**	**141683**
72	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1,0000		**168936,00**	**168936**
		Сметная прибыль	%	8		13514,88	13515
		Сметная стоимость:				**182450,88**	**182451**
				Циркуляционные насосы			
73	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2,0000		**17491,28**	**34983**
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	13,39	26,78	1048,00	28065
73.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1395,38	230
		Итого оплата труда:				**14147,70**	**28295**
73.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4347,00	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1572,00	162
73.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	172,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2478,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1101,00	68

		Итого эксплуатация машин:				**392,56**	**785**
73.6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	14456,00	405
73.7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	250467,00	636
73.8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	189206,00	833
73.9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	207096,00	162
73.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	450,00	63
73.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	915,00	1830
73.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1102,00	2204
		Итого материалов:				**3066,00**	**6132**
		Накладные расходы	%	98		13864,74	27729
		Сметная прибыль	%	8		2508,48	5017
		Сметная стоимость:				**33864,51**	**67729**
74	**Прайс ТОО "Виаст"**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения, модель Q 2,4м3/час. H**	**шт**	**2,0000**		**68142,86**	**136286**
75	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**1278,84**	**1279**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	1,061	1,061	1143,00	1213
		Итого оплата труда:				**1212,61**	**1213**
75.2	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,042	1577,00	66
		Итого материалов:				**66,23**	**66**
		Накладные расходы	%	75		909,46	909
		Сметная прибыль	%	8		175,06	175
		Сметная стоимость:				**2363,36**	**2363**
76	**2304-1010-0101 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**154446,00**	**154446**
		Сметная прибыль	%	8		12355,68	12356
		Сметная стоимость:				**166801,68**	**166802**
77	**1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж датчиков, прим**	**комплект**	**3,0000**		**1019,56**	**3059**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,8034	2,41	1122,00	2704
		Итого оплата труда:				**901,41**	**2704**
77.2	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	0,00048	250467,00	120
77.3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,006	323,00	2
77.4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	579,00	17
77.5	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	61315,00	184
77.6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	516,00	31
		Итого материалов:				**118,15**	**354**
		Накладные расходы	%	98		883,39	2650
		Сметная прибыль	%	8		152,24	457
		Сметная стоимость:				**2055,18**	**6166**
78	**2305-1401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**26294,00**	**26294**
		Сметная прибыль	%	8		2103,52	2104
		Сметная стоимость:				**28397,52**	**28398**
79	**2305-1401-0705 РСНБ РК 2015**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**43072,00**	**86144**
		Сметная прибыль	%	8		3445,76	6892
		Сметная стоимость:				**46517,76**	**93036**
80	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**2476,34**	**19811**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,2266	1,813	1143,00	2072
		Итого оплата труда:				**259,00**	**2072**
80.2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	323,00	26
80.3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	579,00	46
80.4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	516,00	83
80.5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	8	2198,00	17584
		Итого материалов:				**2217,34**	**17739**
		Накладные расходы	%	98		253,82	2031
		Сметная прибыль	%	8		218,41	1747
		Сметная стоимость:				**2948,58**	**23589**
81	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1920,38**	**15363**
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,514	12,113	1012,00	12258
81.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0824	1101,00	91
		Итого оплата труда:				**1543,61**	**12349**
81.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	2,884	172,00	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

81. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0824	2478,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0824	1101,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**87,53**	**700**
81. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	188706,00	1661
81. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	207096,00	232
81. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	32005,00	512
		Итого материалов:				**300,58**	**2405**
		Накладные расходы	%	98		1512,74	12102
		Сметная прибыль	%	8		274,65	2197
		Сметная стоимость:				**3707,77**	**29662**
82	**2304-0905-1811 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1425,00**	**11400**
		Сметная прибыль	%	8		114,00	912
		Сметная стоимость:				**1539,00**	**12312**
83	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**400,87**	**1203**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,3193	0,9579	1066,00	1021
		Итого оплата труда:				**340,37**	**1021**
83. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00033	374138,00	123
83. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	323,00	10
83. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	579,00	17
83. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	516,00	31
		Итого материалов:				**60,50**	**181**
		Накладные расходы	%	98		333,57	1001
		Сметная прибыль	%	8		58,75	176
		Сметная стоимость:				**793,19**	**2380**
84	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры технические жидкостные прямые в оправе ТТЖ-М, прим.**	**шт.**	**3,0000**		**1698,00**	**5094**
		Сметная прибыль	%	8		135,84	408
		Сметная стоимость:				**1833,84**	**5502**
85	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1945,90**	**11675**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,514	9,085	1012,00	9194
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,1236	1101,00	136
		Итого оплата труда:				**1554,95**	**9330**
85. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	2,163	172,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,1236	2478,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1236	1101,00	136
		Итого эксплуатация машин:				**113,05**	**678**
85. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	188706,00	1245
85. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	207096,00	174
85. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	32005,00	384
		Итого материалов:				**300,58**	**1803**
		Накладные расходы	%	98		1523,85	9143
		Сметная прибыль	%	8		277,58	1665
		Сметная стоимость:				**3747,33**	**22484**
86	**2304-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9643,00**	**38572**
		Сметная прибыль	%	8		771,44	3086
		Сметная стоимость:				**10414,44**	**41658**
87	**2304-0501-0230 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2314,00**	**4628**
		Сметная прибыль	%	8		185,12	370
		Сметная стоимость:				**2499,12**	**4998**
88	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1920,38**	**3841**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,514	3,028	1012,00	3065
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0206	1101,00	23
		Итого оплата труда:				**1543,61**	**3087**
88. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,721	172,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	2478,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1101,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**87,53**	**175**
88. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188706,00	415
88. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
88. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
		Итого материалов:				**300,58**	**601**

		Накладные расходы	%	98		1512,74	3025
		Сметная прибыль	%	8		274,65	549
		Сметная стоимость:				**3707,77**	**7416**
89	**2304-0501-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1039,00**	**2078**
		Сметная прибыль	%	8		83,12	166
		Сметная стоимость:				**1122,12**	**2244**
90	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1945,90**	**13621**
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,514	10,599	1012,00	10726
90.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,1442	1101,00	159
		Итого оплата труда:				**1554,95**	**10885**
90.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	2,523	172,00	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,1442	2478,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1442	1101,00	159
		Итого эксплуатация машин:				**113,05**	**791**
90.5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	188706,00	1453
90.6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00098	207096,00	203
90.7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	32005,00	448
		Итого материалов:				**300,58**	**2104**
		Накладные расходы	%	98		1523,85	10667
		Сметная прибыль	%	8		277,58	1943
		Сметная стоимость:				**3747,33**	**26231**
91	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3766,00**	**15064**
		Сметная прибыль	%	8		301,28	1205
		Сметная стоимость:				**4067,28**	**16269**
92	**2304-1001-2806 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**5057,00**	**15171**
		Сметная прибыль	%	8		404,56	1214
		Сметная стоимость:				**5461,56**	**16385**
93	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**19330,04**	**38660**
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,9373	1,875	1048,00	1965
93.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,103	1148,10	118
		Итого оплата труда:				**1041,42**	**2083**
93.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,0103	4347,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,0103	1572,00	16
93.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,81164	172,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,0927	2478,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,0927	1101,00	102
		Итого эксплуатация машин:				**207,04**	**414**
93.6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	207096,00	41
93.7	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	2	18120,00	36240
		Итого материалов:				**18140,71**	**36281**
		Накладные расходы	%	98		1020,59	2041
		Сметная прибыль	%	8		1628,05	3256
		Сметная стоимость:				**21978,68**	**43957**
94	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1920,38**	**3841**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,514	3,028	1012,00	3065
94.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0206	1101,00	23
		Итого оплата труда:				**1543,61**	**3087**
94.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,721	172,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	2478,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1101,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**87,53**	**175**
94.5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188706,00	415
94.6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
94.7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
		Итого материалов:				**300,58**	**601**
		Накладные расходы	%	98		1512,74	3025
		Сметная прибыль	%	8		274,65	549
		Сметная стоимость:				**3707,77**	**7416**
95	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Кран для промывки 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**851,00**	**1702**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	136
		Сметная стоимость:				**919,08**	**1838**
96	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1836,78**	**11021**

96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,56959	3,418	1122,00	3834
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010918	0,065508	1132,10	74
		Итого оплата труда:				**651,44**	**3909**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,007416	5773,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,007416	1101,00	8
96. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,004326	4347,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,004326	1572,00	7
96. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	0,053766	2478,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008961	0,053766	1101,00	59
96. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	1,14	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,41**	**224**
96. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00048	15281,00	7
96. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,012	561,00	7
96. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0192	5488,00	105
96.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,021	258,00	5
96.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,165	272,00	45
96.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	1132,00	6792
		Итого материалов:				**1160,29**	**6962**
		Накладные расходы	%	98		638,41	3830
		Сметная прибыль	%	8		198,02	1188
		Сметная стоимость:				**2673,21**	**16039**
97	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**6,0000**		**542,00**	**3252**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	260
		Сметная стоимость:				**585,36**	**3512**
98	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6,0000**		**76,15**	**457**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1393)	чел-ч	0,051603	0,309618	1393,00	431
		Итого оплата труда:				**71,88**	**431**
98. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	0,0927	72,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**7**
98. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0012	323,00	0
98. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0012	579,00	1
98. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,06	272,00	16
98. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,003	516,00	2
		Итого материалов:				**3,16**	**19**
		Накладные расходы	%	98		70,45	423
		Сметная прибыль	%	8		11,73	70
		Сметная стоимость:				**158,33**	**950**
99	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,0700**		**86,15**	**92**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,030385	0,032512	1250,00	41
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000206	0,00022	1101,08	0
		Итого оплата труда:				**38,21**	**41**
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000103	0,00011	4262,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,00011	1101,00	0
99. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000103	0,00011	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,00011	2478,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,00011	1101,00	0
99. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011536	0,012344	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**2**
99. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000016	290315,00	5
99. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000096	461512,00	44
		Итого материалов:				**45,89**	**49**
		Накладные расходы	%	69		26,36	28
		Сметная прибыль	%	8		9,00	10
		Сметная стоимость:				**121,51**	**130**
100	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1,0700**		**270,73**	**290**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,06592	0,070534	1012,00	71
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000618	0,000661	1100,93	1
		Итого оплата труда:				**67,39**	**72**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000206	0,00022	4262,00	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,00022	1101,00	0
100. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000206	0,00022	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000412	0,000441	2478,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,000441	1101,00	0
100. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02884	0,030859	137,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,86**	**6**
100. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000028	290315,00	8
100. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,1926	1059,00	204
		Итого материалов:				**198,17**	**212**
		Накладные расходы	%	69		46,50	50
		Сметная прибыль	%	8		25,38	27
		Сметная стоимость:				**342,61**	**367**
				ОТОПЛЕНИЕ			
101	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**217,0000**		**702,09**	**152353**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,56959	123,601	1122,00	138680
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010918	2,369	1132,10	2682
		Итого оплата труда:				**651,44**	**141363**
101. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,268212	5773,00	1548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,268212	1101,00	295
101. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,156457	4347,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,156457	1572,00	246
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	1,945	2478,00	4819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008961	1,945	1101,00	2141
101. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	41,215	26,00	1072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,41**	**8119**
101. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,01736	15281,00	265
101. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,434	561,00	243
101. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,6944	5488,00	3811
101.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,7595	258,00	196
101.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	3,819	272,00	1039
		Итого материалов:				**25,60**	**5554**
		Накладные расходы	%	98		638,41	138535
		Сметная прибыль	%	8		107,24	23271
		Сметная стоимость:				**1447,74**	**314160**
102	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**152,0000**		**203,00**	**30856**
		Сметная прибыль	%	8		16,24	2468
		Сметная стоимость:				**219,24**	**33324**
103	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**65,0000**		**326,00**	**21190**
		Сметная прибыль	%	8		26,08	1695
		Сметная стоимость:				**352,08**	**22885**
4	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**217,0000**		**76,15**	**16525**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1393)	чел-ч	0,051603	11,198	1393,00	15599
		Итого оплата труда:				**71,88**	**15599**
104. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	3,353	72,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**241**
104. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0434	323,00	14
104. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0434	579,00	25
104. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,17	272,00	590
104. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1085	516,00	56
		Итого материалов:				**3,16**	**685**
		Накладные расходы	%	98		70,45	15287
		Сметная прибыль	%	8		11,73	2545
		Сметная стоимость:				**158,33**	**34357**
105	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Радиаторы биметаллические. Установка**	**кВт**	**27,9600**		**949,42**	**26546**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,60873	17,02	994,00	16918
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	0,901402	1046,11	943
		Итого оплата труда:				**638,80**	**17861**

105.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,060477	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
105.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,025919	4347,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000927	0,025919	1572,00	41
105.5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	0,342706	1897,00	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,012257	0,342706	921,00	316
105.6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,23039	72,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
105.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	0,532778	2478,00	1320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,019055	0,532778	1101,00	587
		Итого эксплуатация машин:				**75,12**	**2100**
105.8	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,001258	191646,00	241
105.9	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	12,358	556,00	6871
105.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	4,194	99,00	415
		Итого материалов:				**269,23**	**7528**
		Накладные расходы	%	98		626,03	17504
		Сметная прибыль	%	8		126,04	3524
		Сметная стоимость:				**1701,49**	**47574**
106	**2305-1001-0310 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**233,0000**		**2288,00**	**533104**
		Сметная прибыль	%	8		183,04	42648
		Сметная стоимость:				**2471,04**	**575752**
107	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**23,0000**		**256,28**	**5894**
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1548)	чел-ч	0,148526	3,416	1548,00	5288
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000206	0,004738	1100,99	5
		Итого оплата труда:				**230,15**	**5293**
107.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000206	0,004738	2478,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,004738	1101,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**12**
107.4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,005	0,115	323,00	37
107.5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,115	579,00	67
107.6	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,01	0,23	2134,00	491
		Итого материалов:				**25,85**	**595**
		Накладные расходы	%	98		225,54	5187
		Сметная прибыль	%	8		38,55	887
		Сметная стоимость:				**520,37**	**11968**
108	**2304-1008-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**23,0000**		**6187,00**	**142301**
		Сметная прибыль	%	8		494,96	11384
		Сметная стоимость:				**6681,96**	**153685**
109	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**23,0000**		**6312,00**	**145176**
		Сметная прибыль	%	8		504,96	11614
		Сметная стоимость:				**6816,96**	**156790**
110	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**23,0000**		**165,93**	**3816**
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1186)	чел-ч	0,1236	2,843	1186,00	3372
		Итого оплата труда:				**146,59**	**3372**
110.2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,23	323,00	74
110.3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,23	579,00	133
110.4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,46	516,00	237
		Итого материалов:				**19,34**	**445**
		Накладные расходы	%	98		143,66	3304
		Сметная прибыль	%	8		24,77	570
		Сметная стоимость:				**334,35**	**7690**
111	**2304-0905-1804 РСНБ РК 2015**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**23,0000**		**92,00**	**2116**
		Сметная прибыль	%	8		7,36	169
		Сметная стоимость:				**99,36**	**2285**
112	**2304-0905-1002 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**23,0000**		**1223,00**	**28129**
		Сметная прибыль	%	8		97,84	2250
		Сметная стоимость:				**1320,84**	**30379**
113	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1,0000**		**529,54**	**530**
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1186)	чел-ч	0,383366	0,383366	1186,00	455
113.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000453	0,000453	1101,06	1
		Итого оплата труда:				**455,17**	**455**

113.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000453	0,000453	2478,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000453	0,000453	1101,00	1
113.4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05974	0,05974	18,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**2**
113.5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,01	455,00	5
113.6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3
113.7	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	579,00	6
113.8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,09	542,00	49
113.9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10
		Итого материалов:				**72,67**	**73**
		Накладные расходы	%	98		446,07	446
		Сметная прибыль	%	8		78,05	78
		Сметная стоимость:				**1053,66**	**1054**
114	**2304-1009-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**91209,00**	**91209**
		Сметная прибыль	%	8		7296,72	7297
		Сметная стоимость:				**98505,72**	**98506**
115	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1,0000**		**529,54**	**530**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1186)	чел-ч	0,383366	0,383366	1186,00	455
115.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000453	0,000453	1101,06	1
		Итого оплата труда:				**455,17**	**455**
115.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000453	0,000453	2478,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000453	0,000453	1101,00	1
115.4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05974	0,05974	18,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**2**
115.5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,01	0,01	455,00	5
115.6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3
115.7	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	579,00	6
115.8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,09	542,00	49
115.9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10
		Итого материалов:				**72,67**	**73**
		Накладные расходы	%	98		446,07	446
		Сметная прибыль	%	8		78,05	78
		Сметная стоимость:				**1053,66**	**1054**
116	**2304-1009-0803 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**32548,00**	**32548**
		Сметная прибыль	%	8		2603,84	2604
		Сметная стоимость:				**35151,84**	**35152**
117	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1895,87**	**1896**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,514	1,514	1012,00	1532
117.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0103	1101,00	11
		Итого оплата труда:				**1543,61**	**1544**
117.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,3605	172,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	2478,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1101,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**87,53**	**88**
117.5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188706,00	208
117.6	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,00214	0,00214	32005,00	68
		Итого материалов:				**276,07**	**276**
		Накладные расходы	%	98		1512,74	1513
		Сметная прибыль	%	8		272,69	273
		Сметная стоимость:				**3681,29**	**3681**
118	**2304-1006-2203 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**14943,00**	**14943**
		Сметная прибыль	%	8		1195,44	1195
		Сметная стоимость:				**16138,44**	**16138**
119	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,1100**		**86,15**	**1474**
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,030385	0,519887	1250,00	650
119.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000206	0,003525	1101,01	4
		Итого оплата труда:				**38,21**	**654**
119.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000103	0,001762	4262,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,001762	1101,00	2

119. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000103	0,001762	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,001762	2478,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,001762	1101,00	2
119. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011536	0,197381	137,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**39**
119. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000257	290315,00	75
119. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00154	461512,00	711
		Итого материалов:				**45,89**	**785**
		Накладные расходы	%	69		26,36	451
		Сметная прибыль	%	8		9,00	154
		Сметная стоимость:				**121,51**	**2079**
120	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**17,1100**		**270,73**	**4632**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,06592	1,128	1012,00	1141
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000618	0,010574	1101,00	12
		Итого оплата труда:				**67,39**	**1153**
120. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000206	0,003525	4262,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,003525	1101,00	4
120. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000206	0,003525	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000412	0,007049	2478,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,007049	1101,00	8
120. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02884	0,493452	137,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,86**	**100**
120. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000445	290315,00	129
120. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	3,08	1059,00	3262
		Итого материалов:				**198,17**	**3391**
		Накладные расходы	%	69		46,50	796
		Сметная прибыль	%	8		25,38	434
		Сметная стоимость:				**342,61**	**5862**
121	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**7,0000**		**569,21**	**3984**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,21733	1,521	1143,00	1739
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,18025	1101,00	198
		Итого оплата труда:				**276,76**	**1937**
121. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,18025	2478,00	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,18025	1101,00	198
		Итого эксплуатация машин:				**63,81**	**447**
121. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	л	0,0143	0,1001	3890,00	389
121. 5	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	7,7	--	--
121. 6	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	10,5	131,00	1376
7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,014	2431,00	34
		Итого материалов:				**256,99**	**1799**
		Накладные расходы	%	76		210,34	1472
		Сметная прибыль	%	8		62,36	437
		Сметная стоимость:				**841,91**	**5893**
122	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**7,0000**		**239,00**	**1673**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	134
		Сметная стоимость:				**258,12**	**1807**
123	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,0000**		**542,00**	**5420**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	434
		Сметная стоимость:				**585,36**	**5854**
				ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА В1			
124	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**4462,13**	**4462**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	3,833	3,833	1101,00	4220
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1195,20	63
		Итого оплата труда:				**4282,33**	**4282**
124. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4347,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1572,00	17
124. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	51,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

124.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2478,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1101,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**198,45**	**198**
124.6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	404706,00	8
124.7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	450,00	36
		Итого материалов:				**44,09**	**44**
		Накладные расходы	%	98		4196,68	4197
		Сметная прибыль	%	8		692,70	693
		Сметная стоимость:				**9351,52**	**9352**
125	**2305-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**56419,00**	**56419**
		Сметная прибыль	%	8		4513,52	4514
		Сметная стоимость:				**60932,52**	**60933**
126	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,5000**		**5118,38**	**7678**
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,617	2,425	957,00	2321
126.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,020475	1289,40	26
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**2348**
126.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00819	4347,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00819	1572,00	13
126.4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006142	58,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,028192	172,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,012285	2478,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,012285	1101,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**71**
126.7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,07515	343,00	26
126.8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000225	404706,00	91
126.9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000013	2426142,00	32
126.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000007	207096,00	1
126.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,12	450,00	54
126.12	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,5	3387,00	5081
		Итого материалов:				**3523,41**	**5285**
		Накладные расходы	%	98		1533,77	2301
		Сметная прибыль	%	8		532,17	798
		Сметная стоимость:				**7184,32**	**10776**
127	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1452,17**	**2904**
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	1,123	2,247	994,00	2234
127.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1101,00	23
		Итого оплата труда:				**1128,32**	**2257**
127.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2478,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1101,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**29,70**	**59**
127.5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	387,00	8
127.6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,04	10708,00	428
127.7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	203889,00	175
		Итого материалов:				**305,70**	**611**
		Накладные расходы	%	98		1105,75	2212
		Сметная прибыль	%	8		204,63	409
		Сметная стоимость:				**2762,55**	**5525**
128	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,5000**		**200,63**	**301**
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,08946	0,13419	1012,00	136
128.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,00063	1100,95	1
		Итого оплата труда:				**91,00**	**136**
128.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00021	0,000315	4262,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,000315	1101,00	0
128.4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00021	0,000315	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,000315	2478,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,000315	1101,00	0

128. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01365	0,020475	137,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**5**
128. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000042	349969,00	15
128. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00027	538907,00	146
		Итого материалов:				**106,80**	**160**
		Накладные расходы	%	69		62,79	94
		Сметная прибыль	%	8		21,07	32
		Сметная стоимость:				**284,49**	**427**
				СИСТЕМА В2			
129	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**4462,13**	**4462**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	3,833	3,833	1101,00	4220
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1195,20	63
		Итого оплата труда:				**4282,33**	**4282**
129. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4347,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1572,00	17
129. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	51,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2478,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1101,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**198,45**	**198**
129. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	404706,00	8
129. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	450,00	36
		Итого материалов:				**44,09**	**44**
		Накладные расходы	%	98		4196,68	4197
		Сметная прибыль	%	8		692,70	693
		Сметная стоимость:				**9351,52**	**9352**
[illegible]	**2305-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**56419,00**	**56419**
		Сметная прибыль	%	8		4513,52	4514
		Сметная стоимость:				**60932,52**	**60933**
				СИСТЕМА П1			
131	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**50571,50**	**50572**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	42,105	42,105	1030,00	43368
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	1289,40	745
		Итого оплата труда:				**44112,78**	**44113**
131. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	4347,00	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1572,00	363
131. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	51,00	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	172,00	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	2478,00	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1101,00	382
		Итого эксплуатация машин:				**2841,46**	**2841**
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,009	15281,00	138
131. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	404706,00	1700
131. 9	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	531735,00	510
131.10	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	442656,00	168
131.11	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	323,00	48
131.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	207096,00	70
131.13	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	450,00	1224
131.14	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	578,00	81
131.15	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	86232,00	16
131.16	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	378,00	110
131.17	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	99,00	297
		Итого материалов:				**4361,89**	**4362**
		Накладные расходы	%	98		43230,52	43231
		Сметная прибыль	%	8		7504,16	7504
		Сметная стоимость:				**101306,19**	**101306**
132	**5105-0603-0102 РСНБ РК 2015**	**Приточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	**комплект**	**1,0000**		**1244594,00**	**1244594**

133	**1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,4200**		**4977,92**	**17024**
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,481	5,063	957,00	4846
133.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,036628	1290,32	47
		Итого оплата труда:				**1430,66**	**4893**
133.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,014723	4347,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,014723	1572,00	23
133.4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014005	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,058174	172,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,021905	2478,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,021905	1101,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**37,75**	**129**
133.7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,171342	343,00	59
133.8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000513	404706,00	208
133.9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00003	2426142,00	74
133.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	207096,00	3
133.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2736	450,00	123
133.12	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,42	3387,00	11584
		Итого материалов:				**3523,33**	**12050**
		Накладные расходы	%	98		1402,04	4795
		Сметная прибыль	%	8		510,40	1746
		Сметная стоимость:				**6890,36**	**23565**
134	**1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,2400**		**7118,52**	**158316**
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,281	28,489	957,00	27264
134.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,221844	1289,40	286
		Итого оплата труда:				**1238,78**	**27550**
134.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,088738	4347,00	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,088738	1572,00	140
134.4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,091073	58,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,359621	172,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,133106	2478,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,133106	1101,00	147
		Итого эксплуатация машин:				**35,19**	**783**
134.7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,141	343,00	391
134.8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002446	404706,00	990
134.9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000187	2426142,00	453
134.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000087	207096,00	18
134.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,686	450,00	759
134.12	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	22,24	5740,00	127658
		Итого материалов:				**5857,41**	**130269**
		Накладные расходы	%	98		1214,00	26999
		Сметная прибыль	%	8		666,60	14825
		Сметная стоимость:				**8999,13**	**200141**
135	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**12,0000**		**1283,17**	**15398**
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	1,124	13,482	994,00	13401
135.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,126	1101,00	139
		Итого оплата труда:				**1128,32**	**13540**
135.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	3,402	13,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,512	172,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,126	2478,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,126	1101,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**51,38**	**617**
135.6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0036	15281,00	55

135. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00132	207096,00	273
135. 8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00516	203889,00	1052
		Итого материалов:				**115,04**	**1380**
		Накладные расходы	%	98		1105,75	13269
		Сметная прибыль	%	8		191,11	2293
		Сметная стоимость:				**2580,04**	**30960**
136	**2305-0301-1403 РСНБ РК 2015**	**Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм**	**м2**	**12,0000**		**30631,00**	**367572**
		Сметная прибыль	%	8		2450,48	29406
		Сметная стоимость:				**33081,48**	**396978**
				Вентиляция (ВЕ1-2)			
137	**1120-0801-0104 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка**	**дефлектор**	**2,0000**		**25124,67**	**50249**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	7,14	14,28	921,00	13152
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,042	1336,50	56
		Итого оплата труда:				**6604,01**	**13208**
137. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	4347,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1572,00	33
137. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,785	3,57	51,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2478,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1101,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**162,70**	**325**
137. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	0,00024	404706,00	97
137. 7	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0001	0,0002	2426142,00	485
137. 8	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,273	0,546	450,00	246
137. 9	2305-0301-2113 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт	1	2	17972,00	35944
		Итого материалов:				**18386,03**	**36772**
		Накладные расходы	%	98		6471,93	12944
		Сметная прибыль	%	8		2527,73	5055
		Сметная стоимость:				**34124,32**	**68249**
138	**1120-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,9000**		**4479,23**	**44344**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,9639	9,543	957,00	9132
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008715	0,086279	1305,29	113
		Итого оплата труда:				**933,83**	**9245**
138. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,037422	4347,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,037422	1572,00	59
138. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	1,641	51,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 5	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,02079	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,136175	172,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004935	0,048856	2478,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004935	0,048856	1101,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**39,60**	**392**
138. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000792	404706,00	321
138. 9	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0708	0,70092	4174,00	2926
138.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000033	207096,00	7
138.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,98109	450,00	441
138.12	2305-0107-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	9,9	3144,00	31126
		Итого материалов:				**3517,17**	**34820**
		Накладные расходы	%	98		915,15	9060
		Сметная прибыль	%	8		431,55	4272
		Сметная стоимость:				**5825,93**	**57677**
139	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,4950**		**35176,94**	**17413**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	19,793	9,797	1122,00	10993
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,672	0,33264	1101,00	366
		Итого оплата труда:				**22947,06**	**11359**
139. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,6615	0,327443	34,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,672	0,33264	2478,00	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,672	0,33264	1101,00	366
		Итого эксплуатация машин:				**1687,71**	**835**
139. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,005247	133517,00	701

139.6	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,3861	1529,00	590
139.7	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,26235	160,00	42
139.8	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,49995	133,00	66
139.9	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,001091	367063,00	400
139.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00002	1288391,00	26
139.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,013117	286584,00	3759
		Итого материалов:				**11282,05**	**5585**
		Накладные расходы	%	76		17439,76	8633
		Сметная прибыль	%	8		4209,34	2084
		Сметная стоимость:				**56826,04**	**28129**
140	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,4950**		**10347,00**	**5122**
		Сметная прибыль	%	8		827,76	410
		Сметная стоимость:				**11174,76**	**5532**
141	**1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	**узел**	**2,0000**		**4525,59**	**9051**
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	4,452	8,904	921,00	8201
141.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,0168	1277,63	21
		Итого оплата труда:				**4111,02**	**8222**
141.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00315	0,0063	4347,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00315	0,0063	1572,00	10
141.4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,15855	0,3171	58,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00525	0,0105	2478,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00525	0,0105	1101,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**35,90**	**72**
141.6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00037	0,00074	404706,00	299
141.7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000002	323,00	0
141.8	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	1,06	450,00	477
141.9	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,002	781,00	2
141.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,002	378,00	1
		Итого материалов:				**389,40**	**779**
		Накладные расходы	%	98		4028,80	8058
		Сметная прибыль	%	8		684,35	1369
		Сметная стоимость:				**9238,75**	**18477**
142	**2305-0310-0507 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-17 диаметром 630 мм**	**шт.**	**2,0000**		**105397,00**	**210794**
		Сметная прибыль	%	8		8431,76	16864
		Сметная стоимость:				**113828,76**	**227658**
143	**1107-0514-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3162,04**	**6324**
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	1,397	2,793	994,00	2776
143.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28875	0,5775	1101,00	636
		Итого оплата труда:				**1706,03**	**3412**
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,28875	0,5775	5773,00	3334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28875	0,5775	1101,00	636
		Итого эксплуатация машин:				**1666,95**	**3334**
143.4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,014	15281,00	214
		Итого материалов:				**106,97**	**214**
		Накладные расходы	%	118		2013,12	4026
		Сметная прибыль	%	8		414,01	828
		Сметная стоимость:				**5589,18**	**11178**
144	**2104-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Стакан сборный железобетонный, прим.**	**м3**	**0,2600**		**61806,00**	**16070**
		Сметная прибыль	%	8		4944,48	1286
		Сметная стоимость:				**66750,48**	**17355**
				ПОДВОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К СИСТЕМАМ П1			
145	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1849,92**	**36998**
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,58065	11,613	1122,00	13030
145.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01113	0,2226	1132,10	252
		Итого оплата труда:				**664,09**	**13282**
145.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00126	0,0252	5773,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00126	0,0252	1101,00	28
145.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000735	0,0147	4347,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000735	0,0147	1572,00	23
145.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009135	0,1827	2478,00	453

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009135	0,1827	1101,00	201
145. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19362	3,872	26,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,14**	**763**
145. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0016	15281,00	24
145. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,04	561,00	22
145. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,064	5488,00	351
145.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,07	258,00	18
145.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,55	272,00	150
145.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	20	1132,00	22640
		Итого материалов:				**1160,29**	**23206**
		Накладные расходы	%	98		650,81	13016
		Сметная прибыль	%	8		200,06	4001
		Сметная стоимость:				**2700,78**	**54016**
146	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1358,23**	**9508**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,58065	4,065	1122,00	4560
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01113	0,07791	1132,10	88
		Итого оплата труда:				**664,09**	**4649**
146. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00126	0,00882	5773,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00126	0,00882	1101,00	10
146. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000735	0,005145	4347,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000735	0,005145	1572,00	8
146. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009135	0,063945	2478,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009135	0,063945	1101,00	70
146. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19362	1,355	26,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,14**	**267**
146. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00056	15281,00	9
146. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,014	561,00	8
146. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0224	5488,00	123
146.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0245	258,00	6
146.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1232	272,00	34
146.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	7	643,00	4501
		Итого материалов:				**668,60**	**4680**
		Накладные расходы	%	98		650,81	4556
		Сметная прибыль	%	8		160,72	1125
		Сметная стоимость:				**2169,76**	**15188**
147	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**27,0000**		**77,57**	**2094**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1393)	чел-ч	0,052605	1,42	1393,00	1979
		Итого оплата труда:				**73,28**	**1979**
147. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01575	0,42525	72,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**31**
147. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0054	323,00	2
147. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0054	579,00	3
147. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,27	272,00	73
147. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0135	516,00	7
		Итого материалов:				**3,16**	**85**
		Накладные расходы	%	98		71,81	1939
		Сметная прибыль	%	8		11,95	323
		Сметная стоимость:				**161,34**	**4356**
148	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,6900**		**86,93**	**1712**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,030975	0,609898	1250,00	762
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00021	0,004135	1100,99	5
		Итого оплата труда:				**38,95**	**767**
148. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000105	0,002067	4262,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000105	0,002067	1101,00	2
148. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000105	0,002067	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000105	0,002067	2478,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000105	0,002067	1101,00	2

44

148. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01176	0,231554	137,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**46**
148. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000295	290315,00	86
148. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001772	461512,00	818
		Итого материалов:				**45,89**	**904**
		Накладные расходы	%	69		26,88	529
		Сметная прибыль	%	8		9,10	179
		Сметная стоимость:				**122,91**	**2420**
149	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**19,6900**		**272,14**	**5359**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0672	1,323	1012,00	1339
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,012405	1101,00	14
		Итого оплата труда:				**68,70**	**1353**
149. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00021	0,004135	4262,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,004135	1101,00	5
149. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00021	0,004135	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,00827	2478,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00042	0,00827	1101,00	9
149. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0294	0,578886	137,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,97**	**118**
149. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000512	290315,00	149
149. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	3,544	1059,00	3753
		Итого материалов:				**198,17**	**3902**
		Накладные расходы	%	69		47,40	933
		Сметная прибыль	%	8		25,56	503
		Сметная стоимость:				**345,11**	**6795**
150	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**7,0000**		**575,27**	**4027**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,22155	1,551	1143,00	1773
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,18375	1101,00	202
		Итого оплата труда:				**282,13**	**1975**
150. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,18375	2478,00	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,18375	1101,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**65,05**	**455**
150. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,1001	3890,00	389
150. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	10,5	131,00	1376
150. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,014	2431,00	34
		Итого материалов:				**256,99**	**1799**
		Накладные расходы	%	76		214,42	1501
		Сметная прибыль	%	8		63,18	442
		Сметная стоимость:				**852,86**	**5970**
151	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**7,0000**		**324,00**	**2268**
		Сметная прибыль	%	8		25,92	181
		Сметная стоимость:				**349,92**	**2449**
				КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ			
152	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**2,0000**		**5428,33**	**10857**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	4,032	8,064	1316,00	10612
		Итого оплата труда:				**5306,11**	**10612**
152. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,063	0,126	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,567	1,134	18,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**22**
152. 4	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	455,00	36
152. 5	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4	8	1,00	8
152. 6	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,3	592,00	178
		Итого материалов:				**111,00**	**222**
		Накладные расходы	%	98		5199,99	10400
		Сметная прибыль	%	8		850,27	1701
		Сметная стоимость:				**11478,58**	**22957**

153	СТ Прайс ИП "КЛИМАТПРО"	**Сплит-система настенного типа Gree 07 Bora**	**шт**	**1,0000**		**68750,00**	**68750**
		Сметная прибыль	%	8		5500,00	5500
		Сметная стоимость:				**74250,00**	**74250**
154	СТ Прайс ИП "КЛИМАТПРО"	**Сплит-система настенного типа Gree 12 Bora**	**шт**	**1,0000**		**87500,00**	**87500**
		Сметная прибыль	%	8		7000,00	7000
		Сметная стоимость:				**94500,00**	**94500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**5011291**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**1380880**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**1380880**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1279**
		Материалы -	Тенге				**66**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1213**
		Сдача и испытание -	Тенге				**35**
		Накладные расходы -	Тенге				**909**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1213**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**172930**
		Материалы -	Тенге				**18799**
		Всего заработная плата -	Тенге				**124269**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9063**
		Местные материалы -	Тенге				**16070**
		Сдача и испытание -	Тенге				**1198**
		Накладные расходы -	Тенге				**91529**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21157**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**285616**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124269**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3456202**
		Материалы -	Тенге				**446040**
		Всего заработная плата -	Тенге				**436459**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2558415**
		Сдача и испытание -	Тенге				**16289**
		Накладные расходы -	Тенге				**427730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**310715**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4194647**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**436459**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5863506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**561941**

РАЗДЕЛ 6.Силовое распределительное оборудование

			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ				
155	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**23307,99**	**23308**
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	4	4	1143,00	4572
155.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	1336,50	1096
		Итого оплата труда:				**5667,93**	**5668**
155.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	4707,00	1930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1572,00	645
155.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	1,04	172,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,41	3329,00	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1101,00	451
		Итого эксплуатация машин:				**3473,64**	**3474**
155.6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504755,00	15143
155.7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	404706,00	24
155.8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	235559,00	71
155.9	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,05	495,00	25
		Итого материалов:				**15262,35**	**15262**
		Накладные расходы	%	72		4080,91	4081
		Сметная прибыль	%	8		2191,11	2191
		Сметная стоимость:				**29580,01**	**29580**
156	**1308-0305-0902 РСНБ РК 2015**	**Щитки массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**3,0000**		**4050,57**	**12152**
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	3	9	1143,00	10287
156.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1336,50	80
		Итого оплата труда:				**3455,73**	**10367**
156.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	4707,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1572,00	47
156.4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	3329,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1101,00	33
156.5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	1,14	18,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**87,20**	**262**
156. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,12	455,00	55
156. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	658,00	39
156. 8	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2834,00	170
156. 9	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,432	377,00	163
156.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,12	4251,00	510
156.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	123,00	369
156.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,6	495,00	297
		Итого материалов:				**534,37**	**1603**
		Накладные расходы	%	72		2488,13	7464
		Сметная прибыль	%	8		523,10	1569
		Сметная стоимость:				**7061,79**	**21185**
157	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4288,21**	**4288**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	2	2	1084,00	2168
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1336,50	27
		Итого оплата труда:				**2194,73**	**2195**
157. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4707,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1572,00	16
157. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	172,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3329,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1101,00	11
157. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	24,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**108,04**	**108**
157. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	504755,00	1010
157. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	404706,00	154
157.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
157.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,014	455,00	6
157.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	719,00	6
157.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	307,00	1
157.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00	2
157.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	658,00	24
157.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт	1,22	1,22	287,00	350
157.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт	0,02	0,02	2834,00	57
157.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1	123,00	123
157.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,047	495,00	23
157.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	192,00	3
		Итого материалов:				**2012,17**	**2012**
		Накладные расходы	%	72		1580,21	1580
		Сметная прибыль	%	8		469,47	469
		Сметная стоимость:				**6337,89**	**6338**
158	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**16,0000**		**2453,40**	**39254**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	1	16	1084,00	17344
		Итого оплата труда:				**1084,00**	**17344**
158. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,64	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,08	172,00	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,88**	**366**
158. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,016	504755,00	8076
158. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000784	404706,00	317
158. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	1,22	19,52	194,00	3787

158.7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,224	455,00	102
158.8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,096	719,00	69
158.9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,016	307,00	5
158.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,016	1085,00	17
158.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,192	658,00	126
158.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт	1,22	19,52	287,00	5602
158.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00112	235559,00	264
158.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,32	2834,00	907
158.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16	123,00	1968
158.16	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,576	495,00	285
158.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,096	192,00	18
		Итого материалов:				**1346,52**	**21544**
		Накладные расходы	%	72		780,48	12488
		Сметная прибыль	%	8		258,71	4139
		Сметная стоимость:				**3492,59**	**55881**
159	**1308-0103-2901 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**1448,47**	**10139**
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1	7	1101,00	7707
159.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,56	1336,50	748
		Итого оплата труда:				**1207,92**	**8455**
159.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,28	4707,00	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,28	1572,00	440
4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,28	3329,00	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,28	1101,00	308
		Итого эксплуатация машин:				**321,44**	**2250**
159.5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00028	404706,00	113
159.6	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,14	492,00	69
		Итого материалов:				**26,03**	**182**
		Накладные расходы	%	72		869,70	6088
		Сметная прибыль	%	8		185,45	1298
		Сметная стоимость:				**2503,62**	**17525**
160	**1308-0303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**5909,41**	**23638**
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	3	12	1048,00	12576
160.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1336,50	107
		Итого оплата труда:				**3170,73**	**12683**
160.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160.4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4707,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1572,00	63
160.5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	172,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160.6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3329,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1101,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**103,24**	**413**
160.7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,012	504755,00	6057
160.8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,001492	404706,00	604
160.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	194,00	947
160.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	455,00	25
160.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	0,048	719,00	35
160.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,008	307,00	2
160.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1085,00	4
160.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,096	658,00	63
160.15	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	287,00	1401
160.16	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00032	235559,00	75
160.17	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,124	2834,00	351
160.18	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,244	2071,00	505
160.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	123,00	492
160.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,039	0,156	495,00	77
160.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,048	192,00	9
		Итого материалов:				**2662,17**	**10649**

		Накладные расходы	%	72		2282,93	9132
		Сметная прибыль	%	8		655,39	2622
		Сметная стоимость:				**8847,72**	**35391**
				МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			
161	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		**209622,00**	**209622**
162	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ЩО1, прим.**	шт.	1,0000		**18860,00**	**18860**
		Сметная прибыль	%	8		1508,80	1509
		Сметная стоимость:				**20368,80**	**20369**
163	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩР-1, прим.**	шт.	1,0000		**9930,00**	**9930**
		Сметная прибыль	%	8		794,40	794
		Сметная стоимость:				**10724,40**	**10724**
164	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные ЩРВ-9, прим**	шт.	1,0000		**4762,00**	**4762**
		Сметная прибыль	%	8		380,96	381
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5143**
165	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический S201R C25 3P, 25A, прим.**	шт.	1,0000		**6908,00**	**6908**
		Сметная прибыль	%	8		552,64	553
		Сметная стоимость:				**7460,64**	**7461**
166	2307-0204-0902 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический S201R C10 1P, 10A, прим.**	шт.	6,0000		**2304,00**	**13824**
		Сметная прибыль	%	8		184,32	1106
		Сметная стоимость:				**2488,32**	**14930**
167	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический S201R C32 3P, 32A, прим.**	шт.	1,0000		**6908,00**	**6908**
		Сметная прибыль	%	8		552,64	553
		Сметная стоимость:				**7460,64**	**7461**
168	2307-0204-0905 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический S201R C25 1P, 25A, прим.**	шт.	5,0000		**2304,00**	**11520**
		Сметная прибыль	%	8		184,32	922
		Сметная стоимость:				**2488,32**	**12442**
169	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		**1310,00**	**1310**
		Сметная прибыль	%	8		104,80	105
		Сметная стоимость:				**1414,80**	**1415**
170	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,0000		**429,00**	**858**
		Сметная прибыль	%	8		34,32	69
		Сметная стоимость:				**463,32**	**927**
171	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		**429,00**	**429**
		Сметная прибыль	%	8		34,32	34
		Сметная стоимость:				**463,32**	**463**
172	2307-0204-1437 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,0000		**8960,00**	**17920**
		Сметная прибыль	%	8		716,80	1434
		Сметная стоимость:				**9676,80**	**19354**
173	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5,0000		**4261,00**	**21305**
		Сметная прибыль	%	8		340,88	1704
		Сметная стоимость:				**4601,88**	**23009**
174	2307-0208-0702	**Пускатель магнитный ПМЛ 1110, 10 А, 220 В, прим.**	шт.	3,0000		**1395,00**	**4185**
		Сметная прибыль	%	8		111,60	335
		Сметная стоимость:				**1506,60**	**4520**
175	2307-0208-0703 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный ПМЛ 111002, 10 А, 220 В, прим.**	шт.	1,0000		**1325,00**	**1325**
		Сметная прибыль	%	8		106,00	106
		Сметная стоимость:				**1431,00**	**1431**
				Светотехническое и электроустановочное МОНТАЖ			
176	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	69,0000		**2945,19**	**203218**
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	1,46	100,74	1143,00	115146
176.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	44,905	972,59	43674
		Итого оплата труда:				**2301,74**	**158820**
176.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	2,788	4707,00	13121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0404	2,788	1572,00	4383
176.4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	39,33	1310,00	51522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,57	39,33	921,00	36223
176.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	2,788	3329,00	9280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0404	2,788	1101,00	3070
		Итого эксплуатация машин:				**1071,35**	**73923**
176.6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002174	22283,00	48
176.7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт	2,04	140,76	95,00	13372
176.8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	1,932	377,00	728
		Итого материалов:				**205,06**	**14149**
		Накладные расходы	%	72		1657,25	114350
		Сметная прибыль	%	8		368,20	25405
		Сметная стоимость:				**4970,64**	**342974**

177	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**9,0000**		**2107,43**	**18967**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,99	8,91	1143,00	10184
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	4,298	967,63	4159
		Итого оплата труда:				**1593,71**	**14343**
177. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,2412	4707,00	1135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,2412	1572,00	379
177. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	3,816	1310,00	4999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	3,816	921,00	3515
177. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,2412	3329,00	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,2412	1101,00	266
		Итого эксплуатация машин:				**770,80**	**6937**
177. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000284	22283,00	6
177. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт	2,04	18,36	95,00	1744
177. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,252	377,00	95
		Итого материалов:				**205,06**	**1846**
		Накладные расходы	%	72		1147,47	10327
		Сметная прибыль	%	8		260,39	2344
		Сметная стоимость:				**3515,30**	**31638**
178	**1308-0305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**16,0000**		**4334,28**	**69349**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	1,5	24	1143,00	27432
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	8,982	948,68	8521
		Итого оплата труда:				**2247,09**	**35953**
178. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	0,2992	4707,00	1408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,2992	1572,00	470
178. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	8,384	1310,00	10983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,524	8,384	921,00	7722
178. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	0,2992	3329,00	996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,2992	1101,00	329
		Итого эксплуатация машин:				**836,71**	**13387**
178. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000504	22283,00	11
178. 7	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,4944	377,00	186
178. 8	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	2,04	32,64	868,00	28332
		Итого материалов:				**1783,07**	**28529**
		Накладные расходы	%	72		1617,90	25886
		Сметная прибыль	%	8		476,18	7619
		Сметная стоимость:				**6428,36**	**102854**
				МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			
179	**2307-0102-1404 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 ARS/S, прим.**	**шт.**	**65,0000**		**5706,00**	**370890**
		Сметная прибыль	%	8		456,48	29671
		Сметная стоимость:				**6162,48**	**400561**
180	**2307-0102-1402 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 PRS/S, прим.**	**шт.**	**4,0000**		**4081,00**	**16324**
		Сметная прибыль	%	8		326,48	1306
		Сметная стоимость:				**4407,48**	**17630**
181	**2307-0102-1404 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем для внутренней установки 4х18 ARS/S 4185 /600/ HF ES1, прим.**	**шт.**	**7,0000**		**5706,00**	**39942**
		Сметная прибыль	%	8		456,48	3195
		Сметная стоимость:				**6162,48**	**43137**
182	**2307-0102-1402 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем для внутренней установки 2х18 PRS/S HF ES1, прим.**	**шт.**	**2,0000**		**4081,00**	**8162**
		Сметная прибыль	%	8		326,48	653
		Сметная стоимость:				**4407,48**	**8815**
183	**2307-0103-0412 РСНБ РК 2015**	**Светильники, с рассеивателем RK1., прим.**	**шт.**	**9,0000**		**23909,00**	**215181**
		Сметная прибыль	%	8		1912,72	17214
		Сметная стоимость:				**25821,72**	**232395**
184	**2307-0102-1206 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели CD 160с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**11454,00**	**45816**
		Сметная прибыль	%	8		916,32	3665
		Сметная стоимость:				**12370,32**	**49481**
185	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**300,0000**		**145,00**	**43500**
		Сметная прибыль	%	8		11,60	3480
		Сметная стоимость:				**156,60**	**46980**
186	**2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**18,0000**		**1297,00**	**23346**
		Сметная прибыль	%	8		103,76	1868
		Сметная стоимость:				**1400,76**	**25214**
187	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 24 Вт**	**шт.**	**4,0000**		**738,00**	**2952**
		Сметная прибыль	%	8		59,04	236
		Сметная стоимость:				**797,04**	**3188**
188	**2307-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели LYRA 4221-4, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**21374,00**	**64122**

		Сметная прибыль	%	8		1709,92	5130
		Сметная стоимость:				**23083,92**	**69252**
				Электроустановочное оборудование			
				МОНТАЖ			
189	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**21,0000**		**347,63**	**7300**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,29	6,09	1143,00	6961
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0168	1336,50	22
		Итого оплата труда:				**332,54**	**6983**
189. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	4707,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	1572,00	13
189. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	3329,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	1101,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,21**	**68**
189. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000661	22283,00	15
189. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	21,42	12,00	257
		Итого материалов:				**12,94**	**272**
		Накладные расходы	%	72		239,43	5028
		Сметная прибыль	%	8		46,96	986
		Сметная стоимость:				**634,02**	**13314**
190	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**35,0000**		**413,61**	**14476**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,34	11,9	1143,00	13602
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,028	1336,50	37
		Итого оплата труда:				**389,69**	**13639**
190. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,014	4707,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1572,00	22
190. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,014	3329,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1101,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**3,21**	**113**
190. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001102	22283,00	25
190. 6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000525	404706,00	212
190. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,147	658,00	97
190. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	35,7	12,00	428
		Итого материалов:				**21,78**	**762**
		Накладные расходы	%	72		280,58	9820
		Сметная прибыль	%	8		55,53	1944
		Сметная стоимость:				**749,72**	**26240**
				МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			
191	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**21,0000**		**355,00**	**7455**
		Сметная прибыль	%	8		28,40	596
		Сметная стоимость:				**383,40**	**8051**
192	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**35,0000**		**423,00**	**14805**
		Сметная прибыль	%	8		33,84	1184
		Сметная стоимость:				**456,84**	**15989**
193	**2308-0306-0103 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-Р**	**шт.**	**33,0000**		**96,00**	**3168**
		Сметная прибыль	%	8		7,68	253
		Сметная стоимость:				**103,68**	**3421**
194	**2308-0306-0102 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-4П**	**шт.**	**56,0000**		**106,00**	**5936**
		Сметная прибыль	%	8		8,48	475
		Сметная стоимость:				**114,48**	**6411**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1617354**
		В том числе					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**209622**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**209622**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1407732**
	Материалы -		Тенге				**96810**
	Всего заработная плата -		Тенге				**286451**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**981643**
		Накладные расходы -	Тенге				**206245**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129118**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1743096**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**261**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286451**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1952718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**261**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286451**

РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

195	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**27278,24**	**27278**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1165)	чел-ч	23	23	1165,00	26795
		Итого оплата труда:				**26795,00**	**26795**
195. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2**
195. 3	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт	0,4	0,4	293,00	117
195. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000006	2535124,00	14
195. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,000056	6245747,00	350
		Итого материалов:				**481,16**	**481**
		Накладные расходы	%	61		16344,95	16345
		Сметная прибыль	%	8		3489,86	3490
		Сметная стоимость:				**47113,04**	**47113**
196	**2308-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**18364,00**	**18364**
		Сметная прибыль	%	8		1469,12	1469
		Сметная стоимость:				**19833,12**	**19833**
197	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**15361,05**	**15361**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	9	9	1316,00	11844
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1101,00	484
		Итого оплата труда:				**12328,44**	**12328**
197. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	4262,00	1875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,44	0,44	1101,00	484
		Итого эксплуатация машин:				**1875,28**	**1875**
197. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22283,00	7
197. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00	121
197. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	293,00	293
197. 7	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535124,00	25
197. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауэде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	658,00	13
197. 9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6245747,00	375
197.10	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	619,00	50
197.11	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	256665,00	5
197.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	10	35,00	350
197.13	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160,00	3
197.14	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3938,00	394
197.15	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	192,00	6
		Итого материалов:				**1641,77**	**1642**
		Накладные расходы	%	61		7520,35	7520
		Сметная прибыль	%	8		1830,51	1831
		Сметная стоимость:				**24711,91**	**24712**
198	**2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**1,0000**		**8283,00**	**8283**
		Сметная прибыль	%	8		662,64	663
		Сметная стоимость:				**8945,64**	**8946**
199	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2475,57**	**4951**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	2	4	1101,00	4404
		Итого оплата труда:				**2202,00**	**4404**
199. 2	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00006	251140,00	15
199. 3	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	5,6	55,00	308
199. 4	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,002	68979,00	138
199. 5	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00022	391433,00	86
		Итого материалов:				**273,57**	**547**
		Накладные расходы	%	72		1585,44	3171
		Сметная прибыль	%	8		324,88	650
		Сметная стоимость:				**4385,89**	**8772**
200	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**2133,00**	**2133**
		Сметная прибыль	%	8		170,64	171
		Сметная стоимость:				**2303,64**	**2304**
201	**2308-0306-0207 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1921,00**	**1921**
		Сметная прибыль	%	8		153,68	154
		Сметная стоимость:				**2074,68**	**2075**
202	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**12562,02**	**50248**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	11	44	1122,00	49368
		Итого оплата труда:				**12342,00**	**49368**
202. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,52	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**7**
202. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00008	22283,00	2
202. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт	0,3	1,2	293,00	352

202.5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000008	2535124,00	20
202.6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00008	6245747,00	500
		Итого материалов:				**218,33**	**873**
		Накладные расходы	%	61		7528,62	30114
		Сметная прибыль	%	8		1607,25	6429
		Сметная стоимость:				**21697,89**	**86792**
203	**2308-0304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2395,00**	**7185**
		Сметная прибыль	%	8		191,60	575
		Сметная стоимость:				**2586,60**	**7760**
204	**2308-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели свето-звуковые Корбу, прим.**	**шт.**	**1,0000**		**1870,00**	**1870**
		Сметная прибыль	%	8		149,60	150
		Сметная стоимость:				**2019,60**	**2020**
205	**1310-0411-0215 РСНБ РК 2015**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2243,10**	**8972**
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	2	8	1101,00	8808
		Итого оплата труда:				**2202,00**	**8808**
205.2	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,06	658,00	39
205.3	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00002	6245747,00	125
		Итого материалов:				**41,10**	**164**
		Накладные расходы	%	61		1343,22	5373
		Сметная прибыль	%	8		286,91	1148
		Сметная стоимость:				**3873,22**	**15493**
206	**2308-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1954,00**	**7816**
		Сметная прибыль	%	8		156,32	625
		Сметная стоимость:				**2110,32**	**8441**
207	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**1153,72**	**18459**
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1	16	1101,00	17616
		Итого оплата труда:				**1101,00**	**17616**
207.2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,96	13,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**12**
207.3	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,08	1883,00	151
207.4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00016	22283,00	4
207.5	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,1	1,6	293,00	469
207.6	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000003	2535124,00	8
207.7	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000032	6245747,00	200
		Итого материалов:				**51,94**	**831**
		Накладные расходы	%	61		671,61	10746
		Сметная прибыль	%	8		146,03	2336
		Сметная стоимость:				**1971,35**	**31542**
208	**2308-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**16,0000**		**232,00**	**3712**
		Сметная прибыль	%	8		18,56	297
		Сметная стоимость:				**250,56**	**4009**
209	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**2310,05**	**36961**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	2	32	1101,00	35232
		Итого оплата труда:				**2202,00**	**35232**
209.2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	2,56	13,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**33**
209.3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00016	22283,00	4
209.4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	4	293,00	1172
209.5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000008	2535124,00	20
209.6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00008	6245747,00	500
		Итого материалов:				**105,97**	**1696**
		Накладные расходы	%	61		1343,22	21492
		Сметная прибыль	%	8		292,26	4676
		Сметная стоимость:				**3945,53**	**63128**
210	**2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**16,0000**		**911,00**	**14576**
		Сметная прибыль	%	8		72,88	1166
		Сметная стоимость:				**983,88**	**15742**
211	**1308-0303-1204 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные**	**шт.**	**3,0000**		**4137,70**	**12413**
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	2	6	1084,00	6504
		Итого оплата труда:				**2168,00**	**6504**
211.2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	172,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**22,88**	**69**
211.4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	504755,00	3029
211.5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00015	404706,00	61
211.6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	194,00	710
211.7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	455,00	19
211.8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,018	719,00	13
211.9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	307,00	1
211.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1085,00	3
211.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,036	658,00	24
211.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	287,00	1050
211.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00018	235559,00	42
211.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,03	2834,00	85
211.15	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,183	2071,00	379
211.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	123,00	369
211.17	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,035	0,105	495,00	52
211.18	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,018	192,00	3
		Итого материалов:				**1946,82**	**5840**
		Накладные расходы	%	72		1560,96	4683
		Сметная прибыль	%	8		455,89	1368
		Сметная стоимость:				**6154,55**	**18464**
12	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**3,0000**		**1625,00**	**4875**
		Сметная прибыль	%	8		130,00	390
		Сметная стоимость:				**1755,00**	**5265**
213	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное**	**м**	**112,0000**		**72,72**	**8144**
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,05	5,6	1066,00	5970
213.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0224	1336,50	30
		Итого оплата труда:				**53,57**	**6000**
213.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0112	4707,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0112	1572,00	18
213.4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0112	3329,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0112	1101,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**90**
213.5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1792	658,00	118
213.6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0224	2834,00	63
213.7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000482	76171,00	37
213.8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,6	19,00	106
213.9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	13,664	12,00	164
213.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3472	4251,00	1476
11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,896	122,00	109
213.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0224	495,00	11
		Итого материалов:				**18,61**	**2085**
		Накладные расходы	%	72		38,57	4320
		Сметная прибыль	%	8		8,90	997
		Сметная стоимость:				**120,19**	**13461**
214	**1308-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля ОПС в кабель-канале**	**м**	**413,0000**		**42,17**	**17418**
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,03	12,39	1066,00	13208
214.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0826	1336,50	110
		Итого оплата труда:				**32,25**	**13318**
214.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0413	4707,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0413	1572,00	65
214.4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0413	3329,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0413	1101,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**332**
214.5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,6608	658,00	435
214.6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	0,2065	1772,00	366
214.7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,2065	2834,00	585
214.8	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	1,074	1827,00	1962
214.9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,413	960,00	396
214.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0826	383,00	32

214.11	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2065	495,00	102
		Итого материалов:				**9,39**	**3878**
		Накладные расходы	%	72		23,22	9589
		Сметная прибыль	%	8		5,23	2161
		Сметная стоимость:				**70,62**	**29167**
215	**2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0300**		**35095,00**	**1053**
		Сметная прибыль	%	8		2807,60	84
		Сметная стоимость:				**37902,60**	**1137**
216	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,3010**		**18675,00**	**5621**
		Сметная прибыль	%	8		1494,00	450
		Сметная стоимость:				**20169,00**	**6071**
217	**2306-1623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0820**		**68332,00**	**5603**
		Сметная прибыль	%	8		5466,56	448
		Сметная стоимость:				**73798,56**	**6051**
218	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**330,0000**		**197,94**	**65321**
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,1629	53,757	1084,00	58273
218.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,033	921,00	30
		Итого оплата труда:				**176,68**	**58303**
218.3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,033	1345,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,033	921,00	30
218.4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	20,064	16,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218.5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	20,064	18,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**727**
3.6	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	660	8,00	5280
218.7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0033	315737,00	1042
		Итого материалов:				**19,16**	**6322**
		Накладные расходы	%	72		127,21	41978
		Сметная прибыль	%	8		26,01	8584
		Сметная стоимость:				**351,16**	**115883**
219	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**330,0000**		**45,00**	**14850**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	1188
		Сметная стоимость:				**48,60**	**16038**
220	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**112,0000**		**573,69**	**64254**
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,29	32,48	1066,00	34624
220.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,4928	1336,50	659
		Итого оплата труда:				**315,02**	**35282**
220.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,2464	4707,00	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2464	1572,00	387
220.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	20,048	172,00	3448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,2464	3329,00	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2464	1101,00	271
220.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	4,973	18,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,27**	**5518**
220.7	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,05768	--	--
220.8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	3,36	369,00	1240
220.9	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,002442	719005,00	1756
220.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	24,416	194,00	4737
220.11	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	24,416	287,00	7007
220.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001176	235559,00	277
220.13	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	1,12	1541,00	1726
220.14	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	28	229,00	6412
220.15	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	11,2	12,00	134
220.16	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	11,2	12,00	134
220.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	5,6	123,00	689
		Итого материалов:				**215,29**	**24112**
		Накладные расходы	%	72		226,81	25403
		Сметная прибыль	%	8		64,04	7173
		Сметная стоимость:				**864,55**	**96829**

221	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 12**	м	112,0000		119,00	13328
		Сметная прибыль	%	8		9,52	1066
		Сметная стоимость:				**128,52**	**14394**
222	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**5,0000**		**370,65**	**1853**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,22	1,1	1066,00	1173
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,011	1336,50	15
		Итого оплата труда:				**237,46**	**1187**
222. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0055	4707,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0055	1572,00	9
222. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,135	172,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0055	3329,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0055	1101,00	6
222. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,242	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**72**
222. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,105	369,00	39
222. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,01	237,00	2
222. 9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	0,67	194,00	130
222.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	0,67	287,00	192
222.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000048	235559,00	11
222.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,09	1541,00	139
222.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,335	229,00	77
.14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт	0,18	0,9	12,00	11
222.15	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,05	160,00	8
		Итого материалов:				**121,78**	**609**
		Накладные расходы	%	72		170,97	855
		Сметная прибыль	%	8		43,33	217
		Сметная стоимость:				**584,96**	**2925**
223	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**5,0000**		**78,00**	**390**
		Сметная прибыль	%	8		6,24	31
		Сметная стоимость:				**84,24**	**421**
224	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2453,40**	**2453**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	1	1	1084,00	1084
		Итого оплата труда:				**1084,00**	**1084**
224. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	172,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,88**	**23**
224. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	504755,00	505
.5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	404706,00	20
224. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
224. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00	6
224. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	719,00	4
224. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	307,00	0
224.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1085,00	1
224.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	658,00	8
224.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350
224.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
224.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
224.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
224.16	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марки МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,036	495,00	18
224.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	192,00	1
		Итого материалов:				**1346,52**	**1347**
		Накладные расходы	%	72		780,48	780
		Сметная прибыль	%	8		258,71	259
		Сметная стоимость:				**3492,59**	**3493**

225	2307-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА61F29-1Z0.8. прим.**	шт.	1,0000		681,00	681
		Сметная прибыль	%	8		54,48	54
		Сметная стоимость:				735,48	735
226	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	30,0000		329,35	9881
226.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,16	4,8	1066,00	5117
226.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,018	1336,50	24
		Итого оплата труда:				171,36	5141
226.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,009	4707,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009	1572,00	14
226.4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,009	3329,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009	1101,00	10
		Итого эксплуатация машин:				2,41	72
226.5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,75	369,00	277
226.6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,003	22283,00	67
226.7	2113-0207-9900 РСНБ РК 2015	Дюбели	т	0,000018	0,00054	--	--
226.8	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,39	184,00	72
226.9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,093	2834,00	264
226.10	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,249	379,00	94
226.11	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	3,6	32,00	115
226.12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	8,4	229,00	1924
226.13	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,9	1801,00	1621
14	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,036	960,00	35
226.15	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,47	122,00	179
226.16	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	0,09	495,00	45
		Итого материалов:				156,38	4691
		Накладные расходы	%	72		123,38	3701
		Сметная прибыль	%	8		36,22	1087
		Сметная стоимость:				488,95	14669
227	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0300		167026,00	5011
		Сметная прибыль	%	8		13362,08	401
		Сметная стоимость:				180388,08	5412
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 141 м2					
228	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной**	м3	14,1000		1107,66	15618
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	2,03	816,00	1657
228.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,016	1385,25	2793
		Итого оплата труда:				315,59	4450
228.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,21855	9418,00	2058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,21855	1572,00	344
228.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,67116	4262,00	2860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,67116	1101,00	739
228.5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,99828	8360,00	8346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,99828	1572,00	1569
228.6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,12831	5430,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,12831	1101,00	141
		Итого эксплуатация машин:				990,15	13961
		Накладные расходы	%	108		340,84	4806
		Сметная прибыль	%	8		115,88	1634
		Сметная стоимость:				1564,38	22058
229	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	17,2020		1946,00	33475
		Сметная прибыль	%	8		155,68	2678
		Сметная стоимость:				2101,68	36153
230	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	141,0000		428,40	60404
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,458	64,578	845,00	54568
230.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	1,368	1300,08	1778
		Итого оплата труда:				399,62	56347
230.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,5781	4347,00	2513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,5781	1572,00	909
230.4	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	8,643	34,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,7896	2478,00	1957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,7896	1101,00	869
		Итого эксплуатация машин:				33,78	4764
230.6	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,0705	15209,00	1072
		Итого материалов:				7,60	1072
		Накладные расходы	%	108		431,59	60854
		Сметная прибыль	%	8		68,80	9701
		Сметная стоимость:				928,79	130959

231	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	141,0000		3034,00	427794
		Сметная прибыль	%	8		242,72	34224
		Сметная стоимость:				3276,72	462018
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
232	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	174,0000		2355,66	409885
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,698	121,452	905,00	109914
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,131	1543,02	1745
		Итого оплата труда:				641,72	111659
232. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,061	4347,00	4614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0061	1,061	1572,00	1668
232. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0696	2478,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,0696	1101,00	77
		Итого эксплуатация машин:				27,51	4786
232. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,266	28106,00	288536
232. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1044	15281,00	1595
232. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2958	15260,00	4514
232. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,74	310,00	539
		Итого материалов:				1696,46	295185
		Накладные расходы	%	108		693,06	120592
		Сметная прибыль	%	8		243,90	42438
		Сметная стоимость:				3292,62	572915
233	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,7840		44260,00	123220
		Сметная прибыль	%	8		3540,80	9858
		Сметная стоимость:				47800,80	133077
	О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1531637
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				460850
	Материалы -		Тенге				55118
	Всего заработная плата -		Тенге				281371
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				116882
		Накладные расходы -	Тенге				186071
		Сметная прибыль -	Тенге				51754
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				698674
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254
		Сметная заработная плата -	Тенге				281371
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1070396
	Материалы -		Тенге				296257
	Всего заработная плата -		Тенге				172456
	Местные материалы -		Тенге				584489
		Накладные расходы -	Тенге				186252
		Сметная прибыль -	Тенге				100532
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1357180
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				193
		Сметная заработная плата -	Тенге				172456
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				390
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				390
		Сметная прибыль -	Тенге				31
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2056276
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				447
		Сметная заработная плата -	Тенге				453826

РАЗДЕЛ 8.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

234	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	140,0000		72,32	10125
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,0741	10,374	976,00	10125
		Итого оплата труда:				72,32	10125
		Накладные расходы	%	88		63,64	8910
		Сметная прибыль	%	8		10,88	1523
		Сметная стоимость:				146,84	20558
235	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	м2	140,0000		30,15	4220
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,0391	5,474	771,00	4220
		Итого оплата труда:				30,15	4220
		Накладные расходы	%	88		26,53	3714
		Сметная прибыль	%	8		4,53	635
		Сметная стоимость:				61,21	8569
		ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ					
236	1147-0106-0110 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	5,0000		886,09	4430
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,944	4,72	771,00	3639
		Итого оплата труда:				727,82	3639
236. 2	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,19	0,95	833,00	791
		Итого материалов:				158,27	791
		Накладные расходы	%	88		640,49	3202
		Сметная прибыль	%	8		122,13	611
		Сметная стоимость:				1648,71	8244

58

237	**1147-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт**	**5,0000**		**228,30**	**1141**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,166	0,83	994,00	825
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,055	1101,00	61
		Итого оплата труда:				**177,12**	**886**
237. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,055	5430,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,055	1101,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**59,73**	**299**
237. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,036	0,18	99,00	18
		Итого материалов:				**3,56**	**18**
		Накладные расходы	%	88		155,86	779
		Сметная прибыль	%	8		30,73	154
		Сметная стоимость:				**414,89**	**2074**
238	**1147-0118-0202 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой. Уход**	**шт**	**5,0000**		**380,61**	**1903**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,35	1,75	921,00	1612
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	1101,00	55
		Итого оплата труда:				**333,36**	**1667**
238. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	0,05	5430,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1101,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**272**
238. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,04	0,2	99,00	20
		Итого материалов:				**3,96**	**20**
		Накладные расходы	%	88		293,36	1467
		Сметная прибыль	%	8		53,92	270
		Сметная стоимость:				**727,88**	**3639**
239	**2501-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**2,0000**		**452,63**	**905**
		Сметная прибыль	%	8		36,21	72
		Сметная стоимость:				**488,84**	**978**
240	**2501-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**2,0000**		**390,71**	**781**
		Сметная прибыль	%	8		31,26	63
		Сметная стоимость:				**421,97**	**844**
241	**2501-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**1,0000**		**390,71**	**391**
		Сметная прибыль	%	8		31,26	31
		Сметная стоимость:				**421,97**	**422**
				ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ-129м2			
242	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**129,0000**		**348,71**	**44983**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,2678	34,546	801,00	27672
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,2451	1101,00	270
		Итого оплата труда:				**216,60**	**27941**
242. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,1806	5430,00	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1806	1101,00	199
242. 4	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,1806	106,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,0645	3001,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0645	1101,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**9,25**	**1193**
242. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	19,35	833,00	16119
		Итого материалов:				**124,95**	**16119**
		Накладные расходы	%	88		190,61	24588
		Сметная прибыль	%	8		43,15	5566
		Сметная стоимость:				**582,46**	**75138**
243	**1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	**м2**	**129,0000**		**173,54**	**22387**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,0547	7,056	2403,00	16956
		Итого оплата труда:				**131,44**	**16956**
243. 2	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,1806	106,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,45**	**57**
243. 3	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,05	6,45	833,00	5373
		Итого материалов:				**41,65**	**5373**
		Накладные расходы	%	88		115,67	14922
		Сметная прибыль	%	8		23,14	2985
		Сметная стоимость:				**312,35**	**40293**
244	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**129,0000**		**248,67**	**32079**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,0525	6,772	905,00	6129
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	3,535	1101,00	3892
		Итого оплата труда:				**77,68**	**10021**

244. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	3,535	5430,00	19193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	3,535	1101,00	3892
		Итого эксплуатация машин:				**148,78**	**19193**
244. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,02	2,58	2124,00	5480
244. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	12,9	99,00	1277
		Итого материалов:				**52,38**	**6757**
		Накладные расходы	%	88		68,36	8818
		Сметная прибыль	%	8		25,36	3272
		Сметная стоимость:				**342,40**	**44169**
245	**1147-0118-0403 РСНБ РК 2015**	**Газоны обыкновенные. Уход**	**м2**	**129,0000**		**426,51**	**55019**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,3388	43,705	845,00	36931
245. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,096	1101,00	3409
		Итого оплата труда:				**312,71**	**40340**
245. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,024	3,096	5430,00	16811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,096	1101,00	3409
		Итого эксплуатация машин:				**130,32**	**16811**
245. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	12,9	99,00	1277
		Итого материалов:				**9,90**	**1277**
		Накладные расходы	%	88		275,18	35499
		Сметная прибыль	%	8		56,14	7241
		Сметная стоимость:				**757,83**	**97760**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**178366**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**178366**
Материалы -			Тенге				**30354**
Всего заработная плата -			Тенге				**115795**
Местные материалы -			Тенге				**2077**
		Накладные расходы -	Тенге				**101900**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22421**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**302687**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115795**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**302687**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115795**

РАЗДЕЛ 9.МАФы

246	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**3,0000**		**39780,00**	**119340**
		Итого оплата труда рабочих:				**4723,00**	**14169**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**372**
		в т.ч. оплата труда машинистов				36,00	108
		Итого материалов:				**34933,00**	**104799**
		Накладные расходы				4330,69	12992
		Сметная прибыль				3528,86	10587
		Сметная стоимость:				**47639,55**	**142919**
6.1	**8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**3,0000**		**39780,00**	**119340**
		Итого оплата труда рабочих:				**4723,00**	**14169**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**372**
		в т.ч. оплата труда машинистов				36,00	108
		Итого материалов:				**34933,00**	**104799**
		Накладные расходы	%	91		4330,69	12992
		Сметная прибыль	%	8		3528,86	10587
		Сметная стоимость:				**47639,55**	**142919**
247	**86-010303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**4,0000**		**10478,00**	**41912**
		Итого оплата труда рабочих:				**5661,00**	**22644**
		Итого эксплуатация машин:				**547,00**	**2188**
		в т.ч. оплата труда машинистов				42,00	168
		Итого материалов:				**4270,00**	**17080**
		Накладные расходы				6729,54	26918
		Сметная прибыль				1376,60	5506
		Сметная стоимость:				**18584,14**	**74336**
7.1	**8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**4,0000**		**10478,00**	**41912**
		Итого оплата труда рабочих:				**5661,00**	**22644**
		Итого эксплуатация машин:				**547,00**	**2188**
		в т.ч. оплата труда машинистов				42,00	168
		Итого материалов:				**4270,00**	**17080**
		Накладные расходы	%	118		6729,54	26918
		Сметная прибыль	%	8		1376,60	5506
		Сметная стоимость:				**18584,14**	**74337**
8.1	**4101-0305-1070 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км**	**т**	**740,2110**		**1151,00**	**851983**
		Сметная прибыль	%	8		92,08	68159
		Сметная стоимость:				**1243,08**	**920141**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1013235**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1013235**
Материалы -			Тенге				**121879**
Всего заработная плата -			Тенге				**37089**
Транспортные расходы -			Тенге				**851983**

Накладные расходы -		Тенге			39910
Сметная прибыль -		Тенге			84252
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1137397
Сметная заработная плата -		Тенге			37089
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1137397
Сметная заработная плата -		Тенге			37089
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			14107309
	В том числе				
Стоимость оборудования -		Тенге			1643446
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1643446
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1869862
Материалы -		Тенге			151995
Всего заработная плата -		Тенге			569035
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1098525
Сдача и испытание -		Тенге			35
Накладные расходы -		Тенге			393225
Сметная прибыль -		Тенге			181047
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2444134
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			517
Сметная заработная плата -		Тенге			569035
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6750402
Материалы -		Тенге			1809363
Всего заработная плата -		Тенге			1853758
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1506119
Местные материалы -		Тенге			654282
Транспортные расходы -		Тенге			851983
Сдача и испытание -		Тенге			1198
Накладные расходы -		Тенге			1563800
Сметная прибыль -		Тенге			665136
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8979339
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1818
Сметная заработная плата -		Тенге			1853758
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93724
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93724
Сметная прибыль -		Тенге			7498
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			101222
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3749875
Материалы -		Тенге			489842
Всего заработная плата -		Тенге			554571
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2686369
Сдача и испытание -		Тенге			17271
Накладные расходы -		Тенге			543479
Сметная прибыль -		Тенге			343468
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4636823
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			516
Сметная заработная плата -		Тенге			554571
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			17804963
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2851
Сметная заработная плата -		Тенге			2977363
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты		Тенге			14107309
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей		Тенге			2880734
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			240927
- в том числе зарплата машинистов		Тенге			96630
- материалов, изделий и конструкций		Тенге			8490219
- перевозка грузов		Тенге			851983
- оборудование		Тенге			1643446
Накладные расходы		Тенге			2500504
ИТОГО:		Тенге			16607813
Сметная прибыль		Тенге			1197149
ИТОГО по смете:		Тенге			17804963
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УЧИТЫВАЯ ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=72236637/76883160					16 728 899
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				2 007 468
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					18 736 367

Заказчик:
ГККП "Таскалинский районный центр досуга" отдела культуры,развития языков,физической культуры и спорта акимата Таскалинского района Западно-Казахстанская области.

Бисенгалиева Ж.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»

Мухамбетов У.С.

Технадзор:
ТОО " Сетті Саулет "

Туманов Е.К.

61