Заказчик : КГУ "Общеобразовательная школа №28", город Актау, 29 мкр, 28 школа

Подрядчик : ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61
Наименование строительства и его адрес:
"Капитальный ремонт помещений, зданий"
Адрес: город Актау, 29 микрорайон, КГУ "Общеобразовательная школа №28"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от "2" апреля 2019 г. № 178

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№49	04.07.2019 г.				
		№1	21.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за сентябрь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20 г.	Дополн. затраты на приобретение материалов	Дополн. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	646 317 141,12									
в том числе за отчетный месяц		186 159 947,01		186 159 947,01					22 339 193,64	208 499 140,65

М.П. Заказчик:
Директор КГУ "Общеобразовательная школа №28"

(подпись) **Муканова Ж.Б.** (сшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"

(подпись) **Боранбаев Б.О.** (расшифровка подписи)

М.П. Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мұрадар"

(подпись) **Оразалы Ж.Ж.** (сшифровка подписи)

М.П. Авторский надзор:
Директор ТОО "РЕМПРОЕКТ"

(подпись) **Заминова А.К.** (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Общеобразовательная школа №28", город Актау, 29 мкр, 28 школа**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Школа 28 Капитальный ремонт средней школы №28 в микрорайоне 29 г. Актау Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№49** от **04.07.2019**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутренняя отделка				
1	5	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10907,920	1213,38	13235504
			Накладные расходы			*405,01*	*4417848*
			Сметная прибыль			*89,88*	*980408*
2	7	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	238,700	4089,07	976062
			Накладные расходы			*1183,78*	*282569*
			Сметная прибыль			*302,89*	*72301*
3	8	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	270,000	1469,18	396678
			Накладные расходы			*493,69*	*133297*
			Сметная прибыль			*108,83*	*29384*
4	9	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1489,410	497,39	740813
			Накладные расходы			*143,65*	*213951*
			Сметная прибыль			*36,84*	*54875*
			Раздел: Полы				
5	13	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка	м плинтусов	4400,000	377,58	1661342
			Накладные расходы			*87,65*	*385638*
			Сметная прибыль			*27,97*	*123062*
6	14	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	3000,000	982,23	2946693
			Накладные расходы			*313,38*	*940139*
			Сметная прибыль			*72,76*	*218274*
7	17	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	1479,300	2405,73	3558793
			Накладные расходы			*842,42*	*1246186*
			Сметная прибыль			*178,20*	*263614*
8	18	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	419,300	1400,71	587319
			Накладные расходы			*368,14*	*154359*
			Сметная прибыль			*103,76*	*43505*
9	19	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	419,300	11442,29	4797752
			Накладные расходы			*759,98*	*318660*
			Сметная прибыль			*847,58*	*355389*
10	29	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	4159,510	3352,20	13943508
			Накладные расходы			*418,94*	*1742590*
			Сметная прибыль			*248,31*	*1032852*
			Раздел: Проемы				
11	48	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	17,010	5146,53	87542
			Накладные расходы			*1743,08*	*29650*
			Сметная прибыль			*381,22*	*6485*
12	49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка	м2	27,300	4733,24	129218
			Накладные расходы			*1623,61*	*44325*
			Сметная прибыль			*350,61*	*9572*
13	50	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	8,190	4256,71	34862
			Накладные расходы			*1220,03*	*9992*
			Сметная прибыль			*315,31*	*2582*
14	51	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,380	5099,01	83522
			Накладные расходы			*1032,58*	*16914*
			Сметная прибыль			*377,70*	*6187*
15	56	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	8,190	17178,48	140692

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1272,48*	*10422*
16	57	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	27,300	33378,48	911233
			Сметная прибыль			*2472,48*	*67499*
17	58	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,230	41429,88	548117
			Сметная прибыль			*3068,88*	*40601*
18	59	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,780	36408,96	137626
			Сметная прибыль			*2696,96*	*10195*
19	60	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	26,000	4125,60	107266
			Сметная прибыль			*305,60*	*7946*
			Раздел: Наружная отделка				
20	63	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	4925,750	621,25	3060146
			Накладные расходы			*113,56*	*559357*
			Сметная прибыль			*46,02*	*226677*
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Пандус				
21	81	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,148	116704,48	17324
			Накладные расходы			*33852,39*	*5025*
			Сметная прибыль			*8644,78*	*1283*
22	82	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,148	392615,27	58280
			Накладные расходы			*142240,46*	*21114*
			Сметная прибыль			*29082,61*	*4317*
23	83	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	453,60	2722
			Сметная прибыль			*33,60*	*202*
24	84	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,000	306,72	8588
			Сметная прибыль			*22,72*	*636*
25	85	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,000	702,00	16848
			Сметная прибыль			*52,00*	*1248*
26	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,305	117,87	507
			Накладные расходы			*19,52*	*84*
			Сметная прибыль			*8,73*	*38*
27	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,305	141,32	608
			Накладные расходы			*33,27*	*143*
			Сметная прибыль			*10,47*	*45*
28	88	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,140	28606,56	61218
			Накладные расходы			*2331,66*	*4990*
			Сметная прибыль			*2119,00*	*4535*
29	89	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	258972,12	11784
			Сметная прибыль			*19183,12*	*873*
30	90	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5,667	4984,58	28246
			Накладные расходы			*1935,62*	*10968*
			Сметная прибыль			*369,23*	*2092*
31	91	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702 1111-0101-1703	м2 покрытия	5,667	1084,39	6145
			Накладные расходы			*372,76*	*2112*
			Сметная прибыль			*80,33*	*455*
32	93	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0.5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,000	3793,34	18967
			Накладные расходы			*1614,46*	*8072*
			Сметная прибыль			*280,99*	*1405*
33	94	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Плита ПТ12.5-8.6 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,190	86451,84	16426
			Раздел: Перегородка и двери кабинок санузла-50шт				
			Сметная прибыль			*6403,84*	*1217*
34	95	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,935	152823,89	142933
			Накладные расходы			*62023,81*	*58010*
			Сметная прибыль			*11320,29*	*10588*
35	96	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Изготовление вручную	т конструкций	0,935	332874,82	311331
			Накладные расходы			*120515,08*	*112715*
			Сметная прибыль			*24657,39*	*23062*
36	97	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,417	242161,92	100952
			Сметная прибыль			*17937,92*	*7478*
37	98	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,518	292421,88	151592
			Сметная прибыль			*21660,88*	*11229*
38	99	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	81,000	8495,97	688174

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1045,32*	*84671*
			Сметная прибыль			*629,33*	*50976*
39	100	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,353	152823,89	53870
			Накладные расходы			*62023,81*	*21863*
			Сметная прибыль			*11320,29*	*3990*
40	101	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Изготовление вручную	т конструкций	0,353	332874,82	117338
			Накладные расходы			*120515,08*	*42482*
			Сметная прибыль			*24657,39*	*8692*
41	102	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,353	242161,92	85362
			Сметная прибыль			*17937,92*	*6323*
42	103	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	61,000	8495,97	518254
			Накладные расходы			*1045,32*	*63765*
			Сметная прибыль			*629,33*	*38389*
43	104	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	100,000	648,00	64800
			Сметная прибыль			*48,00*	*4800*
44	105	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка дверная	шт.	100,000	901,80	90180
			Сметная прибыль			*66,80*	*6680*
45	106	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,714	152823,89	109180
			Накладные расходы			*62023,81*	*44311*
			Сметная прибыль			*11320,29*	*8087*
46	107	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,714	273381,48	195309
			Сметная прибыль			*20250,48*	*14467*
47	108	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,718	1040,06	21548
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*374,75*	*7764*
			Раздел: Фрагмент №1			*77,04*	*1596*
48	109	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,037	110273,84	4115
			Накладные расходы			*39568,98*	*1476*
			Сметная прибыль			*8168,43*	*305*
49	110	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,320	3791,92	1213
			Накладные расходы			*1245,94*	*399*
			Сметная прибыль			*280,88*	*90*
50	111	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,346	955,80	330
			Сметная прибыль			*70,80*	*24*
51	112	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,752	152823,89	114924
			Накладные расходы			*62023,81*	*46642*
			Сметная прибыль			*11320,29*	*8513*
52	113	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Изготовление вручную	т конструкций	0,752	332874,82	250322
			Накладные расходы			*120515,08*	*90627*
			Сметная прибыль			*24657,39*	*18542*
53	114	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,156	327339,36	51078
			Сметная прибыль			*24247,36*	*3784*
54	115	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,164	243735,48	39963
			Сметная прибыль			*18054,48*	*2960*
55	116	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,432	271897,56	117460
			Сметная прибыль			*20140,56*	*8701*
56	117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,062	963705,45	59596
			Накладные расходы			*334418,15*	*20680*
			Сметная прибыль			*71385,59*	*4414*
			ИТОГО:				**51436633**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11143390**
			Сметная прибыль				**3823865**
			Итого с временными	1,2%		**617 239,60**	**52 053 872,63**
			Итого с зимними удорожаниями	0,578%		**300 871,38**	**52 354 744,01**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	2%		**1 047 094,88**	**53 401 838,89**
			Итого				
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961	1,0498961			**53 401 838,89**
			с НДС 12%	*12%*		*6 727 965,89*	*56 066 382,38*
			с учетом К договорного 0,90377553623	0,903775536			*62 794 348,27*
			в том числе НДС 12%	*12%*			56 751 995,78
							6 080 570,98

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-2. Отопление и вентиляция				
			Раздел: Тепловой узел				
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,000	42907,15	85814
			Накладные расходы			*18018,93*	*36038*
			Сметная прибыль			*3178,31*	*6357*
2	2	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром до 65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,000	1667,17	3334
			Накладные расходы			*706,17*	*1412*
			Сметная прибыль			*123,49*	*247*
3	3	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,000	81847,87	163696
			Накладные расходы			*4991,95*	*9984*
			Сметная прибыль			*6062,81*	*12126*
4	4	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические регулирующие. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,000	649,63	650
			Накладные расходы			*284,61*	*285*
			Сметная прибыль			*48,12*	*48*
5	5	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	3,000	5598,46	16795
			Накладные расходы			*2374,01*	*7122*
			Сметная прибыль			*414,70*	*1244*
6	6	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер ,проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	7,000	2561,61	17931
			Накладные расходы			*933,75*	*6536*
			Сметная прибыль			*189,75*	*1328*
7	7	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка тепловычислителя	1счетчик	1,000	6473,10	6473
			Накладные расходы			*1685,15*	*1685*
			Сметная прибыль			*479,49*	*479*
8	8	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; электромагнитная система ;термопреобразователь ; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров,наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	3,000	7618,06	22854
			Накладные расходы			*2919,31*	*8758*
			Сметная прибыль			*564,30*	*1693*
9	9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,000	8229,85	24690
			Накладные расходы			*3412,72*	*10238*
			Сметная прибыль			*609,62*	*1829*
10	10	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка , кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	11,000	8229,85	90528
			Накладные расходы			*3412,72*	*37540*
			Сметная прибыль			*609,62*	*6706*
11	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка , кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,000	4607,55	27645
			Накладные расходы			*1922,44*	*11535*
			Сметная прибыль			*341,30*	*2048*
12	12	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5,000	1508,01	7540
			Накладные расходы			*633,23*	*3166*
			Сметная прибыль			*111,70*	*559*
13	13	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	20,000	3115,53	62311
			Накладные расходы			*329,99*	*6600*
			Сметная прибыль			*230,78*	*4616*
14	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка , кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	20,000	4562,07	91241
			Накладные расходы			*1908,41*	*38168*
			Сметная прибыль			*337,93*	*6759*
15	15	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	11,000	1012,44	11137
			Накладные расходы			*433,70*	*4771*
			Сметная прибыль			*75,00*	*825*
16	16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	7,000	4562,07	31935
			Накладные расходы			*1908,41*	*13359*
			Сметная прибыль			*337,93*	*2366*
17	17	1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	Установка теплообменика пластинчатый	шт	2,000	53921,92	107844
			Накладные расходы			*23603,45*	*47207*
			Сметная прибыль			*3994,22*	*7988*
18	18	1116-0601-0503 РСНБ РК 2015	Установка клапанов регулирующих диам. 65 мм	1шт	1,000	13076,02	13076
			Накладные расходы			*3528,18*	*3528*
			Сметная прибыль			*968,59*	*969*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Электропривод редукционный	шт	1,000	11311,27	11311
			Накладные расходы			*4172,18*	*4172*
			Сметная прибыль			*837,87*	*838*
20	20	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных трубб диам. до 100 мм	1шт	2,000	8229,85	16460
			Накладные расходы			*3412,72*	*6825*
			Сметная прибыль			*609,62*	*1219*
21	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных трубб диам. до 50 мм	1шт	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
22	22	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	3068,46	3068
			Накладные расходы			*1326,39*	*1326*
			Сметная прибыль			*227,29*	*227*
23	23	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1282,27	1282
			Накладные расходы			*570,92*	*571*
			Сметная прибыль			*94,98*	*95*
24	24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка , кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных трубб диам. до 50 мм	1шт	2,000	4607,55	9215
			Накладные расходы			*1922,44*	*3845*
			Сметная прибыль			*341,30*	*683*
25	25	перечень прайс лист ТОО InTErKliMA EnginEEring перечень прайс листа стр 6 п90	Автоматизированный блочный тепловой узел заводской сборки 1,263 мВт	кт	-1,000	2232142,86	-2232143
26	25	перечень прайс лист ТОО InTErKliMA EnginEEring перечень прайс листа стр 6 п90	Автоматизированный блочный тепловой узел заводской сборки 1,263 мВт	кт	1,000	2232142,86	2232143
27	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,000	141,32	1131
			Накладные расходы			*33,27*	*266*
			Сметная прибыль			*10,47*	*84*
28	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	8,000	148,89	1191
			Накладные расходы			*14,81*	*119*
			Сметная прибыль			*11,03*	*88*
29	35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	70,000	1026,56	71860
			Накладные расходы			*278,32*	*19482*
			Сметная прибыль			*76,04*	*5323*
30	36	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15,000	462,24	6934
			Сметная прибыль			*34,24*	*514*
31	37	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	10,000	690,12	6901
			Сметная прибыль			*51,12*	*511*
32	38	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	10,000	811,08	8111
			Сметная прибыль			*60,08*	*601*
33	39	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	15,000	1047,60	15714
			Сметная прибыль			*77,60*	*1164*
34	40	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	20,000	1589,76	31795
			Сметная прибыль			*117,76*	*2355*
35	41	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	45,000	199,15	8962
			Накладные расходы			*88,92*	*4001*
			Сметная прибыль			*14,75*	*664*
36	42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	25,000	196,52	4913

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*88,92*	*2223*
			Сметная прибыль			*14,56*	*364*
37	43	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.1 т	1насос	2,000	42907,15	85814
			Накладные расходы			*18018,93*	*36038*
			Сметная прибыль			*3178,31*	*6357*
38	44	5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	Насосы с частотным преобразователем TOP-Z 25/6-1	шт.	2,000	147928,00	295856
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ ниже 0,000				
39	66	5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Pv 1 МПа. Dv 50 мм	шт	-8,000	178720,00	-1429760
40	66	5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Pv 1 МПа. Dv 50 мм	шт	8,000	178720,00	1429760
41	70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1966,000	196,52	386352
			Накладные расходы			*88,92*	*174810*
			Сметная прибыль			*14,56*	*28619*
42	71	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	566,000	199,15	112717
			Накладные расходы			*88,92*	*50327*
			Сметная прибыль			*14,75*	*8349*
43	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	354,000	141,32	50026
			Накладные расходы			*33,27*	*11779*
			Сметная прибыль			*10,47*	*3706*
44	73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	354,000	148,89	52709
			Накладные расходы			*14,81*	*5244*
			Сметная прибыль			*11,03*	*3904*
45	74	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	26,600	102870,71	2736361
			Накладные расходы			*19566,66*	*520473*
			Сметная прибыль			*7620,05*	*202693*
46	75	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1152,000	924,19	1064668
			Накладные расходы			*301,87*	*347758*
			Сметная прибыль			*68,46*	*78864*
47	76	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	1,325	563267,52	746217
			Сметная прибыль			*41723,52*	*55275*
			Раздел: Отопление выше 0.000				
48	91	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/	кг	181,020	585,36	105962
			Сметная прибыль			*43,36*	*7849*
49	92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1778,000	196,52	349406
			Накладные расходы			*88,92*	*158093*
			Сметная прибыль			*14,56*	*25882*
50	93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1050,000	1722,86	1809007
			Накладные расходы			*655,74*	*688529*
			Сметная прибыль			*127,62*	*134001*
			Раздел: Вентиляция				
51	103	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	129463,33	129463
			Накладные расходы			*56199,67*	*56200*
			Сметная прибыль			*9589,88*	*9590*
52	104	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры пористые. Установка	фильтр	1,000	31606,31	31606
			Накладные расходы			*13809,93*	*13810*
			Сметная прибыль			*2341,21*	*2341*
53	105	1120-0201-0104 РСНБ РК 2015	Установка воздухонагревателя	шт	1,000	8746,60	8747
			Накладные расходы			*3569,98*	*3570*
			Сметная прибыль			*647,90*	*648*
54	106	1120-1001-0302 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП. ВП 1-2 (NK80-50)	шт	1,000	2418,70	2419
			Накладные расходы			*1019,40*	*1019*
			Сметная прибыль			*179,16*	*179*
55	107	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	18,000	899,20	16186
			Накладные расходы			*69,76*	*1256*
			Сметная прибыль			*66,61*	*1199*
56	108	перечень прайс-лист VTS KAzAKHsTAn Стр 6п83	Приточная установка П1L7500 м3/ч NVS80V	кт	1,000	223232,14	223232
57	109	переченьпрайс-лист VTS KAzAKHsTAn Стр 6п84	Шумоглушитель NVS80V	кт	1,000	29313,39	29313
58	110	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3-час	шт	1,000	129463,33	129463

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*56199,67*	*56200*
			Сметная прибыль			*9589,88*	*9590*
59	111	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры пористые. Установка	фильтр	1,000	31606,31	31606
			Накладные расходы			*13809,93*	*13810*
			Сметная прибыль			*2341,21*	*2341*
60	112	1120-0201-0104 РСНБ РК 2015	Установка воздухонагревателя	шт	1,000	8746,60	8747
			Накладные расходы			*3569,98*	*3570*
			Сметная прибыль			*647,90*	*648*
61	113	1120-1001-0301 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП. ВП 1-1 (NK50-25)	шт	1,000	2418,70	2419
			Накладные расходы			*1019,40*	*1019*
			Сметная прибыль			*179,16*	*179*
62	114	переченьпрайс-лист VTS KAzAKHsTAn Стр 6 п85	Приточная установка П1L2400 м3/ч NVS39V	кт	1,000	133789,29	133789
63	115	переченьпрайс-лист VTS KAzAKHsTAn Стр 5п86	Шумоглушитель NVS80V	кт	1,000	29313,39	29313
64	116	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,480	7356,25	3531
			Накладные расходы			*1580,55*	*759*
			Сметная прибыль			*544,91*	*262*
65	117	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	1,000	44792,96	44793
			Накладные расходы			*3259,73*	*3260*
			Сметная прибыль			*3318,00*	*3318*
66	118	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	3,000	19766,52	59300
			Накладные расходы			*7888,36*	*23665*
			Сметная прибыль			*1464,19*	*4393*
67	119	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,000	76595,76	76596
			Сметная прибыль			*5673,76*	*5674*
68	120	2305-0411-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6, 3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	2,000	135343,44	270687
			Сметная прибыль			*10025,44*	*20051*
69	121	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	4,000	16247,73	64991
			Накладные расходы			*7381,08*	*29524*
			Сметная прибыль			*1203,54*	*4814*
70	122	2305-0307-0506 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 4 типа В	шт.	2,000	5162,40	10325
			Сметная прибыль			*382,40*	*765*
71	123	2305-0307-0510 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 6,3 типа В	шт.	2,000	9269,64	18539
			Сметная прибыль			*686,64*	*1373*
72	124	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	51,000	3586,11	182892
			Накладные расходы			*1437,26*	*73300*
			Сметная прибыль			*265,64*	*13548*
73	125	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18,000	3483,64	62706
			Накладные расходы			*1437,26*	*25871*
			Сметная прибыль			*258,05*	*4645*
74	126	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	9,000	3663,55	32972
			Накладные расходы			*1437,26*	*12935*
			Сметная прибыль			*271,37*	*2442*
75	127	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка отсосов от оборудования	кг	340,000	131,13	44584
			Накладные расходы			*58,09*	*19751*
			Сметная прибыль			*9,71*	*3303*
76	128	переченьпрайс-лист Кшмпания ICLIMAT Стр 6 п87	Местный вентиляционный отсос МВО-420	шт	8,000	54035,71	432286
77	129	переченьпрайс-лист Кшмпания ICLIMAT Стр 6 п 88	Местный вентиляционный отсос МВО-840	шт	2,000	65178,57	130357
			Накладные расходы			*7670,20*	*7670*
78	130	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1,000		
			Накладные расходы			*2988,61*	*2989*
			Сметная прибыль			*568,16*	*568*
79	131	2305-0302-1719 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 19, размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1,000	38914,56	38915
			Сметная прибыль			*2882,56*	*2883*
80	132	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	17069,18	17069
			Накладные расходы			*7060,04*	*7060*
			Сметная прибыль			*1264,38*	*1264*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	133	2305-0308-0457 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 800 мм х 800 мм. предел огнестойкости EI 90	шт.	1,000	79369,20	79369
			Сметная прибыль				
82	134	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	3,000	*5879,20* 6038,21	*5879* 18115
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2527,87*	*7584*
83	135	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт	3,000	*447,27* 18028,44	*1342* 54085
			Сметная прибыль				
84	136	1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	*1335,44* 10300,88	*4006* 10301
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*4003,94*	*4004*
85	137	2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	шт	1,000	*763,03* 28766,88	*763* 28767
			Сметная прибыль				
86	138	1120-0101-0115 РСНБ РК 2015	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,920	*2130,88* 12735,84	*2131* 88132
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*811,84*	*5618*
87	139	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,200	*943,40* 9546,17	*6528* 546041
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*963,73*	*55125*
88	140	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101,300	*707,12* 10906,16	*40447* 1104794
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1579,33*	*159987*
89	141	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,000	*807,86* 10048,68	*81837* 261266
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1188,28*	*30895*
90	142	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,880	*744,35* 8088,17	*19353* 71823
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1823,96*	*16197*
91	143	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,420	*599,12* 8468,59	*5320* 105180
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1995,32*	*24782*
92	144	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,870	*627,30* 7586,78	*7791* 90055
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1190,84*	*14135*
93	145	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,770	*561,98* 8317,40	*6671* 31357
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1579,33*	*5954*
94	146	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	200,000	*616,10* 419,93	*2323* 83986
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*113,04*	*22608*
95	147	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,400	*31,11* 67717,02	*6221* 94804
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21583,35*	*30217*
96	148	2111-0101-0113 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	1,400	*5016,08* 12025,80	*7023* 16836
			Сметная прибыль				
97	149	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20,100	*890,80* 924,19	*1247* 18576
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*301,87*	*6068*
98	150	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,023	*68,46* 563267,52	*1376* 13020
			Сметная прибыль			*41723,52*	*964*
			ИТОГО:				13775066
			В том числе :				
			Оборудование				4936049
			Накладные расходы				3018475
			Сметная прибыль				925994
			СМР без оборудования				12849072
			Итого с временными		**1,2%**	**154 188,86**	**13 003 260,86**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		**0,578%**	**75 158,85**	**13 078 419,71**
					2%	**261 568,39**	**18 276 037,11**
			Итого				
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961				**18 276 037,11**
			с НДС 12%		**1,0498961**		**19 187 940,08**
			с учетом К договорного 0,90377553623		*12%*	*2 302 552,81*	*21 490 492,89*
			в том числе НДС 12%		0,903775536		19 422 581,75
					12%		*2 080 990,90*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-3. Водопровод и канализация				
			Раздел: Водопровод холодный Блок А/Д1				
1	9	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	1кран	2,000	1138,37	2277
			Накладные расходы			*420,71*	*841*
			Сметная прибыль			*84,32*	*169*
2	10	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4,000	1273,32	5093
			Сметная прибыль			*94,32*	*377*
3	11	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/. d25 мм**	м	70,000	1303,56	91249
			Сметная прибыль			*96,56*	*6759*
4	12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	195,000	196,52	38321
			Накладные расходы			*88,92*	*17339*
			Сметная прибыль			*14,56*	*2839*
5	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	54,620	141,32	7719
			Накладные расходы			*33,27*	*1817*
			Сметная прибыль			*10,47*	*572*
6	14	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	54,620	148,89	8133
			Накладные расходы			*14,81*	*809*
			Сметная прибыль			*11,03*	*602*
			Раздел: Водопровод горячий ниже 0,000 Т3 и Т4				
7	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	127,000	196,52	24958
			Накладные расходы			*88,92*	*11292*
			Сметная прибыль			*14,56*	*1849*
8	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45,120	141,32	6376
			Накладные расходы			*33,27*	*1501*
			Сметная прибыль			*10,47*	*472*
9	23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	45,120	148,89	6718
			Накладные расходы			*14,81*	*668*
			Сметная прибыль			*11,03*	*498*
			Раздел: Канализация К1 Блок А/Д1				
10	32	2302-0308-0105 РСНБ РК 2015	**Прочистка дм 100мм**	шт	3,000	2547,72	7643
			Сметная прибыль			*188,72*	*566*
11	33	2302-0308-0103 РСНБ РК 2015	**Прочистка дм 50мм**	шт	1,000	1191,24	1191
			Сметная прибыль			*88,24*	*88*
12	34	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	23,000	6356,82	146207
			Накладные расходы			*2780,76*	*63957*
			Сметная прибыль			*470,88*	*10830*
13	37	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей**	шт	23,000	2184,75	50249
			Накладные расходы			*981,67*	*22578*
			Сметная прибыль			*161,83*	*3722*
14	39	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	10,000	7568,09	75681
			Накладные расходы			*3157,68*	*31577*
			Сметная прибыль			*560,60*	*5606*
15	41	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1,000	3688,49	3688
			Накладные расходы			*1502,31*	*1502*
			Сметная прибыль			*273,22*	*273*
16	44	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	1,000	2184,75	2185
			Накладные расходы			*981,67*	*982*
			Сметная прибыль			*161,83*	*162*
17	46	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде. Установка**	комплект	2,000	8968,29	17937
			Накладные расходы			*3918,09*	*7836*
			Сметная прибыль			*664,32*	*1329*
18	48	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	2,000	2184,75	4369
			Накладные расходы			*981,67*	*1963*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*161,83*	*324*
			Раздел: Водопровод холодный Блок Б				
19	63	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	1273,32	5093
			Сметная прибыль			*94,32*	*377*
20	64	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/. d25 мм	м	70,000	1303,56	91249
			Сметная прибыль			*96,56*	*6759*
21	65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	235,000	196,52	46181
			Накладные расходы			*88,92*	*20895*
			Сметная прибыль			*14,56*	*3421*
22	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,540	141,32	9686
			Накладные расходы			*33,27*	*2281*
			Сметная прибыль			*10,47*	*717*
23	67	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	68,540	148,89	10205
			Накладные расходы			*14,81*	*1015*
			Сметная прибыль			*11,03*	*756*
			Раздел: Водопровод горячий ниже 0.000 Т3 и Т4				
24	77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	279,500	196,52	54926
			Накладные расходы			*88,92*	*24852*
			Сметная прибыль			*14,56*	*4069*
25	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,540	141,32	8414
			Накладные расходы			*33,27*	*1981*
			Сметная прибыль			*10,47*	*623*
26	79	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	59,540	148,89	8865
			Накладные расходы			*14,81*	*882*
			Сметная прибыль			*11,03*	*657*
			Раздел: Канализация К1 Блок Б				
27	86	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	8,000	3946,32	31571
			Сметная прибыль			*292,32*	*2339*
28	87	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	16,000	2025,00	32400
			Сметная прибыль			*150,00*	*2400*
29	88	2302-0308-0105 РСНБ РК 2015	Прочистка дм 100мм	шт	6,000	2547,72	15286
			Сметная прибыль			*188,72*	*1132*
30	89	2302-0308-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка дм 50мм	шт	2,000	1191,24	2382
			Сметная прибыль			*88,24*	*176*
31	90	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18,000	6356,82	114423
			Накладные расходы			*2780,76*	*50054*
			Сметная прибыль			*470,88*	*8476*
32	93	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	18,000	2184,75	39325
			Накладные расходы			*981,67*	*17670*
			Сметная прибыль			*161,83*	*2913*
33	95	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16,000	7568,09	121089
			Накладные расходы			*3157,68*	*50523*
			Сметная прибыль			*560,60*	*8970*
34	97	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	2,000	3114,54	6229
			Накладные расходы			*1295,98*	*2592*
			Сметная прибыль			*230,71*	*461*
35	100	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2,000	8968,29	17937
			Накладные расходы			*3918,09*	*7836*
			Сметная прибыль			*664,32*	*1329*
36	102	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	2184,75	4369
			Накладные расходы			*981,67*	*1963*
			Сметная прибыль			*161,83*	*324*
			Раздел: Водопровод холодный Блок В,Д2,Д3				
37	117	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	267,500	196,52	52568
			Накладные расходы			*88,92*	*23785*
			Сметная прибыль			*14,56*	*3894*
38	118	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	72,000	199,15	14339
			Накладные расходы			*88,92*	*6402*
			Сметная прибыль			*14,75*	*1062*
39	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,350	141,32	8811
			Накладные расходы			*33,27*	*2075*
			Сметная прибыль			*10,47*	*653*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	120	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	62,350	148,89	9284
			Накладные расходы			*14,81*	*924*
			Сметная прибыль			*11,03*	*688*
			Раздел: Водопровод горячий ниже 0,000 Т3 и Т4				
41	133	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	415,000	196,52	81554
			Накладные расходы			*88,92*	*36900*
			Сметная прибыль			*14,56*	*6041*
42	134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,040	141,32	11028
			Накладные расходы			*33,27*	*2597*
			Сметная прибыль			*10,47*	*817*
43	135	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	78,040	148,89	11620
			Накладные расходы			*14,81*	*1156*
			Сметная прибыль			*11,03*	*861*
			Раздел: Канализация К1 Блок В,Д2,Д3				
44	136	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	121,000	1791,24	216740
			Накладные расходы			*816,62*	*98811*
			Сметная прибыль			*132,68*	*16055*
45	142	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6,000	3946,32	23678
			Сметная прибыль			*292,32*	*1754*
46	143	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	14,000	2025,00	28350
			Сметная прибыль			*150,00*	*2100*
47	144	2302-0308-0105 РСНБ РК 2015	Прочистка дм 100мм	шт	9,000	2547,72	22929
			Сметная прибыль			*188,72*	*1698*
48	145	2302-0308-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка дм 50мм	шт	1,000	1191,24	1191
			Сметная прибыль			*88,24*	*88*
49	146	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32,000	6356,82	203418
			Накладные расходы			*2780,76*	*88984*
			Сметная прибыль			*470,88*	*15068*
50	149	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	32,000	2184,75	69912
			Накладные расходы			*981,67*	*31413*
			Сметная прибыль			*161,83*	*5179*
51	151	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2,000	5246,29	10493
			Накладные расходы			*2222,61*	*4445*
			Сметная прибыль			*388,61*	*777*
52	154	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	2184,75	4369
			Накладные расходы			*981,67*	*1963*
			Сметная прибыль			*161,83*	*324*
53	156	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1,000	2960,75	2961
			Накладные расходы			*1163,78*	*1164*
			Сметная прибыль			*219,31*	*219*
54	158	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,000	7568,09	30272
			Накладные расходы			*3157,68*	*12631*
			Сметная прибыль			*560,60*	*2242*
55	160	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4,000	3688,49	14754
			Накладные расходы			*1502,31*	*6009*
			Сметная прибыль			*273,22*	*1093*
56	162	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4,000	2184,75	8739
			Накладные расходы			*981,67*	*3927*
			Сметная прибыль			*161,83*	*647*
57	165	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1,000	8968,29	8968
			Накладные расходы			*3918,09*	*3918*
			Сметная прибыль			*664,32*	*664*
58	167	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,000	2184,75	2185
			Накладные расходы			*981,67*	*982*
			Сметная прибыль			*161,83*	*162*
59	169	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6,000	8836,87	53021
			Накладные расходы			*662,64*	*3976*
			Сметная прибыль			*654,58*	*3927*
60	170	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.1 т	1насос	1,000	42907,15	42907
			Накладные расходы			*18018,93*	*18019*
			Сметная прибыль			*3178,31*	*3178*
61	171	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1.1 кВт, 3000 об/мин	шт	1,000	61367,00	61367
			Раздел: Водопровод холодный Блок Г				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	184	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,000	1138,37	2277
			Накладные расходы			*420,71*	*841*
			Сметная прибыль			*84,32*	*169*
63	185	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	1273,32	5093
			Сметная прибыль			*94,32*	*377*
64	186	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/. d25 мм	м	70,000	1303,56	91249
			Сметная прибыль			*96,56*	*6759*
65	187	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	273,000	196,52	53649
			Накладные расходы			*88,92*	*24274*
			Сметная прибыль			*14,56*	*3974*
66	188	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	16,000	199,15	3186
			Накладные расходы			*88,92*	*1423*
			Сметная прибыль			*14,75*	*236*
67	189	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,480	141,32	9677
			Накладные расходы			*33,27*	*2279*
			Сметная прибыль			*10,47*	*717*
68	190	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	68,480	148,89	10196
			Накладные расходы			*14,81*	*1014*
			Сметная прибыль			*11,03*	*755*
			Раздел: Водопровод горячий ниже 0.000 Т3 и Т4				
69	201	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	341,500	196,52	67110
			Накладные расходы			*88,92*	*30365*
			Сметная прибыль			*14,56*	*4971*
70	202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,140	141,32	5955
			Накладные расходы			*33,27*	*1402*
			Сметная прибыль			*10,47*	*441*
71	203	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	42,140	148,89	6274
			Накладные расходы			*14,81*	*624*
			Сметная прибыль			*11,03*	*465*
			Раздел: Канализация К1 Блок Г				
72	210	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6,000	3946,32	23678
			Сметная прибыль			*292,32*	*1754*
73	211	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	18,000	2025,00	36450
			Сметная прибыль			*150,00*	*2700*
74	212	2302-0308-0105 РСНБ РК 2015	Прочистка дм 100мм	шт	3,000	2547,72	7643
			Сметная прибыль			*188,72*	*566*
75	213	2302-0308-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка дм 50мм	шт	1,000	1191,24	1191
			Сметная прибыль			*88,24*	*88*
76	214	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60,000	6356,82	381409
			Накладные расходы			*2780,76*	*166845*
			Сметная прибыль			*470,88*	*28253*
77	217	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	60,000	2184,75	131085
			Накладные расходы			*981,67*	*58900*
			Сметная прибыль			*161,83*	*9710*
78	219	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16,000	7568,09	121089
			Накладные расходы			*3157,68*	*50523*
			Сметная прибыль			*560,60*	*8970*
79	221	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	6,000	3114,54	18687
			Накладные расходы			*1295,98*	*7776*
			Сметная прибыль			*230,71*	*1384*
80	224	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2,000	8968,29	17937
			Накладные расходы			*3918,09*	*7836*
			Сметная прибыль			*664,32*	*1329*
81	226	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	2184,75	4369
			ИТОГО:			*981,67*	*1963*
			В том числе :			*161,83*	*324*
			Оборудование				3113293
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				61367
			СМР без оборудования				1053356
			Итого с временными				226069
			Итого с зимними удорожаниями	**1,2%**	**36 623,11**		3051926
				0,578%	**17 851,81**		**3 088 549,11**
							3 106 400,93

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%	62 128,02	3 229 895,94
			Итого				
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		3 229 895,94
			с НДС 12%		*12%*	*406 926,62*	*3 391 055,16*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		*3 797 981,77*
			в том числе НДС 12%		*12%*		3 432 523,02
							367 770,32

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-4. Силовое электрооборудование и электроосвещение				
			Раздел: Электрооборудование				
1	1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	2,000	29096,34	58193
			Накладные расходы			*4035,42*	*8071*
			Сметная прибыль			*2155,28*	*4311*
2	3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН25х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	90282,00	90282
3	4	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	9250,13	9250
			Накладные расходы			*3234,78*	*3235*
			Сметная прибыль			*685,19*	*685*
4	6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2547,31	5095
			Накладные расходы			*955,85*	*1912*
			Сметная прибыль			*188,69*	*377*
5	7	перечень прайс лист	Прибор учета трехфазный электроэнергии, Мир С-03	шт	2,000	48696,43	97393
			Сметная прибыль			*3607,14*	*7214*
6	8	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,000	6231,45	37389
			Накладные расходы			*2177,97*	*13068*
			Сметная прибыль			*461,59*	*2770*
7	10	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	26,000	9498,24	246954
			Накладные расходы			*3259,80*	*84755*
			Сметная прибыль			*703,57*	*18293*
8	26	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3028,08	9084
			Накладные расходы			*1119,96*	*3360*
			Сметная прибыль			*224,30*	*673*
9	28	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	10608,90	63653
			Накладные расходы			*2966,94*	*17802*
			Сметная прибыль			*785,84*	*4715*
10	29	перечень прайс листа ТОО"Электрокомплект"	Магнитный пускатель 25А	шт	1,000	2217,86	2218
			Сметная прибыль			*164,29*	*164*
11	30	перечень прайс листа ТОО"Электрокомплект"	Магнитный пускатель 16А	шт	1,000	1629,64	1630
			Сметная прибыль			*120,71*	*121*
12	31	перечень прайс листа ТОО"Электрокомплект"	Магнитный пускатель 10А	шт	3,000	1243,93	3732
			Сметная прибыль			*92,14*	*276*
13	32	перечень прайс листа ТОО"Электрокомплект"	Магнитный пускатель 4А	шт	1,000	858,21	858
			Сметная прибыль			*63,57*	*64*
14	33	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1440,000	3500,36	5040519
			Накладные расходы			*1202,19*	*1731157*
			Сметная прибыль			*259,29*	*373372*
15	41	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО20-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	5,000	1289,52	6448
			Сметная прибыль			*95,52*	*478*
16	42	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	45,000	875,88	39415
			Сметная прибыль			*64,88*	*2920*
17	43	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	шт	21,000	2529,77	53125
			Накладные расходы			*905,36*	*19012*
			Сметная прибыль			*187,39*	*3935*
18	44	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	21,000	656,64	13789

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	45	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	404,000	*48,64* 156,60	*1021* 63266
20	46	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2021,000	*11,60* 547,56	*4686* 1106619
21	47	перечень прайс лист ТОО "OffiCE-EXPErT.Kz" стр 6 п80	*Сметная прибыль* Стартер для люминицентных лампST111.4-80 В	шт	2425,000	*40,56* 202,50	*81972* 491063
22	48	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 20W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	10,000	*15,00* 704,16	*36375* 7042
23	49	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	176,000	*52,16* 699,84	*522* 123172
24	50	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лампы накаливания на 25 Вт	10 шт	4,200	*51,84* 629,64	*9124* 2644
25	51	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	383,000	*46,64* 966,96	*196* 370344
26	52	2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	383,000	*364,77* *71,63* 412,56	*139708* *27433* 158010
27	53	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	374,000	*30,56* 819,39	*11704* 306454
28	54	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	350,000	*311,28* *60,70* 383,40	*116418* *22700* 134190
29	55	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24,000	*28,40* 484,92	*9940* 11638
30	56	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50,000	*35,92* 819,39	*862* 40970
31	57	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50,000	*311,28* *60,70* 340,20	*15564* *3035* 17010
32	58	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYIECrTiCA	шт.	733,000	*25,20* 260,28	*1260* 190785
33	59	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	500,000	*19,28* 1272,21	*14132* 636104
34	60	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	450,000	*444,69* *94,24* 297,00	*222345* *47119* 133650
35	61	2307-0202-0504 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	50,000	*22,00* 243,00	*9900* 12150
36	62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	*18,00* 4074,54	*900* 20373
37	63	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	*1014,48* *301,82* 1590,84	*5072* *1509* 7954
38	64	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюки подвесные для крепления светильников	шт.	1342,000	*117,84* 240,84	*589* 323207
39	65	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9769,000	*17,84* 149,95	*23941* 1464889
40	66	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2211,000	*50,15* *11,11* 177,77	*489878* *108510* 393040
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*60,38* *13,17*	*133490* *29114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	67	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1100,000	209,03	229938
			Накладные расходы			*70,86*	*77941*
			Сметная прибыль			*15,48*	*17032*
42	68	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1650,000	295,58	487712
			Накладные расходы			*101,79*	*167959*
			Сметная прибыль			*21,90*	*36127*
43	69	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12,000	494,79	5937
			Накладные расходы			*165,92*	*1991*
			Сметная прибыль			*36,65*	*440*
44	76	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,771	137542,32	106045
			Сметная прибыль			*10188,32*	*7855*
45	77	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,414	86952,96	35999
			Сметная прибыль			*6440,96*	*2667*
46	78	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,800	145768,68	116615
			Сметная прибыль			*10797,68*	*8638*
47	79	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,850	112822,20	95899
			Сметная прибыль			*8357,20*	*7104*
48	80	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,040	72827,64	2913
			Сметная прибыль			*5394,64*	*216*
49	81	2306-0902-0215 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	3852587,88	46231
			Сметная прибыль			*285376,88*	*3425*
50	83	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,150	252563,40	37885
			Сметная прибыль			*18708,40*	*2806*
51	84	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	4,000	1067,12	4268
			Накладные расходы			*308,38*	*1234*
			Сметная прибыль			*79,05*	*316*
52	85	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 75	м	4,000	632,88	2532
			Сметная прибыль			*46,88*	*188*
53	86	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	815,000	458,90	374003
			Накладные расходы			*142,46*	*116106*
			Сметная прибыль			*33,99*	*27704*
54	87	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	815,000	47,52	38729
			Сметная прибыль			*3,52*	*2869*
55	88	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	390,000	514,62	200702
			Накладные расходы			*163,17*	*63636*
			Сметная прибыль			*38,12*	*14867*
56	89	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	212,000	98,28	20835
			Сметная прибыль			*7,28*	*1543*
57	90	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	178,000	143,64	25568
			Сметная прибыль			*10,64*	*1894*
58	91	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	160,000	523,12	83700
			Накладные расходы			*165,17*	*26427*
			Сметная прибыль			*38,75*	*6200*
59	92	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	160,000	184,68	29549
			Сметная прибыль			*13,68*	*2189*
60	93	2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные сеч.35мм2 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,400	7820,28	3128
			Сметная прибыль			*579,28*	*232*
61	94	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные сеч.25мм2 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,400	7299,72	2920
			Сметная прибыль			*540,72*	*216*
62	95	2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные сеч.16мм2 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,100	6569,64	657
			Сметная прибыль			*486,64*	*49*
63	96	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные сеч.10мм2 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,900	5004,72	4504
			Сметная прибыль			*370,72*	*334*
64	97	2306-1702-0212 РСНБ РК 2015	Наконечники марки сеч.6мм2 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,600	1659,96	996
			Сметная прибыль			*122,96*	*74*
65	98	2306-1702-0210 РСНБ РК 2015	Наконечники марки сеч.4мм2 ГОСТ23469.0-81	100 шт.	1,420	1125,36	1598

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*83,36*	*118*
66	99	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45,000	455,07	20478
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*145,21*	*6535*
67	100	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,059	*33,71* 271897,56	*1517* 15906
			Сметная прибыль			*20140,56*	*1178*
68	101	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	468,35	14050
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*163,17*	*4895*
69	102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	*34,69* 205376,04	*1041* 5668
			Сметная прибыль			*15213,04*	*420*
			Раздел: Система управления оповещением				
70	103	1310-0702-0504 РСНБ РК 2015	Реле времени программное, тип 2РВМ.Монтаж оборудования	шт.	1,000	1475,46	1475
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*507,28*	*507*
71	104	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Программируемое реле времени	шт.	1,000	*109,29* 1751,76	*109* 1752
			Сметная прибыль			*129,76*	*130*
72	105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4074,54	16298
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1014,48*	*4058*
73	106	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	*301,82* 502,20	*1207* 1507
			Сметная прибыль			*37,20*	*112*
74	107	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	355,32	355
			Сметная прибыль			*26,32*	*26*
75	108	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт	1,000	4094,72	4095
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1305,54*	*1306*
76	109	2307-0208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели 25 А типа ИЭК	шт.	1,000	*303,31* 4605,12	*303* 4605
			Сметная прибыль			*341,12*	*341*
77	110	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85,000	177,77	15110
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*60,38*	*5132*
78	111	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	*13,17* 647097,12	*1119* 55003
			Сметная прибыль			*47933,12*	*4074*
			ИТОГО:				13908767
			В том числе :				
			Оборудование				90282
			Накладные расходы				3482574
			Сметная прибыль				1023591
			СМР без оборудования				13818485
			Итого с временными		1,2%	165 821,82	13 984 306,82
			Итого с зимними удорожаниями		0,578%	80 829,29	14 065 136,11
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%	281 302,72	14 436 720,84
			Итого				14 436 720,84
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		15 157 056,90
			с НДС 12%		*12%*	*1 818 846,83*	*16 975 903,73*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		15 342 406,51
			в том числе НДС 12%		*12%*		*1 643 829,27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-5. Пожарная сигнализация				
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	61061,41	61061
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21241,42*	*21241*
2	2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1,000	*4523,07* 16241,04	*4523* 16241
			Сметная прибыль			*1203,04*	*1203*
3	3	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,000	13500,09	27000
			Накладные расходы			*4700,05*	*9400*
			Сметная прибыль			*1000,01*	*2000*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1,000	14409,36	14409
			Сметная прибыль			*1067,36*	*1067*
5	5	2308-0304-0637 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели СУЗ	шт.	1,000	1262,52	1263
			Сметная прибыль			*93,52*	*94*
6	6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	125,000	5087,40	635924
			Накладные расходы			*1745,82*	*218228*
			Сметная прибыль			*376,84*	*47106*
7	7	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	125,000	826,20	103275
			Сметная прибыль			*61,20*	*7650*
8	8	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ручной извещатель. Монтаж оборудования	шт.	19,000	12580,73	239034
			Накладные расходы			*4364,55*	*82926*
			Сметная прибыль			*931,91*	*17706*
9	9	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	19,000	891,00	16929
			Сметная прибыль			*66,00*	*1254*
10	10	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	4,000	14735,15	58941
			Накладные расходы			*5151,60*	*20606*
			Сметная прибыль			*1091,49*	*4366*
11	11	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Зарядное устройство 220/12В БП-2400	шт.	2,000	12360,60	24721
			Сметная прибыль			*915,60*	*1831*
12	12	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная АКБ 7 А/ч,12В	шт.	2,000	2303,64	4607
			Сметная прибыль			*170,64*	*341*
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2840,000	513,48	1458296
			Накладные расходы			*138,67*	*393813*
			Сметная прибыль			*38,04*	*108022*
14	14	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0.5	км	2,550	20171,16	51436
			Сметная прибыль			*1494,16*	*3810*
15	15	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	100,000	2542,87	254287
			Накладные расходы			*872,91*	*87291*
			Сметная прибыль			*188,36*	*18836*
16	16	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-23	шт.	100,000	462,24	46224
			Сметная прибыль			*34,24*	*3424*
17	17	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40,000	458,90	18356
			Накладные расходы			*142,46*	*5698*
			Сметная прибыль			*33,99*	*1360*
18	18	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 25 мм	м	40,000	47,52	1901
			Сметная прибыль			*3,52*	*141*
19	19	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	18,000	12580,73	226453
			Накладные расходы			*4364,55*	*78562*
			Сметная прибыль			*931,91*	*16774*
20	20	перечень прайс ТОО "Казспецсигнал"стр. 6 поз.89	Пьезосирена с строболампой	шт	18,000	1458,00	26244
			Сметная прибыль			*108,00*	*1944*
21	21	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	705,000	1052,98	742349
			Сметная прибыль			*278,07*	*196036*
22	22	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	*78,00* 180404,28	*54989* 5412
			Сметная прибыль			*13363,28*	*401*
23	23	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	17,000	2529,77	43006
			Накладные расходы			*905,36*	*15391*
			Сметная прибыль			*187,39*	*3186*
24	24	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17,000	656,64	11163
			Сметная прибыль			*48,64*	*827*
25	25	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией. сечением 2х0.75 мм2	км	0,965	74096,64	71503
			Сметная прибыль			*5488,64*	*5297*
26	26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2800,000	451,65	1264630
			Накладные расходы			*165,35*	*462966*
			Сметная прибыль			*33,46*	*93676*
27	27	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм	м	2800,000	34,56	96768
			Сметная прибыль			*2,56*	*7168*
28	28	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	25,000	145,80	3645
			Сметная прибыль			*10,80*	*270*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20,000	2542,87	50857
			Накладные расходы			*872,91*	*17458*
			Сметная прибыль			*188,36*	*3767*
30	30	перечень ТОО "Казспецсигнал"стр. 6 поз.92.	Акустическая система для речного оповещения	шт	20,000	41563,61	831272
			Сметная прибыль				
31	31	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	1,000	*3078,79* 18165,12	*61576* 18165
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
32	32	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициентк затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	200,000	*6372,43* *1345,56* 1493,50	*6372* *1346* 298701
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
33	33	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Провода. Демонтаж	м	1800,000	*523,75* *110,63* 47,28	*104749* *22126* 85099
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*18,32*	*32984*
			ИТОГО:			*3,50*	*6304*
			В том числе :				6809173
			Накладные расходы				1753723
			Сметная прибыль				504383
			Итого с временными		1,2%	81 710,08	6 890 883,08
			Итого с зимними удорожаниями		0,578%	39 829,30	6 930 712,38
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%	138 614,25	7 069 326,63
			Итого				
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		7 069 326,63
			с НДС 12%		*12%*	*890 647,01*	*8 312 705,47*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		7 512 819,84
			в том числе НДС 12%		*12%*		*804 944,98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-6. Технологическое оборудование				
			Раздел: Технологическое оборудование				
1	9	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр 1п9	Диван	шт	4,000	125000,00	500000
2	13	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	26,000	2934,90	76307
			Накладные расходы			*1070,22*	*27826*
			Сметная прибыль			*217,40*	*5652*
3	14	перечень прайс лист ТОО "Технодом" стр 2 п13	Компьютер(Системный блок NEO OffiCE (PDCG4400 и монтор ЖК21,5")	шт	26,000	115517,86	3003464
4	20	перечень прайс лист MEdiCAlSTOrE стр 2п 19	Весы медицинские	шт	3,000	31517,86	94554
5	21	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр 2п20	Ростомер	шт	2,000	23125,00	46250
6	22	перечень прайс лист ООО "Пумори-Спорт" стр 3п 31	Конь гимнастический	шт	1,000	22745,54	22746
7	23	перечень прайс лист ООО "Атлант-К" стр 4п59	Мостик гимнастический пружинный	шт	1,000	18166,96	18167
8	24	перечень прайс лист ООО "Пумори-Спорт" стр 4п60	Табло универсальное	шт	3,000	128142,86	384429
9	25	перечень прайс лист ООО "Пумори-Спорт" стр 3 п 32	Кольца гимнастические	шт	3,000	11793,75	35381
10	26	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр 2п23	Стол обеденный	шт	54,000	12553,57	677893

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	27	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр 2п24	Стол для заседаний	шт	1,000	24001,79	24002
12	29	перечень прайс лист ТОО "КазИнтерСервис стр2 п26	Лингафонный стол	шт	1,000	15088,39	15088
13	30	перечень прайс лист ТОО "ITTOTECH стр 3 п27	Лингафонный комплект с пультом управления на 12 человек	шт	1,000	803571,43	803571
14	31	перечень прайс лист Эксперт лабораторная мебельстр 3п 28	Стол демонстрационный с подводом холодной воды	шт	3,000	45434,82	136304
15	33	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр3 п30	Шкаф вытяжной	шт	4,000	116071,43	464286
16	34	8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1,000	138364,47	138364
			Накладные расходы			*10988,25*	*10988*
			Сметная прибыль			*10249,22*	*10249*
17	35	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2,000	175106,59	350213
			Накладные расходы			*9466,73*	*18933*
			Сметная прибыль			*12970,86*	*25942*
18	36	8601-0805-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота для мини-футбола	комплект	2,000	244956,91	489914
			Накладные расходы			*7047,95*	*14096*
			Сметная прибыль			*18144,96*	*36290*
19	37	перечень прайс лист ТОО "WELLNESS SOLUTIONS" стр3 п41	Степпер	шт	1,000	23675,89	23676
20	38	перечень прайс лист ООО "Атлант" стр 4п58	Эллиптический тренажер	шт	2,000	105535,71	211071
21	39	8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2017	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	6,000	185133,34	1110800
			Накладные расходы			*9587,76*	*57527*
			Сметная прибыль			*13713,58*	*82281*
22	40	перечень прайс лист ТОО "WELLNESS SOLUTIONS" стр 3 п40	Тренажор "Беговая дорожка"	шт	1,000	174752,68	174753
23	41	перечень прайс лист ООО "Атлант-К" стр 4 п 57	Боксерский мешок	шт	3,000	37472,32	112417
24	42	перечень прайс лист ООО "Атлант-К" стр 4 п56	Кронштейн для подвески боксерского мешкак	шт	3,000	6258,93	18777
25	43	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Брусья параллельные	шт.	1,000	70944,27	70944
			Накладные расходы			*1323,14*	*1323*
			Сметная прибыль			*5255,13*	*5255*
26	45	перечень прайс лист ALiRA.KZ стр 3 п 33	Регулирующие вертикальные жалюзи	шт	356,000	1964,29	699286
27	46	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр 3п34	Урна для мусора	шт	87,000	13392,86	1165179
28	47	8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1,000	697358,39	697358
			Накладные расходы			*20412,21*	*20412*
			Сметная прибыль			*51656,18*	*51656*
29	48	перечень прайс лист ТОО "WELLNESS SOLUTIONS" стр 4 п42	Гребной тренажор "Фаворит"	шт	4,000	40587,50	162350
30	49	перечень прайс лист Техноком Эксперт лабораторная мебель стр3 п 36	Стол для учащего и швейной машины (160х65х75)	шт	12,000	4825,00	57900
31	50	перечень прайс лист Эксперт лабораторная мебель стр3п 37	Стол для раскоя (3000х1500х75)	шт	1,000	36762,50	36763

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	51	перечень прайс лист ТОО "Производственная компания Афинити стр 3п39	Стол для занятии (3000х1200х75)	шт	6,000	35535,71	213214
33	52	перечень прайс лист ООО "NurAKAn" стр 3 п38	Промышленный холодильник	шт	1,000	371607,14	371607
			Раздел: Монтажные работы				
34	53	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	6,000	5798,61	34792
			Накладные расходы			*1605,94*	*9636*
			Сметная прибыль			*429,53*	*2577*
35	54	1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная	шт	2,000	60687,39	121375
			Накладные расходы			*19818,35*	*39637*
			Сметная прибыль			*4495,36*	*8991*
36	55	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудование электрических (плита, жаровня, сковорода, мясорубка, электрокипятильник	шт.	10,000	5646,35	56463
			Накладные расходы			*2164,86*	*21649*
			Сметная прибыль			*418,25*	*4182*
37	56	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	11,000	2084,68	22931
			Накладные расходы			*696,32*	*7660*
			Сметная прибыль			*154,42*	*1699*
38	57	перечень прайс лист Технодом стр4 п 44	Посудомоечная машина DWF12-7617W 410х490х650	шт	2,000	81241,07	162482
39	58	перечень прайс лист Технодом стр4 п 45	Плита газовая 4-х комфорная 840х840х860	шт.	6,000	55973,21	335839
40	59	перечень прайс лист ТОО "Титан-Алматы" стр 4п46	Шкаф жарочный электрический секционный 800х830х1500 24квт	шт.	1,000	342500,00	342500
41	60	перечень прайс лист ТОО "Титан-Алматы" стр 4п47	Шкаф жарочныйэлектрический секционный ШЖЭСМ-2 800х830х1500 9,6квт	шт.	1,000	249000,00	249000
42	61	перечень прайс лист Эксперт лабораторная мебель стр4 п48	Стол производственный 1050х630х860	шт.	6,000	26909,82	161459
43	62	перечень прайс лист ТОО "Технодом" стр 4 п 49	Мясорубка электрическая МИМ-82М, 510х340х480,1,1квт, 3ф,220/380	шт.	1,000	31687,50	31688
44	63	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр 4п50	Стеллаж 1060х840х2000мм	шт	1,000	41071,43	41071
45	64	перечень прайс лист ТОО "Титан-Алматы" стр 2п22	Электрокипятильник КНЭ-100 ,485х515х1250,12квт	шт.	1,000	52500,00	52500
46	65	перечень прайс ТОО "ASSK LTD"стр 4п51	Шкаф для посуды 1050х630х2000 мм	шт.	4,000	74107,14	296429
47	66	перечень прайс ТОО "ASSK LTD"стр 4 п 52	Стол для сбора остатков пищи 1050х630х860 мм	шт	1,000	27321,43	27321
48	67	перечень прайс лист Эксперт лабораторная мебельстр4 п53	Емкость для воды-1м3	шт.	1,000	39931,25	39931
49	68	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр4 п 54	Стеллаж стационарный, 1050Х700Х1500 мм	шт.	2,000	36607,14	73214
50	69	перечень прайс лист ТОО "Титан-Алматы" стр 4 п 55	Шкаф холодильный 800х560х1930,022квт	шт.	1,000	196000,00	196000
51	70	перечень прайс лист Технаком Эксперт лабораторная мебельстр 3п35	Подставка под магнитофон	шт	1,000	3555,36	3555
52	71	перечень прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"стр 2п21	Тумба для проекционного аппарата	шт.	1,000	22142,86	22143
53	72	перечень прайс листТОО Технодом стр7 п106	Машина швейная с эл.приводом JAnOME RE1312,габариты, мм 500х200х300	шт	12,000	35705,36	428464
54	73	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	15,000	14172,42	212586
			Накладные расходы			*6435,07*	*96526*
			Сметная прибыль			*1049,81*	*15747*
55	75	перечень прайс лист ТОО Технодом стр7 п108	Моноблок 23.8" IdEACEnTrE 520 SilvEr(FOD2001RK)	шт	15,000	177669,64	2665045

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	76	перечень прайс листТОО DIGIS Интеграция стр 7 п110	Ультракороткофокусный проектор D757WT, Интерактивная доска H96, Комплектующиее оборудование (коммутация)(кабель активный WH-111(15M))	шт	44,000	583035,71	25653571
57	77	переченьпрайс SPORTSHOPстр 7 п112	Скамейка для спортзала	шт	4,000	15178,57	60714
58	78	переченьпрайс ТОО SEDA LOgiC стр 7 п119	Котел пищеварочный КПЭМ60/9Т	шт	1,000	462586,43	462586
			ИТОГО:				44160690
			В том числе :				39622937
			Оборудование				326212
			Накладные расходы				250522
			Сметная прибыль				4537753
			СМР без оборудования		1,2%	54 453,04	4 592 206,04
			Итого с временными		0,578%	26 542,95	4 618 748,99
			Итого с зимними удорожаниями		2%	92 374,98	44 334 060,97
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				

			Итого				44 334 060,97
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		46 546 157,71
			с НДС 12%		*12%*	*5 585 538,92*	*52 131 696,63*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		47 115 352,09
			в том числе НДС 12%		*12%*		*5 048 073,44*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-7. Слаботочные сети				
			Раздел: Телефонизация				
1	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1,000	7432,81	7433
			Накладные расходы			*2410,95*	*2411*
			Сметная прибыль			*550,58*	*551*
2	2	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	1,000	1253,88	1254
			Сметная прибыль			*92,88*	*93*
3	3	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	5,000	2066,02	10330
			Накладные расходы			*628,50*	*3142*
			Сметная прибыль			*153,04*	*765*
4	4	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели SAMsung	шт.	5,000	4773,60	23868
			Сметная прибыль			*353,60*	*1768*
5	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230,000	513,48	118101
			Накладные расходы			*138,67*	*31893*
			Сметная прибыль			*38,04*	*8748*
6	6	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,230	19081,44	4389
			Накладные расходы			*1413,44*	*325*
			Сметная прибыль			*458,90*	*3671*
7	7	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметр до 25мм	м	8,000	142,46	1140
			Накладные расходы			*33,99*	*272*
			Сметная прибыль			47,52	380
8	8	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,000		
			Сметная прибыль			*3,52*	*28*
9	9	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Коробка распределительная настенная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов коробка	коробка	1,000	3507,43	3507
			Накладные расходы			*1205,47*	*1205*
			Сметная прибыль			*259,81*	*260*
10	10	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	5,000	895,76	4479
			Накладные расходы			*314,25*	*1571*
			Сметная прибыль			*66,35*	*332*
11	11	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Провода. Демонтаж	м	150,000	47,28	7092
			Накладные расходы			*18,32*	*2749*
			Сметная прибыль			*3,50*	*525*
12	12	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	5,000	45,93	230
			Накладные расходы			*17,80*	*89*
			Сметная прибыль			*3,40*	*17*
			Раздел: Электрочасофикация со звонковой сигнализацией				
13	13	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электронные показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8338,48	8338
			Накладные расходы			*2922,51*	*2923*
			Сметная прибыль			*617,67*	*618*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	перечень прайс листценаТОО "FuTurETECH ФючерТек"стр.7поз93	Часы первичные (электронные)	шт	1,000	4368,21	4368
15	15	1310-0702-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	13,000	*323,57* 5017,86	*324* 65232
			Накладные расходы				
16	16	перечень прайс листценаТОО "FuTurETECH ФючерТек"стр.7поз94	*Сметная прибыль* Часы первичные (электронные)	шт	13,000	*1718,98* *371,69* 5062,50	*22347* *4832* 65813
17	17	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10,000	*375,00* 1272,21	*4875* 12722
			Накладные расходы				
18	18	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10,000	*444,69* *94,24* 145,80	*4447* *942* 1458
19	19	1310-0702-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования	шт.	1,000	*10,80* 4830,63	*108* 4831
			Накладные расходы				
20	20	перечень прайс лист	*Сметная прибыль* Часы сигнальное	шт	1,000	*1690,92* *357,82* 8871,43	*1691* *358* 8871
21	21	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Звонок. Монтаж оборудования	шт.	15,000	*657,14* 2314,93	*657* 34724
			Накладные расходы				
22	22	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	15,000	*802,15* *171,48* 806,76	*12032* *2572* 12101
23	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	700,000	*59,76* 513,48	*896* 359439
			Накладные расходы				
24	24	2306-0903-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,350	*138,67* *38,04* 141997,32	*97067* *26625* 49699
25	25	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,350	*10518,32* 19081,44	*3681* 6679
26	26	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм	м	60,000	*1413,44* 458,90	*495* 27534
			Накладные расходы				
27	27	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60,000	*142,46* *33,99* 47,52	*8548* *2040* 2851
28	28	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	*Сметная прибыль* Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов	шт.	1,000	*3,52* 3748,77	*211* 3749
			Накладные расходы				
29	29	1310-0702-0202 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	*Сметная прибыль* Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда -0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов	шт.	12,000	*1315,13* *277,69* 2204,97	*1315* *278* 26460
			Накладные расходы				
30	30	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	*Сметная прибыль* Коробка ответвительная.Монтаж на стене. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	9,000	*773,54* *163,33* 570,41	*9282* *1960* 5134
			Накладные расходы				
31	31	1310-0702-0601 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	*Сметная прибыль* Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	1,000	*200,11* *42,25* 2168,98	*1801* *380* 2169
			Накладные расходы				
32	32	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	*Сметная прибыль* Звонок. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	13,000	*760,91* *160,67* 1143,26	*761* *161* 14862

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*401,07*	*5214*
			Сметная прибыль			*84,69*	*1101*
33	33	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Провода. Демонтаж	м	400,000	47,28	18911
			Накладные расходы			*18,32*	*7330*
			Сметная прибыль			*3,50*	*1401*
34	34	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	40,000	45,93	1837
			Накладные расходы			*17,80*	*712*
			Сметная прибыль			*3,40*	*136*
			Раздел: Звукоуселение				
35	35	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	2,000	7557,05	15114
			Накладные расходы			*2651,14*	*5302*
			Сметная прибыль			*559,78*	*1120*
36	36	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Усилитель У-100У-101	шт.	2,000	12510,72	25021
			Сметная прибыль			*926,72*	*1853*
37	37	1310-0411-0208 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	8,000	9454,53	75636
			Накладные расходы			*3208,60*	*25669*
			Сметная прибыль			*700,34*	*5603*
38	38	перечень прайс лист	Колонка звуковая ЗКЗ-3	шт	8,000	76043,57	608349
			Сметная прибыль			*5632,86*	*45063*
39	39	1310-0408-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф радиосвязи и микрофонов. Монтаж оборудования	шт.	2,000	158155,47	316311
			Накладные расходы			*50724,80*	*101450*
			Сметная прибыль			*11715,22*	*23430*
40	40	перечень прайс лист	Микрофон динамический МД-282	шт	2,000	13461,43	26923
			Сметная прибыль			*997,14*	*1994*
41	41	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8,000	1272,21	10178
			Накладные расходы			*444,69*	*3558*
			Сметная прибыль			*94,24*	*754*
42	42	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка микрофонная	шт.	4,000	125,28	501
			Сметная прибыль			*9,28*	*37*
43	43	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4,000	145,80	583
			Сметная прибыль			*10,80*	*43*
44	44	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	185,000	513,48	94995
			Накладные расходы			*138,67*	*25653*
			Сметная прибыль			*38,04*	*7037*
45	45	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,185	27362,88	5062
			Сметная прибыль			*2026,88*	*375*
46	46	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Усилитель ТВ. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	усилитель	2,000	3778,53	7557
			Накладные расходы			*1325,57*	*2651*
			Сметная прибыль			*279,89*	*560*
47	47	1310-0411-0208 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	8,000	4573,04	36584
			Накладные расходы			*1604,30*	*12834*
			Сметная прибыль			*338,74*	*2710*
48	48	1310-0408-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Шкаф радиосвязи и микрофон динамическая. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	2,000	77603,90	155208
			Накладные расходы			*25362,40*	*50725*
			Сметная прибыль			*5748,44*	*11497*
49	49	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	Коробка ответвительная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин -0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	8,000	570,41	4563
			Накладные расходы			*200,11*	*1601*
			Сметная прибыль			*42,25*	*338*
50	50	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Провода. Демонтаж	м	150,000	47,28	7092
			Накладные расходы			*18,32*	*2749*
			Сметная прибыль			*3,50*	*525*
			Раздел: Телевидение				
51	51	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Мачта телевизионная с антенной.Монтаж оборудования	шт.	1,000	75856,65	75857
			Накладные расходы			*15302,83*	*15303*
			Сметная прибыль			*5619,01*	*5619*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	перечень прайс листцена ТОО "FuTurETECH ФючерТек"стр.7поз9 5	Мачта телевизионная с антенной МА-8	шт	1,000	62128,93	62129
53	53	1310-0412-0211 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробка антенная. Монтаж на рабочей галерее *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	1,000	*4602,14* 34806,67	*4602* 34807
54	54	перечень прайс листцена ТОО "FuTurETECH ФючерТек"стр.7 поз96	Коробка антенная АК-1	шт	1,000	*11347,83* *2578,27* 2430,00	*11348* *2578* 2430
55	55	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой *Накладные расходы*	коробка	15,000	*180,00* 7432,81	*180* 111492
56	56	перечень прайс листцена ТОО "FuTurETECH ФючерТек"стр 7 поз97	*Сметная прибыль* Коробка распределительная УАР-6.2	шт	15,000	*2410,95* *550,58* 3645,00	*36164* *8259* 54675
57	57	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования *Накладные расходы*	шт.	7,000	*270,00* 8466,82	*4050* 59268
58	58	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробка телевизионная разветвитель ная КРТ-3м	шт.	7,000	*2923,12* *627,17* 37,80	*20462* *4390* 265
59	59	перечень прайс листцена ТОО "FuTurETECH ФючерТек"стр.7 поз98	*Сметная прибыль* Штекер антенный	шт	69,000	*2,80* 2487,86	*20* 171662
60	60	1310-0901-1301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции *Накладные расходы*	измерение	1,000	*184,29* 7756,35	*12716* 7756
61	61	перечень прайс листцена ТОО "ТЕСНМАгТ"стр.7 поз99	*Сметная прибыль* Вольтметр аккумуляторный с нагрузочными сопротивлениями ЭВ2235	шт	1,000	*2318,26* *574,54* 40629,46	*2318* *575* 40629
62	62	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *Накладные расходы*	м кабеля	3045,000	513,48	1563560
63	63	перечень прайс листцена ТОО "ТЕСНМАгТ"стр.7 поз100	*Сметная прибыль* Кабель радиочастотный коаксиальный телевизионный РК-75-4-15	м	215,000	*138,67* *38,04* 53,04	*422240* *115819* 11403
64	64	перечень прайс листцена ТОО "ТЕСНМАгТ"стр.7 поз101	*Сметная прибыль* Кабель радиочастотный коаксиальный телевизионный РК-75-09-12	м	2830,000	*3,93* 48,21	*845* 136446
65	65	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм *Накладные расходы*	м	25,000	*3,57* 458,90	*10107* 11472
66	66	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	25,000	*142,46* *33,99* 47,52	*3562* *850* 1188
67	67	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6, подр. 1310-06 гр. 1310-0601 ВУ п.2 Кзтр=0,4, Кэм=0,4	*Сметная прибыль* Мачта телевизионная с антенной. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов. *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	1,000	*3,52* 17448,23	*88* 17448
68	68	1310-0412-0211 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Коробка антенная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов. *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	1,000	*6121,13* *1292,46* 16173,45	*6121* *1292* 16173
69	69	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Коробка распределительная настенная. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов. *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	коробка	11,000	*5673,91* *1198,03* 3507,43	*5674* *1198* 38582
						1205,47 *259,81*	*13260* *2858*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	шт.	6,000	4166,16	24997
			Накладные расходы			*1461,56*	*8769*
			Сметная прибыль			*308,60*	*1852*
71	71	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1650,000	179,76	296600
			Накладные расходы			*69,63*	*114895*
			Сметная прибыль			*13,32*	*21970*
72	72	1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	15,000	45,93	689
			Накладные расходы			*17,80*	*267*
			Сметная прибыль			*3,40*	*51*
			Раздел: Видеонаблюдение				
73	73	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5,000	9716,41	48582
			Накладные расходы			*3761,86*	*18809*
			Сметная прибыль			*719,73*	*3599*
74	74	перечень прайс ТЕСНМАгТ стр 7 п102	Видеокамера уличная модели NOviCAM W69CR	шт.	5,000	18567,32	92837
			Сметная прибыль			*1375,36*	*6877*
75	75	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	24,000	8338,44	200123
			Накладные расходы			*3229,63*	*77511*
			Сметная прибыль			*617,66*	*14824*
76	76	перечень прайс ТЕСНМАгТ стр 7 п103	Видеокамера купольная модели NOviCAM 85A	шт.	24,000	37106,68	890560
			Сметная прибыль			*2748,64*	*65967*
77	77	1310-1001-0201 РСНБ РК 2015	Цифровой видеорегистратор. Монтаж	камера	2,000	10304,66	20609
			Накладные расходы			*3991,68*	*7983*
			Сметная прибыль			*763,31*	*1527*
78	78	перечень прайс ТЕСНМАгТ стр 7 п104	Цифровой видеорегистратор 4-х канальный HD-TVI HiWATCH DS-H104U	шт.	2,000	49467,86	98936
			Сметная прибыль			*3664,29*	*7329*
79	79	1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	2,000	23776,00	47552
			Накладные расходы			*8489,62*	*16979*
			Сметная прибыль			*1761,18*	*3522*
80	80	перечень прайс ТЕСНМАгТ стр 7 п105	Видеомонитор DELL19.5" P2016	шт.	2,000	42833,57	85667
			Сметная прибыль			*3172,86*	*6346*
81	81	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт	4,000	13600,24	54401
			Накладные расходы			*4700,05*	*18800*
			Сметная прибыль			*1007,43*	*4030*
82	82	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	4,000	22969,44	91878
			Сметная прибыль			*1701,44*	*6806*
83	83	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн для крепления наружной видеокамеры Р 51177-98	шт.	5,000	1751,76	8759
			Сметная прибыль			*129,76*	*649*
84	84	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт С медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	52,000	111,24	5784
			Сметная прибыль			*8,24*	*428*
85	85	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	4950,000	513,48	2541748
			Накладные расходы			*138,67*	*686400*
			Сметная прибыль			*38,04*	*188278*
86	86	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050	210558,96	10528
			Сметная прибыль			*15596,96*	*780*
87	87	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-59	км	2,450	204586,56	501237
			Сметная прибыль			*15154,56*	*37129*
88	88	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0.4	км	2,450	13565,88	33236
			Сметная прибыль			*1004,88*	*2462*
89	89	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	600,000	451,65	270992
			Накладные расходы			*165,35*	*99207*
			Сметная прибыль			*33,46*	*20073*
90	90	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Короб электротехнический ПВХ 16х16	м	600,000	122,04	73224
			Сметная прибыль			*9,04*	*5424*
91	91	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм	м	40,000	458,90	18356
			Накладные расходы			*142,46*	*5698*
			Сметная прибыль			*33,99*	*1360*
92	92	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 16 мм	м	40,000	25,92	1037
			Сметная прибыль			*1,92*	*77*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	93	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	5,40	540
			Сметная прибыль			*0,40*	*40*
94	94	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	29,000	1272,21	36894
			Накладные расходы				*12896*
			Сметная прибыль			*444,69*	*2733*
95	95	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44. размерами 65 мм х 35 мм	шт.	29,000	*94,24* 268,92	7799
			Сметная прибыль			*19,92*	*578*
96	96	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	29,000	1095,12	31758
			Сметная прибыль			*81,12*	*2352*
97	97	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	шт	600,000	1.08	648
			Сметная прибыль			*0,08*	*48*
98	98	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Металлорукав и труба гофрированная, наружный диаметр до 48 мм	м	20,000	1036,49	20730
			Накладные расходы				*5898*
			Сметная прибыль			*294,90*	*1536*
99	99	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	20,000	*76,78* 253,80	5076
			Сметная прибыль			*18,80*	*376*
			ИТОГО:				**10251213**
			В том числе :				
			Оборудование				**40629**
			Накладные расходы				**2062426**
			Сметная прибыль				**756340**
			СМР без оборудования				**10210584**
			Итого с временными		1,2%	122 527,01	10 333 111,01
			Итого с зимними удорожаниями		0,578%	59 725,38	10 392 836,39
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%	207 856,73	10 641 322,12
			Итого				**10 641 322,12**
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		**11 172 282,59**
			с НДС 12%		*12%*	*1 340 673,91*	*12 512 956,50*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		11 308 903,98
			в том числе НДС 12%		*12%*		*1 211 668,28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 7-1-1. Вертикальная планировка				
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5120,000	1,52	7787
			Накладные расходы			*0,34*	*1733*
			Сметная прибыль			*0,11*	*577*
2	2	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1038,000	94,56	98152
			Накладные расходы			*21,05*	*21845*
			Сметная прибыль			*7,00*	*7271*
3	3	1101-0105-0505	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1038,000	38,02	39467
			Накладные расходы			*8,46*	*8784*
			Сметная прибыль			*2,82*	*2923*
4	4	1101-0102-0308	Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	173,000	269,64	46648
			Накладные расходы			*49,09*	*8492*
			Сметная прибыль			*19,97*	*3455*
5	5	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	285,450	306,72	87553
			Сметная прибыль			*22,72*	*6485*
6	6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	173,000	30,56	5287
			Накладные расходы			*7,79*	*1348*
			Сметная прибыль			*2,26*	*392*
7	7	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1153,000	135,79	156563
			Накладные расходы			*29,71*	*34259*
			Сметная прибыль			*10,06*	*11597*
8	8	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1153,000	19,15	22082
			Накладные расходы			*3,76*	*4330*
			Сметная прибыль			*1,42*	*1636*
9	9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1153,000	117,88	135915
			Накладные расходы			*19,94*	*22990*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1101-0203-0112	*Сметная прибыль*			*8,73*	*10068*
			Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5120,000	77,15	395020
			Накладные расходы			*23,22*	*118911*
			Сметная прибыль			*5,71*	*29261*
			ИТОГО:				994474
			В том числе :				
			Накладные расходы				222692
			Сметная прибыль				73665
			Итого с временными		1,2%	11 933,69	1 006 407,69
			Итого с зимними удорожаниями		0,578%	5 817,04	1 012 224,72
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%	20 244,49	1 032 469,22
			Итого				1 032 469,22
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		1 083 985,41
			с НДС 12%		*12%*	*130 078,25*	*1 214 063,66*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		1 097 241,03
			в том числе НДС 12%		*12%*		*117 561,54*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 7-1-2. Покрытие				
1	1	1127-0401-0101	**Раздел: Покрытие типI-960м2**				
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,600	1729,87	182675
			Накладные расходы			*431,71*	*45588*
			Сметная прибыль			*128,14*	*13531*
2	2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	105,600	2393,28	252730
			Накладные расходы			*177,28*	*18721*
			Сметная прибыль			297,21	285321
3	3	1127-0402-0101	Основания и покрытия из дробленного гравия. Устройство	м2 основания или покрытия	960,000		
			Накладные расходы			*97,89*	*93974*
			Сметная прибыль			*22,02*	*21135*
4	4	2101-0301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	81,984	4033,80	330707
			Сметная прибыль			*298,80*	*24497*
5	5	1127-1001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	67,200	1042,32	70044
			Накладные расходы			*299,54*	*20129*
			Сметная прибыль			*77,21*	*5188*
6	6	1127-0102-0201	Основания и покрытия толщиной 7 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	960,000	110,68	106249
			Накладные расходы			*37,34*	*35845*
			Сметная прибыль			*8,20*	*7870*
7	7	2101-0501-0401 РСНБ РК 2015	Кирпичный отсев	м3	40,320	864,00	34836
			Сметная прибыль			*64,00*	*2580*
8	8	2113-0102-0201 РСНБ РК 2015	Отходы гашенной извести	т	6,720	50347,44	338335
			Сметная прибыль			*3729,44*	*25062*
9	9	2101-0103-0501 РСНБ РК 2015	Супесчанный грунт	м3	13,440	561,60	7548
			Раздел: Покрытие типII-1080м2			*41,60*	*559*
10	10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 13см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1080,000	880,76	951222
			Накладные расходы			*114,03*	*123154*
			Сметная прибыль			*65,24*	*70461*
11	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1080,000	1242,19	1341568
			Накладные расходы			*213,03*	*230075*
			Сметная прибыль			*92,01*	*99375*
12	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1080,000	760,55	821390
			Накладные расходы			*136,51*	*147425*
			Сметная прибыль			*56,34*	*60844*
13	13	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия резиновое. Устройство	м2 покрытия	1080,000	21867,20	23616575
			Раздел: Покрытие типIII-130м2			*768,94*	*830450*
			Накладные расходы			*1619,79*	*1749376*
14	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,860	1776,84	28181
			Накладные расходы			*442,99*	*7026*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*131,62*	*2087*
15	15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	15,860	1555,20	24665
			Сметная прибыль			*115,20*	*1827*
16	16	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	130,000	1001,80	130234
			Накладные расходы			*470,08*	*61110*
			Сметная прибыль			*74,21*	*9647*
17	17	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	130,000	2229,12	289786
			Сметная прибыль			*165,12*	*21466*
18	18	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8	м бортового камня	134,000	2597,54	348071
			Накладные расходы			*900,60*	*120680*
			Сметная прибыль			*192,41*	*25783*
19	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые из бетона В22,5	м3	2,144	56313,36	120736
			Сметная прибыль			*4171,36*	*8943*
			Раздел: Покрытие типIV-2950м2				
20	20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	539,850	1776,84	959229
			Накладные расходы			*442,99*	*239148*
			Сметная прибыль			*131,62*	*71054*
21	21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	539,850	1555,20	839575
			Сметная прибыль			*115,20*	*62191*
22	22	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 40 мм. Устройство	м2 покрытия	2950,000	1581,77	4666236
			Накладные расходы			*380,29*	*1121856*
			Сметная прибыль			*117,17*	*345647*
23	23	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2950,000	247,31	729579
			Накладные расходы			*20,35*	*60043*
			Сметная прибыль			*18,32*	*54043*
			ИТОГО:				36475491
			В том числе :				
			Накладные расходы				3136504
			Сметная прибыль				2701888
			Итого с временными		1,2%	437 705,89	36 913 196,89
			Итого с зимними удорожаниями		0,578%	213 358,28	37 126 555,17
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%	742 531,10	37 869 086,27
			Итого				37 869 086,27
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		39 758 605,99
			с НДС 12%		*12%*	*4 771 032,72*	*44 529 638,71*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		40 244 798,10
			в том числе НДС 12%		*12%*		*4 311 942,65*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 7-1-4. МАФ				
			Раздел: Малые архитектурные формы				
1	1	8601-0302-0109	Скамья, тип 1С-2Б				
			Накладные расходы	шт.	34,000	49390,45	1679275
			Сметная прибыль			*13941,90*	*474025*
2	2	8601-0303-0101	Урна, тип 1			*3658,55*	*124391*
			Накладные расходы	шт.	34,000	22347,53	759816
			Сметная прибыль			*8746,16*	*297369*
3	3	8601-0104-0202	Качели двойные, металлические			*1655,37*	*56283*
			Накладные расходы	комплект	2,000	222677,80	445356
			Сметная прибыль			*12981,15*	*25962*
4	4	8601-0102-0101	Горка-скат, тип 1			*16494,65*	*32989*
			Накладные расходы	шт.	2,000	102101,88	204204
			Сметная прибыль			*25925,78*	*51852*
5	5	8601-0109-0301	Песочница деревянная			*7563,10*	*15126*
			Накладные расходы	шт.	2,000	72065,38	144131
			Сметная прибыль			*3476,20*	*6952*
6	6	8601-0103-0201	Лестница-лиана			*5338,18*	*10676*
			Накладные расходы	шт.	2,000	47084,57	94169
			Сметная прибыль			*4369,82*	*8740*
7	7	8601-0401-0102	Навес беседки, тип 1Б			*3487,75*	*6975*
			Накладные расходы	шт.	2,000	400356,17	800712
			Сметная прибыль			*77658,16*	*155316*
			Раздел: Полоса препятсвий ГТО			*29656,01*	*59312*
8	8	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,224	5211,68	1167
			Накладные расходы			*2020,03*	*452*
			Сметная прибыль			*386,05*	*86*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1110-0113-0302	Ворота для пролезания высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	0,996	12132,63	12084
			Накладные расходы			*3259,95*	*3247*
			Сметная прибыль			*898,71*	*895*
10	10	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,270	1577,79	2004
			Накладные расходы			*560,68*	*712*
			Сметная прибыль			*116,87*	*148*
11	11	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,224	5211,68	1167
			Накладные расходы			*2020,03*	*452*
			Сметная прибыль			*386,05*	*86*
12	12	1110-0113-0301	Комбинированное препятствие. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3,000	11551,12	34653
			Накладные расходы			*3451,53*	*10355*
			Сметная прибыль			*855,64*	*2567*
13	13	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,252	1577,79	25642
			Накладные расходы			*560,68*	*9112*
			Сметная прибыль			*116,87*	*1899*
14	14	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,224	5211,68	1167
			Накладные расходы			*2020,03*	*452*
			Сметная прибыль			*386,05*	*86*
15	15	1110-0113-0303	Разрушенная стенка. Устройство с установкой столбов	м2 ворот	3,000	11377,54	34133
			Накладные расходы			*3153,21*	*9460*
			Сметная прибыль			*842,78*	*2528*
16	16	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,272	1577,79	16207
			Накладные расходы			*560,68*	*5759*
			Сметная прибыль			*116,87*	*1201*
17	17	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,375	5211,68	7166
			Накладные расходы			*2020,03*	*2778*
			Сметная прибыль			*386,05*	*531*
18	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,495	1726,14	854
			Накладные расходы			*669,05*	*331*
			Сметная прибыль			*127,86*	*63*
19	19	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,223	8272,27	1843
			Накладные расходы			*1608,17*	*358*
			Сметная прибыль			*612,76*	*136*
20	20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,880	37557,04	33050
			Накладные расходы			*5602,55*	*4930*
			Сметная прибыль			*2782,00*	*2448*
21	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,800	1260,16	11089
			Накладные расходы			*280,46*	*2468*
			Сметная прибыль			*93,35*	*821*
22	22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,014	669297,17	9129
			Накладные расходы			*62023,81*	*846*
			Сметная прибыль			*49577,57*	*676*
23	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,033	715635,76	23616
			Накладные расходы			*237489,17*	*7837*
			Сметная прибыль			*53010,06*	*1749*
24	24	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,162	295642,48	47788
			Накладные расходы			*99637,75*	*16105*
			Сметная прибыль			*21899,44*	*3540*
25	25	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,162	108870,18	17598
			Накладные расходы			*38877,34*	*6284*
			Сметная прибыль			*8064,46*	*1304*
26	26	2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,470	722,52	36466
			Сметная прибыль			*53,52*	*2701*
27	27	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,016	235539,36	3731
			Накладные расходы			*17447,36*	*276*
			Сметная прибыль			*1722,86*	*8076*
28	28	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,688		
			Накладные расходы			*655,74*	*3074*
			Сметная прибыль			*127,62*	*598*
29	29	8601-0207-0201	Бум, тип 2А	шт.	1,000	37192,28	37192
			Накладные расходы			*10050,30*	*10050*
			Сметная прибыль			*2754,98*	*2755*
30	30	8601-0207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	1,000	60754,10	60754
			Накладные расходы			*5086,80*	*5087*
			Сметная прибыль			*4500,30*	*4500*
			ИТОГО:				4554241

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	2501-0202-0101	*Сметная прибыль*			*1006,36*	*48305*
			Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	48,000	1143,72	54899
			Сметная прибыль			*84,72*	*4067*
			ИТОГО:				1128984
			В том числе :				439352
			Накладные расходы				83628
			Сметная прибыль				1 142 531,81
			Итого с временными		1,2%	13 547,81	1 149 135,64
			Итого с зимними удорожаниями		0,578%	6 603,83	1 172 118,35
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%	22 982,71	

			Итого				1 172 118,35
			Итого в ценах 2019 год - 100%, К=1,0498961		1,0498961		1 230 602,49
			с НДС 12%		*12%*	*147 672,30*	*1 378 274,79*
			с учетом К договорного 0,90377553623		0,903775536		1 245 651,04
			в том числе НДС 12%		*12%*		*133 462,61*
			ИТОГО по выполнению				*208 499 140,65*
			в том числе НДС 12%		*12%*		*22 339 193,64*
							208 499 140,65

М.П. **Заказчик:**
КГУ "Общеобразовательный средней школы"
Директор

Муканова Ж.Б.

Технический надзор:
М.П. ТОО "Мұрадар"

Оразалы Ж.Ж.

Авторский надзор:
М.П. ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Директор:

Заминова А.К.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй"
Директор

Боранбаев Б.О.