Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61*
Наименование строительства и его адрес:

Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области

Адрес: *Атырауская область, г.Кульсары Жылыойский район*

Программа 099 "Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Полная стоимость строительства - 258 954 430,56 тенге
Лимит финансирования за 2019г.- 96 000 000,00 тенге с НДС

Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства, тг - 96 000 000,00
б) с начала года, тг - 96 000 000,00
в) за отчетный период, тг - 40 000 000,00

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительные соглосования: наименование	Дополнительные соглосования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		38	*26.03.2019 г.*				
		1	*18.04.2019 г.*				
		2	*13.11.2019 г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения до	Аванс: Сумма погашения	Аванс: Остаток	Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области**	**тенге**	**96 000 000,00**					**96 000 000,00**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**
	Акт №3	**тенге**							**40 000 000,00**	**40 000 000,00**
	Итого	**тенге**	**96 000 000,00**					**96 000 000,00**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**
Итого к оплате: 40 000 000 (сорок миллионов) тенге, 00 тиын										

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
_____ Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г. Кульсары Жылыойского района

А К Т №3
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудо- вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
	Раздел 3 Стены и перегородки										
24	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	176	30654,83	1946,67	5395250	342614	8043719	1029140	6938341
					5883,92	403,59	1035570	71032	–	513951	
26	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	131	32156,13	2359,6	4212453	309108	6669300	578273	5173985
					4257,36	489,2	557714	64085	–	383258	
27	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	685,5	4369,65	245,31	2995394	168160	1823443	966428	4278768
					1464,32	51,61	1003791	35379	–	316946	
28	1108-0201-0107	Стены (вентканалы) из кирпича керамического. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16,83	24377,18	2359,6	410268	39712	298905	74292	523325
					4257,34	489,19	71651	8233	–	38765	
29	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	321	478,96	247,72	153747	79518	23680	79567	251979
					157,47	52,59	50549	16881	–	18665	
30	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	16,716	89749		1500244		1500244	–	1620264
31	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3529	1314,83	21174	7889	941	16519	40708
					2057,33	275,83	12344	1655	–	3015	
32	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из									

		тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,02	137277		140023		140023	–	151225
					–		–		–	11202	
33	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2188	56,5	4376	113	1948	2759	7706
					1157,5	11,5	2315	23	–	571	
34	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2882		5764		5764	–	6225
					–		–		–	461	
35	1109-0302-0301	Перемычки из одиночных и парных уголков при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,31784	82504,7	20118,53	108728	26513	2992	59500	181686
					60115,8	5318,55	79223	7009	–	13458	
36	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2426	223676		277940		277940	–	300175
					–		–		–	22235	
37	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07524	240358		18085		18085	–	19532
					–		–		–	1447	
38	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,0758	28140,92	9649,56	30274	10381	3753	13158	46907
					15002,79	2722,63	16140	2929	–	3475	
39	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8316	301607		250816		250816	–	270881
					–		–		–	20065	
40	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2442	240358		58695		58695	–	63391
					–		–		–	4696	
		Итого по разделу 3									**19 875 097**
	Раздел 4 Перекрытие										
43	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	122	4753,37	955,65	579911	116589	237496	320094	972005

					2025,36	198,13	247094	24172	–	72000	
44	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	110	7206,51	1274,67	792716	140214	480339	450659	1342845
					3202,64	269,31	352290	29624	–	99470	
45	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,316268	8625		88978		88978	–	96096
					–		–		–	7118	
46	1106-0801-0103	Монолитный участок толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,17	43441,94	1469,59	94269	3189	78053	12480	115289
					6003,23	316,59	13027	687	–	8540	
47	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0243	229786		5584		5584	–	6031
					–		–		–	447	
48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	197031		1616		1616	–	1745
					–		–		–	129	
49	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,08968	18343	1260,04	1645	113	26	1399	3288
					16793,04	345,67	1506	31	–	244	
50	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	191324		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03124	196378		6135		6135	–	6626
					–		–		–	491	
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	197031		2648		2648	–	2860
					–		–		–	212	
53	1106-0801-0103	Монолитный участок толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,1	43440	1470	4344	147	3597	574	5311
					6000	310	600	31	–	393	

54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	197031		2128		2128	–	2298
					–		–		–	170	
		Итого по разделу 4									2 563 693
	Раздел 5 Кровля										
57	2111-0202-0204	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	83,052	20003		1661289		1661289	–	1794192
					–		–		–	132903	
		Итого по разделу 5									1 794 192
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
137	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3285,65	1701,55	72,75	5590694	239020	2472919	2452119	8686238
					876,16	56,73	2878755	186394	–	643425	
		Итого по разделу 9									8 686 238
		Раздел 10 Лестницы									
		10.1 Лестница Л-1									
142	1109-0302-0401	Металлические балки и косоуры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,7723	28139,32	9650,39	21732	7453	2693	9445	33671
					15001,94	2721,74	11586	2102	–	2494	
143	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,344	301900		103854		103854	–	112162
					–		–		–	8308	
144	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,37	401396		148517		148517	–	160398
					–		–		–	11881	
145	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0109	223676		2438		2438	–	2633
					–		–		–	195	
146	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0474	250977		11896		11896	–	12848

					–		–		–	952	
147	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	52,65	5135,08	49,59	270362	2611	203838	76727	374856
					1213,92	21,08	63913	1110	–	27767	
148	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,13896	387233,74	1223,37	53810	170	22714	28208	88579
					222553,25	518,13	30926	72	–	6561	
	Раздел 11 Лестница наружная эвакуационная										
		Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	0,35	1522,86	–	533	–	–	384	990
168	1101-0205-0302	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%			1522,86	–	533	–	–	73	
169	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,1	790	–	79	–	–	57	147
					790	–	79	–	–	11	
170	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1	8910	1530	891	153	658	138	1111
					800	680	80	68	–	82	
171	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	40553,33	1700	6083	255	5151	664	7287
					4513,33	353,33	677	53	–	540	
172	1109-0301-0212	Балки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,37956	51725,68	25964,27	19633	9855	1629	7047	28814
					21469,6	5437,88	8149	2064	–	2134	
173	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,35604	301900		107488		107488	–	116087
					–		–		–	8599	
174	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02352	223676		5261		5261	–	5682
					–		–		–	421	
175	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11488	82486,07	20107,94	9476	2310	260	5187	15836
					60114,9	5318,59	6906	611	–	1173	

176	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04672	223676		10450		10450	–	11286
					–		–		–	836	
177	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06816	240358		16383		16383	–	17694
					–		–		–	1311	
181	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6168	301900		186212		186212	–	201109
					–		–		–	14897	
182	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1928	223676		43125		43125	–	46575
					–		–		–	3450	
183	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0242	234189		5667		5667	–	6120
					–		–		–	453	
184	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,095	240358		22834		22834	–	24661
					–		–		–	1827	
185	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,5568	231291		128783		128783	–	139086
					–		–		–	10303	
		Итого по разделу 11									**1 407 632**

Раздел 13 Входная группа

191	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	17	361,18	29	6140	493	4502	1249	7980
					67,35	10,82	1145	184	–	591	
192	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	34117,22	7,22	61411	13	55212	5815	72604
					3436,67	–	6186	–	–	5378	

193	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0561	13903,74	1301,25	780	73	2	670	1566
					12566,84	552,58	705	31	–	116	
194	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0561	18484,85	909,09	1037	51	16	898	2090
					17290,55	303,03	970	17	–	155	
195	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0561	221256		12412		12412	–	13405
					–		–		–	993	
		Итого по разделу 13									97 645

		ИТОГО:				34 424 498					
		Итого с временными, 1,5 %				34 940 865,32					
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				35 412 567,00					
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				36 120 818,34					
		ИТОГО:				36 120 818,34					
		Итого в ценах 2019г., к = 1,050				37 926 859,25					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 551 223,11					
		Итого с НДС				42 478 082,37					
		Всего:				42 478 082,37					
		С учетом договорного Коэф	0,929999998			39 504 616,49					
		Всего по АР				39 504 616,49					

Локальная смета № 2-1-4

Электромонтажные работы

Раздел 5 Кабель силовой

47	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,25562	256018		321461		321461		347178
										25717	
49	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1234245	633926		78242		78242		84501
										6259	
		Итого по разделу 5									431 679

		ИТОГО:				431 679					
		Итого с временными, 1,5 %				438 154,57					
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				444 069,66					
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				452 951,05					
		ИТОГО:				452 951,05					
		Итого в ценах 2019г., к = 1,050				475 598,60					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				57 071,83					
		Итого с НДС				532 670,44					

		Всего:				532 670,44					
		С учетом договорного Коэф	0,929999998			495 383,50					
		Всего по ЭО				495 383,50					
		Всего по акту				40 000 000,00					
		в т.ч. НДС				4 285 714,29					

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" _____ (подпись) **Мурзагалиев З.С.**

Аттестат эксперта
№ KZ56VJE00039444
г. Атырау от 10 июня 2018 г.
Бакесов А.К.
"___" _____ 20___ г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**