Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области
Адрес: ***Атырауская область, г.Кульсары Жылыойский район***
Программа 099 "Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Полная стоимость строительства - 258 954 430,56 тенге
Лимит финансирования за 2019г.- 147 780 000,00 тенге с НДС

Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства, тг - 30 000 000,00
б) с начала года, тг - 30 000 000,00
в) за отчетный период, тг - 30 000 000,00

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительные соглосования наименование	Дополнительные соглосования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		38	*26.03.2019 г.*				
		1	*18.04.2019 г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения до	Аванс: Сумма погашения	Аванс: Остаток	Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области**	**тенге**	**30 000 000,00**					**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**
	Акт №1	**тенге**							**30 000 000,00**	**30 000 000,00**
	Итого	**тенге**	**30 000 000,00**					**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**
	Итого к оплате: 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге, 00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
Боранбаев Б.О.

Заказчик — Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61

Наименование строительства и его адрес: — Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г. Кульсары Жылыойского района

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудо- вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1909	192 / 10	183 / 44	367330 / 18813	348517 / 83371	-	73572 / 35272	476174
2	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	212	3513 / 3512,93	- / –	745092 / 745092	- / –	- / –	536466 / 102525	1384083
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта / м3 грунта	92,1	794,13 / 794,13	– / –	73139 / 73139	– / –	– / –	52660 / 10064	135863
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	828,9	31,96 / –	31,96 / 11,78	26490 / –	26490 / 9768	– / –	7033 / 2682	36205
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	828,9	143,9 / 77,44	66,46 / 32,1	119279 / 64187	55092 / 26611	– / –	65375 / 14772	199426
	Итого по разделу 1										**2 231 751**

Раздел 2 Фундаменты

6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	24,12	8907,75 / 798,13	1531,22 / 679,52	214855 / 19251	36933 / 16390	158671 / –		33146 / 19840	267841
7	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкци й	4	1567 / 693,75	873,25 / 310	6268 / 2775	3493 / 1240	–	–	4738 / 880	11886
8	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	2077,32 / 894,32	1183 / 423	45701 / 19675	26026 / 9306	– / –		34198 / 6392	86291
9	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	3005,9 / 1360,05	1645,85 / 601,08	120236 / 54402	65834 / 24043	– / –		92565 / 17024	229825
10	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,48	41003 / –		101687 / –		101687 / –		– / 8135	109822
11	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	48,16	36121 / –		1739587 / –		1739587 / –		– / 139167	1878754
12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	1762,38 / 506,47	775,09 / 288,69	56396 / 16207	24803 / 9238	15386 / –		30025 / 6914	93335

13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	73	2504,84	1087,78	182853	79408	51560	96249	301430
					710,75	406,6	51885	29682	–	22328	
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	90	3771,84	1721,67	339466	154950	91416	178883	559817
					1034,44	649,96	93100	58496	–	41468	
15	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	120	5330,66	2578,04	639679	309365	173988	325950	1042879
					1302,72	999,19	156326	119903	–	77250	
16	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	39404,35	1313,04	9063	302	8084	675	10517
					2943,48	282,61	677	65	–	779	
17	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,493	41003		676262		676262	–	730363
					–		–		–	54101	
18	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,328	38245		547974		547974	–	591812
					–		–		–	43838	
19	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	146,67	36121		5297867		5297867	–	5721696
					–		–		–	423829	
20	1106-0101-0119	Монолитные бетонные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	10,8	38536,57	1310,09	416195	14149	370250	31673	483697
					2944,07	278,61	31796	3009	–	35829	
	Итого по разделу 2										**12 119 965**

Раздел 4 Перекрытие

43	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4753,37	955,65	57040	11468	237496	31485	95607
					2025,36	198,13	24304	2378	–	7082	
44	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	66	7206,51	1274,67	475630	84128	480339	270395	805707
					3202,64	269,31	211374	17774	–	59682	
45	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	916,75316	8625		7906996		7906996	–	8539556
					–		–		–	632560	
	Итого по разделу 4										9 440 870
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Полы подвала										
101	101 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	423,2	361,16	28,98	152845	12266	112076	31075	198634
					67,35	10,76	28503	4555	–	14714	
102	102 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	33,856	34116,46	7,21	1155047	244	1338449	109373	1365574
					3436,73	–	116354	–	–	101154	
103	103 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	423,2	1385,15	89,93	586194	38060	412164	140972	785339
					321,29	33,08	135970	14000	–	58173	
	Итого по разделу 8										2 349 547

		ИТОГО:				26 142 133				
		Итого с временными, 1,5 %				26 534 264,92				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				26 892 477,49				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				27 430 327,04				
		ИТОГО:				27 430 327,04				

		Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**28 801 843,39**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 456 221,21**				
		Итого с НДС				**32 258 064,60**				
		Всего:				**32 258 064,60**				
		С учетом договорного Коэф	**0,929999998**			**30 000 000,00**				
		в т.ч. НДС				**3 214 285,71**				
		Всего по акту				**30 000 000,00**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ **Нудин Н.М.**
(подпись)

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" _____ **Мурзагалиев З.С.**
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Заказчик:Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Договор №38 от 26.03.2019г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР

выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№	Наименование объектов,работ и затрат	общая стоимость	Освоено с начала года	июль, 2019г.	% с начала строительства
	Строительство общежития на 60 мест для Жылыойского технологического колледжа нефти и газа г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области	**258 954 430,56**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**11,59%**
1.	Земляные работы	2 561 157,45	2 561 157,45	2 561 157,45	100,00%
2.	Фундаменты	16 775 295,47	13 908 160,00	13 908 160,00	82,91%
3.	Стены и перегородки	42 488 442,88	0,00	0,00	0,00%
4.	Перекрытие	23 026 512,52	10 834 342,41	10 834 342,41	47,05%
5.	Кровля	13 718 094,81	0,00	0,00	0,00%
6.	Двери	3 340 660,16	0,00	0,00	0,00%
7.	Окна	4 145 496,14	0,00	0,00	0,00%
8.	Полы	13 763 110,57	0,00	2 696 340,14	0,00%
9.	Внутренняя отделка	27 278 958,01	0,00	0,00	0,00%
10.	Лестницы	1 216 931,11	0,00	0,00	0,00%
11.	Лестница наружная эвакуационная	1 588 350,70	0,00	0,00	0,00%
12.	Ограждение балкона	102 757,25	0,00	0,00	0,00%
13.	Входная группа	1 862 086,58	0,00	0,00	0,00%
14.	Отопление и вентиляция	8 662 145,15	0,00	0,00	0,00%
15.	Водопровод и канализация	7 731 695,48	0,00	0,00	0,00%
16.	Электромонтажные работы	14 317 915,77	0,00	0,00	0,00%
17.	Внутренний газопровод	1 669 426,60	0,00	0,00	0,00%
18.	Пожарная сигнализация	2 574 894,22	0,00	0,00	0,00%
19.	Слаботочные сети	1 427 787,11	0,00	0,00	0,00%
20.	Видеонаблюдение	4 840 633,03	0,00	0,00	0,00%
21.	Технологическое оборудование	17 158 595,58	0,00	0,00	0,00%
22.	Наружные сети электроснабжения	7 284 780,21	0,00	0,00	0,00%
23.	Наружные сети водоснабжения и канализации	3 348 113,82	0,00	0,00	0,00%
24.	Тепловые сети	15 363 601,73	0,00	0,00	0,00%
25.	Наружные сети газоснабжения	753 344,00	0,00	0,00	0,00%
26.	Вертикальная планировка	1 180 137,90	0,00	0,00	0,00%
27.	Благоустройство и озеленение территории	20 773 506,33	0,00	0,00	0,00%

Заказчик: ГУ "Управление строительста Атырауской области",
Заместитель руководителя _____ Нудин Н.М.

Технадзор ТОО "ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan", Эксперт технического надзора : _____ Мурзагалиев З.С

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй", директор: _____ Боранбаев Б.О.