Заказчик : *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"*

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31 Б мкр., здание №4*

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**

Адрес: *г.Актау, 31Б микрорайон*

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		66	*27.07.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за *октябрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *октябрь*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**207 789 847,43**	**185 526 649,49**							**22 263 197,94**	**207 789 847,43**
в том числе:										
за октябрь 2019 г.		**106 103 404,13**							**12 732 408,50**	**118 835 812,63**
Акт №6		18 471 786,87							2 216 614,42	20 688 401,30
Акт №7		2 030 623,39							243 674,81	2 274 298,19
Акт №8		9 482 189,51							1 137 862,74	10 620 052,25
Акт №9		3 413 548,15							409 625,78	3 823 173,93
Акт №10		3 818 826,59							458 259,19	4 277 085,78
Акт №11		3 135 712,19							376 285,46	3 511 997,65
Акт №12		985 554,09							118 266,49	1 103 820,58
Акт №13		1 175 733,82							141 088,06	1 316 821,88
Акт №14		718 449,30							86 213,92	804 663,22
Акт №15		137 918,54							16 550,22	154 468,76
Акт №16		9 042 829,67							1 085 139,56	10 127 969,23

Акт №17		34 449 121,67							4 133 894,60	38 583 016,27
Акт №18		3 711 501,71							445 380,21	4 156 881,92
Акт №19		15 529 608,64							1 863 553,04	17 393 161,67
Всего к оплате		**106 103 404,13**							**12 732 408,50**	**118 835 812,63**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

(подпись)

Тажигараев Ш.Б.
(расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй"

(подпись)

Боранбаев Б.О.
(расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр..в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА(АС-17,18,19лист)				
1	48	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,345	60376,69	201960
			Накладные расходы			*2273,93*	*7606*
			Сметная прибыль			*4472,35*	*14960*
2	54	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	-3,345	60376,69	-201960
			Накладные расходы			*2273,93*	*-7606*
			Сметная прибыль			*4472,35*	*-14960*
3	69	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,324	174806,20	-56707
			Накладные расходы			*6583,62*	*-2136*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*-4201*
4	71	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	-0,011	191261,86	-2161
			Накладные расходы			*7203,38*	*-81*
			Сметная прибыль			*14167,55*	*-160*
5	73	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждение Ог1,Ог2	т конструкций	0,246	90007,93	22147
			Накладные расходы			*26284,34*	*6468*
			Сметная прибыль			*6667,25*	*1641*
6	74	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,246	337778,48	83114
			Накладные расходы			*12721,54*	*3130*
			Сметная прибыль			*25020,63*	*6157*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА				
7	106	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	-17,000	5044,73	-85760
			Накладные расходы			*1444,14*	*-24550*
			Сметная прибыль			*373,68*	*-6353*
8	127	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	-20,000	5044,73	-100895
			Накладные расходы			*1444,14*	*-28883*
			Сметная прибыль			*373,68*	*-7474*
			Раздел: КРОВЛЯ				
9	146	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,715	97309,45	945406
			Накладные расходы			*16448,85*	*159808*
			Сметная прибыль			*7208,11*	*70030*
10	148	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,880	13895,82	40020
			Накладные расходы			*523,35*	*1507*
			Сметная прибыль			*1029,32*	*2964*
11	149	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6,000	316,14	1897
			Накладные расходы			*11,91*	*71*
			Сметная прибыль			*23,42*	*141*
12	150	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	6,000	688,53	4131
			Накладные расходы			*25,93*	*156*
			Сметная прибыль			*51,00*	*306*
13	152	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	434,000	263,47	114347
			Накладные расходы			*27,77*	*12053*
			Сметная прибыль			*19,52*	*8470*
14	153	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	434,000	5068,93	2199916
			Накладные расходы			*1151,88*	*499917*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1151,88*	*499917*
			Сметная прибыль			*375,48*	*162957*
15	154	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	19,000	1506,64	28626
			Накладные расходы			*215,51*	*4095*
			Сметная прибыль			*111,60*	*2120*
16	155	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,000	924,35	17563
			Накладные расходы			*34,81*	*661*
			Сметная прибыль			*68,47*	*1301*
17	156	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	428,400	784,03	335877
			Накладные расходы			*125,02*	*53560*
			Сметная прибыль			*58,08*	*24880*
18	157	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	85,680	12478,45	1069154
			Накладные расходы			*2037,90*	*174607*
			Сметная прибыль			*924,33*	*79197*
19	158	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	428,400	721,31	309010
			Накладные расходы			*160,90*	*68931*
			Сметная прибыль			*53,43*	*22890*
20	159	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	428,400	69,95	29969
			Накладные расходы			*5,82*	*2492*
			Сметная прибыль			*5,18*	*2220*
21	160	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	428,400	3301,51	1414365
			Накладные расходы			*291,01*	*124669*
			Сметная прибыль			*244,56*	*104768*
22	161	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	198,000	2087,34	413294
			Накладные расходы			*733,34*	*145201*
			Сметная прибыль			*154,62*	*30614*
23	162	ПРАЙС	Желоб водосточный 3м	шт	30,000	4115,48	123464
			Накладные расходы			*155,00*	*4650*
			Сметная прибыль			*304,85*	*9146*
24	163	ПРАЙС	Держатель желаба карнизный	шт	90,000	615,44	55390
			Накладные расходы			*23,18*	*2086*
			Сметная прибыль			*45,59*	*4103*
25	164	ПРАЙС	Соединитель желаба	шт	30,000	897,32	26920
			Накладные расходы			*33,80*	*1014*
			Сметная прибыль			*66,47*	*1994*
26	165	ПРАЙС	Заглушка желаба	шт	6,000	756,38	4538
			Накладные расходы			*28,49*	*171*
			Сметная прибыль			*56,03*	*336*
27	166	ПРАЙС	Воронка желаба	шт	12,000	1700,69	20408
			Накладные расходы			*64,05*	*769*
			Сметная прибыль			*125,98*	*1512*
28	167	ПРАЙС	Колено 67град (прим.колено сливное)	шт	24,000	1916,80	46003
			Накладные расходы			*72,19*	*1733*
			Сметная прибыль			*141,99*	*3408*
29	168	ПРАЙС	Водосточный труба Д100мм -3м	шт	36,000	5351,06	192638
			Накладные расходы			*201,53*	*7255*
			Сметная прибыль			*396,38*	*14270*
30	169	ПРАЙС	Хомут водос.трубы	шт	96,000	1113,43	106890
			Накладные расходы			*41,93*	*4026*
			Сметная прибыль			*82,48*	*7918*
31	170	ПРАЙС	колено сливное	шт	12,000	1916,80	23002
			Накладные расходы			*72,19*	*866*
			Сметная прибыль			*141,99*	*1704*
			Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
32	171	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	15,960	4677,63	74655
			Накладные расходы			*993,48*	*15856*
			Сметная прибыль			*346,49*	*5530*
33	172	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15,960	17978,39	286935
			Накладные расходы			*677,11*	*10807*
			Сметная прибыль			*1331,73*	*21254*
34	173	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	70,560	3393,06	239414
			Накладные расходы			*779,60*	*55009*
			Сметная прибыль			*251,34*	*17734*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	174	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	70,560	17658,01	1245949
			Накладные расходы			*665,04*	*46925*
			Сметная прибыль			*1308,00*	*92293*
						1409,92	99484
36	175	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	70,560		
			Накладные расходы			*400,75*	*28277*
			Сметная прибыль			*104,44*	*7369*
						2622,98	41863
37	176	11-100106-0801 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2 проемов	15,960		
			Накладные расходы			*757,82*	*12095*
			Сметная прибыль			*194,29*	*3101*
						1572,95	103500
38	177	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	65,800		
			Накладные расходы			*59,24*	*3898*
			Сметная прибыль			*116,51*	*7667*
						3276,44	64677
39	178	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,740		
			Накладные расходы			*657,37*	*12977*
			Сметная прибыль			*242,70*	*4791*
			Раздел: ПОЛЫ				
40	197	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 30мм)	м2 стяжки	277,480	172,86	47966
			Накладные расходы			*13,84*	*3841*
			Сметная прибыль			*12,80*	*3553*
						1666,83	61606
41	203	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,960		
			Накладные расходы			*394,04*	*14564*
			Сметная прибыль			*123,47*	*4563*
						1067,37	39450
42	204	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,960		
			Накладные расходы			*239,87*	*8866*
			Сметная прибыль			*79,06*	*2922*
						914,67	33806
43	205	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,960		
			Накладные расходы			*238,10*	*8800*
			Сметная прибыль			*67,75*	*2504*
						1284,62	394675
44	208	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	307,230		
			Накладные расходы			*306,06*	*94031*
			Сметная прибыль			*95,16*	*29235*
						83,28	25585
45	209	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	307,230		
			Накладные расходы			*5,35*	*1643*
			Сметная прибыль			*6,17*	*1895*
						1666,83	512101
46	210	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	307,230		
			Накладные расходы			*394,04*	*121062*
			Сметная прибыль			*123,47*	*37933*
						1067,37	327928
47	211	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	307,230		
			Накладные расходы			*239,87*	*73695*
			Сметная прибыль			*79,06*	*24291*
						914,67	281015
48	212	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	307,230		
			Накладные расходы			*238,10*	*73151*
			Сметная прибыль			*67,75*	*20816*
						914,67	6531
49	215	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,140		
			Накладные расходы			*238,10*	*1700*
			Сметная прибыль			*67,75*	*484*
						172,86	1234
50	216	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 30мм)	м2 стяжки	7,140		
			Накладные расходы			*13,84*	*99*
			Сметная прибыль			*12,80*	*91*
						1666,83	11901
51	217	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,140		
			Накладные расходы			*394,04*	*2813*
			Сметная прибыль			*123,47*	*882*
						1067,37	7621
52	218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,140		
			Накладные расходы			*239,87*	*1713*
			Сметная прибыль			*79,06*	*565*
						914,67	6531
53	219	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,140		
			Накладные расходы			*238,10*	*1700*
			Сметная прибыль			*67,75*	*484*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	222	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	302,560	1284,62	388675
			Накладные расходы			*306,06*	*92602*
			Сметная прибыль			*95,16*	*28791*
55	223	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	302,560	83,28	25196
			Накладные расходы			*5,35*	*1618*
			Сметная прибыль			*6,17*	*1866*
56	224	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	302,560	1666,83	504317
			Накладные расходы			*394,04*	*119221*
			Сметная прибыль			*123,47*	*37357*
57	225	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	302,560	1067,37	322943
			Накладные расходы			*239,87*	*72575*
			Сметная прибыль			*79,06*	*23922*
58	226	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	302,560	914,67	276743
			Накладные расходы			*238,10*	*72039*
			Сметная прибыль			*67,75*	*20500*
59	229	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,700	914,67	7043
			Накладные расходы			*238,10*	*1833*
			Сметная прибыль			*67,75*	*522*
60	230	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 30мм)	м2 стяжки	7,700	172,86	1331
			Накладные расходы			*13,84*	*107*
			Сметная прибыль			*12,80*	*99*
61	231	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,700	1666,83	12835
			Накладные расходы			*394,04*	*3034*
			Сметная прибыль			*123,47*	*951*
62	232	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,700	1067,37	8219
			Накладные расходы			*239,87*	*1847*
			Сметная прибыль			*79,06*	*609*
63	233	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,700	914,67	7043
			Накладные расходы			*238,10*	*1833*
			Сметная прибыль			*67,75*	*522*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
64	240	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	517,940	1766,86	915130
			Накладные расходы			*530,29*	*274656*
			Сметная прибыль			*130,88*	*67787*
65	245	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	647,100	1766,86	1143338
			Накладные расходы			*530,29*	*343148*
			Сметная прибыль			*130,88*	*84692*
66	250	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	724,960	1766,86	1280906
			Накладные расходы			*530,29*	*384436*
			Сметная прибыль			*130,88*	*94882*
67	255	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,020	1766,86	166121
			Накладные расходы			*530,29*	*49857*
			Сметная прибыль			*130,88*	*12305*
68	257	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	818,860	947,81	776126
			Накладные расходы			*253,37*	*207474*
			Сметная прибыль			*70,21*	*57491*
69	258	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	818,860	709,38	580887
			Накладные расходы			*154,15*	*126231*
			Сметная прибыль			*52,55*	*43029*
70	259	21-110203-0107 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95	м3	67,474	13935,22	940266
			Накладные расходы			*524,83*	*35413*
			Сметная прибыль			*1032,24*	*69649*
71	262	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм. Устройство	м2 покрытия	0,720	3670,31	2643
			Накладные расходы			*488,41*	*352*
			Сметная прибыль			*271,87*	*196*
72	263	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,210	26944,57	5658

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	301	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*375,48*	*8490*
			Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,403	90007,93	36239
			Накладные расходы			*26284,34*	*10583*
			Сметная прибыль			*6667,25*	*2684*
			ИТОГО:				**19230577**
			В том числе :				**3722392**
			Накладные расходы				**1424487**
			Сметная прибыль				**19519036**
			Итого с временными, 1,5 %				**102 475**
			Зимние удорожания, 0,525%				**19 621 511**
			ИТОГО:				**20 990 668**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				20 990 668
			2017 год 100% К=1,0697784				**18 471 786,87**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				2 216 614,42
			НДС 12%				**20 688 401,30**
			Итого с НДС				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **3-1 Гаражный бокс на 5 автомобилей**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-157,237	241,30	-37941
			Накладные расходы			*78,35*	*-12320*
			Сметная прибыль			*17,87*	*-2810*
2	14	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	-12,000	2715,82	-32590
			Накладные расходы			*734,18*	*-8810*
			Сметная прибыль			*201,17*	*-2414*
3	29	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,307	172499,33	53026
			Накладные расходы			*6496,73*	*1997*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*3928*
4	37	21-049999-0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0.1 м3 СТ РК 937-92	м3	3,235	63669,34	205958
			Накладные расходы			*2397,94*	*7757*
			Сметная прибыль			*4716,25*	*15256*
5	44	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,200	12478,45	14974
			Накладные расходы			*2037,90*	*2445*
			Сметная прибыль			*924,33*	*1109*
6	50	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	159,600	784,03	125131
			Накладные расходы			*125,02*	*19954*
			Сметная прибыль			*58,08*	*9269*
7	51	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	159,600	628,46	100302
			Накладные расходы			*86,26*	*13767*
			Сметная прибыль			*46,55*	*7430*
8	52	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	35,910	12478,45	448101
			Накладные расходы			*2037,90*	*73181*
			Сметная прибыль			*924,33*	*33193*
9	53	11-120101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	159,600	729,02	116352
			Накладные расходы			*118,74*	*18951*
			Сметная прибыль			*54,00*	*8619*
10	54	11-120101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703	м2 стяжки	159,600	2806,87	447976
			Накладные расходы			*451,01*	*71982*
			Сметная прибыль			*207,92*	*33183*
11	55	11-120101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	159,600	1460,03	233020
			Накладные расходы			*198,21*	*31634*
			Сметная прибыль			*108,15*	*17261*
12	56	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	159,600	605,39	96621
			Накладные расходы			*81,10*	*12943*
			Сметная прибыль			*44,84*	*7157*
13	57	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	57,200	2653,44	151777
			Накладные расходы			*351,34*	*20097*
			Сметная прибыль			*196,55*	*11243*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	73	11-150203-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,830	1339,58	191332
			Накладные расходы			*409,51*	*58491*
			Сметная прибыль			*99,23*	*14173*
			ИТОГО:				2114038
			В том числе :				312068
			Накладные расходы				156595
			Сметная прибыль				2145749
			Итого с временными, 1,5 %				11 265
			Зимние удорожания, 0,525%				2 157 014
			ИТОГО:				2 307 527
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				2 307 527
			2017 год 100% К=1,0697784				2 030 623,39
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				243 674,81
			НДС 12%				2 274 298,19
			Итого с НДС				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

М. Ғисембаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **3-2 Гаражный бокс на 12 автомобилей**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	210,000	102,00	21421
			Накладные расходы			*23,15*	*4861*
			Сметная прибыль			*7,56*	*1587*
2	2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	315,000	285,45	89918
			Накладные расходы			*64,79*	*20408*
			Сметная прибыль			*21,14*	*6661*
3	44	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,920	12478,45	23959
			Накладные расходы			*2037,90*	*3913*
			Сметная прибыль			*924,33*	*1775*
4	45	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-2	м3	0,740	38639,84	28593
			Накладные расходы			*5594,44*	*4140*
			Сметная прибыль			*2862,21*	*2118*
5	50	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	517211,04	2255
			Накладные расходы			*118995,92*	*519*
			Сметная прибыль			*38311,93*	*167*
6	64	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	433,200	784,03	339640
			Накладные расходы			*125,02*	*54160*
			Сметная прибыль			*58,08*	*25159*
7	65	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	433,200	628,46	272248
			Накладные расходы			*86,26*	*37368*
			Сметная прибыль			*46,55*	*20166*
8	66	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	97,470	12478,45	1216275
			Накладные расходы			*2037,90*	*198634*
			Сметная прибыль			*924,33*	*90094*
9	67	11-120101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	433,200	729,02	315811
			Накладные расходы			*118,74*	*51438*
			Сметная прибыль			*54,00*	*23393*
10	68	11-120101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703	м2 стяжки	433,200	2806,87	1215936
			Накладные расходы			*451,01*	*195379*
			Сметная прибыль			*207,92*	*90069*
11	69	11-120101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	433,200	1460,03	632484
			Накладные расходы			*198,21*	*85863*
			Сметная прибыль			*108,15*	*46851*
12	70	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	433,200	605,39	262257
			Накладные расходы			*81,10*	*35131*
			Сметная прибыль			*44,84*	*19426*
13	71	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	129,200	2653,44	342824
			Накладные расходы			*351,34*	*45393*
			Сметная прибыль			*196,55*	*25394*
14	72	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	81,400	2087,34	169910
			Накладные расходы			*733,34*	*59694*
			Сметная прибыль			*154,62*	*12586*
15	73	ПРАЙС	Стоимость желоб	шт	19,133	4115,48	78743

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	73	ПРАЙС	Стоимость желоб	шт	19,133	4115,48	78743
			Накладные расходы			*155,00*	*2966*
			Сметная прибыль			*304,85*	*5833*
16	74	ПРАЙС	Стоимость воронки	шт	6,000	1700,69	10204
			Накладные расходы			*64,05*	*384*
			Сметная прибыль			*125,98*	*756*
17	75	ПРАЙС	Стоимость водосточной трубы д100мм	шт	12,000	3655,07	43861
			Накладные расходы			*137,66*	*1652*
			Сметная прибыль			*270,75*	*3249*
18	76	ПРАЙС	Стоимость держатель труб	шт	24,000	1113,43	26722
			Накладные расходы			*41,93*	*1006*
			Сметная прибыль			*82,48*	*1979*
19	77	ПРАЙС	Стоимость колено сливное	шт	6,000	1916,80	11501
			Накладные расходы			*72,19*	*433*
			Сметная прибыль			*141,99*	*852*
20	78	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	120,587	17458,35	2105246
			Накладные расходы			*2045,46*	*246656*
			Сметная прибыль			*1293,21*	*155944*
21	79	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	6,651	304000,95	2021801
			Накладные расходы			*11449,40*	*76146*
			Сметная прибыль			*22518,59*	*149763*
22	80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120,587	111,55	13451
			Накладные расходы			*23,71*	*2859*
			Сметная прибыль			*8,26*	*996*
23	81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170 за два раза	м2	120,587	192,70	23237
			Накладные расходы			*31,37*	*3783*
			Сметная прибыль			*14,27*	*1721*
24	86	11-150203-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	403,690	1339,58	540773
			Накладные расходы			*409,51*	*165317*
			Сметная прибыль			*99,23*	*40057*
25	87	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	403,690	155,15	62633
			Накладные расходы			*52,91*	*21358*
			Сметная прибыль			*11,49*	*4639*
			ИТОГО:				9871702
			В том числе :				
			Накладные расходы				1319459
			Сметная прибыль				731237
			Итого с временными, 1,5 %				10019778
			Зимние удорожания, 0,525%				52 604
			ИТОГО:				10 072 381
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				10 775 216
			2017 год 100% К=1,0697784				10 775 216
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				9 482 189,51
			НДС 12%				1 137 862,74
			Итого с НДС				10 620 052,25

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
1	4	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	5317,55	12762
			Накладные расходы			*1099,31*	*2638*
			Сметная прибыль			*393,89*	*945*
2	5	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,000	5128,44	76927
			Накладные расходы			*972,13*	*14582*
			Сметная прибыль			*379,88*	*5698*
3	11	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,260	5523,00	6959
			Накладные расходы			*1191,40*	*1501*
			Сметная прибыль			*409,11*	*515*
4	12	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	5762,49	22618
			Накладные расходы			*1200,56*	*4712*
			Сметная прибыль			*426,85*	*1675*
5	16	11-200101-0221 РСНБ РК 2015	Воздуховоды из черной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	11762,15	46166
			Накладные расходы			*783,28*	*3074*
			Сметная прибыль			*871,27*	*3420*
6	20	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,400	5523,00	51916
			Накладные расходы			*1191,40*	*11199*
			Сметная прибыль			*409,11*	*3846*
7	21	11-200101-0221 РСНБ РК 2015	Воздуховоды из черной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,560	11762,15	147733
			Накладные расходы			*783,28*	*9838*
			Сметная прибыль			*871,27*	*10943*
8	29	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,800	5317,55	25524
			Накладные расходы			*1099,31*	*5277*
			Сметная прибыль			*393,89*	*1891*
9	30	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,000	5128,44	61541
			Накладные расходы			*972,13*	*11666*
			Сметная прибыль			*379,88*	*4559*
10	46	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	5317,55	12762
			Накладные расходы			*1099,31*	*2638*
			Сметная прибыль			*393,89*	*945*
11	47	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,000	5128,44	164110
			Накладные расходы			*972,13*	*31108*
			Сметная прибыль			*379,88*	*12156*
			Раздел: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
12	64	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	3165,94	63319
			Накладные расходы			*643,36*	*12867*
			Сметная прибыль			*234,51*	*4690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	65	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2232,85	22328
			Накладные расходы			*481,84*	*4818*
			Сметная прибыль			*165,40*	*1654*
14	66	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38,000	1232,24	46825
			Накладные расходы			*444,16*	*16878*
			Сметная прибыль			*91,28*	*3469*
15	67	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	58,000	129,39	7505
			Накладные расходы			*46,96*	*2724*
			Сметная прибыль			*9,58*	*556*
16	68	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,000	132,55	3976
			Накладные расходы			*47,08*	*1412*
			Сметная прибыль			*9,82*	*295*
17	70	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000	477,81	9556
			Накладные расходы			*18,00*	*360*
			Сметная прибыль			*35,39*	*708*
18	71	23-010103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 25. толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,000	626,26	6263
			Накладные расходы			*23,59*	*236*
			Сметная прибыль			*46,39*	*464*
19	72	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 32. толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 3262-75	м	8,000	697,39	5579
			Накладные расходы			*26,27*	*210*
			Сметная прибыль			*51,66*	*413*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
20	73	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	71,070	1502,80	106804
			Накладные расходы			*452,60*	*32166*
			Сметная прибыль			*111,32*	*7911*
21	74	23-051001-0238 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	473,000	1812,21	857175
			Накладные расходы			*68,25*	*32283*
			Сметная прибыль			*134,24*	*63494*
22	78	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	61,000	225,18	13736
			Накладные расходы			*8,48*	*517*
			Сметная прибыль			*16,68*	*1017*
23	79	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	120,000	2106,99	252839
			Накладные расходы			*781,54*	*93784*
			Сметная прибыль			*156,07*	*18729*
24	80	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120,000	157,08	18850
			Накладные расходы			*5,92*	*710*
			Сметная прибыль			*11,64*	*1396*
25	81	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 40 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	430,000	1900,72	817308
			Накладные расходы			*704,55*	*302956*
			Сметная прибыль			*140,79*	*60541*
26	82	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	130,000	245,37	31898
			Накладные расходы			*9,24*	*1201*
			Сметная прибыль			*18,18*	*2363*
27	83	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	140,000	393,22	55050
			Накладные расходы			*14,81*	*2073*
			Сметная прибыль			*29,13*	*4078*
28	84	23-010602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	160,000	604,73	96757
			Накладные расходы			*22,78*	*3644*
			Сметная прибыль			*44,79*	*7167*
29	85	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,000	575,30	44298
			Накладные расходы			*21,67*	*1668*
			Сметная прибыль			*42,61*	*3281*
30	93	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	130,000	549,91	71489
			Накладные расходы			*172,11*	*22374*
			Сметная прибыль			*40,73*	*5295*
31	94	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	20,000	647,23	12945
			Накладные расходы			*24,38*	*488*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47,94*	*959*
32	95	21-110403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	10,000	387,77	3878
			Накладные расходы			*14,60*	*146*
			Сметная прибыль			*28,72*	*287*
33	96	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	100,000	254,47	25447
			Накладные расходы			*9,58*	*958*
			Сметная прибыль			*18,85*	*1885*
34	101	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,000	5317,55	42540
			Накладные расходы			*1099,31*	*8794*
			Сметная прибыль			*393,89*	*3151*
35	102	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,600	5128,44	110774
			Накладные расходы			*972,13*	*20998*
			Сметная прибыль			*379,88*	*8206*
36	109	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,000	5317,55	63811
			Накладные расходы			*1099,31*	*13192*
			Сметная прибыль			*393,89*	*4727*
37	110	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,600	5128,44	126160
			Накладные расходы			*972,13*	*23914*
			Сметная прибыль			*379,88*	*9345*
38	117	11-200101-0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,570	4867,64	7642
			Накладные расходы			*657,66*	*1033*
			Сметная прибыль			*360,57*	*566*
			ИТОГО:				**3553771**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**700641**
			Сметная прибыль				**263242**
			Итого с временными, 1,5 %				**3607078**
			Зимние удорожания, 0,525%				**18 937**
			ИТОГО:				**3 626 015**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**3 879 032**
			2017 год 100% К=1,0697784				3 879 032
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**3 413 548,15**
			НДС 12%				409 625,78
			Итого с НДС				**3 823 173,93**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

М. Сисенбаев

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61
(организация, адрес, телефон)

Стройка 86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"
(наименование, адрес)

Объект 2-1 Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №66 от 27.07.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	2,000	11975,28	23951
			Накладные расходы			*2231,27*	*4463*
			Сметная прибыль			*887,06*	*1774*
2	2	КОММЕР.ПРЕД.АО	Вводная панель ВРУ-8503, 2ВР-2-16-0-30 УХЛ4	шт	1,000	391992,83	391993
			Накладные расходы			*14763,38*	*14763*
			Сметная прибыль			*29036,51*	*29037*
3	3	КОММЕР.ПРЕД.АО	Распределительная панель ВРУ-8503, 2Р-115-30 УХЛ4	шт	1,000	193561,89	193562
			Накладные расходы			*7290,00*	*7290*
			Сметная прибыль			*14337,92*	*14338*
4	4	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6996,00	6996
			Накладные расходы			*1340,47*	*1340*
			Сметная прибыль			*518,22*	*518*
5	5	КОММЕР.ПРЕД.ТОО	Щит вводно-распределительный с АВ ввода 63 А с набором АВ отходящих линий, 3-полюсными: 10 А с независимым расцепителем SOR-C_IIP63-24VXL3 IP31	комплект	1,000	33711,23	33711
			Накладные расходы			*1269,64*	*1270*
			Сметная прибыль			*2497,13*	*2497*
6	6	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения вентиляционным оборудованием VS-10-H-T. Установка на стене	шт.	4,000	6996,00	27984
			Накладные расходы			*1340,47*	*5362*
			Сметная прибыль			*518,22*	*2073*
7	7	ООО	Блок управленния вентиляционным оборудованием VS-10-H-T; VS-10-75CG UPC	шт	4,000	159352,76	637411
			Накладные расходы			*6001,60*	*24006*
			Сметная прибыль			*11803,91*	*47216*
8	8	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4,000	31355,39	125422
			Накладные расходы			*8159,34*	*32637*
			Сметная прибыль			*2322,62*	*9290*
9	9	КОММЕР.ПРЕД.ТОО	Щиток распределительный с выключателем ввода ВА 61F293С50, с набором АВ отходящих линий: 16 А ВА 61F291В10 с УЗО 30 мА - 7 шт., 6 А ВА 61F291В6 - 5 шт.ЩО 85050412НУХЛ3.1	шт	2,000	50326,30	100653
			Накладные расходы			*1895,41*	*3791*
			Сметная прибыль			*3727,87*	*7456*
10	10	КОММЕР.ПРЕД.ТОО	Щиток распределительный с выключателем ввода ВА 61F293С50, с набором АВ отходящих линий: 16 А ВА 61F291В10 с УЗО 30 мА - 6 шт., 6 А ВА 61F291В6 - 3 шт.ЩО 85050412НУХЛ3.1	шт	1,000	34283,45	34283
			Накладные расходы			*1291,20*	*1291*
			Сметная прибыль			*2539,51*	*2540*
11	11	КОММЕР.ПРЕД.ТОО	Щиток распределительный с выключателем ввода ВА 61F293С40, с набором АВ отходящих линий: 16 А ВА 61F291В10 с УЗО 30 мА - 4 шт., 6 А ВА 61F291В6 - 5 шт.ЩО 85050412НУХЛ3.1	шт	1,000	34258,08	34258
			Накладные расходы			*1290,24*	*1290*
			Сметная прибыль			*2537,64*	*2538*
12	12	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,000	1824,93	9125
			Накладные расходы			*552,29*	*2761*
			Сметная прибыль			*135,18*	*676*
13	13	ООО	Реле отключение SOR-C T4-T5-T6 AC/220-250 DC, ABB 1SDA054873RI	шт	5,000	20836,73	104184
			Накладные расходы			*784,76*	*3924*
			Сметная прибыль			*1543,46*	*7717*
14	14	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3152,000	439,97	1386775
			Накладные расходы			*90,23*	*284416*
			Сметная прибыль			*32,59*	*102724*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	54	23-010102-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12,000	179,62	2155
			Накладные расходы			*6,76*	*81*
			Сметная прибыль			*13,31*	*160*
38	55	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,000	300,09	6002
			Накладные расходы			*77,89*	*1558*
			Сметная прибыль			*22,23*	*445*
39	56	21-050106-0601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,002	210263,62	330
			Накладные расходы			*7919,03*	*12*
			Сметная прибыль			*15575,08*	*24*
			ИТОГО:				**4006182**
			В том числе :				
			Оборудование				**1530055**
			Накладные расходы				**430535**
			Сметная прибыль				**296425**
			ИТОГО без оборудования				**2476127**
			Итого с временными, 1,5 %				**2513269**
			Зимние удорожания, 0,525%				**13 195**
			ИТОГО:				**4 056 519**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**4 339 576**
			2017 год 100% К=1,0697784				4 339 576
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**3 818 826,59**
			НДС 12%				458 259,19
			Итого с НДС				**4 277 085,78**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**

(наименование, адрес)

Объект **3-4 Навес на 6 автомобиля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,498	218,44	2075
			Накладные расходы			*51,11*	*485*
			Сметная прибыль			*16,18*	*154*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,294	5088,52	1495
			Накладные расходы			*1870,65*	*550*
			Сметная прибыль			*376,93*	*111*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,693	33,91	91
			Накладные расходы			*7,29*	*20*
			Сметная прибыль			*2,51*	*7*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,299	1510,89	452
			Накладные расходы			*555,44*	*166*
			Сметная прибыль			*111,92*	*33*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Разравнивание избыточного грунта 2-3 группы	м3 грунта	6,800	24,78	168
			Накладные расходы			*5,87*	*40*
			Сметная прибыль			*1,84*	*12*
6	6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,520	2153,07	24803
			Накладные расходы			*256,18*	*2951*
			Сметная прибыль			*159,49*	*1837*
7	7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты и заливка из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4. Устройство	м3	6,400	29225,96	187046
			Накладные расходы			*3514,36*	*22492*
			Сметная прибыль			*2164,89*	*13855*
8	8	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,528	887,12	5791
			Накладные расходы			*33,41*	*218*
			Сметная прибыль			*65,71*	*429*
9	9	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	6,528	123,84	808
			Накладные расходы			*4,66*	*30*
			Сметная прибыль			*9,17*	*60*
10	10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,600	1008,06	25806
			Накладные расходы			*155,82*	*3989*
			Сметная прибыль			*74,67*	*1912*
11	11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	174806,20	29088
			Накладные расходы			*6583,62*	*1096*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*2155*
12	12	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,099	688290,54	68343
			Накладные расходы			*167300,08*	*16612*
			Сметная прибыль			*50984,48*	*5062*
13	13	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к стоек, закрепляемых на фундаментах	т	0,775	171495,92	132971
			Накладные расходы			*62939,08*	*48800*
			Сметная прибыль			*12703,40*	*9850*
14	14	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	М/к стоек из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,775	436339,00	338320
			Накладные расходы			*16433,56*	*12742*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*25061*
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,935	111,55	2335
			Накладные расходы			*23,71*	*496*
			Сметная прибыль			*8,26*	*173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,935	96,35	2017
			Накладные расходы			*15,69*	*328*
			Сметная прибыль			*7,14*	*149*
17	17	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к стоек, закрепляемых на фундаментах	т	0,838	171495,92	143782
			Накладные расходы			*62939,08*	*52768*
			Сметная прибыль			*12703,40*	*10651*
18	18	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	М/к стоек из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,838	436339,00	365827
			Накладные расходы			*16433,56*	*13778*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*27098*
19	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,637	111,55	2525
			Накладные расходы			*23,71*	*537*
			Сметная прибыль			*8,26*	*187*
20	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,637	96,35	2181
			Накладные расходы			*15,69*	*355*
			Сметная прибыль			*7,14*	*162*
21	21	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	73,500	326,03	23963
			Накладные расходы			*57,74*	*4244*
			Сметная прибыль			*24,15*	*1775*
22	22	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные кл В7,5. Устройство	м3	15,340	22649,83	347448
			Накладные расходы			*1850,81*	*28391*
			Сметная прибыль			*1677,77*	*25737*
23	23	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1. d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,244	245269,24	59951
			Накладные расходы			*9237,42*	*2258*
			Сметная прибыль			*18168,09*	*4441*
24	24	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,647	887,12	13881
			Накладные расходы			*33,41*	*523*
			Сметная прибыль			*65,71*	*1028*
25	25	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	15,647	123,84	1938
			Накладные расходы			*4,66*	*73*
			Сметная прибыль			*9,17*	*144*
26	26	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны и балки. Монтаж	т конструкций	1,989	39131,07	77825
			Накладные расходы			*11429,42*	*22731*
			Сметная прибыль			*2898,60*	*5765*
27	27	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны и балки	т	1,989	255603,13	508354
			Накладные расходы			*9626,62*	*19146*
			Сметная прибыль			*18933,56*	*37656*
28	28	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи. Монтаж	т конструкций	0,731	123197,29	90033
			Накладные расходы			*41716,82*	*30487*
			Сметная прибыль			*9125,73*	*6669*
29	29	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	М/к связей и распорок из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,731	436339,00	318877
			Накладные расходы			*16433,56*	*12010*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*23620*
30	30	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки,стойки) . Электродуговая сварка при монтаже	т	2,720	17169,22	46694
			Накладные расходы			*5284,46*	*14372*
			Сметная прибыль			*1271,79*	*3459*
31	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,430	111,55	8191
			Накладные расходы			*23,71*	*1741*
			Сметная прибыль			*8,26*	*607*
32	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	73,430	192,70	14150
			Накладные расходы			*31,37*	*2304*
			Сметная прибыль			*14,27*	*1048*
33	33	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	127,840	781,13	99859
			Накладные расходы			*245,02*	*31324*
			Сметная прибыль			*57,86*	*7397*
34	34	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0.8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	127,840	2483,05	317433
			Накладные расходы			*93,52*	*11955*
			Сметная прибыль			*183,93*	*23514*
			ИТОГО:				3264522
			В том числе :				
			Накладные расходы				360011
			Сметная прибыль				241816
			Итого с временными, 1,5 %				3313490
			Зимние удорожания, 0,525%				17 396
			ИТОГО:				3 330 886
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				3 563 310

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2017 год 100% К=1,0697784				3 563 310
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**3 135 712,19**
			НДС 12%				376 285,46
			Итого с НДС				**3 511 997,65**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Водопровод и канализация				
1	1	23-040905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	3897,74	11693
			Накладные расходы			*146,80*	*440*
			Сметная прибыль			*288,72*	*866*
2	2	23-040905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2785,83	5572
			Накладные расходы			*104,92*	*210*
			Сметная прибыль			*206,36*	*413*
3	3	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1456,54	2913
			Накладные расходы			*54,86*	*110*
			Сметная прибыль			*107,89*	*216*
4	4	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	913,17	2740
			Накладные расходы			*34,39*	*103*
			Сметная прибыль			*67,64*	*203*
5	5	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14,000	588,11	8234
			Накладные расходы			*22,15*	*310*
			Сметная прибыль			*43,56*	*610*
6	6	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2324,21	23242
			Накладные расходы			*833,33*	*8333*
			Сметная прибыль			*172,16*	*1722*
7	7	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,000	286,51	2865
			Накладные расходы			*10,79*	*108*
			Сметная прибыль			*21,22*	*212*
8	8	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2934,35	58687
			Накладные расходы			*1040,50*	*20810*
			Сметная прибыль			*217,36*	*4347*
9	9	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	176,00	3520
			Накладные расходы			*6,63*	*133*
			Сметная прибыль			*13,04*	*261*
10	10	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	3832,40	76648
			Накладные расходы			*1343,78*	*26876*
			Сметная прибыль			*283,88*	*5678*
11	11	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	120,74	2415
			Накладные расходы			*4,55*	*91*
			Сметная прибыль			*8,94*	*179*
12	12	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	3088,79	108108
			Накладные расходы			*1108,13*	*38785*
			Сметная прибыль			*228,80*	*8008*
13	13	23-010501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,000	442,03	15471
			Накладные расходы			*16,65*	*583*
			Сметная прибыль			*32,74*	*1146*
14	14	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,900	575,30	6846
			Накладные расходы			*21,67*	*258*
			Сметная прибыль			*42,61*	*507*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	3832,40	76648
			Накладные расходы			*1343,78*	*26876*
			Сметная прибыль			*283,88*	*5678*
16	16	23-010602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,000	307,72	6154
			Накладные расходы			*11,59*	*232*
			Сметная прибыль			*22,79*	*456*
17	17	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2934,35	58687
			Накладные расходы			*1040,50*	*20810*
			Сметная прибыль			*217,36*	*4347*
18	18	23-010602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,000	461,59	9232
			Накладные расходы			*17,38*	*348*
			Сметная прибыль			*34,19*	*684*
19	19	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	2324,21	69726
			Накладные расходы			*833,33*	*25000*
			Сметная прибыль			*172,16*	*5165*
20	20	23-010602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,000	718,03	21541
			Накладные расходы			*27,04*	*811*
			Сметная прибыль			*53,19*	*1596*
21	21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,800	575,30	5638
			Накладные расходы			*21,67*	*212*
			Сметная прибыль			*42,61*	*418*
22	22	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14,000	588,11	8234
			Накладные расходы			*22,15*	*310*
			Сметная прибыль			*43,56*	*610*
23	23	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	913,17	3653
			Накладные расходы			*34,39*	*138*
			Сметная прибыль			*67,64*	*271*
24	24	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1456,54	1457
			Накладные расходы			*54,86*	*55*
			Сметная прибыль			*107,89*	*108*
25	27	23-040905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	3897,74	11693
			Накладные расходы			*146,80*	*440*
			Сметная прибыль			*288,72*	*866*
26	28	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	1456,54	4370
			Накладные расходы			*54,86*	*165*
			Сметная прибыль			*107,89*	*324*
27	29	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	913,17	1826
			Накладные расходы			*34,39*	*69*
			Сметная прибыль			*67,64*	*135*
28	30	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	588,11	3529
			Накладные расходы			*22,15*	*133*
			Сметная прибыль			*43,56*	*261*
29	31	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2324,21	46484
			Накладные расходы			*833,33*	*16667*
			Сметная прибыль			*172,16*	*3443*
30	32	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	286,51	5730
			Накладные расходы			*10,79*	*216*
			Сметная прибыль			*21,22*	*424*
31	33	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2934,35	58687
			Накладные расходы			*1040,50*	*20810*
			Сметная прибыль			*217,36*	*4347*
32	34	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	176,00	3520
			Накладные расходы			*6,63*	*133*
			Сметная прибыль			*13,04*	*261*
33	35	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	3832,40	134134
			Накладные расходы			*1343,78*	*47032*
			Сметная прибыль			*283,88*	*9936*
34	36	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,000	120,74	4226
			Накладные расходы			*4,55*	*159*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,94*	*313*
35	37	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	3088,79	30888
			Накладные расходы			*1108,13*	*11081*
			Сметная прибыль			*228,80*	*2288*
36	38	23-010501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,000	442,03	4420
			Накладные расходы			*16,65*	*166*
			Сметная прибыль			*32,74*	*327*
37	39	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,900	575,30	6846
			Накладные расходы			*21,67*	*258*
			Сметная прибыль			*42,61*	*507*
38	40	23-020301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	124,11	496
			Накладные расходы			*4,67*	*19*
			Сметная прибыль			*9,19*	*37*
39	41	23-020301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	137,16	137
			Накладные расходы			*5,17*	*5*
			Сметная прибыль			*10,16*	*10*
40	42	23-020101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	235,98	236
			Накладные расходы			*8,89*	*9*
			Сметная прибыль			*17,48*	*17*
41	43	23-020101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	194,90	195
			Накладные расходы			*7,34*	*7*
			Сметная прибыль			*14,44*	*14*
42	44	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	195,30	781
			Накладные расходы			*7,36*	*29*
			Сметная прибыль			*14,47*	*58*
43	45	23-020101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	184,73	554
			Накладные расходы			*6,96*	*21*
			Сметная прибыль			*13,68*	*41*
44	46	23-020101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	136,20	545
			Накладные расходы			*5,13*	*21*
			Сметная прибыль			*10,09*	*40*
45	47	23-020101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	93,67	375
			Накладные расходы			*3,53*	*14*
			Сметная прибыль			*6,94*	*28*
46	48	23-020101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20,000	95,38	1908
			Накладные расходы			*3,59*	*72*
			Сметная прибыль			*7,06*	*141*
47	49	23-020101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	306,89	921
			Накладные расходы			*11,56*	*35*
			Сметная прибыль			*22,73*	*68*
48	60	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	1152,75	46110
			Накладные расходы			*426,07*	*17043*
			Сметная прибыль			*85,39*	*3416*
49	61	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	1195,64	23913
			Накладные расходы			*443,78*	*8876*
			Сметная прибыль			*88,57*	*1771*
50	62	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	40,000	904,03	36161
			Накладные расходы			*34,05*	*1362*
			Сметная прибыль			*66,97*	*2679*
51	63	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	20,000	296,93	5939

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,18*	*224*
			Сметная прибыль			*21,99*	*440*
52	**64**	**23-020403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,000**	497,62	1493
			Накладные расходы			*18,74*	*56*
			Сметная прибыль			*36,86*	*111*
			ИТОГО:				1026039
			В том числе :				
			Накладные расходы				297061
			Сметная прибыль				76003
			Итого с временными, 1,5 %				1041430
			Зимние удорожания, 0,525%				5 468
			ИТОГО:				1 046 897
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				1 119 948
			2017 год 100% К=1,0697784				1 119 948
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				985 554,09
			НДС 12%				118 266,49
			Итого с НДС				1 103 820,58

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ Тажигараев Ш.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ Томашевский Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **3-2 Гаражный бокс на 12 автомобилей**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отопление гараж 12 авто				
1	1	11-180301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 159 мм. Установка	м труб нитки регистра	117,000	3152,57	368850
			Накладные расходы			*279,44*	*32695*
			Сметная прибыль			*233,52*	*27322*
2	2	23-020103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм (ГОСТ 17379-83)	шт.	68,000	4131,32	280930
			Накладные расходы			*155,60*	*10580*
			Сметная прибыль			*306,02*	*20810*
3	4	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	мтрубопровода	301,000	1174,71	353586
			Накладные расходы			*423,05*	*127338*
			Сметная прибыль			*87,02*	*26192*
4	5	23-010201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,000	394,48	6312
			Накладные расходы			*14,86*	*238*
			Сметная прибыль			*29,22*	*468*
5	6	23-010201-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	84,000	315,20	26477
			Накладные расходы			*11,87*	*997*
			Сметная прибыль			*23,35*	*1961*
6	7	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,000	303,10	15155
			Накладные расходы			*11,42*	*571*
			Сметная прибыль			*22,45*	*1123*
7	8	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	94,000	238,38	22407
			Накладные расходы			*8,98*	*844*
			Сметная прибыль			*17,66*	*1660*
8	9	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,000	187,32	3184
			Накладные расходы			*7,05*	*120*
			Сметная прибыль			*13,88*	*236*
9	10	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,140	575,30	24243
			Накладные расходы			*21,67*	*913*
			Сметная прибыль			*42,61*	*1796*
10	32	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	100,000	535,15	53515
			Накладные расходы			*167,14*	*16714*
			Сметная прибыль			*39,64*	*3964*
11	33	21-110403-0510 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	16,000	1659,44	26551
			Накладные расходы			*62,50*	*1000*
			Сметная прибыль			*122,92*	*1967*
12	34	21-110403-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	84,000	400,16	33614
			Накладные расходы			*15,07*	*1266*
			Сметная прибыль			*29,64*	*2490*
13	35	11-160401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальныхбесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1589,52	3179
			Накладные расходы			*559,03*	*1118*
			Сметная прибыль			*117,74*	*235*
14	36	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	2193,25	4386
			Накладные расходы			*82,60*	*165*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*162,46*	*325*
15	**37**	**23-020103-3419 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**2,000**	**820,53**	1641
			Накладные расходы			*30,90*	*62*
			Сметная прибыль			*60,78*	*122*
			ИТОГО:				**1224031**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**194621**
			Сметная прибыль				**90669**
			Итого с временными, 1,5 %				**1242391**
			Зимние удорожания, 0,525%				**6 523**
			ИТОГО:				**1 248 914**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**1 336 061**
			2017 год 100% К=1,0697784				1 336 061
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**1 175 733,82**
			НДС 12%				141 088,06
			Итого с НДС				**1 316 821,88**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **3-1 Гаражный бокс на 5 автомобилей**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-180301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 159 мм. Установка	м труб нитки регистра	52,500	3152,57	165510
			Накладные расходы			*279,44*	*14671*
			Сметная прибыль			*233,52*	*12260*
2	2	23-020103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм (ГОСТ 17379-83)	шт.	28,000	4131,32	115677
			Накладные расходы			*155,60*	*4357*
			Сметная прибыль			*306,02*	*8569*
3	3	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	76,000	1174,71	89278
			Накладные расходы			*423,05*	*32152*
			Сметная прибыль			*87,02*	*6613*
4	4	23-010201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	394,48	3945
			Накладные расходы			*14,86*	*149*
			Сметная прибыль			*29,22*	*292*
5	5	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,000	376,46	9412
			Накладные расходы			*14,18*	*354*
			Сметная прибыль			*27,89*	*697*
6	6	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,000	238,38	8582
			Накладные расходы			*8,98*	*323*
			Сметная прибыль			*17,66*	*636*
7	7	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	187,32	937
			Накладные расходы			*7,05*	*35*
			Сметная прибыль			*13,88*	*69*
8	8	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,640	575,30	6121
			Накладные расходы			*21,67*	*231*
			Сметная прибыль			*42,61*	*453*
9	11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт.	24,000	3151,05	75625
			Накладные расходы			*1043,39*	*25041*
			Сметная прибыль			*233,41*	*5602*
10	12	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,000	3181,75	19090
			Накладные расходы			*1051,17*	*6307*
			Сметная прибыль			*235,69*	*1414*
11	13	23-040501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	2060,86	12365
			Накладные расходы			*77,62*	*466*
			Сметная прибыль			*152,66*	*916*
12	14	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16,000	686,60	10986
			Накладные расходы			*25,86*	*414*
			Сметная прибыль			*50,86*	*814*
13	15	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,000	576,07	4609
			Накладные расходы			*21,70*	*174*
			Сметная прибыль			*42,67*	*341*
14	27	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60,000	1174,71	70482
			Накладные расходы			*423,05*	*25383*
			Сметная прибыль			*87,02*	*5221*
15	28	23-010201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,000	394,48	23669
			Накладные расходы			*14,86*	*891*
			Сметная прибыль			*29,22*	*1753*
16	29	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60,000	535,15	32109
			Накладные расходы			*167,14*	*10029*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*167,14*	*10029*
			Сметная прибыль			*39,64*	*2378*
17	30	21-110403-0510 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	60,000	1659,44	99566
			Накладные расходы			*62,50*	*3750*
			Сметная прибыль			*122,92*	*7375*
			ИТОГО:				747962
			В том числе :				
			Накладные расходы				124726
			Сметная прибыль				55405
			Итого с временными, 1,5 %				759181
			Зимние удорожания, 0,525%				3 986
			ИТОГО:				763 167
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				816 420
			2017 год 100% К=1,0697784				816 420
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				718 449,30
			НДС 12%				86 213,92
			Итого с НДС				804 663,22

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ Тажигараев Ш.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ Томашевский Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **3-2 Гаражный бокс на 12 автомобилей**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1456,54	1457
			Накладные расходы			*54,86*	*55*
			Сметная прибыль			*107,89*	*108*
2	2	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	3832,40	19162
			Накладные расходы			*1343,78*	*6719*
			Сметная прибыль			*283,88*	*1419*
3	3	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,000	120,74	604
			Накладные расходы			*4,55*	*23*
			Сметная прибыль			*8,94*	*45*
4	4	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1174,71	3524
			Накладные расходы			*423,05*	*1269*
			Сметная прибыль			*87,02*	*261*
5	5	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	303,10	909
			Накладные расходы			*11,42*	*34*
			Сметная прибыль			*22,45*	*67*
6	9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднеготипа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	3832,40	19162
			Накладные расходы			*1343,78*	*6719*
			Сметная прибыль			*283,88*	*1419*
7	10	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,000	120,74	604
			Накладные расходы			*4,55*	*23*
			Сметная прибыль			*8,94*	*45*
8	11	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1174,71	7048
			Накладные расходы			*423,05*	*2538*
			Сметная прибыль			*87,02*	*522*
9	12	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	303,10	1819
			Накладные расходы			*11,42*	*68*
			Сметная прибыль			*22,45*	*135*
10	15	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,000	4215,64	8431
			Накладные расходы			*1472,14*	*2944*
			Сметная прибыль			*312,27*	*625*
11	16	23-030102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	10779,56	21559
			Накладные расходы			*405,98*	*812*
			Сметная прибыль			*798,49*	*1597*
12	17	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	1421,36	2843
			Накладные расходы			*517,03*	*1034*
			Сметная прибыль			*105,29*	*211*
13	18	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8,000	4000,24	32002
			Накладные расходы			*150,66*	*1205*
			Сметная прибыль			*296,31*	*2371*
14	19	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	1195,64	17935
			Накладные расходы			*443,78*	*6657*
			Сметная прибыль			*88,57*	*1328*
15	20	23-010604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2.2 мм ГОСТ 32414-2013	м	15,000	361,00	5415
			Накладные расходы			*13,60*	*204*
			Сметная прибыль			*26,74*	*401*
16	21	23-020403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	366,14	366
			Накладные расходы			*13,79*	*14*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,79*	*14*
			Сметная прибыль			*27,12*	*27*
17	22	23-020403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	126,22	252
			Накладные расходы			*4,75*	*10*
			Сметная прибыль			*9,35*	*19*
18	23	23-020403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	102,22	102
			Накладные расходы			*3,85*	*4*
			Сметная прибыль			*7,57*	*8*
19	24	23-020403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5,000	78,01	390
			Накладные расходы			*2,94*	*15*
			Сметная прибыль			*5,78*	*29*
			ИТОГО:				**143584**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**30346**
			Сметная прибыль				**10636**
			Итого с временными, 1,5 %				**145738**
			Зимние удорожания, 0,525%				**765**
			ИТОГО:				**146 503**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**156 726**
			2017 год 100% К=1,0697784				156 726
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**137 918,54**
			НДС 12%				16 550,22
			Итого с НДС				**154 468,76**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водоснабжение и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1				
1	1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	295,103	122,40	36122
			Накладные расходы			*27,78*	*8197*
			Сметная прибыль			*9,07*	*2676*
2	2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	649,965	285,45	185534
			Накладные расходы			*64,79*	*42108*
			Сметная прибыль			*21,14*	*13743*
3	3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	29,840	401,28	11974
			Накладные расходы			*80,63*	*2406*
			Сметная прибыль			*29,72*	*887*
4	4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	54,906	414,37	22751
			Накладные расходы			*15,61*	*857*
			Сметная прибыль			*30,69*	*1685*
5	5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,840	60,81	1814
			Накладные расходы			*12,17*	*363*
			Сметная прибыль			*4,50*	*134*
6	6	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	620,125	11,41	7078
			Накладные расходы			*2,19*	*1355*
			Сметная прибыль			*0,85*	*524*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	807,741	29,08	23486
			Накладные расходы			*6,25*	*5049*
			Сметная прибыль			*2,15*	*1740*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,749	1510,89	135601
			Накладные расходы			*555,44*	*49850*
			Сметная прибыль			*111,92*	*10045*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,900	4211,11	50112
			Накладные расходы			*771,55*	*9181*
			Сметная прибыль			*311,93*	*3712*
10	10	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта	м3 грунта	29,840	48,39	1444
			Накладные расходы			*10,40*	*310*
			Сметная прибыль			*3,58*	*107*
11	11	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10,000	2316,67	23167
			Накладные расходы			*802,92*	*8029*
			Сметная прибыль			*171,60*	*1716*
12	12	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 9698-86	шт.	10,000	16933,38	169334
			Накладные расходы			*637,75*	*6378*
			Сметная прибыль			*1254,32*	*12543*
13	13	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	1201,94	12019
			Накладные расходы			*45,27*	*453*
			Сметная прибыль			*89,03*	*890*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,000	836,73	1673
			Накладные расходы			*303,33*	*607*
			Сметная прибыль			*61,98*	*124*
15	15	23-030301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) ВСХ-25	шт.	2,000	32830,15	65660
			Накладные расходы			*1236,46*	*2473*
			Сметная прибыль			*2431,86*	*4864*
16	16	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,280	400431,31	112121
			Накладные расходы			*140156,25*	*39244*
			Сметная прибыль			*29661,58*	*8305*
17	17	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	170,000	453,30	77061
			Накладные расходы			*17,07*	*2902*
			Сметная прибыль			*33,58*	*5708*
18	18	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110,000	201,58	22174
			Накладные расходы			*7,59*	*835*
			Сметная прибыль			*14,93*	*1643*
19	19	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	1508679,72	58839
			Накладные расходы			*469599,69*	*18314*
			Сметная прибыль			*111754,05*	*4358*
20	20	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,000	8411,47	328047
			Накладные расходы			*316,80*	*12355*
			Сметная прибыль			*623,07*	*24300*
21	21	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39,000	1867,33	72826
			Накладные расходы			*646,06*	*25196*
			Сметная прибыль			*138,32*	*5395*
22	22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	34388,64	103166
			Накладные расходы			*6394,84*	*19185*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*7642*
23	23	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	37,050	4261,90	157904
			Накладные расходы			*542,83*	*20112*
			Сметная прибыль			*315,70*	*11697*
24	24	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,039	3753787,69	146398
			Накладные расходы			*288959,55*	*11269*
			Сметная прибыль			*278058,35*	*10844*
25	25	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм.	км трубопровода	0,020	1508679,72	30174
			Накладные расходы			*469599,69*	*9392*
			Сметная прибыль			*111754,05*	*2235*
26	26	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000	8411,47	168229
			Накладные расходы			*316,80*	*6336*
			Сметная прибыль			*623,07*	*12461*
27	27	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,000	1867,33	37347
			Накладные расходы			*646,06*	*12921*
			Сметная прибыль			*138,32*	*2766*
28	28	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	34388,64	68777
			Накладные расходы			*6394,84*	*12790*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*5095*
29	29	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	19,000	4261,90	80976
			Накладные расходы			*542,83*	*10314*
			Сметная прибыль			*315,70*	*5998*
30	30	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,020	3753787,69	75076
			Накладные расходы			*288959,55*	*5779*
			Сметная прибыль			*278058,35*	*5561*
31	31	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм.	км трубопровода	0,018	1508679,72	27156
			Накладные расходы			*469599,69*	*8453*
			Сметная прибыль			*111754,05*	*2012*
32	32	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	8411,47	151406
			Накладные расходы			*316,80*	*5702*
			Сметная прибыль			*623,07*	*11215*
33	33	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,000	1867,33	33612
			Накладные расходы			*646,06*	*11629*
			Сметная прибыль			*138,32*	*2490*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	34388,64	68777
			Накладные расходы			*6394,84*	*12790*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*5095*
35	35	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	17,100	4261,90	72879
			Накладные расходы			*542,83*	*9282*
			Сметная прибыль			*315,70*	*5398*
36	36	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	3753787,69	67568
			Накладные расходы			*288959,55*	*5201*
			Сметная прибыль			*278058,35*	*5005*
37	37	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм.	км трубопровода	0,011	1508679,72	15841
			Накладные расходы			*469599,69*	*4931*
			Сметная прибыль			*111754,05*	*1173*
38	38	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,000	8411,47	58880
			Накладные расходы			*316,80*	*2218*
			Сметная прибыль			*623,07*	*4362*
39	39	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,000	1867,33	13071
			Накладные расходы			*646,06*	*4522*
			Сметная прибыль			*138,32*	*968*
40	40	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	34388,64	68777
			Накладные расходы			*6394,84*	*12790*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*5095*
41	41	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	9,975	4261,90	42513
			Накладные расходы			*542,83*	*5415*
			Сметная прибыль			*315,70*	*3149*
42	42	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,011	3753787,69	39415
			Накладные расходы			*288959,55*	*3034*
			Сметная прибыль			*278058,35*	*2920*
43	43	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм.	км трубопровода	0,021	1508679,72	31682
			Накладные расходы			*469599,69*	*9862*
			Сметная прибыль			*111754,05*	*2347*
44	44	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,000	8411,47	176641
			Накладные расходы			*316,80*	*6653*
			Сметная прибыль			*623,07*	*13085*
45	45	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,000	1867,33	39214
			Накладные расходы			*646,06*	*13567*
			Сметная прибыль			*138,32*	*2905*
46	46	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	34388,64	137555
			Накладные расходы			*6394,84*	*25579*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*10189*
47	47	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	19,950	4261,90	85025
			Накладные расходы			*542,83*	*10830*
			Сметная прибыль			*315,70*	*6298*
48	48	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,021	3753787,69	78830
			Накладные расходы			*288959,55*	*6068*
			Сметная прибыль			*278058,35*	*5839*
49	49	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм.	км трубопровода	0,006	1508679,72	9052
			Накладные расходы			*469599,69*	*2818*
			Сметная прибыль			*111754,05*	*671*
50	50	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	8411,47	50469
			Накладные расходы			*316,80*	*1901*
			Сметная прибыль			*623,07*	*3738*
51	51	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,000	1867,33	11204
			Накладные расходы			*646,06*	*3876*
			Сметная прибыль			*138,32*	*830*
52	52	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	34388,64	34389
			Накладные расходы			*6394,84*	*6395*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*2547*
53	53	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	5,700	4261,90	24293

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*542,83*	*3094*
			Сметная прибыль			*315,70*	*1799*
54	54	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	3753787,69	22523
			Накладные расходы			*288959,55*	*1734*
			Сметная прибыль			*278058,35*	*1668*
55	55	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	16,400	1835,15	30097
			Накладные расходы			*244,20*	*4005*
			Сметная прибыль			*135,94*	*2229*
56	56	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,400	41484,86	389958
			Накладные расходы			*8879,76*	*83470*
			Сметная прибыль			*3072,95*	*28886*
57	57	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-93	м3	9,400	54331,50	510716
			Накладные расходы			*2046,25*	*19235*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*37831*
58	58	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,588	887,12	8506
			Накладные расходы			*33,41*	*320*
			Сметная прибыль			*65,71*	*630*
59	59	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	9,588	123,84	1187
			Накладные расходы			*4,66*	*45*
			Сметная прибыль			*9,17*	*88*
60	60	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	11286,31	45145
			Накладные расходы			*425,07*	*1700*
			Сметная прибыль			*836,02*	*3344*
61	61	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,036	410879,96	14792
			Накладные расходы			*15474,71*	*557*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*1096*
62	62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 поверхности	75,360	1008,06	75968
			Накладные расходы			*155,82*	*11743*
			Сметная прибыль			*74,67*	*5627*
63	63	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	6,000	2811,23	16867
			Накладные расходы			*881,64*	*5290*
			Сметная прибыль			*208,24*	*1249*
64	64	11-460301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм	отверстие	6,000	55,94	336
			Накладные расходы			*17,25*	*104*
			Сметная прибыль			*4,14*	*25*
65	65	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	6,000	7083,72	42502
			Накладные расходы			*1740,74*	*10444*
			Сметная прибыль			*524,72*	*3148*
66	66	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,800	1835,15	38171
			Накладные расходы			*244,20*	*5079*
			Сметная прибыль			*135,94*	*2827*
67	67	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20,800	1184,20	24631
			Накладные расходы			*137,03*	*2850*
			Сметная прибыль			*87,72*	*1825*
68	68	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Врезка в существующие сети из стальных труб,диаметр до 50 мм	врезка	2,000	5086,48	10173
			Накладные расходы			*1535,39*	*3071*
			Сметная прибыль			*376,78*	*754*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
69	69	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	124,193	124,72	15490
			Накладные расходы			*25,08*	*3115*
			Сметная прибыль			*9,24*	*1147*
70	70	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	198,430	285,45	56642

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*64,79*	*12855*
			Сметная прибыль			*21,14*	*4196*
71	71	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	33,200	401,28	13323
			Накладные расходы			*80,63*	*2677*
			Сметная прибыль			*29,72*	*987*
72	72	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	61,088	414,37	25313
			Накладные расходы			*15,61*	*953*
			Сметная прибыль			*30,69*	*1875*
73	73	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,200	60,81	2019
			Накладные расходы			*12,17*	*404*
			Сметная прибыль			*4,50*	*150*
74	74	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	173,950	11,41	1985
			Накладные расходы			*2,19*	*380*
			Сметная прибыль			*0,85*	*147*
75	75	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	260,577	20,25	5276
			Накладные расходы			*4,06*	*1059*
			Сметная прибыль			*1,50*	*391*
76	76	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,953	1510,89	43745
			Накладные расходы			*555,44*	*16082*
			Сметная прибыль			*111,92*	*3240*
77	77	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,320	4211,11	22403
			Накладные расходы			*771,55*	*4105*
			Сметная прибыль			*311,93*	*1659*
78	78	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	616303,69	6163
			Накладные расходы			*207121,66*	*2071*
			Сметная прибыль			*45652,13*	*457*
79	79	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	472661,75	9453
			Накладные расходы			*161719,93*	*3234*
			Сметная прибыль			*35011,98*	*700*
80	80	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,000	2545,43	25454
			Накладные расходы			*95,87*	*959*
			Сметная прибыль			*188,55*	*1886*
81	81	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3.4 ГОСТ 22689-2014	м	20,000	904,03	18081
			Накладные расходы			*34,05*	*681*
			Сметная прибыль			*66,97*	*1339*
82	82	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,000	1835,15	7341
			Накладные расходы			*244,20*	*977*
			Сметная прибыль			*135,94*	*544*
83	83	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,240	37852,63	46937
			Накладные расходы			*9051,30*	*11224*
			Сметная прибыль			*2803,90*	*3477*
84	84	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 037-02	м3	1,240	54331,50	67371
			Накладные расходы			*2046,25*	*2537*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*4990*
85	85	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотков монолитные	м3	0,720	20975,95	15103
			Накладные расходы			*1354,83*	*975*
			Сметная прибыль			*1553,77*	*1119*
86	86	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,999	887,12	1774
			Накладные расходы			*33,41*	*67*
			Сметная прибыль			*65,71*	*131*
87	87	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	1,999	123,84	248
			Накладные расходы			*4,66*	*9*
			Сметная прибыль			*9,17*	*18*
88	88	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11286,31	22573
			Накладные расходы			*425,07*	*850*
			Сметная прибыль			*836,02*	*1672*
89	89	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,018	410879,96	7396
			Накладные расходы			*15474,71*	*279*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*548*
90	90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 поверхности	14,040	1008,06	14153
			Накладные расходы			*155,82*	*2188*
			Сметная прибыль			*74,67*	*1048*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	4,000	2811,23	11245
			Накладные расходы			*881,64*	*3527*
			Сметная прибыль			*208,24*	*833*
92	92	11-460301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм	отверстие	4,000	55,94	224
			Накладные расходы			*17,25*	*69*
			Сметная прибыль			*4,14*	*17*
93	93	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром трубы до 200 мм	сальник	4,000	7083,72	28335
			Накладные расходы			*1740,74*	*6963*
			Сметная прибыль			*524,72*	*2099*
94	94	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,400	1835,15	19086
			Накладные расходы			*244,20*	*2540*
			Сметная прибыль			*135,94*	*1414*
95	95	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,400	1184,20	12316
			Накладные расходы			*137,03*	*1425*
			Сметная прибыль			*87,72*	*912*
96	96	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.	км трубопровода	0,013	1774022,58	23062
			Накладные расходы			*548574,44*	*7131*
			Сметная прибыль			*131409,08*	*1708*
97	97	23-010201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80(футляр для трубы)	м	13,000	10104,42	131357
			Накладные расходы			*380,56*	*4947*
			Сметная прибыль			*748,48*	*9730*
98	98	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,000	1867,33	24275
			Накладные расходы			*646,06*	*8399*
			Сметная прибыль			*138,32*	*1798*
99	99	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	34388,64	34389
			Накладные расходы			*6394,84*	*6395*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*2547*
100	100	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	14,040	4261,90	59837
			Накладные расходы			*542,83*	*7621*
			Сметная прибыль			*315,70*	*4432*
101	101	11-220601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	4452601,07	57884
			Накладные расходы			*342260,99*	*4449*
			Сметная прибыль			*329822,30*	*4288*
102	102	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.	км трубопровода	0,016	1774022,58	28384
			Накладные расходы			*548574,44*	*8777*
			Сметная прибыль			*131409,08*	*2103*
103	103	23-010201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80(футляр для трубы)	м	16,000	10104,42	161671
			Накладные расходы			*380,56*	*6089*
			Сметная прибыль			*748,48*	*11976*
104	104	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,000	1867,33	29877
			Накладные расходы			*646,06*	*10337*
			Сметная прибыль			*138,32*	*2213*
105	105	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	34388,64	34389
			Накладные расходы			*6394,84*	*6395*
			Сметная прибыль			*2547,31*	*2547*
106	106	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	17,280	4261,90	73646
			Накладные расходы			*542,83*	*9380*
			Сметная прибыль			*315,70*	*5455*
107	107	11-220601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,016	4452601,07	71242
			Накладные расходы			*342260,99*	*5476*
			Сметная прибыль			*329822,30*	*5277*
108	108	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,060	472661,75	28360
			Накладные расходы			*161719,93*	*9703*
			Сметная прибыль			*35011,98*	*2101*
109	109	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,000	856,90	51414
			Накладные расходы			*32,27*	*1936*
			Сметная прибыль			*63,47*	*3808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка канализационный, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	28936,98	57874
			Накладные расходы			*9717,53*	*19435*
			Сметная прибыль			*2143,48*	*4287*
111	111	51-020403-0205 РСНБ РК 2015	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-27, подача 16 м3/ч, напор 27 м, двигатель мощностью 3,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	2,000	150268,46	300537
			Накладные расходы			*5659,47*	*11319*
			Сметная прибыль			*11131,00*	*22262*
112	112	23-040902-1025 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с67п фланцевые Т от -30°С до 200°С, PN 16. DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	11702,23	23404
			Накладные расходы			*440,73*	*881*
			Сметная прибыль			*866,83*	*1734*
113	113	23-041001-1601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный ст.фланцевый , DN 50, тип 16с10нж	шт.	2,000	29214,61	58429
			Накладные расходы			*1100,29*	*2201*
			Сметная прибыль			*2164,04*	*4328*
114	114	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	379,91	760
			Накладные расходы			*14,31*	*29*
			Сметная прибыль			*28,14*	*56*
115	115	23-020101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	849,15	849
			Накладные расходы			*31,98*	*32*
			Сметная прибыль			*62,90*	*63*
116	116	КП.ООО	Подъемы цепи	шт	2,000	77128,09	154256
			Накладные расходы			*2904,83*	*5810*
			Сметная прибыль			*5713,19*	*11426*
117	117	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный Установка .	шт.	1,000	13157,18	13157
			Накладные расходы			*2308,74*	*2309*
			Сметная прибыль			*974,61*	*975*
118	118	ООО"ТЕРМОКЛИМАТ"	Шкаф управления двумя насосами при помощи поплавковых выключателей GrOndfOsCOnTrOl LCD 108s1.1.6	шт	1,000	296280,61	296281
			Накладные расходы			*11158,63*	*11159*
			Сметная прибыль			*21946,71*	*21947*
119	119	ООО"ТЕРМОКЛИМАТ"	Комплект паплавковых выключателей с кабелем 10м GrOndfOsLS001 10M	шт	4,000	83583,75	334335
			Накладные расходы			*3147,96*	*12592*
			Сметная прибыль			*6191,39*	*24766*
120	120	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Прокладка вентиляционной трубы из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м трубопровода	2,000	5924,92	11850
			Накладные расходы			*919,03*	*1838*
			Сметная прибыль			*438,88*	*878*
121	121	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Зонт из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,002	87760,06	176
			Накладные расходы			*31095,67*	*62*
			Сметная прибыль			*6500,75*	*13*
122	122	21-050104-0104 РСНБ РК 2015	Зонт из полосовой и тонколистовой стали, толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	276565,23	553
			Накладные расходы			*10416,10*	*21*
			Сметная прибыль			*20486,31*	*41*
123	123	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	643822,13	3863
			Накладные расходы			*226150,66*	*1357*
			Сметная прибыль			*47690,53*	*286*
124	124	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	1352,62	8116
			Накладные расходы			*50,94*	*306*
			Сметная прибыль			*100,19*	*601*
125	125	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	4,520	3670,31	16590
			Накладные расходы			*488,41*	*2208*
			Сметная прибыль			*271,87*	*1229*
126	126	11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,890	35741,53	103293
			Накладные расходы			*7937,97*	*22941*
			Сметная прибыль			*2647,52*	*7651*
127	127	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-02	м3	2,890	54331,50	157018
			Накладные расходы			*2046,25*	*5914*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*11631*
128	128	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,948	887,12	2615
			Накладные расходы			*33,41*	*98*
			Сметная прибыль			*65,71*	*194*
129	129	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	2,948	123,84	365
			Накладные расходы			*4,66*	*14*
			Сметная прибыль			*9,17*	*27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	130	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11286,31	11286
			Накладные расходы			*425,07*	*425*
			Сметная прибыль			*836,02*	*836*
131	131	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,009	410879,96	3698
			Накладные расходы			*15474,71*	*139*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*274*
132	132	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 поверхности	26,650	1008,06	26865
			Накладные расходы			*155,82*	*4153*
			Сметная прибыль			*74,67*	*1990*
133	133	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	3,000	2811,23	8434
			Накладные расходы			*881,64*	*2645*
			Сметная прибыль			*208,24*	*625*
134	134	11-460301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм	отверстие	3,000	55,94	168
			Накладные расходы			*17,25*	*52*
			Сметная прибыль			*4,14*	*12*
135	135	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	3,000	7083,72	21251
			Накладные расходы			*1740,74*	*5222*
			Сметная прибыль			*524,72*	*1574*
136	136	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,200	1835,15	9543
			Накладные расходы			*244,20*	*1270*
			Сметная прибыль			*135,94*	*707*
137	137	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,200	1184,20	6158
			Накладные расходы			*137,03*	*713*
			Сметная прибыль			*87,72*	*456*
138	138	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,000	1835,15	3670
			Накладные расходы			*244,20*	*488*
			Сметная прибыль			*135,94*	*272*
139	139	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,780	37852,63	29525
			Накладные расходы			*9051,30*	*7060*
			Сметная прибыль			*2803,90*	*2187*
140	140	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-02	м3	0,780	54331,50	42379
			Накладные расходы			*2046,25*	*1596*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*3139*
141	141	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство лотков монолитные	м3	0,314	20975,95	6586
			Накладные расходы			*1354,83*	*425*
			Сметная прибыль			*1553,77*	*488*
142	142	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,116	887,12	990
			Накладные расходы			*33,41*	*37*
			Сметная прибыль			*65,71*	*73*
143	143	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	1,116	123,84	138
			Накладные расходы			*4,66*	*5*
			Сметная прибыль			*9,17*	*10*
144	144	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11286,31	11286
			Накладные расходы			*425,07*	*425*
			Сметная прибыль			*836,02*	*836*
145	145	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,009	410879,96	3698
			Накладные расходы			*15474,71*	*139*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*274*
146	146	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 поверхности	11,170	1008,06	11260
			Накладные расходы			*155,82*	*1741*
			Сметная прибыль			*74,67*	*834*
147	147	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	2,000	2811,23	5622
			Накладные расходы			*881,64*	*1763*
			Сметная прибыль			*208,24*	*416*
148	148	11-460301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм	отверстие	2,000	55,94	112
			Накладные расходы			*17,25*	*35*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,14*	*8*
149	149	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,000	7083,72	14167
			Накладные расходы			*1740,74*	*3481*
			Сметная прибыль			*524,72*	*1049*
150	150	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,200	1835,15	9543
			Накладные расходы			*244,20*	*1270*
			Сметная прибыль			*135,94*	*707*
151	151	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,200	1184,20	6158
			Накладные расходы			*137,03*	*713*
			Сметная прибыль			*87,72*	*456*
152	152	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	46,269	146,71	6788
			Накладные расходы			*33,29*	*1540*
			Сметная прибыль			*10,87*	*503*
153	153	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,431	2421,15	3465
			Накладные расходы			*890,07*	*1274*
			Сметная прибыль			*179,34*	*257*
154	154	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14,100	48,39	682
			Накладные расходы			*10,40*	*147*
			Сметная прибыль			*3,58*	*51*
155	155	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка котлованы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,250	33,91	992
			Накладные расходы			*7,29*	*213*
			Сметная прибыль			*2,51*	*73*
156	156	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,250	1510,89	4910
			Накладные расходы			*555,44*	*1805*
			Сметная прибыль			*111,92*	*364*
157	157	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм (пола и стен)	м2 поверхности	18,020	2156,92	38868
			Накладные расходы			*602,37*	*10855*
			Сметная прибыль			*159,77*	*2879*
158	158	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,270	1835,15	4166
			Накладные расходы			*244,20*	*554*
			Сметная прибыль			*135,94*	*309*
159	159	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,800	37852,63	105987
			Накладные расходы			*9051,30*	*25344*
			Сметная прибыль			*2803,90*	*7851*
160	160	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-02	м3	2,800	54331,50	152128
			Накладные расходы			*2046,25*	*5730*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*11269*
161	161	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,856	887,12	2534
			Накладные расходы			*33,41*	*95*
			Сметная прибыль			*65,71*	*188*
162	162	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	2,856	123,84	354
			Накладные расходы			*4,66*	*13*
			Сметная прибыль			*9,17*	*26*
163	163	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,950	1008,06	21119
			Накладные расходы			*155,82*	*3264*
			Сметная прибыль			*74,67*	*1564*
164	164	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11286,31	11286
			Накладные расходы			*425,07*	*425*
			Сметная прибыль			*836,02*	*836*
165	165	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	2,000	1243,17	2486
			Накладные расходы			*385,97*	*772*
			Сметная прибыль			*92,09*	*184*
166	166	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,000	7083,72	14167
			Накладные расходы			*1740,74*	*3481*
			Сметная прибыль			*524,72*	*1049*
167	167	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка вентиляционной трубы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м трубопровода	1,400	3756,91	5260
			Накладные расходы			*640,66*	*897*
			Сметная прибыль			*278,29*	*390*
168	168	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка крышки деревянной	м2	0,600	4036,16	2422

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*298,64*	*179*
			Сметная прибыль			*298,97*	*179*
169	169	11-100107-0607 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2 проемов	0.800	7636,41	6109
			Накладные расходы			*1166,90*	*934*
			Сметная прибыль			*565,66*	*453*
170	170	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы опорная	шт.	6,000	636,16	3817
			Накладные расходы			*23,96*	*144*
			Сметная прибыль			*47,12*	*283*
171	171	23-020803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	75603,07	75603
			Накладные расходы			*2847,39*	*2847*
			Сметная прибыль			*5600,23*	*5600*
172	172	23-011002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	1,000	7498,06	7498
			Накладные расходы			*282,39*	*282*
			Сметная прибыль			*555,41*	*555*
173	173	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,300	1835,15	13397
			Накладные расходы			*244,20*	*1783*
			Сметная прибыль			*135,94*	*992*
174	174	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,300	1184,20	8645
			Накладные расходы			*137,03*	*1000*
			Сметная прибыль			*87,72*	*640*
175	175	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3	м3 грунта	24,363	116,20	2831
			Накладные расходы			*26,37*	*642*
			Сметная прибыль			*8,61*	*210*
176	176	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеяхшириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,754	4780,75	3602
			Накладные расходы			*1757,50*	*1324*
			Сметная прибыль			*354,13*	*267*
177	177	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,796	1510,89	8757
			Накладные расходы			*555,44*	*3219*
			Сметная прибыль			*111,92*	*649*
178	178	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 30 м	м3 грунта	18,900	108,86	2057
			Накладные расходы			*21,85*	*413*
			Сметная прибыль			*8,06*	*152*
179	179	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	40,320	1835,15	73993
			Накладные расходы			*244,20*	*9846*
			Сметная прибыль			*135,94*	*5481*
180	180	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные кл В15. Устройство	м3	10,500	26460,27	277833
			Накладные расходы			*2462,30*	*25854*
			Сметная прибыль			*1960,02*	*20580*
181	181	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,658	887,12	9455
			Накладные расходы			*33,41*	*356*
			Сметная прибыль			*65,71*	*700*
182	182	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	10,658	123,84	1320
			Накладные расходы			*4,66*	*50*
			Сметная прибыль			*9,17*	*98*
183	183	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК2591-2014	т	0,042	195568,18	8214
			Накладные расходы			*7365,56*	*309*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*608*
184	184	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,927	205540,09	396068
			Накладные расходы			*7741,13*	*14917*
			Сметная прибыль			*15225,19*	*29338*
185	185	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,640	1008,06	38951
			Накладные расходы			*155,82*	*6021*
			Сметная прибыль			*74,67*	*2885*
186	186	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки лотка	т конструкций	0,295	87760,06	25875
			Накладные расходы			*31095,67*	*9168*
			Сметная прибыль			*6500,75*	*1917*
187	187	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,097	371556,01	35892
			Накладные расходы			*13993,68*	*1352*
			Сметная прибыль			*27522,67*	*2659*
188	188	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до0,1 т	т	0,198	410879,96	81453
			Накладные расходы			*15474,71*	*3068*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*6034*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
189	189	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,961	223,09	1776
			Накладные расходы			*47,41*	*377*
			Сметная прибыль			*16,53*	*132*
190	190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,725	192,70	10738
			Накладные расходы			*31,37*	*1748*
			Сметная прибыль			*14,27*	*795*
			ИТОГО:				9414294
			В том числе :				
			Накладные расходы				1126624
			Сметная прибыль				697355
			Итого с временными, 1,5 %				9555508
			Зимние удорожания, 0,525%				50 166
			ИТОГО:				9 605 675
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				10 275 943
			2017 год 100% К=1,0697784				10 275 943
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				9 042 829,67
			НДС 12%				1 085 139,56
			Итого с НДС				10 127 969,23

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **4-1 Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	8,200	218,44	1791
			Накладные расходы			*51,11*	*419*
			Сметная прибыль			*16,18*	*133*
2	14	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,280	2421,15	678
			Накладные расходы			*890,07*	*249*
			Сметная прибыль			*179,34*	*50*
3	15	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,650	16,94	96
			Накладные расходы			*3,40*	*19*
			Сметная прибыль			*1,26*	*7*
4	16	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,280	1510,89	423
			Накладные расходы			*555,44*	*156*
			Сметная прибыль			*111,92*	*31*
5	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,650	241,30	1363
			Накладные расходы			*78,35*	*443*
			Сметная прибыль			*17,87*	*101*
6	18	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,640	36,29	96
			Накладные расходы			*7,28*	*19*
			Сметная прибыль			*2,69*	*7*
7	19	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,120	2153,07	11024
			Накладные расходы			*256,18*	*1312*
			Сметная прибыль			*159,49*	*817*
8	20	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических опор	т конструкций	0,521	77569,44	40394
			Накладные расходы			*22737,70*	*11841*
			Сметная прибыль			*5745,88*	*2992*
9	21	23-010102-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,000	3977,64	47732
			Накладные расходы			*149,81*	*1798*
			Сметная прибыль			*294,64*	*3536*
10	22	23-010102-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30,000	2713,60	81408
			Накладные расходы			*102,20*	*3066*
			Сметная прибыль			*201,01*	*6030*
11	23	23-010102-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,400	857,29	1200
			Накладные расходы			*32,29*	*45*
			Сметная прибыль			*63,50*	*89*
12	24	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	429849,52	1702
			Накладные расходы			*16189,15*	*64*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*126*
13	27	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,000	105,83	8467
			Накладные расходы			*27,01*	*2161*
			Сметная прибыль			*7,84*	*627*
14	32	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 , тип Т-2	м3 грунта	342,684	218,44	74854
			Накладные расходы			*51,11*	*17513*
			Сметная прибыль			*16,18*	*5545*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	33	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	308,416	16,94	5226
			Накладные расходы			*3,40*	*1049*
			Сметная прибыль			*1,26*	*387*
16	34	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1269,200	454,26	576547
			Накладные расходы			*91,84*	*116561*
			Сметная прибыль			*33,65*	*42707*
17	35	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1269,200	261,65	332090
			Накладные расходы			*51,83*	*65787*
			Сметная прибыль			*19,38*	*24599*
18	36	ПРАЙС-ЛИСТ	Камень-ракушечник с доставкой	м3	45,590	5167,84	235600
			Накладные расходы			*194,63*	*8873*
			Сметная прибыль			*382,80*	*17452*
19	37	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2316,000	354,38	820733
			Накладные расходы			*82,62*	*191359*
			Сметная прибыль			*26,25*	*60795*
20	38	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,000	473,28	11359
			Накладные расходы			*112,06*	*2689*
			Сметная прибыль			*35,06*	*841*
21	39	13-080206-1710 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка	м	16,800	1060,73	17820
			Накладные расходы			*271,55*	*4562*
			Сметная прибыль			*78,57*	*1320*
22	40	13-080206-1708 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка	м	12,000	597,73	7173
			Накладные расходы			*142,51*	*1710*
			Сметная прибыль			*44,28*	*531*
23	41	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	24,000	125,56	3013
			Накладные расходы			*32,45*	*779*
			Сметная прибыль			*9,30*	*223*
24	42	23-010102-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12,000	852,99	10236
			Накладные расходы			*32,13*	*386*
			Сметная прибыль			*63,18*	*758*
25	43	23-010102-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12,000	2164,85	25978
			Накладные расходы			*81,53*	*978*
			Сметная прибыль			*160,36*	*1924*
26	44	23-010102-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,800	1156,14	5549
			Накладные расходы			*43,54*	*209*
			Сметная прибыль			*85,64*	*411*
27	45	ПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ 250"Осторожно Кабель" 100м	м	500,000	65,77	32886
			Накладные расходы			*2,48*	*1239*
			Сметная прибыль			*4,87*	*2436*
28	46	23-060133-0924 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,220	14690849,47	32613686
			Накладные расходы			*553292,28*	*1228309*
			Сметная прибыль			*1088211,07*	*2415829*
29	47	23-060137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,120	182427,75	21891
			Накладные расходы			*6870,66*	*824*
			Сметная прибыль			*13513,17*	*1622*
30	48	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,080	10591,18	847
			Накладные расходы			*398,89*	*32*
			Сметная прибыль			*784,53*	*63*
31	49	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	600,000	659,07	395442
			Накладные расходы			*163,36*	*98017*
			Сметная прибыль			*48,82*	*29292*
32	50	23-060128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,585	259636,04	151887
			Накладные расходы			*9778,51*	*5720*
			Сметная прибыль			*19232,30*	*11251*
33	51	23-060128-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	13936740,43	209051
			Накладные расходы			*524890,74*	*7873*
			Сметная прибыль			*1032351,14*	*15485*
34	52	13-080206-2106 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм. Установка	ввод	2,000	1906,28	3813
			Накладные расходы			*530,13*	*1060*
			Сметная прибыль			*141,21*	*282*
35	53	С151802-9	Вводы гибкий ВГ50У2	шт	2,000	2033,62	4067
			Накладные расходы			*76,59*	*153*
			Сметная прибыль			*150,64*	*301*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	54	13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1964,11	3928
			Накладные расходы			*554,16*	*1108*
			Сметная прибыль			*145,49*	*291*
37	55	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	компл	2,000	23335,55	46671
			Накладные расходы			*878,87*	*1758*
			Сметная прибыль			*1728,56*	*3457*
38	56	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,350	2633,17	19354
			Накладные расходы			*968,01*	*7115*
			Сметная прибыль			*195,05*	*1434*
39	57	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,350	1375,66	10111
			Накладные расходы			*505,72*	*3717*
			Сметная прибыль			*101,90*	*749*
40	58	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21,000	350,81	7367
			Накладные расходы			*88,63*	*1861*
			Сметная прибыль			*25,99*	*546*
41	59	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,019	217440,54	4201
			Накладные расходы			*8189,33*	*158*
			Сметная прибыль			*16106,71*	*311*
42	60	21-050106-0601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,005	210263,62	984
			Накладные расходы			*7919,03*	*37*
			Сметная прибыль			*15575,08*	*73*
43	61	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	3099,04	15495
			Накладные расходы			*452,93*	*2265*
			Сметная прибыль			*229,56*	*1148*
			ИТОГО:				**35864234**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1795293**
			Сметная прибыль				**2656610**
			Итого с временными, 1,5 %				**36402198**
			Зимние удорожания, 0,525%				**191 112**
			ИТОГО:				**36 593 309**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**39 146 732**
			2017 год 100% К=1,0697784				39 146 732
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**34 449 121,67**
			НДС 12%				4 133 894,60
			Итого с НДС				**38 583 016,27**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ Тажигараев Ш.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ Томашевский Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
(наименование, адрес)

Объект **6-3 Теплоснабжение(Строительные работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	127,305	102.00	12985
			Накладные расходы			*23,15*	*2947*
			Сметная прибыль			*7,56*	*962*
2	2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	159,749	285,45	45601
			Накладные расходы			*64,79*	*10349*
			Сметная прибыль			*21,14*	*3378*
3	3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	85,890	401,28	34466
			Накладные расходы			*80,63*	*6925*
			Сметная прибыль			*29,72*	*2553*
4	4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	158,038	414,37	65486
			Накладные расходы			*15,61*	*2466*
			Сметная прибыль			*30,69*	*4851*
5	5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	85,890	60,81	5223
			Накладные расходы			*12,17*	*1046*
			Сметная прибыль			*4,50*	*387*
6	6	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	73,830	11,41	843
			Накладные расходы			*2,19*	*161*
			Сметная прибыль			*0,85*	*62*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	181,043	29,08	5264
			Накладные расходы			*6,25*	*1132*
			Сметная прибыль			*2,15*	*390*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,116	1510,89	30393
			Накладные расходы			*555,44*	*11173*
			Сметная прибыль			*111,92*	*2251*
9	9	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	182,872	62,16	11367
			Накладные расходы			*12,63*	*2310*
			Сметная прибыль			*4,60*	*842*
10	10	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	59,400	3670,31	218016
			Накладные расходы			*488,41*	*29011*
			Сметная прибыль			*271,87*	*16149*
11	11	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,484	11926,33	89257
			Накладные расходы			*3047,29*	*22806*
			Сметная прибыль			*883,43*	*6612*
12	12	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,164	72557,97	374689
			Накладные расходы			*2732,71*	*14112*
			Сметная прибыль			*5374,66*	*27755*
13	13	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,320	41626,08	96573
			Накладные расходы			*1567,74*	*3637*
			Сметная прибыль			*3083,41*	*7154*
14	14	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,634	887,12	6772
			Накладные расходы			*33,41*	*255*
			Сметная прибыль			*65,71*	*502*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*65,71*	*502*
15	15	21-020199-9927 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	7,634	267,94	2045
			Накладные расходы			*10,09*	*77*
			Сметная прибыль			*19,85*	*152*
16	16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	127,116	1008,06	128141
			Накладные расходы			*155,82*	*19807*
			Сметная прибыль			*74,67*	*9492*
17	17	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-8,9	м3	0,280	37208,57	10418
			Накладные расходы			*5540,54*	*1551*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*772*
18	18	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,130	1835,15	2074
			Накладные расходы			*244,20*	*276*
			Сметная прибыль			*135,94*	*154*
19	19	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,800	47084,94	37668
			Накладные расходы			*12739,35*	*10191*
			Сметная прибыль			*3487,77*	*2790*
20	20	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,800	54331,50	43465
			Накладные расходы			*2046,25*	*1637*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*3220*
21	21	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,816	887,12	724
			Накладные расходы			*33,41*	*27*
			Сметная прибыль			*65,71*	*54*
22	22	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,816	123,84	101
			Накладные расходы			*4,66*	*4*
			Сметная прибыль			*9,17*	*7*
23	23	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11286,31	11286
			Накладные расходы			*425,07*	*425*
			Сметная прибыль			*836,02*	*836*
24	24	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-4	т	0,020	410879,96	8012
			Накладные расходы			*15474,71*	*302*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*593*
25	25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 поверхности	4,710	1008,06	4748
			Накладные расходы			*155,82*	*734*
			Сметная прибыль			*74,67*	*352*
26	26	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	2,000	2811,23	5622
			Накладные расходы			*881,64*	*1763*
			Сметная прибыль			*208,24*	*416*
27	27	11-460301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	2,000	55,94	112
			Накладные расходы			*17,25*	*35*
			Сметная прибыль			*4,14*	*8*
28	28	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,000	7083,72	14167
			Накладные расходы			*1740,74*	*3481*
			Сметная прибыль			*524,72*	*1049*
29	29	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,200	1835,15	9543
			Накладные расходы			*244,20*	*1270*
			Сметная прибыль			*135,94*	*707*
30	30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,200	1184,20	6158
			Накладные расходы			*137,03*	*713*
			Сметная прибыль			*87,72*	*456*
31	31	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	53,210	3670,31	195297
			Накладные расходы			*488,41*	*25988*
			Сметная прибыль			*271,87*	*14466*
32	32	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,100	11926,33	156235
			Накладные расходы			*3047,29*	*39920*
			Сметная прибыль			*883,43*	*11573*
33	33	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,590	72557,97	623273
			Накладные расходы			*2732,71*	*23474*
			Сметная прибыль			*5374,66*	*46168*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,510	41626,08	187734
			Накладные расходы			*1567,74*	*7070*
			Сметная прибыль			*3083,41*	*13906*
35	35	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,362	887,12	11854
			Накладные расходы			*33,41*	*446*
			Сметная прибыль			*65,71*	*878*
36	36	21-020199-9927 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	13,362	267,94	3580
			Накладные расходы			*10,09*	*135*
			Сметная прибыль			*19,85*	*265*
37	37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,128	1008,06	80774
			Накладные расходы			*155,82*	*12486*
			Сметная прибыль			*74,67*	*5983*
38	38	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-1,2,3,4,5	м3	0,730	37208,57	27162
			Накладные расходы			*5540,54*	*4045*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*2012*
39	39	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,130	1835,15	2074
			Накладные расходы			*244,20*	*276*
			Сметная прибыль			*135,94*	*154*
40	40	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,470	37852,63	55643
			Накладные расходы			*9051,30*	*13305*
			Сметная прибыль			*2803,90*	*4122*
41	41	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,470	54331,50	79867
			Накладные расходы			*2046,25*	*3008*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*5916*
42	42	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,499	887,12	1330
			Накладные расходы			*33,41*	*50*
			Сметная прибыль			*65,71*	*99*
43	43	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	1,499	123,84	186
			Накладные расходы			*4,66*	*7*
			Сметная прибыль			*9,17*	*14*
44	44	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11286,31	11286
			Накладные расходы			*425,07*	*425*
			Сметная прибыль			*836,02*	*836*
45	45	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-4	т	0,020	410879,96	8012
			Накладные расходы			*15474,71*	*302*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*593*
46	46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 поверхности	4,710	1008,06	4748
			Накладные расходы			*155,82*	*734*
			Сметная прибыль			*74,67*	*352*
47	47	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	1,000	2811,23	2811
			Накладные расходы			*881,64*	*882*
			Сметная прибыль			*208,24*	*208*
48	48	11-460301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	1,000	55,94	56
			Накладные расходы			*17,25*	*17*
			Сметная прибыль			*4,14*	*4*
49	49	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,000	7083,72	7084
			Накладные расходы			*1740,74*	*1741*
			Сметная прибыль			*524,72*	*525*
50	52	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	10,800	3670,31	39639
			Накладные расходы			*488,41*	*5275*
			Сметная прибыль			*271,87*	*2936*
51	53	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,824	11926,33	21754
			Накладные расходы			*3047,29*	*5558*
			Сметная прибыль			*883,43*	*1611*
52	54	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,264	72557,97	91713
			Накладные расходы			*2732,71*	*3454*
			Сметная прибыль			*5374,66*	*6794*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	55	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,560	41626,08	23311
			Накладные расходы			*1567,74*	*878*
			Сметная прибыль			*3083,41*	*1727*
54	56	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,860	887,12	1650
			Накладные расходы			*33,41*	*62*
			Сметная прибыль			*65,71*	*122*
55	57	21-020199-9927 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	1,860	267,94	498
			Накладные расходы			*10,09*	*19*
			Сметная прибыль			*19,85*	*37*
56	58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,112	1008,06	23298
			Накладные расходы			*155,82*	*3601*
			Сметная прибыль			*74,67*	*1726*
57	59	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-6,7	м3	0,270	37208,57	10046
			Накладные расходы			*5540,54*	*1496*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*744*
58	60	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	8,000	102,00	816
			Накладные расходы			*23,15*	*185*
			Сметная прибыль			*7,56*	*60*
59	61	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	24,000	285,45	6851
			Накладные расходы			*64,79*	*1555*
			Сметная прибыль			*21,14*	*507*
60	62	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	16,800	401,28	6742
			Накладные расходы			*80,63*	*1355*
			Сметная прибыль			*29,72*	*499*
61	63	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	30,912	414,37	12809
			Накладные расходы			*15,61*	*482*
			Сметная прибыль			*30,69*	*949*
62	64	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,800	60,81	1022
			Накладные расходы			*12,17*	*205*
			Сметная прибыль			*4,50*	*76*
63	65	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	7,200	11,41	82
			Накладные расходы			*2,19*	*16*
			Сметная прибыль			*0,85*	*6*
64	66	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,680	33,91	464
			Накладные расходы			*7,29*	*100*
			Сметная прибыль			*2,51*	*34*
65	67	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1510,89	2297
			Накладные расходы			*555,44*	*844*
			Сметная прибыль			*111,92*	*170*
66	68	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,200	62,16	945
			Накладные расходы			*12,63*	*192*
			Сметная прибыль			*4,60*	*70*
67	69	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм. Устройство	м2 покрытия	8,960	3670,31	32886
			Накладные расходы			*488,41*	*4376*
			Сметная прибыль			*271,87*	*2436*
68	70	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,800	35205,51	485836
			Накладные расходы			*5132,15*	*70824*
			Сметная прибыль			*2607,82*	*35988*
69	71	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,121	224763,91	27151
			Накладные расходы			*8465,14*	*1023*
			Сметная прибыль			*16649,18*	*2011*
70	72	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,000	510,76	1532
			Накладные расходы			*140,08*	*420*
			Сметная прибыль			*37,83*	*114*
71	73	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,790	60376,69	47698
			Накладные расходы			*2273,93*	*1796*
			Сметная прибыль			*4472,35*	*3533*
72	74	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж скобы	т конструкций	0,003	150173,63	420
			Накладные расходы			*55130,48*	*154*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11123,97*	*31*
73	75	21-050302-0104 РСНБ РК 2015	строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,800	256,84	719
			Накладные расходы			*9,67*	*27*
			Сметная прибыль			*19,03*	*53*
74	76	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки Б-1. Устройство	м3	0,450	46488,14	20920
			Накладные расходы			*7322,67*	*3295*
			Сметная прибыль			*3443,57*	*1550*
75	77	11-070105-0107 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной доб м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2,000	10400,50	20801
			Накладные расходы			*2520,40*	*5041*
			Сметная прибыль			*770,41*	*1541*
76	78	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,740	41626,08	72429
			Накладные расходы			*1567,74*	*2728*
			Сметная прибыль			*3083,41*	*5365*
77	79	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Кольцо К06	м3	0,040	54331,50	2173
			Накладные расходы			*2046,25*	*82*
			Сметная прибыль			*4024,56*	*161*
78	80	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,892	887,12	14098
			Накладные расходы			*33,41*	*531*
			Сметная прибыль			*65,71*	*1044*
79	81	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	15,892	123,84	1968
			Накладные расходы			*4,66*	*74*
			Сметная прибыль			*9,17*	*146*
80	82	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11286,31	22573
			Накладные расходы			*425,07*	*850*
			Сметная прибыль			*836,02*	*1672*
81	83	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки С-4	т	0,078	410879,96	32213
			Накладные расходы			*15474,71*	*1213*
			Сметная прибыль			*30435,55*	*2386*
82	84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 поверхности	55,680	1008,06	56129
			Накладные расходы			*155,82*	*8676*
			Сметная прибыль			*74,67*	*4158*
83	85	11-460301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	2,000	2811,23	5622
			Накладные расходы			*881,64*	*1763*
			Сметная прибыль			*208,24*	*416*
84	86	11-460301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	2,000	55,94	112
			Накладные расходы			*17,25*	*35*
			Сметная прибыль			*4,14*	*8*
85	87	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром трубы до 200 мм	сальник	2,000	7083,72	14167
			Накладные расходы			*1740,74*	*3481*
			Сметная прибыль			*524,72*	*1049*
86	88	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.кл В7,5 Устройство	м2 стяжки	8,400	988,01	8299
			Накладные расходы			*242,72*	*2039*
			Сметная прибыль			*73,19*	*615*
87	89	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	8,400	206,76	1737
			Накладные расходы			*15,03*	*126*
			Сметная прибыль			*15,32*	*129*
88	90	21-020101-2724 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП1, класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,360	21492,03	7737
			Накладные расходы			*809,44*	*291*
			Сметная прибыль			*1592,00*	*573*
89	91	21-020101-2724 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП2 класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,120	21492,03	2579
			Накладные расходы			*809,44*	*97*
			Сметная прибыль			*1592,00*	*191*
			ИТОГО:				**3863964**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**419155**
			Сметная прибыль				**286220**
			Итого с временными, 1,5 %				**3921923**
			Зимние удорожания, 0,525%				**20 590**
			ИТОГО:				**3 942 514**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**4 217 616**
			2017 год 100% К=1,0697784				4 217 616

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**3 711 501,71**
			НДС 12%				445 380,21
			Итого с НДС				**4 156 881,92**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", город Актау 31 Б микрорайон здание №4 тел 8 (7292)77 61 61**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **86/18.09.15 "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**

(наименование, адрес)

Объект **6-2 Теплоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **27.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2019	01.10.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ №19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	400,500	102,00	40852
			Накладные расходы			*23,15*	*9271*
			Сметная прибыль			*7,56*	*3026*
2	2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	365,790	285,45	104416
			Накладные расходы			*64,79*	*23698*
			Сметная прибыль			*21,14*	*7734*
3	3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	166,760	401,28	66917
			Накладные расходы			*80,63*	*13445*
			Сметная прибыль			*29,72*	*4957*
4	4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	306,838	414,37	127145
			Накладные расходы			*15,61*	*4789*
			Сметная прибыль			*30,69*	*9418*
5	5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	166,760	60,81	10140
			Накладные расходы			*12,17*	*2030*
			Сметная прибыль			*4,50*	*751*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,100	4211,11	337310
			Накладные расходы			*771,55*	*61801*
			Сметная прибыль			*311,93*	*24986*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Отсыпка трубопровода песчаное. Устройство	м3 основания	80,100	4211,11	337310
			Накладные расходы			*771,55*	*61801*
			Сметная прибыль			*311,93*	*24986*
8	8	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	199,030	11,41	2272
			Накладные расходы			*2,19*	*435*
			Сметная прибыль			*0,85*	*168*
9	9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	539,577	29,08	15689
			Накладные расходы			*6,25*	*3373*
			Сметная прибыль			*2,15*	*1162*
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,953	1510,89	90583
			Накладные расходы			*555,44*	*33300*
			Сметная прибыль			*111,92*	*6710*
11	11	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	690,664	62,16	42932
			Накладные расходы			*12,63*	*8724*
			Сметная прибыль			*4,60*	*3180*
12	12	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2,000	9831,25	19662
			Накладные расходы			*2922,52*	*5845*
			Сметная прибыль			*728,24*	*1456*
13	13	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	14,000	6167,78	86349
			Накладные расходы			*1833,76*	*25673*
			Сметная прибыль			*456,87*	*6396*
14	14	23-040908-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	97204,60	194409
			Накладные расходы			*3660,96*	*7322*
			Сметная прибыль			*7200,34*	*14401*
15	15	23-040908-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	47526,64	95053
			Накладные расходы			*1789,97*	*3580*
			Сметная прибыль			*3520,49*	*7041*
16	16	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,000	903,44	10841
			Накладные расходы			*34,03*	*408*
			Сметная прибыль			*66,92*	*803*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	ТОО"КАРАГАНДИНСКАЯ	Проходной терминал ИТ-15 герметичный в комплекте с 3-х жильным кабелем (NYM 3x1.5)для подключения	шт	1,000	10712,31	10712
			Накладные расходы			*403,45*	*403*
			Сметная прибыль			*793,50*	*794*
38	38	ТОО	Импульсный рефлектор РЕЙС-205	шт	1,000	554540,40	554540
			Накладные расходы			*20885,31*	*20885*
			Сметная прибыль			*41077,07*	*41077*
39	39	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера, с установкой подушки под ковер	шт.	1,000	7949,17	7949
			Накладные расходы			*2506,39*	*2506*
			Сметная прибыль			*588,83*	*589*
40	40		ковер наземный	шт	1,000	34238,65	34239
			Накладные расходы			*1289,51*	*1290*
			Сметная прибыль			*2536,20*	*2536*
41	41	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка на резинобитумной мастике, первый слой	м2	19,600	2441,24	47848
			Накладные расходы			*505,54*	*9909*
			Сметная прибыль			*180,83*	*3544*
42	42	11-130501-0306 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка на резинобитумной мастике, последующий слой	м2	19,600	1554,47	30468
			Накладные расходы			*350,65*	*6873*
			Сметная прибыль			*115,15*	*2257*
43	43	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,000	47405,43	94811
			Накладные расходы			*13632,07*	*27264*
			Сметная прибыль			*3511,51*	*7023*
44	44	21-110203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,000	6601,60	13203
			Накладные расходы			*248,63*	*497*
			Сметная прибыль			*489,01*	*978*
45	45	11-130501-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом	м2	46,000	2838,26	130560
			Накладные расходы			*701,04*	*32248*
			Сметная прибыль			*210,24*	*9671*
46	46	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка на резинобитумной мастике, первый слой	м2	14,000	2441,24	34177
			Накладные расходы			*505,54*	*7078*
			Сметная прибыль			*180,83*	*2532*
47	47	11-130501-0306 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка на резинобитумной мастике, последующий слой	м2	14,000	1554,47	21763
			Накладные расходы			*350,65*	*4909*
			Сметная прибыль			*115,15*	*1612*
48	48	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,100	47405,43	52146
			Накладные расходы			*13632,07*	*14995*
			Сметная прибыль			*3511,51*	*3863*
49	49	21-110203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,100	6601,60	7262
			Накладные расходы			*248,63*	*273*
			Сметная прибыль			*489,01*	*538*
50	50	11-130501-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом	м2	40,000	2838,26	113530
			Накладные расходы			*701,04*	*28041*
			Сметная прибыль			*210,24*	*8410*
51	51	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка на резинобитумной мастике, первый слой	м2	10,000	2441,24	24412
			Накладные расходы			*505,54*	*5055*
			Сметная прибыль			*180,83*	*1808*
52	52	11-130501-0306 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка на резинобитумной мастике, последующий слой	м2	10,000	1554,47	15545
			Накладные расходы			*350,65*	*3506*
			Сметная прибыль			*115,15*	*1151*
53	53	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,400	47405,43	18962
			Накладные расходы			*13632,07*	*5453*
			Сметная прибыль			*3511,51*	*1405*
54	54	21-110203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,400	6601,60	2641
			Накладные расходы			*248,63*	*99*
			Сметная прибыль			*489,01*	*196*
55	55	11-130501-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом	м2	23,000	2838,26	65280
			Накладные расходы			*701,04*	*16124*
			Сметная прибыль			*210,24*	*4836*
56	56	11-240104-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	4,000	7934,97	31740
			Накладные расходы			*2714,17*	*10857*
			Сметная прибыль			*587,78*	*2351*
57	57	23-051206-1201 РСНБ РК 2015	Газонепроницаемый сальник для тепловых сетей диаметром до 100 мм ГОСТ 27036-86	шт.	4,000	15043,73	60175
			Накладные расходы			*566,58*	*2266*
			Сметная прибыль			*1114,35*	*4457*
58	58	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,103	150761,20	15480
			Накладные расходы			*52231,05*	*5363*
			Сметная прибыль			*11167,50*	*1147*
59	59	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 89-Т13	т	0,026	272743,69	7200
			Накладные расходы			*10272,18*	*271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20203,24*	*533*
60	60	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 45-Т13	т	0,036	272743,69	9819
			Накладные расходы			*10272,18*	*370*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*727*
61	61	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т-3.06 Ду89	т	0,002	272743,69	535
			Накладные расходы			*10272,18*	*20*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*40*
62	62	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т-3.06 Ду40	т	0,001	272743,69	382
			Накладные расходы			*10272,18*	*14*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*28*
63	63	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 32-Т13	т	0,035	272743,69	9546
			Накладные расходы			*10272,18*	*360*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*707*
64	64	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т-3.06 Ду25	т	0,002	272743,69	524
			Накладные расходы			*10272,18*	*20*
			Сметная прибыль			*20203,24*	*39*
65	65	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	116,667	16500,91	1925106
			Накладные расходы			*3069,06*	*358058*
			Сметная прибыль			*1222,29*	*142600*
			ИТОГО:				**16167539**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2089558**
			Сметная прибыль				**1197595**
			Итого с временными, 1,5 %				**16410052**
			Зимние удорожания, 0,525%				**86 153**
			ИТОГО:				**16 496 205**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**17 647 284**
			2017 год 100% К=1,0697784				17 647 284
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**15 529 608,64**
			НДС 12%				**1 863 553,04**
			Итого с НДС				**17 393 161,67**

Итого по акту за сентябрь 2019 г.:

Наименование актов Ф-2В	Стоимость СМР:
1. Акт №6. Административное здание. Общестроительные работы	20 688 401,30
2. Акт №7. Гаражный бокс на 5 автомобилей. Общестроительные работы	2 274 298,19
3. Акт №8. Гаражный бокс на 12 автомобилей. Общестроительные работы	10 620 052,25
4. Акт №9. Административное здание. Отопление и вентиляция	3 823 173,93
5. Акт №10. Административное здание. Силовое электрооборудование и электроосвещение	4 277 085,78
6. Акт №11. Навес на 6 автомобиля	3 511 997,65
7. Акт №12. Административное здание. Водопровод и канализация	1 103 820,58
8. Акт №13. Гаражный бокс на 12 автомобилей. Отопление	1 316 821,88
9. Акт №14. Гаражный бокс на 5 автомобилей. Отопление	804 663,22
10. Акт №15. Гаражный бокс на 12 автомобилей. Водопровод и канализация	154 468,76
11. Акт №16. Наружные сети водоснабжение и канализация	10 127 969,23
12. Акт №17. Наружное электроснабжение и электроосвещение	38 583 016,27
13. Акт №18. Теплоснабжение (строительные работы)	4 156 881,92
14. Акт №19. Теплоснабжение	17 393 161,67
Итого к оплате	118 835 812,63

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" _____ (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ГУКС" _____ (подпись) Томашевский Н.Л. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)