Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "Алвис"
БИН/ИИН 911040000428
Адрес:0500000, Республика Казахстан,г.Алматы, улица Лазарева дом № 37
Стройка:Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 мкр. г.Экибастуза
Объект: Наружные инженерные сети

Справка № 5 от 16 июля 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор №148 Доп.соглаш.№ 1	11.09.2019г. 17.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу обору-дования	стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	161 797 172									
За отчетный период		46 057 807							5 526 937	51 584 744,00
Удержание 5 %										2 579 237
Всего к оплате										**49 005 507,00**

СДАЛ: ТОО "Алвис"
БИН/ИИН 911040000428
Директор
_____Билялов Н.Е.
М.П.

Технический надзор: ТОО «MSK-инженерен»
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ27VJE00044428

_____Исаев Л.Т.
М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Руководитель
_____Оспанов Г.И.
М.П.

Авторский надзор
ТОО "Стандарт инжиниринг - СК"
Лицензия ГСЛ №14013450
Специалист по авторскому надзору
_____Джансагимов Н.К.
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-71-74
Подрядчик: **ТОО "АЛВИС"**
БИН/ИИН 911040000428
Адрес: 0500000, Республика Казахстан,г.Алматы, улица Лазарева дом № 37
Телефон: +77760011115
Стройка: **Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 мкр. г.Экибастуза .**
Объект: **Наружные инженерные сети**
Договор № 148 от 11.09.2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 17.02.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 8 от 16 июля 2020год
Локальная смета № 6-1-2

за **апрель** 2020 год
на **Наружные сети водопровода**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружный водопровод В1										
	1.1 Землянные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	461,56	191,79	191,79	88523	88523	0	14386	111142
					0	43,29	0	19981	–	8233	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	186,12	184,04	176,48	34254	32846	17	6923	44470
					7,47	44,19	1390	8225	–	3294	
3	4101-0102-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	355,016	301		106860		–	–	115409
					–		–		–	8549	

4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	47,62	2312,64	0	110128	0	0	79292	204574
					2312,64	0	110128	0	–	15154	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	46,22	3006,91	148,57	138979	6867	92888	29504	181962
					848,64	37,94	39224	1754	–	13479	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	137,1	703,73	0	96481	0	0	69467	179224
					703,73	0	96481	0	–	13276	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	775,52	30,6	30,6	23731	23731	0	5835	31931
					0	10,45	0	8104	–	2365	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	775,52	131,32	62,74	101841	48656	0	54179	168502
					68,58	28,45	53185	22064	–	12482	
	1.2 Строительно монтажные работы										
11	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200	1318		263600		263600	–	284688
					–		–		–	21088	
12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,34	386357,07	130950,54	131361	44523	1682	96251	245821
					250458,15	35491,3	85156	12067	–	18209	
13	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	340	4094		1391960		1391960	–	1503317
					–		–		–	111357	
14	1122-1101-0108	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	42393	20298	42393	20298	13260	14138	61053
					8835	5446	8835	5446	–	4522	

15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	1749,71	73,86	12248	517	2313	9550	23542
					1345,43	32,57	9418	228	–	1744	
16	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	2568,13	172,25	20545	1378	3789	15825	39280
					1922,25	75,88	15378	607	–	2910	
17	5101-0101-1003 (об)	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	218443		218443		–	–	218443
					–		–		218443	–	
18	5101-0101-1002 (об)	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	185584		1113504		–	–	1113504
					–		–		1113504	–	
19	5101-0101-1004 (об)	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	244659		1223295		–	–	1223295
					–		–		1223295	–	
20	5101-0101-1009 (об)	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225 °С, PN 10, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	434248		434248		–	–	434248
					–		–		434248	–	
30	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	2370,88	160,38	11854	802	2799	8486	21967
					1650,75	63,5	8254	318	–	1627	
31	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	81501		163002		163002	–	176042
					–		–		–	13040	
34	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D426 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	21850		2097600		2097600	–	2265408
					–		–		–	167808	

41	2302-0803-0501	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	64691		129382		129382	–	139733
					–		–		–	10351	
42	2302-0803-0502	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	91727		550362		550362	–	594391
					–		–		–	44029	
43	1125-0204-0102	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400 мм НР = 91 %	м кожуха	88	54973,4	19391,45	4837659	1706448	2367448	1049795	6358450
					8679,13	4430,2	763763	389858	–	470996	
44	1122-1101-0108	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	42395	20299,5	84790	40599	26522	28273	122108
					8834,5	5445	17669	10890	–	9045	

Итого по разделу 1	**15 862 503**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 208 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 015 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 106 624
- оборудование, тенге	2 989 490
- перевозка грузов, тенге	106 860
Накладные расходы, тенге	1 481 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	953 557
Итого по смете	**15 862 503**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 208 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 015 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	479 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 106 624
- оборудование, тенге	2 989 490
- перевозка грузов, тенге	106 860
Накладные расходы, тенге	1 481 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	953 557
Итого по смете на подряд, тенге	**15 862 503**
Временные здания и сооружения 1,3%	167 349
Итого:	16 029 852
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	414 553
Итого:	16 444 406
Непредвиденные работы и затраты 2%	328 888
Итого:	16 773 294

Коэфициент Иинф =1,05	
Налог на добавочную стоимость (12%)	17 611 958
Всего:	2 113 435
	19 725 393
Всего с коэф. скидки К=0,89999	**17 752 657**

СДАЛ : ТОО "Алвис"
БИН/ИИН 911040000428
Директор

Билялов Н.Е.

м.п.

Технический надзор:ТОО «MSK-инженеренг»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ27VJE00044428

Исаев Л.Т.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства
акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Стандарт инжиниринг - СК"
Лицензия ГСЛ №14013450
Специалист по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-71-74
Подрядчик: **ТОО "АЛВИС"**
БИН/ИИН 911040000428
Адрес: 0500000, Республика Казахстан,г.Алматы, улица Лазарева дом № 37
Телефон: +77760011115
Стройка: **Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 мкр. г.Экибастуза .**
Объект: **Наружные инженерные сети**
Договор № 148 от 11.09.2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 17.02.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 6 от 16 июля 2020год
Дополнительная (нулевая) смета № 1

за **июль** 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Добавить в смету 6-1-1 Тепловые сети.									
	1.1 Материалы										
1	2900-0000-0001 (пл)	Кран шаровыйс фланцовым соединением BBF/FSKV-HS Py=2,5 ПМа. диаметр 150	шт	2	840712	–	1681424	–	1681424	–	1815938
2	2900-0000-0002 (пл)	Кран шаровый с фланцевым соединением BBF/FSKV-HS Pv=2.5Пма. диаметр 100	шт	12	290358	–	3484296	–	3484296	134514	3763040
3	2900-0000-0003 (пл)	Кран шаровый с фланцевым соединением BBF/FSKV-HS Pv=2.5ПМа. диаметр 80	шт	2	248320	–	496640	–	496640	278744	536371
4	2900-0000-0004 (пл)	Кран шаровый с фланцевым соединением BBF/FSKV-HS Pv=2.5ПМа. диаметр 40	шт	14	178868,5	–	2504159	–	2504159	39731	2704492

1.2 Устройство водопроводных колодцев				–		–		–	200333	
5 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	6,4	22850,47	3186,56	146243	20394	72180	70415	233991
				8385,78	938,28	53669	6005	–	17333	
6 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	1,792	20291		36361		36361	–	39270
				–		–		–	2909	
7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,54	32162,55	8101,16	499806	125892	244078	175543	729377
				8354,95	3055,34	129836	47480	–	54028	
8 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	14943		179316		179316	–	193661
				–		–		–	14345	
9 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23717		142302		142302	–	153686
				–		–		–	11384	
10 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	19561		117366		117366	–	126755
				–		–		–	9389	
11 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	5247		31482		31482	–	34001
				–		–		–	2519	
1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5т.Укладка при глубине	шт. сборных конструкций	24	1452,5	837,5	34860	20100	0	25191	64855

				615	274,5	14760	6588	–	4804	
2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	7,2	20291		146095		146095	–	157783
				–		–		–	11688	
12 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	43	6756,83	1167,67	290544	50210	174809	93209	414453
				1523,83	313,17	65525	13466	–	30700	
13 2104-0302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	42,57	65363		2782503		2782503	–	3005103
				–		–		–	222600	
	Итого по разделу 1					**13 972 775**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					192 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					196 496				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 951				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 877 517				
	Накладные расходы, тенге					339 167				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 252 977				
	Раздел 2 Добавить в смету 6-1-2 Наружный водопровод В1									
2.1 Устройство колодцев										
12 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	11	5247		57717		57717	–	62334
				–		–		–	4617	
	Итого по разделу 2					**62 334**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 717				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 617				
	Раздел 3 Добавить в смету 6-1-3 Наружные сети канализации									
13 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	33	5247		173151		173151	–	187003
				–		–		–	13852	

Итого по разделу 3	**187 003**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	173 151
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 852
Итого по смете	**14 222 112**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 563 721
Накладные расходы, тенге	258 964
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 053 490
Итого по смете на подряд, тенге	**14 222 112**
Временные здания и сооружения 1,3%	184 887
Итого:	14 407 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	457 999
Итого:	14 864 998
Непредвиденные работы и затраты 2%	297 300
Итого:	15 162 298
Коэфициент Иинф =1,05	15 920 413
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 910 450
Всего:	17 830 863
Всего с коэф. скидки К=0,89999	**16 047 598**

СДАЛ: ТОО "Алвис"
БИН/ИИН 911040000428
Директор

Билялов Н.Е.

М.П.

Технический надзор:ТОО «MSK-инженеренг»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ27VJE00044428

Исаев Л.Т.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ТОО "Стандарт инжиниринг - СК"
Лицензия ГСЛ №14013450
Специалист по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-71-74
Подрядчик: **ТОО "АЛВИС"**
БИН/ИИН 911040000428
Адрес: 0500000, Республика Казахстан,г.Алматы, улица Лазарева дом № 37
Телефон: +77760011115
Стройка: **Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 мкр. г.Экибастуза .**
Объект: **Наружные инженерные сети**
Договор № 148 от 11.09.2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 17.02.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 7 от 16 июля 2020год
Локальная смета 6-1-1

за **июль** 2020 год
на Тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,08	18,63 / 0	18,3 / 5,24	1 / 0	1 / 0	0 / –	0 / 0	2
		Итого по разделу 1					**2**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					0				
	Раздел 7 Предупредительный знак										
247	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,012	42666,67 / 20916,67	9166,67 / 2000	512 / 251	110 / 24	151 / –	190 / 56	758
248	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012	439273		5271		5271	–	5693

249	1109-0306-0103	Указательная бирка. Монтаж НР = 69 %	м2	0,448	– 727,68	22,32	– 326	10	– 66	422 175	541
250	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	0,448	558,04 9629	6,7	250 4314	3	– 4314	40 –	4659
		Итого по разделу 7			–		–		–	345	
		в том числе					**11 651**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					501				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 802				
		Накладные расходы, тенге					365				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					863				
		Итого по смете					**11 653**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					501				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 802				
		Накладные расходы, тенге					365				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					863				
		Итого по смете на подряд, тенге					**11 653**				
		Временные здания и сооружения 1,3%					151				
		Итого:					11 804				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)					375				
		Итого:					12 180				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					244				
		Итого:					12 423				
		Коэфициент Иинф =1,05					13 045				
		Налог на добавочную стоимость (12%)					1 565				
		Всего:					14 610				
		Всего с коэф. скидки К=0,89999					**13 149**				

СДАЛ: ТОО "Алвис"
БИН/ИИН 971040000428
Директор

Билялов Н.Е.

М.П.

Технический надзор ТОО «MSK-инженеринг»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ27VJE00044428

Исаев Л.Т.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ТОО "Стандарт инжиниринг - СК"
Лицензия ГСЛ №14013450
Специалист по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-71-74
Подрядчик: **ТОО "АЛВИС"**
БИН/ИИН 911040000428
Адрес: 0500000, Республика Казахстан,г.Алматы, улица Лазарева дом № 37
Телефон: +77760011115
Стройка: **Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22 мкр. г.Экибастуза .**
Объект: **Наружные инженерные сети**
Договор № 148 от 11.09.2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 17.02.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 9 от 16 июля 2020год
Локальная смета 6-1-3

за **июль** 2020 год
на Наружные сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружная канализация К1											
1.1. Землянные работы											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4156	191,79	191,79	797091	797091	–	129551	1000773
					–	43,29	–	179932	–	74131	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2220	184,04	176,48	408574	391784	210	82576	530442
					7,47	44,19	16580	98109	–	39292	
3	4101-0102-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 3 км	т	1900,78	301		572135		–	–	617906

				–		–		–	45771	
4 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	71,42	2312,64	–	165169	–	–	118922	306818
				2312,64	–	165169	–	–	22727	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	568,16	3006,92	148,57	1708408	84414	1141831	498682	2383657
				848,64	37,94	482163	21556	–	176567	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	617	703,73	–	434200	–	–	312624	806570
				703,73	–	434200	–	–	59746	
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	868	43,65	43,65	37892	37892	–	9315	50984
				–	14,9	–	12937	–	3777	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	868	131,32	62,74	113983	54456	–	60643	188596
				68,58	28,45	59527	24699	–	13970	
1.2. Строительно-монтажные работы										
9 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,21	542314,47	214078,95	113887	44957	3770	76819	205962
				310284,21	59211,84	65160	12435	–	15256	
10 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,08	504062,5	191212,5	40325	15297	1016	27939	73725
				300150	52612,5	24012	4209	–	5461	
11 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,21	468300	170038,1	98343	35708	1734	69915	181719
				290004,76	46285,71	60901	9720	–	13461	

13 2301-0603-0506	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	210	7438		1561980		1561980	–	1686938
				–		–		–	124958	
14 2301-0603-0505	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	80	5410		432800		432800	–	467424
				–		–		–	34624	
15 2301-0603-0504	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	210	3061		642810		642810	–	694235
				–		–		–	51425	
17 1122-1101-0109	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	56986	25341	56986	25341	20404	17798	80767
				11241	6737	11241	6737	–	5983	
18 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	16,32	24406,19	1091,24	398309	17809	307969	69226	504938
				4444,3	216,97	72531	3541	–	37403	
19 1125-0204-0102	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400 мм НР = 91 %	м кожуха	22	54973,29	19391,43	1209415	426612	591862	262449	1589613
				8679,11	4430,18	190941	97464	–	117749	
20 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,8	1733327,5	842912,5	1386662	674330	82638	821656	2384983
				787117,5	250327,5	629694	200262	–	176665	
1.3 Колодцы бытовой канализации										
22 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,6	41389,51	6595,54	438730	69913	250994	142648	627888

				11115,37	2477,89	117823	26266	–	46510	
23 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15069		180828		180828	–	195294
				–		–		–	14466	
24 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	15108		604320		604320	–	652666
				–		–		–	48346	
25 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	11947		143364		143364	–	154833
				–		–		–	11469	
27 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	12	13918		167016		167016	–	180377
				–		–		–	13361	
34 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	49	2086,63	38,42	102245	1882	75872	23048	135316
				499,82	5,96	24491	292	–	10023	
35 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	581,87	40,29	29096	2016	11613	14744	47347
				309,34	4,34	15467	218	–	3507	

Итого по смете **15 749 771**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 369 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 679 502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 698 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 223 031
- перевозка грузов, тенге 572 135

Накладные расходы, тенге	2 738 555
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 166 648
Итого по смете на подряд, тенге	**15 749 771**
Временные здания и сооружения 1,3%	204 747
Итого:	15 954 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	507 194
Итого:	16 461 712
Непредвиденные работы и затраты 2%	329 234
Итого:	16 790 946
Коэфициент Иинф =1,05	17 630 494
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 115 659
Всего:	19 746 153
Всего с коэф. скидки К=0,89999	**17 771 340**

СДАЛ: ТОО "Алвис"
БИН/ИИН 911040000428
Директор

Билялов Н.Е.

м.п.

Технический надзор:ТОО «MSK-инженеренг»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ27VJE00044428

Исаев Л.Т.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Стандарт инжиниринг - СК"
Лицензия ГСЛ №14013450
Специалист по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.