СПРАВКА № 4 от 30.09.2020года
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГКП ДЮСШ "Жасыбай" отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докумен	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счет			
					35	04.05.2020	

Дополнительное соглашение
№35/1 от 28.05.2020года

Наименование строек
Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП ДЮСШ "Жасыбай"

Пусковые комплексы, объекты, технологичес этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемы в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			КС (гр.Б) 1-10
			с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.		СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП ДЮСШ "Жасыбай"													
			130 922 688,60		116 521 179							24 611 814	
НДС 12%			15 710 722,63		13 982 542,21							2 953 418	
Итого:			146 633 411,23		130 503 721							27 565 232	

Заказчик:
Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза"
_____ Аблайханов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП ДЮСШ "Жасыбай"

Наименование объекта: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП ДЮСШ "Жасыбай"

А К Т выполненных работ №4 от 30.09.2020года

Основание:

Договор № 35 от 4.05.2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Общестроительные									
8	1109-0403-0203	**Демонтаж витражей блока А**	**м2**	**267,8**	4384,14	346,76	1174074	92861	-	774918	2104911
		НР=69%,СП=8%			4037,39	156,3	1081212	41857	-	155919	
9	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками**	**м2**	**45,6**	1797,63	174,16	81972	7942	-	65413	159175
		НР=84%,СП=8%			1623,47	84,25	74030	3842	-	11791	
		Итого по 1 разделу									2264087
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация									
12	1215-0101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100мм. Разборка 108*4мм**	**м**	**35**	723,46	6,57	25321	230	2047	16651	45330
		НР=72%,СП=8%			658,4	2,37	23044	83		3358	
		Итого по 2 разделу									45330
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									

27	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6кг. Демонтаж *НР=72%,СП=8%*	шт	2	1040,5 1013,5	27 8	2081 2027	54 16	- -	1471 284	3836
		Итого по 3 разделу									3836
		РАЗДЕЛ 5. Технологическое оборудование									
34	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный обноступенчатый,многоступенчатый объемный вихревой, поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064т. Демонтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	**5**	8761 8505	256 23,8	43805 42525	1280 119	- 	26013 5585	75403
35	1118-0401-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимостью 2м3. Демонтаж *НР=98%,СП=8%*	бак	**2**	5110,5 4878	232,5 82,5	10221 9756	465 165	- -	9723 1596	21540
36	1308-0104-0403	Теплообменник для преобразовательных устройств,мощность отводимого тепла до 100кВт. Демонтаж оборудования *НР=72%,СП=8%*	шкаф	**2**	10387,5 5853,5	4534 1493	20775 11707	9068 2986	- -	10579 2509	33863
37	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100мм. Разборка *НР=72%,СП=8%*	м	**105**	723,44 658,4	6,56 2,36	75961 69132	688,8 247,8	6140 -	49953 10073	135988
38	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных труб диаметром до 100мм. Разборка *НР=72%,СП=8%*	м	**38**	766,02 760,02	6 2,91	29109 28881	228 111	6140 -	20874 3999	53981
		Итого по 5 разделу									320775

Локальная смета №2-1-2
Общестроительные работы

Раздел 2. Монтажные работы

2.1. Окна

1	**1110-0501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**18,24**	3888,82	223,14	70932	4070	34053	31155	110254
		НР=90%,СП=8%			1798,74	99,12	32809	1808		8167	
2	**2109-0201-0704**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся,глухие**									
			м2	**18,24**	16787	-	306195	-	306195	-	330691
		СП=8%			-	-	-	-		24496	
3	**1110-0501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных)одностворчатых**	**м2**	**11,4**	4293,82	231,75	48950	2642	53954	18414	72753
		НР=90%,СП=8%			1695,66	99,12	19331	1130		5389	
4	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой:одноэлементные поворотные	м2	11,4	28621	-	326279	-	652559	-	352382
					-	-	-	-		26102	
5	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых									
			м2	15,6	3626,22	232,37	56569	3625	30367	21730	84564
		НР=90%,СП=8%			1447,24	100,51	22577	1568		6264	

6	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой:двухэлемнтные-импост и поворотная створка	м2		15,6	22299 -	- -	347864 -	- -	652559	- 27829	375693
7	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установкка в стенах каменных толщиной до 0,51м *НР=90%,СП=8%*	п\м		60,32	1087,87 265,22	6,66 2,99	65620 15998	402 180	58098	14561 6414	86594
8	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной450мм	м		43,52	2179 -	- -	94830 -	- -	118538	- 7586	102416
9	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250мм	м		16,8	1151 -	- -	19337 -	- -	19337	- 1547	20884
10	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР=80%,СП=8%*	м2		38,24	3577,36 2549,25	57,93 28,03	136798 97483	2215 1072	46375	78844 17251	232894
11	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм *НР=80%,СП=8%*	м2		36,92	874,08 670,9	55,1 45,54	32271 24770	2034 1683	7078	21161 4275	57706
12	**1115-0405-0105**	Стены,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосы оконные) *НР=80%,СП=8%*	**м2**		**36,92**	544,75 312,09	3,95 1,78	20112 11522	146 66	10932	9270 2351	31732

13	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхности по бетону и камню (Наружные)** *НР=80%,СП=8%*	**м2**	**31,77**	3577,37 2549,24	57,94 28,02	113653 80989	1841 890	23808	65504 14333	193489
14	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм *НР=80%,СП=8%*	м2	31,77	874,08 670,9	55,12 45,53	27770 21314	1751 1445	6315	18209 3678	49658
15	**1115-0405-0105**	Стены,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосы оконные) *НР=80%,СП=8%*	**м2**	**31,77**	544,75 312,09	3,96 1,76	17307 9915	126 56	9756	7977 2023	27305
16	**1115-0108-1902**	Отливы оконные наружные из оцинкованной сталис полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство. *НР=80%,СП=8%*	**м**	**95,4**	1534,74 510,78	7,31 1,39	146414 48728	697 133	96989	39089 14840	200343
	2.2. Витражи										
17	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Витражи) *НР=90%,СП=8%*	м2 проема	267,8	2807,45 1215,45	223,03 99,13	751833 325498	59728 26549	488719	316842 85494	1154169
18	2109-0201-0901	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся глухие *НР=80%,СП=8%*	м	267,8	15374 -	- -	4117157 -	- -	5488518	- 329373	4446530
	2.2. Двери										

19	1110-0107-0108	Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР=90%,СП=8%*	м2	**80,64**	1840,8 1269,2	103,55 42	148442 102348	8350 3387	37744	95162 19488	263092
20	**2109-0102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П,ДГ21-8П, внутренние**	**м2**	**25,2**	13647 -	- -	343904 -	- -	481466	- 27512	371417
21	**2109-0102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П,ДГ21-10П, внутренние**	**м2**	**25,2**	11531 -	- -	290581 -	- -	523046	- 23246	313828
22	**2109-0404-0307**	**Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9**	**шт**	**32**	4330 -	- -	138560 -	- -	207840	- 11085	149645
23	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм *НР=80%,СП=8%*	м2	96	874,09 670,9	55,11 45,54	83913 64406	5291 4374	14216	55023 11115	150050
24	**1115-0405-0105**	Стены,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосы оконные) *НР=80%,СП=8%*	**м2**	**96**	544,75 312,09	3,95 1,78	52298 29960	381 169	21957	24103 6112	82513
		Итого по 2 разделу									9260603

Раздел 3. Отделочные работы

3,1 Первый этаж (помещение 1 Большой бассейн,помещение 23-Малый бассейн)

	1115-0206-0205	Потолки. Отделка нвнутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе									
25		*НР=80%,СП=8%*	**м2**	**15,5**	894,71 604,84	6,19 1,94	13868 9375	96 30	4397	7524 1711	23103
26	1115-0405-0106	Потолки,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными составами,улучшенная по сборным конструкциям *НР=80%,СП=8%*	**м2**	**15,5**	529,29 351,29	3,94 1,74	8204 5445	61 27	2698	4378 1007	13589
	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство на существующий каркас									
27		*НР=80%,СП=8%*	**м2**	**194,1**	1676,63 1485,22	191,41 84,81	325436 288282	37152 16462	-	243795 45538	614771
	2203-0301-0302	**Касетный потолок белый матовый,алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте**									
28		*НР=72%,СП=8%*	**м2**	**194,1**	4615 -	- -	895772 -	- -	2972522	- 71662	967434
	1115-0107-0101	**Стены,столбы,пилястры и откосы (безкарнизных,плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе**									
30		*НР=80%,СП=8%*	**м2**	**104,45**	5441,49 2798,64	25,96 11,83	568364 292318	2712 1236	1267751	234844 64257	867465
	1115-0106-0301	**Стены. Облицовка из стеклянной мозаики на клею ЮНИСПЛЮС**									
31		*НР=80%,СП=8%*	**м2**	**157,36**	2315,08 2289,42	25,21 10,74	364301 360263	.3967 1690	172	289563 52309	706172
32	**2202-0101-0502**	**Мозаика из стекла на сеточной основе К=1,01**	**м2**	**158,93**	6205 -	- -	986161 -	- -	2394013	- 78893	1065054
33	2205-0102-0104	**Сухие смеси -клей для мозаики расход на 1м2=3,5кг**	кг	1350,37	143	-	193103	-	193103	-	208551

					-	-	-	-		15448		
34	1113-0301-0101	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Гидроизоляция первый слой** *НР=69%,СП=8%*	м2	158,93	72,26 68,96	3,31 0,33	11486 10959	525 51	-	7597 1527	20609	
35	1113-0301-0102	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Гидроизоляция второй слой** *НР=69%,СП=8%*	м2	100	72,26 68,96	3,31 0,32	7228 6895	330 34	-	4781 961	12970	
36	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций	кг	160	1647 -	- -	263520 -	- -	1006646	- 21082	284602	
		3,2, Помещения 6,20,24,31,36,40,42 Помещения 6,20,36,40,42- Раздевалки Помещение 24- Тренерская Помещение 31-Подсобное помещение										
40	**1115-0403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску** *НР=80%,СП=8%*	**м2**	**397,8**	609,99 426,09	1,76 0,79	242653 169498	699 313	72456	135849 30280	408782	
		3.3. Помещения 22-Спортзал										
44	**1115-0201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно -известковым раствором по камню** *НР=80%,СП=8%*	**м2**	**283,5**	1376,12 914,01	38,8 32,65	390132 259121	11001 9256	149641	214702 48387	653220	
45	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**353,5**	737,16	6,1	260587	2156	72173	149773	443189	

		НР=80%,СП=8%			526,9	2,71	186258	958		32829	

3.5. Помещение 12 Медкабинет

64	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних помещений за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	18,1	894,75	6,19	16195	112	5135	8786	26979
		НР=80%,СП=8%			604,86	1,88	10948	34	-	1998	
65	1115-0405-0106	Потолки,подготовленные под окраску. Окраска поливинилцетатными составами,улучшенная по сборным конструкциям	м2	18,1	529,33	3,98	9581	72	3151	5111	15867
					351,27	1,71	6358	31		1175	
66	**1115-0201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно -известковым раствором по камню**	**м2**	**51,2**	1376,11	38,81	70457	1987	21673	38775	117971
		НР=80%,СП=8%			914	32,65	46797	1672		8739	
67	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**51,2**	737,17	6,11	37743	313	10453	21693	64191
		НР=80%,СП=8%			526,89	2,71	26977	139		4755	
68	**1115-0107-0101**	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе**	**м2**	**1,2**	5440,83	25,83	6529	31	3140	2698	9965
		НР=80%,СП=8%			2798,33	11,67	3358	14		738	

3.6. Помещения 5,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,32,33,37,38,39,41,43,44,45,46

Помещения 5,15,18,26,29,32	Душевая
Помещение 7,9,11,14,19,25,30,37,39,41	Коридор
Помещение 8,10,16,17,27,28,38,43,44,45,46	Санузел
Помещение 33	Комната отдыха

	1115-0107-0101	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе**									
72		*НР=80%,СП=8%*	**м2**	**40,8**	5441,49 2798,64	25,96 11,83	222013 114185	1059 483	1040997	91734 25100	338846
		Итого по 3 разделу									6863333
84	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР=94%,СП=8%*	м.п.	23,5	615,96 347,83	2,21 0,98	14475 8174	52 23	6249 -	7705 1774	23954
		4.4. Тип 5. Помещение 1 -Большой бассейн,помещение 23- Малый бассейн									
		Чаша бассейна									
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм *НР=94%,СП=8%*	м2	291,6	806,58 387,62	37,76 17,28	235202 113030	11011 5038	251443 -	110984 27695	373880
88	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм Исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки К=-1,0 *НР=94%,СП=8%*	м2	291,6	106,26 4,79	6,43 2,86	30988 1397	1876 835	-62687 -	2099 2647	35735
89	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2мм.Устройство в два слоя *НР=94%,СП=8%*	м2	291,6	3367,33 711,46	20,52 3,41	981913 207461	5984 997	1738276 -	195951 94229	1272092
		4.6. Тип 7. Помещения 5,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,32,33,37,38,39,41,43,44,45,46									
		Помещения 5,15,18,26,29,32	Душевая								
		Помещения 7,9,11,14,19,25,30,37,39,41	Коридор								
		Помещения 8,10,16,17,27,28,38,43,44,45,46	Санузел								
		Помещение 33	Комната отдыха								
101	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м.п.	110	615,98	2,21	67757	244	59437	36065	112129

	НР=94%,СП=8%			347,83	0,98	38260	107	-	8306	
4.7. Тип 8. Холл										
102 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка(полировка)	м2	145,1	1046,66	95,25	151871	13821	438	133990	308730
	НР=94%,СП=8%			948,39	33,98	137612	4931	-	22869	
	Итого по 4 разделу									2126519

Локальная смета №2-1-3

Внутренний водопровод и канализация

Раздел 2. Горячий водопровод Т3

34 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м	176	97,03	1,53	17077	269	113	16361	36113
	НР=98%,СП=8%			94,86	-	16695	-	-	2675	
	Итого по 2 разделу									36113

Локальная смета №2-1-6

Технологическое оборудование

Раздел 1. Бассейн большой (объем 550м3)

1.1. Оборудование

1 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22250,00	6397	22250	6397	1761	11663	36626
	НР=72%,СП=8%			14092	2106	14092	2106	-	2713	
3 1311-0302-0102	Прибор для анализа физико-химического состава вещества,категория сложности II Монтаж оборудования	комплект	1	10728,00	1571	10728	1571	149	7190	19351
	НР=75%,СП=8%			9008	579	9008	579	-	1433	

5	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,при водной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064тн. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	30449,00 28350	853 79	30449 28350	853 79	1246 -	17342 3823	51614
7	1303-0802-0901	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1МПа,с ручным приводом ,диаметр условногопрохода 200мм. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	9304,00 9152	122 26	9304 9152	122 26	1246 -	5599 1192	16095
11	1334-0201-0522	Установка фильтрационная. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	2	15695,00 10840	4855 1597	31390 21680	9710 3194	- -	15173 3725	50288
14	1308-0104-0403	Теплообменник для преобразования устройст,мощность отводимого тепла до 100кВт. Монтаж оборудования *НР=72%,СП=8%*	шкаф	2	38274,00 19512	15112,5 4976,5	76548 39024	30225 9953	- -	35263 8945	120756
16	1328-1104-0803	Установка сульфитодозирующая автоматизированная. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	25961,00 24900	993 311	25961 24900	993 311	68 -	15379 3307	44647

18	1303-0802-0901	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый,рабочее давление 0,1мпа, с ручным приводом,диаметр условного прохода 200мм.Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	9304,00 9152	122 26	9304 9152	122 26	30 -	5599 1192	16095
20	1118-0401-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимостью 2м3 *НР=98%,СП=8%*	бак	1	17161,00 16260	773 275	17161 16260	773 275	128 -	16204 2669	36034
24	1303-0802-0901	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1МПа,с ручным приводом ,диаметр условногопрохода 200мм. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	9304,00 9152	122 26	9304 9152	122 26	1246 -	5599 1192	16095
		1.2. Система В-1									
53	1116-0601-0105	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	1	9062,00 7231	557 128	9062 7231	557 128	- -	7212 1302	17576
		1.4. Система В-3									
56	1312-0108-0304	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 225мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	35,2	2259,38 2168,01	84,8 25,8	79530 76314	2985 908	39 -	47105 10131	136766

57	2301-0801-0112	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN200,толщина стенки 3,9мм К=1,010 *СП=8%*	м	35,552	2345,00 -	- -	83369 -	- -	83369 -	- 6670	90039
58	1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 100мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	77,5	1124,04 1084	38,51 10	87113 84010	2985 775	52 -	51719 11107	149939
59	2301-0801-0107	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN100,толщина стенки 2,2мм К=1,010 *СП=8%*	м	78,275	606,00 -	- -	47435 -	- -	47435 -	- 3795	51230
60	1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 150мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	53,8	1124,03 1084	38,51 10,02	60473 58319	2072 539	82 -	35904 7710	104086
61	2301-0801-0111	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN150,толщина стенки 3,2мм К=1,010 *СП=8%*	м	54,338	1636,00 -	- -	88897 -	- -	88897 -	- 7112	96009
62	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые,отводы,колени,патрубки, переходы. Установка (Угольник) *НР=99%,СП=8%*	шт	14	1454,86 494,79	960,07 246,64	20368 6927	13441 3453	- -	10276 2452	33096
63	2302-0601-0203	Угольник канализационный ПВХ 90гр с уплотнительной резинкой DN100 *СП=8%*	шт	14	207,00 -	- -	2898 -	- -	207 -	- 232	3130
64	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые, тройники,Установка *НР=99%,СП=8%*	шт	12	2143,92 730,25	1413,67 363,33	25727 8763	16964 4360	- -	12992 3098	41817
65	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90гр с уплотнительной резинкой DN 100x100x100	шт	12	320,00	-	3840	-	320	-	4147

	СП=8%			-	-	-	-	-	307		
66	1116-0601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	8	3924,38 3107,5	290,63 63,25	31395 24860	2325 506	- -	24859 4500	60754
67	2304-0902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 100мм *СП=8%*	шт	8	45296,00 -	- -	362368 -	- -	362368 -	- 28989	391357
68	1116-0601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	2	8961,50 7231	533 139	17923 14462	1066 278	- -	14445 2589	34957
69	2304-0902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 125мм *СП=8%*	шт	2	72649,00 -	- -	145298 -	- -	145298 -	- 11624	156922
70	1116-0601-0105	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	4	9140,75 7231	636 128,25	36563 28924	2544 513	- -	28848 5233	70644
71	2304-0902-1030	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN16, DN 150мм *СП=8%*	шт	4	59203,00 -	- -	236812 -	- -	145298 -	- 18945	255757
	1.5. Система В-4										
72	1312-0108-0101	Трубопровод из винипластовых труб,диаметр труб наружный 20-50 мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	22,7	1108,41 1084,01	24,14 2,64	25161 24607	548 60	39 -	15047 3217	43425

73	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25мм К=1,01	м	22,927	78,00	-	1788	-	1788	-	1931
		СП=8%			-	-	-	-	-	143	
74	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые,отводы,колени,патрубки, переходы. Установка (Угольник)	шт	5	1455,00	960,2	7275	4801	-	3671	11822
		НР=99%,СП=8%			494,8	246,8	2474	1234	-	876	
75	2302-0601-0201	Угольник ПВХ 90гр DN25	шт	5	60,00	-	300	-	300	-	324
		СП=8%			-	-	-	-	-	24	
76	1116-0601-0101	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах,из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт	3	2155,33	97,67	6466	293	-	5204	12604
		НР=98%,СП=8%			1757	13	5271	39	-	934	
77	2304-0902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,Т от -30гр до 200грС PN25, DN 25мм	шт	1	8194,00	-	8194	-	8194	-	8850
		СП=8%			-	-	-	-	-	656	
78	2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,Т от -30гр до 200грС PN25, DN 20мм	шт	2	6467,00	-	12934	-	12934	-	13969
		СП=8%			-	-	-	-	-	1035	
		Итого по 1 разделу									2198752
		Раздел 2. Малый бассейн (объем 47м3)									
		2.1. Оборудование									
79	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22250,00	6397	22250	6397	1761	11663	36626
		НР=72%,СП=8%			14092	2106	14092	2106	-	2713	

81	1311-0302-0102	Прибор для анализа физико-химического состава вещества,категория сложности II Монтаж оборудования *НР=75%,СП=8%*	комплект	1	10728,00 9008	1571 579	10728 9008	1571 579	149 -	7190 1433	19351
83	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064тн. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	30449,00 28350	853 79	30449 28350	853 79	1246 -	17342 3823	51614
86	5901-0001-0001.	Клапан поддержания постоянного давления DN6,DNB2 *СП=8%*	шт	1	582229,00 -	- -	582229 -	- -	- 582229	- -	582229
87	1118-0401-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимостью 2м3 *НР=98%,СП=8%*	бак	1	17161,00 16260	773 275	17161 16260	773 275	128 -	16204 2669	36034
89	1334-0201-0522	Установка фильтрационная. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	2	15695,00 10840	4855 1597	31390 21680	9710 3194	- -	15173 3725	50288
92	1308-0104-0403	Теплообменник для преобразования устройст,мощность отводимого тепла до 100кВт. Монтаж оборудования *НР=72%,СП=8%*	шкаф	2	38274,00 19512	15112,5 4976,5	76548 39024	30225 9953	- -	35263 8945	120756
94	1328-1104-0803	Установка сульфитодозирующая автоматизированная. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	25961,00 24900	993 311	25961 24900	993 311	68 -	15379 3307	44647

96	1303-0802-0901	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый,рабочее давление 0,1мпа, с ручным приводом,диаметр условного прохода 200мм.Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	9304,00 9152	122 26	9304 9152	122 26	30 -	5599 1192	16095
98	1118-0401-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимостью 2м3 *НР=98%,СП=8%*	бак	1	17161,00 16260	773 275	17161 16260	773 275	128 -	16204 2669	36034
100	1328-0102-0306	Установка насосная для перекачивания и дозирования жидких полуфабрикатов,производительность 600л/мин *НР=61%,СП=8%*	шт	1	11305,00 9960	1261 384	11305 9960	1261 384	84 -	6310 1409	19024
102	1303-0802-0901	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1МПа,с ручным приводом ,диаметр условногопрохода 200мм. Монтаж оборудования *НР=61%,СП=8%*	шт	1	9304,00 9152	122 26	9304 9152	122 26	1246 -	5599 1192	16095
104	1118-0401-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимостью 2м3 *НР=98%,СП=8%*	бак	1	17161,00 16260	773 275	17161 16260	773 275	128 -	16204 2669	36034
		2.2. Система В-1									
110	1312-0108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 40-90мм. Монтаж с применением готовых деталей	м	10,2	1105,59	20,59	11277	210	10	6771	19492

	НР=61%,СП=8%			1084,02	4,22	11057	43	-	1444	
111 2301-0801-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63мм К=1,01 *СП=8%*	м	10,302	360,00 -	- -	3709 -	- -	3709 -	- 297	4006
112 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые,отводы,колени,пат рубки, переходы. Установка (Угольник) *НР=99%,СП=8%*	шт	2	1455,00 495	960 247	2911 990	1921 494	- -	1469 350	4730
113 2302-0601-0202	Угольник ПВХ 90гр DN63 *СП=8%*	шт	2	126,00 -	- -	252 -	- -	252 -	- 20	272
114 1116-0601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	1	3924,00 3108	290 64	3924 3108	290 64	- -	3109 563	7596
115 2304-0902-0907	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 65мм *СП=8%*	шт	1	24275,00 -	- -	24275 -	- -	24275 -	- 1942	26217
1.3. Система В-2										
116 1312-0108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 40-90мм. Монтаж с применением готовых деталей (50мм) *НР=61%,СП=8%*	м	17,8	1105,50 1084,01	20,5 4,21	19678 19295	365 75	18 -	11816 2520	34014
117 2301-0801-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50мм К=1,01 *СП=8%*	м	17,978	233,00 -	- -	4189 -	- -	4189 -	- 335	4524
118 1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 100мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	32,5	1124,04 1084	38,51 10	36531 35230	1252 325	50 -	21689 4658	62878

119	2301-0801-0107	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN100,толщина стенки 2,2мм К=1,010 *СП=8%*	м	32,825	606,00 -	- -	19892 -	- -	19892 -	- 1591	21483
120	1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 150мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	43,5	1124,04 1084	38,51 10	48896 47154	1675 435	67 -	29029 6234	84159
121	2301-0801-0111	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN150,толщина стенки 3,2мм К=1,010 *СП=8%*	м	43,935	1636,00 -	- -	71878 -	- -	56511 -	- 5750	77628
122	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые,отводы,колени,патрубки, переходы. Установка (Угольник) *НР=99%,СП=8%*	шт	11	1454,91 494,82	960,09 246,64	16004 5443	10561 2713	- -	8074 1926	26004
123	2302-0601-0203	Угольник ПВХ 90гр, DN100 *СП=8%*	шт	2	207,00 -	- -	414 -	- -	414 -	- 33	447
124	2302-0601-0204	Угольник ПВХ 90гр, DN150 *СП=8%*	шт	3	1377,00 -	- -	4131 -	- -	4131 -	- 330	4461
125	2302-0601-0201	Угольник ПВХ 90гр, DN50 *СП=8%*	шт	6	60,00 -	- -	360 -	- -	360 -	- 29	389
126	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые,Установка *НР=99%,СП=8%*	шт	20	2144,00 730,25	1413,75 363,3	42880 14605	28275 7266	- -	21652 5163	69695
127	2302-0601-0404	Тройник ПВХ 90гр DN 100х32 *СП=8%*	шт	16	261,00 -	- -	4176 -	- -	4176 -	- 334	4510
128	2302-0601-0407	Тройник ПВХ 90гр DN 150х50 *СП=8%*	шт	4	1549,00 -	- -	6196 -	- -	6196 -	- 496	6692
129	1116-0601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	2	3976,00 3107,5	342 57,5	7952 6215	684 115	1053 -	6203 1132	15287

130	2304-0902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 100мм *СП=8%*	шт	2	45296,00 -	- -	90592 -	- -	90592 -	- 7247	97839
131	1116-0601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	2	2184,50 1757	127 26	4369 3514	254 52	601 -	3495 629	8493
132	2304-0902-0906	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 50мм *СП=8%*	шт	2	18856,00 -	- -	37712 -	- -	37712 -	- 3017	40729
133	1116-0601-0105	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	1	9038,00 7231	533 139	9038 7231	533 139	1274 -	7223 1301	17562
134	2304-0902-0911	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 150мм *СП=8%*	шт	1	95984,00 -	- -	95984 -	- -	95984 -	- 7679	103663
135	5901-0001-0001.	Обратный клапан тип RSK DN150 *СП=8%*	шт	1	274755,00 -	- -	274755 -	- -	274755 -	- 21980	296735
		1.4. Система В-3									
136	1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 100мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	29,3	1124,10 1083,99	38,57 10	32936 31761	1130 293	45 -	19553 4199	56688
137	2301-0801-0107	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN100,толщина стенки 2,2мм К=1,010	м	29,593	606,00	-	17933	-	17933	-	19368

	СП=8%				-	-	-	-	-	1435	
138	1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 110-140мм. Монтаж с применением готовых деталей (125мм) *НР=61%,СП=8%*	м	4,8	1123,96 1083,96	38,54 10	5395 5203	185 48	7 -	3203 688	9286
139	2301-0801-0109	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN125,толщина стенки 2,2мм К=1,010 *СП=8%*	м	4,848	962,00 -	- -	4664 -	- -	4664 -	- 373	5037
140	1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 150мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	43,2	1124,07 1084	38,54 10	48560 46829	1665 432	66 -	28829 6191	83580
141	2301-0801-0111	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN150,толщина стенки 3,2мм К=1,010 *СП=8%*	м	43,632	1636,00 -	- -	71382 -	- -	71382 -	- 5711	77093
142	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые,отводы,колени,патрубки, переходы. Установка (Угольник) *НР=99%,СП=8%*	шт	8	1455,00 494,88	960,13 246,5	11640 3959	7681 1972	- -	5872 1401	18913
143	2302-0601-0203	Угольник ПВХ 90гр DN100 *СП=8%*	шт	8	207,00 -	- -	1656 -	- -	207 -	- 132	1788
144	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые, тройники,Установка *НР=99%,СП=8%*	шт	12	2143,92 730,25	1413,67 363,33	25727 8763	16964 4360	- -	12992 3098	41817
145	2302-0601-0406	Тройник ПВХ 90гр DN 100 *СП=8%*	шт	12	320,00 -	- -	3840 -	- -	320 -	- 307	4147
146	1116-0601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	4	3924,25 3107,5	290,75 63	15697 12430	1163 252	2104 -	12428 2250	30375

147	2304-0902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 100мм *СП=8%*	шт	4	45296,00 -	- -	181184 -	- -	181184 -	- 14495	195679
148	1116-0601-0104	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	2	8961,50 7231	533 139	17923 14462	1066 278	- -	14445 2589	34957
149	2304-0902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 125мм *СП=8%*	шт	2	72649,00 -	- -	145298 -	- -	145298 -	- 11624	156922
150	1116-0601-0105	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	1	9038,00 7231	533 139	9038 7231	533 139	1274 -	7223 1301	17562
151	2304-0902-0911	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 150мм *СП=8%*	шт	1	95984,00 -	- -	95984 -	- -	95984 -	- 7679	103663
		2.5. Система В-4									
152	1312-0108-0101	Трубопровод из винипластовых труб,диаметр труб наружный 20-50 мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР=61%,СП=8%*	м	27,5	1108,47 1084	24,22 2,65	30483 29810	666 73	7 -	18229 3897	52609
153	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25мм К=1,01 *СП=8%*	м	27,775	78,00 -	- -	2166 -	- -	2166 -	- 173	2339

154	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые,отводы,колени,патрубки, переходы. Установка (Угольник) *НР=99%,СП=8%*	шт	8	1455,00 494,88	960,13 246,5	11640 3959	7681 1972	- -	5872 1401	18913
155	2302-0601-0201	Угольник ПВХ 90гр DN25 *СП=8%*	шт	8	60,00 -	- -	480 -	- -	300 -	- 38	518
156	1116-0601-0101	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка *НР=98%,СП=8%*	шт	3	2155,33 1757	97,67 13	6466 5271	293 39	- -	5204 934	12604
157	2304-0902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 25мм *СП=8%*	шт	1	8194,00 -	- -	8194 -	- -	8194 -	- 656	8850
158	2304-0902-0902	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE,T от -30гр до 200грС PN25, DN 20мм *СП=8%*	шт	2	6467,00 -	- -	12934 -	- -	12934 -	- 1035	13969
		2.6. Демонтаж									
159	1312-0101-0104	Трубопровод из водопроводных труб с фитингами на резьбе,диаметр условного прохода 100мм. Демонтаж *НР=61%,СП=8%*	м	201,1	735,13 650,4	84,73 42,22	147835 130795	17040 8491	- -	84965 18624	251423
160	1312-0101-0106	Трубопровод из водопроводных труб с фитингами на резьбе,диаметр условного прохода 150мм. Демонтаж *НР=61%,СП=8%*	м	174,7	1106,16 975,6	130,56 65,03	193246 170437	22809 11360	- -	110896 24331	328473
161	1312-0101-0102	Трубопровод из водопроводных труб с фитингами на резьбе,диаметр условного прохода 32-50мм. Демонтаж *НР=61%,СП=8%*	м	52,2	696,44 650,4	46,03 25,02	36354 33951	2403 1305	- -	21507 4629	62490

Итого по 2 разделу		3713395

Всего		26832743
Непредвиденные работы и затраты	2%	513717
Итого		27346460
Коэффициэнт скидки 0,9		24611814
НДС 12%		2953418
Всего по смете		27565232

Работы сдал /
Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял

Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Аблайханов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС -ПВ"
эксперт Турсунов Т.Т.
аттестат № KZ33VJE0002593

БИН 040840006470
ИИН 220506300094