СПРАВКА № 5 от 30.10.2020года
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГКП ДЮСШ "Жасыбай" отдела физической культуры
и спорта акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докумен	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счет			
					35	04.05.2020	

Наименование строек
Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей
и оконных проемов КГКП ДЮСШ "Жасыбай"

Дополнительное соглашение
№35/1 от 28.05.2020года

Пусковые комплексы, объекты, технологичес этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			КС (гр.Б 1-10
			с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов		СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей
и оконных проемов КГКП ДЮСШ "Жасыбай"

	130 922 688,60	130 922 688,60	14 401 508,65
НДС 12%	15 710 722,63	15 710 722,63	1 728 181,37
Итого:	146 633 411,23	146 633 411,23	16 129 690,02

Заказчик:
Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза"
_____ Аблайханов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ Жунусова Г.С.

Заказчик: КГКП ДЮСШ "Жасыбай" отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "Вершина"
Наименование стройки: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП
Наименование объекта: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП
Договор подряда (контракт) №35 от 04.05.2020 года

Акт №1
приемки выполненных работ
от 30 октября 2020 года

Основание: Смета 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Общестроительные											
11		4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	101,785	578	-	58832	-	-	-	63539	
						-	-	-	-	-	4707		

Итого по разделу 1 **63 539**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге -
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -
- материалы, изделия и конструкции, тенге -
- перевозка грузов, тенге 58 832

Накладные расходы, тенге -
Сметная прибыль (8 %), тенге 4 707

Итого по акту	**63 539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- перевозка грузов, тенге	58 832
Накладные расходы, тенге	-
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 707
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 271
Итого:	**64 810**
Понижающий коэффициэнт к=0,9	58 329
НДС 12%	6 999,48
Всего по акту	**65 328,48**

Работы сдал
Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял

Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Аблайханов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС БИН 040840006470
эксперт Турсунов ИИН 220506300094
аттестат № KZ33VJE0002593

Заказчик: КГКП ДЮСШ "Жасыбай" отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Наименование стройки: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП ДЮСШ

Наименование объекта: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП ДЮСШ

Договор подряда (контракт) №35 от 04.05.2020 года

Акт №2
приемки выполненных работ
от 30 октября 2020 года

Основание: Смета 2-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4. Полы											
		4.1. Тип 2 Помещения 5а Парная,15а -Парная,34-Парная											
73		1111-0101-0901	Тепло и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	75,4	389,81	41,25	29392	3110	-	26008	59832	
			НР=94%,СП=8%			348,57	18,38	26282	1386	-	4432		
74		2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антиперена ПСБ-С-35	м3	7,7662	19369	-	150424	-	150424	-	162458	
75		1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм	м2	404,7	-	-	-	-		12034		
						806,58	37,76	326426	15281	251443	154030	518893	
			НР=94%,СП=8%			387,62	17,28	156870	6992	-	38436		

76	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки до 100мм к=16	м2	6475,2	106,26	6,43	688058	41637	62687	46565	793394
		НР=94%,СП=8%			4,79	2,86	31016	18520	-	58770	
79	1111-0101-3301	Покрытие дощатые толщ 28мм. Устройство	м2	75,4	2025,54	48,95	152726	3691	198705	50053	219001
		НР=94%,СП=8%			684,66	21,55	51623	1625	-	16222	
	4.3. Тип4. Помещение 22 СПОРТЗАЛ										
85	1115-0403-0103										
		Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2	212,1	327,67	1,76	69499	373	8955	48271	127191
		НР=80%,СП=8%			283,69	0,79	60171	168	-	9422	
86	2204-0705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов	т	0,0414	498147	-	20623	-	20623	-	22273
					-	-	-	-		1650	
	4.4. Тип 5. Помещение 1 -Большой бассейн,помещение 23- Малый бассейн Чаша бассейна										
90	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м.п.	254,5	615,98	2,22	156767	565	67681	83444	259430
		НР=94%,СП=8%			347,83	0,97	88523	247	-	19217	
91	1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной4-6мм на цементном растворе	м2	245,8	1047,21	100,71	257401	24753	762	228397	525182
		НР=94%,СП=8%			945,34	43,14	232368	10607	-	38902	
92	2202-0101-0502	Мозаика из стекла на сеточной основе К=1,01	м2	248,258	6205	-	1540441	-	1540441	-	1663676
					-	-	-	-		123235	
93	2205-0102-0104	Смеси сухие- клей для мозаики .расход на 1м2 3,5кг	кг	860,3	143	-	123023	-	123023	-	132865
					-	-	-	-		9842	

	4.5. Тип 6. Медкабинет									
94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм	м2	18,1	806,63	37,79	14600	684	6900	6889	23208
		НР=94%,СП=8%			387,62	17,29	7016	313	-	1719	
95	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	18,1	617,62	28,29	11179	512	2442	7951	20660
		НР=94%,СП=8%			454,42	12,87	8225	233	-	1530	
96	2206-0101-0303	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщ 3,2мм класс 41,42 К=1,02	м2	18,462	10814	-	199648	-	199648	-	215620
					-	-	-	-		15972	
97	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м.п.	30	268,97	3	8069	90	5084	2751	11686
		НР=94%,СП=8%			96,5	1,07	2895	32	-	866	
		Итого по разделу 4					**4 755 406**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					664 989				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 696				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 123				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 638 818				
		Накладные расходы, тенге					654 359				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					352 249				
	Раздел 5 Ограждение радиаторов в бассейне										
	5.1. Ограждение радиаторов										
103	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50см2 (0,38*36шт)	м	13,68	282,68	118,64	3867	1623	-	2491	6867
		НР=84%,СП=8%			164,04	52,78	2244	722	-	509	

104	1109-0305-0401	Ограждения защитного оборудования. Монтаж	тн	0,088	124897,73	2102,27	10991	185	711	7001	19431
		НР=69%,СП=8%			114715,91	590,91	10095	52	-	1439	
105	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества ширина полки от 40 до 125мм толщиной от2 до 16мм	тн	0,088	205591	-	18092	-	18092	-	19539
					-	-	-	-		1447	
106	2107-0201-0301										
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от4 до 6,5м шириной от 75мм до 150мм,толщиной от 40ммдо 75мм,3 сорта	м3	0,02	40416	-	808	-	808	-	873
					-	-	-	-		65	
107	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	0,51	90,2	1,96	46	1	19	18	69
		НР=69%,СП=8%			50,98	-	26	-	-	5	
108	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные.. Окраска эмалями ХС759	м2	0,51	229,41	1,96	117	1	106	7	134
		НР=69%,СП=8%			19,61	-	10	-	-	10	
	5.2. Щит -13шт										
109	1110-0206-0103										
		Перегородки дощатые щитовые. Сборка 2,5*0,85м*13шт)	м2	27,63	544,73	36,55	15051	1010	685	12421	29670
		НР=90%,СП=8%			483,39	16,11	13356	445	-	2198	

110	2107-0201-0301									
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от4 до 6,5м шириной от 75мм до 150мм,толщиной от 40ммдо 75мм,3 сорта	м3	0,1053	40416	-	4256	-	4256	-	4596
					-	-	-	-		340	
111	2107-0201-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м шириной от75 до 150мм,толщиной от25мм,3 сорт	м3	0,7644	53953	-	41242	-	41242	-	44541
					-	-	-	-		3299	
112	1110-0206-0102	Перегородки.Антисептирование водными растворами	м2	27,63	125,3	5,57	3462	154	685	2337	6263
		НР=90%,СП=8%			91,75	2,24	2535	62	-	464	
113	1110-0206-0108	Стены. Покрытие масляными составами или спиртовыми лаками по окрашеваемой или огрунтованнойповерхности за 2раза (085*2,5м)*13шт+0,24*2,5м*12 шт	м2	35,43	743,78	1,02	26352	36	685	6246	35206
		НР=80%,СП=8%			219,9	0,48	7791	17	-	2608	
	5.3. Щит 2-5шт										
114	1110-0206-0103										
		Перегородки дощатые щитовые. Сборка (3,1*0,85м)*5шт+(0,24*3,1)*5шт	м2	16,9	544,73	36,55	9206	618	419	7597	18147
		НР=90%,СП=8%			483,39	16,11	8169	272	-	1344	
115	2107-0201-0301										
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от4 до 6,5м шириной от 75мм до 150мм,толщиной от 40ммдо 75мм,3 сорта	м3	0,048	40416	-	1940	-	1940	-	2095
					-	-	-	-		155	

116	2107-0201-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м шириной от75 до 150мм,толщиной от25мм,3 сорт	м3	0,364	53953	-	19639	-	19639	-	21210
					-	-	-	-		1571	
117	1110-0206-0102	Перегородки.Антисептирование водными растворами	м2	16,9	125,21	5,56	2116	94	472	1429	3829
		НР=90%,СП=8%			91,72	2,25	1550	38	-	284	
118	1110-0206-0108	Стены. Покрытие масляными составами или спиртовыми лаками по окрашеваемой или огрунтованнойповерхности за 2раза (085*3,1м)*5шт+0,24*3,1м*5шт	м2	16,9	743,73	1,01	12569	17	8836	2978	16791
		НР=80%,СП=8%			219,88	0,41	3716	7	-	1244	
		Итого по разделу 5					**229 261**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 492				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 739				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 615				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					98 595				
		Накладные расходы, тенге					42 525				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 982				
		Исключить позицию из акта №4									
19	1110-0107-0108	Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	-30,24	1840,8	103,55	-55666	-3131	-14154	-35686	-98660
		НР=90%,СП=8%			1269,2	42	-38381	-1270		-7308	
		Итого по акту №4					**-98 660**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-38 381				

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-3 131				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-1 270				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				-14 154				
			Накладные расходы, тенге				-35 686				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				-7 308				
			Итого по акту				**4 886 007**	4 886 008,57	1,15		4885969
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				676 100				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				91 304				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 468				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 723 259				
			Накладные расходы, тенге				661 198				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				361 923				
			Непредвиденные работы и затраты 2%				97 720				
			Итого:				**4 983 727**				
			Понижающий коэффициэнт к=0,9				4 485 355				
			НДС 12%				538 242,54				
			Всего по акту				**5 023 597,54**				

Работы сдал
Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял

Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Аблайханов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС БИН 040840006470
эксперт Турсунов ИИН 220506300094
аттестат № KZ33VJE0002593

Заказчик: КГКП ДЮСШ "Жасыбай" отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "Вершина"
Наименование стройки: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП
Наименование объекта: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП
Договор подряда (контракт) №35 от 04.05.2020 года

Акт №3
приемки выполненных работ
от 30 октября 2020 года

Основание: Смета 2-1-3

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2. Горячий водопровод ТЗ											
32		1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт	6	300,67	-	1804	-	643	1138	3177	
			НР=98%,СП=8%			193,5	-	1161	-	-	235		
			Итого по разделу 2					**3 177**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 161					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					643					
			Накладные расходы, тенге					1 138					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					235					

Раздел 6. Санитарно-техническое оборудование
6.1. Монтажные работы

92	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	3250,42	118,17	39005	1418	2582	34933	79853
		НР=98%,СП=8%			2917,08	53,42	35005	641	-	5915	
93	2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива,шириной до 300мм,длиной до 50мм	шт	12	6284	-	75408	-	75408	-	81441
					-	-	-	-		6033	
94	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отволом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт	12	787	-	9444	-	9444	-	10200
					-	-	-	-		756	
95	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт	12	1080,33	-	12964	-	398	12315	27301
		НР=98%,СП=8%			1047,17	-	12566	-	-	2022	
96	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт	12	2270	-	27240	-	27240	-	29419
					-	-	-	-		2179	
97	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непостредственно присоединенным. Установка	комплект	9	4039,42	234	36355	2106	4801	29801	71447
		НР=98%,СП=8%			3271,92	106,92	29447	962	-	5292	

98	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	шт	9	17452	-	157068	-	157068	-	169633
					-	-	-	-		12565	
99	2302-0308-1301	Гофра DN OD 110 SN8 PE	шт	9	1101	-	9909	-	9909	-	10702
					-	-	-	-		793	
100	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	1991,11	293,59	9956	1468	1186	7905	19290
		НР=98%,СП=8%			1480,96	132,11	7405	661	-	1429	
101	2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный,размером 800ммх 800мм,глубиной 150мм	шт	5	18379	-	91895	-	91895	-	99247
					-	-	-	-		7352	
102	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт	5	732	-	3660	-	3660	-	3953
					-	-	-	-		293	
103	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт	5	1080,59	0,19	5403	1	166	5131	11377
		НР=98%,СП=8%			1047,15	-	5236	-	-	843	
104	2303-0102-1250	Смеситель для умывальника однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт	5	7627	-	38135	-	38135	-	41186
					-	-	-	-		3051	
107	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка	шт	2	1642,33	83,67	3285	167	422	2716	6480
		НР=98%,СП=8%			1347,67	38	2695	76	-	480	

108	2303-0102-0803										
		Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном с краном	шт	2	9570	-	19140	-	19140	-	20671
					-	-	-	-		1531	
109	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25мм. Установка	кран	7	21699,00	-	151893	-	148752	3078	167369
		НР=98%,СП=8%			448,71	-	3141	-	-	12398	
		Итого по разделу 6					**849 569**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 495				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 160				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 340				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					590 206				
		Накладные расходы, тенге					95 879				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					62 932				
	Исключить позицию из акта №2										
58	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25мм,толщиной от4 до 22мм (20х4,0мм)	тн	-0,0013	291240,00	-	-367	-	-2664	-	-396
					-	-	-	-		-29	
		Итого по акту №2					**-396**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 664				
		Накладные расходы, тенге					-				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-29				
		Итого по акту					**852 349,76**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	588 185
Накладные расходы, тенге	97 017
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 138
Непредвиденные работы и затраты 2%	17 047
Итого:	**869 397**
Понижающий коэффициэнт к=0,9	782 457
НДС 12%	93 894,84
Всего по акту	**876 351,84**

Работы сдал :
Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял

Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Аблайханов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС БИН 040840006470
эксперт Турсунов ИИН 220506300094
аттестат № KZ33VJE0002593

Заказчик: КГКП ДЮСШ "Жасыбай" отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "Вершина"
Наименование стройки: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП
Наименование объекта: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП
Договор подряда (контракт) №35 от 04.05.2020 года

Акт №4
приемки выполненных работ
от 30 октября 2020 года

Основание: Смета 2-1-4

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3. Светотехническое оборудование											
35		1308-0305-0607	Прожектор с лампой млщностью 500Вт.Установка отдельно на стальной мачте	шт	30	11246,50	6513,5	337395	195405	2260	8225	373270	
			НР=98%,СП=8%			3603	2109	108090	63270	-	27650		
36		2900-0000-0000	Прожектор "Жарык"-120	шт	30	56960,04	-	1708801	-	2058000		1873441	
			СП=8%			-	-	-	-	-	164640		
			Итого по разделу №3					**2 246 711**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					108 090					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					195 405					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 270					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 060 260				
		Накладные расходы, тенге				8 225				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				192 290				
	Исключить позицию из акта №3									
20	1308-201-0701	Кабель до 35кВ, масса 1м до 0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	-1265	702,71	326,42	-888939	-412912	-557686	-207749	-1184422
		НР=72%,СП=8%			130,08	98,02	-164551	-123989	-	-87735	
21	1308-0201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках,коробах	м кабеля	-145	291,18	136,39	-42221	-19778	-13685	-15229	-62047
		НР=72%,СП=8%			108,40	37,48	-15718	-5435	-	-4596	
26	2306-0145-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В) LS 3х1,5(ок)-0,66 К=1,02	км	-1,2113	200561	-	-242940	-	-242940	-	-262376
					-	-	-	-		-19435	
55	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	-42	556,67	-	-23380	-	-425	-14155	-40539
		НР=61%,СП=8%			552,50	-	-23205	-	-	-3003	
56	2307-0202-0703										
		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ 40001,диаметром 63мм,глубиной 40мм типа ИЭК	шт	-32	31,00	-	-992	-	-1922	-	-1071
		СП=8%			-	-	-	-	-	-80	

57	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ 41005,диаметром 70мм,глубиной 30мм типа ИЭК	шт	-10	48	-	-480	-	-1920	-	-518
		СП=8%			-	-	-	-	-	-39	
58	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннами с креплениями скобами	м	-125	366,82	14,04	-45853	-1755	-33489	-21051	-72256
		НР=72%,СП=8%			231,00	2,9	-28875	-363	-	-5352	
59	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20мм	м	-125	58,00	-	-7250	-	-15950	-	-7830
		СП=8%			-	-	-	-	-	-580	
		Итого по акту №3					**-1 631 060**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-232 349				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-434 445				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-129 786				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-868 017				
		Накладные расходы, тенге					-258 184				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-120 821				

			Итого по акту				**483 381,92**				
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				-165 004				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-239 594				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-66 570				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 125 688				
			Накладные расходы, тенге				-279 334				

			Сметная прибыль (8 %), тенге			61 665				
			Непредвиденные работы и затраты 2%			9 668				
			Итого:			**493 050**				
			Понижающий коэффициэнт к=0,9			443 745				
			НДС 12%			53 249,40				
			Всего по акту			**496 994,40**				

Работы сдал :
Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял

Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Аблайханов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС БИН 040840006470
эксперт Турсунов ИИН 220506300094
аттестат № KZ33VJE0002593

Заказчик: КГКП ДЮСШ "Жасыбай" отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Наименование стройки: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП

Наименование объекта: Капитальный ремонт большого и малого бассейна,капитальный ремонт витражей и оконных проемов КГКП

Договор подряда (контракт) №35 от 04.05.2020 года

Акт №5

приемки выполненных работ

от 30 октября 2020 года

Основание: Смета 2-1-6

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2. Малый бассейн (объем 47м3)											
		5900-0000-0000	Пятивентильная группа для одного фильтра д.90мм BV030776	ком	2	4992434,00		9984868		–	–	9984868	
						–		–		9984868	–		
			Итого по разделу 2					**9 984 868**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					-					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					-					
			- оборудование, тенге					9 984 868					
			Накладные расходы, тенге					-					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					-					
		Исключить позицию из акта №4											
		Раздел 2. Малый бассейн (объем 47м3)											
		2.1. Оборудование											
86		5901-0001-0001.	Клапан поддержания постоянного давления DN6,DNB2	шт	-1	582229	-	-582229	-	-	-	-582229	

СП=8%	-	-	-	-	582229	-						
Итого по разделу 2					**-582 229**							
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге					-							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-							
- материалы, изделия и конструкции, тенге					-							
- оборудование, тенге					-582 229							
Накладные расходы, тенге					-							
Сметная прибыль (8 %), тенге					-							
Итого по акту					**9 402 639**							
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге					-							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-							
- материалы, изделия и конструкции, тенге					-							
- оборудование, тенге					9 402 639							
Накладные расходы, тенге					-							
Сметная прибыль (8 %), тенге					-							
Непредвиденные работы и затраты 2%					188 053							
Итого:					**9 590 692**							
Понижающий коэффициэнт к=0,9					8 631 623							
НДС 12%					1 035 794,76							
Всего по акту					**9 667 417,76**							

Работы сдал .
Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял

Директор КГКП ДЮСШ "Жасыбай"
отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Аблайханов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС БИН 040840006470
эксперт Турсунов ИИН 220506300094
аттестат № KZ33VJE0002593