Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №25 от 03 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г

20.07.2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	от 03.07.2020 г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	24 624 991	21 986 599	21 986 599	21 986 599	-	-			2 355 707	24624990,72
Аванс (30%)	-									4437500,93
Всего к оплате										20187489,79

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"
Кокеева Н.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО «DS&V»
Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"
Исабаев В.С

SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___25____ от __03.07.2020 г_____

АКТ № 1 от 20.07.2020 г за июль 2020 г

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка / *м2*	421,18	1403,28 / 1290,72	112,56 / 63,68	591033 / 543625	47408 / 26820	260807 / 45,72	1,6539 / 0,0774	696,5896 / 32,59933
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка / *м*	390,3	68,53 / 68,49	0,04 / –	26748 / 26732	16 / –	14219 / 53,19	0,091 / –	35,5173 / –
3	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка / *м2 облицовки*	1109,8	602,58 / 564,38	38,2 / 18,11	668743 / 626344	42399 / 20102	343845 / 53,19	0,743 / 0,0199	824,5814 / 22,08502
4	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	4905,9	193,43	–	948948	–	504755	0,257	1260,8163

		м2		193,43	–	948966	–	53,19	–	–
5	12-120104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	4463,2	167,84	–	749103	–	398456	0,223	995,2936
		м2		167,84	–	749118	–	53,19	–	–
7	12-070101-0208	Разборка отмостки	15,5	1328,71	413,87	20595	6415	9135	1,112	17,236
		м2		914,84	193,16	14180	2994	53,19	0,21	3,255
8	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	98,5	76		7486				
		т								
9	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	98,5	232,3		22882				
		т								
13	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	165	749,6	27,67	123684	4565	67233	0,824	135,96
		шт. сборных конструкций		721,93	7,13	119119	1177	55,89	0,00768	1,2672
Раздел 2 Окна										
19	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	286,7	16029,76		4595732				
		м2								
24	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	1683,64	79,67		134136				
		кг								
31	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	390,3	2886,01		1126410				
		м								
32	21-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	14,9	1210,87		18042				
		м								
Раздел 4 Внутреняя отделка										
4.1 1- этаж										
43	12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	1109	241,57	1,45	267904	1613	138433	0,2807	311,2963
		м2		233,86	0,82	259350	912	53,19	0,001	1,109

44	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1109	906,5	22,15	1005313	24561	531938	0,8976	995,4384
		м2		884,17	17,61	980547	19525	53,19	0,0214	23,7326
45	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2484,16	79,67		197913				
		кг								
47	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	1164,3	2088,17	9,74	2431260	11344	1036009	1,951	2271,5493
		м2		1667,38	5,51	1941334	6418	53,19	0,0067	7,80081
48	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1538,407	715,83	19,94	1101238	30673	582096	0,738	1135,34437
		м2		695,73	15,63	1070323	24048	53,19	0,019	29,22973
		Всего прямые затраты				**14037170**				**8680**

121

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 279 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 558 203
- перевозка грузов, тенге	30 368
Накладные расходы I уровня, тенге	3 886 926
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 924 096
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	645 267
Итого, тенге	18 569 363
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 485 549
Всего	**20 054 912**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	240 659
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	446 503
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**20 742 074**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**21 986 598,86**
НДС (12 %)	**2 638 391,86**
Всего по акту с учетом НДС	**24 624 990,72**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исабаев В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кокеева Н.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V»
Костанайская область, Алтынсаринский р-он, с.им Ильяса Омарова, ул.Набережная, 53
БИН 050140000110

Директор **Кусаинов А.К.**