Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №25 от 03 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г

30.07.2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	от 03.07.2020 г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	35 424 991	9 642 857	9 642 857	9 642 857	-	-			1 033 163	10800000,00
Аванс (30%)	-									3240000,00
Всего к оплате										7560000,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"
Кокеева Н.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО «DS&V»
Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Курылыс-Газ"
Исабаев В.С.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___25____ от __03.07.2020 г_____

АКТ № 2 от 30.07.2020 г за июль 2020 г

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна									
14	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	7,04	2759,8 / 1166,9	114,91 / 57,95	19429 / 8215	809 / 408	4641 / 53,82	1,3822 / 0,0659	9,73069 / 0,46394
15	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	7,04	13844,92		97468				
16	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	8,1	1992,47 / 788,52	114,94 / 58,02	16139 / 6387	931 / 470	3690 / 53,82	0,934 / 0,0659	7,5654 / 0,53379
17	21-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	8,1	12259,35		99301				

18	11-100501-0108								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	299,52	2176,84	118,98	652007	35636	148878	1,0234	306,52877
	м2 проемов		863,99	59,57	258781	17842	53,82	0,0678	20,30746
19	21-090201-0603								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	12,82	16029,76		205502				
	м2								
20	11-100501-0105								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	11,36	2611,88	120,25	29671	1366	6100	1,1121	12,63346
	м2 проемов		938,91	58,89	10666	669	53,82	0,0669	0,75998
21	21-090201-0402								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	11,36	17252,74		195991				
	м2								
22	11-150204-0101								
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	490	2445,4	29,96	1198246	14679	392104	1,79	877,1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	786715	8305	49,32	0,0206	10,094
23	11-150203-0505								
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	490	451,41	33,06	221192	16197	107680	0,4552	223,048
	м2 оштукатуриваемой поверхности		418,08	27,49	204858	13472	49,32	0,0333	16,317
25	11-100501-0106								
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	109,9	1965,21	117,38	215977	12900	44251	0,8165	89,73335
	м2 проемов		689,32	58,83	75756	6465	53,82	0,0669	7,35231
26	21-090201-0403								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	32,76	19459		637477				
	м2								

27	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	77,14	19459		1501067				
31	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *м*	-201,6	2886,01		-581820				
34	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	203,6	1113,52	6,66	226713	1355	19643	0,2138	43,52968
				175,9	3,36	35813	684	53,82	0,0037	0,75332
	Раздел 5 Кровля									
	5.0 Подраздел без наименования									
73	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм *10шт.*	224,4	32,82		7365				
77	21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 *м2*	420	81,14		34079				
	Всего прямые затраты					**4775804**				**1570**
		Электрооборудование								
	Раздел 2 Монтажные работы									
94	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях *шт.*	91	2466,44	875	224446	79625	69047	1,46	132,86
				1397,66	556,8	127187	50669	38,52	0,6508	59,2228
96	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *шт.*	419	1773,35	631,84	743033	264740	218670	0,99	414,81
				947,73	407,11	397098	170581	38,52	0,4776	200,1144
97	23-070102-1205	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	136	8111,34		1103142				
	Всего прямые затраты					**6846425**				**548**
										57
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 911 476
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	428 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	269 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 506 711
Накладные расходы I уровня, тенге	1 014 704
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 861 129
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	283 001
Итого, тенге	8 144 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	651 530
Всего	**8 795 661**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	105 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	195 827
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**9 097 035**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**9 642 857**
НДС (12 %)	1 157 143
Всего по акту с учетом НДС	**10 800 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Исабаев В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Кокеева Н.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V»
Костанайская область, Алтынсаринский р-он, с.им Ильяса Омарова, ул.Набережная, 53
БИН 050140000110

Директор **Кусаинов А.К.**