Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №25 от 03 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г

24.08.2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	от 03.07.2020 г		-		

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	106 612 991	63 560 714	63 560 714	63 560 714	-	-			6 810 077	71188000,00
Аванс (30%)	-								-	21356400,00
Всего к оплате										49831600,00

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"

_____ Кокеева Н.А.

Технический надзор:
Директор

ТОО «DS&V»

_____ Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Жарма Курылыс-Газ"

_____ Исабаев В.С

Авторский надзор:
Директор

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

_____ Жаукенов Ф.Б.

. Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___25____ от __03.07.2020 г_____

АКТ № 3 от 24.08.2020 г за август 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
	Раздел 2 Окна									
28	11-150405-0105	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	490	291,63	2,02	142901	992	48535	0,231	113,19
		м2 окрашиваемой поверхности		199,82	1,01	97914	495	49,32	0,0011	0,539
29	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	218	2445,4	29,96	533097	6531	174446	1,79	390,22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	350008	3695	49,32	0,0206	4,4908

150405-0105									
	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	218	291,64	2,03	63577	442	21593	0,231	50,358
	м2 окрашиваемой поверхности		199,83	1,01	43562	220	49,32	0,0011	0,2398
33 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	390,3	806,55	1,44	314796	561	44773	0,2612	101,94636
	м		214,89	0,77	83873	302	53,19	0,0009	0,35127

Раздел 4 Внутреняя отделка

4.1 1- этаж

46 11-150405-0106									
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1109	325,14	2,03	360575	2246	123570	0,26	288,34
	м2 окрашиваемой поверхности		224,91	1,01	249426	1121	49,32	0,0011	1,2199
48 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1372,193	715,83	19,94	982257	27359	519205	0,738	1012,67843
	м2		695,73	15,63	954682	21450	53,19	0,019	26,07167
49 22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	5588,352	79,67		445224				
	кг								
51 11-150107-0105									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	701,7	3994,44	18,07	2802902	12682	471082	1,52	1066,584
	м2 поверхности облицовки		1347,54	13,66	945569	9585	49,32	0,0165	11,57805
52 11-150107-0105									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	45	3994,44	18,09	179750	814	30210	1,52	68,4
	м2 поверхности облицовки		1347,53	13,64	60639	614	49,32	0,0165	0,7425
53 12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	1614,7	241,57	1,45	390067	2348	201559	0,2807	453,24629
	м2		233,86	0,82	377613	1328	53,19	0,001	1,6147

	101-0110								
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями							
		м2	1614,7	906,5	22,15	1463732	35761	774500	0,8976	1449,35472
				884,17	17,61	1427672	28429	53,19	0,0214	34,55458
55	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006								
		кг	3616,928	79,67		288161				
56	11-150405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
		м2 окрашиваемой поверхности	1614,7	325,14	2,03	524998	3271	179917	0,26	419,822
				224,91	1,01	363163	1633	49,32	0,0011	1,77617
57	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм								
		м2	1087,9	2088,17	9,74	2271724	10600	968028	1,951	2122,4929
				1667,38	5,51	1813946	5997	53,19	0,0067	7,28893
58	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями								
		м2	2719,5	715,83	19,94	1946702	54223	1028993	0,738	2006,991
				695,73	15,63	1892051	42510	53,19	0,019	51,6705
59	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006								
		кг	5221,44	79,67		415992				
61	11-150107-0105									
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	203,9	3994,44	18,07	814467	3685	136888	1,52	309,928
				1347,54	13,66	274764	2786	49,32	0,0165	3,36435
62	12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений-потолки. Перетирка								
		м2	1739,5	241,57	1,45	420216	2530	217138	0,2807	488,27765
				233,86	0,82	406799	1431	53,19	0,001	1,7395
63	12-110101-0110									
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями								
		м2	1739,5	906,5	22,15	1576864	38525	834361	0,8976	1561,3752
				884,17	17,61	1538017	30626	53,19	0,0214	37,2253

	50101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 *кг*	3896,48	79,67		310433				
65	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	2546,5	715,83	19,94	1822864	50774	963534	0,738	1879,317
				695,73	15,63	1771689	39806	53,19	0,019	48,3835
66	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 *кг*	4889,28	79,67		389529				
68	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	203,9	3994,44	18,07	814467	3685	136888	1,52	309,928
				1347,54	13,66	274764	2786	49,32	0,0165	3,36435
69	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	1739,5	325,14	2,03	565575	3524	193823	0,26	452,27
				224,91	1,01	391232	1759	49,32	0,0011	1,91345
70	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	1018,6	2088,17	9,74	2127014	9925	906363	1,951	1987,2886
				1667,38	5,51	1698396	5615	53,19	0,0067	6,82462

Раздел 5 Кровля

5.0 Подраздел без наименования

72	11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *м2 кровли*	650,8	1574,41	10,34	1024625	6727	35635	0,1237	80,50396
				104,43	3,44	67964	2238	50,76	0,0032	2,08256
73	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм *10шт.*	5,6	32,82		184				
80	11-080201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м *м3 кладки*	35,28	25832,51	1260,88	911371	44484	62416	4,42	155,9376
				3544,44	325,11	125048	11470	45,72	0,35	12,348
81	11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком *м примыканий*	235,2	2216,8	19,93	521391	4687	45397	0,4508	106,02816

	01-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,632	129917,72	8112,34	82108	5127	40918	126	79,632
		т конструкций		117036,39	1088,61	73967	688	54,81	1	0,632
86	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,65854	276995,5		182413				
		т								

Раздел 6 Отмостка

87	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	30,9	5418,48	1204,98	167431	37234	16708	0,85	26,265
		м3 основания		669,84	512,85	20698	15847	45,72	0,54	16,686
88	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	30,9	18910,55	655,73	584336	20262	15976	1,35	41,715
		м3		1016,08	168,38	31397	5203	43,65	0,1813	5,60217
89	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	309	1272,26	20,77	393127	6418	96824	0,698	215,682
		м бортового камня		569,41	7,97	175949	2463	54,27	0,0065	2,0085
90	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,4944	42329,5		20928				
		м3								

Канализация

Раздел 1 Демонтажные работы

1	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	168	700,52	4,65	117687	782	62417	0,853	143,304	1
		м трубопровода с фасонными частями		695,86	2,63	116905	442	53,19	0,0032	0,5376	
2	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	100	563,59	2,33	56359	233	29924	0,688	68,8	2
		м трубопровода с фасонными частями		561,26	1,32	56126	132	53,19	0,0016	0,16	
3	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	111	700,51	4,66	77757	517	41239	0,853	94,683	3
		м трубопровода с фасонными частями		695,86	2,63	77240	292	53,19	0,0032	0,3552	
4	12-150101-0622	Водосточные воронки. Смена санитарно-технических приборов	1	4414	18	4414	18	2295	4,914	4,914	4
		прибор		4305	10	4305	10	53,19	0,011	0,011	
5	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	52	425,85	3,79	22144	197	11733	0,513	26,676	5
		прибор		422,06	2,13	21947	111	53,19	0,0026	0,1352	
6	12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	10	855,6	11,5	8556	115	4524	1,026	10,26	6
		прибор									

			844,1	6,5	8441	65	53,19	0,0079	0,079	
7	12-150101-0406	Сифон. Демонтаж	70	485,11	0,44	33958	31	18055	0,5891	41,237
		прибор								
				484,67	0,24	33927	17	53,19	0,0003	0,021
8	12-150101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие	62	303,03	1,02	18788	63	9979	0,3671	22,7602
		шт. арматуры								
				302,02	0,58	18725	36	53,19	0,0007	0,0434
9	12-150101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	8	475,38	1,75	3803	14	2020	0,5757	4,6056
		шт. арматуры								
				473,63	1	3789	8	53,19	0,0012	0,0096
10	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	30	529,47	4,23	15884	127	8419	0,6384	19,152
		прибор								
				525,23	2,4	15757	72	53,19	0,0029	0,087
11	12-150101-0409*	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	30	310,47	3,77	9314	113	4928	0,3728	11,184
		прибор								
				306,7	2,13	9201	64	53,19	0,0026	0,078
12	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	8	427,88	60	3423	480	1733	0,396	3,168
		комплект								
				367,88	30,63	2943	245	54,36	0,034	0,272
13	12-150101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	2	2248	18,5	4496	37	2191	2,34	4,68
		прибор								
				2050	9,5	4100	19	53,19	0,0112	0,0224

Раздел 2 Канализация бытовая К1

14	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	150	546,06	2,11	81909	316	43771	0,56	84
		м трубопровода								
				536,09	0,71	80413	107	54,36	0,0007	0,105
15	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	14	115,73		1620				
		шт.								
16	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	5	42,84		214				
		шт.								
17	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	12	716,77		8601				
		шт.								
18	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	149,7	473,73		70917				
		м								

	01-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	100	562,86	0,88	56286	88	30407	0,584	58,4	19
		м трубопровода		559,06	0,3	55906	30	54,36	0,0003	0,03	
20	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	99,8	219,85		21941					20
		м									
21	11-060101-0115	Столбики железобетонные, бетон кл.В 7,5. Устройство	3	18263	1016,33	54789	3049	2283	1,79	5,37	21
		м3		1472,67	270,67	4418	812	43,65	0,2878	0,8634	
22	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	151	903,75	541,04	136467	81697	46333	0,414	62,514	22
		шт.		362,72	186,29	54770	28130	55,89	0,226	34,126	
23	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	51	71,24		3633					23
		шт.									
24	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	59	253,58		14961					24
		шт.									
25	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	48	1331,96	796,65	63934	38239	21723	0,611	29,328	25
		шт.		535,31	274,42	25695	13172	55,89	0,333	15,984	
26	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	16	445,45		7127					26
		шт.									
27	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	7	364,08		2549					27
		шт.									
28	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	25	132,38		3310					28
		шт.									
29	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	18	546,11	2,11	9830	38	5252	0,56	10,08	29
		м трубопровода		536,11	0,67	9650	12	54,36	0,0007	0,0126	
30	23-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	5	390,9		1955					30
		шт.									
31	23-020403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	5	174,5		873					31
		шт.									
32	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	17,964	473,73		8510					32
		м									

	0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	4	904	541,25	3616	2165	1227	0,414	1,656	33
				362,75	186,25	1451	745	55,89	0,226	0,904	
34	23-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	1,2	4991,4		5990					34
35	23-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *шт.*	70	111,51		7806					35
36	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	150	428,21	47,01	64232	7051	16813	0,211	31,65	36
				201,99	23,22	30299	3483	49,77	0,025	3,75	
37	23-030102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	52	5018,84		260980					37
38	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	52	911,19		47382					38
39	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	18	2639,17	120,06	47505	2161	20563	2,22	39,96	39
				2038,94	62,56	36701	1126	54,36	0,071	1,278	
40	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	18	13326,22		239872					40
41	23-020601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	10	1170,38		11704					41
42	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *комплект*	8	1258,38	150,13	10067	1201	4332	0,99	7,92	42
				919,63	76,5	7357	612	54,36	0,085	0,68	
43	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *м*	165	2075,09		342390					43
44	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	52	2072,54	60,44	107772	3143	52080	1,95	101,4	44

				1811,27	31,13	94186	1619	54,36	0,035	1,82	45
	23-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	8	7899,68		63197					46
46	23-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 *шт.*	8	911,19		7290					47
47	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка *комплект*	10	1776,1	45,4	17761	454	8006	1,56	15,6	48
				1449	23,7	14490	237	54,36	0,027	0,27	
48	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	10	3783,24		37832					49
49	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	10	911,19		9112					50
50	23-030102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 *комплект*	2	6930,9		13862					51
51	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	12	2639,17	120	31670	1440	13709	2,22	26,64	52
				2039	62,58	24468	751	54,36	0,071	0,852	
52	23-030102-0420	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96 *комплект*	12	12679,05		152149					53
53	23-030102-0502	Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83 *шт.*	12	1321,11		15853					54
54	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	19	903,79	541,05	17172	10280	5830	0,414	7,866	55
				362,74	186,26	6892	3539	55,89	0,226	4,294	
55	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	11	716,77		7884					56
56	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *шт.*	8	325,49		2604					

Раздел 3 Канализация дождевая К2

	0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями(установка учтена в демонтажных работах.)	1	12774,43		12774				57
		шт.								
58	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,01708	979156,91	302927,4	16724	5174	4153	312,7	5,34092	58
		т фасонных частей								
				334484,78	100585,48	5713	1718	55,89	94,3	1,61064	
59	11-160501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	20	1530,7	356,35	30614	7127	13825	1,25	25	59
		м трубопровода								
				1148,05	123,55	22961	2471	54,36	0,1491	2,982	
60	23-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	19,48	1054,88		20549					60
		м								
61	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	63	1409,75	357,94	88814	22550	39169	1,11	69,93	61
		м трубопровода								
				1019,48	124,24	64227	7827	54,36	0,1498	9,4374	
62	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	62,748	1552,92		97443					62
		м								
63	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	11	903,82	541,09	9942	5952	3375	0,414	4,554	63
		шт.								
				362,73	186,27	3990	2049	55,89	0,226	2,486	
64	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,77		2867					64
		шт.								
65	23-020601-0202	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 75	4	179,71		719					65
		шт.								
66	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	253,58		761					66
		шт.								
67	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	2	1332,5	797	2665	1594	905	0,611	1,222	67
		шт.								
				535,5	274,5	1071	549	55,89	0,333	0,666	
68	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	2	352,56		705					68
		шт.								
69	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	73	428,21	47	31259	3431	8182	0,211	15,403	69

	м трубопровода		201,99	23,22	14745	1695	49,77	0,025	1,825	
70 21-110403-0322										70
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	11	1138,6		12525					
	м									
71 21-110403-0424										71
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	69,3	2075,09		143804					
	м									
72 11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка(выпуск)	4	1409,75	358	5639	1432	2487	1,11	4,44	72
	м трубопровода		1019,5	124,25	4078	497	54,36	0,1498	0,5992	
73 23-010501-1313										73
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,984	1552,92		6187					
	м									
74 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	904	541	904	541	307	0,414	0,414	74
	шт.		363	186	363	186	55,89	0,226	0,226	
75 23-010501-1318										75
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,3	4991,4		1497					
	м									
76 23-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	15	111,51		1673					76
	шт.									
Раздел 4 Канализация производственная К3										
77 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	87	546,07	2,11	47508	184	25387	0,56	48,72	77
	м трубопровода		536,09	0,71	46640	62	54,36	0,0007	0,0609	
78 23-010801-0114										78
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	86,826	473,73		41132					
	м									

	50501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	53	562,85	0,87	29831	46	16116	0,584	30,952	79
		м трубопровода		559,06	0,32	29630	17	54,36	0,0003	0,0159	
80	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	52,894	219,85		11629					80
		м									
81	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	31	903,74	541,03	28016	16772	9512	0,414	12,834	81
		шт.		362,71	186,29	11244	5775	55,89	0,226	7,006	
82	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	716,77		717					82
		шт.									
83	23-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	5	390,9		1955					83
		шт.									
84	23-020403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	5	174,5		873					84
		шт.									
85	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	10	71,24		712					85
		шт.									
86	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	10	253,58		2536					86
		шт.									
87	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	5	1332,2	796,8	6661	3984	2262	0,611	3,055	87
		шт.		535,4	274,2	2677	1371	55,89	0,333	1,665	
88	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	5	445,45		2227					88
		шт.									
89	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка(выпуск)	3,6	545,83	1,94	1965	7	1051	0,56	2,016	89
		м трубопровода		536,11	0,83	1930	3	54,36	0,0007	0,00252	
90	23-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	3,5928	473,73		1702					90
		м									
91	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	904	541,25	3616	2165	1227	0,414	1,656	91
		шт.		362,75	186,25	1451	745	55,89	0,226	0,904	
92	23-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,2	4991,4		5990					92

			м								
93	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	903,5	541	1807	1082	614	0,414	0,828	
			шт.	362,5	186,5	725	373	55,89	0,226	0,452	
94	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	2	716,77		1434					
			шт.								
95	29-000000-0001(п.	Жироуловитель для мойки Q=4.752 м3/сутки	1	2552020		2552020					
			шт								
96	29-000000-0002(п.	Жироуловитель для мойки Q=1,58 м3/сутки	1	850965		850965					
			шт								

Электрооборудование

Раздел 1 Демонтажные работы

5	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	650	48	0,44	31203	284	16531	0,0632	41,08
		шт.		47,57	0,25	30919	160	53,19	0,0003	0,195
6	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	360	43,96	–	15826	–	8417	0,0584	21,024
		шт.		43,96	–	15824	–	53,19	–	–
7	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	500	72,7	0,15	36351	73	19318	0,0964	48,2
		м		72,56	0,08	36278	41	53,19	0,0001	0,05

Раздел 2 Монтажные работы

95	23-070102-1505	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	209	7323,48		1530607				
97	23-070102-1205	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	236	8111,34		1914276				
		шт.								
128	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	9650	292,52	1,76	2822831	16938	542070	0,16	1544
		м		145,18	0,65	1400948	6296	38,52	0,0006	5,79
134	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04586	230805,3		10585				

км

шт.

Локальная смета 1-1-5 Включаемые виды работ

Раздел 3 Отделочные работы

3.0 Подраздел без наименования

26	11-150405-0105								
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	8176,6	291,63	2,03	2384548	16562	809909	0,231	1888,7946
	м2 окрашиваемой поверхности		199,82	1,01	1633883	8268	49,32	0,0011	8,99426
	Всего прямые затраты				**42104876**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 409 759				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				823 355				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				377 283				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 871 760				
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 316 103				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				51 420 979				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 851 155				
	Итого, тенге				53 272 134				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 261 771				
	Всего				**57 533 905**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				690 407				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				1 280 935				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				457691				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**59 962 938**				

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**59 962 938**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**63 560 714**
НДС (12 %)	7 627 286
Всего по акту с учетом НДС	**71 188 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Исабаев В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Павлодарский Проектный И.Ц.» ,
РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира, 52
БИН: 070140002507

Директор **Жауханов Ф.Б.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Кокеева Н.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V»
Костанайская область, Алтынсаринский р-он, с.им Ильяса Омарова, ул.Набережная, 53
БИН 050140000110

Директор **Кусаинов А.К.**