Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат на 25 сентября 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"
Договор № 80 от "01" сентября 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"	44 672 504,61	44 672 504,61			44 672 504,61	44 672 504,61		
2	В том числе НДС	4 786 340	4 786 340			4 786 340	4 786 340		
3	Аванс 30%	13 401 751,38	13 401 751,38			13 401 751,38			
4	Удержания 5%	2 233 625,23	2 233 625,23			2 233 625	2 233 625		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**29 037 128,00**	**29 037 128,00**			**29 037 128,00**	**29 037 128,00**		

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"

_____ Абдраимов Т.

Заказчик: : КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: № 80 от 01 сентября 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"

на 25 сентября 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01-01	Раздел 1.	**Земляные работы**		2 931 902			2 931 902	100	2 931 902			2 931 902	100	2 931 902			2 931 902
	Раздел 2.	**Фундаменты**		4 203 343			4 203 343	100	4 203 343			4 203 343	100	4 203 343			4 203 343
	Раздел 3.	**Каркас**		18 240 312			18 240 312	100	18 240 312			18 240 312	100	18 240 312			18 240 312
	Раздел 4.	**Каркас и кровля**		20 721 513			20 721 513	60	12 445 733			12 445 733	60	12 445 733			12 445 733
	Раздел 1.	**Проемы**		7 666 400			7 666 400	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**Полы**		4 135 551			4 135 551	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**Отделка**		19 459 403			19 459 403	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Разные работы**		15 206 173			15 206 173	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**ИТОГО**		92 564 597								-					-
02-01-02		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ**		3 190 619	3 307 044		6 497 663	0	-			-	0				-
02-01-03		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ**		3 422 359	20 276 143		23 698 502	0	-			-	0				-
02-01-04		**Оборудование**			3 467 798		3 467 798	0	-			-	0				-
02-01-05		**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**		1 297 844			1 297 844	0	-			-	0				-
02-01-06		**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ**		559 618			559 618	0	-			-	0				-
							-					-					-
		Всего по главе:		101 035 038	27 050 985		128 086 023		37 821 290			37 821 290		37 821 290			37 821 290
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
		Всего по главе															
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01		**Кабельная линия 0,4 кВ**		710 648			710 648										
		Всего по главе		710 648			710 648										
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
		Всего по главе															
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
06-01		**Наружные сети водопровода и канализации**		1 236 305			1 236 305										
		Всего по главе		1 236 305			1 236 305										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															
07-01		**Покрытие**		146 296			146 296										
07-02		**МАФ**		601 302			601 302										
07-03		**Вертикальная планировка**		92 800			92 800										
		Всего по главе		840 398			840 398										
		ИТОГО по главам 1-7		103 822 389	27 050 985		130 873 374										
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	1,50%	1 557 336			1 557 336		567 319			567 319		567 319			
		Итого по главе 8		1 557 336	-	-	1 557 336					-		38 388 609			38 388 609
		Итого по главам 1-8		105 379 725	27 050 985		132 430 710		38 388 609			38 388 609					
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										-					-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90%	948 418			948 418		345 497			345 497		345 497			345 497
		Всего по главе		948 418			948 418					-					
		Итого		106 328 142	27 050 985		133 379 127		38 734 107			38 734 107		38 734 107			38 734 107

		Непредвиденные расходы	**2%**	**2 126 563**			**2 126 563**		774 682			774 682		774 682			774 682
		Итого сметная стоимость		**108 454 705**	**27 050 985**		**135 505 690**		39 508 789			39 508 789		39 508 789			39 508 789
		в том числе на 2020 год	**60%**	**65 072 823**	**16 230 591**		**81 303 414**		23 705 273	-		23 705 273		23 705 273	-		23 705 273
		НДС на 2020 год	**12%**			**9 756 410**	**9 756 410**					-					-
		итого в текущих ценах на 2020 год		**65 072 823**	**16 230 591**	**9 756 410**	**91 059 824**					-					-
		в том числе на 2021 год	**40%**	**45 552 538**	**11 361 803**		**56 914 341**		16 594 260	-		16 594 260		16 594 260	-		16 594 260
		НДС	**12%**			**6 829 721**	**6 829 721**					-					-
		итого в текущих ценах на 2021 год		**45 552 538**	**11 361 803**	**6 829 721**	**63 744 062**		-								-
		НДС	**12%**			**16 586 131**	**16 586 131**		-								-
		Всего		**110 625 361**	**27 592 394**	**16 586 131**	**154 803 886**		40 299 533			40 299 533		40 299 533			40 299 533
									4 835 944			4 835 944		4 835 944			4 835 944
									-								-
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**154 803 886**		45 135 477			45 135 477		45 135 477		-	45 135 477
		Стоимость по договору					**153 216 000**		44 672 503,61			44 672 503,61		44 672 503,61			44 672 503,61
		Стоимость по договору с пониж.коэффициентом 0,9897425959965					**153 216 000**					-					
		в том числе НДС					16 416 000		**44 672 503,61**			**44 672 503,61**		**44 672 503,61**			**44 672 503,61**

Подрядчик:
ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор:
ТОО «Эльжан-2006»

_____ Абдрахимов Т.