Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"
Договор № 80 от "01" сентября 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"	103 134 043,07	103 134 043,07			58 461 538,46	58 461 538,46		
2	В том числе НДС	11 050 076	11 050 076			6 263 736	6 263 736		
3	Аванс 30%	30 940 212,92	30 940 212,92			17 538 461,54	17 538 462		
4	Удержания 5%	5 156 702,15	5 156 702,15			2 923 077	2 923 077		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**67 037 128,00**	**67 037 128,00**			**38 000 000,00**	**38 000 000,00**		

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"

_____ Абдраимов Т.

Заказчик: : КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: № 80 от 01 сентября 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство спортивного зала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы №5 города Тараз"

на 28 октября 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01-01	Раздел 1.	**Земляные работы**		2 931 902			2 931 902	100	2 931 902			2 931 902	0				-
	Раздел 2.	**Фундаменты**		4 203 343			4 203 343	100	4 203 343			4 203 343	0				-
	Раздел 3.	**Каркас**		18 240 312			18 240 312	100	18 240 312			18 240 312	0				-
	Раздел 4.	**Каркас и кровля**		20 721 513			20 721 513	100	20 721 513			20 721 513	40	8 275 780			8 275 780
	Раздел 1.	**Проемы**		7 666 400			7 666 400	89	6 788 774			6 788 774	89	6 788 774			6 788 774
	Раздел 2.	**Полы**		4 135 551			4 135 551	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**Отдлека**		19 459 403			19 459 403	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Разные работы**		15 206 173			15 206 173	27	4 098 225			4 098 225	27	4 098 225			4 098 225
	Раздел 5.	**ИТОГО**		**92 564 597**								-					-
02-01-02		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ**		3 190 619	3 307 044		6 497 663	72	1 357 854	3 307 044		4 664 898	21	1 357 854	3 307 044		4 664 898
02-01-03		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ**		3 422 359	20 276 143		23 698 502	88	596 043	20 276 143		20 872 186	3	596 043	20 276 143		20 872 186
02-01-04		**Оборудование**			3 467 798		3 467 798	100	-	3 467 799		3 467 799	0	-	3 467 799		3 467 799
02-01-05		**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**		1 297 844			1 297 844	45	586 799			586 799	45	586 799			586 799
02-01-06		**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ**		559 618			559 618	0	-			-	0				-
							-					-					-
		Всего по главе:		**101 035 038**	**27 050 985**		**128 086 023**		**59 524 765**	**27 050 986**		**86 575 751**		**21 703 475**	**27 050 986**		**48 754 461**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
		Всего по главе															
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01		**Кабельная линия 0,4 кВ**		710 648			710 648		671 056			671 056		671 056			671 056
		Всего по главе		710 648			710 648										
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
		Всего по главе															
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
06-01		**Наружные сети водопровода и канализации**		1 236 305			1 236 305		1 225 445			1 225 445		1 225 445			1 225 445
		Всего по главе		1 236 305			1 236 305										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															
07-01		**Покрытие**		146 296			146 296										
07-02		**МАФ**		601 302			601 302										
07-03		**Вертикальная планировка**		92 800			92 800										
		Всего по главе		840 398			840 398										
		ИТОГО по главам 1-7		**103 822 389**	**27 050 985**		**130 873 374**		**61 421 266**	**27 050 986**		**88 472 252**		**23 599 976**	**27 050 985**		**50 650 962**
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	1,50%	1 557 336			1 557 336		921 319			-		354 000			-
		Итого по главе 8		**1 557 336**	-	-	**1 557 336**		62 342 586			62 342 586		23 953 977			23 953 977
		Итого по главам 1-8		**105 379 725**	**27 050 985**		**132 430 710**										
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**0,90%**	948 418			948 418		561 083			561 083		215 586			215 586
		Всего по главе		948 418			948 418										
		Итого		**106 328 142**	**27 050 985**		**133 379 127**		62 903 669			62 903 669		24 169 562			24 169 562
		Непредвиденные расходы	**2%**	**2 126 563**			**2 126 563**		1 258 073			1 258 073		483 391			483 391
		Итого сметная стоимость		**108 454 705**	**27 050 985**		**135 505 690**		64 161 743			64 161 743		24 652 954			24 652 954

		в том числе на 2020 год	60%	65 072 823	16 230 591		81 303 414		38 497 046	16 230 592		54 727 637		14 791 772	16 230 591		31 022 363
		НДС на 2020 год	12%			9 756 410	9 756 410					-					-
		итого в текущих ценах на 2020 год		65 072 823	16 230 591	9 756 410	91 059 824					-					-
		в том числе на 2021 год	40%	45 552 538	11 361 803		56 914 341		26 948 856	11 361 804		38 310 659		10 354 596	11 361 803		21 716 399
		НДС	12%			6 829 721	6 829 721					-					-
		итого в текущих ценах на 2021 год		45 552 538	11 361 803	6 829 721	63 744 062					-					-
		НДС	12%			16 586 131	16 586 131					-					-
		Всего		110 625 361	27 592 394	16 586 131	154 803 886		65 445 901	27 592 395		93 038 297		25 146 368	27 592 394		52 738 762
												11 164 596					6 328 651
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					154 803 886				-	104 202 892				-	59 067 413
		Стоимость по договору					153 216 000		-			103 134 043,07		-			58 461 538,46
		Стоимость по договору с пониж.коэффициентом 0,9897425959965					153 216 000										
		в том числе НДС					16 416 000		-			103 134 043,07		-			58 461 538,46

Подрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"
Директор_____ Нурмашев Е.Т.

Технадзор:
ТОО «Эльжан-2006»
_____ Абдраимов Т.