к опла

Заказчик: ГУ «Управление строительства, ЮКО»
Инженер: ТОО «Корпорация Барс»
Генподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от. 16.01.04г.Ns73

Найменование объекта: "Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.10.2014 г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце , в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001года	в отчетный месяц	на монтаж оборудования		стоимость прочих не входящих в состав строит. работ	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	184 191 890	19 734 847	71 977 615	2 080 109						568 674	5 307 622
2	Инжиниринговые услуги	2 488 433	266 618								7 683	71 706
3	Авторский надзор											
	Всего по стройке	186 680 323	20 001 465	71 977 615	2 080 109						576 357	5 379 328

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ / Е. Кыдыров /

Главный специалист
_____ / М. Баимбетов /

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Барс"
_____ / А. Балабеков /

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"
_____ / Ж.Архабаев /

Форма №2в

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпарация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Ас Строй"**

Наименование стройки:- **Строительство жилого корпуса на территории ГУ "Косксаекский психоневрологический МСУ" по ул. Толе би 475, в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО**

Наименование объекта:- **Спальный корпус**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительных работ										
		КРЫШКА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 и раствора М50 м3	11	7251,04	335,84	79761	3694	10718	4,54	50		
				699,75	126,00	7697	1386	118	0,61	7		
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1122	8679,65	422,15	974	47	1114	56,40	6		
				8257,50	157,50	926	18	118	0,77	--		
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1122	41200,00	--	4623	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
4	Е0115-64-2	ЗАТИРКА ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКА м2	13,26	125,81	1,42	1668	19	1001	0,45	6		
				71,33	0,54	946	7	105	--	--		
5	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону ЗА 2 РАЗА (потолок) м2	13,26	9,90	0,12	131	2	95	0,04	1		
				6,75	0,05	90	1	105	--	--		
6	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (внутренная и наруженная стен)	101,5	254,12	1,96	25793	199	11654	0,61	62		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ЗА 2 РАЗА	м2		108,90	0,45	11053	46	105	0,03	3
				50,75	17,43	0,12	884	6	734	0,09	5
8	Е0126-31-1	НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	м2		13,73	0,05	697	3	105	--	--
				2,5375	2139,46	330,46	5429	839	4904	10,58	27
9	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3		1809,00	123,75	4590	314	100	0,60	2
				2,5375	14600,00	--	37048	--	--	--	--
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,046944	60500,00	--	2840	--	--	--	--
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,1827	41200,00	--	7527	--	--	--	--
12	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,55	12472,22	316,01	6860	174	859	8,25	5
13	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм хомут СГ-1	м3		1368,00	119,39	752	66	105	0,58	--
				0,007726	29400,00	--	227	--	--	--	--
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,0444	61200,00	--	2717	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,14355	-65000,00	--	-9331	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				167152	4979			161
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26752	1839			11
		Материалы -	Тенге				167152				
			Тенге				1440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				28591			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45651				
		Местные материалы -	Тенге			88330				
		Накладные расходы -	Тенге			31079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4662			16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			210125				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33253			188
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			210125				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							33253			188
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство територии								
		Тип-1								
16	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** м2	813	601,22	15,35	488795	12481	11894	0,03	27
				5,94	5,06	4829	4114	133	0,02	14
17	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ** м2	813	455,62	15,35	370420	12481	11894	0,03	27
				5,94	5,06	4829	4114	133	0,02	14
18	Е0127-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	3252	54,02	--	175673	--	43	--	--
				0,01	--	33	--	133	--	--
19	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** м	212	661,04	6,63	140141	1406	31139	0,70	148
				108,68	1,76	23040	372	133	0,01	1
20	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400** м3	9,54	25200,00	--	240408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тип-2								
21	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** м3	2,92	2267,76	68,13	6622	199	133	0,14	--
				21,38	12,76	62	37	133	0,04	--
22	Е0127-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором** м2	58,4	121,94	49,85	7121	2911	6733	0,46	27
				69,08	17,60	4034	1028	133	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60 мм								
		м2	58,4	1150,00	--	67160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	41	449,94	6,63	18447	272	6022	0,70	29
				108,68	1,76	4456	72	133	0,01	--
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8								
		м3	0,656	24600,00	--	16138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отмостки								
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	123,443	467,65	--	57728	--	4063	0,14	18
				24,75	--	3055	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1588653	29749			276
			Тенге			44339	9737			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1588653				
		Материалы -	Тенге			12882				
		Всего заработная плата -	Тенге				54076			
		Местные материалы -	Тенге			1501683				
		Накладные расходы -	Тенге			71921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10788			36
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1760208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64864			348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1760208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64864			348
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1755805	34729			437
			Тенге			71091	11577			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1755805				
		Материалы -	Тенге			14322				
		Всего заработная плата -	Тенге				82667			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45651				
		Местные материалы -	Тенге			1590013				
		Накладные расходы -	Тенге			103000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15450			52
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1970334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				98117			536
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1970334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				98117			536
		Временное здание и сооружение 3,4%	Тенге			66 991				
		ИТОГО:	Тенге			2 037 325				
		Доп. затраты при производстве в зимнее время 0,7%	Тенге			14 261				
		Выслуга лет 1%	Тенге			20 373				
		Доп. отпуск 0,4%	Тенге			8 149				
		Итого	Тенге			2 080 109				
		Пересчет в текущих ценах К=2,23355	Тенге			4 646 028				
		Налоги, сборы 2%	Тенге			92 921				
		Итого	Тенге			4 738 948				
		НДС 12%	Тенге			568 674				
		Всего:	**Тенге**			**5 307 622**				

Принял:- Инженер эксперт ТОО "Корпорация Барс"

_____ / Н. Утенов /

Сдал:- Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"

_____ / Ж. Архабаев /