Заказчик: ГУ «Управление строительства, ЮКО»

Инженер: ТОО «Корпорация Барс»

Генподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от. 16.01.04г.Ns73

Найменование объекта: "Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

от 21.07.2014 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце , в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001года	в отчетный месяц	на монтаж оборудования		стоимость прочих не входящих в состав строит. работ	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	120 583 025	12 919 611	47 257 635	11 584 770						3 276 475	30 580 429
2	Инжиниринговые услуги	1 629 077	174 544								44 265	413 142
3	Авторский надзор											
	Всего по стройке	122 212 102	13 094 155	47 257 635	11 584 770						3 320 740	30 993 571

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЮКО"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист

_____ М. Баймбетов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Корпарация Барс"

_____ Ж.Балабеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"

_____ Ж.Архабаев.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпорация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Ас Строй"**

Наименование объекта: **"Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"**

А К Т

Форма-2

выполненных работ
за июль месяц 2014 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ЛИФТОВАЯ ШАХТА										
1	1	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БЕТОН КЛ.В15	1,18	10241,71	260,48	9366,98	12085	307	11053	872	3,94	5
				м3	614,25	89,46	0	725	106	0	105	0,35	0
2	2	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм Кп-1	1,054	59900		59900	63135		63135			
				т									
3	3	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Кп-1	0,1814	66000		66000	11975		11975			
				т									
4	4	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16- мм СЕТКА С-1	0,1801	64400		64400	11600		11600			
				т									
5	5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ос-1	0,0026	65000		65000	172		172			
				т									
6	6	2-1-250	ЛИСТ 100Х400Х500 С235	0,157	154200		154200	24209		24209			
				т									
7	7	4-1-61	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 32 мм ЗД-5	0,0095	49400		49400	468		468			
				т									
8	8	6-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1,2,3,4	0,1048	33697,62	304,24	318,38	3531	32	33	3652	198	21
				1т	33075	114,75	0	3466	12	0	105	0,56	0
9	9	2-1-250	ЛИСТ С235	0,0727	154200		154200	11207		11207			
				т									
10	10	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0288	65900		65900	1898		1898			
				т									
11	11	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0033	54600		54600	180		180			
				т									
12	12	6-17-8	Устройство железобетонных стен толщиной до 200 мм	19,38	14210,81	444,75	11336,06	275405	8619	219693	52867	14,4	279
				м3	2430	168,01	0	47093	3256	0	105	0,82	16
13	13	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм ВЕРТ.АРМ.	1,773	58700		58700	104050		104050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,0288	65900		65900	1898		1898			
11	11	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т 0,0033	54600		54600	180		180			
12	12	6-17-8	Устройство железобетонных стен толщиной до 200 мм	19,38 м3	14210,81 2430	444,75 168,01	11336,06 0	275405 47093	8619 3256	219693 0	52867 105	14,4 0,82	279 16
13	13	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм ВЕРТ.АРМ.	1,773 т	58700		58700	104050		104050			
14	14	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм ВЕРТ.АРМ.	1,019 т	61200		61200	62332		62332			
15	15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОРИЗ.АРМ.	1,436 т	65900		65900	94604		94604			
16	16	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ГОРИЗ.АРМ	0,0157 т	73000		73000	1142		1142			
			Итого по разделу: ЛИФТОВАЯ ШАХТА					677994					
			Раздел: СТЕНЫ										
17	17	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 и раствора М50	25,68 м3	6821,84 699,75	335,84 126	5786,25 0	175185 17970	8624 3236	148591 0	25022 118	4,54 0,61	117 16
18	18	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 и раствора М50	2,48 м3	6780,66 670,5	337,41 126	5772,75 0	16816 1663	837 312	14316 0	2331 118	4,38 0,62	11 2
19	19	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,264 т	8679,65 8257,5	422,15 157,5	0 0	2291 2180	111 42	0 0	2621 118	56,4 0,77	15 0
20	20	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,061 т	64100		64100	3910		3910			
21	21	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1848 т	41200		41200	7615		7615			
22	22	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	67,57 м2	38,93 38,93	0 0	0 0	-2631 -2631	0 0	0 0	-3104 118	0,22 0	-15 0
23	23	6-17-13	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщинойдо 200 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	27,843 м3	14605 2407,5	447,08 168,89	11750,42 0	406647 67032	12448 4702	327167 0	75321 105	14,3 0,82	398 23
24	24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,545 т	65900		65900	167705		167705			
25	25	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1084 т	58700		58700	6365		6365			
26	26	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0892 т	62000		62000	5533		5533			
27	27	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0138 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	60618,38 0	1295 456	4 2	835 0	480 105	198 0,56	3 0
			Итого по разделу: СТЕНЫ					790733					
			Раздел: # ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	57,014	871,55	34,73	611,82	49690	1980	34882	16012	1,43	82
				м2	225	13,01	0	12828	742	0	118	0,06	4
29	29	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0137	41200		41200	563		563			
				т									
30	30	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0124	64100		64100	796		796			
				т									
31	31	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0548	8679,65	422,15	0	476	23	0	544	56,4	3
				т	8257,5	157,5	0	452	9	0	118	0,77	0
32	32	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0123	58800		58800	723		723			
				т									
33	33	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля 50х4	0,0425	147100		147100	6252		6252			
				т									
			Итого по разделу: # ПЕРЕГОРОДКИ										
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ					58500					
34	34	6-18-9	Устройство перемычек=ПРМ-1 по ПРМ-7	1,198	15704,02	367,51	13133,76	18813	440	15734	2945	13,1	16
				м3	2202,75	138,83	0	2639	166	0	105	0,68	1
35	35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1773	65900		65900	11683		11683			
				т									
36	36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1595	65000		65000	10366		10366			
				т									
37	37	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,858	13201,5	990,15	10566,6	64133	4810	51333	10298	10,4	51
				1м3	1644,75	374,04	0	7990	1817	0	105	1,83	9
38	38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0322	65000		65000	2095		2095			
				т									
39	39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4304	65900		65900	28366		28366			
				т									
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ										
			Раздел: #ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ					135458					
40	40	7-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	41	1815,9	403,26	964,89	74452	16534	39561	34098	2,74	112
				шт	447,75	146,29	0	18358	5998	0	140	0,66	27
41	41	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 8 см ПК59.12-8АтIVт(10бшт),ПК59.10-8АтIVт(24шт)	181,896	3080		3080	560240		560240			
				м2									
42	42	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 4,5 см ПК59.12-4,5АтIVт(55шт), ПК59.10-4,5АтIVт(15шт)	97,44	3080		3080	300115		300115			
				м2									
43	43	30-17-71	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м ПК59.12-8АтIVт(53шт),ПК59.10-8АтIVт(12шт)	90,948	349		349	31741		31741			
				м2									
44	44	30-17-71	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м ПК59.12-8АтIVт(53шт),ПК59.10-8АтIVт(12шт)	90,948	260		260	23646		23646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: #ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ	м2				990194					
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК										
45	45	6-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=УМ-1 УМ-15	9,085	11642,35	269,2	10041,15	105771	2446	91224	13676	8,21	75
				м3	1332	101,7	0	12101	924	0	105	0,5	5
46	46	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8653	58700		58700	50792		50792			
				т									
47	47	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2295	61200		61200	14045		14045			
				т									
48	48	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0117	67700		67700	795		795			
				т									
49	49	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1574	62000		62000	9758		9758			
				т									
50	50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6, 5 мм	0,0242	65000		65000	1571		1571			
				т									
51	51	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3051	29400		29400	8971		8971			
				т									
52	52	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0009	93997,62	304,24	60618,38	84	0	54	31	198	0
				1т	33075	114,75	0	30	0	0	105	0,56	0
53	53	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/керамзит	4,661	5016,02	245,72	4387,8	23382	1145	20453	2633	2,71	13
				м3	382,5	92,25	0	1783	430	0	119	0,45	2
54	54	6-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=ПМ-1(2шт), ПМ-2(1шт), ПМ-3(2шт)	0,2	11385,06	213,01	10150,55	2277	43	2030	231	6,43	1
				м3	1021,5	80,46	0	204	16	0	105	0,39	0
55	55	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм диам.16мм	0,0217	61200		61200	1325		1325			
				т									
56	56	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0039	65000		65000	251		251			
				т									
57	57	4-1-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм СЕТКА С-1	0,0034	55200		55200	185		185			
				т									
58	58	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/керамзит	0,024	5016,02	245,72	4387,8	120	6	105	14	2,71	0
				м3	382,5	92,25	0	9	2	0	119	0,45	0
59	59	46-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	11	256,17	119,79	22,75	2818	1318	250	2021	0,61	7
				отверст.	113,63	70,1	0	1250	771	0	100	0,11	1
60	60	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2=ДЛ10-10	0,4	375,5	30,89	152,68	150	12	61	98	1,23	0
				м2	191,93	11,68	0	77	5	0	120	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,4	12300		12300	4920		4920			
				м2									
62	62	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	0,4	308		308	123		123			
				шт									
63	63	6-19-1	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В15	2,32	11629,77	316,01	9945,76	26981	733	23074	3623	8,25	19
				м3	1368	119,39	0	3174	277	0	105	0,58	1
64	64	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,477	67700		67700	32293		32293			
				т									
65	65	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 ммХМ	0,1181	65000		65000	7677		7677			
				т									
66	66	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 ммОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,1077	58800		58800	6333		6333			
				т									
67	67	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	9,74	11629,77	316,01	9945,76	113274	3078	96872	15212	8,25	80
				м3	1368	119,39	0	13324	1163	0	105	0,58	6
68	68	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2864	67700		67700	19391		19391			
				т									
69	69	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0464	65000		65000	3015		3015			
				т									
70	70	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА СГ-1	0,087	29400		29400	2558		2558			
				т									
71	71	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,0888	61200		61200	5435		5435			
				т									
72	72	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0206	65000		65000	1342		1342			
				т									
73	73	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали=МР-1	0,4794	9850,48	1162,95	1330,03	4722	557	638	3221	46,6	22
				т	7357,5	108	0	3527	52	0	90	0,53	0
74	74	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т УГОЛОК 50х5мм	0,3797	162700		162700	61774		61774			
				т									
75	75	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0997	67700		67700	6748		6748			
				т									
76	76	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0304	65900		65900	2003		2003			
				т									
77	77	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0091	65000		65000	593		593			
				т									
78	78	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке	1,98	13201,5	990,15	10566,6	26139	1960	20922	4197	10,4	21
				1м3	1644,75	374,04	0	3257	741	0	105	1,83	4
79	79	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07	67700		67700	4736		4736			
				т									
80	80	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0211	65000		65000	1373		1373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т 0,2918	10137,87	304,24	158,63	2958	89	46	2999	58	17
82	82	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1т 0,275	9675 154400	114,75	0	2823	33	0	105	0,56	0
83	83	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 0,0168	53600		154400	42454		42454			
84	84	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 7	148,4	0,07	53600	900		900			
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК	м2 108	108	0,02	40,33	1039	0	282	794	0,65	5
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ				0	756	0	0	105	0	0
85	85	9-29-1	Монтаж косоуров К-1,2,3,4 К-1,2,3,4(н)					601074					
86	86	2-1-146	Косоуры	0,948 т	13711,47 5040	5475,87	3195,6	12998	5191	3029	5625	28,9	27
87	87	9-25-1	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,МБ-1,2,3	0,948 т	108500	1552,87	0	4778	1472	0	90	5,46	5
88	88	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1181 т	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	108500 0	102858 594	239	102858 87	295	14,1	2
89	89	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1181 т	1333,5 679,5	312,12 0	341,88 0	268 157	59 37	0 40	90 72	1,79 2,96	0 0
90	90	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров и балок	0,1181 т	147100		147100	80 17373	0	0 17373	90	0	0
91	91	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ЛП-1,2 из бетона В15	148,976 м2	1098,8 193,05	4,92 1,87	900,83 0	163695 28760	733 279	134202 0	30490 105	1,15 0,01	171 1
92	92	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-1,2	0,704 м3	13347,44 1282,5	241,1 91,08	11823,84 0	9397 903	170 64	8324 0	1015 105	8,06 0,44	6 0
93	93	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	0,1205 т	67700		67700	8155		8155			
94	94	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПЕТЛЯ	0,003 т	65000		65000	196		196			
95	95	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0034 т	65000		65000	223		223			
96	96	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА кл.В15	1,38 м3	1333,5 679,5	312,12 0	341,88 0	5 2	1 0	1 0	2 90	2,96 0	0 0
97	97	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0589 т	10222,11 634,5	257,71 91,69	9329,9 0	14107 876	356 127	12875 0	1052 105	4,05 0,4	6 1
98	98	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=М-1(2шт),М-2(2шт)	0,069	41200 33697,62	304,24	41200 318,38	2426 2325	21	2426 22	2405	198	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	33075	114,75	0	2282	8	0	105	0,56	0
				0,069	40200		40200	2774		2774			
100	100	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ФМ-1 из бетона В12,5 ПОД КОСОУРЫ	т									
				0,6	9650,11	260,48	8775,38	5790	156	5265	443	3,94	2
101	101	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1	м3	614,25	89,46	0	369	54	0	105	0,35	0
				0,0162	33697,62	304,24	318,38	547	5	5	566	198	3
102	102	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	33075	114,75	0	537	2	0	105	0,56	0
				0,0162	40200		40200	653		653			
103	103	6-18-9	Устройство перемычек=ОПОРНАЯ ПОДУШКА ИЗ БЕТОНА кл.В15 ОП-1(4шт)	т									
				2,2	15704,02	367,51	13133,76	34549	809	28894	5409	13,1	29
104	104	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм СЕТКА С-1	м3	2202,75	138,83	0	4846	305	0	105	0,68	1
				0,0358	62000		62000	2222		2222			
105	105	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-2(4шт)	т									
				0,0974	33697,62	304,24	318,38	3283	30	31	3396	198	19
106	106	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	33075	114,75	0	3223	11	0	105	0,56	0
				0,0974	40200		40200	3917		3917			
107	107	7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	т									
				67,52	501,07	7,69	254,88	33832	519	17209	22819	1,34	90
108	108	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыКВАДРАТ 30	м	238,5	2,9	0	16104	196	0	140	0,01	1
				0,666	133700		133700	89044		89044			
109	109	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т УГОЛОК 25х3	т									
				0,0106	154400		154400	1643		1643			
110	110	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ПОЛОСА 50х6	т									
				0,0793	154200		154200	12225		12225			
111	111	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	т									
				720	20,14	0,23	0	14501	166	0	12960	0,12	86
112	112	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	шт	19,91	0,09	0	14335	65	0	90	0	0
				0,0251	149300		149300	3741		3741			
113	113	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	т									
				47,04	581,13	23,26	296,87	27336	1094	13965	15605	1,57	74
114	114	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	261	8,71	0	12277	410	0	123	0,04	2
				47,04	127,03	9,83	2	5975	462	94	6879	0,69	32
115	115	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	115,2	3,69	0	5419	174	0	123	0,02	1
				29,332	148,4	0,07	40,33	4353	2	1183	3327	0,65	19
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ	м2	108	0,02	0	3168	1	0	105	0	0
								580895					
			Раздел: ОКНА И ДВЕРИ										
116	116	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 ДН24-15(3ШТ), ДГ21-15(13ШТ)	48,15	323,78	83,13	101,82	15590	4003	4903	9707	0,8	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	6-3-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ	м2	138,83	29,17	0	6685	1405	0	120	0,12	6
				7,2	5960		5960	42912		42912			
118	118	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2									
				40,95	3540		3540	144963		144963			
119	119	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-12(35ШТ), ДГ21-9(3ШТ), ДГ21-10(10ШТ), ДН21-10(1ШТ), ДГ21-8(7ШТ), ДГ21-7(4ШТ)	м2									
				134,61	398,48	102,53	144,3	53639	13802	19424	30258	0,9	121
120	120	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	151,65	35,67	0	20414	4802	0	120	0,14	19
				88,2	3760		3760	331632		331632			
121	121	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2									
				26,67	4010		4010	106947		106947			
122	122	6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	м2									
				2,1	4370		4370	9177		9177			
123	123	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2									
				17,64	4250		4250	74970		74970			
124	124	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2									
				24	1380		1380	33120		33120			
125	125	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект									
				1	1380		1380	1380		1380			
126	126	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект									
				48	1500		1500	72000		72000			
127	127	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект									
				3	2980		2980	8940		8940			
128	128	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2									
				119,68	346,04	18,87	190,73	41414	2258	22827	20513	0,82	98
129	129	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	136,44	6,39	0	16329	765	0	120	0,03	4
				25,416	427,5	19,32	222,35	10865	491	5651	5863	1,11	28
130	130	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	185,83	6,39	0	4723	162	0	120	0,03	1
				145,096	10600		10600	1538018		1538018			
131	131	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ	м2									
				72,3	233,57	5,58	133,94	16887	403	9684	8344	0,59	42
132	132	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	м2	94,05	2,12	0	6800	153	0	120	0,01	1
				72,3	3680		3680	266064		266064			
133	133	ПРАЙСЛИСТ	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	м									
				100	36,97		36,97	3697		3697			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	81,94	161,83	1,24	7,36	13260	102	603	14987	0,97	80
				устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=сливы из оцин.ст.толщ.0,7мм	153,23	0,47	0	12556	39	0	119	0	0
135	135	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,4671	97200								
				т			97200	45398		45398			
			Итого по разделу: ОКНА И ДВЕРИ					2830874					
			Раздел: ПОЛЫ										
136	136	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	76,56	415,52	13,43	335,49	31812	1028	25685	6746	0,45	34
				м2	66,6	5,04	0	5099	386	0	123	0,02	2
137	137	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	76,56	769,78	4,9	706,38	58934	375	54080	5683	0,38	29
				м2	58,5	1,85	0	4479	142	0	123	0,01	1
138	138	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	81,919	109,84	0,46	97,34	8998	38	7974	1231	0,08	6
				м	12,04	0,18	0	986	15	0	123	0	0
139	139	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	89,42	1434,93	11,72	1251,53	128311	1048	111912	19365	1,06	95
				м2	171,68	4,39	0	15352	393	0	123	0,02	2
140	140	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	93,891	255,76	0,32	213,81	24014	30	20075	4820	0,24	22
				м	41,63	0,11	0	3909	10	0	123	0	0
141	141	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	150,43	292,53	11,72	109,13	44005	1763	16416	32578	1,06	159
				м2	171,68	4,39	0	25826	660	0	123	0,02	3
142	142	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	150,43	1180		1180	177507		177507			
				м2									
143	143	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	157,952	50,73	0,32	8,78	8014	51	1387	8109	0,24	37
				м	41,63	0,11	0	6576	17	0	123	0	0
144	144	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	15,795	1180		1180	18638		18638			
				м2									
145	145	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	79,35	464,28	6,38	388,37	36841	506	30817	7019	0,45	35
				м2	69,53	2,39	0	5517	190	0	123	0,01	1
146	146	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм=толщ.35мм	79,35	1905,05	11,03	1798,84	151165	875	142738	9694	0,6	48
				м2	95,18	4,14	0	7553	329	0	123	0,02	2
147	147	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	84,905	109,84	0,46	97,34	9326	39	8265	1276	0,08	6
				м	12,04	0,18	0	1022	15	0	123	0	0
148	148	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	79,35	167,96	1,88	87,78	13328	149	6966	6584	0,47	37
				м2	78,3	0,72	0	6213	57	0	105	0	0
149	149	11-8-1	ЗАСЫПКА ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	10,994	2175,86	261,86	1320	23920	2879	14511	9371	4,01	44
				м3	594	99	0	6530	1088	0	123	0,48	5
150	150	11-11-7	Устройство СЛОЙ ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	314,1	14,83	4,34	0	4658	1363	0	4679	0,07	23
				м2	10,49	1,62	0	3295	509	0	123	0,01	2
151	151	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	314,1	82,82		82,82	26014		26014			
				м2									
152	152	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	314,1	221,38	9,95	159,23	69537	3125	50015	21612	0,36	112
				м2	52,2	3,74	0	16396	1175	0	123	0,02	6
153	153	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	1256,4	31,7	0,67	30,4	39823	842	38190	1360	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	0,63	0,25	0	792	314	0	123	0	2
				314,1	769,78	4,9	706,38	241788	1539	221874	23316	0,38	120
155	155	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	58,5	1,85	0	18375	581	0	123	0,01	3
				336,087	109,84	0,46	97,34	36916	155	32715	5052	0,08	26
156	156	11-8-1	ЗАСЫПКА ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	м	12,04	0,18	0	4046	60	0	123	0	0
				2,786	2175,86	261,86	1320	6062	730	3678	2375	4,01	11
157	157	11-11-7	Устройство СЛОЙ ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	м3	594	99	0	1655	276	0	123	0,48	1
				79,6	14,83	4,34	0	1180	345	0	1186	0,07	6
158	158	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	м2	10,49	1,62	0	835	129	0	123	0,01	1
				79,6	82,82		82,82	6593		6593			
159	159	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2									
				79,6	221,38	9,95	159,23	17622	792	12675	5477	0,36	28
160	160	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	м2	52,2	3,74	0	4155	298	0	123	0,02	1
				318,4	31,7	0,67	30,4	10092	213	9678	345	0	1
161	161	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	м2	0,63	0,25	0	201	80	0	123	0	0
				79,6	1434,93	11,72	1251,53	114220	933	99622	17239	1,06	84
162	162	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	171,68	4,39	0	13666	349	0	123	0,02	2
				83,58	255,76	0,32	213,81	21377	27	17871	4291	0,24	20
163	163	11-8-1	ЗАСЫПКА ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	м	41,63	0,11	0	3479	9	0	123	0	0
				5,339	2175,86	261,86	1320	11617	1398	7047	4551	4,01	21
164	164	11-11-7	Устройство СЛОЙ ИЗ ВОДОНЕПОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	м3	594	99	0	3171	529	0	123	0,48	3
				152,54	14,83	4,34	0	2262	662	0	2272	0,07	11
165	165	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	м2	10,49	1,62	0	1600	247	0	123	0,01	1
				152,54	82,82		82,82	12633		12633			
166	166	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2									
				152,54	221,38	9,95	159,23	33770	1518	24290	10496	0,36	54
167	167	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	м2	52,2	3,74	0	7963	570	0	123	0,02	3
				610,16	31,7	0,67	30,4	19340	409	18546	660	0	3
168	168	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2	0,63	0,25	0	384	153	0	123	0	1
				152,54	292,53	11,72	109,13	44623	1788	16647	33035	1,06	162
169	169	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	171,68	4,39	0	26188	670	0	123	0,02	3
				152,54	1180		1180	179997		179997			
170	170	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2									
				160,167	50,73	0,32	8,78	8126	51	1407	8223	0,24	38
171	171	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м	41,63	0,11	0	6668	18	0	123	0	0
				16,017	1180		1180	18900		18900			
172	172	11-8-1	ЗАСЫПКА ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	м2									
				0,5814	2175,86	261,86	1320	1265	152	767	496	4,01	2
173	173	11-11-7	Устройство СЛОЙ ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	м3	594	99	0	345	58	0	123	0,48	0
				16,61	14,83	4,34	0	246	72	0	247	0,07	1
174	174	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	м2	10,49	1,62	0	174	27	0	123	0,01	0
				16,61	82,82		82,82	1376		1376			
175	175	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2									
				16,61	221,38	9,95	159,23	3677	165	2645	1143	0,36	6
176	176	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	м2	52,2	3,74	0	867	62	0	123	0,02	0
				66,44	31,7	0,67	30,4	2106	45	2020	72	0	0
				м2	0,63	0,25	0	42	17	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	177	11-4-2	Устройство 3-СЛОЯ ИЗОЛА НА ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	16,61	215,39	9,05	155,49	3578	150	2583	1108	0,25	4
				м2	50,85	3,4	0	845	56	0	123	0,02	0
178	178	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	16,61	1434,93	11,72	1251,53	23834	195	20788	3597	1,06	18
				м2	171,68	4,39	0	2852	73	0	123	0,02	0
179	179	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17,441	255,76	0,32	213,81	4461	6	3729	895	0,24	4
				м	41,63	0,11	0	726	2	0	123	0	0
180	180	11-8-1	ЗАСЫПКА ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	3,649	2175,86	261,86	1320	7940	956	4817	3110	4,01	15
				м3	594	99	0	2168	361	0	123	0,48	2
181	181	11-11-7	Устройство СЛОЙ ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	104,26	14,83	4,34	0	1546	452	0	1553	0,07	8
				м2	10,49	1,62	0	1094	169	0	123	0,01	1
182	182	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	104,26	82,82		82,82	8635		8635			
				м2									
183	183	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,26	221,38	9,95	159,23	23081	1037	16602	7174	0,36	37
				м2	52,2	3,74	0	5442	390	0	123	0,02	2
184	184	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	417,04	31,7	0,67	30,4	13218	279	12676	451	0	2
				м2	0,63	0,25	0	263	104	0	123	0	1
185	185	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	104,26	769,78	4,9	706,38	80257	511	73647	7739	0,38	40
				м2	58,5	1,85	0	6099	193	0	123	0,01	1
186	186	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	111,558	109,84	0,46	97,34	12254	51	10859	1677	0,08	9
				м	12,04	0,18	0	1343	20	0	123	0	0
187	187	11-8-1	ЗАСЫПКА ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	1,423	2175,86	261,86	1320	3097	373	1879	1213	4,01	6
				м3	594	99	0	846	141	0	123	0,48	1
188	188	11-11-7	Устройство СЛОЙ ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	40,67	14,83	4,34	0	603	177	0	606	0,07	3
				м2	10,49	1,62	0	427	66	0	123	0,01	0
189	189	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	40,67	82,82		82,82	3368		3368			
				м2									
190	190	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,67	221,38	9,95	159,23	9004	405	6476	2798	0,36	14
				м2	52,2	3,74	0	2123	152	0	123	0,02	1
191	191	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	162,68	31,7	0,67	30,4	5156	109	4945	176	0	1
				м2	0,63	0,25	0	102	41	0	123	0	0
192	192	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	40,67	1434,93	11,72	1251,53	58359	477	50900	8808	1,06	43
				м2	171,68	4,39	0	6982	179	0	123	0,02	1
193	193	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	42,704	255,76	0,32	213,81	10922	14	9131	2192	0,24	10
				м	41,63	0,11	0	1778	5	0	123	0	0
194	194	11-8-1	ЗАСЫПКА ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	4,509	2175,86	261,86	1320	9812	1181	5952	3844	4,01	18
				м3	594	99	0	2679	446	0	123	0,48	2
195	195	11-11-7	Устройство СЛОЙ ИЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	128,84	14,83	4,34	0	1911	559	0	1919	0,07	9
				м2	10,49	1,62	0	1352	209	0	123	0,01	1
196	196	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	128,84	88,6		88,6	11416		11416			
				м2									
197	197	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128,84	221,38	9,95	159,23	28523	1282	20516	8865	0,36	46
				м2	52,2	3,74	0	6725	482	0	123	0,02	2
198	198	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	515,36	31,7	0,67	30,4	16335	345	15665	558	0	2
				м2	0,63	0,25	0	325	129	0	123	0	1
199	199	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	128,84	292,53	11,72	109,13	37690	1510	14060	27902	1,06	137
				м2	171,68	4,39	0	22119	566	0	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	200	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	128,84	1180		1180	152031		152031			
				м2									
201	201	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических=ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	135,282	50,73	0,32	8,78	6863	43	1188	6945	0,24	32
				м	41,63	0,11	0	5632	15	0	123	0	0
202	202	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	13,528	1180		1180	15963		15963			
				м2									
203	203	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	280,85	221,38	9,95	159,23	62176	2794	44721	19324	0,36	100
				м2	52,2	3,74	0	14660	1050	0	123	0,02	5
204	204	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ТОЛЩИНА 40ММ	1123,4	31,7	0,67	30,4	35607	753	34147	1216	0	5
				м2	0,63	0,25	0	708	281	0	123	0	1
205	205	11-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	9,83	2175,86	261,86	1320	21388	2574	12975	8379	4,01	39
				м3	594	99	0	5839	973	0	123	0,48	5
206	206	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	280,85	266,09	2,58	211,98	74731	725	59535	18136	0,32	90
				м2	51,53	0,97	0	14472	272	0	123	0	1
207	207	11-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	280,85	1778,29	3,19	1659,29	499433	896	466012	40348	0,53	149
				м2	115,81	0,99	0	32525	278	0	123	0,01	1
208	208	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	300,51	109,84	0,46	97,34	33008	138	29252	4517	0,08	23
				м	12,04	0,18	0	3618	54	0	123	0	0
209	209	10-7-1	УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ ИЗ ДОСОК	2,801	622,52	4,64	559,83	1744	13	1568	201	0,36	1
				м2	58,05	1,76	0	163	5	0	120	0,01	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ					2948577					
			Раздел: Крыльцо Кр-1, Кр-2 с пандусом										
210	210	6-3-1	Устройство бетонного крыльца с пандусом	7,32	9650,11	260,48	8775,38	70639	1907	64236	5409	3,94	29
				м3	614,25	89,46	0	4496	655	0	105	0,35	3
211	211	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2161	5239,08	327,33	3021,75	1132	71	653	457	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	408	27	0	105	0,6	0
212	212	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2161	41200		41200	8904		8904			
				т									
213	213	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0192	93997,62	304,24	60618,38	1805	6	1164	669	198	4
				1т	33075	114,75	0	635	2	0	105	0,56	0
214	214	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0192	18000		18000	346		346			
				т									
215	215	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2182	13711,47	5475,87	3195,6	2992	1195	697	1295	28,9	6
				т	5040	1552,87	0	1100	339	0	90	5,46	1
216	216	С ПРАЙСЛИСТ	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,Н 0,9М	83,52	6724,32		6724,32	561615		561615			
				пм									
217	217	15-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	47,32	613,87	2,56	143,31	29048	121	6781	23301	2,7	128
				м2	468	0,97	0	22146	46	0	105	0	0
218	218	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная Керамогранит	47,32	1350		1350	63882		63882			
				м2									
			Итого по разделу: Крыльцо Кр-1, Кр-2 с пандусом					740363					
			ИТОГО:					10 354 657	143 623				4 668
			Накладные расходы :	Тенге				764 321	52 581				242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На общестроительные работы	**Тенге**				**928 259**					
			На металломонтажные работы	**Тенге**				**23 470**					
			Всего накладных расходов:	**Тенге**				**951 729**					
			Итого с накладными	**Тенге**				**11 306 386**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	**Тенге**				**678 384**					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**Тенге**				**11 984 770**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**Тенге**				**26 768 583**					
			Пересчет в текущих ценах К=2,23355	**Тенге**				**535 372**					
			Налоги, сборы 2%	**Тенге**				**27 303 955**					
			Итого	**Тенге**				**3 276 475**					
			НДС 12%	**Тенге**				**30 580 429**					
			ВСЕГО:										

Инженер:

Инженер эксперт ТОО "Корпорация Барс"

_____ / Утенов Н. /

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Ас Строй"

_____ / Архабаев Ж. /