Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от. 16.01.04г.№73

Заказчик: ГУ «Управление строительства, ЮКО»
Инженер: ТОО «Корпорация Барс»
Генподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Наименование объекта:
"Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
от 21.08.2014 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце , в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001года	в отчетный месяц	на монтаж оборудования		стоимость прочих не входящих в состав строит. работ	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	150 344 067	16 108 294	58 921 279	11 663 644						3 188 683	29 761 042
2	Инжиниринговые услуги	2 031 149	217 623								43 079	402 072
3	Авторский надзор											
	Всего по стройке	152 375 216	16 325 917	58 921 279	11 663 644						3 231 762	30 163 114

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ / Е. Кыдыров /

Главный специалист
_____ / М. Баймбетов /

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Барс"
_____ / А. Балабеков /

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"
_____ / Ж.Архабаев /

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, ЮКО"**

Инжинер: **ТОО "Корпорация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Ас Строй"**

Наименование объекта и его адрес: **"Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксаек по ул. Толе би 475 Толебийский района ЮКО"**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: КРОВЛЯ										
1	1	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	115,2	125,08	0,99	112,5	14409	114	12960	1641	0,07	8
				м2	11,59	0,38	0	1335	44	0	119	0	0
2	2	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слойТОЛЬ ПОД ЛЕЖЕНЬ/МАУЭРЛАТ	78,54	129,48	0,99	116,9	10169	78	9181	1119	0,07	5
				м2	11,59	0,38	0	910	30	0	119	0	0
3	3	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	655	169,77	15,94	119,18	111199	10441	78063	31653	0,24	159
				м2	34,65	5,96	0	22696	3904	0	119	0,03	19
4	4	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3275	5,55	0,14	5,3	18189	459	17371	624	0	3
				м2	0,11	0,05	0	360	164	0	119	0	1
5	5	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	655	189,45	4,72	113,85	124086	3092	74568	56635	0,4	264
				м2	70,88	1,78	0	46426	1166	0	119	0,01	6
6	6	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER	65,5	4518		4518	295929		295929			
				м3									
7	7	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	797,8	365,24	8,2	84,09	291386	6542	67084	262058	1,71	1364
				м2	272,95	3,08	0	217760	2457	0	119	0,01	12
8	8	1-1-425	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытием	882,367	1260		1260	1111782		1111782			
				м2									
9	9	10-14-1	Установка деревянных конструкций кровли (стропил,мауэрлат,диагональных ног,стоек и т.д.)	6,809	21304,82	334,28	17573,04	145065	2276	119655	28790	22,1	150
				м3	3397,5	126	0	23134	858	0	120	0,62	4
10	10	10-49-2	Укладка лежня,прогонов,конькового бруса	3,398	20617,97	309,62	17855,85	70060	1052	60674	10477	13,8	47
				м3	2452,5	117	0	8334	398	0	120	0,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,207	573,75	28,11	421,88	5856	287	4306	1645	0,78	8
				м3	123,75	10,58	0	1263	108	0	120	0,05	1
12	12	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов=ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	70	228,96	7,54	6,77	16027	528	474	18271	1,43	100
				м2	214,65	2,86	0	15026	200	0	120	0,01	1
13	13	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	70	196,11	2,7	84,28	13728	189	5900	8095	0,65	46
				м2	109,13	1,01	0	7639	71	0	105	0,01	0
14	14	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	1,75	10600		10600	18550		18550			
				м3									
15	15	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКА	2,806	12200		12200	34233		34233			
				м3									
16	16	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,806	573,75	28,11	421,89	1610	79	1184	452	0,78	2
				м3	123,75	10,58	0	347	30	0	120	0,05	0
17	17	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев бруски,опорный брус,раскос,подкос,накладка	5,252	22541,72	316,57	18737,65	118389	1663	98410	22731	22,5	118
				м3	3487,5	119,25	0	18316	626	0	120	0,58	3
18	18	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,252	573,75	28,11	421,88	3013	148	2216	847	0,78	4
				м3	123,75	10,58	0	650	56	0	120	0,05	0
19	19	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта коньковая обрешетка	1,292	7940		7940	10258		10258			
				м3									
20	20	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 мм, II сорта,карнизный щит	1,98	13200		13200	26136		26136			
				м3									
21	21	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм КОНЬКОВАЯ ДЕТАЛЬ	506,419	94		94	47603		47603			
				кг									
22	22	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	6,45	7940		7940	51213		51213			
				м3									
23	23	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	201,6	20,48	0,91	14,89	4129	183	3002	1214	0,03	6
				м2	4,68	0,34	0	943	69	0	120	0	0
24	24	12-12-1	Ограждение кровель перилами	115,2	13,42	2,49	1,25	1546	287	144	1453	0,06	7
				м	9,68	0,92	0	1115	106	0	119	0	1
25	25	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,1728	55000		55000	9504		9504			
				т									
26	26	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1422	60500		60500	8600		8600			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0691	154200		154200	10658		10658			
				т									
28	28	10-13-1	Укладка ходовых досок	20,8	6,6	0,9	0,28	137	19	6	144	0,03	1
				м	5,42	0,34	0	113	7	0	120	0	0
29	29	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,0832	8200		8200	682		682			
				м3									
30	30	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,234	12700		12700	2972		2972			
				м3									
31	31	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2392	573,75	28,11	421,88	137	7	101	39	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	30	3	0	120	0,05	0
32	32	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок, АНКЕР А-1	0,0412	41008,57	2434,57	6624	1690	100	273	1896	170	7
				т	31950	920,25	0	1316	38	0	140	4,49	0
33	33	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0412	45300		45300	1866		1866			
				т									
34	34	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг скоба,МНД-2	0,0763	175710,1	1826,1	165784	13412	139	12654	939	42,7	3
				т	8100	690,75	0	618	53	0	140	3,37	0
35	35	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СКРУТКИ	0,0085	32300		32300	274		274			
				т									
36	36	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0018	149300		149300	276		276			
				т									
37	37	10-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155,99	81,61	111,38	4624	326	446	4774	6,08	24
				шт	963	31,5	0	3852	126	0	120	0,15	1
38	38	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта,ригель и стропила	0,568	12200		12200	6930		6930			
				м3									
39	39	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30 мм, III сорта,подшивка из досок	0,172	10600		10600	1823		1823			
				м3									
40	40	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	19,2	196,11	2,7	84,28	3765	52	1618	2220	0,65	13
				м2	109,13	1,01	0	2095	19	0	105	0,01	0
41	41	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,22	7940		7940	1747		1747			
				м3									
42	42	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,016	6197,72	316,57	2393,65	99	5	38	69	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	0	56	2	0	120	0,58	0
43	43	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус	0,016	10900		10900	174		174			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,накладка,бобышка	0,084	9700		9700	815		815			
				м3									
45	45	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	23,24	1833,89	8,2	1589,44	42620	191	36939	6619	1,48	34
				м2	236,25	3,08	0	5490	72	0	119	0,01	0
46	46	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК	18,6	161,83	1,24	7,36	3010	23	137	3402	0,97	18
				м2	153,23	0,47	0	2850	9	0	119	0	0
47	47	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,1168	97200		97200	11354		11354			
				т									
48	48	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,668	573,75	28,11	421,89	383	19	282	108	0,78	1
				м3	123,75	10,58	0	83	7	0	120	0,05	0
49	49	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,764	3960		3960	6985		6985			
				м2									
50	50	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	0,96	2130		2130	2045		2045			
				м2									
51	51	С111-0944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	266,8		266,8	1067		1067			
				комплект									
52	52	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,8	382,25	1,65	347,3	306	1	278	29	0,21	0
				м2	33,3	0,63	0	27	1	0	105	0	0
53	53	15-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений слуховых окон	23,04	282,02	0,16	64,06	6498	4	1476	5271	1,26	29
				м2	217,8	0,07	0	5018	2	0	105	0	0
54	54	10-5-1	Устройство лестницы к слуховому окну	0,084	22541,72	316,57	18737,65	1894	27	1574	364	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	0	293	10	0	120	0,58	0
55	55	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,084	573,75	28,11	421,88	48	2	35	14	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	10	1	0	120	0,05	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					2690964					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
56	56	15-64-2	ЗАТИРКА ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКА	483,82	121,12	1,42	48,37	58600	687	23402	36511	0,45	218
				м2	71,33	0,54	0	34511	261	0	105	0	1
57	57	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону ЗА 2 РАЗА	483,82	9,9	0,12	3,03	4789	58	1465	3454	0,04	21
				м2	6,75	0,05	0	3266	24	0	105	0	0
58	58	15-37-9	ОБШИВКА потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	106,83	1006,87	2,86	721,97	107564	306	77128	31742	1,63	174
				м2	282,04	0,94	0	30130	100	0	105	0	0
59	59	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,109	109500		109500	11936		11936			
				т									
60	60	С11011-2195	Листы гипсокартонные ДЛЯ ПОТОЛКА	106,83	278	0	0	29699	0	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков=ЗАТИРКА СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	1122,67	192,16	3,94	86,11	215728	4423	96669	122124	0,55	621
				м2	102,11	1,49	0	114636	1673	0	105	0,01	8
62	62	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ЗА 2 РАЗА	1084,07	325,41	2,33	241,85	352767	2526	262182	93464	0,49	531
				м2	81,23	0,88	0	88059	954	0	105	0	5
63	63	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1320	55,64	0,07	2,47	73440	92	3255	98166	0,3	393
				м	53,1	0,02	0	70092	26	0	140	0	0
64	64	15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	38,6	202,79	2,95	104,89	7828	114	4049	3893	0,57	22
				м2	94,95	1,1	0	3665	42	0	105	0,01	0
65	65	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4339,29	297,29	4,07	157,55	1290041	17641	683646	622612	0,74	3211
				м2	135,68	0,97	0	588755	4209	0	105	0,05	224
66	66	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ЗА 2 РАЗА	1752,42	17,43	0,12	3,58	30541	210	6270	25356	0,09	161
				м2	13,73	0,05	0	24061	88	0	105	0	0
67	67	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ЗА 2 РАЗА	1450,82	173,1	1,88	92,92	251137	2728	134810	120376	0,47	679
				м2	78,3	0,72	0	113599	1045	0	105	0	5
68	68	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	476,15	1863,3	4,62	1603,71	887210	2200	763607	127815	1,52	724
				м2	254,97	3,14	0	121404	1495	0	104	0,02	8
69	69	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ШПАТЛЕВКА СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	2276,67	151	3,43	73,84	343777	7809	168109	179383	0,46	1036
				м2	73,73	1,31	0	167859	2982	0	105	0,01	14
70	70	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2157,18	306,5	2,1	239,37	661176	4530	516364	149085	0,39	841
				м2	65,03	0,79	0	140281	1704	0	105	0	8
71	71	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	156,06	617,96	6,33	298,88	96439	988	46643	51640	1,79	279
				м2	312,75	2,39	0	48808	373	0	105	0,01	2
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					4422671					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
72	72	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	388,82	104,28	0,6	46,3	40545	233	18001	23520	0,32	124
				м	57,38	0,23	0	22310	89	0	105	0	0
73	73	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	655,824	241,46	1,96	130,6	158354	1285	85650	75300	0,61	401
				м2	108,9	0,45	0	71419	295	0	105	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	15-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 1.8 мм=ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ"	733,588	416,46	2,16	347,7	305510	1585	255069	51924	0,32	236
				м2	66,6	0,81	0	48857	594	0	105	0	3
75	75	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	733,588	73,83	1,65	61,94	54161	1210	45438	8373	0,06	45
				м2	10,24	0,63	0	7512	462	0	105	0	2
76	76	Ст.ч.кн4	Надбавка за введение пигментов	12,395	40		40	496		496			
				м3									
77	77	1-1-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	6,94	786		786	5455		5455			
				кг									
78	78	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ЦОКОЛЬ	59,12	241,46	1,96	130,6	14275	116	7721	6788	0,61	36
				м2	108,9	0,45	0	6438	27	0	105	0,03	2
79	79	Ст.ч.кн4	Надбавка за введение пигментов	1,117	40		40	45		45			
				м3									
80	80	1-1-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,6256	786		786	492		492			
				кг									
81	81	26-31-1	НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	32,791	2139,46	330,46	0	70155	10836	0	63377	10,58	347
				м3	1809	123,75	0	59319	4058	0	100	0,6	20
82	82	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	32,791	14600		14600	478752		478752			
				м3									
83	83	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6066	60500		60500	36702		36702			
				т									
84	84	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,361	41200		41200	97272		97272			
				т									
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					1262212					
			Раздел: ВХОД №1										
85	85	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов ВХОД №1 ИЗ БЕТОНА В10	4,767	9650,11	260,48	8775,38	46002	1242	41832	3522	3,94	19
				м3	614,25	89,46	0	2928	426	0	105	0,35	2
86	86	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0106	5239,08	327,33	3021,75	56	3	32	22	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	20	1	0	105	0,6	0
87	87	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0106	41200		41200	437		437			
				т									
88	88	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	10,65	581,13	23,26	296,87	6189	248	3162	3533	1,57	17
				м2	261	8,71	0	2780	93	0	123	0,04	0
89	89	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	10,65	127,03	9,83	2	1353	105	21	1557	0,69	7
				м2	115,2	3,69	0	1227	39	0	123	0,02	0
90	90	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=М-1	0,008	33697,62	304,24	318,38	270	2	3	279	198	2
				1т	33075	114,75	0	265	1	0	105	0,56	0
91	91	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	40200		40200	322		322			
				т									
92	92	9-29-1	Монтаж СТОЕК ИЗ КВАДРАТНЫХ ТРУБ	0,2268	13711,47	5475,87	3195,6	3110	1242	725	1346	28,9	7
				т	5040	1552,87	0	1143	352	0	90	5,46	1
93	93	8-6-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х4 мм	9,4	472		472	4437		4437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
94	94	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ШВЕЛЛЕР N10		147100		147100	0		0			
				т									
95	95	12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	18,07	567,59	8,2	491,66	10256	148	8884	1523	0,42	8
				м2	67,73	3,08	0	1224	56	0	119	0,01	0
96	96	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта обрешетка	0,07	7940		7940	556		556			
				м3									
97	97	12-10-1	Устройство ФАРТУКА из листовой оцинкованной стали	6,4	715,87	1,24	561,4	4582	8	3593	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	0	981	3	0	119	0	0
			Итого по разделу: ВХОД №1					77569					
			Раздел: Прочие работы										
98	98	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,19	8205,37	66,01	7943,61	1559	13	1509	44	1,35	0
				м3	195,75	24,93	0	37	5	0	105	0,12	0
99	99	6-1-20	Устройство БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В12,5	1,23	9651,05	311,32	8898,73	11871	383	10945	721	2,82	3
				м3	441	117,61	0	542	145	0	105	0,57	1
100	100	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0229	5239,08	327,33	3021,75	120	7	69	48	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	43	3	0	105	0,6	0
101	101	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0229	41200		41200	943		943			
				т									
102	102	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,27	8205,37	66,01	7943,61	10421	84	10088	294	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	249	32	0	105	0,12	0
103	103	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов ИЗ БЕТОНА В15	7,4	10241,71	260,48	9366,98	75789	1928	69316	5468	3,94	29
				м3	614,25	89,46	0	4545	662	0	105	0,35	3
104	104	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3607	5239,08	327,33	3021,75	1890	118	1090	763	11,6	4
				1т	1890	123,75	0	682	45	0	105	0,6	0
105	105	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3607	52400		52400	18903		18903			
				т									
106	106	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	17,3	189,45	4,72	113,84	3277	82	1970	1496	0,4	7
				м2	70,88	1,78	0	1226	31	0	119	0,01	0
107	107	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	1,73	5040		5040	8719		8719			
				м3									
108	108	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,0055	65000		65000	360		360			
				т									
109	109	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	8,64	203	3,39	82,62	1754	29	714	1068	0,65	6
				м2	117	0,72	0	1011	6	0	105	0,05	0
110	110	6-19-1	Устройство вкладыша из бетона В12,5	0,14	11416,62	316,01	9732,61	1598	44	1363	219	8,25	1
				1м3	1368	119,39	0	192	17	0	105	0,58	0
111	111	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1012	13711,47	5475,87	3195,6	1387	554	323	600	28,9	3
				т	5040	1552,87	0	510	157	0	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	112	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1012	133700		133700	13525		13525			
				т									
113	113	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,18	22541,72	316,57	18737,65	4058	57	3373	779	22,5	4
				м3	3487,5	119,25	0	628	21	0	120	0,58	0
114	114	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,18	573,75	28,11	421,89	103	5	76	29	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	22	2	0	120	0,05	0
115	115	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,934	148,4	0,07	40,33	435	0	118	333	0,65	2
				м2	108	0,02	0	317	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Прочие работы					**156713**					
			ИТОГО:					**8610129**	**94214**				**12654**
								2173658	**33235**				**382**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**2 391 363**					
			На металломонтажные работы					**1 946**					
			Всего накладных расходов:					**2 393 309**					
			Итого с накладными					**11 003 438**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**660 206**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**тенге**				**11 663 644**					
			Пересчет в текущих ценах К=2,23355	**Тенге**				**26 051 332**					
			Налоги, сборы 2%	**Тенге**				**521 027**					
			Итого	**Тенге**				**26 572 359**					
			НДС 12%	**Тенге**				**3 188 683**					
			ВСЕГО:	**Тенге**				**29 761 042**					

Инженер:

Инженер эксперт ТОО "Корпорация Барс"

_____ / Н. Утенов /

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Ас Строй"

_____ / Ж. Архабаев /