Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от. 16.01.04г.Ns73

Заказчик: ГУ «Управление строительства, ЮКО»
Инженер: ТОО «Корпорация Барс»
Генподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Найменование объекта: "Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
от 22.05.2014 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце , в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001года	в отчетный месяц	на монтаж		стоимость прочих не входящих в состав строит.	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	45 001 494	25 001 470	17 636 527	45 001 494						2 678 729	25 001 470
2	Инжиниринговые услуги	607 970	65 140								36 190	337 770
3	Авторский надзор											
	Всего по стройке	45 609 464	25 066 610	17 636 527	45 001 494						2 714 919	25 339 240

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Е.Кыдыров

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Барс"
_____ А.Балабеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"
_____ Ж.Архабаев.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпорация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Ас Строй"**

Наименование объекта: **"Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"**

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2014года

Форма-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РАМЫ РМ-1								
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	19,12	13201,50	990,15	252392	18930	40526	10,40	199
		м3		1644,75	374,04	31445	7151	105	1,83	35
2	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	40,73	15596,04	407,30	635207	16589	108575	14,40	586
		м3		2385,00	153,86	97138	6267	105	0,75	31
3	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	12,533	56200,00	--	704337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,233	62000,00	--	138435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,678	54600,00	--	37016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,144	65900,00	--	9465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 ммУЗЛЫ УСИЛЕНИЯ	0,090	67700,00	--	6061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ПОЛ.СТ.370Х60Х12	0,037	154200,00	--	5636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-2	0,023	93997,62	304,24	2138	7	793	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	752	3	105	0,56	--
10	Е0108-7-3 Изм. и	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	581,84	871,55	34,73	507097	20207	163410	1,43	832
		м2		225,00	13,01	130913	7570	118	0,06	37
11	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,143	41200,00	--	5879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,129	64100,00	--	8256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ						
		ПОЛЫ на отм.-3,600								
				ТИП "Б"						
13	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	200,89	53,38	2,62	10723	526	2842	0,07	14
		м2		10,51	0,99	2111	199	123	--	1
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	16,0712	8942,18	--	143712	--	11208	3,66	59
		м3		567,00	--	9112	--	123	--	--
15	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	200,89	361,07	14,76	72536	2965	14324	0,36	73
		м2		52,43	5,54	10533	1113	123	0,03	5
16	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	401,78	-45,05	-0,67	-18099	-269	-959	-0,01	-4
		м2		-1,69	-0,25	-679	-100	123	--	--
				ТИП "Л"						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	76,56	53,38	2,62	4087	201	1083	0,07	5
		м2		10,51	0,99	805	76	123	--	--
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	6,1248	8942,18	--	54769	--	4271	3,66	22
		м3		567,00	--	3473	--	123	--	--
				ТИП "К"						
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	89,42	53,38	2,62	4773	234	1265	0,07	6
		м2		10,51	0,99	940	89	123	--	--
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,1536	8942,18	--	63969	--	4989	3,66	26
		м3		567,00	--	4056	--	123	--	--
				ТИП "К1"						
21	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	150,43	53,38	2,62	8030	394	2128	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1581	149	123	--	1
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	12,0344	8942,18	--	107614	--	8393	3,66	44
		м3		567,00	--	6824	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2764031	59784			1877
			Тенге			299004	22515			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2758395				
	Материалы -		Тенге			231623				
	Всего заработная плата -		Тенге				321518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			909449				
	Местные материалы -		Тенге			1258536				
		Накладные расходы -	Тенге			362847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3308517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2168
		Сметная заработная плата -	Тенге				375945			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5636				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3314491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2168
		Сметная заработная плата -	Тенге				375945			

РАЗДЕЛ 2.сети электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	75-4-5 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	750000,00	--	750000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТТОО "WilsOn"	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР P65E2	1	1646058,02	--	1646058	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТТОО "WilsOn"	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР P22E2	1	940604,58	--	940605	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3336663	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			3336663				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3336663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3336663				
		РАЗДЕЛ 3. Котельная								
26	С ПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ "MKZT-200"	1	2776605,94	--	2776606	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2776606	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2776606				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2776606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2776606				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			8877300	59784			1877
			Тенге			299004	22515			110
	Стоимость оборудования -		Тенге			6113269				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6113269				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2758395				
	Материалы -		Тенге			231623				
	Всего заработная плата -		Тенге				321518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			909449				
	Местные материалы -		Тенге			1258536				
		Накладные расходы -	Тенге			362847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3308517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2168
		Сметная заработная плата -	Тенге				375945			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5636				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5974				
		ИТОГО:	Тенге			9427759				
		Оборудование	Тенге			2776606				
		Итого без оборудование	Тенге			6651153				
		Временное здание и сооружение 3,4%	Тенге			226139				
		ИТОГО:	Тенге			6877292				
		Доп. затраты при производстве в зимнее время 0,7%	Тенге			48141				
		Выслуга лет 1%	Тенге			68773				
		Доп. отпуск 0,4%	Тенге			27509				
		Итого	Тенге			9798321				
		Пересчет в текущих ценах К=2,23355	Тенге			21885041				
		Налоги, сборы 2%	Тенге			437701				
		Итого	Тенге			22322741				
		НДС 12%	Тенге			2678729				
		ВСЕГО:	Тенге			25001470				

Инженер:

Инженер эксперт ГОАК "Корпорация Барс"

_____ Улеков Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Ас Строй"

_____ Архабаев Ж.