Заказчик: ГУ «Управление строительства, ЮКО»
Инженер: ТОО «Корпорация Барс»
Генподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от. 16.01.04г.Ns73

Найменование объекта:

"Строительство корпуса на 40 мест в Коксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.10.2014 г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце , в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001года	в отчетный месяц	на монтаж оборудования		стоимость прочих не входящих в состав строит. работ	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	193 886 200	20 773 523	75 803 293	3 825 678						1 038 676	9 694 310
2	Инжиниринговые услуги	2 619 400	280 351								14 033	130 970
3	Авторский надзор	387 777	46 533									
	Всего по стройке	196 893 377	21 100 407	75 803 293	3 825 678						1 052 709	9 825 280

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ / Е. Кыдыров /

Главный специалист
_____ / М. Баимбетов /

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Барс"
_____ / А. Балабеков /

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"
_____ / Ж.Архабаев /

5 %
экз: Подрядчик

Форма №2в

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпарация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Ас Строй"**

Наименование стройки:- **Строительство жилого корпуса на территории ГУ "Косксаекский психоневрологический МСУ" по ул. Толе би 475, в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО**

Наименование объекта:- **Спальный корпус**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование								
1	75-7-37 ТОО "Лифт курылыс"	**Лифт больничный, расположение машинного помещения - верхнее, модель ЛБ-0606, грузоподъемность- 630 кг, скорость- 0,63 м/с, размер шахты: ширина- 1950х2700, высота подъма кабины-6,6 м количество остановок-3, кабина: 1200х2400х2100мм** комплект	1	752796,03	--	752796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С Прайс-лист Компония "KAlugin"	**Камера холодильная-1,36х2,56х2,2 (толщина-80мм) с одним среднотемпературным моноблоком HQXL 16 E - 5...+5оС(4...14)** шт	1	496427,98	--	496428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С Прайс-лист Компония "KAlugin"	**Камера холодильная-1,36х2,56х2,2 (толщина-80мм) с одним низкотемпературным моноблоком HQXL 16 E 18оС(4...15)**	1	519615,84	--	519616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1768840**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1768840**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1768840**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1768840**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительных работ								
		Двери								
4	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 ДН24-15(1ШТ)	3,6	323,78	83,13	1166	299	726	0,80	3
		м2		138,83	29,17	500	105	120	0,12	--
5	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ	3,6	5960,00	--	21456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(1ШТ)	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
7	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная сеть канализации								
		Колодцы диам.1000мм-4шт								
8	Е0123-13-3	Устройство дренажного колодца из сборного железобетона диаметром 1000мм	3,63	12518,08	2308,84	45441	8381	14868	13,87	50
		м3		2286,00	864,68	8298	3139	130	4,22	15
9	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В7,5(М-100)	1,55	8630,00	--	13377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(ПН-10,1ПП1-10-1)	1,12	32800,00	--	36736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-250,00	--	-280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-134,00	--	-150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6)	2,36	5863,00	--	13837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-9)	0,89	5330,00	--	4744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО6-1)	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-267	Стремянки С1	0,0264	133700,00	--	3530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,7656	148,40	0,07	114	--	87	0,65	--
		м2		108,00	0,02	83	--	105	--	--
18	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 (общее кол-во по колодцам)	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Выгреб на 20,0 м3								
19	Е0101-165-6	Засыпка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	4,781875	218,93	--	1047	--	1183	1,54	7
		м3		218,93	--	1047	--	113	--	--
20	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	273,25	9,24	9,24	2526	2526	796	--	--
		м3		--	3,00	--	820	97	0,01	3
21	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	30,23	89,00	88,73	2691	2682	729	--	--
		м3		0,25	24,61	8	744	97	0,08	3
22	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	30,23	56,25	52,36	1700	1583	682	0,03	1
		м3		3,89	19,37	118	585	97	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	52,9025	45,00	--	2381	--	476	0,19	10
		т		9,00	--	476	--	100	--	--
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	159,971	6,48	6,48	1037	1037	326	--	--
		м3		--	2,10	--	337	97	0,01	1
25	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	159,971	3,20	3,20	512	512	161	--	--
		м3		--	1,04	--	166	97	--	1
26	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	159,971	27,84	26,18	4453	4187	1375	0,01	2
		м3		1,66	7,20	266	1152	97	0,03	4
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	159,971	21,55	4,52	3447	722	2643	0,11	17
		м3		17,03	--	2724	--	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	159,971	14,12	12,00	2258	1919	677	0,01	2
		м3		1,62	2,75	259	439	97	0,01	2
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,559	134,10	--	9194	--	10389	0,97	67
		м3		134,10	--	9194	--	113	--	--
30	Е0101-145-1	Планировка грунта вокруг выгреба после выполнения обратной засыпки	80,64	1,22	1,22	99	99	20	--	--
		м2		--	0,25	--	21	97	--	--
31	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0303	13711,47	5475,87	415	166	180	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	153	47	90	5,46	--
32	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0303	133700,00	--	4051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8787	148,40	0,07	130	--	100	0,65	1
		м2		108,00	0,02	95	--	105	--	--
		Стены и днище								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм								
		км	0,002	465331,02	1733,92	931	3	160	361,00	1
				60966,00	650,25	122	1	130	3,17	--
35	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
		м3	5,25	48429,50	2104,76	254255	11050	20379	13,90	73
				2362,50	623,48	12403	3273	130	2,48	13
36	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм								
		м3	0,12	2831,00	1856,11	340	223	237	4,93	1
				812,93	597,97	98	72	140	2,37	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,12	94,00	--	11	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	0,58	4020,00	--	2332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5								
		шт	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0123-24-1	Установка люков								
		шт	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
				209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
		Отмостки								
41	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	9,257	467,65	--	4329	--	305	0,14	1
				24,75	--	229	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			491784	35619			240
			Тенге			36567	10982			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483788				
		Материалы -	Тенге			154220				
		Всего заработная плата -	Тенге				47349			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61275				
		Местные материалы -	Тенге			194521				
		Транспортные расходы -	Тенге			2381				
		Накладные расходы -	Тенге			57033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			573270				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				55904			313
		Материалы -	Тенге			7996				
		Всего заработная плата -	Тенге			97				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				200			
		Накладные расходы -	Тенге			7581				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8667				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				227			1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			581936				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				56131			314
			Тенге			2260624	35619			
		Стоимость оборудования -				36567	10982			240
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге							46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1768840				
		Материалы -	Тенге			1768840				
		Всего заработная плата -	Тенге			483788				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			154220				
		Местные материалы -	Тенге				47349			
		Транспортные расходы -	Тенге			61275				
		Накладные расходы -	Тенге			194521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2381				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			57033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8555			29
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			32449				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			573270				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				55904			313
		Всего заработная плата -	Тенге			7996				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97				
		Накладные расходы -	Тенге				200			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				27			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			491				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			8667				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				227			1
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2350776				
		Временное здание и сооружение 3,4%	Тенге				56131			314
			Тенге			79 926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			2 430 702				
		Доп. затраты при производстве в зимнее время 0,7%	Тенге			17 015				
		Выслуга лет 1%	Тенге			24 307				
		Доп. отпуск 0,4%	Тенге			9 723				
		Итого	Тенге			2 481 747				
		Пересчет в текущих ценах К=2,23355	Тенге			5 543 106				
		Налоги, сборы 2%	Тенге			110 862				
		Итого	Тенге			5 653 968				
		НДС 12%	Тенге			678 476				
		Итого	**Тенге**			6 332 445				
		Добавить разница в стоимости за июль 2014 г.	**Тенге**			1 703 759				
		Добавить разница в стоимости за август 2014 г.	**Тенге**			1 658 106				
		ВСЕГО	**Тенге**			9 694 310				

Принял:- Инженер эксперт ТОО "Корпорация Барс"

/ Н. Утенов /

Сдал:- Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"

/ Ж. Архабаев /